Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

Nota: El Instituto Nacional de vías realizo el desembolso de $215.807.336 el 6 de diciembre de 2023, el cual estará a disposición de la JAC con la autorización de la interventoría para la ejecución del convenio.

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
-	-	-	-

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 0%

Durante el presente periodo, el avance registrado fue principalmente en el componente administrativo; sin embargo, este no fue significativo debido a varios factores que han limitado el desarrollo del convenio. Entre ellos, la ubicación remota del lugar ha dificultado la consecución de mano de obra calificada para ejecutar las actividades. Además, la comunicación con el presidente de la OAC ha sido intermitente con la interventoría, dado que reside en una zona sin cobertura de señal, lo que impide una coordinación oportuna y constante. Estas condiciones han afectado negativamente el ritmo de ejecución y han generado retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prorroga No.1(hasta el 30/04/2024)	Publicado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONVENIO No.	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609,00	$195.118.609,00	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810,00	$1.108.810,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	16/11/2023	UNICO DESEMBOLSO	$196.227.419

Nota: El Instituto Nacional de vías realizo el desembolso de $196.227.419 el 11 de noviembre de 2023, el cual estará a disposición de la JAC con la autorización de la interventoría para la ejecución del convenio.

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/12/2023	COBRO NOTIFICACIONES	$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/12/2023	IVA	$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/12/2023	4XMIL	$ 8,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 1,00%

Durante el presente periodo, el avance fue principalmente administrativo. Sin embargo, factores como la localización de la obra y las expectativas planteadas desde octubre de 2023 han dificultado la continuidad del personal. La presidenta de la JAC se ha visto en la necesidad de cambiar en varias ocasiones al maestro de obra y a los ayudantes, ya que han optado por otras oportunidades laborales. Adicionalmente, la temporada decembrina generó demoras en el envío de hojas de vida y cotizaciones por parte de la Junta de Acción Comunal, lo cual ha afectado el desarrollo oportuno de los procesos requeridos para la ejecución del convenio.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prorroga No.1(hasta el 30/04/2024)	Publicado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**4774-2023**			
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758	
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.			
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VMET- 026494	
Valor Inicial:	$ 48.440.378,00			
Valor Adiciones:	N/A			
Adición 1:	-			
Adición 2:	-			
Valor Actual:	$ 48.440.378,00			

Anticipo Entregado:	-
Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	-
Fecha de terminacion:	30/03/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$48.440.378,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	Prórroga N°1(hasta el 30/03/2024)	N/A	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS **SEGUROS MUNDIAL** **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No.	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría al INVIAS

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-01	05/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA APROBACIÓN HOJAS DE VIDA
IP-26-02	08/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL N°1 DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023
IP-26-03	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL N°2 DEL11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
IP-26-04	18/12/2023	ALCALDIA DE MAPIRIPAN	SOLICITUD PERFIL DE LAS VÍAS TERCIARIAS
IP-26-05	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD DE PRORROGA No.1
IP-26-06	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CORRECCIÓN OFICIO 2023S-VMET-027263
IP-26-07	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA INFORME SEMANAL N°3 DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
IP-26-10	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA INFORME SEMANAL N°4 DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
IP-26-11	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD INCLUSIÓN DE OTROS COSTOS.

INVIAS a interventoría

RADICADO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VMET-027263	11/12/2023	Intermeta.invias@gmail.com	Aprobación hojas de vida

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



_____
CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio