Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4	
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025872	
Valor Inicial:	$ 216.807.336			
Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actual:	$ 216.807.336			
Anticipo Entregado:	N/A			
Anticipo Amortizado:	N/A			
Saldo por Amortizar:	N/A			
Fecha de terminación:	30/04/2024			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/01/2024	1° PAGO COMPRA DOTACION ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EN MARTHA MONROY	1.141.850,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/01/2024	1° PAGO TOPOGRAFIA-ESTUDIO Y DISEÑO CIVILCONTROL SAS	3.429.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES EN INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD SAS	220.500,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 4,00%

Durante el presente periodo se registró avance técnico, administrativo y financiero. Se efectuaron órdenes de compra y comités operativos, y con el acompañamiento técnico de la interventoría se evaluó y aprobó el cambio en la estructura de drenaje, así como la determinación de las cantidades de obra requeridas para que la OAC presentara la orden de compra correspondiente a materiales de construcción. El día 27 de enero de 2024, la empresa CIVILCONTROL S.A.S. realizó el levantamiento topográfico y los apiques, actividad que fue acompañada por una comitiva de la interventoría. Se reitera la dificultad en la comunicación con el presidente de la OAC, debido a que reside en una zona sin señal, siendo posible el contacto únicamente cuando se desplaza al caserío.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO

-	-	-	-
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

Póliza de cumplimiento

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría- JAC

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-14	08/01/2024	HORACIO ALONSO MORENO	RESPUESTA A SOLICITUD DE COPIAS DE CONVENIO 3212 DE 2023
IP-26-16	15/01/2024	JAIRO MONTAÑA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3212-2023
IP-26-17	19/01/2024	JAIRO MONTAÑA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3212-2023
IP-26-20	21/01/2024	JAIRO MONTAÑA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3212-2023
IP-26-27	31/01/2024	JAIRO MONTAÑA	ENTREGA DE CANTIDADES DE OBRA DEL BOX CULVERT 1mX1m PARA REVISIÓN.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONVENIO N°	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		

Valor Actual:	$ 197.227.419
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Fecha de terminación:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609,00	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**16/11/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$196.227.419**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCIÓN RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/01/2024	POLIZAS	$ 1.153.253,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/01/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/01/2024	4XMIL	$ 4.667,21
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/01/2024	ESTUDIO HIDROLOGICO Y TRANSPORTE	$ 2.561.250,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/01/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/01/2024	4XMIL	$ 10.299,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	PAPELERIA	$ 43.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	31/01/2024	TRANSPORTE	$ 400.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	EXAMENES MEDICOS	$ 220.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	4XMIL	$ 2.762,40
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/01/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/01/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/01/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 4,00%

Durante el presente periodo se evidenció un avance técnico, administrativo y financiero. Se realizaron comités operativos y la OAC presentó las órdenes de compra ante la interventoría, las cuales fueron aprobadas y radicadas en el banco para su respectiva transferencia a los proveedores. Asimismo, se solicitó al residente de obra el presupuesto detallado, las memorias de cálculo y la programación de obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. El 28 de enero de 2024, la empresa CIVILCONTROL S.A.S. ejecutó el levantamiento topográfico y los apiques, actividad que fue acompañada por una comitiva de la interventoría para verificar en campo el desarrollo técnico de las actividades y asegurar su correcta ejecución.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACIO N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° Anexo N°	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría- JAC

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-19	21/01/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
IP-26-25	29/01/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	SOLICITUD DE CONTRATOS Y PRESUPUESTO PROYECTADO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**4774-2023**		
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,		

	FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VMET-026494
Valor Inicial:	$ 48.440.378,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 48.440.378,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Fecha de terminacion:	30/03/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 48.440.378,00	$ 48.440.378,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-12	03/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	AUTORIZACIÓN REGISTRO DE FIRMA PARA MANEJO DE LAS CUENTAS DE LOS CONVENIOS
IP-26-21	22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE INFORMES CORREGIDOS DEL 04/12/2023 AL 19/01/2024
IP-26-22	23/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
IP-26-23	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD DE INGRESO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
IP-26-24	29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA DE INFORME SEMANAL N°8 DE LA SEMANA 22/01/2024 AL 27/01/2024

INVIAS a interventoría

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VMET-000327	04/01/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Información del estado de las prórrogas
2024S-VMET-000828	10/01/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Instrucciones plan de gestión social programa caminos comunitarios

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. N° 86.050.296 De Villavicencio