Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7/02/2024	POLIZA POR CUMPLIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1.130.898,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	5/02/2024	MATERIALES 1	34.135.433,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	7/02/2024	ALQUILER PULIDORA Y PLANTA	2.784.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	7/02/2024	1° PAGO ALQUILER MEZCLADORA	3.919.230,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7/02/2024	PRORROGA POLIZA POR CUMPLIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	291.250,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/02/2024	AGREGADOS	14.544.562,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	15/02/2024	RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2024	494.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/02/2024	2° PAGO COMPRA DOTACION ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EN MARTHA MONROY	489.325,00
COSTOS DIRECTOS DE	12/02/2024	SALDO PAGO MATERIALES 1	656.450,00

OBRA			
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	15/02/2024	TRANSPORTE MATERIALES 1 GUAVIARE-MIELON	1.273.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	21/02/2024	MATERIALES 2	3.702.712,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	21/02/2024	COMBUSTIBLE 1	399.600,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	27/02/2024	NOMINA TRABAJADORES MES FEBRERO	5.797.926,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	27/02/2024	ALQUILER FORMALETAS MANUEL	1.397.760,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 20,00%

Durante el presente periodo se avanzó en los componentes técnico, administrativo y financiero del convenio. En la ejecución de la obra se realizaron actividades de replanteo, excavaciones y figurado de acero de refuerzo. La OAC presentó órdenes de compra para materiales y servicios, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría. Adicionalmente, la OAC afilió al personal de obra al sistema de seguridad social. Desde la interventoría se supervisaron los procesos constructivos, verificando especialmente la correcta distribución del acero de refuerzo y el cumplimiento de las dimensiones establecidas según la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales. También se llevó a cabo la socialización del convenio con la comunidad, garantizando su apropiación y participación en el proyecto.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-28	01/02/2024	JAIRO MONTAÑA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3212-2023
IP-26-32	06/02/2024	JAIRO MONTAÑA	SOLICITUD DE INFORMACION

			CONVENIO 3212-2023
IP-26-40	19/02/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3212-2023
IP-26-45	20/02/2024	JAIRO MONTAÑA	DOCUMENTO PAGA - CONVENIO CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO N°	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-	$195.118.609	$195.118.609	$0

			2402041-02			
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	16/11/2023	UNICO DESEMBOLSO	$196.227.419

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/02/2024	COBRO NOTIFICACIONES	$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/02/2024	IVA	$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/02/2024	4XMIL	$ 8,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/02/2024	POLIZAS	$ 347.115,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/02/2024	4XMIL	$ 1.442,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 606.666,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	DOTACION	$ 1.586.457,39
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/02/2024	MATERIALES	$ 29.511.210,32
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	IMPUESTOS	$ 844.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/02/2024	MATERIALES	$ 3.990.125,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	4XMIL	$ 146.370,63
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	12/02/2024	TRANSPORTE MATERIAL	$ 12.771.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/02/2024	4XMIL	$ 51.084,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/02/2024	IVA	-$ 7.725,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/02/2024	DEV COMISION	-$ 193,50
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	21/02/2024	TRANSPORTE	$ 225.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	21/02/2024	MADERA	$ 320.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21/02/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21/02/2024	4XMIL	$ 2.288,40
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	23/02/2024	ALQUILER MEZCLADORA	$ 4.896.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	23/02/2024	COMISION	$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	23/02/2024	4XMIL	$	19.638,20
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/02/2024	MATERIALES	$	859.999,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/02/2024	COMISION	$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/02/2024	4XMIL	$	3.494,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	23/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/02/2024	DEV COMISION	-$	13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/02/2024	RENDIMIENTOS	-$	1.207,38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/02/2024	RTE FTE	$	84,52

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 5,00%

Durante el presente periodo se evidenció un avance físico significativo en la ejecución del proyecto, con la realización de actividades como la conformación de la calzada, figurado y amarre de acero de refuerzo para la placa huella. La OAC inició el proceso de afiliación a la Junta de Acción Comunal y posteriormente al sistema de seguridad social del personal de obra, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones laborales. Asimismo, se llevó a cabo la socialización del convenio con la comunidad, fortaleciendo el vínculo institucional. Desde la interventoría se realizó seguimiento técnico y supervisión constante a los procesos constructivos, orientando a la OAC en los aspectos administrativos y técnicos para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades contempladas en el convenio.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA N°	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA		AMPLIACIO N N°	SUSPENSION DESDE - HASTA	REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoria-JAC

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-29	02/02/2024	CONSUELO CRUZ	CAMBIO HOJA DE VIDA DEL

		CALLEJAS	MAESTRO CONVENIO 3687-2023
IP-26-30	06/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	CAMBIO HOJA DE VIDA DEL MAESTRO CONVENIO 3687-2023
IP-26-31	06/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACIÓN
IP-26-41	19/02/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3687-2023
IP-26-42	20/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
IP-26-43	20/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	TIPO DE VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LA VEREDA MORROPELADO Y/O ESPECIFICAMENTE EN EL SECTOR A INTERVENIR
IP-26-44	20/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	DOCUMENTO PAGA - CONVENIO CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
IP-26-46	28/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	SOLICITUD DE CONTRATOS Y AFILIACIONES
IP-26-47	29/02/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REITERACION SOLICITUD DE CONTRATOS Y AFILIACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**4774-2023**		
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VMET-026494
Valor Inicial:	$ 48.440.378,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 48.440.378,00		

Anticipo Entregado:	-
Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	-
Fecha de terminacion:	30/03/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$48.440.378,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-34	11/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL
IP-26-35	12/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE INFORME SEMANALES
IP-26-36	14/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ACTA DE COBRO N°1
IP-26-37	14/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ACTA DE COBRO N°1
IP-26-38	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD APROBACION DE HOJAS DE VIDA

INVIAS a interventoría

RADICADO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VMET-0057553	06/02/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Arte vallas
2024S-VMET-007467	14/02/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Solicitud de información
2024S-VMET-008897	20/02/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Modelo PAGA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. N° 86.050.296 De Villavicencio