Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	TRANSPORTE FORMALETAS ACACIAS-MIELON	792.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	2/03/2024	ALQUILER FORMALETAS FORMEQUIPOS	4.498.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/03/2024	SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO	2.315.600,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	COMBUSTIBLE 2	499.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DOTACION TRABAJADORES 2DA ENTREGA	634.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	2/03/2024	TRANSPORTE MATERIALES 1 GUAVIARE-MIELON	1.201.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	7/03/2024	SALDO ALQUILER MEZCLADORA	1.679.670,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	7/03/2024	PAGO TRANSPORTE	4.955.255,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	11/03/2024	COMBUSTIBLE 2	131.967,90

COSTOS DIRECTOS DE OBRA	11/03/2024	RETENCION EN LA FUENTE MES FEBRERO 2024	785.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	11/03/2024	CAJA MENOR N° 001	500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/03/2024	SALDO DOTACION TRABAJADORES 2DA ENTREGA	271.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/03/2024	SALDO TOPOGRAFIA ESTUDIO Y DISEÑO	3.429.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	ALQUILER CARRO MANUEL MES FEBRERO	863.040,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	SERVICIO DE EXCAVACION RETRO	3.600.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	NOMINA TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA MARZO	4.958.863,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	LIQUIDACION LABORAL ROBINSON CAICEDO	1.117.720,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	21/03/2024	LIQUIDACION LABORAL LUIS VERGARA	487.902,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	75.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	PRESTACION DE SERVICIO CONTADOR PUBLICO ENERO A MARZO 2024	3.700.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/03/2024	CAJA MENOR N° 002	500.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	30/03/2024	NOMINA TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA MARZO	4.965.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	03/03/2024	REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADO	7.204,27
GASTOS ADMINISTRATIVOS	03/03/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE - ENERO 2025	101,92

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 40,00%

Durante el presente periodo, se registraron avances significativos en la ejecución de las estructuras tipo box Culvert. Se realizó la revisión de la distribución del acero de refuerzo en las estructuras armadas, así como actividades de corte, figurado, amarre y formaleteado del acero. Se efectuó el vaciado de concreto, tomándose muestras para ensayos de compresión y realizando la prueba de

asentamiento mediante el cono de Abrams. El residente de obra diligenció la bitácora conforme a las labores ejecutadas. Por medio del contador de la OAC, se solicitaron órdenes de compra para materiales, dotación, nómina y equipos. Asimismo, se llevó a cabo una visita técnica al sitio de intervención. Se reportaron lluvias constantes que afectaron el rendimiento, dificultando el vaciado de concreto por acumulación de agua en los cajones, mitigada con motobombas.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
Interventoría- JAC-otros

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-51	08/03/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3212-2023
IP-26-57	12/03/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO
IP-26-58	12/03/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO
IP-26-60	15/03/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO
IP-26-61	18/03/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO
IP-26-63	19/03/2024	JAIRO MONTAÑA	SEÑALIZACIÓN DE OBRA
IP-26-68	27/03/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO N°	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025883

Valor Inicial:	$ 197.227.419
Valor Adiciones:	N/A
Valor Actual:	$ 197.227.419
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Fecha de terminación:	30/04/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**16/11/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$196.227.419**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/03/2024	COBRO NOTIFICACIONES	$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/03/2024	DEV NOTIFICACIONES	-$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/03/2024	IVA	$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/03/2024	DEV IVA	-$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/03/2024	4XMIL	$ 8,33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 1.400.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	MADERA	$ 1.125.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 4.423.909,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	TRANSPORTE	$ 88.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/03/2024	TRANSPORTE	$ 198.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	COMISION	$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/03/2024	4XMIL	$ 29.210,64
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5/03/2024	DEV IVA	-$ 23.175,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5/03/2024	DEV 4XMIL	-$ 580,50
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	11/03/2024	MATERIALES	$ 1.174.320,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/03/2024	4XMIL	$ 4.751,48
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/03/2024	TRANSPORTE MATERIAL	$ 1.782.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/03/2024	IMPUESTOS	$ 521.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/03/2024	4XMIL	$ 9.266,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14/03/2024	DEV IVA	-$ 12.875,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14/03/2024	DEV 4XMIL	-$ 330,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14/03/2024	ESTUDIO HIDROLOGICO Y TRANSPORTE	$ 2.561.250,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/03/2024	4XMIL	$ 10.299,20
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	TRANSPORTE MATERIAL	$ 4.257.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	PENDON PUBLICITARIO	$ 120.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	TRANSPORTE PENDON	$ 15.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	20/03/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 3.476.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	4XMIL	$ 36.229,40
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/03/2024	MATERIALES	$ 999.999,84
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/03/2024	MATERIALES	$ 7.730.606,81
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	NOMINA MAESTRO	$ 306.187,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/03/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 905.337,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	INGENIERO	$ 3.500.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	26/03/2024	MADERA	$ 181.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	COMISION	$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/03/2024	4XMIL	$ 54.763,53
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/03/2024	RENDIMIENTOS	-$ 998,34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31/03/2024	RTE FTE	$ 69,88

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 30,00%

Durante el presente periodo se ejecutaron diversas actividades constructivas y de seguimiento técnico en el marco del convenio. Se realizó el extendido y compactación del material de subbase, así como el corte, figurado y armado del acero de refuerzo. Se iniciaron labores de excavación y replanteo de niveles para la instalación de vigas. Además, se amarró acero transversal y longitudinal en las zonas de las huellas, se realizaron los encofrados y fundidas, y posteriormente se llevó a cabo el desencofrado y humedecimiento del concreto para asegurar su curado. También se fundió concreto ciclópeo. Paralelamente, la interventoría continuó con el control de calidad y cantidad de materiales, velando por el buen uso de los recursos, solicitando informes técnicos y manteniendo comunicación constante con el contratista del convenio.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-50	04/03/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REITERACION N°2 SOLICITUD DE CONTRATOS Y AFILIACIONES
IP-26-52	08/03/2024	BANCO AV-VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3687-2023
IP-26-59	15/03/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REQUERIMIENTO

IP-26-62	18/03/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REQUERIMIENTO
IP-26-64	19/03/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	SEÑALIZACIÓN DE OBRA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**4774-2023**			
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758	
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.			
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VMET-026494	
Valor Inicial:	$ 48.440.378,00			
Valor Adiciones:	N/A			
Adición 1:	-			
Adición 2:	-			
Valor Actual:	$ 48.440.378,00			
Anticipo Entregado:	-			
Anticipo Amortizado:	-			
Saldo por Amortizar:	-			
Fecha de terminacion:	30/03/2024			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$48.440.378,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
26/03/2025	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-49	04/03/2024	GERENCIA DE COMUNICACIONES	SOLICITUD DE VALLAS
IP-26-53	11/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD APROBACION DE HOJAS DE VIDA
IP-26-65	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIO
IP-26-66	23/03/2024	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	SOLICITUD DE REUNION VIRTUAL.
IP-26-67	26/03/2025	INSTITUTO	SOLICITUD DE SUSPENSION N°1

		NACIONAL DE VIAS	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizó suspensión No.1, teniendo en cuenta el periodo de semana santa, a fin de garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. N° 86.050.296 De Villavicencio