Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No.	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/04/2024	ALQUILER CARRO MANUEL MES MARZO	1.363.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	DOTACION TRABAJADORES 3DA BOTAS	193.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/04/2024	SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO	4.702.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	GASTOS DE REPRESENTACION TRANSPORTE PRESIDENTE	2.100.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	ALQUILER CARRO MANUEL PRIMERA QUINCENA ABRIL	710.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	ALQUILER VIBRO	1.756.800,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	CAJA MENOR N° 003	500.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	CAJA MENOR N° 004	500.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	LIQUIDACION LABORAL OTALVARO ALVARES	350.291,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	NOMINA TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA ABRIL	6.057.050,00

COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	RETENCION EN LA FUENTE MES MARZO 2024	208.000,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 60,00%

Durante el mes de abril de 2024, se llevaron a cabo avances técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio. Se realizó la localización y replanteo del tercer box Culvert, así como el vaciado de concreto en la placa superior, aletas y guarda ruedas del segundo box Culvert. La OAC diligenció comités operativos y presentó órdenes de compra, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría durante los días en que estuvo activa (del 1 al 3 y del 19 al 22 de abril). Además, se realizó una visita técnica al sitio de intervención y se solicitó la prórroga No. 2, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2024. La interventoría también solicitó las pólizas correspondientes a los actos administrativos realizados.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga No.2(Hasta el 31/05/2024)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

- **Según Acta de inicio y prórroga No.1**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 2)	15-09-2023	30-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC-Otros

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-76	23/04/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3212-2023
IP-26-77	25/04/2024	JAIRO MONTAÑA	NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DESDE EL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO No.	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	31-05-2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	16/11/2023	UNICO DESEMBOLSO	$196.227.419

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/04/2024	COBRO NOTIFICACIONES	$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/04/2024	DEV CUOTA MANEJO	-$ 1.750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/04/2024	IVA	$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/04/2024	DEV IVA	-$ 332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1/04/2024	4XMIL	$ 8,33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/04/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	2/04/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 3.476.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/04/2024	4XMIL	$ 18.551,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/04/2024	DEV IVA	-$ 15.450,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/04/2024	DEV 4XMIL	-$ 387,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 1.400.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/04/2024	ALQUILER PLANTA	$ 2.496.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/04/2024	MATERIALES	$ 1.398.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/04/2024	ALQUILER MOTONIVELADORA	$ 5.337.600,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/04/2024	4XMIL	$ 42.743,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16/04/2024	DEV 4XMIL	-$ 62,53
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	RODILLO MEZCLADORA	$ 130.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	MATERIALES	$ 3.465.630,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	IMPUESTOS	$ 252.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	TRANSPORTE DOCUMENTOS	$ 90.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	24/04/2024	COMBUSTIBLE MEZCLADORA	$ 1.200.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	4XMIL	$ 20.604,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 793.334,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO	$ 918.300,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	SEGURIDAD SOCIAL AYUDANTES	$ 2.063.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	$ 5.700,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	TRANSPORTE	$ 594.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 598.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	MADERA	$ 1.080.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	TRANSPORTE DOCUMENTOS	$ 370.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/04/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 4.074.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	4XMIL	$ 46.960,34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	RENDIMIENTOS	-$ 259,82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/04/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 60,00%

Durante el mes de abril de 2024, en los periodos en que la interventoría estuvo activa (1 al 3 y 19 al 22 de abril), se desarrollaron actividades con avances técnicos, administrativos y financieros. La OAC presentó órdenes de compra para su revisión, las cuales fueron aprobadas y radicadas, incluyendo aquellas pendientes durante la suspensión de la interventoría. Se llevaron a cabo comités operativos en los que se aprobaron dichas órdenes. Además, se tomaron muestras de concreto para ensayos de compresión y se realizó una presentación ante la veeduría ciudadana. La interventoría también revisó y radicó solicitudes de transferencia bancaria. Finalmente, la OAC mantuvo actualizada la bitácora de obra, dejando registro de las actividades realizadas durante el periodo.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga No.2(hasta el 31/05/2024)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

- **Según orden de inicio y prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 3)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 3)	04-10-2023	30-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No.	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC-otros

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-75	23/04/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3687-2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**4774-2023**		
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VMET-026494
Valor Inicial:	$ 48.440.378,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 48.440.378,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Fecha de terminacion:	8/05/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTR	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

	O					
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$ 48.440.378,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
04-04-2024	2
22-04-2024	3

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga N°2(hasta el 22/04/2024)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026

indemnizaciones laborales.				
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

- **Según prorroga N°2**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-10-2024

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 5)	22-04-2024	22-04-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-INVIAS

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-70	15/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD CAMBIO AUTORIZACIÓN REGISTRO DE FIRMA PARA MANEJO DE CUENTA CONVENIO 3212 DE 2023
IP-26-71	15/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD CAMBIO AUTORIZACIÓN REGISTRO DE FIRMA PARA MANEJO DE CUENTA CONVENIO 3687 DE 2023
IP-26-72	15/04/2024	CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI	NOTIFICACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS
IP-26-74	03/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DE SUSPENSION No.2

INVIAS a interventoría

RADICADO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VMET-017829	01-04-2024	Intermeta.invias@gmail.com	Reintegro de rendimientos financieros
2024S-VMET-020893	12-04-2024	Intermeta.invias@gmail.com	Aprobación pólizas según prorroga 2

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Durante el presente periodo se llevó a cabo la suspensión N°2 y 3 del contrato de interventoría, a causa de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la adición N°1

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio