Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MAYO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No.	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	15/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	PRORROGA N°1 ALQUILER FORMALETAS FORMEQUIPOS	4.914.700,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	ALQUILER CARRO MANUEL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	653.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	ALQUILER CILINDROS MES MARZO Y ABRIL	336.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	COMPRA MADERA	1.105.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	NOMINA TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA ABRIL	6.044.699,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	RETENCION EN LA FUENTE MES ABRIL 2024	161.650,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	29/05/2024	SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL	5.553.100,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 60,00%

Durante el mes de mayo de 2024, la OAC finalizó la construcción de tres de los cuatro box Culvert contemplados en el convenio. El personal en obra laboró hasta el 13 de mayo, fecha en la que se detuvieron las actividades debido a la suspensión temporal del contrato de interventoría, lo que impidió la aprobación de pagos de personal y materiales. En consecuencia, la OAC decidió pausar labores hasta el reinicio de la interventoría. Paralelamente, se presentó la documentación correspondiente a las órdenes de compra para saldar pagos pendientes. Además, la OAC se encuentra en proceso de búsqueda y contratación del nuevo personal que trabajará en la ejecución del cuarto box Culvert, una vez se reactiven plenamente las actividades contractuales.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	Prorroga N°3(hasta el 15 de julio de 2024)	Publicado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

- **Según Acta de inicio y prórroga No.1**

- **CONTROL DE PÓLIZAS**
  SEGUROS MUNDIAL
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 2)	15-09-2023	30-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC-otros

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-79	09/05/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3212-2023
IP-26-84	24/05/2024	JAIRO MONTAÑA Y HORACIO MORENO	RESPUESTA AL OFICIO DE VEEDURÍA DEL CONVENIO No.3212 DE 2023 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 20 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO No.	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	15/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	16/11/2023	UNICO DESEMBOLSO	$196.227.419

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	COBRO NOTIFICACIONES	$ 3.950,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	DEV NOTIFICACIONES	-$ 3.950,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	IVA	$ 750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	DEV IVA	-$ 750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	4XMIL	$ 18,80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	DEV 4XMIL	-$ 271,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/05/2024	DEV 4XMIL	-$ 398,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30/05/2024	RENDIMIENTOS	-$ 570,27

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 90,00%

Durante el mes de mayo de 2024, la OAC presentó órdenes de compra ante la interventoría para su revisión y aprobación. Tras el reinicio de actividades contractuales el 22 de mayo de 2024, la interventoría revisó, aprobó y radicó dichas órdenes, incluyendo aquellas que estuvieron pendientes durante el periodo de suspensión. Además, se llevaron a cabo comités operativos en los que se aprobaron las compras, y se realizaron registros en la bitácora de obra. En el componente técnico, la OAC tomó muestras de concreto para la ejecución de los respectivos ensayos de compresión. También se efectuó una presentación ante la veeduría ciudadana. Estas

actividades reflejan un avance técnico, administrativo y financiero en el convenio, correspondientes a la reactivación del seguimiento por parte de la interventoría.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	Prórroga N°3(hasta el 15/07/2024)	Publicado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

- **Según orden de inicio y prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 3)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 3)	04-10-2023	30-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría-JAC-otros

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-80	09/05/2024	BANCO AV-VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3687-2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**4774-2023**		
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VMET-026494
Valor Inicial:	$ 68.840.386,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 68.840.386,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Fecha de terminacion:	15/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$ 48.440.378,00	$ 0
513124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$20.400.008,00	$ 20.400.008,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total

Acta N°1	6/12/2023 al 5/01/2024	$5.579.814,80
Acta N°2	6/01/2024 al 31/01/2024	$5.778.428,18
Acta N°3	01/02/2024 al 29/02/2024	$11.822.174,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
7/05/2024	4

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Adición N°1	Publicada
N/A	N/A	Prórroga N°3(hasta el 15/07/2024)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

- **Según Suspensión N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 4)	04-04-2024	04-04-2029

- **Según prorroga N°2**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 5)	22-04-2024	22-04-2029

- **Según suspensión N°2, Suspensión N°3, Suspensión N°4, prórroga N°3 y adición**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 6.884.038,60	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 13.768.077,20	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-07-2027
Calidad del Servicio	$ 20.652.115,80	NB-100297270(Anexo 6)	15-07-2024	15-07-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a INVIAS

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-79	07/05/2024	INSTITUTO	SOLICITUD DE SUSPENSION NO.4

		NACIONAL DE VIAS	
IP-26-81	14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS
IP-26-82	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES
IP-26-83	22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°5

INVIAS a interventoría

RADICADO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VMET-026563	02-05-2024	Intermeta.invias@gmailc.om	Reunión sostenibilidad
2024S-VMET-027410	06-05-2024	Intermeta.invias@gmailc.om	Reiteración reintegro de rendimientos financieros

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Se dio reinicio a la interventoría para dar terminación a las actividades pendientes de los convenios.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio