Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	15/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**6/12/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$215.807.336,00**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	CAJA MENOR N° 005	500.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO	1.799.600,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	TRANSPORTE DE CEMENTO FALTANTE DE GUAVIRE-MIELON	1.188.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	transporte de carga por carretera material zarando 64m3	9.504.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	11/06/2024	transporte de carga por carretera arena	1.782.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/06/2024	LIQUIDACIONES LABORALES TRABAJADORES A 13 DE MAYO 2024	9.655.754,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/06/2024	Prorroga N°1 Alquiler de Formaletas varias medidas por 46 días del 01 de mayo al 15 de junio	989.184,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/06/2024	RETENCION EN LA FUENTE MES MAYO 2024	42.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/06/2024	PRORROGA 2 POLIZAS POR CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	76.659,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 80,00%

Durante el presente periodo, se desarrollaron avances técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio. Se realizó la localización y replanteo del cuarto box Culvert, así como la aplicación del solado de limpieza y la instalación de material granular en los aproches de los box Culvert 1, 2 y 3. La OAC ejecutó actividades de corte, figurado y amarre de acero de refuerzo, además de presentar las órdenes de compra a la interventoría para gestionar pagos pendientes. La interventoría brindó apoyo técnico, evaluó y aprobó dichas órdenes, e hizo seguimiento a las actividades estructurales verificando diámetros y separaciones del acero. También se diligenciaron comités operativos y se solicitó la presentación de pólizas de seguro asociadas a los actos administrativos realizados.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

- **Según Acta de inicio y prórroga N°.1**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 2)	15-09-2023	30-04-2024

- **Según prórroga N°.2**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 3)	30-04-2025	1-06-2025

Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 3)	30-04-2024	01-06-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 3)	31-05-2024	31-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 3)	15-09-2023	31-05-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a JAC, otros

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-87	19/062024	JAIRO MONTAÑA	REVISIÓN DE HOJA DE VIDA DEL MAESTRO DE OBRA - CONVENIO 3212-2023
IP-26-88	25/06/2024	JAIRO MONTAÑA	ACTIVIDAD DE CIERRE
IP-26-91	28/06/2024	BANCO AV-VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3212-2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO N°	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		

	VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	15/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	**16/11/2023**	**UNICO DESEMBOLSO**	**$196.227.419**

ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	TRANSPORTE MATERIAL	$ 4.257.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	DEV TRANSPORTE MATERIAL	-$ 170.280,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO	$ 1.031.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	SEGURIDAD SOCIAL AYUDANTES	$ 3.468.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	$ 69.400,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	IMPUESTOS	$ 362.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 4.074.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	TRANSPORTE MATERIAL	$ 3.065.040,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 4.074.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 513.333,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	$ 56.600,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	INTERESES IMPUESTOS	$ 3.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	6/06/2024	ALQUILER PULIDORA	$ 1.152.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6/06/2024	4XMIL	$ 97.441,57
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	TRANSPORTE	$ 792.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/06/2024	INGENIERO	$ 3.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8/06/2024	BONIFICACION MAESTRO	$ 560.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	BONIFICACION AYUDANTES	$ 3.360.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	FORMALETA MADERA	$ 960.000,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	8/06/2024	ARRIENDO	$ 1.447.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	HONORARIOS CONTADOR	$ 1.400.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	$ 35.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/06/2024	4XMIL	$ 42.749,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12/06/2024	4XMIL	$ 5.851,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/06/2024	POLIZAS	$ 94.870,37
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/06/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/06/2024	4XMIL	$ 433,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20/06/2024	DEV 4XMIL	-$ 433,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25/06/2024	DEV 4XMIL	-$ 379,40
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26/06/2024	4XMIL	$ 1,76
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30/06/2024	RENDIMIENTOS	-$ 319,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/06/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 98%

Durante el presente periodo, se registraron avances técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio, culminando satisfactoriamente la ejecución de la obra. La OAC presentó órdenes de compra ante la interventoría para su respectiva revisión y aprobación. Se llevaron a cabo actividades de encofrado y vaciado de concreto para bordillos, cunetas y placa de transición. El residente de obra diligenció la bitácora, la cual fue revisada y verificada por la interventoría. También se realizaron comités operativos donde se aprobaron las órdenes de compra. La interventoría hizo seguimiento a los procesos constructivos, verificando su correcta ejecución, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal en la obra. Con estos avances, se confirma la culminación total de los trabajos establecidos en el convenio.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

- **Según orden de inicio y prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2027

Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 3)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 3)	04-10-2023	30-04-2024

- **Según prórroga N°2**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 4)	30-04-2024	31-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 4)	30-04-2024	31-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 4)	31-05-2024	31-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 4)	04-10-2023	31-05-2024

- **Según prórroga N°3**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 5)	31-05-2024	15-07-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 5)	31-05-2024	15-07-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 5)	15-07-2024	15-07-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 5)	04-10-2023	15/07/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
Interventoría a JAC, otros

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-89	25/06/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	ACTIVIDAD DE CIERRE
IP-26-92	28/06/2024	BANCO AV-VILLAS	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVENIO 3687-2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**4774-2023**			
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758	
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.			
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VMET- 026494	
Valor Inicial:	$ 68.840.386,00			
Valor Adiciones:	N/A			
Adición 1:	-			
Adición 2:	-			
Valor Actual:	$ 68.840.386,00			
Anticipo Entregado:	-			

Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	-
Fecha de terminacion:	15/07/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$ 48.440.378,00	$ 0
513124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$20.400.008,00	$ 20.400.008,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

- **Según Suspensión N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 4)	04-04-2024	04-04-2029

- **Según prorroga N°2**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 5)	22-04-2024	22-04-2029

- **Según suspensión N°2, Suspensión N°3, Suspensión N°4, prórroga N°3 y adición**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 6.884.038,60	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$13.768.077,20	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-07-2027
Calidad del Servicio	$20.652.115,8	NB-	15-07-	15-07-2029

	0	100297270(Anexo 6)	2024	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-85	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA I – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
IP-26-85	18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CORRECCIONES DE LA ENTREGA 1 DEL CONTRATO 4774-2023

INVIAS a interventoría

RADICADO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VMET-039047	17/06/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Reiteración reintegro rendimientos financieros

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,

CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. N° 86.050.296 De Villavicencio