Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JULIO 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO N°	**3212-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MIELÓN	**NIT:**	901.161.746-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025872
Valor Inicial:	$ 216.807.336		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 216.807.336		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Fecha de terminación:	30/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO

1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$214.536.535,00	$214.536.535,00	$0
1144523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.270.801,00	$1.270.801,00	$0

ORDEN DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	2/07/2024	LIQUIDACIONES LABORALES TRABAJADORES A JUNIO 2024	551.970,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/07/2024	LIQUIDACION LABORAL MAESTRO JOSE IGNACIO	561.429,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17/07/2024	PRESTACION DE SERVICIO CONTADOR PUBLICO DE ABRIL A JUNIO 2024	4.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/07/2024	PRORROGA 3 POLIZAS POR CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	110.503,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/07/2024	PRORROGA N°2 ALQUILER FORMALETAS FORMEQUIPOS	3.243.702,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/07/2024	REINTEGRO PRESTAMO COMPRA MATERIALES PARA 4 BOXCULVER	301.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	RETENCION EN LA FUENTE MES JUNIO 2024	196.800,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO	624.600,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA MAYO 2024	7.000,63
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2024	391,73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	03/03/2024	REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADO	7.204,27
GASTOS ADMINISTRATIVOS	03/03/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE - ENERO 2025	101,92

Las órdenes de compra faltantes se relacionan en el auxiliar detallado de acuerdo al mes de liquidación.

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 100,00%

Hasta el 17 de julio se dio por finalizada la ejecución de las actividades de obra, concluyendo con las labores de limpieza. Durante este periodo, se evidenció un avance integral en los frentes técnico, administrativo y financiero. En el aspecto administrativo, se llevaron a cabo comités operativos y la gestión de órdenes de compra, las cuales fueron evaluadas y aprobadas con el acompañamiento técnico de la interventoría, permitiendo así saldar los pagos pendientes acumulados durante la suspensión de la misma.

Desde el componente técnico, la interventoría realizó seguimiento detallado a las actividades de corte, figurado y amarre del acero de refuerzo, verificando el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a la separación del refuerzo y el diámetro de la varilla. Igualmente, se supervisó la instalación del material granular en el box Culvert y la dosificación adecuada de la mezcla de concreto para alcanzar la resistencia de 3000 PSI. Adicionalmente, se solicitó la entrega de las pólizas de seguro correspondientes a los actos administrativos ejecutados durante este periodo, garantizando así el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga N°4(hasta el 30/07/2024)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	15-09-2023	31-10-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	25-09-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 0)	15-09-2023	31-12-2023

- **Según Acta de inicio y prórroga N°.1**

- CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL - Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	29-12-2023	01-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 2)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 2)	15-09-2023	30-04-2024

- **Según prórroga N°.2**

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 3)	30-04-2025	1-06-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 3)	30-04-2024	01-06-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 3)	31-05-2024	31-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 3)	15-09-2023	31-05-2024

- **Según prórroga N°.3**
-

- **CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL**
- **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 43.361.467,20	CV-100036182 (ANEXO 4)	31-05-2024	15-07-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 10.840.366,80	CV-100036182 (ANEXO 4)	31-05-2024	15-07-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 65.042.200,80	CV-100036182 (ANEXO 4)	15-07-2024	15-07-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009515 (ANEXO 4)	15-09-2023	15-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA			
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
Interventoría a JAC, otros

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-93	4/07/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEBRA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IP-26-100	22/07/2024	JAIRO MONTAÑA	DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
IP-26-101	23/07/2024	JAIRO MONTAÑA	REQUERIMIENTO
IP-26-106	29/07/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEBRA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONVENIO N°	**3687-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO	**NIT:**	901.302.333-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORROPELADO DEL MUNICIPIO MAPIRIPAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	04/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VBOG-025883
Valor Inicial:	$ 197.227.419		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$ 197.227.419		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		

Fecha de terminación:	15/07/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$195.118.609	$195.118.609	$0
1113123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.108.810	$1.108.810	$0

DESEMBOLSOS

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
UNICO DESEMBOLSO	16/11/2023	UNICO DESEMBOLSO	$196.227.419

ORDEN DE COMPRAS TRAMITADAS A LA FECHA

DESCRIPCION RUBRO	FECHA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	POLIZAS	$ 137.715,13
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	IMPUESTOS	$ 120.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	NOTIFICACIONES	$ 3.950,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	DEV NOTIFICACIONES	-$ 3.950,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	IVA	$ 750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	DEV IVA	-$ 750,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2/07/2024	4XMIL	$ 18,80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3/07/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3/07/2024	DEV COMISION	-$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3/07/2024	4XMIL	$ 1.139,26
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/07/2024	PAGO RENDIMIENTOS	$ 1.385,40
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	4/07/2024	ENSAYO RESISTENCIA	$ 133.280,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4/07/2024	4XMIL	$ 484,46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9/07/2024	IVA	$ 43.767,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9/07/2024	4XMIL	$ 175,07
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	MATERIAL	$ 2.232.100,39

COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	ALQUILER MEZCLADORA	$ 1.644.360,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO	$ 206.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL AYUDANTES	$ 346.800,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	MATERIAL	$ 2.762.714,79
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13/07/2024	NOMINA MAESTRO	$ 459.280,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 814.800,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	13/07/2024	MATERIAL	$ 1.957.982,88
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2024	4XMIL	$ 42.023,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16/07/2024	DEV 4XMIL	-$ 127,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	LIQUIDACION MAESTRO	$ 1.724.093,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/07/2024	LIQUIDACION AYUDANTES	$ 5.164.425,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO	$ 1.031.500,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL AYUDANTES	$ 2.890.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	$ 91.400,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	NOMINA MAESTRO	$ 1.148.200,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	22/07/2024	NOMINA AYUDANTES	$ 2.716.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	COMISION	$ 13.550,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2024	4XMIL	$ 59.225,87
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2024	PAGO RENDIMIENTOS	$ 6.592,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2024	4XMIL	$ 26,37
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2024	RENDIMIENTOS	-$ 168,28

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO.

Meta física ejecutada: 100,00%

Durante el presente periodo se llevaron a cabo actividades administrativas fundamentales para el cierre del proyecto, tales como la revisión y radicación de órdenes de compra, la solicitud de documentación del personal de obra y la gestión de paz y salvo del mismo. Estas acciones permitieron consolidar el proceso administrativo previo a la finalización del contrato, el cual culmina en su totalidad el día 15 de julio de 2024, alcanzando así el 100% de ejecución. El proyecto finaliza

en buenas condiciones y en perfecto estado, cumpliendo con los objetivos establecidos y garantizando la adecuada entrega de las obras.

Las órdenes de compra faltantes se relacionan en el auxiliar detallado de acuerdo al mes de liquidación.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°	ACTA DE AMPLIACION N N°	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-		

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONVENIO

- **Según convenio inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2024
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-2026

Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 0)	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 0)	04-10-2023	31-12-23

- **Según orden de inicio y prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 3)	19-12-2023	30-04-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 3)	30-04-2024	30-04-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 3)	04-10-2023	30-04-2024

- **Según prórroga N°2**

- CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL - Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 4)	30-04-2024	31-05-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 4)	30-04-2024	31-05-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 4)	31-05-2024	31-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 4)	04-10-2023	31-05-2024

- **Según prórroga N°3**

- CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL - Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 39.445.483,80	CV-100036865 (ANEXO 5)	31-05-2024	15-07-2025
Pago de Salarios y Prestaciones sociales	$ 9.861.370,95	CV-100036865 (ANEXO 5)	31-05-2024	15-07-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra.	$ 59.168.225,70	CV-100036865 (ANEXO 5)	15-07-2024	15-07-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	CV-100009779 (ANEXO 5)	04-10-2023	15/07/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
Interventoría a JAC,otros

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-94	04/07/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEBRA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IP-26-96	12/07/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
IP-26-97	12/07/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	PAZ Y SALVO DE TODO EL PERSONAL
IP-26-102	23/07/2024	CONSUELO CRUZ CALLEJAS	REQUERIMIENTO

IP-26-107	29/07/2024	BANCO AV VILLAS	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEBRA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**4774-2023**			
CONTRATISTA:	DANIEL SANCHEZ	**CC:**	86.051.758	
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.			
Fecha de Inicio:	06/12/2023	**N° de Oficio:**	2023S-VMET-026494	
Valor Inicial:	$ 68.840.386,00			
Valor Adiciones:	N/A			
Adición 1:	-			
Adición 2:	-			
Valor Actual:	$ 68.840.386,00			
Anticipo Entregado:	-			
Anticipo Amortizado:	-			
Saldo por Amortizar:	-			
Fecha de terminacion:	30/07/2024			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1333823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$48.440.378,00	$ 48.440.378,00	$ 0
513124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$20.400.008,00	$ 20.400.008,00	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA N°
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	N° COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga N°4(hasta el 30/07/2025)	Publicada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Según contrato inicial**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270	30-11-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270	30-11-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$14.532.114,00	NB-100297270	31-12-2023	31-12-2028

- **Según orden de inicio**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.038,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.076,00	NB-100297270(Anexo 2)	06-12-2023	06-01-2027
Calidad del Servicio	$449.044.817,40	NB-100297270(Anexo 2)	06-01-2024	06-01-2029

- **Según Prórroga N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,00	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 3)	06-12-2023	30-03-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 3)	30-03-2024	30-03-2029

- **Según Suspensión N°1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 4)	27-03-2024	04-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 4)	04-04-2024	04-04-2029

- **Según prorroga N°2**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 4.844.037,80	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-10-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 9.688.075,60	NB-100297270(Anexo 5)	27-03-2024	22-04-2027
Calidad del Servicio	$ 14.532.113,40	NB-100297270(Anexo 5)	22-04-2024	22-04-2029

- **Según suspensión N°2, Suspensión N°3, Suspensión N°4, prórroga N°3 y adición**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 6.884.038,60	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$13.768.077,20	NB-100297270(Anexo 6)	22-05-2024	15-07-2027
Calidad del Servicio	$20.652.115,80	NB-100297270(Anexo 6)	15-07-2024	15-07-2029

- **Según prórroga N°4**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza N° Anexo N°**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 6.844.038,60	NB-100297270(Anexo 7)	30-01-2025	30-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 13.768.077,20	NB-100297270(Anexo 7)	22-05-2024	30-07-2027

Calidad del Servicio	$ 20.652.115,00	NB-100297270(Anexo 7)	15-07-2024	15-07-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N°	CAUSAL INTERPUESTA	N° MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Interventoría a INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IP-26-95	6/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS.
IP-26-98	12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DE PRORROGA N°4
IP-26-99	12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO N°3212 DE 2023.
IP-26-103	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA INICIAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
IP-26-104	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA INICIAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
IP-26-105	25/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ENTREGA PARA REVISION PARCIAL N°7

INVIAS a interventoría

RADICADO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-051889	31/07/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Respuesta etapa inicial convenios contrato 4774-2023
2024S-VBOG-050687	26/07/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-059666
2024S-VBOG-048422	22/07/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-051250
2024E-VUVRAZ-061258	8/07/2024	Intermeta.invias@gmail.com	Respuesta a cesion de derechos económicos

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo no se realizaron comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. N° 86.050.296 De Villavicencio