OBJETIVO DE LA REUNION:	Seguimiento de actividades al proyecto		
FECHA:	Jueves 19 de marzo de 2026	**HORA:**	10:00 AM
LUGAR:	Reunión Virtual		
REDACTADA POR:	Interventoría		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Socialización de actividades y rendimientos de obra
3. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. BIENVENIDA:
   Siendo las 10:00 a. m., se da inicio al comité con la participación del Ingeniero Andrés Lombo, en calidad de Supervisor del Contrato, y la Ingeniera Paola León como apoyo a la supervisión; por parte del Contratista, el ingeniero Carlos Motta; y por parte de la Interventoría, la Ingeniera Diana Lucia Cubillos y la Ingeniera Luisa Riveros

2. SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS DE OBRA:

   EXPOSICIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
   El proyecto en mención contempla tres (3) tramos de intervención, sobre los cuales se realizó la socialización de los avances y procesos constructivos ejecutados a la fecha.
   En el Tramo 1 – Sector San Felipe, se han desarrollado actividades correspondientes a topografía, nivelación y compactación de la subrasante, demolición de estructuras existentes, instalación de tubería de 36", así como el suministro e instalación de base granular mejorada con cemento asfáltico. Actualmente, se adelantan labores de construcción de cunetas en este sector.
   No obstante, se resalta que a la fecha no ha sido posible intervenir el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 a K0+300, debido a que la Alcaldía de Armero – Guayabal no ha iniciado las actividades correspondientes a la reposición de la tubería en dicho sector. Adicionalmente, no se ha recibido comunicación oficial posterior a la emitida el día 30 de enero de 2025.
   Por otra parte, en el Tramo 2 – previo al municipio de Falan, se dio inicio a las actividades de fresado, nivelación y compactación de la

subrasante, así como la demolición de cunetas existentes. Actualmente, se ejecuta el suministro e instalación de base granular mejorada con cemento asfáltico.
Se informa igualmente que se tiene prevista una intervención por parte de la Alcaldía de Falan y el acueducto municipal sobre la red de acueducto existente. Al respecto, el contratista de obra manifiesta que dichas actividades no comprometerán el desarrollo del proceso constructivo ni la garantía de las obras ejecutadas.
En cuanto al Tramo 3 – previo a Palocabildo, se deja constancia de que a la fecha no se están desarrollando actividades constructivas.

AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

Desde el punto de vista financiero, el proyecto presenta una adecuada trazabilidad constructiva, evidenciada en el cumplimiento y superación de los porcentajes programados.
Al corte del 15 de marzo de 2026, se tenía previsto un avance acumulado del 3,47%, el cual ha sido superado a la fecha, reflejando una ejecución favorable y una adecuada dinámica de obra.
En relación con la programación, el Ingeniero Motta indica que para el mes de abril se proyecta el inicio de actividades en el tramo correspondiente a Palocabildo, así como el inicio del proceso constructivo de cunetas en el Tramo 2, previo al municipio de Falan.

DISEÑOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
La interventoría informa que, a la fecha, el contratista ha radicado el paquete correspondiente a los ajustes técnicos de los diseños del proyecto. No obstante, se solicitó formalmente la presentación del ajuste financiero, mediante un balance del proyecto que incluya las modificaciones planteadas, con el fin de realizar un análisis técnico y financiero adecuado que permita evaluar y, de ser el caso, aprobar la propuesta presentada.

El Ingeniero Lombo, resalta la importación de presentar los ajustes de los diseños del proyecto, teniendo en cuenta que los procesos de trámite y aprobación ante las entidades competentes resultan complejos y requieren tiempos adicionales para su validación y viabilidad definitiva.

FACTURACIÓN



El supervisor resalta que la presentación de facturación de este mes hasta el 25 de marzo de 2026, pasada esta fecha se recibirá, pero no se hará ningún trámite hasta después de semana santa se dará continuidad con los procesos.

3. CONCLUSIONES:

- El contratista presentara la propuesta financiera según los ajustes realizados por medio de un balance final, esto con el fin de realizar una evaluación técnica y financiera del proyecto.
- El contratista realizara la entrega completa de los documentos iniciales solicitados por la interventoría.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Presentar el balance final del contrato	Contratista	En el menor tiempo posible	-
Entrega de documentos iniciales	Contratista	En el menor tiempo posible	-

Como constancia, se firma por los asistentes a los 19 días del mes de marzo de 2026:

NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
Andrés Lombo	Supervisor del contrato	
Carlos Motta	Contratista	
Diana Lucia Cubillos	Interventoría	
Luisa Fernanda Riveros	Interventoría	