CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. : **3601 DE 2022**


ENTIDAD CONTRATANTE: **INVIAS**

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

TIPO DE INFORME: **INFORME MENSUAL 02**

CODIGO: **IM-555-02**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsable de Elaboración	Nombre:	ANDRES CASTILLA MOLINA			
	Firma:				
	Fecha:	ene-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	ene-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	FABIAN SUAREZ			
	Firma.				
	Fecha:	ene-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES


CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 02
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IM – 555 – 02

DICIEMBRE 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 02	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	
	Andrés Castilla Molina Ingeniero Residente
REVISADO POR:	
	Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1. Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS..... 43
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC..... 43
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 43
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS..... 43

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 43
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 44
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 44
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 44
2.6.2 Seguimiento al plan de carga. 45

VEREDA EL SILENCIO 47

3 INTRODUCCIÓN 48

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 49

4.1 LOCALIZACIÓN..... 49

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 50
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 50
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 50

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 50

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 50
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 52
5.2.1 Actividades Administrativas 52
5.2.2 Actividades Técnicas 52
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 52
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 52

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 53

6.1 INFORME SEMANAL 53
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 53
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 53
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 53
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 53
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 54
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 54
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 54
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 54
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 54
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 54
6.9.3 Actas de Comités 54
6.9.4 Actas de Reunión 54

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 54

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 54
7.1.1 Actividades Administrativas 54
7.1.2 Actividades Técnicas 55
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 55

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55

9 ANEXO 55

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 55
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 56
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 56
9.4 BITÁCORA 56

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO 58

10 INTRODUCCIÓN 59

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 60

11.1 LOCALIZACIÓN 60
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 61

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 61
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 62

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 62

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 62
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 64
12.2.1 Actividades Administrativas 64
12.2.2 Actividades Técnicas 64
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 64
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 64

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 65

13.1 INFORME SEMANAL 65
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 65
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 65
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 66
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 66
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 66
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 66
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 66
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 66
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 66
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 66
13.9.3 Actas de Comités 67
13.9.4 Actas de Reunión 67

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 67

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 67
14.1.1 Actividades Administrativas 67
14.1.2 Actividades Técnicas 67
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 67

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 68

16 ANEXO 68

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 68
16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 68
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 68
16.4 BITÁCORA 68

VEREDA PATIOBONITO 70

17 INTRODUCCIÓN 71

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 72

18.1 LOCALIZACIÓN 72
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 73
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 73
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 73

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 73

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 73
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 75
19.2.1 Actividades Administrativas 75
19.2.2 Actividades Técnicas 75
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 75
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 75

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 77

20.1 INFORME SEMANAL 77
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 77
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 77
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 77
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 77
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 77
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 77
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 78
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 78
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 78
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 78
20.9.3 Actas de Comités 78
20.9.4 Actas de Reunión 78

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 78
21.1.1 Actividades Administrativas 78
21.1.2 Actividades Técnicas 79
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 79

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 79

23 ANEXO 80

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 80
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 80
23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 80
23.4 BITÁCORA 80

VEREDA EL CIRPIAL 82

24 INTRODUCCIÓN 83

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 84

25.1 LOCALIZACIÓN 84
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 85
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 85
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 85

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 85

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 85
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 87
26.2.1 Actividades Administrativas 87
26.2.2 Actividades Técnicas 87
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 87
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 87

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 88

27.1 INFORME SEMANAL 88
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 89
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 89
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 89
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 89
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 89
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 89
27.9.3 Actas de Comités 90
27.9.4 Actas de Reunión 90

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 90

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 90
28.1.1 Actividades Administrativas 90
28.1.2 Actividades Técnicas 90
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 90

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91

30 ANEXO 91

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 91
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 91
30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 91
30.4 BITÁCORA 91

VEREDA EL DORADO 93

31 INTRODUCCIÓN 94

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 95

32.1 LOCALIZACIÓN 95
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 96
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 96
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 96

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 96

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 96
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 98

33.2.1 Actividades Administrativas ... 98
33.2.2 Actividades Técnicas ... 98
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 98
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 98

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 99

34.1 INFORME SEMANAL ... 99
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 99
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 99
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 100
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 100
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 100
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 100
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 100
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 100
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 100
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 100
34.9.3 Actas de Comités ... 101
34.9.4 Actas de Reunión ... 101

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 101

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 101
35.1.1 Actividades Administrativas ... 101
35.1.2 Actividades Técnicas ... 101
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ ... 101

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 102

37 ANEXO ... 102

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 102
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 102
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 102
37.4 BITÁCORA ... 102

VEREDA CALIFORNIA ALTA ... 104

38 INTRODUCCIÓN ... 105

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 106

39.1 LOCALIZACIÓN ... 106
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ... 107
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 107
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 107

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO ... 107

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ... 107
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 109
40.2.1 Actividades Administrativas ... 109
40.2.2 Actividades Técnicas ... 109

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 109
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 109

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 110

41.1 INFORME SEMANAL ... 110
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 110
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 110
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 111
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 111
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 111
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 111
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 111
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 111
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 111
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 111
41.9.3 Actas de Comités ... 112
41.9.4 Actas de Reunión ... 112

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 112

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 112
42.1.1 Actividades Administrativas ... 112
42.1.2 Actividades Técnicas ... 112
42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ ... 112

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 113

44 ANEXO ... 113

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 113
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 113
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 113
44.4 BITÁCORA ... 113

VEREDA CARACOLÍ ... 115

45 INTRODUCCIÓN ... 116

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 117

46.1 LOCALIZACIÓN ... 117
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ... 118
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 118
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 118

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO ... 118

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ... 118
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 120
47.2.1 Actividades Administrativas ... 120
47.2.2 Actividades Técnicas ... 120
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 120
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 120

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 121

48.1 INFORME SEMANAL 121
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 121
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 121
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 122
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 122
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 122
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 122
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 122
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 122
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 122
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 122
48.9.3 Actas de Comités 123
48.9.4 Actas de Reunión 123

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 123

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 123
49.1.1 Actividades Administrativas 123
49.1.2 Actividades Técnicas 123
49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 123

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 123

51 ANEXO 124

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 124
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 124
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 124
51.4 BITÁCORA 124

VEREDA MONTEBELLO 126

52 INTRODUCCIÓN 127

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 128

53.1 LOCALIZACIÓN 128
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 129
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 129
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 129

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 129

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 129
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 131
54.2.1 Actividades Administrativas 131
54.2.2 Actividades Técnicas 131
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 131
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 131

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 132

55.1 INFORME SEMANAL 132
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 132
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 132
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 133
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 133
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 133
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 133
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 133
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 133
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 133
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 133
55.9.3 Actas de Comités 134
55.9.4 Actas de Reunión 134

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 134
56.1.1 Actividades Administrativas 134
56.1.2 Actividades Técnicas 134
56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 134

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 135

58 ANEXO 135

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 135
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 135
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 135
58.4 BITÁCORA 135

VEREDA TARROPINTADO 137

59 INTRODUCCIÓN 138

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 139

60.1 LOCALIZACIÓN 139
60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 140
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 140
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 140

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 140

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 140
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 142
61.2.1 Actividades Administrativas 142
61.2.2 Actividades Técnicas 142
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 142
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 142

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 144

62.1 INFORME SEMANAL 144
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 144

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 144
62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 144
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 144
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 144
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 144
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 144
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 144
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 144
62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 145
62.9.3 Actas de Comités 145
62.9.4 Actas de Reunión 145

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 145

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 145
63.1.1 Actividades Administrativas 145
63.1.2 Actividades Técnicas 145
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 145

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 146

65 ANEXO 146

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 146
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 146
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 146
65.4 BITÁCORA 147

VEREDA EL NARANJAL 149

66 INTRODUCCIÓN 150

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 151

67.1 LOCALIZACIÓN 151
67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 152
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 152
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 152

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 152

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 152
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 154
68.2.1 Actividades Administrativas 154
68.2.2 Actividades Técnicas 154
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 154
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 154

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 155

69.1 INFORME SEMANAL 155
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 155

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 155
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 156
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 156
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 156
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 156
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 156
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 156
69.9.3 Actas de Comités 156
69.9.4 Actas de Reunión 156

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 157

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 157
70.1.1 Actividades Administrativas 157
70.1.2 Actividades Técnicas 157
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 157

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 157

72 ANEXO 158

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 158
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 158
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 158
72.4 BITÁCORA 158

VEREDA LA LINDA 160

73 INTRODUCCIÓN 161

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 162

74.1 LOCALIZACIÓN 162
74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 163
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 163
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 163

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 163

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 163
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 165
75.2.1 Actividades Administrativas 165
75.2.2 Actividades Técnicas 165
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 165
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 165

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 166

76.1 INFORME SEMANAL 166
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 166
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 166
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 167

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 167
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 167
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 167
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 167
76.9.3 Actas de Comités 168
76.9.4 Actas de Reunión 168

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 168
77.1.1 Actividades Administrativas 168
77.1.2 Actividades Técnicas 168
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 168

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 169

79 ANEXO 169

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 169
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 169
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 169
79.4 BITÁCORA 169

VEREDA SANTA RITA 171

80 INTRODUCCIÓN 172

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 173

81.1 LOCALIZACIÓN 173
81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 174
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 174
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 174

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 175

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 175
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 176
82.2.1 Actividades Administrativas 176
82.2.2 Actividades Técnicas 176
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 176
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 177

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 177

83.1 INFORME SEMANAL 177
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 177
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 178
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 178
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 178
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 178
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 178

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 178
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 179
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 179
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 179
83.9.3 Actas de Comités 179
83.9.4 Actas de Reunión 179

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 179

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 179
84.1.1 Actividades Administrativas 179
84.1.2 Actividades Técnicas 180
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 180

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 180

86 ANEXO 180

86.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 180
86.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 180
86.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 180
86.4 BITÁCORA 181

VEREDA EL VERDAL 183

87 INTRODUCCIÓN 184

88 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 185

88.1 LOCALIZACIÓN 185
88.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 186
88.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 186
88.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 186

89 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 186

89.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 186
89.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 188
89.2.1 Actividades Administrativas 188
89.2.2 Actividades Técnicas 188
89.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 188
89.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 188

90 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 189

90.1 INFORME SEMANAL 189
90.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 189
90.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 189
90.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 190
90.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 190
90.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 190
90.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 190
90.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 190
90.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 190

90.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 190
90.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 190
90.9.3 Actas de Comités 191
90.9.4 Actas de Reunión 191

91 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 191

91.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 191
91.1.1 Actividades Administrativas 191
91.1.2 Actividades Técnicas 191
91.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 191

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 191

93 ANEXO 192

93.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 192
93.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 192
93.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 192
93.4 BITÁCORA 192

VEREDA MIRAFLORES 194

94 INTRODUCCIÓN 195

95 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 196

95.1 LOCALIZACIÓN 196
95.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 197
95.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 197
95.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 197

96 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 197

96.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 197
96.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 199
96.2.1 Actividades Administrativas 199
96.2.2 Actividades Técnicas 199
96.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 199
96.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 199

97 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 200

97.1 INFORME SEMANAL 200
97.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
97.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 200
97.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 201
97.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 201
97.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 201
97.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 201
97.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 201
97.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 201
97.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 201
97.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 201

97.9.3 Actas de Comités 202
97.9.4 Actas de Reunión 202

98 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202

98.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR..... 202
98.1.1 Actividades Administrativas..... 202
98.1.2 Actividades Técnicas..... 202
98.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA..... 202

99 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 203

100 ANEXO..... 203

100.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA..... 203
100.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 203
100.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 203
100.4 BITÁCORA..... 203

VEREDA LA HABANA 205

101 INTRODUCCIÓN 206

102 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 207

102.1 LOCALIZACIÓN..... 207
102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 208
102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 208
102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 208

103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 208

103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 208
103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 210
103.2.1 Actividades Administrativas..... 210
103.2.2 Actividades Técnicas..... 210
103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 210
103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 210

104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 211

104.1 INFORME SEMANAL 211
104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 211
104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO..... 211
104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 212
104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO..... 212
104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO..... 212
104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 212
104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 212
104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 212
104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 212
104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra..... 212
104.9.3 Actas de Comités 213
104.9.4 Actas de Reunión 213

105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 213

105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR..... 213
105.1.1 Actividades Administrativas..... 213
105.1.2 Actividades Técnicas..... 213
105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 213

106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 214

107 ANEXO..... 214

107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA..... 214
107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 214
107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 214
107.4 BITÁCORA..... 214

VEREDA EL NARANJAL 216

108 INTRODUCCIÓN 217

109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 218

109.1 LOCALIZACIÓN..... 218
109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 219
109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 219
109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 219

110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 219

110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 219
110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 221
110.2.1 Actividades Administrativas..... 221
110.2.2 Actividades Técnicas..... 221
110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 221
110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 221

111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 222

111.1 INFORME SEMANAL 222
111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 222
111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO..... 222
111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 223
111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO..... 223
111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO..... 223
111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 223
111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 223
111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 223
111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 223
111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra..... 223
111.9.3 Actas de Comités 224
111.9.4 Actas de Reunión 224

112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 224

112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 224
112.1.1 Actividades Administrativas 224
112.1.2 Actividades Técnicas 224
112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 224

113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 225

114 ANEXO 225

114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 225
114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 225
114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 225
114.4 BITÁCORA 225

VEREDA EL PÁRAMO 227

115 INTRODUCCIÓN 228

116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 229

116.1 LOCALIZACIÓN 229
116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 230
116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 230
116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 230

117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 230

117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 230
117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 232
117.2.1 Actividades Administrativas 232
117.2.2 Actividades Técnicas 232
117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 232
117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 232

118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 233

118.1 INFORME SEMANAL 233
118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 233
118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 233
118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 233
118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 233
118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 233
118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 233
118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 234
118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 234
118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 234
118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 234
118.9.3 Actas de Comités 234
118.9.4 Actas de Reunión 234

119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 234

119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 234
119.1.1 Actividades Administrativas 234

119.1.2 Actividades Técnicas 234
119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 234

120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 235

121 ANEXO 235

121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 235
121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 235
121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 235
121.4 BITÁCORA 235

VEREDA SARCIRI 237

122 INTRODUCCIÓN 238

123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 239

123.1 LOCALIZACIÓN 239
123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 240
123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 240
123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 240

124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 240

124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 240
124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 242
124.2.1 Actividades Administrativas 242
124.2.2 Actividades Técnicas 242
124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 242
124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 242

125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 243

125.1 INFORME SEMANAL 243
125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 244
125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 244
125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 244
125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 244
125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 244
125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 244
125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 244
125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 244
125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 244
125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 244
125.9.3 Actas de Comités 244
125.9.4 Actas de Reunión 245

126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 245

126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 245
126.1.1 Actividades Administrativas 245
126.1.2 Actividades Técnicas 245

126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 245

127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 245

128 ANEXO 246

128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 246
128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 246
128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 246
128.4 BITÁCORA 246

VEREDA MEDIA CUESTA 248

129 INTRODUCCIÓN 249

130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 250

130.1 LOCALIZACIÓN 250
130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 251
130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 251
130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 252

131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 252

131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 252
131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 254
131.2.1 Actividades Administrativas 254
131.2.2 Actividades Técnicas 254
131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 254
131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 254

132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 255

132.1 INFORME SEMANAL 255
132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 255
132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 255
132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 256
132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 256
132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 256
132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 256
132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 256
132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 256
132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 256
132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 256
132.9.3 Actas de Comités 257
132.9.4 Actas de Reunión 257

133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 257

133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 257
133.1.1 Actividades Administrativas 257
133.1.2 Actividades Técnicas 257
133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 257

134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 258

135 ANEXO 258

135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 258
135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 258
135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 258
135.4 BITÁCORA 258

VEREDA LOS LOBOS 260

136 INTRODUCCIÓN 261

137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 262

137.1 LOCALIZACIÓN 262
137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 263
137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 263
137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 263

138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 263

138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 263
138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 265
138.2.1 Actividades Administrativas 265
138.2.2 Actividades Técnicas 265
138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 265
138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 265

139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 266

139.1 INFORME SEMANAL 266
139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 266
139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 266
139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 266
139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 266
139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 266
139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 266
139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 267
139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 267
139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 267
139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 267
139.9.3 Actas de Reunión 267

140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 267

140.1 INFORMACIÓN GE 267
140.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 267
140.2.1 Actividades Administrativas 267
140.2.2 Actividades Técnicas 267
140.2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 267

141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 268

142 ANEXO 268

142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 268
142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 268
142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 268
142.4 BITÁCORA 268

VEREDA SAN LUIS 270

143 INTRODUCCIÓN 271

144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 272

144.1 LOCALIZACIÓN 272
144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 273
144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 273
144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 273

145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 273

145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 273
145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 275
145.2.1 Actividades Administrativas 275
145.2.2 Actividades Técnicas 275
145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 275
145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 275

146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 276

146.1 INFORME SEMANAL 276
146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 276
146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 276
146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 276
146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 276
146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 276
146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 276
146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 277
146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 277
146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 277
146.9.3 Actas de Reunión 277

147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 277

147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 277
147.1.1 Actividades Administrativas 277
147.1.2 Actividades Técnicas 277
147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 277

148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 277

149 ANEXO 278

149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 278

149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 278
149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 278
149.4 BITÁCORA..... 278

VEREDA EL VERSO 280

150 INTRODUCCIÓN 281

151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 282

151.1 LOCALIZACIÓN..... 282
151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 283
151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 283
151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 283

152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 283

152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 283
152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 285
152.2.1 Actividades Administrativas..... 285
152.2.2 Actividades Técnicas..... 285
152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 285
152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 285

153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 286

153.1 INFORME SEMANAL 286
153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 286
153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO..... 287
153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 287
153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO..... 287
153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO..... 287
153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 287
153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 287
153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra..... 287
153.9.3 Actas de Reunión 287

154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 288

154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR..... 288
154.1.1 Actividades Administrativas..... 288
154.1.2 Actividades Técnicas..... 288
154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 288

155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 288

156 ANEXO..... 288

156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA..... 288
156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 289
156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 289
156.4 BITÁCORA..... 289

VEREDA ALTO CABUYAL 291

157 INTRODUCCIÓN 292

158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 293

158.1 LOCALIZACIÓN 293
158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 294
158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 294
158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 294

159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 294

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 294
159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 296
159.2.1 Actividades Administrativas 296
159.2.2 Actividades Técnicas 296
159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 296
159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 296

160 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 297

160.1 INFORME SEMANAL 297
160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 297
160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 297
160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 297
160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 297
160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 297
160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 297
160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 298
160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 298
160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 298
160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 298
160.9.3 Actas de Reunión 298

161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 298

161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 298
161.1.1 Actividades Administrativas 298
161.1.2 Actividades Técnicas 298
161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 298

162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 298

163 ANEXO 299

163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 299
163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 299
163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 299
163.4 BITÁCORA 299

VEREDA BAJO CABUYAL 301

164 INTRODUCCIÓN 302

165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 303

165.1 LOCALIZACIÓN 303
165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 304
165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 304
165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 304

166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 304

166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 304
166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 306
166.2.1 Actividades Administrativas 306
166.2.2 Actividades Técnicas 306
166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 306
166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 306

167 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 307

167.1 INFORME SEMANAL 307
167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 307
167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 307
167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 307
167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 307
167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 307
167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 307
167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 308
167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 308
167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 308
167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 308
167.9.3 Actas de Reunión 308

168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 308

168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 308
168.1.1 Actividades Administrativas 308
168.1.2 Actividades Técnicas 308
168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 308

169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 309

170 ANEXO 309

170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 309
170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 309
170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 309
170.4 BITÁCORA 309

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA 311

171 INTRODUCCIÓN 312

172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 313

172.1 LOCALIZACIÓN 313

172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 314
172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 314
172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 314

173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 314

173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 314
173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 316
173.2.1 Actividades Administrativas 316
173.2.2 Actividades Técnicas 316
173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 316
173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 316

174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 317

174.1 INFORME SEMANAL 317
174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 317
174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 317
174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 317
174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 318
174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 318
174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 318
174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 318
174.9.3 Actas de Reunión 318

175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 318

175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 318
175.1.1 Actividades Administrativas 318
175.1.2 Actividades Técnicas 318
175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 318

176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 319

177 ANEXO 319

177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 319
177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 319
177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 319
177.4 BITÁCORA 319

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II 321

178 INTRODUCCIÓN 322

179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 323

179.1 LOCALIZACIÓN 323
179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 324
179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 324

179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 324

180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 324

180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 324
180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 326
180.2.1 Actividades Administrativas 326
180.2.2 Actividades Técnicas 326
180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 326
180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 326

181 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 327

181.1 INFORME SEMANAL 327
181.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 327
181.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 327
181.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
181.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 328
181.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 328
181.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
181.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
181.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 328
181.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 328
181.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 328
181.9.3 Actas de Reunión 328

182 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 329

182.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 329
182.1.1 Actividades Administrativas 329
182.1.2 Actividades Técnicas 329
182.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 329

183 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 329

184 ANEXO 330

184.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 330
184.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 330
184.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 330
184.4 BITÁCORA 330

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA 332

185 INTRODUCCIÓN 333

186 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 334

186.1 LOCALIZACIÓN 334
186.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 335
186.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 335
186.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 335

187 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 335

187.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 335
187.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 337
187.2.1 Actividades Administrativas 337
187.2.2 Actividades Técnicas 337
187.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 337
187.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 337

188 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 338

188.1 INFORME SEMANAL 338
188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 339
188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 339
188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 339
188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 339
188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 339
188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 339
188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 339
188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 339
188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 339
188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 339
188.9.3 Actas de Reunión 340

189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 340

189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 340
189.1.1 Actividades Administrativas 340
189.1.2 Actividades Técnicas 340
189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 340

190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 340

191 ANEXO 341

191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 341
191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 341
191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 341
191.4 BITÁCORA 341

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA 343

192 INTRODUCCIÓN 344

193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 345

193.1 LOCALIZACIÓN 345
193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 346
193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 346
193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 346

194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 346

194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 346
194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 348
194.2.1 Actividades Administrativas 348

194.2.2 Actividades Técnicas ... 348
194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 348
194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ... 348

195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 349

195.1 INFORME SEMANAL ... 349
195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 349
195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 349
195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 349
195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 349
195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 349
195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 349
195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 350
195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 350
195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 350
195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 350
195.9.3 Actas de Reunión ... 350

196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 350

196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 350
196.1.1 Actividades Administrativas ... 350
196.1.2 Actividades Técnicas ... 350
196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO ... 350

197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 351

198 ANEXO ... 351

198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 351
198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 351
198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 351
198.4 BITÁCORA ... 351

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 49
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 50
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 60
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 61
ILUSTRACIÓN 5 ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 62
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 72
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 73
ILUSTRACIÓN 8 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 84
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 85
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 95
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 96
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 106
ILUSTRACIÓN 13 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS ... 107
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS) ... 117

ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 118
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 128
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 129
ILUSTRACIÓN 18 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 139
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 140
ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 151
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 152
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 162
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 163
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 173
ILUSTRACIÓN 25 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 174
ILUSTRACIÓN 26 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 185
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 186
ILUSTRACIÓN 28 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 196
ILUSTRACIÓN 29 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 197
ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS). 207
ILUSTRACIÓN 31 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 208
ILUSTRACIÓN 32 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 218
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 219
ILUSTRACIÓN 34 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 229
ILUSTRACIÓN 35 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 230
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 239
ILUSTRACIÓN 37 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 240
ILUSTRACIÓN 38 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 250
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 251
ILUSTRACIÓN 40 ESTADO INICIAL DEL SECTOR 252
ILUSTRACIÓN 41 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS). 262
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 263
ILUSTRACIÓN 43 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 272
ILUSTRACIÓN 44 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 273
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 282
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 283
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS). 293
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 294
ILUSTRACIÓN 49D LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS). 303
ILUSTRACIÓN 50 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 304
ILUSTRACIÓN 51 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 313
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 314
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 323
ILUSTRACIÓN 54 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 324
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 334
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 335
ILUSTRACIÓN 57 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 345
ILUSTRACIÓN 58 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 346

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR 9

TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
TABLA 3. PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 44
TABLA 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 51
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 53
TABLA 6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2172-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 64
TABLA 7 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 65
TABLA 8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 74
TABLA 9 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 77
TABLA 10. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 86
TABLA 11. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 98
TABLA 12 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 100
TABLA 13. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 108
TABLA 14 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 110
TABLA 15. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 120
TABLA 16 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 121
TABLA 17. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 130
TABLA 18 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 132
TABLA 19. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 142
TABLA 20. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ 153
TABLA 21. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 165
TABLA 22 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 167
TABLA 23. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 176
TABLA 24 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 178
TABLA 25. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 188
TABLA 26 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 189
TABLA 27. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 199
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 201
TABLA 29. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 210
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 212
TABLA 31. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 221
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 222
TABLA 33. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 232
TABLA 34. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 242
TABLA 35. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 253
TABLA 36 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 255
TABLA 37. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 264
TABLA 38. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 274
TABLA 39. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 284
TABLA 40. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA 295
TABLA 41. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA 305
TABLA 42. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO 316
TABLA 43. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO 325
TABLA 44. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO 337
TABLA 45. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO 348

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO**
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**

ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL**
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA**
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL**
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 14	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES**
ANEXO 14.1	Informe Semanal
ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15	**FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA**
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL**
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Registro Fotográfico de avance de obra
ANEXO 17	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 18.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA**

ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 20	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 20.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 21	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL**
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 26	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**
ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 27	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 28.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 29.6	Informe de los especialistas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRORROGA NO. 1	HASTA EL 30/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ

G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$116.701.510,20	11/09/2024	30/06/2025

Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	30/06/2025
Prestaciones sociales	$233.403.020,40	11/09/2024	30/04/2028
Calidad del servicio	$350.104.530,60	31/12/2024	30/04/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informe del Profesional Social. Ver Anexo 29.6.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FABIAN SUAREZ HERRERA

CARGO	NOMBRE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE CASTILLA MOLINA
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	SHARON ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	ELVIRA FINOL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	GABRIELA TEJEDOR

Tabla 3. Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En este periodo se presentó el acta parcial de costos correspondiente al periodo del informe. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.5.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta las pólizas del Contrato de Interventoría. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga.

La Interventoría en este periodo presentó una reprogramación del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2) teniendo en cuenta el Acta Modificativa No. 1 de fecha 20 de diciembre de 2024 dada la solicitud de prórroga No. 1 hasta el 30 de abril de 2025, lo que llevó a modificar las condiciones iniciales, quedando debidamente aprobado por la Entidad..

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	49
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	50
1	**INTRODUCCIÓN**		52
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		53
2.1	Localización		53
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		54
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		54
2.4	Características técnicas del proyecto		54
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		54
3.1	Información general del contrato		54
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		56
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		56
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		56
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		57
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	411
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	420
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		58
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		64
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		59
7	**Conclusiones y recomendaciones**		59
8	**Anexos**		59
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 107,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.164.517,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.



Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. Hasta el momento en que se dio la suspensión No. 1 de este convenio, la Interventoría se encontraba en la etapa de alistamiento realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPESIÓN NO. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Tabla 4. Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Envió correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, con la solicitud de suspensión del convenio.

5.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,75	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,51	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4063,44	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2073 de 2024

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

6.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC Vereda El Silencio debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

7.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	62
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	63
1	**INTRODUCCION**		65
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		66
2.1	Localización		66
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		67
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		67
2.4	Características técnicas del proyecto		68
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		70
3.1	Información general del contrato		70
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		70
3.3	Seguimiento Items no previstos		70
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		70
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		71
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	427
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	436
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		72
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		73
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		73
7	**Conclusiones y recomendaciones**		74
8	**Anexos**		74
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A
PLAZO PRORROGA 02: N.A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.845.017,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.



Ilustración 3 Localización del municipio de Samaná (Caldas).




Ilustración 4 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 5 Estado inicial del sector

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5

TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Envió correos electrónicos de fechas 4/12/24 y 16/12/24, con los contratos de prestación de servicio de los profesionales y sus correcciones.
- Envió correos electrónicos de fechas 12/12/24 y 24/12/24, con la solicitud de prórroga del convenio y su corrección.
- Envió correos electrónicos de fechas 18/12/24, 26/12/24, 27/12/24, 30/12/24, con los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.
- Realización de reunión del Comité Operativo: No. 1 11/12/24, No. 2 18/12/24 y No. 3 26/12/24.

12.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4.59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López
Maestro de Obra	Luis Antonio Diosa Álvarez

Tabla 7 Personal Convenio Solidario

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2172 de 2024

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

13.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

13.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Tarropintado corregimiento de San Diego, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de reunión del Comité Operativo: No. 1 11/12/24, No. 2 18/12/24 y No. 3 26/12/24.

14.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de la corrección del plan de compras y programa de inversiones, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	76
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	77
1	**INTRODUCCIÓN**		79
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		80
2.1	Localización		80
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		81
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		81
2.4	Características técnicas del proyecto		81
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		81
3.1	Información general del contrato		81
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		83
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		83
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		83
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		85
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	443
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	452
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		86
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		86
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		87
7	**Conclusiones y recomendaciones**		87
8	**Anexos**		88
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		458
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	N A
PLAZO PRORROGA 02:	N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 10/12/24



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 10/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIÁN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.



Ilustración 6 Localización del municipio de Samaná (Caldas).




Ilustración 7 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Tabla 8. Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Envió correos electrónicos de fechas 4/12/24 y 24/12/24, con la solicitud de prórroga y corrección.
- Envió correo electrónico de fecha 16/12/24, con la hoja de vida del ingeniero residente para revisión y aprobación.
- Reprogramación de reunión del comité operativo No.1, planeada el día 30/12/24, por inasistencia del Representante Legal y Representante del Comité Ciudadano.

19.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,86	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	99,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	77,40	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	24,47	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,03	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de la hojas de vida del Contador remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-052-4922 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Contador	Alejandro García

Tabla 9 Personal Convenio Solidario

Se encuentra a la espera que la JAC remita el resto de soportes para subsanar las hojas de vida del Ingeniero Residente y Maestro de obra, para su revisión y aprobación.

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2435 de 2024

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

20.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 10/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría y el INVIAS.

- La Interventoría por medio del oficio CNP-555-110-5261 de fecha 19/12/24, remitió observaciones a la hoja de vida enviada por la JAC.

- La Interventoría por medio del oficio CNP-555-112-5293 de fecha 24/12/24, solicitó a la JAC el envío de las hojas de vida pendientes y sus soportes, para revisión y aprobación.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Patio Bonito, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Reprogramación de reunión del comité operativo No.1, planeada el día 30/12/24, por inasistencia del Representante Legal y Representante del Comité Ciudadano.

21.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo, ya que se reprogramó de reunión del comité operativo No.1, por inasistencia del Representante Legal y Representante del Comité Ciudadano.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros

once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC. .

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico del estado actual de la zona donde se desarrollará el proyecto. Ver anexo No. 3.3.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	90
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	91
1	**INTRODUCCIÓN**		93
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		94
2.1	Localización		94
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		95
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		95
2.4	Características técnicas del proyecto		95
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		95
3.1	Información general del contrato		95
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		97
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		97
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		97
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		98
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	461
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	470
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		99
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		100
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		100
7	**Conclusiones y recomendaciones**		101
8	**Anexos**		101
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2159-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL CIRPIAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENCIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE REINICIO 01: 19/02/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 111,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.898.462,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.898.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	135,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.711.788,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.581.354,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.105.320,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.398.462,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.



Ilustración 8 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 9 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 10. Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	75,57	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 4.1.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC Vereda El Cirpial, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	103
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	104
1	**INTRODUCCIÓN**		106
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		107
2.1	Localización		107
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		108
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		108
2.4	Características técnicas del proyecto		108
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		108
3.1	Información general del contrato		108
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		110
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		110
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		110
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		111
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	477
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	486
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		112
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		113
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		113
7	**Conclusiones y recomendaciones**		114
8	**Anexos**		114
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		492
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2124-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL DORADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2025
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N A
PLAZO PRORROGA 02: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 123,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.674.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.674.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.603.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.174.007,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 11/12/24



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 11/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIÁN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.067.401,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 11. Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Realización de la reunión de socialización de la JAC, de fecha 11/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2024, la solicitud de prórroga del convenio.
- Realización de la reunión del comité operativo No.1 de fecha 30/12/24.

33.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,5	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	91,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4223,7	0

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 12 Personal Convenio Solidario

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2124 de 2024

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

34.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

34.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- Realización de la reunión de socialización de la JAC, de fecha 11/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC el sector Sardinas de la Vereda el Dorado, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de la reunión del comité operativo No.1 de fecha 30/12/24.

35.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de la documentación necesaria para la misma, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.1*.*
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 5.3.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	116
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	117
1	**INTRODUCCIÓN**		119
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		120
2.1	Localización		120
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		121
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		121
2.4	Características técnicas del proyecto		121
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		121
3.1	Información general del contrato		121
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		123
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		124
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		123
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		124
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	495
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	504
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		125
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		126
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		126
7	**Conclusiones y recomendaciones**		127
8	**Anexos**		127
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		510
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N A
PLAZO PRORROGA 02: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 123,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 4/12/24



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 4/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.



Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.153.386,00	26/06/2024	31/10/2025
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	26/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	26/06/2024	31/12/2024

Tabla 13. Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 4/12/24 y 25/12/24, los contratos de prestación de servicios y su corrección.
- Realización de las reuniones de del comité operativo: No.1 de fecha 14/12/24 y No.2 de fecha 24/12/24.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 24/12/24, 27/12/24, y 30/12/24, los documentos compromisos de las reuniones de comité operativo.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, la solicitud de prórroga.

40.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	118,6	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	92,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,6	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4243,9	0

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 14 Personal Convenio Solidario

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2058 de 2024

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

41.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

41.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 04/12/24, en conjunto con la profesional social de Interventoría e INVIAS.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda California Alta, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.
- Realización de las reuniones de del comité operativo: No. 1 de fecha 14/12/24 y No. 2 de fecha 24/12/24.

42.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de la corrección del plan de compras, envío del cronograma de obra y demás documentación, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.2*.*
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 6.3.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	129
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	130
1	**INTRODUCCIÓN**		132
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		133
2.1	Localización		133
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		134
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		134
2.4	Características técnicas del proyecto		134
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		134
3.1	Información general del contrato		134
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		136
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		136
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		136
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		137
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	513
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	552
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		138
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		139
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		139
7	**Conclusiones y recomendaciones**		139
8	**Anexos**		140
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2119-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 123,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.002.573,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.002.573,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	156,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $ 203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.



Ilustración 14 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 15 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 15. Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 11/12/24, 18/12/24 y 30/12/24, las hojas de vida del Ingeniero residente y soportes de la misma.

47.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,6	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	119,3	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4375,9	0

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 16 Personal Convenio Solidario

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2119 de 2024

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

48.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Caracolí, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

49.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros

once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	142
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	143
1	**INTRODUCCIÓN**		145
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		146
2.1	Localización		146
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		147
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		147
2.4	Características técnicas del proyecto		147
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		147
3.1	Información general del contrato		147
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		149
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		149
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		149
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		150
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	529
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	538
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		151
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		152
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		152
7	**Conclusiones y recomendaciones**		153
8	**Anexos**		153
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		544
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2173-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N A
PLAZO PRORROGA 02: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.229.002,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	149,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.



RSOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 11/12/24



RSOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 11/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.



Ilustración 16 Localización del municipio de Samaná (Caldas).




Ilustración 17 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.122.901,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 17. Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 11/12/24, en conjunto con la profesional social e INVIAS.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 24/12/24 y 30/12/24, los contratos de prestación de servicios de los profesionales y su corrección.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Realización de reuniones del comité operativo: No.1 de fecha 27/12/24 y No.2 de fecha 30/12/24.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 27/12/24 y 30/12/24, los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.

54.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4125,4	0

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Rodríguez
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 18 Personal Convenio Solidario

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2173 de 2024

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

55.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

55.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 11/12/24, en conjunto con la profesional social e INVIAS.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 27/12/24 y 30/12/24, los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Montebello, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

56.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó la aprobación del plan de compras, para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de los documentos para el desembolso, certificado de cuenta bancaria y demás, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.2*.*
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 8.3.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	155
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	156
1	**INTRODUCCIÓN**		158
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		159
2.1	Localización		159
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		160
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		160
2.4	Características técnicas del proyecto		160
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		160
3.1	Información general del contrato		160
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		162
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		162
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		162
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		164
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	547
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	556
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		164
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		165
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		165
7	**Conclusiones y recomendaciones**		166
8	**Anexos**		166
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 108,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.753.245,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.753.245,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.543.699,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.103.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.253.245,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 18 Localización del municipio de Samaná (Caldas).




Ilustración 19 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO

NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 19. Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correo electrónico de fecha 20/12/24, la solicitud de suspensión del convenio.

61.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Se evaluarán las acciones a realizar para la ejecución de obras en secuencia.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,8	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,9	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3463,8	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,40	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2524 de 2024

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

62.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC Vereda Tarropintado, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

63.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde

el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	169
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	170
1	**INTRODUCCIÓN**		172
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		173
2.1	Localización		173
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		174
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		174
2.4	Características técnicas del proyecto		174
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		174
3.1	Información general del contrato		174
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		176
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		176
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		176
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		177
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	563
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	572
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		178
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		179
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		179
7	**Conclusiones y recomendaciones**		179
8	**Anexos**		180
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		578
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N A
PLAZO PRORROGA 02: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.855.760,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYCTO A LA JAC - 11/12/24



SOCIALIZACIÓN DEL PROYCTO A LA JAC - 11/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.135.576,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 20. Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 26/12/24 y 30/12/24, los contratos de prestación de servicios de los profesionales y sus correcciones.

68.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,3	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	111,7	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	86,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	27,5	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3969,1	0

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 10.1.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2175 de 2024

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

69.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-103-5167, de fecha 10/12/24, remitió observaciones a la hoja de vida remitida por la JAC.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda El Naranjal, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

70.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 10.3.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	182
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	183
1	**INTRODUCCIÓN**		185
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		186
2.1	Localización		186
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		187
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		187
2.4	Características técnicas del proyecto		187
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		187
3.1	Información general del contrato		187
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		189
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		189
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		189
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		190
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	581
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	590
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		191
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		192
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		192
7	**Conclusiones y recomendaciones**		193
8	**Anexos**		193
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LA LINDA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.682.607,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.207.048,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.182.607,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 22 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).




Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel , del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	05/07/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 21. Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correo electrónico de fecha 4/12/24, los contratos de prestación de servicios de los profesionales.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 14/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Remitió mediante correos electrónicos de fecha 17/12/24 y 23/12/24, los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.
- Realización de las reuniones de comité operativo: No.1 de fecha 11/12/24, No.2 de fecha 17/12/24 y No.3 de fecha 23/12/24.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,3	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	111,7	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	80,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	27,5	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3969,1	0

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-046-4902 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt

CARGO	PROFESIONAL
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 22 Personal Convenio Solidario

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2227 de 2024

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

76.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

76.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda La Linda, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de las reuniones de comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 17/12/24 y No. 3 de fecha 23/12/24.

77.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Luego de aprobar el Plan de Compras, para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de la corrección del cronograma de obra y demás, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3*.*
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	195
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	196
1	**INTRODUCCIÓN**		198
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		199
2.1	Localización		199
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		200
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		200
2.4	Características técnicas del proyecto		200
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		201
3.1	Información general del contrato		201
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		202
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		202
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		203
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		203
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	597
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	606
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		205
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		205
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		206
7	**Conclusiones y recomendaciones**		206
8	**Anexos**		206
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2140-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SANTA RITA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.393.774,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.393.774,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	137,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150.727.480,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.893.774,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.



Ilustración 24 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).




Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/07/2024	31/12/2025

Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 23. Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correo electrónico de fecha 23/12/24, los contratos de prestación de servicios de los profesionales.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 26/12/24, los documentos compromiso del comité operativo No.1.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 30/12/24, la solicitud de reprogramación del comité operativo No.2.
- Realización de reunión del comité operativo No.1 de fecha 19/12/24.

82.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	103,3	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	79,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	25,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3652,5	0

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-097-5089 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	Jesús Alirio Ramírez

Tabla 24 Personal Convenio Solidario

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2140 de 2024

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

83.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

83.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-097-5089 de fecha 3/12/24, remitió la aprobación de las hojas de vida de los profesionales enviadas por la JAC.
- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.
- Realización de reunión del comité operativo No.1 de fecha 19/12/24.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Santa Rita, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

84.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.1, para aprobación de los mismos*.*
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

86 ANEXO

86.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

86.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

86.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

86.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	209
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	210
1	**INTRODUCCIÓN**		212
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		213
2.1	Localización		213
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		214
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		214
2.4	Características técnicas del proyecto		214
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		214
3.1	Información general del contrato		214
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		216
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		216
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		216
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		217
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	613
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	622
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		218
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		219
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		219
7	**Conclusiones y recomendaciones**		219
8	**Anexos**		220
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 119,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.655.581,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.655.581,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.155.580,85

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

87 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

88 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

88.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.



Ilustración 26 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).




Ilustración 27 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

88.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

88.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

88.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

89 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.065.559,00	27/06/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 25. Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

89.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

89.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.

89.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

89.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

89.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	96,4	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	77,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,3	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3554,0	0

90 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

90.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

90.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas
Maestro de Obra	Hernando De Los Ríos Franco

Tabla 26 Personal Convenio Solidario

90.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2077 de 2024

90.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

90.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

90.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

90.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

90.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

91 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

91.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

91.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda El Verdal, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

91.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

91.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros

once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

93 ANEXO

93.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

93.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

93.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

93.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	222
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	223
1	**INTRODUCCIÓN**		225
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		226
2.1	Localización		227
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		227
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		227
2.4	Características técnicas del proyecto		227
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		227
3.1	Información general del contrato		227
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		229
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		229
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		229
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		230
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	629
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	638
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		231
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		232
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		232
7	**Conclusiones y recomendaciones**		233
8	**Anexos**		233
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

742

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 93,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.654.007,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIÁN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

94 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

95 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

95.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 28 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).




Ilustración 29 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

95.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

95.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

95.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

96 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.115.401,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	03/7/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 27. Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

96.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

96.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correo electrónico de fecha 17/12/24, contratos de prestación de servicios de los profesionales.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 23/12/24, los documentos compromiso de la reunión del comité operativo.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Realización de reuniones del comité operativo: No.1 de fecha 12/12/24 y No.2 de fecha 27/12/24.

96.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

96.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

96.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0

Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,5	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	91,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4223,7	0

97 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

97.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

97.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz
Maestro de Obra	José Uriel Bernal Gutiérrez

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

97.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2169 de 2024

97.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

97.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

97.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

97.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

97.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

98 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

98.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

98.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Miraflores, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 12/12/24 y No. 2 de fecha 27/12/24.

98.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

98.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

99 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, del plan de compras y la corrección del cronograma de obra, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

100 ANEXO

100.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

100.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

100.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

100.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	235
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	236
1	**INTRODUCCIÓN**		238
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		239
2.1	Localización		239
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		240
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		240
2.4	Características técnicas del proyecto		240
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		240
3.1	Información general del contrato		240
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		242
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		242
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		242
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		243
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	645
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	654
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		244
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		245
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		245
7	**Conclusiones y recomendaciones**		246
8	**Anexos**		246
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.555.145,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	174,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150.982.674,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.055.145,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

101 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

102 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

102.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 30 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).



Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.055.515,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.027.758,00	04/7/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 29. Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

103.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 2/12/24, 3/12/24 y 16/12/24, los contratos de prestación de servicios de los profesionales y sus correcciones.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 6/12/24, solicita el formato de contrato para el maestro de obra.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 18/12/24, 19/12/24 y 26/12/24, los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Realización de las reuniones del comité operativo: No.1 de fecha 11/12/24, No.2 de fecha 18/12/24 y No.3 de fecha 26/12/24.

103.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)

Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,1	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	133,1	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	101,5	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	32,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4675,1	0

104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

104.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-108-5259 de fecha 19/12/24.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Alzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez
Maestro de Obra	Juan Fernando Castaño Agudelo

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024

104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

104.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

104.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

105.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda La Habana, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-108-5259 de fecha 19/12/24, remite a la JAC la aprobación de la hoja de vida remitida.

- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 18/12/24 y No. 3 de fecha 26/12/24.

105.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Luego de que se aprobara el plan de compras, para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, el certificado de residencia del personal a contratar y el resumen de los proveedores seleccionados, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3**.**
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

107 ANEXO

107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

107.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	248
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	249
1	**INTRODUCCIÓN**		251
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		252
2.1	Localización		252
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		253
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		253
2.4	Características técnicas del proyecto		253
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		253
3.1	Información general del contrato		253
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		255
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		255
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		255
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		256
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	661
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	670
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		257
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		258
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		258
7	**Conclusiones y recomendaciones**		259
8	**Anexos**		259
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		676
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N A
PLAZO PRORROGA 02: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.292.352,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.122.101,17
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.792.352,17

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 3/12/24



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - 3/12/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

108 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

109.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.



Ilustración 32 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).



Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL

NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.329.236,00	28/06/2024	31/10/2025
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	28/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	28/06/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 31. Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

110.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Realización de reuniones del comité operativo: No.1 de fecha 11/12/24 y No.2 de fecha 30/12/24.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, la solicitud de prórroga del convenio.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 23/12/24 y 30/12/24, los documentos compromiso de la reunión del comité operativo.

110.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,3	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	83,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,6	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,5	0

111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

111.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-109-5260 de fecha 19/12/24.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Sergio Antonio Uribe
Contador	Daniela Hurtado Duque
Maestro de Obra	Alpio Gallego

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2094 de 2024

111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

111.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

111.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

112.1.1 Actividades Administrativas

- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 03/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-109-5260 de fecha 19/12/24, remite la aprobación de las hojas de vida enviadas por la JAC.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Naranjal, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

112.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de Alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, del plan de compras, cronograma de obra y programa de inversiones, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.2.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

114 ANEXO

114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 16.3.

114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

114.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	261
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	262
1	**INTRODUCCIÓN**		264
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		265
2.1	Localización		265
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		266
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		266
2.4	Características técnicas del proyecto		266
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		266
3.1	Información general del contrato		266
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		268
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		268
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		268
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		269
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	679
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		270
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		270
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		270
7	**Conclusiones y recomendaciones**		271
8	**Anexos**		271
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 3551-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL PARAMO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE REINICIO 01:	2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	N.A.
PLAZO PRORROGA 02:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	72,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.033.492,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.033.492,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.466.569,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.633.997,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.432.926,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.533.492,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

115 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

116.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 34 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).



Ilustración 35 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2

TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024

Tabla 33. Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

117.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

117.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,63	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	90,73	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	35,89	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4188,10	0

118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

118.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3551 de 2024

118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra No aplica para el periodo.

118.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo.

118.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

118.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

119.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

119.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

No aplica para este periodo.

120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del desembolso de los recursos para iniciar a etapa de alistamiento, solicitud, revisión y aprobación de las hojas de vida, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

121 ANEXO

121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

121.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	273
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	274
1	**INTRODUCCIÓN**		276
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		277
2.1	Localización		277
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		278
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		278
2.4	Características técnicas del proyecto		278
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		278
3.1	Información general del contrato		278
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		280
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		2820
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		280
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		281
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	686
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		283
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		283
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		283
7	**Conclusiones y recomendaciones**		283
8	**Anexos**		284
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

122 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

123.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 36 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).




Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI

NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 34. Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

124.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

124.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,52	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,56	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4075,54	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

125.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 18.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2176 de 2024

125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

125.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

125.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

125.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

126.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

126.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

No aplica para este periodo.

127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

128 ANEXO

128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

128.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	286
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	287
1	**INTRODUCCIÓN**		289
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		290
2.1	Localización		290
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		291
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		291
2.4	Características técnicas del proyecto		291
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		292
3.1	Información general del contrato		292
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		293
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		293
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		293
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		295
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	693
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	702
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		296
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	797
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		297
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		297
7	**Conclusiones y recomendaciones**		298
8	**Anexos**		298
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2187-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 120,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.034.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	181,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.483.797,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.534.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

129 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

130.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.



Ilustración 38 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).




Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 40 Estado inicial del sector

130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9
TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Tabla 35. Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

131.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 11/12/24 y 24/12/24, los contratos de prestación de servicios y soportes de los profesionales.
- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 17/12/24 y No. 3 de fecha 24/12/24.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 13/12/24 y 27/12/24, los documentos compromiso de las reuniones del comité operativo.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Media Cuesta, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

131.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,2	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	135,7	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,4	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	31,4	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4949,7	0

132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

132.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-057-4931 de fecha 21 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado
Maestro de Obra	Guillermo Velázquez Blandón

Tabla 36 Personal Convenio Solidario

132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2187 de 2024

132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

132.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

132.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

133.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 5, 6, 7 y 8 por medio de los oficios CINP-555-104-5173, CINP-555-107-5236, CINP-555-115-5302 y CINP-555-118-5330.

- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 17/12/24 y No. 3 de fecha 24/12/24.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Media Cuesta, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

133.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

.

134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, de la corrección del plan de compras y programa de inversiones, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

135 ANEXO

135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

135.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	300
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	301
1	**INTRODUCCIÓN**		303
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		304
2.1	Localización		304
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		305
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		305
2.4	Características técnicas del proyecto		305
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		305
3.1	Información general del contrato		305
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		307
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		307
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		307
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		308
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	709
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		309
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		309
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		309
7	**Conclusiones y recomendaciones**		310
8	**Anexos**		310
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.048.100,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.048.100,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.477.350,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.526.429,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.548.100,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

136 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

137.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.



Ilustración 41 Localización del municipio de Palestina (Caldas).



Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	02/03/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 37. Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

138.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

138.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,85	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	127,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,76	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4782,63	0

139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

139.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3169 de 2024

139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

139.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

139.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

139.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

140.1 INFORMACIÓN GENERAL

140.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

140.2.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Suspensión No. 1 de la JAC firmada por la Interventoría.

140.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

140.2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

No aplica para este periodo.

141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

142 ANEXO

142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

142.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	312
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	313
1	**INTRODUCCIÓN**		315
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		316
2.1	Localización		316
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		317
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		317
2.4	Características técnicas del proyecto		317
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		317
3.1	Información general del contrato		317
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		319
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		319
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		319
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		320
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	716
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		321
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		321
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		321
7	**Conclusiones y recomendaciones**		321
8	**Anexos**		322
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.472.544,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.472.544,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.646.058,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.747.104,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.972.544,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIÁN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

143 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

144.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.



Ilustración 43 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).



Ilustración 44 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 38. Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

145.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

145.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

146.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3530 de 2024

146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

146.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

146.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

146.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

147.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

147.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

No aplica para este periodo.

148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

149 ANEXO

149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

149.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	324
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	325
1	**INTRODUCCIÓN**		327
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		328
2.1	Localización		328
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		329
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		329
2.4	Características técnicas del proyecto		329
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		329
3.1	Información general del contrato		329
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		331
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		331
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		331
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		332
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	723
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		333
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		334
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		334
7	**Conclusiones y recomendaciones**		334
8	**Anexos**		334
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.949.712,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.949.712,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.349.316,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.600.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.499.917,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.449.712,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIÁN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

150 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024 el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

151.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 45 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).




Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1
TELÉFONO:	3193164956

CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 39. Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

152.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

152.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	70,17	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,90	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

153.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3652 de 2024

153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

153.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

153.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

153.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

154.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

154.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

No aplica para este periodo.

155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

156 ANEXO

156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

156.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	337
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	338
1	**INTRODUCCIÓN**		340
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		341
2.1	Localización		341
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		342
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		342
2.4	Características técnicas del proyecto		342
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		342
3.1	Información general del contrato		342
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		344
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		344
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		344
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		345
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	730
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		346
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		346
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		346
7	**Conclusiones y recomendaciones**		346
8	**Anexos**		347
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3622-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA ALTO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.471.038,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.471.038,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	163,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.089.476,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.562.684,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.318.878,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.971.038,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

157 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

158.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.



Ilustración 47 Localización del municipio de Supía(Caldas).



Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 40. Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

159.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 20/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

159.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

160 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

160.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024

160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

160.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

160.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

160.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

161.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

161.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

163 ANEXO

163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

163.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	349
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	350
1	**INTRODUCCIÓN**		352
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		353
2.1	Localización		353
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		354
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		354
2.4	Características técnicas del proyecto		354
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		354
3.1	Información general del contrato		354
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		356
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		356
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		356
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		357
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	737
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		358
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		358
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		358
7	**Conclusiones y recomendaciones**		359
8	**Anexos**		359
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.464.740,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.464.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.402.534,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.990.130,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.964.740,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

164 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

165.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 49D Localización del municipio de Supía(Caldas).



Ilustración 50 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Tabla 41. Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

166.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

166.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

167 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

167.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3983 de 2024

167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

167.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

167.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

167.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

168.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

168.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

170 ANEXO

170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

170.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	361
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	362
1	**INTRODUCCIÓN**		364
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		365
2.1	Localización		365
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		366
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		366
2.4	Características técnicas del proyecto		366
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		366
3.1	Información general del contrato		366
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		368
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		368
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		368
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		369
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	744
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		370
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		370
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		370
7	**Conclusiones y recomendaciones**		371
8	**Anexos**		371
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO PRORROGA 01:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.460.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.460.667,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.263.198,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.129.573,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.960.667,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

171 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

172.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 51 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 52 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 42. Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

173.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

173.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

174.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3646 de 2024

174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

174.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

174.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

174.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

175.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

175.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

177 ANEXO

177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

177.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	373
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	374
1	**INTRODUCCIÓN**		376
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		377
2.1	Localización		377
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		378
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		378
2.4	Características técnicas del proyecto		378
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		378
3.1	Información general del contrato		378
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		380
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		380
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		380
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		381
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	751
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		382
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		383
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		383
7	**Conclusiones y recomendaciones**		383
8	**Anexos**		384
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.487.839,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.487.839,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.145.376,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.987.839,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

178 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

179.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 53 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 43. Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

180.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

180.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,28	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,30	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,64	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,51	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	29,10	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

181 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

181.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

181.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

181.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

181.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2569 de 2024

181.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

181.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

181.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

181.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

181.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

181.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

181.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

182 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

182.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

182.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

182.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

182.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

183 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

184 ANEXO

184.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

184.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

184.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

184.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	386
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	387
1	**INTRODUCCIÓN**		389
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		390
2.1	Localización		390
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		391
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		391
2.4	Características técnicas del proyecto		391
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		391
3.1	Información general del contrato		391
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		392
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		392
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		392
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		394
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	758
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		395
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		396
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		396
7	**Conclusiones y recomendaciones**		396
8	**Anexos**		397
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3296-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

185 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

186 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

186.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 55 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).




Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

186.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

186.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

186.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

187 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04

TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 44. Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

187.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

187.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

187.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

187.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

187.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	36,35	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

188 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

188.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3286 de 2024

188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

188.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

188.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

188.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

189.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

189.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

191 ANEXO

191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

191.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	399
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	400
1	**INTRODUCCIÓN**		402
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		403
2.1	Localización		403
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		404
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		404
2.4	Características técnicas del proyecto		404
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		404
3.1	Información general del contrato		404
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		406
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		406
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		406
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		407
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	765
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		408
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		408
5.3	Informes especialistas y profesionales		864
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		45
5.5	Informe matriz de riesgos.		45
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N.A.
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	772
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	862
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	781
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		408
7	**Conclusiones y recomendaciones**		409
8	**Anexos**		409
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		792
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3595-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 7/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 65,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.348.439,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.348.439,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	165,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.411.914,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.602.357,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			41.834.168,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.848.439,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

-

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

192 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría Nº 02, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, el cual se presenta de acuerdo al esquema solicitado por la Dirección Territorial.

193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

193.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.



Ilustración 57 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).




Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San
Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena

TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	07/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 45. Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

194.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió solicitud de Suspensión No. 1 del convenio.

194.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	138,85	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,61	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	42,96	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4648,36	0

195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

195.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3595 de 2024

195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

195.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

195.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

195.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

196.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

196.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios objetos de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad; los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

198 ANEXO

198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

198.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

ANEXO 1

CONVENIO 2073 – VEREDA EL SILENCIO, SAMANÁ

ANEXO 1.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	412

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml (PR00+500 –PR00+650)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

INTEGRANTES:

CONVENIO No. 2073-2024 — VALOR INICIAL: $ 201.837.169,00

FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.837.169,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 152.164.517,49

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	88,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.063,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,5

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+500

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+750

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+800 K0+850 K0+900 K0+950 K01+000 K01+050 K01+100 K01+150 K01+200 K01+250 K01+300 K01+350 K01+400 K01+450 K01+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	414

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml (PR00+500 –PR00+650)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2073-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.837.169,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.837.169,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.164.517,49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	88,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.063,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2024, envió la solicitud de prórroga del convenio, sin embargo, no cuenta con los formatos adecuados, por lo que se encuentra en revisión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,5

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+500

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+750

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+800 K0+850 K0+900 K0+950 K01+000 K01+050 K01+100 K01+150 K01+200 K01+250 K01+300 K01+350 K01+400 K01+450 K01+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	416

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml (PR00+500 –PR00+650)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

INTEGRANTES:

CONVENIO No. 2073-2024 — VALOR INICIAL: $ 201.837.169,00

FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.837.169,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 152.164.517,49

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	88,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.063,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 16 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19 de diciembre, remitió la solicitud de suspensión por 2 meses para revisión por parte de la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,5

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+500

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+750

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+800 K0+850 K0+900 K0+950 K01+000 K01+050 K01+100 K01+150 K01+200 K01+250 K01+300 K01+350 K01+400 K01+450 K01+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	418

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Silencio en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 150 ml (PR00+500 –PR00+650)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

INTEGRANTES:

CONVENIO No. 2073-2024 — VALOR INICIAL: $ 201.837.169,00

FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.837.169,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/03/2025 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 152.164.517,49

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	88,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.063,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

No Aplica, el Convenio se encuentra suspendido a partir del 20/12/24.

SEMANALES

-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

-

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No Aplica, el Convenio se encuentra suspendido a partir del 20/12/24.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,5

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+500

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+800	K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. No Aplica, el Convenio se encuentra suspendido a partir del 20/12/24.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 1.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2073-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL SILENCIO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 3/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.837.169,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.837.169,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.183.716,90	27	6	24	31	10	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.091.859,00	27	6	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.367.434,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100329840

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	6	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100083010 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabián Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 12:40:22 -05:00

Código de Seguridad: Q0MFT8q7FqBHe9b1ajc0yg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100329840	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013318	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO	No. DOC. IDENTIDAD	810.003.120-8
DIRECCIÓN	ALCALDIA MPAL	TELÉFONO	8658005
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2073 DE 2024 DEL 27/06/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO. NIT. 810.003.120-8.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/06/2024	24:00 Horas Del 31/10/2025	20.183.717,00	81.453,74
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/06/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.051.859,00	106.337,78
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.367.434,00	605.843,30
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.643.010,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	793.634,82
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	793.634,82
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	152.272,62
TOTAL A PAGAR	$	953.707,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100329848	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013318	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/06/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2073 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274733 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 12:41:25 -05:00

Código de Seguridad: rzgRt1BMxjmVVCIHfJzyOA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083019	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013319	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.120-8
DIRECCIÓN	ALCALDIA MPAL	TELÉFONO	8658005
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2073 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	266.410,96
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	266.410,96
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	266.410,96
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	51.568,00
TOTAL A PAGAR	$	322.979,04

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063010	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013319	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA CON NIT. 810.003.120-8. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANI

ANEXO 2
CONVENIO 2172 – VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, SAMANÁ

ANEXO 2.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**428**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml (PR00+050 –PR00+145: 95 ml; PR00+280 – PR00+343: 63 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2172-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.688.268,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.688.268,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.845.017,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	120,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	93,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.326,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2024 remitió los scontratos de los profesionales para revisión por parte de la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)			0,35						
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+350									
		EJECUTADO				PROGRAMADO			
							ITEMS		
							Excavaciones varias sin Clasificar		
							Subbase Granular Clase C		
							Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
							Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
							Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **430**
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml (PR00+050 –PR00+145: 95 ml; PR00+280 – PR00+343: 63 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2172-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.688.268,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.688.268,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.845.017,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	120,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	93,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.326,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remitió un comunicado de solicitud de prórroga no. 1 del convenio, sin embargo, no cuenta con los formatos adecuados, por lo que se encuentra en revisión.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 11/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,35

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+350

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**432**

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml (PR00+050 –PR00+145: 95 ml; PR00+280 – PR00+343: 63 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2172-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.688.268,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.688.268,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.845.017,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	120,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	93,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.326,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La JAC pr medio de correo electrónico de fecha 16/12/24 remitió los contratos de prestación de servicio.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 16 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo no. 2, el día 18/12/24.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/12/24 remitió algunos documentos que quedaron de compromiso en el Comité Operativo 1.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 3 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	0,35								
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+350									
		EJECUTADO				PROGRAMADO			
							ITEMS		
							Excavaciones varias sin Clasificar		
							Subbase Granular Clase C		
							Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
							Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
							Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**434**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 0,35 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 158 ml (PR00+050 –PR00+145: 95 ml; PR00+280 – PR00+343: 63 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2172-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.688.268,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.688.268,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.845.017,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	120,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	93,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.326,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24 remitió la solicitud del prórroga del convenio hasta el 30/4/25.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24 remitió al Invias el Acta de prórroga firmada.
- La Interventoría realizó la reunión del comité operativo no. 3, el día 26/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de la corrección de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo.
Realización de la reunión no. 4 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	0,35								
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+350									
		EJECUTADO				PROGRAMADO			
							ITEMS		
							Excavaciones varias sin Clasificar		
							Subbase Granular Clase C		
							Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
							Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
							Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUÁREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2.2
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2172-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.688.268,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.688.268,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.068.827,00	3	7	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.034.414,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.137.654,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330850

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 12:52:49 -05:00

Código de Seguridad: PudKnnPzyeXo6ye3d6/c1Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330850	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019365	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.138.760-5
DIRECCIÓN	VDA TARROPINTAO CORR SAN DIEGO	**TELÉFONO**	3145933199
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	25 G NO. 73 B -90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	25 G NO. 73 B -90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2172 DE 2024 DEL 03 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANA NIT. 901.138.760-5.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.868.827,00	98.862,30
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.434.414,00	105.237,64
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.137.654,00	602.394,71
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.240.895,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	797.694,65
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	797.694,65
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	151.561,98
TOTAL A PAGAR	$	949.256,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330850	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019385	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2172 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 12:53:29 -05:00

Código de Seguridad: xMrsJJ/8fb/RR2GLNoqQ+A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083383	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72819367	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE	No. DOC. IDENTIDAD	901.130.700-5
DIRECCIÓN	VDA TARROPINTAO CORR SAN DIEGO	TELÉFONO	3145933199
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	25 G ND. 73 B -90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2172 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANA EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063383	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019367	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANA CON NIT. 901.130.760-5. TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 3

CONVENIO 2435 – VEREDA PATIO BONITO, SAMANÁ

ANEXO 3.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	444

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml (PR00+000 –PR00+050: 50 ml; PR00+600 – PR00+650: 50 ml y PR02+300 –PR02+330: 50 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+300)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2435-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.482.844,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.482.844,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 154.249.308,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	99,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.546,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4 de diciembe de 2024 remitió la solicitud de prórroga del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Remitir los soportes para la subsanación de las Hojas de Vida, por parte de la JCA.
Revisión de los nuevos soportes de Hojas de Vida enviados por la JAC.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO | PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 | K0+100 | K0+150 | K0+200 | K0+250 | K0+300 | K0+350 | K0+352 | K0+400 | K0+450 | K0+500 | K0+550 | K0+600 | K0+650 | K0+700 | K0+750 | K0+800

K0+850 | K0+900 | K0+950 | K01+000 | K01+050 | K01+100 | K01+150 | K01+152 | K01+200 | K01+250 | K01+300 | K01+350 | K01+400 | K01+450 | K01+500 | K01+550 | K01+600

K01+650 | K01+700 | K01+750 | K01+800 | K01+850 | K01+900 | K01+950 | K01+952 | K02+000 | K02+050 | K02+100 | K02+150 | K02+200 | K02+250 | K02+300 | K02+350 | K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	446

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 6/12/2024 al 12/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml (PR00+000 –PR00+050: 50 ml; PR00+600 – PR00+650: 50 ml y PR02+300 –PR02+330: 50 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+300)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2435-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.482.844,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.482.844,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 154.249.308,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	99,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.546,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Innterventoría realizó la socialización del proyecto a la JAC, el día 10/12/24, en conjunto con la profesional social de Interventoría e INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Remitir los soportes para la subsanación de las Hojas de Vida, por parte de la JCA.
Revisión de los nuevos soportes de Hojas de Vida enviados por la JAC.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM): 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS:
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800

K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600

K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 10/12/24



FOTO 2 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 10/12/24



FOTO 3 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 10/12/24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	448

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml (PR00+000 –PR00+050: 50 ml; PR00+600 – PR00+650: 50 ml y PR02+300 –PR02+330: 50 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+300)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2435-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.482.844,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.482.844,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 154.249.308,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	99,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.546,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19 de diciembre, remitió una hoja de vida del Ingeniero Residente para revisión de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-110-5236 de fecha 19 de diciembre, le envía observaciones a la hoja de vida remitida por la JAC.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los nuevos soportes de Hojas de Vida enviados por la JAC.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO | PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800

K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600

K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	450

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 (Numeración consecutiva) del 20/12/2024 al 26/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Patio Bonito en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 130 ml (PR00+000 –PR00+050: 50 ml; PR00+600 – PR00+650: 50 ml y PR02+300 –PR02+330: 50 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+300)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2435-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.482.844,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.482.844,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 154.249.308,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	99,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.546,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-112-5293 de fecha 23 de diciembre, le solicita a la JAC nuevamente las Hojas de Vida.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remite la solicitud de prórroga.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24 remitió al Invias el Acta de prórroga firmada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+750 K0+800

K0+850 K0+900 K0+950 K01+000 K01+050 K01+100 K01+150 K01+152 K01+200 K01+250 K01+300 K01+350 K01+400 K01+450 K01+500 K01+550 K01+600

K01+650 K01+700 K01+750 K01+800 K01+850 K01+900 K01+950 K01+952 K02+000 K02+050 K02+100 K02+150 K02+200 K02+250 K02+300 K02+350 K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 3.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2435-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.482.844,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.482.844,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.348.285,00	17	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.174.143,00	17	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.696.569,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100333354

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	17	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100084226 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/07/2024

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.18 16:48:20 -05:00

Código de Seguridad: 2zaIcMznL82oFbgR3FTEPA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATALES ART DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000061-D001

No. PÓLIZA	NB-100333354	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72030444	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE AACION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO , CORREGIMIENTO DE FLORENCIA	No. DOC. IDENTIDAD	900.622.439-3
DIRECCIÓN	CORR FLORENCIA VDA PATIO BONITO	TELÉFONO	3204715104
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 58 NO. 9-111	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 58 NO. 9-111	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2435 DE 2024 DEL 17 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO CORREGIMIENTO DE FLORENCIA. NIT. 900.622.439-3

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.348.285,00	88.974,97
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.174.143,00	105.532,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.696.569,00	610.783,03
		TOTAL ASEGURADO	$ 71.218.997,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	885.290,34
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	885.290,34
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	154.487,16
TOTAL A PAGAR	$	967.577,50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ESTATALES ANI DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000063-D00I

No. PÓLIZA	NB-100333354	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72030444	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	18/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 17/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2435 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.18 16:50:18 -05:00

Código de Seguridad: AtkfUzSA13RwRhkGpdRcIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100084226	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72030450	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE AACION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO , CORREGIMIENTO DE FLORENCIA	No. DOC. IDENTIDAD	900.622.439-5
DIRECCIÓN	CORR FLORENCIA VDA PATIO BONITO	TELÉFONO	3204715184
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 58 NO. 9-111	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2435 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO CORREGIMIENTO DE FLORENCIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	237.917,81
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	237.917,81
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	237.917,81
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	46.154,38
TOTAL A PAGAR	$	289.072,19

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100064226	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72030450	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NATURALEZA CONTRACTUAL.

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO CORREGIMIENTO DE FLORENCIA. NIT. 900.622.439-3. TIENE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

ANEXO 3.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

CONVENIO No. 2435-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	10/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA PATIO BONITO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	10/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA PATIO BONITO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	10/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA PATIO BONITO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	10/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA PATIO BONITO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 4

CONVENIO 2159 – VEREDA EL CIRPIAL, SAMANÁ

ANEXO 4.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	462

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL			INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%		
CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00	CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:				VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remite el comunicado sobre la solicitud de prórroga No. 1 del convenio, sin embargo, no cuenta con los formatos adecuados, por lo que se encuentra en revisión.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/03/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

No aplica, el convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

SEMANALES

-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

-

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No aplica, el convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800

K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600

K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA

Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2159-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL CIRPIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.898.462,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.898.462,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.189.847,00	3	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.094.924,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.379.693,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330635

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083294 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 15:24:46 -05:00

Código de Seguridad: rqm/zPc1luPpe+hPFednkA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330635	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018395	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO SAMANA	No. DOC. IDENTIDAD	900.797.209-1
DIRECCIÓN	VEREDA EL CIRPIAL	TELÉFONO	3133174338
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2150 DE 2024 DEL 03/07/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE
SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANA CON NIT. 900.797.209-1

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.189.847,00	90.605,40
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.094.924,00	105.872,24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.379.693,00	606.027,28
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.664.464,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	882.504,92
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	882.504,92
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.957,93
TOTAL A PAGAR	$	964.262,85

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330635	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018395	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2159 DE 2024.

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 15:25:46 -05:00

Código de Seguridad: 1pNusFyQKYaTeSAv9IIORw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083294	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018389	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO SAMANA	No. DOC. IDENTIDAD	900.797.299-1
DIRECCIÓN	VEREDA EL CIRPIAL	TELÉFONO	3133174338
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO SAMANA	No. DOC. IDENTIDAD	900.797.299-1
DIRECCIÓN	VEREDA EL CIRPIAL	TELÉFONO	3133174338
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2159 DE 2024, , CUYO OBJETO ES AAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE
SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL
CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
BENEFICIARID ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100083294	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018389	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANA NIT. 900.797.299-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANT

ANEXO 5

CONVENIO 2124 – VEREDA EL DORADO, SAMANÁ

ANEXO 5.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	478

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	480

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/12/24, remite el comunicado sobre la solicitud de prórroga No. 1 del convenio, sin embargo, no cuenta con los formatos adecuados, por lo que se encuentra en revisión.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	482

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	484

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Cirpial en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR00+400 – PR00+430: 30 ml y PR00+800 – PR00+897) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR00+850)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2159-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.898.462,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.898.462,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/03/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.711.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	51,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	9,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	11,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	7,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

No aplica, el convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

SEMANALES

-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

-

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No aplica, el convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+400

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800

K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600

K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El convenio se encuentra suspendido desde el 20/12/24
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA

Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2159-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL CIRPIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.898.462,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.898.462,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.189.847,00	3	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.094.924,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.379.693,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330635

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083294 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 14:44:59 -05:00

Código de Seguridad: H8f8V/5+X2N2wo1zhoQYTg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPUES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330614	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018380	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL D	No. DOC. IDENTIDAD	901.661.673-0
DIRECCIÓN	SEC SARDINAS EL DORADO	TELÉFONO	3209259586
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2124 DE 2024 DEL 02 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. NIT. 901.661.673-0.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.867.401,00	90.220,84
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.033.701,00	105.312,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.134.802,00	602.351,91
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.235.904,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	797.885,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	797.885,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	151.598,22
TOTAL A PAGAR	$	949.483,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330614	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018300	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2124 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AJUSTADOS A LA CÁTEDRA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 14:46:06 -05:00

Código de Seguridad: sHVCzCxhThU8C4Mp1nXcsQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100083286	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018384	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL D	No. DOC. IDENTIDAD	901.661.675-0
DIRECCIÓN	SEC SARDINAS EL DORADO	TELÉFONO	3209259586
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2124 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	259.287,67
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	259.287,67
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	259.287,67
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	50.214,66
TOTAL A PAGAR	$	314.502,33

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIP

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063286	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018304	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. NIT. 901.661.673-0. TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - AAT

ANEXO 5.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA EL DORADO

CONVENIO No. 2124-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL DORADO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL DORADO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL DORADO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL DORADO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 6

CONVENIO 2058 – VEREDA CALIFORNIA ALTA; SAMANÁ

ANEXO 6.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**496**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml (PR00+150 – PR00+225: 75 ml y PR05+100 – PR05+180: 80 ml)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2058-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.533.857,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.533.857,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.871.176,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	118,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	92,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.243,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre, remite a la JAC California Alta la aprobación de las hojas de vida remitidas.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2024, los contratos profesionales para revisión.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.
- La Interventoría, el día 04 de diciembre, realizó la socialización del proyecto a la JAC, en conjunto con la Profesional social de la INterventoría e INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	6,2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+620

EJECUTADO — PROGRAMADO

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+620	ITEMS
														Excavaciones varias sin Clasificar
														Subbase Granular Clase C
														Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
														Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
														Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA E INVIAS 4/12/24



FOTO 2 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA E INVIAS 4/12/24



FOTO 3 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA E INVIAS 4/12/24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**498**

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml (PR00+150 – PR00+225: 75 ml y PR05+100 – PR05+180: 80 ml)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2058-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.533.857,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.533.857,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.871.176,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	118,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	92,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.243,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.
Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	6,2													
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+620														
	EJECUTADO					PROGRAMADO								ITEMS
														Excavaciones varias sin Clasificar
														Subbase Granular Clase C
														Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
														Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
														Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+620	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **500**
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml (PR00+150 – PR00+225: 75 ml y PR05+100 – PR05+180: 80 ml)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2058-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.533.857,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.533.857,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.871.176,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	118,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	92,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.243,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- Se realizó el Comité Operativo No. 1 el día 14/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.
Realización del Comité Operativo No. 2.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	6,2													
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+620														
	EJECUTADO					PROGRAMADO								ITEMS
														Excavaciones varias sin Clasificar
														Subbase Granular Clase C
														Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
														Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
														Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+620	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**502**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vías ubicados en la Vereda California Alta en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 6,2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 155 ml (PR00+150 – PR00+225: 75 ml y PR05+100 – PR05+180: 80 ml)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
INTEGRANTES:
CONVENIO No. 2058-2024 — VALOR INICIAL: $ 201.533.857,00
FECHA DE INICIO: 30/08/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.533.857,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO
INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.871.176,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	118,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	92,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.243,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se realizó el Comité Operativo No. 2 el día 23/12/24.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/12/24, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24/12/24, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización del Comité Operativo No. 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	6,2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+620

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+620

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 6.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2058-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARAEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.533.857,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.533.857,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.153.386,00	26	6	24	31	10	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.076.693,00	26	6	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.306.772,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100329803

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	26	6	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100082999 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 11:11:52 -05:00

Código de Seguridad: mKZxywmLKPSgTseUpI9mA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100329883	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013179	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	No. DOC. IDENTIDAD	810.003.756-1
DIRECCIÓN	VDA CALIFORNIA ALTA	TELÉFONO	3138777440
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2858 DE 2024 DEL 26/06/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA NIT. 810.003.756-1.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 31/10/2025	20.153.386,00	81.496,98
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.076.693,00	106.260,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.306.772,00	604.932,87
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.536.851,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	792.690,65
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	792.690,65
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	152.093,22
TOTAL A PAGAR	$	952.583,87

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100329005	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72015179	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 26/06/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2058 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 11:08:51 -05:00

Código de Seguridad: qbR4KRNezS2S5oQ12G/f1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100082999	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013166	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.756-1
DIRECCIÓN	VDA CALIFORNIA ALTA	TELÉFONO	3138777440
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2058 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
CALIFORNIA ALTA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	267.835,62
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	267.835,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	267.835,62
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	51.838,77
TOTAL A PAGAR	$	324.674,39

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100062999	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013186	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA CON NIT. 810.003.756-1, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ACTUAMOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANI

ANEXO 6.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

CONVENIO No. 2058-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	4/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA CALIFORNIA ALTA
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	4/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA CALIFORNIA ALTA
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	4/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA CALIFORNIA ALTA
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	4/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA CALIFORNIA ALTA
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 7

CONVENIO 2119 – VEREDA CARACOLÍ, SAMANÁ

ANEXO 7.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**514**

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/01/2024 al 4/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml (PR00+020 – PR00+070: 50 ml; PR00+500 – PR00+550: 50 ml y PR01+800 – PR01+856: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2119-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.002.573,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.002.573,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 153.194.886,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	119,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	95,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.375,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC mediante correo electrónico de fecha 2 de diciembre, remitió documentación de empleados para el proceso de contratación.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La JAC mediante correos electrónicos de fecha 29 de noviembre y 2 de diciembre, remitió los contratos y las subsanaciones de los mismos, para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,6

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+600

EJECUTADO | PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	516

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml (PR00+020 – PR00+070: 50 ml; PR00+500 – PR00+550: 50 ml y PR01+800 – PR01+856: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2119-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.002.573,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.002.573,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.194.886,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	119,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	95,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.375,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12 de diciembre, remitió hoja de vida del nuevo Ingeniero Residente, para revisión de la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión Hoja de vida remitida.
Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,6

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+600

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**518**

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml (PR00+020 – PR00+070: 50 ml; PR00+500 – PR00+550: 50 ml y PR01+800 – PR01+856: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2119-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.002.573,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.002.573,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 153.194.886,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	119,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	95,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.375,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 18 de diciembre, remitió los contratos perfeccionados, para revisión de la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,6

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+600

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+750 K0+800 K0+850 K0+900 K0+950 K01+000

K01+050 K01+100 K01+150 K01+200 K01+250 K01+300 K01+350 K01+352 K01+400 K01+450 K01+500 K01+550 K01+600 K01+650 K01+700 K01+750 K01+800 K01+850 K01+900 K01+950 K02+000

K02+050 K02+100 K02+150 K02+200 K02+250 K02+300 K02+350 K02+352 K02+400 K02+450 K02+500 K02+550 K02+600

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**520**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Caracolí en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,6 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 156 ml (PR00+020 – PR00+070: 50 ml; PR00+500 – PR00+550: 50 ml y PR01+800 – PR01+856: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2119-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.002.573,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.002.573,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 153.194.886,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	119,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	95,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	29,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.375,9			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió al Invias la respuesta a la solicitud de prórroga.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2,6

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+600

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 7.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2119-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA CARACOLÍ

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.002.573,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.002.573,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.300.258,00	2	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.150.129,00	2	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.600.515,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330602

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	2	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083280 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 14:30:33 -05:00

Código de Seguridad: G8CH1qtq3Z90P8aIYk2j1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330602	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI	No. DOC. IDENTIDAD	901.583.416-1
DIRECCIÓN	VDA CARACOLI CORREGIMIENTO SAN DIEGO	TELÉFONO	3122424450
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2119 DE 2024 DEL 02 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI. NIT. 901.583.416-1

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.300.258,00	91.267,74
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.150.129,00	106.534,64
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.600.515,00	609.341,43
		TOTAL ASEGURADO	$ 71.050.902,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	887.143,81
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	887.143,81
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	154.839,32
TOTAL A PAGAR	$	969.783,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330002	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018283	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2119 DE 2024.

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 14:31:07 -05:00

Código de Seguridad: kdz2nYwNraHyuRomBuZ/mA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083280	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72818265	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI	No. DOC. IDENTIDAD	901.583.416-1
DIRECCIÓN	VDA CARACOLI CORREGIMIENTO SAN DIEGO	TELÉFONO	3122424450
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25D # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO.2119 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	259.287,67
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	259.287,67
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	259.287,67
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	50.214,66
TOTAL A PAGAR	$	314.502,33

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063288	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI. NIT. 901.583.436-1 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - AAT

ANEXO 8

CONVENIO 2173 – VEREDA MONTEBELLO, SAMANÁ

ANEXO 8.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**530**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml (PR00+000 – PR00+090: 90 ml; PR02+000 – PR02+059: 59 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2173-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.229.002,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.229.002,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.578.686,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.125,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión de socialización del proyecto, con la profesional social de la Interventoría.
Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+500

EJECUTADO
PROGRAMADO

ITEMS

																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	K0+800	K0+850	

																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+200	K01+202	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	K01+650	K01+650	K01+700	

																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K02+000	K02+002	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400	K02+450	K02+450	K02+500	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**532**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml (PR00+000 – PR00+090: 90 ml; PR02+000 – PR02+059: 59 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2173-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.229.002,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.229.002,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.578.686,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.125,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/12/24, remitió los contratos de prestación de servicios de los profesionales.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-11-5302 de fecha 24/12/24, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 26/12/24, remitió al Invias la respuesta a la solicitud de prórroga.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+500

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS																				
Excavaciones varias sin Clasificar																				
Subbase Granular Clase C																				
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella																				
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)																				
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)																				
	K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	K0+800	K0+850	
Excavaciones varias sin Clasificar																				
Subbase Granular Clase C																				
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella																				
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)																				
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)																				
	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+200	K01+202	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	K01+650	K01+650	K01+700	
Excavaciones varias sin Clasificar																				
Subbase Granular Clase C																				
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella																				
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)																				
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)																				
	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K02+000	K02+002	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400	K02+450	K02+450	K02+500	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	534

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml (PR00+000 – PR00+090: 90 ml; PR02+000 – PR02+059: 59 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2173-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.229.002,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.229.002,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.578.686,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.125,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría realizó la socialización del proyecto a la JAC, el día 11/12/24, en conjunto con la profesional social de Interventoría e INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.
Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+500

EJECUTADO | PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	K0+800	K0+850
K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+200	K01+202	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	K01+650	K01+650	K01+700
K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K02+000	K02+002	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400	K02+450	K02+450	K02+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24



FOTO 2 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24



FOTO 3 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	536

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Montebello en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2,5 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 149 ml (PR00+000 – PR00+090: 90 ml; PR02+000 – PR02+059: 59 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2173-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.229.002,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.229.002,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 152.578.686,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	114,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.125,4			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.
Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+500

EJECUTADO
PROGRAMADO

ITEMS

																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	K0+800	K0+850	
																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+200	K01+202	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	K01+650	K01+650	K01+700	
																			Excavaciones varias sin Clasificar
																			Subbase Granular Clase C
																			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K02+000	K02+002	K02+050	K02+100	K02+150	K02+200	K02+250	K02+300	K02+350	K02+400	K02+450	K02+450	K02+500	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2173-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA MONTEBELLO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.229.002,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.229.002,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.122.901,00	3	7	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.061.451,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.245.801,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330649

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083300 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 15:51:31 -05:00

Código de Seguridad: L1rQz+X3D6g15+5+/JKT1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330649	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018435	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.847.298-7
DIRECCIÓN	VDA MONTEBELLO	**TELÉFONO**	3233841672
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2173 DE 2024 DEL 03/07/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO CON NIT. 900.847.298-7

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.122.981,00	90.384,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.061.451,00	105.521,19
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.245.801,00	604.017,80
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.430.153,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	799.843,95
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	799.843,95
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.452,35
TOTAL A PAGAR	$	961.096,30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330649	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018435	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2173 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 15:50:39 -05:00

Código de Seguridad: XVg1j02V45YetQQsqFxVCw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083380	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018433	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO	No. DOC. IDENTIDAD	900.847.290-7
DIRECCIÓN	VDA MONTEBELLO	TELÉFONO	3233841672
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO	No. DOC. IDENTIDAD	900.847.290-7
DIRECCIÓN	VDA MONTEBELLO	TELÉFONO	3233841672
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2173 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063300	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018433	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO NIT. 900.047.298-7Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 8.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO

CONVENIO No. 2173-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA MONTEBELLO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA MONTEBELLO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA MONTEBELLO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA MONTEBELLO
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 9

CONVENIO 2524 – VEREDA TARRO PINTADO, SAMANÁ

ANEXO 9.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**548**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml y PR01+700 – PR01+777: 77 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+750).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2524-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.753.245,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.753.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.543.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar las acciones a realizar para la ejecución de las obras en secuencia y coordinar las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+000

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	

K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	

K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000									

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**550**

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml y PR01+700 – PR01+777: 77 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+750).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2524-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.753.245,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.753.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.543.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación del pproyecto y coordinar las acciones a seguir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+000

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	
K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	
K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000									

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	552

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml y PR01+700 – PR01+777: 77 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+750).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2524-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.753.245,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.753.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.543.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13 de diciembre, remitió su solicitud de prórroga al convenio, para revisión de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.
Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación del pproyecto y coordinar las acciones a seguir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+000

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS

Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+750	K0+800	
K0+850	K0+900	K0+950	K01+000	K01+050	K01+100	K01+150	K01+152	K01+200	K01+250	K01+300	K01+350	K01+400	K01+450	K01+500	K01+550	K01+600	
K01+650	K01+700	K01+750	K01+800	K01+850	K01+900	K01+950	K01+952	K02+000									

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial junto con otros, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo, por la afectación a la comunidad de la zona. Por lo tanto, se evaluará que acciones realizar para la ejecución de las obras en secuencia.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**554**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 2 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 127 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml y PR01+700 – PR01+777: 77 ml) y una obra de drenaje tipo alcantarilla (PR01+750).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2524-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.753.245,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.753.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/03/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.543.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	97,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	75,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.463,8			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias en roca en seco	M3	6,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	9,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	578,9			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	18,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	7,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	29,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/12/24, remitió la solicitud de suspensión del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 20/12/24, remitió al Invias la respuesta a la solicitud de suspensión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


No aplica, el proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 2

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K2+000

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2524-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA TARROPINTADO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.753.245,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.753.245,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.275.325,00	19	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.137.663,00	19	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.550.649,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100334298

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	19	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100084488 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.23 11:56:07 -05:00

Código de Seguridad: gOM2NESGPRp33/gY1y+KDA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734
VERSIÓN CLAUSULADO 23/07/2012-1317-P-05-CU-14I-1

No. PÓLIZA	NB-100334298	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72036787	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.143-7
DIRECCIÓN	VDA TARRO PINTADO	TELÉFONO	3184686484
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 59 NO 26 60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 59 NO 26 60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2524 DE 2024 DEL 19 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA CON NIT. 810.003.143- 7.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.275.325,00	88.322,65
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.137.663,00	104.987,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.550.650,00	608.593,04
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.963.638,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	881.902,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	881.902,99
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.843,57
TOTAL A PAGAR	$	963.546,56

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

VERSION CLAUSULADO 23/07/2012-1317-P-05-CU-14C-3

No. PÓLIZA	NB-100334298	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72036707	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 19/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2524 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.23 11:57:18 -05:00

Código de Seguridad: Nd49qpDQScFpn6f8Pc8o8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100086488	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72836718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.143-7
DIRECCIÓN	VDA TARRO PINTADO	TELÉFONO	3184686484
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.143-7
DIRECCIÓN	VDA TARRO PINTADO	TELÉFONO	3184686484
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2524 DE 2024, CUYO OBJETO ES
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	235.068,49
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	235.068,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	235.068,49
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	45.613,01
TOTAL A PAGAR	$	285.681,50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100064488	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72036718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, NIT. 810.003.143-7 TIENE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 10

CONVENIO 2175 – VEREDA EL NARANJAL, SAMANÁ

ANEXO 10.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**564**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml; PR01+700 – PR01+796: 96 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2175-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.355.760,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.355.760,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.698.936,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	86,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Solicitud y revisión de Hojas de Vida enviadas por la JAC.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,8

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+800

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**566**

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml; PR01+700 – PR01+796: 96 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2175-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.355.760,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.355.760,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.698.936,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	86,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-102-5167 de fecha 10 de diciembre, le envía a la JAC las observaciones de las hojas de vida remitidas.
- La Interventoría realizó la socialización del proyecto a la JAC, el día 11/12/24, en conjunto con la profesional social de Interventoría e INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitud y revisión de Hojas de Vida enviadas por la JAC.
Realización de la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24



FOTO 2 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24



FOTO 3 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 11/12/24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**568**

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml; PR01+700 – PR01+796: 96 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2175-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.355.760,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.355.760,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.698.936,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	86,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realización de la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,8

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+800

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**570**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,8 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR00+900 – PR00+950: 50 ml; PR01+700 – PR01+796: 96 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2175-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.355.760,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.355.760,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.698.936,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	86,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24/12/24, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/12/24, remite contratos de prestación de servicios.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remite la solicitud de prórroga del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 26/12/24, remite al Invias la respuesta a la solicitud de prórroga.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realización de la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,8

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+800

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2275-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL NARANJAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.355.760,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.355.760,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.135.576,00	3	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.067.788,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.271.152,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330907

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083401 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 15:06:21 -05:00

Código de Seguridad: AtpFOUZ2t21Pke6r5V+1JQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330907	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019567	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	810.005.125-4
DIRECCIÓN	VDA NARANJAL	**TELÉFONO**	3128337795
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2175 DE 2024 DEL 03/07/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE
SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL CON NIT. 810.003.125-4

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.135.576,00	90.361,85
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.067.788,00	105.587,65
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.271.152,00	604.398,28
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.474.516,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	800.347,78
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	800.347,78
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.548,08
TOTAL A PAGAR	$	961.695,86

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330987	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019567	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2175 DE 2024.

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 15:05:33 -05:00

Código de Seguridad: V+gERSzQeeK77LX2BhsSFa==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083401	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72819565	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.125-4
DIRECCIÓN	VDA NARANJAL	TELÉFONO	3128337795
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.125-4
DIRECCIÓN	VDA NARANJAL	TELÉFONO	3128337795
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2175 DE 2024DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL
NARANJAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063401	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019585	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL NIT. 810.003.125-4, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 10.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

CONVENIO No. 2175-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	11/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 11

CONVENIO 2227 – VEREDA LA LINDA, PENSILVANIA

ANEXO 11.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	582

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR 0+020 - PR 0+166)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2227-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.207.048,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	80,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,26

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+260

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR 0+020 - PR 0+166)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2227-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.207.048,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	80,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24/12/24, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La Interventoría realizó el comité operativo No. 3, el día 23/12/24.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 23/12/24, remitió los documentos compromiso de la reunión del comité operativo no. 2 y 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prorroga del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 26/12/24, remitió al Invias la respuesta a la solicitud de prórroga.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos corregidos que serán remitidos por el Comité Operativo.
Inicio de obra.
Realización de la reunión no. 4 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,26

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+260

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+260

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **586**
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR 0+020 - PR 0+166)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2227-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.207.048,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	80,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 11/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,26

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+260

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **588**
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Linda en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,26 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 146 ml (PR 0+020 - PR 0+166)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2227-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 152.207.048,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	111,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	80,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.969,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La Interventoría realizó el comité operativo No. 2, el día 17/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisión de los formatos corregidos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 3 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,26

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+260

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2227-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA LA LINDA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.682.607,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.682.607,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.268.261,00	5	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.134.131,00	5	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.536.522,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100331373

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	5	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083569 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.09 12:25:18 -05:00

Código de Seguridad: FSKq3VE7LzY9zS0xFAb+tQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100331373	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72022549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.812.918-8
DIRECCIÓN	VDA LA LINDA	TELÉFONO	3116428232
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2227 DE 2024 DEL 05 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA NIT. 901.812.918-8

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.268.261,00	90.624,11
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.134.131,00	106.116,85
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.536.522,00	688.381,01
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.938.914,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	885.121,97
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	885.121,97
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	154.455,17
TOTAL A PAGAR	$	967.377,14

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100331573	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72022549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 05/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2227 DE 2024.

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.09 12:26:27 -05:00

Código de Seguridad: ZepW1mRh6LVqo+EKavroUw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-RPLUS00000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083569	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72822553	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.812.930-8
DIRECCIÓN	VDA LA LINDA	**TELÉFONO**	3116428232
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	**TELÉFONO**	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2227 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	255.013,70
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	255.013,70
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	255.013,70
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.402,60
TOTAL A PAGAR	$	309.416,30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100083569	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72022553	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA NIT. 901.012.910-8. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FIRMA: ANT

ANEXO 12

CONVENIO 2140 – VEREDA SANTA RITA, PENSILVANIA

ANEXO 12.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	598

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR 0+150 - PR 0+285)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2140-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.393.774,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.727.480,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	103,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	79,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	25,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.652,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría el día 29 de noviembre de 2024, realizó la socialización del proyecto a la JAC, en conjunto con la profesional social de Interventoría e INVIAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-097-5089 de fecha 03 de diciembre, le envía a la JAC la aprobación de las hojas de vida remitidas.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,69

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+690

EJECUTADO | PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 | K0+100 | K0+150 | K0+200 | K0+250 | K0+300 | K0+350 | K0+352 | K0+400 | K0+450 | K0+500 | K0+550 | K0+600 | K0+650 | K0+690

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 29/11/24



FOTO 2 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 29/11/24



FOTO 3 - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO - 29/11/24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **600**
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR 0+150 - PR 0+285)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2140-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.393.774,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.727.480,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	103,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	79,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	25,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.652,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	0,69

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+690

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+690

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	602

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR 0+150 - PR 0+285)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2140-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.393.774,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.727.480,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	103,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	79,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	25,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.652,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- Se realizó la reunión no. 1 del comité operativo, el día 19/12/24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar la documentación que será remitida por la JAC (Contratos perfeccionados, plan de inversiones, cronograma de obra, etc.)
Realizar la reunión no. 2 del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	0,69

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+690

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+690

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**604**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda Santa Rita en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tiene una longitud de 0,69 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 135 ml (PR 0+150 - PR 0+285)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2140-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.393.774,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.727.480,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	103,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	79,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	25,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.652,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La JAC por medio de correo electrrónico de fecha 23/12/24, remitió los contratos de prestación de servicios.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24/12/24, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 26/12/24, remitió al Invias la respuesta a la solicitud de prórroga del convenio.
- Se realizó la reunión no. 2 del comité operativo, el día 26/12/24, la cual, por la no asistencia del Ingeniero Residente, se reprogramó para el día 30/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisar la documentación que será remitida por la JAC (Contratos perfeccionados, plan de inversiones, cronograma de obra, etc.)
Realizar la reunión no. 2 del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,69

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+690

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 12.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2140-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA SANTA RITA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.393.774,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.393.774,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10	$ 20.139.378,00	2 / 7 / 24	31 / 12 / 25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.069.689,00	2 / 7 / 24	31 / 12 / 27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.278.755,00	31 / 12 / 24	31 / 12 / 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330666

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	2 / 7 / 24	31 / 12 / 24
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083305 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 16:27:00 -05:00

Código de Seguridad: WWYJeHxQJlqMxIVEAhErlNg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330666	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018483	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	No. DOC. IDENTIDAD	901.013.847-0
DIRECCIÓN	VEREDA SANTA RITA	TELÉFONO	3212722683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2140 DE 2024 DEL 02 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA NIT. 901.013.847-0.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.139.378,00	90.544,44
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.060.689,00	105.690,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.278.755,00	604.512,38
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.487.822,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	800.747,17
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	800.747,17
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.623,96
TOTAL A PAGAR	$	962.171,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

HOJA No.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330065	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018483	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2140 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.04 16:27:47 -05:00

Código de Seguridad: MFUJHKgMdAR2HOn+1DsxQQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100083305	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	No. DOC. IDENTIDAD	901.813.847-0
DIRECCIÓN	VEREDA SANTA RITA	TELÉFONO	3212722683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2148 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	259.287,67
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	259.287,67
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	259.287,67
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	50.214,66
TOTAL A PAGAR	$	314.502,33

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063305	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72018484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA CON NIT 901.013.047-. TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AJUSTADOS A LA CÁTEDRA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

ANEXO 13

CONVENIO 2077 – VEREDA EL VERDAL, PENSILVANIA

ANEXO 13.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**614**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml (PR 0+090 - PR 0+160: 70 ml y PR 0+450 PR 0+506: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2077-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.655.581,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.655.581,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.143.903,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	96,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.554,0			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)			0,51											
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+510														
	EJECUTADO					PROGRAMADO						**ITEMS**		
												Excavaciones varias sin Clasificar		
												Subbase Granular Clase C		
												Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
												Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
												Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+510			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	616

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml (PR 0+090 - PR 0+160: 70 ml y PR 0+450 PR 0+506: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2077-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.655.581,00
FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.655.581,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.143.903,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	96,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.554,0			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)			0,51											
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+510														
	EJECUTADO					PROGRAMADO						**ITEMS**		
												Excavaciones varias sin Clasificar		
												Subbase Granular Clase C		
												Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
												Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
												Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+510			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**618**

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml (PR 0+090 - PR 0+160: 70 ml y PR 0+450 PR 0+506: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2077-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.655.581,00
FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.655.581,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.143.903,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	96,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.554,0			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,51

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+510

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+510

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**620**

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda El Verdal en Jurisdicción del Municipio de Pensilvania tienen una longitud de 0,51 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 126 ml (PR 0+090 - PR 0+160: 70 ml y PR 0+450 PR 0+506: 56 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2077-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.655.581,00
FECHA DE INICIO: 3/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.655.581,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.143.903,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	96,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	77,0			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	23,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.554,0			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión para la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)			0,51											
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+510														
	EJECUTADO					PROGRAMADO						**ITEMS**		
												Excavaciones varias sin Clasificar		
												Subbase Granular Clase C		
												Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella		
												Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)		
												Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+510			

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 13.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2077-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL VERDAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 3/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.655.581,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.655.581,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.065.559,00	27	6	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.032.780,00	27	6	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.131.117,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100329886

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	6	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083028 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 14:42:43 -05:00

Código de Seguridad: 8vkRRRFRuucr9q41jcRMHg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100329886	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013460	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	901.100.395-1
DIRECCIÓN	VDA EL VERDAL ARBOLEDA	TELÉFONO	3146199020
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2077 DE 2024 DEL 27/06/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA NIT. 901.100.395.-1

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/06/2024	24:00 Horas Del 31/10/2025	20.865.559,00	80.976,90
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/06/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.832.781,00	105.715,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.131.117,00	602.296,60
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.229.457,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	788.988,78
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	788.988,78
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	151.389,87
TOTAL A PAGAR	$	948.178,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100329886	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013468	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/06/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2077 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.28 14:45:35 -05:00

Código de Seguridad: SJSxP/1hf5pGNGYbHImIPQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-06-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083028	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013463	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	901.100.395-1
DIRECCIÓN	VDA EL VERDAL ARBOLEDA	TELÉFONO	3146199020
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2077 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	266.410,96
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	266.410,96
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	266.410,96
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	51.568,00
TOTAL A PAGAR	$	322.979,04

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063828	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72013463	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CON NIT. 901.100.395.-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANI

ANEXO 14

CONVENIO 2169 – VEREDA MIRAFLORES, PENSILVANIA

ANEXO 14.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **630**
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml (PR 0+300 - 0+335: 35 ml, PR 0+450 - 0+491: 41 ml; PR 0+700 - 0+760: 60 ml y PR 1+200 - 1+215: 15 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2169-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.154.007,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.154.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.039.601,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	115,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	91,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.223,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+400

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	632

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 6/12/2024 al 12/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml (PR 0+300 - 0+335: 35 ml, PR 0+450 - 0+491: 41 ml; PR 0+700 - 0+760: 60 ml y PR 1+200 - 1+215: 15 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2169-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.154.007,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.154.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.039.601,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	115,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	91,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.223,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 12/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+400

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	634

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 13/12/2024 al 19/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml (PR 0+300 - 0+335: 35 ml, PR 0+450 - 0+491: 41 ml; PR 0+700 - 0+760: 60 ml y PR 1+200 - 1+215: 15 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2169-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.154.007,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.154.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.039.601,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	115,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	91,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.223,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+400

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	636

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Castelblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego en Jurisdicción del Municipio de Samaná tienen una longitud de 1,4 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 151 ml (PR 0+300 - 0+335: 35 ml, PR 0+450 - 0+491: 41 ml; PR 0+700 - 0+760: 60 ml y PR 1+200 - 1+215: 15 ml).

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2169-2024	VALOR INICIAL:	$ 201.154.007,00
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.154.007,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.039.601,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	115,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	91,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.223,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- El día 27 de diciembre de 2024, se realiza el comité operativo no. 2.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Cronograma de obra corregido, Programa de Inversiones corregido, etc.).
Realización de la reunión no. 3 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 1,4

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K1+400

EJECUTADO PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 14.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2169-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA MIRAFLORES

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 3/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.154.007,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.154.007,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.115.401,00	3	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.057.701,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.230.802,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330924

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083407 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 15:31:34 -05:00

Código de Seguridad: xo5SnABNzqgprdnAa2gPCA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330924	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019624	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES	No. DOC. IDENTIDAD	901.013.051-0
DIRECCIÓN	VDA MIRAFLORES	TELÉFONO	3219504476
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2169 DE 2024 DEL 03 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES CON NIT. 901.013.051-0

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.115.401,00	98.271,31
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.057.701,00	105.481,86
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.230.802,00	681.792,69
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.403.904,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	799.545,86
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	799.545,86
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.395,71
TOTAL A PAGAR	$	960.741,57

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - ADP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330924	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019624	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2169 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274733 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUROS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 15:32:12 -05:00

Código de Seguridad: u0dz786wRE36IwcfcF9sA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083487	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72819625	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES	No. DOC. IDENTIDAD	901.013.051-0
DIRECCIÓN	VDA MIRAFLORES	TELÉFONO	3219504476
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2169 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063407	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019625	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES NIT. 901.013.851-0 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARTÍCULOS 46 LEY CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 15

CONVENIO 2200 – VEREDA LA HABANA, BELALCÁZAR

ANEXO 15.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	646

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml (PR 0+031 – PR 0+205)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2200-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 150.982.674,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	133,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	101,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	32,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.675,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La JAC por medio de corres electrónico de fecha 2 de diciembre, remitió la solicitud de prórroga del convenio.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 2 y 3 de diciembre, remitió los contratos del personal para evisión de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la reunión de socialización del proyecto, con la profesional social de la Interventoría.
Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,24

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+240

EJECUTADO | PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 | K0+100 | K0+150 | K0+200 | K0+240

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**648**

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml (PR 0+031 – PR 0+205)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2200-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.555.145,00

FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 150.982.674,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - —

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	133,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	101,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	32,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.675,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/12/24, solicitó a la Interventoría el modelo para el contrato de prestación de servicios del Maestro de Obra.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 11/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.
Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,24

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+240

EJECUTADO — PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+240

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **650**
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml (PR 0+031 – PR 0+205)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2200-2024 — VALOR INICIAL: $ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 150.982.674,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	133,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	101,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	32,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.675,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

651

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/12/24, remitió los contratos de prestación de servicios para revisión de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La Interventoría realizó la primera reunión nno. 2 del comité operativo, el día 18/12/24.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/12/24, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1, para revisión de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-108-5259 de fecha 19 de diciembre, le envía la aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos corregidos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 3 del Comité Operativo.
Revisión de la solicitud de prórroga remitida por la JAC, la cual no cuenta con los formatos adecuados para su trámite.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,24

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+240

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+240

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	652

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 (Numeración consecutiva) del 20/12/2024 al 26/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicados en la Vereda La Habana en Jurisdicción del Municipio de Belalcázar tienen una longitud de 0,24 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 174 ml (PR 0+031 – PR 0+205)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2200-2024	VALOR INICIAL:	$ 200.555.145,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90%
y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.982.674,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	133,1			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	101,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	32,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.675,1			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.
- La Interventoría realizó la reunión no. 3 del comité operativo, el día 26/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos corregidos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 4 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	0,24					
AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+240						
	EJECUTADO				PROGRAMADO	
					ITEMS	
					Excavaciones varias sin Clasificar	
					Subbase Granular Clase C	
					Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	
					Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	
					Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	
K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+240		

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2200-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA LA HABANA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.555.145,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.055.515,00	4	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.027.758,00	4	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.111.029,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100331108

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083462 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 12:22:18 -05:00

Código de Seguridad: Fk1iWyu8452946ULohOUsA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100331108	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021386	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA	No. DOC. IDENTIDAD	900.118.360-1
DIRECCIÓN	VEREDA LA HABANA	TELÉFONO	3102318402
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2200 DE 2024 DEL 04 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO BELALCÁZAR CALDAS
NIT. 900.118.360-1

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.855.515,00	89.837,72
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.027.758,00	105.085,41
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.111.029,00	601.995,11
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.194.302,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	796.918,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	796.918,24
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	152.896,47
TOTAL A PAGAR	$	957.614,71

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - ASIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100331108	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021386	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2200 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 12:22:53 -05:00

Código de Seguridad: mTLAN/1XiVLQI3nebOtF8Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100083462	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021388	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA	No. DOC. IDENTIDAD	900.118.360-1
DIRECCIÓN	VEREDA LA HABANA	TELÉFONO	3102318482
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2208 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE
BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA
HABANA DEL MUNICIPIO BELALCÁZAR CALDAS CON NIT. 900.118.360-1. ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	256.438,36
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	256.438,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	256.438,36
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.673,29
TOTAL A PAGAR	$	311.111,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063462	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021388	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA ASOCIACION DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO BELALCÁZAR CALDAS NIT. 900.118.360-1. TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLV

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - AIF

ANEXO 16

CONVENIO 2094 – VEREDA EL NARANJAL, MARULANDA

ANEXO 16.1
INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	**662**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml. (PR00+050 –PR00+202)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2094-2024 — VALOR INICIAL: $ 203.292.353,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 203.292.353,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 153.122.101,17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	116,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	83,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.133,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.
- La Interventoría el día 03 de diciembre realizó la socialización del proyecto a la JAC, en conjunto con la profesional de Interventoría e INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar y aprobar los soportes de la hoja de vida del Maestro de obra enviada por la JAC.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,71

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+710

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+650 K0+700 K0+710

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	664

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml. (PR00+050 –PR00+202)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2094-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.292.353,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.353,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.122.101,17	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	116,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	83,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.133,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5168 de fecha 10 de diciembre, le envía a la JAC observaciones sobre las hojas de vida remitidas.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 11/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,71

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+710

EJECUTADO — PROGRAMADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	666

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml. (PR00+050 –PR00+202)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2094-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.292.353,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.353,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.122.101,17	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	116,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	83,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.133,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-109-5260 de fecha 19 de diciembre, envía la aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,71

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+710

EJECUTADO — PROGRAMADO

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+710	ITEMS
																Excavaciones varias sin Clasificar
																Subbase Granular Clase C
																Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	668

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo de vía ubicado en la Vereda El Naranjal en Jurisdicción del Municipio de Marulanda tienen una longitud de 0,71 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 152 ml. (PR00+050 –PR00+202)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJAL

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2094-2024	VALOR INICIAL:	$ 203.292.353,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.353,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 153.122.101,17	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,5			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	116,3			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	83,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,6			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.133,5			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/12/24, remitió los contratos de prestación de servicios para revisión de la interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/12/24, remitió la solicitud de prórroga del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,71

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+710

EJECUTADO — PROGRAMADO

K0+50	K0+100	K0+150	K0+200	K0+250	K0+300	K0+350	K0+352	K0+400	K0+450	K0+500	K0+550	K0+600	K0+650	K0+700	K0+710	ITEMS
																Excavaciones varias sin Clasificar
																Subbase Granular Clase C
																Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
																Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
																Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2094-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA NARANJAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.292.353,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.292.353,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10	$ 20.329.236,00	28 / 6 / 24	31 / 10 / 25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.164.618,00	28 / 6 / 24	31 / 12 / 27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.658.471,00	31 / 12 / 24	31 / 12 / 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330217

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28 / 6 / 24	31 / 12 / 24
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083143 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.02 17:27:51 -05:00

Código de Seguridad: R0c3LR1gRlL1Fy9Pbk238Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330217	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72015368	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.578.319-3
DIRECCIÓN	VDA NARANJA	TELÉFONO	3228270056
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2098 DE 2024 DEL 28/06/2024 CUYO OBJETO ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL. CON NIT. 901.578.319-3

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/06/2024	24:00 Horas Del 31/10/2025	20.329.236,00	81.873,91
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/06/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.164.618,00	107.020,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.658.471,00	610.211,24
		TOTAL ASEGURADO	$ 71.152.325,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	799.106,05
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	799.106,05
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	153.312,15
TOTAL A PAGAR	$	960.218,20

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330217	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72015368	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/06/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2094 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁRATULA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.02 17:27:20 -05:00

Código de Seguridad: RtfXwyGL7S5864mrv3dPw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083143	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72015364	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.578.319-3
DIRECCIÓN	VDA NARANJA	TELÉFONO	3228270056
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.578.319-3
DIRECCIÓN	VDA NARANJA	TELÉFONO	3228270056
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2894 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	264.986,30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	264.986,30
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	264.986,30
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	51.297,40
TOTAL A PAGAR	$	321.283,70

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100083143	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72015364	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/06/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 16.3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CCSO	**DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO FP-514-02 (23/03/2022)

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

CONVENIO No. 2094-2024

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	3/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	3/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	3/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	3/12/2024
UBICACIÓN:	VEREDA EL NARANJAL
COMENTARIOS:	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA JAC - INTERVENTORÍA E INVIAS

ANEXO 17

CONVENIO 3551 – VEREDA EL PÁRAMO, MARULANDA

ANEXO 17.1
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3551-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL PÁRAMO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.033.492,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.033.492,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.303.349,20	6	9	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.151.675,00	6	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.606.698,40	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100343504

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	6	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087319 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.10 12:19:14 -05:00

Código de Seguridad: XXRKznDekyQRBruCGJL+4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100343504	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72091934	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.339-2
DIRECCIÓN	VDA EL PARAMO	TELÉFONO	3126652893
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.339-2
DIRECCIÓN	VDA EL PARAMO	TELÉFONO	3126652893

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3551 DE 2024 DEL 06/09/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO NIT. 901.089.339-2

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.383.349,20	80.267,76
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.151.675,00	101.043,93
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.680.698,40	609.434,23
		TOTAL ASEGURADO	$ 71.861.722,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	798.745,92
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	798.745,92
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	151.723,72
TOTAL A PAGAR	$	958.269,64

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100343504	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72091934	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 06/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3551 DE 2024

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.10 12:19:46 -05:00

Código de Seguridad: fTBJCyUgVOmIOsDrtyu5JfQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100087319	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72091795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.339-2
DIRECCIÓN	VDA EL PARAMO	TELÉFONO	3126652893
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.339-2
DIRECCIÓN	VDA EL PARAMO	TELÉFONO	3126652893
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS - MUNICIPIO DE MARULANDA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3551 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
BENEFICIARID ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	165.260,27
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	165.260,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	165.260,27
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.349,45
TOTAL A PAGAR	$	202.609,72

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067319	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72091795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PARAMO NIT. 901.089.339-2. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS EL MUNICIPIO DE MARULANDA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARTURO CALLE 4.A CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FOLIO 4 NIT

ANEXO 18

CONVENIO 2176 – VEREDA SARCIRI, RISARALDA

ANEXO 18.1
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2176-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA SARCIRI

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 17/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.689.907,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.689.907,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.368.991,00	3	7	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.184.496,00	3	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.737.982,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330965

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	7	24	31	12	24
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083424 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabián Suárez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 16:35:58 -05:00

Código de Seguridad: F8fR4riLs18+mcQcudGILFg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100330965	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI	No. DOC. IDENTIDAD	810.001.938-6
DIRECCIÓN	VDA SARCIRI	TELÉFONO	3105001136
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2176 DE 2024 DE 2024 DEL 03/07/2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE
RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI CON NIT. 810.001.938- 6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.368.991,00	91.489,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.184.496,00	106.811,65
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.737.982,00	611.484,56
		TOTAL ASEGURADO	$ 71.291.469,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	809.625,54
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	809.625,54
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	155.310,85
TOTAL A PAGAR	$	972.736,39

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - ASIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330965	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72019748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2176 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 16:36:25 -05:00

Código de Seguridad: AQRhrLWJptTVBerdXyl1YA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-86-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083424	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72819746	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI	No. DOC. IDENTIDAD	810.001.938-6
DIRECCIÓN	VDA SARCIRI	TELÉFONO	3105001136
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI	No. DOC. IDENTIDAD	810.001.938-6
DIRECCIÓN	VDA SARCIRI	TELÉFONO	3105001136
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2176 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE
RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	257.863,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	257.863,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	257.863,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.943,97
TOTAL A PAGAR	$	312.806,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063424	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72819746	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI NIT. 810.001.938- 6 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 19

CONVENIO 2187 – VEREDA MEDIA CUESTA, RISARALDA

ANEXO 19.1
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**694**

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 5 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml (PR 0+000 - 0+081: 81 ml y PR 0+500 - 0+600: 100 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.: 2187-2024 — VALOR INICIAL: $ 202.034.766,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 202.034.766,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.: 3601-2024 — VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO: 30/10/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 151.483.797,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	135,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	31,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.949,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-095-5059 de fecha 29 de noviembre, le recuerda al INVIAS la vigencia de los convenios objeto de la Interventoría.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-099-5091 de fecha 03 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 4.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la conformación del comité operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,64

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+640

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+640

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1 **696**
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 6 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml (PR 0+000 - 0+081: 81 ml y PR 0+500 - 0+600: 100 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2187-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.034.766,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.034.766,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.483.797,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	135,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	31,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.949,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS


SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-104-5173 de fecha 10 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 5.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/12/24, remite los contratos de prestación de servicios del personal requerido.
- La Interventoría realizó la primera reunión del comité operativo, el día 11/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	698

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 13/12/2024 al 19/12/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml (PR 0+000 - 0+081: 81 ml y PR 0+500 - 0+600: 100 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2187-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.034.766,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.034.766,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.483.797,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec				-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	135,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	31,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.949,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-107-5236 de fecha 17 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Perfeccionamiento de contratos, Plan de compras, Cronograma de obra, Programa de Inversiones, etc.).
Realización de la reunión no. 2 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,64

AVANCE GRÁRCO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+640

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+640

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	700

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 8 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Luz Liliana Tibatá Casteblanco — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos de vía ubicados en la Vereda Media Cuesta en Jurisdicción del Municipio de Risaralda tienen una longitud de 0,64 kms, de los cuales el alcance físico Contractual está definido en la propuesta para construir un concreto tipo placa huella de longitud 181 ml (PR 0+000 - 0+081: 81 ml y PR 0+500 - 0+600: 100 ml)

CONTRATO DE OBRA:

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

INTEGRANTES:

CONVENIO No.	2187-2024	VALOR INICIAL:	$ 202.034.766,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 202.034.766,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

INTEGRANTES: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. con NIT 890.116.722-8 con participación del 90% y la Sociedad INP SERVICIOS S.A.S con NIT 901.300.211-3 con una participación del 10%

CONTRATO No.	3601-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.167.015.102,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.483.797,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA					Prog	1,00			1,00	
					Ejec	-			-	
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,2			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Subbase Granular Clase C	M3	135,7			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	31,4			Prog	-			-	#¡DIV/0!
					Ejec	-			-	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.949,7			Prog	-			-	
					Ejec	-			-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de Obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas Contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Pajarita		
Mezcladora concreto		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

701

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la entrega del P.A.G.A. por parte del Contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

N.A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
N.A.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS.

AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%
AVANCE INVERSIÓN: PROGRAMADO: 0% - EJECUTADO: 0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANALES
-

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-115-5302 de fecha 24 de diciembre, le envía al INVIAS los informes semanales no. 7.
- Se realizó el comité operativo no. 3 de fecha 24/12/24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de los formatos que serán remitidos por el Comité Operativo (Plan de compras corregido, etc.).
Realización de la reunión no. 4 del Comité Operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

LONGITUD DEL CORREDOR (KM) 0,64

AVANCE GRÁFICO - TRAMO ABSCISA K0+000 A K0+640

EJECUTADO PROGRAMADO

ITEMS
Excavaciones varias sin Clasificar
Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

K0+50 K0+100 K0+150 K0+200 K0+250 K0+300 K0+350 K0+352 K0+400 K0+450 K0+500 K0+550 K0+600 K0+640

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del Contrato de Obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Coordinar actividades para el inicio de Obra.
2. Realización de reuniones en conjunto con el INVIAS DT Caldas, para la organización y cumplimiento de la etapa de Alistamiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIAN SUAREZ HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19.2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2187-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA MEDIA CUESTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.034.766,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.034.766,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.203.477,00	4	7	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.101.739,00	4	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.406.954,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100331126

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	4	7	24	31	12	24
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083468 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/07/2024

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 12:54:51 -05:00

Código de Seguridad: GFWDyuLS1uN4U1C7kdnvQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100331126	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021448	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA	No. DOC. IDENTIDAD	800.219.964-9
DIRECCIÓN	VDA MEDIA CUESTA	TELÉFONO	3147931894
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2187 DE 2024 DEL 04 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO
DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA NIT. 800.219.964-9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.283.477,00	90.500,51
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.101.739,00	105.860,69
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.406.954,00	606.436,42
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.712.170,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	882.797,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	882.797,62
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	154.013,55
TOTAL A PAGAR	$	964.611,17

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100331126	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021448	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2187 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 12:55:32 -05:00

Código de Seguridad: gMorIVCtgFCB9NlfWl1frQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100083468	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021450	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA	No. DOC. IDENTIDAD	800.219.964-9
DIRECCIÓN	VDA MEDIA CUESTA	TELÉFONO	3147931894
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	----------

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 2187 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ASOCIACION DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CON NIT. 800.219.964-9. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	256.438,36
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	256.438,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	256.438,36
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.673,29
TOTAL A PAGAR	$	311.111,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063468	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72021458	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA ASOCIACION DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA NIT. 800.219.964-9 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FYAJA - AFF

ANEXO 20

CONVENIO 3169 – VEREDA LOS LOBOS, PALESTINA

ANEXO 20.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3169-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA LOS LOBOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 17/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.048.100,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.048.100,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.104.810,00	14	8	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.052.405,00	14	8	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.209.620,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100340107

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	14	8	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100086353 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabián Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.23 09:46:55 -05:00

Código de Seguridad: KlxsykGn1QM3FcwdanVcA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100348107	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72070268	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIID	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.836.107-6
DIRECCIÓN	VDA LOS LOBOS FCA MONTEBONITO	**TELÉFONO**	3176872076
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 58 NO. 9-111	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 58 NO. 9-111	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3169 DE 2024 DEL 14/08/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS CON NIT. 901.836.107-6

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/08/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.104.810,00	83.283,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/08/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.052.405,00	101.956,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.209.620,00	603.474,79
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.366.835,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	788.714,45
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	788.714,45
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	151.337,75
TOTAL A PAGAR	$	947.852,20

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100340107	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72078268	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3169 DE 2024.

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.23 09:50:48 -05:00

Código de Seguridad: G4SsmFGlqt3T6cfRmOVDLw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100086353	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72078291	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIID	No. DOC. IDENTIDAD	901.836.187-6
DIRECCIÓN	VDA LOS LOBOS FCA MONTEBONITO	TELÉFONO	3176072076
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIID	No. DOC. IDENTIDAD	901.836.187-6
DIRECCIÓN	VDA LOS LOBOS FCA MONTEBONITO	TELÉFONO	3176072076
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3169 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	198.027,40
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	198.027,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	198.027,40
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	38.575,21
TOTAL A PAGAR	$	241.602,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100086553	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72078291	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS NIT. 901.836.107-6 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ACTUAMOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 21

CONVENIO 3530 – VEREDA SAN LUIS, FILADELDIA

ANEXO 21.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3530-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA SAN LUIS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.472.544,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.472.544,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.147.254,00	5	9	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.073.627,00	5	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.294.509,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100343729

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	5	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087392 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.11 11:14:21 -05:00

Código de Seguridad: mASCtxnZAnMRVGfNIVBgmw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100343729	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72092825	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS	No. DOC. IDENTIDAD	901.874.721-8
DIRECCIÓN	CORR SAN LUIS VDA LA PALMA	TELÉFONO	3206522872
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3530 DE 2024 DEL 05/09/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS NIT. 901.874.721-8.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.147.254,40	79.816,25
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.073.627,20	100.349,89
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.294.509,00	604.748,82
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.515.390,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	784.914,96
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	784.914,96
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	150.615,04
TOTAL A PAGAR	$	943.330,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100343729	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72092825	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 05/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3530 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.11 11:12:36 -05:00

Código de Seguridad: QIem16SE92vVmQZqdmNP6Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100087392	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72092823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS	No. DOC. IDENTIDAD	901.074.721-8
DIRECCIÓN	CORR SAN LUIS VDA LA PALMA	TELÉFONO	3206522872
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS	No. DOC. IDENTIDAD	901.074.721-8
DIRECCIÓN	CORR SAN LUIS VDA LA PALMA	TELÉFONO	3206522872
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS - MUNICIPIO DE FILADELFIA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3538 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
BENEFICIARID ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	166.684,93
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	166.684,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	166.684,93
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.620,14
TOTAL A PAGAR	$	204.305,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067392	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72092823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS NIT. 901.074.721-8. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS MUNICIPIO DE FILADELFIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - AAT

ANEXO 22

CONVENIO 3652 – VEREDA EL VERSO, FILADELFIA

ANEXO 22.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3652-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA EL VERSO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/10/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.949.712,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.949.712,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.194.971,20	11	9	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.097.486,00	11	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.389.942,40	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100344549

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087610 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.16 09:14:36 -05:00

Código de Seguridad: 806twAKSPyFb7mqtFCL4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734
VERSIÓN CLAUSULADO 23/07/2012-1317-P-05-CU-14I-1

No. PÓLIZA	NB-100344549	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72097653	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.001.790-1
DIRECCIÓN	CGTO EL VERSO VDA EL VERSO	**TELÉFONO**	3193164956
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3652 DE 2024 DEL 11/09/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS NIT. 900.001.790-1

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.194.971,20	79.809,37
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.097.486,60	100.087,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.389.942,40	606.181,11
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.682.399,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	785.280,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	785.280,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	150.685,22
TOTAL A PAGAR	$	943.765,30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - ASIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

VERSION CLAUSULADO 23/07/2012-1317-P-05-CU-14C-3

No. PÓLIZA	NB-100344549	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72097653	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3652 DE 2024

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.16 09:26:12 -05:00

Código de Seguridad: z1C4bRRkvZ/EK1YcZB41Ag==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100087610	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72095928	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO	No. DOC. IDENTIDAD	900.801.790-1
DIRECCIÓN	COTO EL VERSO VDA EL VERSO	TELÉFONO	3193164956
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO	No. DOC. IDENTIDAD	900.801.790-1
DIRECCIÓN	COTO EL VERSO VDA EL VERSO	TELÉFONO	3193164956
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS - EL MUNICIPIODE FILADELFIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3652 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
BENEFICIARID ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	158.136,99
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	158.136,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	158.136,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	30.996,03
TOTAL A PAGAR	$	194.133,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067618	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72095928	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON NIT. 900.001.790-1. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS MUNICIPIO DE FILADELFIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 23

CONVENIO 3622 – VEREDA ALTO CABUYAL, SUPÍA

ANEXO 23.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3622-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA ALTO CABUYAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 2/10/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.471.038,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.471.038,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.147.104,00	11	9	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.073.552,00	11	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.294.208,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100344551

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087618 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.16 09:50:47 -05:00

Código de Seguridad: H3T+1rHXruRQsSqYqRgF7w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100344551	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72097655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.231-7
DIRECCIÓN	VDA ALTO CABUYAL FCA EL ROSARIO	TELÉFONO	3203230119
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3622 DE 2024 DEL 11/09/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL NIT. 901.087.231-7

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.147.104,00	78.822,09
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.073.552,00	99.852,36
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.294.208,00	604.744,31
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.514.864,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	783.418,76
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	783.418,76
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	150.331,56
TOTAL A PAGAR	$	941.550,32

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100344551	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72097655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3622 DE 2024

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.16 09:51:45 -05:00

Código de Seguridad: 8+JuWoE1sVvOuschReSpVQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100087618	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72096027	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.231-7
DIRECCIÓN	VDA ALTO CABUYAL FCA EL ROSARIO	TELÉFONO	3203230119
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.231-7
DIRECCIÓN	VDA ALTO CABUYAL FCA EL ROSARIO	TELÉFONO	3203230119
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS-MUNICIPIO DE SUPIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3622 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	158.136,99
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	158.136,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	158.136,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	30.996,03
TOTAL A PAGAR	$	194.133,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067618	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72090027	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL NIT. 901.087.231-7. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS MUNICIPIO DE SUPIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FOLIO - AAT

ANEXO 24

CONVENIO 3983 – VEREDA BAJO CABUYAL, SUPÍA

ANEXO 24.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3983-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC VEREDA BAJO CABUYAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 31/10/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.464.740,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.464.740,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.146.474,00	1	10	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.073.237,00	1	10	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.292.948,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100348653

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	1	10	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100088928 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.07 09:26:04 -05:00

Código de Seguridad: mh2FizotrRTPUbsdIQEv3w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100348653	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72122101	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.159-4
DIRECCIÓN	VDA CABUYAL	TELÉFONO	3135835592
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7050000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7050000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3983 DE 2024 DEL 01/10/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL NIT. 901.087.159-4

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.146.474,00	75.507,88
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.073.237,00	98.193,36
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.292.948,00	604.725,39
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.512.659,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	778.426,63
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	778.426,63
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	149.383,06
TOTAL A PAGAR	$	935.609,69

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100348653	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72122101	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 01/10/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3983 DE 2024

"Con la omisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.07 09:27:48 -05:00

Código de Seguridad: 6AltRxy/aLCVeg7RsKRSTw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100088928	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72121390	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.159-4
DIRECCIÓN	VDA CABUYAL	TELÉFONO	3135835592
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.087.159-4
DIRECCIÓN	VDA CABUYAL	TELÉFONO	3135835592
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3983 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
BENEFICIARID ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	129.643,84
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	129.643,84
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	129.643,84
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	25.582,33
TOTAL A PAGAR	$	160.226,17

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100068928	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72121398	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL NIT. 901.087.159-4 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ACTUAMOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

ANEXO 25

CONVENIO 3646 – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA, RIOSUCIO

ANEXO 25.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3646-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 31/10/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.460.667,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.460.667,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.046.066,70	11	9	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.023.033,35	11	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.092.133,40	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100344899

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087740 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.17 11:24:51 -05:00

Código de Seguridad: 4Y1YqaSr+1+E0SmLESW3vg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100344899	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72099575	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO MUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA	No. DOC. IDENTIDAD	810.003.235-6
DIRECCIÓN	CRA 2 NRO 8	TELÉFONO	3184124717
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98	TELÉFONO	7050000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 98	TELÉFONO	7050000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3646 DE 2024 DEL 11/09/2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA NIT.810.003.235- 6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.046.067,00	78.426,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.023.033,35	99.351,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.092.133,40	601.711,53
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.161.233,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	779.489,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	779.489,93
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	149.585,09
TOTAL A PAGAR	$	936.875,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100344899	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72099575	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3646 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.17 11:25:26 -05:00

Código de Seguridad: 88rAxjEUtwFBpl3N1w1oiw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100067748	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72099432	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO MUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.235-6
DIRECCIÓN	CRA 2 NRO 8	TELÉFONO	3184124717
ASEGURADO	RESGUARDO MUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.235-6
DIRECCIÓN	CRA 2 NRO 8	TELÉFONO	3184124717
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO. 3646 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA
MONTAÑA., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	158.136,99
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	158.136,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	158.136,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	30.996,03
TOTAL A PAGAR	$	194.133,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067748	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72099432	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMOBENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE EL CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA CON NIT.810.003.235- 6. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ATUARIOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 26

CONVENIO 2569 – BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II, RIOSUCIO

ANEXO 26.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 2569-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** JAC BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 17/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.487.839,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.487.839,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.048.784,00	23	7	24	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.024.392,00	23	7	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.097.568,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100335863

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	23	7	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100087740 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.30 15:20:10 -05:00

Código de Seguridad: jZ/yfgTGtOYPvVEYXSFs2A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100335863	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72046470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE [illegible]	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.419-6
DIRECCIÓN	CL 8 12 17 BRR ROTARIO II	TELÉFONO	3122586656
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 25 G NO. 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 25 G NO. 73 B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2569 DE 2024 DEL 23 DE JULIO DE 2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARID II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO NIT. 901.609.419- 6.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	20.048.784,00	86.676,66
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/07/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.024.392,00	103.484,68
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.097.568,00	601.793,09
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.170.744,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	791.954,43
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	791.954,43
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	151.953,34
TOTAL A PAGAR	$	951.707,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - ASIF

HOJA No.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100335863	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72046478	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 23/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 2569 DE 2024

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.30 15:17:47 -05:00

Código de Seguridad: zNvAA8117Qt1Jm57g0y+aQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100084975	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72046472	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE [illegible]	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.419-6
DIRECCIÓN	CL 8 12 17 BRR ROTARIO II	TELÉFONO	3122585656
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE [illegible]	No. DOC. IDENTIDAD	901.089.419-6
DIRECCIÓN	CL 8 12 17 BRR ROTARIO II	TELÉFONO	3122585656
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO.2569 DE 2024, CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	229.369,86
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	229.369,86
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	229.369,86
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	44.530,27
TOTAL A PAGAR	$	278.900,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100064975	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72046472	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/07/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO NIT. 901.689.419- 6. TIENE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

ANEXO 27

CONVENIO 3286 – RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA, RIOSUCIO

ANEXO 27.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3286-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** ESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 17/09/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.533.766,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.533.766,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10	$ 19.953.377,00	21 / 8 / 24	31 / 12 / 25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.976.689,00	21 / 8 / 24	31 / 12 / 27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 39.906.753,20	31 / 12 / 24	31 / 12 / 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100340404

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11 / 9 / 24	31 / 12 / 24
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000846463 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.26 10:53:33 -05:00

Código de Seguridad: SDo4q0FFtE4KYPNZQz67Lg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855680 FAX 2851228 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100340484	0	72072816	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	26/08/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO DE INDIGENAS CANAMOMO Y LOMAPRIETA	**No. DOC. IDENTIDAD**	810.003.358-3
DIRECCIÓN	CRA 11 # 11 -84 LAS AMERIAS	**TELÉFONO**	3165883545
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3286 DE 2024 DE FECHA 21/08/2024 CUYO OBJETO ESAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

TOMADOR / GARANTIZADO: CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA NIT. 810.003.358-3

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/08/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	19.953.377,00	81.508,18
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/08/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	9.976.689,00	100.614,23
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2024	24:00 Horas Del 31/12/2029	39.906.753,20	598.929,30
		TOTAL ASEGURADO	$ 69.836.819,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	781.051,71
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	781.051,71
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	149.881,82
TOTAL A PAGAR	$	938.733,53

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100340404	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72072816	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 21/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3286 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AJUSTADOS A LA CÁRATULA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.26 10:52:37 -05:00

Código de Seguridad: /Ugghed1PtrN2gU332jqLQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPS0588000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100086463	0	72072812	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	26/08/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO DE INDIGENAS CANAMOMO Y LOMAPRIETA	**No. DOC. IDENTIDAD**	810.003.358-3
DIRECCIÓN	CRA 11 # 11 -04 LAS AMERIAS	**TELÉFONO**	3165083545
ASEGURADO	RESGUARDO DE INDIGENAS CANAMOMO Y LOMAPRIETA	**No. DOC. IDENTIDAD**	810.003.358-3
DIRECCIÓN	CRA 11 # 11 -04 LAS AMERIAS	**TELÉFONO**	3165083545
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO.3286 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	188.054,79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	188.054,79
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	188.054,79
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	36.680,41
TOTAL A PAGAR	$	229.735,20

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APLICADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100080463	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72072812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA NIT. 810.003.358-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - ANT

ANEXO 28

CONVENIO 3595 – RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA, RIOSUCIO

ANEXO 28.1
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3595-2024 **OAC/COMUNIDAD ÉTNICA:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 7/10/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.348.439,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.348.439,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 20.134.844,00	9	9	24	31	12	25
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.067.422,00	9	9	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40.269.688,00	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100344003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	9	9	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000846463 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La Interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las pólizas conforme a la novedad contractual (Suspensión No. 1).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Fabian Suarez Herrera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.12 10:52:01 -05:00

Código de Seguridad: 5j7dZ31gz6c4LwxA23b3CA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100344003	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72094283	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	No. DOC. IDENTIDAD	810.005.855-8
DIRECCIÓN	CENTRO POBLADO BONAFONT	TELÉFONO	3186573169
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3595 DE 2024 DEL 9/09/2024 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2025	28.134.844,00	79.185,11
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	10.067.422,00	99.957,09
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	40.269.688,00	604.376,30
		TOTAL ASEGURADO	$ 79.471.954,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	783.438,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	783.438,50
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	150.335,32
TOTAL A PAGAR	$	941.573,82

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100344005	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72094203	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA NIT. 810.003.853-8

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 9/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3595 DE 2024.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.12 10:49:38 -05:00

Código de Seguridad: kFIo3MbG3Ha6gQZ3uNNo8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-66-PPLIS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100087474	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72094281	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	No. DOC. IDENTIDAD	810.003.853-8
DIRECCIÓN	CENTRO POBLADO BONAFONT	TELÉFONO	3186573169
ASEGURADO	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	No. DOC. IDENTIDAD	810.003.853-8
DIRECCIÓN	CENTRO POBLADO BONAFONT	TELÉFONO	3186573169
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3595 DE 2024 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI,

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	160.986,30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	160.986,30
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	160.986,30
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	31.537,40
TOTAL A PAGAR	$	197.523,70

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100067474	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72094201	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUVE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA NIT. 810.003.853-8 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE E EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANT

ANEXO 29

CONTRATO 3601 – INTERVENTORÍA, CONSORCIO CCSO

ANEXO 29.1
PERSONAL DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5-dic-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR

CONTRATO DE OBRA No.:
* 2200-2024
* 2094-2024
* 3169-2024
* 2227-2024
* 2140-2024
* 2077-2024
* 2169-2024
* 3646-2024
* 2569-2024
* 3286-2024
* 2176-2024
* 2187-2024
* 2073-2024
* 2172-2024
* 2435-2024
* 2159-2024
* 2124-2024
* 2058-2024
* 2119-2024
* 2173-2024
* 2524-2024
* 2175-2024
* 3530-2024
* 3652-2024
* 3622-2024
* 3983-2024
* 3551-2024
* 3595-2024

CONTRATISTA:
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA
* JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA
* RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO
* JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO
* RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA
* JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA
* RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA - MUNICIPIO RIOSUCIO

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	FABIAN SUAREZ HERRERA	17953250	Director de Interventoría	$ 7.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	INP SERVICIOS	$ 11.000.000	$ 765.600	V	SURA	9480021211	$ 440.000	COLPENSIONES	9480021211	$ 1.760.000	$ 440.000	NA	NA	
2	ANDRES FELIPE CASTILLA	1143142175	Ingeniero Residente de Interventoria - Oriente	$ 5.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	INGENIERÍA DE PROYECTOS	$ 5.700.000	$ 396.720	V	SURA	9480138170	$ 228.000	PORVENIR	9480138170	$ 912.000	$ 228.000	NA	NA	
3	SHARON ROMERO	1118871485	Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	INP SERVICIOS	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	9480021211	$ 100.000	COLPENSIONES	9480021211	$ 400.000	$ 100.000	NA	NA	
7	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ	23221529	Profesional Social	$ 2.475.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%	INP SERVICIOS	$ 3.800.000	$ 264.480	V	SURA	9480021211	$ 152.000	COLPENSIONES	9480021211	$ 608.000	$ 152.000	NA	NA	
ESPECIALISTAS																				
13	LILIANA GALLARDO PEREZ	32797520	Especialista en Ambiental	$ -		0%	INP SERVICIOS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9480021211	$ 220.000	COLPENSIONES	9480021211	$ 880.000	$ 220.000	NA	NA	
TÉCNICO																				
14	STEFANNY REY RUEDA	1140847637	Inspector SST	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	INP SERVICIOS	$ 3.800.000	$ 264.480	V	SANITAS	9480021211	$ 152.000	PORVENIR	9480021211	$ 608.000	$ 152.000	NA	NA	
16	JOSE LUIS MUÑOZ QUINTERO	16113246	Inspector 1	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%			$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	NA	NA	
17	JOSE ALBERTO YEPES GIRALDO	79045824	Inspector 2	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%			$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	NA	NA	
18	BRAYAM VEGA MUÑOZ	1015464764	Inspector 3	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%			$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	NA	NA	
37	ELVIRA FINOL	40940734	Apoyo Social	$ 1.725.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%	INP SERVICIOS	$ 2.970.000	$ 206.712	V	SURA	9480021211	$ 118.800	PORVENIR	9480021211	$ 475.200	$ 118.800	NA	NA	
ADMINISTRATIVO																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 30.062.500																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737ATL

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTEBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para STEFANY CAROLINA REY RUEDA identificado(a) con CC 1140847637

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$3,800,000	4%	$152,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,800,000	16%	$608,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$3,800,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$3,800,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,800,000	6.96%	$264,500
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,800,000	4%	$152,000

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIAN JHOVANY SUAREZ HERRERA identificado(a) con CC 17953250

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	4													X					$1,466,667	4%	$58,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	26									X									$9,533,334	4%	$381,400
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	4													X					$1,466,667	16%	$234,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26									X									$9,533,334	16%	$1,525,400
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	4													X					$1,466,667		$7,400
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	26									X									$9,533,334		$47,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	4													X					$1,466,667		$7,400
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	26									X									$9,533,334		$47,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	4													X					$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	26									X									$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	4													X					$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	26									X									$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	4													X					$1,466,667	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26									X									$9,533,334	6.96%	$663,600
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	4													X					$1,466,666	4%	$58,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26									X									$9,533,333	4%	$381,400

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 10:58.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NI 890116722 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE CASTILLA MOLINA identificado(a) con CC 1143142175

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$5,700,000	4%	$228,000
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$5,700,000	16%	$912,000
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$5,700,000		$28,500
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$5,700,000		$28,500
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$5,700,000	6.96%	$396,800
9480138170	1183887785	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$5,700,000	4%	$228,000

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHARON GEORGETH ROMERO HERNANDEZ identificado(a) con CC 1118871485

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$2,500,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$2,500,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,500,000	0.522%	$13,100
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	8													X					$1,013,334	4%	$40,600
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	22									X									$2,786,667	4%	$111,500
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	8													X					$1,013,334	16%	$162,200
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	22									X									$2,786,667	16%	$445,900
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	8													X					$1,013,334		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	22									X									$2,786,667		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	8													X					$1,013,334		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	22									X									$2,786,667		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	8													X					$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	22									X									$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	8													X					$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	22									X									$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	8													X					$1,013,334	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	22									X									$2,786,667	6.96%	$194,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	8													X					$1,013,334	4%	$40,600
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	22									X									$2,786,667	4%	$111,500

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELVIRA MERCEDES FINOL VANEGAS identificado(a) con CC 40940734

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$3,300,000	4%	$132,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,300,000	16%	$528,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$3,300,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$3,300,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,300,000	6.96%	$229,700
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$3,300,000	4%	$132,000

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INP SERVICIOS SAS identificado(a) con NI 901300211 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GABRIELA STEFANY TEJEDOR MARTINEZ identificado(a) con CC 1002275887

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$2,200,000	4%	$88,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,200,000	16%	$352,000
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$2,200,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$2,200,000		$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,200,000	0.522%	$11,500
9480021211	1183708212	E	2025-01-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,200,000	4%	$88,000

Este certificado se expide el día 2025-01-13 a las 11:05.

ANEXO 29.2
SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR

FECHA DE INICIO: 30/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.167.015.102

VALOR ACUMULADO: $ 1.167.015.102 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 116.701.510,20	11	9	2024	30	6	2025
Buen manejo del anticipo		$ 196.136.992,00	11	9	2024	30	6	2025
Prestaciones sociales	20%	$ 233.403.020,40	11	9	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 350.104.530,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BO-100091021

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 116.701.510,20	11	9	2024	30	6	2025
Buen manejo del anticipo		$ 196.136.992,00	11	9	2024	30	6	2025
Prestaciones sociales	20%	$ 233.403.020,40	11	9	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 350.104.530,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BO-100091021

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 116.701.510,20	11	9	2024	30	10	2025
Buen manejo del anticipo		$ 196.136.992,00	11	9	2024	30	10	2025
Prestaciones sociales	20%	$ 233.403.020,40	11	9	2024	30	4	2028
Calidad del servicio	30%	$ 350.104.530,60	30	4	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BO-100091021

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Actualizada según la Prórroga No. 1.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-72599 ATL

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTEBLANCO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-75543 CN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.08 15:58:55 -05:00

Código de Seguridad: ems6ugFtHI3+1QJFScIQaAam

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 85 N. 60 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2854460 FAX 2611720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 96-06-2021-1217-P-05-PPL21200000000-0001

No. PÓLIZA	80-100001021	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28888310	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CCSO	No. DOC. IDENTIDAD	001.866.328-5
DIRECCIÓN	CALLE 77B NO.57-103 OF 907 ED. GREEN TOWERS	TELÉFONO	3686111
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7856080
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7856080

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA AMPARO DE BUEN MANEJO SEGUN LO INDICADO EN EL CONTRATO 3601 DEL 2024(VALOR BASICO DEL CONTRATO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN CAMBIOS
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3601 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 7
//

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	116.701.510,20	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	196.136.992,00	10.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	233.403.020,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/12/2024	24:00 Horas Del 31/12/2029	350.104.530,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 896.346.053,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
NIVEL LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	10.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.500,00
TOTAL A PAGAR	$	11.500,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSAPREMIUM.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	8Q-100091021	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28308318	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PARÁGRAFO PRIMERO: LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO, DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES NOTAS EXPRESAS QUE INDIQUE LO SIGUIENTE:

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO. QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LOS CONVENIOS OBJETO DE INTERVENTORIA EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DEL 2011.
//
NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CONVENIO PUEDE TENER FECHAS DIFERENTES DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO, ESTE AMPARO DEBERÁ ESTAR VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 5 AÑOS DE LA ULTIMA ACTA QUE COMPONEN ESTOS CONVENIOS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT: 890116722 (PART. 90 %)
INTEGRANTE 2 - INP SERVICIOS S.A.S. NIT: 901300211 (PART. 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CCSD)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111915"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA ARP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA · PASA · APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100891021** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **CONSORCIO CCSO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **08/10/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **08** días del mes **OCTUBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.05 15:46:30 -05:00

Código de Seguridad: MT7+4D10MTBMg2Yv/DjdGQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 4,2 y 5 - BOGOTA
TELEFONO 3555400 FAX 3555220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-7-01-PPSEL0000000019-0001

No. PÓLIZA	BQ-100001021	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28399912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CC50	No. DOC. IDENTIDAD	901.866.328-5
DIRECCIÓN	CALLE 770 NO.57-103 OF 907 ED. GREEN TOWERS	TELÉFONO	3686111
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	7050800
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	7050800

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUROS MUNDIAL CONOCE Y ACEPTA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3601 DE 2024 CON FECHA 30/10/2024.
//
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3601 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	110.701.510,20	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	196.136.992,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	235.403.820,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/12/2024	24:00 Horas Del 31/12/2029	350.104.530,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 896.346.053,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
NOVEL LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO FORMALIZAR PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MEHUD - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	80-100091021	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	2030012	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

//
PARÁGRAFO PRIMERO: LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO, DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES NOTAS EXPRESAS QUE INDIQUE LO SIGUIENTE:

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LOS CONVENIOS OBJETO DE INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DEL 2011.
//
NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CONVENIO PUEDE TENER FECHAS DIFERENTES DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO, ESTE AMPARO DEBERÁ ESTAR VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 5 AÑOS DE LA ÚLTIMA ACTA QUE COMPONEN ESTOS CONVENIOS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT: 890116722 (PART. 90 %)
INTEGRANTE 2 - INP SERVICIOS S.A.S. NIT: 901300211 (PART. 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CCSO)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA · PASA · AAPE

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100091021** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CCSO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **05/11/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **05** dias del mes **NOVIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.011.153-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RÉGIMEN COMÚN

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.31 09:44:13 -05:00

Código de Seguridad: IgF/819vjquqSGlnzdA/Rg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855888 FAX 2951228 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-A-85-20210406000059-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
RQ-100091021	3	28397405	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	31/12/2024	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	30/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CISD	No. DOC. IDENTIDAD	901.866.328-5
DIRECCIÓN	CALLE 77B NO.57-103 OF 307 ED. GREEN TOWERS	TELÉFONO	3686111
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 26-60	TELÉFONO	7050400
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CARRERA 56 26-60	TELÉFONO	7050000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3601 DE 2024
PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3601 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 7
//
PARÁGRAFO PRIMERO: LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/10/2025	110.701.530,20	70.212,74
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/10/2025	196.136.992,00	118.804,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2024	24:00 Horas Del 30/04/2028	233.403.020,40	116.862,05
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/04/2025	24:00 Horas Del 30/04/2030	358.104.530,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 896.346.053,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
NOVEL LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	384.279,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	384.279,40
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	57.833,00
TOTAL A PAGAR	$	362.092,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITANDO NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CONTÁCTANOS EN BOGOTÁ, DANIELA POR DESDE LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.879

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONOS 2855600 FAX 2851228 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100091021	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28397485	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	30/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECICIÓN DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO, DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES NOTAS EXPRESAS QUE INDIQUE LO SIGUIENTE:

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO. QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LOS CONVENIOS OBJETO DE INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DEL 2011.
//
NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CONVENIO PUEDE TENER FECHAS DIFERENTES DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO, ESTE AMPARO DEBERÁ ESTAR VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 5 AÑOS DE LA ULTIMA ACTA QUE COMPONEN ESTOS CONVENIOS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT: 890116722 (PART, 90 %)
INTEGRANTE 2 - INP SERVICIOS S.A.S. NIT: 901300211 (PART, 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CCSO)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
Régimen Común - Autoretenedores

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMACOL COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APE

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **8Q-100091021** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CCSO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **31/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **31** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO 29.3

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CCSO	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [ ] ENVIADA [x]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	3601 - 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
ORGANIZAMOS DE ACCIÓN COMUNAL:	* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA * RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO * RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ - INVIAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
3/12/2024	CINP - 555 - 096 5088	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC CALIFORNIA ALTA
3/12/2024	CINP - 555 - 097 5089	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC SANTA RITA
3/12/2024	CINP - 555 - 098 5090	OBSERVACIONES HV RESIDENTE Y MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO CCSO	JAC EL NARANJAL SAMANÁ
3/12/2024	CINP - 555 - 099 5091	INFORMES SEMANALES 4	CONSORCIO CCSO	INVIAS
5/12/2024	CINP - 555 - 100 5149	INFORME MENSUAL 01	CONSORCIO CCSO	INVIAS
5/12/2024	CINP - 555 - 101 5151	ACTA DE COSTOS 1 Y 2	CONSORCIO CCSO	INVIAS
5/12/2024	CINP - 555 - 102 5152	ACTA DE COSTOS 3	CONSORCIO CCSO	INVIAS
10/12/2024	CINP - 555 - 103 5167	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC NARANJAL SAMANÁ
10/12/2024	CINP - 555 - 104 5168	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC NARANJAL MARULANDA
10/12/2024	CINP - 555 - 104 5173	INFORMES SEMANALES 5	CONSORCIO CCSO	INVIAS
11/12/2024	CINP - 555 - 105 5186	SOLICITUD PRÓRROGA 1	CONSORCIO CCSO	INVIAS
11/12/2024	CINP - 555 - 106 5197	COMPROMISO ENTREGA SOPORTES ACTA DE COSTOS 3	CONSORCIO CCSO	INVIAS
17/12/2024	CINP - 555 - 107 5236	INFORMES SEMANALES 6	CONSORCIO CCSO	INVIAS
19/12/2024	CINP - 555 - 108 5259	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC LA HABANA
19/12/2024	CINP - 555 - 109 5260	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC EL NARANJAL MARULANDA
19/12/2024	CINP - 555 - 110 5261	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC PATIO BONITO
23/12/2024	CINP - 555 - 111 5277	SOLICITUD INVIAS	CONSORCIO CCSO	INVIAS
23/12/2024	CINP - 555 - 112 5293	SOLICITUD HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC PATIO BONITO
23/12/2024	CINP - 555 - 113 5294	SOLICITUD HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	JAC EL NARANJAL MARULANDA
23/12/2024	CINP - 555 - 114 5299	SOLICITUD PRÓRROGA 1	CONSORCIO CCSO	INVIAS
24/12/2024	CINP - 555 - 115 5302	INFORMES SEMANALES 7	CONSORCIO CCSO	INVIAS
27/12/2024	CINP - 555 - 116 5318	CAMBIOS HOJAS DE VIDA	CONSORCIO CCSO	INVIAS
27/12/2024	CINP - 555 - 117 5325	RESPUESTA A COMUNICADOS 2024S-VCAL-096320 Y 2024S-VCAL-099046	CONSORCIO CCSO	INVIAS
30/12/2024	CINP - 555 - 118 5330	INFORMES SEMANALES 8	CONSORCIO CCSO	INVIAS
30/12/2024	CINP - 555 - 119 5331	SOLICTUD DEL CAMBIO DE FIRMA	CONSORCIO CCSO	INVIAS

Firma: _____

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CCSO	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [x] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	3601 - 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
CONTRATISTA:	* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA * RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO * RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA * RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA - MUNICIPIO RIOSUCIO
INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ - INVIAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/12/2024	R-0002010-2024	Re: EMPLEADOS Y PRESTACION DE SERVICIOS JAC CARACOLI SAMANA CALDAS	JAC CARACOLÍ	CONSORCIO CCSO
2/12/2024	R-0002158-2024	EMPLEADOS Y PRESTACION DE SERVICIOS JAC NARANJAL SAMANA CALDAS	JAC EL NARANJAL SAMANÁ	CONSORCIO CCSO
2/12/2024	2/12/2024	Solicitud de revisión y aprobación para firma de contratos de PSP	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
2/12/2024	R-0002152-2024	SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIO 2200 DE 2024 VEREDA LA HABANA BELALCAZAR CALDAS	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
3/12/2024	3/12/2024	RE: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA (BELALCAZAR-CALDAS)-Solicitud de revisión de contratos	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
4/12/2024	4/12/2024	solicitud de prorroga	JAC PATIO BONITO	CONSORCIO CCSO
4/12/2024	4/12/2024	Contratos Personal Administrativo	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
4/12/2024	R-0002180-2024	CONTRATOS PROFESIONALES JAC CALIFORNIA ALTA	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
4/12/2024	R-0002179-2024	CONTRATOS PROFESIONALES JAC TARRO PINTADO DE SAN DIEGO	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
6/12/2024	R-0002193-2024	RE: Solicitud acompañamiento SST - Convenios 2024	INVIAS	CONSORCIO CCSO
6/12/2024	R-0002182-2024	Solicitud formato de contrato (maestro de obra)	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
5/12/2024	5/12/2024	Encuentro de Seguimiento Interventoría: Informe Mensual y Acta De Costos 1	INVIAS	CONSORCIO CCSO
9/12/2024	9/12/2024	Reunión - Contrato 3601 2024	INVIAS	CONSORCIO CCSO
10/12/2004	10/12/2004	SOLICITUD DE PRÓRROGA	JAC PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II	CONSORCIO CCSO
10/12/2024	R-000 2202-2024	SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO 2569 DE 2024.	JAC PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II	INVIAS
11/12/2024	11/12/2024	CONTRATOS PRESTACÓN DE SSERVICIOS	JAC MEDIA CUESTA	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	JAC BAJO CABUYAL	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	JAC SARCIRI	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	JAC PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	RESGUARDO ESCOPETERA-PIRZA	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	CABILDO CAÑAMOMO	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	JAC EL PÁRAMO	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD SUSPENSIÓN	JAC SAN LUIS	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD DE PRÓRROGA	JAC EL CIRPIAL	CONSORCIO CCSO
12/12/2024	12/12/2024	SOLICITUD DE PRÓRROGA	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
11/12/2024	11/12/2024	HOJA DE VIDA ING RESIDENTE	JAC CARACOLÍ	CONSORCIO CCSO
13/12/2024	13/12/2024	SOLICITUD DE PRÓRROGA	JAC TARROPINTADO SAMANÁ	CONSORCIO CCSO
14/12/2024	14/12/2024	SOLICITUD DE PRÓRROGA	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
16/12/2024	16/12/2024	HV INGENIERO RESIDENTE	JAC PATIO BONITO	CONSORCIO CCSO
16/12/2024	16/12/2024	CONTRATOS DE INGENIERO Y CONTADOR FIRMADOS - JAC LA HABANA BELALCAZAR	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
16/12/2024	16/12/2024	Contratos_Firmados_Tarro-pintado_San_Diego	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
17/12/2024	17/12/2024	Anexos comite Operativo 2	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
17/12/2024	17/12/2024	Envió contratos firmados	JAC MIRAFLORES	CONSORCIO CCSO
18/12/2024	R-0002254-2024	Observaciones Solicitud de Prórroga No.1-Cto. 3601-2024	INVIAS	CONSORCIO CCSO
18/12/2024	18/12/2024	CONVENIO 2172 DE 2024 Compromisos #1	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
18/12/2024	R-0002010-2024	Re: EMPLEADOS Y PRESTACION DE SERVICIOS JAC CARACOLI SAMANA CALDAS	JAC CARACOLÍ	CONSORCIO CCSO
18/12/2024	18/12/2024	DOCUMENTACION PLACAS HUELLAS LA HABANA	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO

CCSO	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [x] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	3601 - 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
CONTRATISTA:	* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA * RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO * RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA * RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA - MUNICIPIO RIOSUCIO
INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ - INVIAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/12/2024	2024S-VCAL-096320	Solicitud de Información y Trámites Previos al Inicio de Obra en Convenios	INVIAS	CONSORCIO CCSO
19/12/2024	R-0002260-2024	Reunión Presencial Seguimiento Cto Interventoría 3601-2024-Caldas-Lote 7	INVIAS	CONSORCIO CCSO
19/12/2024	R-0002267-2024	PROGRAMACION DE OBRA PLACAS HUELLAS LA HABANA	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
20/12/2024	R-0002272-2024	Gonzalo García Morales presidente de la junta de acción comunal del silencio,mando las actas para la placa huella	JAC EL SILENCIO	CONSORCIO CCSO
20/12/2024	R-0002276-2024	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL	JAC ALTO CABUYAL	CONSORCIO CCSO
20/12/2024	R-0002277-2024	solicitud su suspensión convenio solidario Cirpial mientras realiza placa huella patio bonito	JAC EL CIRPIAL	CONSORCIO CCSO
20/12/2024	R-0002278-2024	Solicitud suspensión de obra Tarropintado Samaná debido a que inicia obra patio bonito	JAC TARROPINTADO SAMANÁ	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	23/12/2024	Anexos e informacion comite operativo 3	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	23/12/2024	CONTRATOS DE INGENIERO Y CONTADOR FIRMADOS	JAC MONTEBELLO	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002282-2024	hoja de vida obreros, contratos firmados de residente de obra y contador, fotografías del terreno antes de la obra y de buzón de sugerencias, documentos de la subbase y material de rio, plan de compra ,	JAC EL NARANJAL MARULANDA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-000 2283-2024	corrección solicitud suspensión placa huella Cirpial, según indicaciones	JAC CIRPIAL	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002283-2024	corrección solicitud el Cirpial, según indicaciones	JAC CIRPIAL	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	23/12/2024	Contratos Personal administrativo	JAC SANTA RITA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002285-2024	Documentos Felipe Arcila - Media Cuesta Risaralda	JAC MEDIA CUESTA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	23/12/2024	Programación de obra y Plan de Compras	JAC MEDIA CUESTA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-000 2292-2024	Requisitos comite uno JAC california	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	23/12/2024	envió documentos para segundo comité operativo	JAC MIRAFLORES	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002297-2024	RESUMEN PRIMERA ORDEN DE COMPRA COMITE OPERATIVO No 3	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	R-0002301-2024	Solicitud de Prórroga Convenio 2200 JAC LA HABANA-BELALCAZAR	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	Fwd: documentos de aportes contador y residente	JAC MEDIA CUESTA	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	Solicitud de Prorroga	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	Solicitud Prorroga California Alta	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002307-2024	Solicitud prórroga Patio Bonito los pomos	JAC PATIO BONITO	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	R-0002308-2024	solicitud de prorroga necesaria del convenio solidario JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NARANJAL	JAC EL NARANJAL MARULANDA	CONSORCIO CCSO
23/12/2024	R-0002309-2024	Solicitud Prórroga convenio solidario N° 2124 de 2024 JAC Sector Sardinas el Dorado	JAC EL DORADO	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	solicitud de prorroga	JAC EL VERDAL	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	documentos para prorroga	JAC LA LINDA	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	R-0002313-2024	Buenas tardes a continuación adjunto los documentos firmados para la prorroga del contrato	JAC SANTA RITA	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	24/12/2024	documentos para prorroga	JAC MIRAFLORES	CONSORCIO CCSO
24/12/2024	R-0002315-2024	Solicitud prórroga convenio solidario JAC Montebello	JAC MONTEBELLO	CONSORCIO CCSO
25/12/2024	25/12/2024	Envió de Contratos firmados y en información adicional.	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
26/12/2024	26/12/2024	Envió de Contratos firmados y en información adicional.	JAC EL NARANJAL SAMANÁ	CONSORCIO CCSO

CCSO	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [x] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	3601 - 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
CONTRATISTA:	* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA * RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO * RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA * JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA * RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA - MUNICIPIO RIOSUCIO
INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ - INVIAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26/12/2024	26/12/2024	COMPROMISOS COMITE OPERATIVO	JAC SANTA RITA	CONSORCIO CCSO
26/12/2024	26/12/2024	DOCUMENTACION A ENTREGAR P.H LA HABANA	JAC LA HABANA	CONSORCIO CCSO
26/12/2024	26/12/2024	Actualización compromisos #2	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	R-0002322-2024	documentos para cambio de firmas JAC CAMINOS COMUNITARIOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	INVIAS	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	Designación de personal y residencia	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	R-0002324-2024	Evidencia fotográfica y número de cédula del personal pata la obra, JAC vereda media cuesta	JAC MEDIA CUESTA	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	Carta Relación de personal y residencia	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	Envío Certificación Herramienta Menor	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	REMITO COMPROMISOS COMITE 02	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	REMITO OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	REMITO COTIZACIONES PENDIENTES	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	Requisitos para Comité 01 uno	JAC MONTEBELLO	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	Convenio # 2172 de 2024, Vereda tarropintado corregimiento de San Diego	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
27/12/2024	27/12/2024	2024S-VCAL-099046	INVIAS	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	EMPLEADOS JAC EL NARANJAL SAMANA CALDAS - RESIDENTE DE OBRA	JAC EL NARANJAL SAMANÁ	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	EMPLEADO JAC CARACOLI RESIDENTE DE OBRA	JAC CARACOLÍ	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	Solcitud de reprogramacion	JAC SANTA RITA	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	Contratos Residente y Contador	JAC MONTEBELLO	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	CONVENIO 2173-2024	JAC MONTEBELLO	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	Convenio # 2172 de 2024, Vereda tarropintado corregimiento de San Diego	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	plan de compra	JAC EL NARANJAL MARULANDA	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	Convenio # 2172 de 2024, Vereda tarro-pintado corregimiento de San Diego	JAC TARROPINTADO CORREGIMIENTO SAN DIEGO	CONSORCIO CCSO
30/12/2024	30/12/2024	Convenio 2058-2024 Construcción de placa huella en la vereda de California alta, Municipio de Samaná, Departamento de Caldas	JAC CALIFORNIA ALTA	CONSORCIO CCSO

Firma: _____

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 29.4
ACTAS DE COMITÉ

INVIAS

CAMINOS

2. TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2172-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LIVERNEY RONDÓN	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE LEGAL
ERLEDIS HERRERA	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ANDRÉS QUICENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	CONTADOR
LUIS CARLOS MORENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Conformación del comité operativo.
2. Solicitar el perfeccionamiento de los contratos.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

INVIAS

CAMINOS

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los (6) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado
2.	**Orientaciones técnicas:** • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzon de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunidades aledañas a la vía a intervenir.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1	No se requeria tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A
2.	Informe Ejecución Financiera.	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

INVIAS

CAMINOS

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar el perfeccionamiento de los Contratos de Prestación de servicio y enviarlos a la Interventoria	ANDRÉS QUINCENO Y UVERNEY RONDÓN	12/12/24
Envio de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	12/12/24
Envio de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	LUIS CARLOS MORENO Y UVERNEY RONDÓN	17/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Uverney Rondón Giménez
Cargo: Presidente OAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Andrés Quiceno
Cargo: Contador JAC

Nombre: Erledis Herrera
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Luis Carlos Moreno
Cargo: Ingeniero Residente JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 18/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2172-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
UVERNEY RONDÓN	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE LEGAL
ERLEDIS HERRERA	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ANDRÉS QUICENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	CONTADOR
LUIS CARLOS MORENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA
MARIELA VILORIA	CONSORCIO CCSO	PROFESIONAL SOCIAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (8) miembros.
2.	Orientaciones técnicas: • La JAC no cumplió con el compromiso de entrega de la documentación acordada. • Se recomendó enviar la documentación y formatos por un mismo canal de comunicación, por medio del correo electrónico de la JAC. • Se recomendó ala JAC cumplir con los compromisos y enviar la documentación con antelación para lograr realizar una revisión adecuada por parte de la Interventoría. • Se realizaron observaciones al Cronograma de obra que proyectó el Ingeniero Residente: únicamente mostrar los 5 ítems contractuales.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: N.A.
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: N.A.
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: N.A.
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: N.A.


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar el perfeccionamiento de los Contratos de Prestación de servicio y enviarlos a la Interventoría	ANDRÉS QUINCENO Y UVERNEY RONDÓN	24/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	LUIS CARLOS MORENO Y UVERNEY RONDÓN	24/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.


Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Fabian Suarez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Uverney Rondón Giménez
Cargo: Presidente OAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego



Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Andrés Quiceno
Cargo: Contador JAC

Nombre: Erledis Herrera
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Luis Carlos Moreno
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Mariela Viloria
Cargo: Profesional Social

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 3	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 26/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2172-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
UVERNEY RONDÓN	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE LEGAL
ERLEDIS HERRERA	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ANDRÉS QUICENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	CONTADOR
LUIS CARLOS MORENO	JAC VEREDA TARROPINTADO C. DE SAN DIEGO	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA
MARIELA VILORIA	CONSORCIO CCSO	PROFESIONAL SOCIAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 02
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 04 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (8) miembros.
	Orientaciones técnicas: • Revisión de la documentación entregada el día 26/12/24: - Actualizar el plan de compra: Agregar el precio de los Equipos/Maquinaria y remitir firmado. - Herramienta menor: Agregar las cantidades a usar, el valor final debe ser de 1,5 M, remitir con carta de la JAC. - Listado de personal: Falta una obrero, remitir con certificado por parte de la JAC de quienes residen en la vereda. • Remitir balance financiero. • Cronograma de obra: Ajustar a dos meses desde el inicio de obra (02/01/25). • Remitir Acta de Vecindad del colegio aledaño. • Realizar la instalación del buzón de sugerencias. • Remitir registro fotográfico de la vía a intervenir.
	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales, cotizaciones faltantes y registro fotográfico	LUIS CARLOS MORENO Y UVERNEY RONDÓN	27/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se propone inicio para el día 02/01/25	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fabian Suarez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Uverney Rondón Giménez
Cargo: Presidente OAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Andrés Quiceno
Cargo: Contador JAC

Nombre: Erledis Herrera
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Luis Carlos Moreno
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Mariela Viloria
Cargo: Profesional Social

5. EL DORADO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 30/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda El Dorado, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2124-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda El Dorado

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
MILTON LÓPEZ	JAC VEREDA EL DORADO	REPRESENTANTE LEGAL
HERNEY CIFUENTES	JAC VEREDA EL DORADO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ANDRÉS QUICENO	JAC VEREDA EL DORADO	CONTADOR
ALBEIRO LÓPEZ	JAC VEREDA EL DORADO	INGENIERO RESIDENTE
JHON SANCHEZ	JAC VEREDA EL DORADO	MAESTRO DE OBRA
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Conformación del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
4. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
5. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (7) miembros.
2.	**Orientaciones técnicas:** • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir. • La JAC solicita más tiempo para la entrega de la documentación. • La Interventoría solicita la participación del Tesorero en los próximos comités operativos.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	30/12/24
Envío de contratos perfeccionados, Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	ALBEIRO LÓPEZ Y MILTON LÓPEZ	07/01/25
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	07/01/25

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Milton López
Cargo: Presidente OAC El Dorado



Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Andrés Quinceno
Cargo: Contador JAC

Nombre: Herney Cifuentes
Cargo: Representante Comité Ciudadano

Nombre: Albeiro López
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Jhon Sanchez
Cargo: Maestro de Obra

INVIAS

CAMINOS

6. CALIFORNIA ALTA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 14/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda California Alta, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2058-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda California Alta

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
GABRIEL ANTONIO MUÑOZ TORRES	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	REPRESENTANTE LEGAL
ISBRAHYDY ALEJANDRA PELAEZ PLATA	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ANDRES QUINCENO	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	APOYO DEL CONTADOR
FRANCISCO MADERA	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	INGENIERO RESIDENTE
JOHIER ALZATE	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.

2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)

CamScanner

Scanned with ACE Scanner

INVIAS

CAMINOS

3- Programación de la realización y entrega de los compromisos

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los (5) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	**Orientaciones técnicas:** • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la IAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO ____	No. Folios: N.A.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

CamScanner

Scanned with ACE Scanner

INVIAS

CAMINOS

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envio de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	16/12/24
Envio de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	FRANCISCO MADERA Y GABRIEL MUÑOZ	23/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	23/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Gabriel Muñoz

Nombre: Gabriel Antonio Muñoz Torres
Cargo: Presidente OAC California Alta

Nombre: Francisco Madera
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Andrés Quinceno
Cargo: Apoyo del Contador JAC

Isbrahydy A. Peláez P.

Nombre: Isbrahydy Alejandra Peláez Plata
Cargo: Representante Comité Participación Ciudadana

CamScanner

Scanned with ACE Scanner

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 23/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda California Alta, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2058-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda California Alta

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
GABRIEL ANTONIO MUÑOZ TORRES	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	REPRESENTANTE LEGAL
SILDO RODRIGUEZ	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
FRANCISCO MADERA	JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (5) miembros.
2.	**Orientaciones técnicas:** • Incluir la maquinaria en el plan de compras. • Enviar cantidades a ejecutar en Excel,. • Cronograma de obra: Ajustarlo a 3 meses. • Plan de Inversión: Ajustarlo a 3 meses. • Remitir la lista de personal y la certificación de residencia en la vereda de los mismos • Enviar registro fotográfico y fílmico de la vía a intervenir, evidencia de que no existen viviendas aledañas. • Enviar herramienta menor.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales y demás formatos corregidos.	FRANCISCO MADERA Y GABRIEL MUÑOZ	26/12/24

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Reunión No. 3 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	27/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Gabriel Antonio Muñoz Torres
Cargo: Presidente OAC California Alta

Nombre: Francisco Madera
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Sildo Rodriguez
Cargo: Representante Comité Ciudadano

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

8. MONTEBELLO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 27/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Montebello, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2173-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Montebello

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
FREDY LOPEZ	JAC VEREDA MONTEBELLO	REPRESENTANTE LEGAL
EZEQUIEL MENDOZA	JAC VEREDA MONTEBELLO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ALEJANDRO GARCÍA	JAC VEREDA MONTEBELLO	CONTADOR
JAVIER RODRIGUEZ	JAC VEREDA MONTEBELLO	INGENIERO RESIDENTE
JAIR QUINTERO	JAC VEREDA MONTEBELLO	TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (7) miembros.
2.	**Orientaciones técnicas:** • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir. • Se revisa los documentos enviados el día 27/12/24: – Entregar los exámenes médicos del Ingeniero Residente. – Remitir firmados los contratos de prestación de servicios. – Remitir el plan de compras firmado: remitir un resumen de los proveedores seleccionados, precio, listar los materiales que se utilizarán (que está dentro del 40% mencionado) e ir comprando acero, cemento y subbase.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	27/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	JAVIER RODRIGUEZ Y FREDY LÓPEZ	29/12/24
Envío de contratos perfeccionados y soportes	ALEJANDRO GARCÍA	29/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	30/12/24


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fredy López
Cargo: Representante Legal JAC Montebello

Nombre: Javier Rodríguez
Cargo: Ingeniero Residente JAC



Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Alejandro García
Cargo: Contador JAC



Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Ezequiel Mendoza
Cargo: Representante Comité Ciudadano

Nombre: Jair Quintero
Cargo: Tesorero JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 30/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Montebello, Samaná, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2173-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Montebello

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
FREDY LOPEZ	JAC VEREDA MONTEBELLO	REPRESENTANTE LEGAL
EZEQUIEL MENDOZA	JAC VEREDA MONTEBELLO	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
ALEJANDRO GARCÍA	JAC VEREDA MONTEBELLO	CONTADOR
JAVIER RODRIGUEZ	JAC VEREDA MONTEBELLO	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (6) miembros.
2.	**Orientaciones técnicas:** – Revisión y aprobación del plan de compras. – Remitir documentos para el desembolso, certificado de cuenta bancaria y RUT. – Anuncio de cierre vial a la comunidad. – Remitir cuentas de cobro de los profesionales. – Revisión del programa de inversiones: Eliminar los gastos administrativos de la parte de provisiones. – Remitir cronograma de obra firmado. – Remitir las cantidades de ejecución firmadas.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Programar el inicio del contrato del maestro de obra.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Cantidades de ejecución, corrección del Programa de Inversiones, Documentos socioambientales y Cronograma de Obra firmado.	JAVIER RODRIGUEZ Y FREDY LÓPEZ	7/1/25

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se propone el inicio de obra para el 7/1/25	JAVIER RODRIGUEZ Y FREDY LÓPEZ	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fredy López
Cargo: Representante Legal JAC Montebello

Nombre: Javier Rodríguez
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Alejandro García
Cargo: Contador JAC

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Ezequiel Mendoza
Cargo: Representante Comité Ciudadano

11. LA LINDA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Linda, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2227-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Linda

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LUZ ORTIZ	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE LEGAL
LORENA SUAREZ	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
LAURA BOTERO	JAC VEREDA LA LINDA	CONTADOR
ERICK COLMENARES	JAC VEREDA LA LINDA	INGENIERO RESIDENTE
NELSON HURTADO	JAC VEREDA LA LINDA	TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Conformación del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
4. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
5. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.

2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los (7) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	12/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	ERICK COLMENARES Y LUZ ORTIZ	16/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	17/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Luz Ortiz
Cargo: Presidente OAC La Linda

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Laura Botero
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Erick Colmenares
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Nelson Hurtado
Cargo: Tesorero

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 17/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Linda, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2227-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Linda

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LUZ ORTIZ CARDONA	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE LEGAL
LORENA SUAREZ	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
LAURA BOTERO	JAC VEREDA LA LINDA	CONTADOR
ERICK COLMENARES	JAC VEREDA LA LINDA	INGENIERO RESIDENTE
MARIA JULIANA	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE DEL TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO TÉCNICO
MARIELA VILORIA	CONSORCIO CCSO	PROFESIONAL SOCIAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Verificación de compromisos Comité Operativo 01.
2- Propuesta para corrección o modificación de los documentos.

3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los (9) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	**Orientaciones técnicas:** • Revisión de los documentos entregados el día 18/12/24: - Modificar la relación de herramienta menor: Establecer costo por cada herramienta. - Realizar programa de inversiones y cronograma de obra con el plazo actual y prórroga. - Modificar el cronograma de obra: Fecha de finalización del proyecto, solo incluir etapas preliminares. - Cantidades de ejecución: especificar cantidades de cemento, agregado, etc. - Especificar en los documentos ambientales los servicios que presta la cantera, licencias, medio de pago, etc.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales y demás documentos corregidos.	ERICK COLMENARES Y LUZ ORTIZ	20/12/24
Reunión No. 3 del Comité Operativo, 8:30 am.	CONSORCIO CCSO	23/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se propone trabajar con el ancho promedio hasta el inicio de ejecución de obra	ERICK COLMENARES	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Luz Ortiz
Cargo: Presidente OAC La Linda

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de Interventoría

Nombre: Laura Botero
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Representante Veeduría Ciudadana

Nombre: Erick Colmenares
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: María Juliana
Cargo: Representante del Tesorero

Nombre: Fabian Suárez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Mariela Viloria
Cargo: Profesional social CCSO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 3	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 23/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Linda, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2227-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Linda

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LUZ ORTIZ CARDONA	JAC VEREDA LA LINDA	REPRESENTANTE LEGAL
LAURA BOTERO	JAC VEREDA LA LINDA	CONTADOR
ERICK COLMENARES	JAC VEREDA LA LINDA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 02
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 04 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Verificación de compromisos Comité Operativo 02.
2- Propuesta para corrección o modificación de los documentos.
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (5) miembros .
2.	**Orientaciones técnicas:** • Revisión de los documentos entregados el día 23/12/24: - Ajustar el volumen de material de lo que se comprará (Acero, subbase, Equipos), incluyendo el transporte de los mismos. - Ajustar el cronograma. - Enviar los soportes de ley con los que se realizarán las compras. - Relación del personal: Falta 1 ayudante. - Remitir la certificación del personal que viva en la vereda, que está relacionado en el listado de personal.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar el resto de documentación remitida por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de listado de personal a vincular y documentos socioambientales.	ERICK COLMENARES Y LUZ ORTIZ	26/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.


Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se propone que la fecha de inicio de obra sea el 2 de enero de 2025	LUZ ORTIZ Y ERICK COLMENARES	Fotografías

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Luz Ortiz
Cargo: Presidente OAC La Linda



Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de Interventoría

Nombre: Laura Botero
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Representante Veeduría Ciudadana

Nombre: Erick Colmenares
Cargo: Ingeniero Residente JAC

12. SANTA RITA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 19/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Santa Rita, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2140-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Santa Rita

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JOSE ALBEIRO OSPINA	JAC VEREDA SANTA RITA	REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ DUVAN MUÑOZ QUINTERO	JAC VEREDA SANTA RITA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
LAURA BOTERO	JAC VEREDA SANTA RITA	CONTADOR
ALBERTO NAVARRO	JAC VEREDA SANTA RITA	INGENIERO RESIDENTE
GENIS JULIO HENAO	JAC VEREDA SANTA RITA	TESORERO
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Conformación del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
4. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
5. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (7) miembros, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	19/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	ALBERTO NAVARRO Y JOSE ALBEIRO OSPINA	24/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	26/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fabian Suarez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: José Albeiro Ospina
Cargo: Presidente OAC Santa Rita

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Laura Botero
Cargo: Contador JAC

Nombre: José Duvan Muñoz Quintero
Cargo: Representante Veeduría Ciudadana

Nombre: Alberto Navarro
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Genis Julián Henao
Cargo: Tesorero

14. MIRAFLORES

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Miraflores, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2169-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Miraflores

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAMÓN ALCIDES ARISTIZÁBAL GARCIA	JAC VEREDA MIRAFLORES	REPRESENTANTE LEGAL
JUAN DAVID MARÍN MARÍN	JAC VEREDA MIRAFLORES	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
JHON RIVAS ORTIZ	JAC VEREDA MIRAFLORES	CONTADOR
JAVIER AGUDELO	JAC VEREDA MIRAFLORES	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los (6) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	13/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	JAVIER AGUDELO Y RAMÓN ARISTIZABAL	20/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	23/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
VISITA A LA ZONA A INTERVENIR	JAVIER AGUDELO	REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Ramón Aristizabal
Cargo: Presidente OAC Miraflores



Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Jhon Rivas Ortiz
Cargo: Contador JAC

Nombre: Juan David Marín Marín
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Javier Agudelo
Cargo: Ingeniero Residente JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 27/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Miraflores, Pensilvania, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2169-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Miraflores

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAMÓN ALCIDES ARISTIZÁBAL GARCIA	JAC VEREDA MIRAFLORES	REPRESENTANTE LEGAL
JHON RIVAS ORTIZ	JAC VEREDA MIRAFLORES	CONTADOR
JAVIER AGUDELO	JAC VEREDA MIRAFLORES	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron (5) miembros.
2.	Orientaciones técnicas: • El Ingeniero Residente de Obra expuso las condiciones de dificultad de acceso en la que se encuentra la vía, que por consiguiente, afectan el transporte del material al punto de vía a intervenir. El Ingeniero Residente de Interventoría explica que, Invias es consciente del acceso y de las condiciones del terreno, por lo que el presupuesto fue realizado contemplando las mismas. • El Ingeniero Residente de Obra expuso las empresas de maquinaria necesaria retoman trabajo en febrero, por lo que propone iniciar obra el mes mencionado anteriormente. El Ingeniero Residente de Interventoría explica que, se debe iniciar obras en enero, por lo que recuerda la importancia de el envío de la documentación para revisión y aprobación de la misma. • Cronograma de Obra: En el Project es necesario cambiar la fecha de inicio de obra, para el 07/01/25, y llevar la ejecución a tres (3) meses, además, dejar solo los ítems de ejecución, quitar la liquidación y demás actividades. • Se quiere el registro fotográfico de la vía a intervenir, y del estado actual de las cercas aledañas a la vía. • Se requiere la documentación de plan de compras, cantidades de ejecución, formatos socioambientales, y demás.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de topografía	CONSORCIO CCSO	27/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra corregido, Documentos socioambientales y registro fotográfico	JAVIER AGUDELO Y RAMÓN ARISTIZABAL	31/12/24
Reunión No. 3 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	02/01/25

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
SE PROPONE EL INICIO DE OBRA PARA EL 07/01/25	JAVIER AGUDELO	REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Ramón Aristizabal
Cargo: Presidente OAC Miraflores

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo Consorcio CCSO

Nombre: Jhon Rivas Ortiz
Cargo: Contador JAC

Nombre: Javier Agudelo
Cargo: Ingeniero Residente JAC

15. LA HABANA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Habana, Belalcázar, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2200-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Habana

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
DIANA MARCELA GUTIERREZ	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE LEGAL
JHON ELKIN BUITRAGO	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
BRESMAN RIVERA	JAC VEREDA LA HABANA	CONTADOR
JUAN CAMILO CORRAL ALZATE	JAC VEREDA LA HABANA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los (6) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	12/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	JUAN CORRAL Y DIANA GUTIERREZ	19/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	19/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Diana Marcela Gutierrez
Cargo: Presidente OAC La Habana

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Bresmar Rivera
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Juan Corral Alzate
Cargo: Ingeniero Residente JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 18/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Habana, Belalcázar, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2200-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Habana

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
DIANA MARCELA GUTIERREZ	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE LEGAL
JHON ELKIN BUITRAGO	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
BRESMAN RIVERA	JAC VEREDA LA HABANA	CONTADOR
JUAN CAMILO CORRAL ALZATE	JAC VEREDA LA HABANA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA
MARIELA VILORIA	CONSORCIO CCSO	PROFESIONAL SOCIAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Verificación de compromisos Comité Operativo 01.
2- Propuesta para corrección o modificación de los documentos.
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (8) miembros.
	Orientaciones técnicas: • Revisión de los documentos entregados el día 18/12/24: - Plan de compras: Corrección de las cantidades de ejecución. - Realizar la relación de herramienta menor a parte del documento entregado. • Se solicitó el registro fotográfico de la vía antes de intervenir.
	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra,	JUAN CORRAL Y DIANA GUTIERREZ	20/12/24

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales		
Reunión No. 3 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	26/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se programa reunión entre el Ingeniero residente de la Interventoría y el Ingeniero de la JAC para la revisión de los documentos.	JUAN CORRAL Y ANDRÉS CASTILLA	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fabian Suarez
Cargo: Director de Interventoría

Nombre: Diana Marcela Gutierrez
Cargo: Presidente OAC La Habana

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Bresmar Rivera
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Representante Veeduría Ciudadana

Nombre: Juan Corral Alzate
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Mariela Viloria
Cargo: Profesional Social

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 3	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 26/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda La Habana, Belalcázar, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2200-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda La Habana

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
DIANA MARCELA GUTIERREZ	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE LEGAL
JHON ELKIN BUITRAGO	JAC VEREDA LA HABANA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
BRESMAN RIVERA	JAC VEREDA LA HABANA	CONTADOR
JUAN CAMILO CORRAL ALZATE	JAC VEREDA LA HABANA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Verificación de compromisos Comité Operativo 02.
2- Propuesta para corrección o modificación de los documentos.
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (6) miembros.
	Orientaciones técnicas: • Revisión de los documentos entregados el día 26/12/24: - Listado de personal a vincular: Agregarle el cargo que desempeñará cada uno, y agregar el certificado de cuales de los mismos residen en la vereda. - Remitir plan de compra firmado. - Remitir un resumen en el que se mencionen los proveedores seleccionados y la cantidad de material a comprar (40%): Realizar la compra del cemento, acero. • Se menciona que se tiene lugar para almacenar los materiales, la misma ferretería en donde se realizan las compras. • El Representante Legal de la JAC menciona que se debe dar aviso a la comunidad sobre el cierre vial. • Realizar las compras el lunes 30/12/24. • Se solicitó la devolución de las Actas de los Comités Operativos anteriores debidamente firmadas.
	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de documentos faltantes (Certificado de residencia del personal a vincular)	JUAN CORRAL Y DIANA GUTIERREZ	30/12/24
Realizar compras de material	DIANA GUTIERREZ	30/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se propone inicio de obra el día 02/01/25	JUAN CORRAL	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre:Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Diana Marcela Gutierrez
Cargo: Presidente OAC La Habana

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Bresman Rivera
Cargo: Contador JAC

Nombre: Jhon Elkin Buitrago
Cargo: Representante Comité Ciudadano

Nombre: Juan Corral Alzate
Cargo: Ingeniero Residente JAC

16. NARANJAL MARULANDA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Naranjal, Marulanda, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2094-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Naranjal

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
WILSON FERNEY DUQUE VILLA	JAC VEREDA NARANJAL	REPRESENTANTE LEGAL
DANIELA MARÍA CETINA GIRALDO	JAC VEREDA NARANJAL	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
DANIELA HURTADO DUQUE	JAC VEREDA NARANJAL	CONTADOR
SERGIO AGUIRRE LÓPEZ	JAC VEREDA NARANJAL	INGENIERO RESIDENTE
MIGUEL PATIÑO	JAC VEREDA NARANJAL	TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.

2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los (7) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	12/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	SERGIO AGUIRRE Y WILSON DUQUE	20/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	20/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Wilson Ferney Duque Villa
Cargo: Presidente OAC Naranjal

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Daniela Hurtado Duque
Cargo: Contador JAC

Nombre: Daniela Cetina
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Sergio Aguirre López
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Miguel Patiño
Cargo: Tesorero JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 30/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Naranjal, Marulanda, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2094-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Naranjal

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
WILSON FERNEY DUQUE VILLA	JAC VEREDA NARANJAL	REPRESENTANTE LEGAL
MARÍA DANIELA CETINA GIRALDO	JAC VEREDA NARANJAL	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
DANIELA HURTADO DUQUE	JAC VEREDA NARANJAL	CONTADOR
SERGIO AGUIRRE LÓPEZ	JAC VEREDA NARANJAL	INGENIERO RESIDENTE
MIGUEL PATIÑO	JAC VEREDA NARANJAL	TESORERO
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01
2. Aprobación de documentación entregada
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron (7) miembros.
2.	Orientaciones técnicas: • La reunión programada para el 23/12/24 fue reprogramada para el 30/12/24 debido a la inasistencia por parte de la JAC. • No remitieron el plan de compras, cronograma de obra, Programa de inversiones, herramienta menor, y demás documentos necesarios para la terminación de la etapa de alistamiento y para el inicio de obra. • Adelantar la cotización de la valla publicitaria.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	SERGIO AGUIRRE Y WILSON DUQUE	7/1/25
Perfeccionamiento de contratos Y SOPORTES	DANIELA HURTADO	7/1/25
Reunión No. 3 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	8/1/25

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Wilson Ferney Duque Villa
Cargo: Presidente OAC Naranjal

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Daniela Hurtado Duque
Cargo: Contador JAC

Nombre: María Daniela Cetina
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Sergio Aguirre López
Cargo: Ingeniero Residente JAC

Nombre: Miguel Patiño
Cargo: Tesorero JAC

19. MEDIA CUESTA

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 11/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Media Cuesta, Marulanda, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2187-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Media Cuesta

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JHON EDINSON MARÍN	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ROJAS	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	REPRESENTANTE COMITÉ CIUDADANO
JORGE CEPEDA	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	CONTADOR
LUIS FELIPE ARCILA	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
JORGE ROA MEJÍA	CONSORCIO CCSO	REPRESENTANTE LEGAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Perfeccionamiento de los Contratos de Prestación Social.
2. Conformación del comité operativo.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Compromisos para la entrega de documentación del contratista.
5. Programar la realización de las cotizaciones y entrega de compromisos.
6. Citación comité operativo 02 para aprobación de plan de compras.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los (6) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	Orientaciones técnicas: • Se presentan y explican en el comité los modelos de formatos para el Plan de Compra, Programa de Inversiones, Relación de Herramienta menor y documentación Socioambiental. • Para el plan de compras, se explica que debe cumplir con las especificaciones de INVIAS, y que los soportes de las compras deben ser cuentas de cobro o Facturas Electrónicas, además, que se debe actualizar el presupuesto con lo que aplica y no aplica en las categorías de materiales, equipos y transporte. • Para las cantidades de ejecución, debe corresponder con el plan de compras. • Se aclaró que el personal que incluirán en el listado de personal a vincular, debe residir en la comunidad, y en caso de que no sea así, enviar una justificación para la contratación del mismo. • Se comentó que se debe instalar el buzón de sugerencias para el proyecto, realizar un registro fotográfico de la zona y levantar las Actas de Vecindad de las comunicades aledañas a la vía a intervenir.
3.	Programación Siguiente comité operativo: Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de presupuesto oficial y demás formatos	CONSORCIO CCSO	12/12/24
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales	LUIS FELIPE ARCILE Y JHON MARÍN	17/12/24
Reunión No. 2 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	17/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Jorge Roa
Cargo: Representante Legal Consorcio CCSO

Nombre: Jhon Edinson Marin Cardona
Cargo: Presidente OAC Media Cuesta

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Laura Botero
Cargo: Contador JAC

Nombre: Lorena Botero
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Erick Colmenares
Cargo: Ingeniero Residente JAC

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Dirección Territorial INVIAS: Caldas	Fecha: 17/12/24

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Media Cuesta, Marulanda, Caldas
No. Convenio(s) Solidario(s): 2187-2024
Ejecutor(es): JAC Vereda Media Cuesta

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JHON EDINSON MARÍN	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL
JORGE CEPEDA	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	CONTADOR
LUIS FELIPE ARCILA	JAC VEREDA MEDIA CUESTA	INGENIERO RESIDENTE
ANDRÉS CASTILLA MOLINA	CONSORCIO CCSO	INGENIERO RESIDENTE
FABIAN SUAREZ HERRERA	CONSORCIO CCSO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BIBIANA PATERNINA	CONSORCIO CCSO	APOYO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Verificación de compromisos Comité Operativo 01.
2. Aprobación de documentación entregada.
3. Compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra.
4. Citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Verificación de compromisos Comité Operativo 01.
2- Propuesta para envío de los documentos.
3- Programación de la realización y entrega de los compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los (6) miembros principales, el ingeniero residente y contador participan a pesar de que aún no se han contratado.
2.	**Orientaciones técnicas:** • La JAC no realizó la entrega de la documentación, por lo que se programó el envío de los formatos.
3.	**Programación Siguiente comité operativo:** Socializar y aprobar los formatos realizados por la JAC.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: ___N.A.__

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Envío de Plan de Compra, Cantidades ejecutadas, Programa de Inversiones, Cronograma de Obra, Relación de Herramienta Menor, Documentos socioambientales.	LUIS FELIPE ARCILE Y JHON MARÍN	20/12/24
Reunión No. 3 del Comité Operativo	CONSORCIO CCSO	24/12/24

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Brindar acceso al INGENIERO Residente y Contador al correo de la JAC, para mejorar la comunicación entre las partes.	JHON MARÍN	N.A.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Fabian Suarez
Cargo: Director de la Interventoría

Nombre: Jhon Edinson Marin Cardona
Cargo: Presidente OAC Media Cuesta

Nombre: Andrés Castilla
Cargo: Ingeniero Consorcio CCSO

Nombre: Jorge Cepeda
Cargo: Contador JAC

Nombre: Bibiana Paternina
Cargo: Apoyo de la Interventoría

Nombre: Erick Colmenares
Cargo: Ingeniero Residente JAC

ANEXO 29.5

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR

CONTRATO DE OBRA No:

* 2200-2024
* 2094-2024
* 3169-2024
* 2227-2024
* 2140-2024
* 2077-2024
* 2169-2024
* 3646-2024
* 2569-2024
* 3286-2024
* 2176-2024
* 2187-2024
* 2073-2024
* 2172-2024
* 2435-2024
* 2159-2024
* 2124-2024
* 2058-2024
* 2119-2024
* 2173-2024
* 2524-2024
* 2175-2024
* 3530-2024
* 3652-2024
* 3622-2024
* 3983-2024
* 3551-2024
* 3595-2024

CONTRATISTA:

* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA - MUNICIPIO BELALCÁZAR
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL - MUNICIPIO MARULANDA
* JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS - MUNICIPIO PALESTINA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL - MUNICIPIO PENSILVANIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES - MUNICIPIO PENSILVANIA
* RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - MUNICIPIO RIOSUCIO
* JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II - MUNICIPIO RIOSUCIO
* RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA - MUNICIPIO RIOSUCIO
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI - MUNICIPIO RISARALDA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA - MUNICIPIO RISARALDA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL - MUNICIPIO SAMANÁ
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS - MUNICIPIO FILADELFIA
* JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO - MUNICIPIO FILADELFIA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO CABUYAL - MUNICIPIO SUPÍA
* JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO - MUNICIPIO MARULANDA
* RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA - PIRZA - MUNICIPIO RIOSUCIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	916824	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	Principal	$ 1.167.015.102	$ 1.124.748.682
		TOTAL				$ 1.167.015.102	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.167.015.102

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	30/10/2024 - 31/10/2024	$ -	$ -	**$ -**				916824 DE 2024-09-18	$ 1.167.015.102	**$ 1.167.015.102,00**		
2	1/11/2024 - 30/11/2024	$ 35.518.000,00	$ 6.748.420,00	**$ 42.266.420,00**				916824 DE 2024-09-18	$ 1.124.748.682	**$ 1.124.748.682,00**		
3	1/12/2024 - 31/12/2024	$ 70.947.500,00	$ 13.480.025,00	**$ 84.427.525,00**				916824 DE 2024-09-18	$ 1.040.321.157	**$ 1.040.321.157,00**		
TOTALES		**$ 106.465.500,00**	**$ 20.228.445,00**	**$ 126.693.945,00**					**$ 1.040.321.157,00**	**$ 1.040.321.157,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE INTERVENTORIA No. 1	$ -	$ -	$ -
ACTA DE INTERVENTORIA No. 2	$ 35.518.000	$ 6.748.420	$ 42.266.420
ACTA DE INTERVENTORIA No. 3	$ 70.947.500	$ 13.480.025	$ 84.427.525
VALOR TOTAL	**$ 106.465.500**	**$ 20.228.445**	**$ 126.693.945**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737ATL

Firma
Nombre: LUZ [illegible] SANTA [illegible] CO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 29.6
INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	DICIEMBRE DE 2024
PROYECTO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
ESPECIALIDAD:	GESTION SOCIAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	ELVIRA FINOL- MARIELA VILORIA
ASUNTO:	INFORME SOCIAL No. 1

DESARROLLO DEL TEMA

En el desarrollo del conjunto de actividades de información, atención a la comunidad y participación comunitaria, que se realizarán dentro de la aplicación del Plan de Gestión Social del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Durante el inicio del proyecto en cada una de las veredas a través de las JAC y comunidades étnicas, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de socialización de inicio del proyecto:

REUNIONES SOCIALIZACION INICIO -			
Municipio	**Vereda**	**# Convenio**	**Fecha- Reunión**
Samaná	Tarro Pintado - San Diego	2178 del 2024	20/11/2024
	Caracolí	2119 del 2024	21/11/2024
Risaralda	Media Cuesta	2187 del 2024	26/11/2024
Belalcázar	La Habana	2200 del 2024	26/11/2024
Pensilvania	La Linda	2227 del 2024	27/11/2024
	El Verdal	2077 del 2024	28/11/2024
	Miraflores	2169 del 2024	28/11/2024
	Santa Rita	2140 del 2024	29/11/2024

Cabe señalar que se dejan anexas las actas de reuniones de socialización realizadas en el mes de noviembre.

Durante el periodo tratado en este informe se realizaron las reuniones con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría, por lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

REUNIONES SOCIALIZACION INICIO- DICIEMBRE			
Municipio	**Vereda**	**# Convenio**	**Fecha- Reunión**
Marulanda	Naranjal	2094 del 2024	3/12/2024
Samaná	California Alta	2058 del 2024	4/12/2024
	Patio Bonito	2435 del 2024	10/12/2024
	Montebello	2173 del 2024	11/12/2024
	Naranjal	2175 del 2024	11/12/2024
	Dorado	2124 del 2024	11/12/2024

Se realizaron reuniones de socialización de inicio, en las cuales se llevó a cabo presentación, donde se explica a los presentes los aspectos generales del convenio y del contrato de interventoría, además se les manifiesta cuales son las etapas de este, los aspectos técnicos, administrativos y sociales del convenio.

Se socializó el Plan de Gestión social junto con sus cinco (5) programas a desarrollarse durante la ejecución del proyecto. Estos programas son:

1. **Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario:** dentro de este programa se realizo el acta donde quedó plasmado el nombre de la persona de la comunidad responsable de la atención a la comunidad por cada una de las veredas. Se socializaron los deberes que debe cumplir, los cuales son:

- ✓ Instalar el buzón de PQRS, donde reposen formatos de PQRS, el cual fue entregado por la interventoría
- ✓ Recibir y remitir de forma oportuna a la interventoría las diferentes solicitudes que se presenten durante la ejecución del Proyecto
- ✓ Realizar un acta de apertura del buzón de PQRS, donde quede evidenciado lo encontrado dentro del mismo y remitirla a la interventoría.
- ✓ Se realizo la creación del correo electrónico por parte de la interventoría para que sea colocado de forma visible en el sitio donde se instalara el buzón para recibir de manera virtual las PQRS

Correo Electrónico: caminoscomunitarios.pqrs@gmail.com

RESPONSABLES SAU			
Vereda	**Municipio**	**Responsable SAU**	**# Teléfono**
Marulanda	Naranjal	María Daniela Cetina Giraldo	3184011901
Samaná	California Alta	Diana Deisy Cardona	3126961344
	Patio Bonito	Patricia Elena Torres	3126451998
	Montebello	María Lucia Muñoz	3133026733
	Naranjal	Noreidy Román	3126380708
	Dorado	Leidy Katherine Prieto	3145115187
	Tarro pintado-San Diego	Liliana Cardona	3234430119
	Caracolí	José Herlindo Cárdenas	3188529019
Risaralda	Media Cuesta	Eliana Bedoya	3138367781
Belalcázar	La Habana	Ana Cristina Posada	3126749346
Pensilvania	La Linda	Luz Dary Ortiz	3116428232
	El Verdal	Paula Quintero A.	3116953040
	Miraflores	Juan David Marín	3104889735
	Santa Rita	Genis Julián Henao	3126948567

2. Socializaciones

Se realizaron estos espacios de información y participación comunitaria para exponer la gestión social que se debe desarrollar y como se deben manejar los recursos asignados para el área social por parte de los Organismos de Acción Comunal o Comunidades Étnicas, se atendieron las inquietudes de los diferentes actores sociales presentes en las reuniones de socialización de inicio del proyecto

Para cada una de estas reuniones se realizó la organización logística en donde se estableció día, lugar y hora, estrategia de divulgación, para garantizar la convocatoria y asistencia de la comunidad (Volante), invitación a la socialización de inicio a las autoridades locales de cada uno de los Organismos de Acción Comunal o Comunidades Étnicas, Levantamiento de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico.

3. Participación comunitaria

Se realizo la creación del comité de participación ciudadana de cada una de las veredas, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:

COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA		
Vereda	**Municipio**	**INTEGRANTES**
Marulanda	Naranjal	José Nixon Quintero José Alejo López María Daniela Cetina
Samaná	California Alta	Isbrahydy Alejandra Peláez Gildo Rodríguez Marleny Duque
	Patio Bonito	Nelson Estrada Salazar Fernando Quintero Juan Carlos Garzón Benites
	Montebello	Ezequiel Raigoza Hincapié Ruby Norely Hincapié Juan Pablo Zapata
	Naranjal	Erney Hernández Jacqueline Montoya Orlando Buitrago
	Dorado	Herney Cifuentes leidy Prieto María Eulalia Bohórquez
	Caracolí	Ruby Noguera, Joel Arango, Eynard López
Risaralda	Media Cuesta	Rubiel Rojas, Jairo Ríos, Arturo Moreno
Belalcázar	La Habana	Jhon Buitrago, Gloria Bermúdez, José García
Pensilvania	La Linda	Fernando Restrepo, Lorena Toro, Flavio Cardona
	El Verdal	
	Miraflores	
	Santa Rita	José Muñoz, Edgar Henao, Iván Alonso
	Miraflores	Juan Marín Marín, Aurelio Morales, Jhon Fredy Henao

4. Contratación de mano de obra local

Se busca con este programa que la contratación del personal para el desarrollo del proyecto sea de la vereda en donde se van a desarrollar las

obras para así propender al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Se le solicito al presidente de la JAC realizar la convocatoria del personal para laborar en el proyecto bajo los siguientes perfiles:

- 1 maestro de Obra
- 1 oficial
- 6 obreros

5. Inclusión social con perspectiva de género

Se informo a la comunidad que El equipo de la Subdirección de Sostenibilidad, realizarán una capacitación sobre “Inclusión social con perspectiva de género” a los Organismos de Acción Comunal o Comunidad Étnica e Interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO





Lugar: El Naranjal - Marulanda

Fecha: 3 /12/2024

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO





Lugar: California Alta - Samaná

Fecha: 4 /12/2024

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO





Lugar: Patio Bonito - Samaná

Fecha: 10 /12/2024

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO



Lugar: Montebello - Samaná

Fecha: 11 /12/2024

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO



Lugar: Naranjal - Samaná

Fecha: 11 /12/2024

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

REUNION DE SOCIALIZACION INICIO	
	
Lugar: El Dorado - Samaná	
Fecha: 11 /12/2024	

FIRMA:

NOMBRE: **MARIELA VILORIA MARTINEZ**

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXOS SOCIALIZACIONES DICIEMBRE

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXOS
NARANJAL – MARULANDA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 31/12/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO/CONVENIO No.: 2094 de 2024.

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda El Naranjal - Manizales

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el Fondo Fiduciario de la Vereda El Naranjal, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios para el año fiscal 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3401 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CAL 50

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Conformación del Comité de obra - Vereda El Naranjal - Manizales.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentación
   - ENTAS: Arquitectónica y Pre Social
   - Interventoría: Director, Residente y Pre Social
   - JAC: Representante legal, Tesorero y Vicepresidente.
   - Comunidad
2. Aspectos generales Convenio
   - Convenio Nº: 2094 de 2024
   - Valor: $ 201'192.353
   - Fecha finalización: 31 dic de 2024
   - L = 157 m.
3. Aspectos generales Capítulo Interventoría
   - Capítulo: 28 Convenios
   - Fecha finalización: 31 dic de 2024
4. Aspectos técnicos
   - L = 152 m Ancho prom = 4.5 m
   - Presupuesto: Las actividades son

* Excavación
* Sub base
* Concreto huella
* Concreto piedra pegada
* Acero de refuerzo
* Otros PAGA : 3 % presupuesto

5. Aspectos Administrativos (los que intervienen en el Convenio con):
   - INVIAS
   - JAC en la cabeza del representante legal, Contador, Revisador, miembro y Veedurías (7)
   - Organismo de Control, Comité de participación comunitaria o Veedurías Ciudadanas
   - Interventoría : Director, residente, inspector, Resp Social, Auxiliar Social, Aux de Ingeniería, Contador, Topografía
   - Comité Operativo : En el que participan.
     * Representante JAC : Voz y Voto
     * Interventor Voz y voto
     * Tesorero JAC : Voz
     * Contador : Voz
     * Residente : Voz
     * Rep de Comité de part comunitaria : Voz y voto

6. Etapas del Convenio
   6.1. Etapa de alistamiento
   - Entrega de documentos por parte de INVIAS
   - Entrega de documentos por la JAC. Hojas de vida del Contador y residente.
   - Aprobación por parte de la Interventoría de las Hojas de vida
   - Entrega de Cartaplia de Contador y residente y legalización
   - Conformación del Comité Operativo. En este se hace entrega por parte de la JAC de los

Siguientes documentos:

- Plan de Compras: Indicar 3 cotizaciones de cada material
- Programa de inversión: Cuando se va a gastar en cada actividad, tiempo
- Cronograma: Como se ejecutan las 5 actividades en el tiempo
- Contratación de obra
- Relación de herramienta menor: Aporte comunidad + JAC, en especie
- Relación de personal: Planes de seguridad social y Exámenes médicos

4. Aspectos Sociales: Se implementa el plan de Gestión Social al inicio, durante y al cierre de las obras Consta de 5 programas:
   - Protocolo de atención al usuario: Se contacta a través del logo de Pares
   - Socialización de inicio y de cierre: La de inicio es la que se ejecuta en la actualidad. Para la de cierre se tiene un presupuesto del 3% que se puede invertir en madera con participación comunitaria en un bien público (Escuela, hospital, cancha) o en una vía comunitaria. Deben enviar una propuesta a la Alcaldía (3 cotizaciones) para su aprobación.

   Nota: Si el dinero no se ejecuta, se debe devolver al Tesoro Nacional.
   - Creación de Comités de participación comunitaria o Veeduría ciudadana. Deben participar mínimo 3 personas La diferencia entre los dos es que en la Veeduría no deben participar ningún de la JAC y este sí debe registrarse ante un Comité de participación Comunitaria
   - Contratación de mano de obra local
   - Inclusión social con enfoque de género

		Código:	Versión:
		Página:	Fecha:

ACUERDOS TOMADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)	RESPONSABLES
- Entrega Contratos Prestadores	Inmediato	JAC
- Aprobación Contratos Prestadores	Inmediato	Interventoría
- Entrega Seg. Social y Plan de Riesgos Laborales	Una vez se legalice contrato	JAC
- Conformación Comité Operativo y entrega doc. requerida.	Una vez se perfeccione contrato	JAC - Interventoría
- Velar garantías. Ofrecer el transporte, vivienda o alimentación	Al inicio obra de Fundación Obra	JAC - Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: (Día/Mes/Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES FIRMADA EN SU TOTALIDAD AL FINAL DE LA MISMA POR LOS SIGUIENTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
Laura Restrepo	Área Técnica	FINDETER	
Tatiana Ospina	Área Social	FINDETER	
Bibiana Restrepo	Dir. Proyecto	Consorcio CCLP	
Andrea Castillo	Residente Obra	Consorcio CCLP	
Elena Ruiz	Prof. Social Obra	Consorcio CCLP	
Wilson Duque	Rep. legal	JAC	

Original: Archivo Archivo Interventoría Consorcio Constructor
Copia: Contratista, Interventoría, Fiscalía

879

El Naranjal

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación que origina la evento o reunión: Jac Vereda el Naranjal & Intervereda
Nombre del evento: Socialización del Predio

Municipio - vereda: Manizales - vereda El Naranjal

Código:
Versión:
Página:
Fecha: 3/12/24

No.	Nombre(s) y Apellidos	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	H	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de Discapacidad	Etnia N	R	I	P	Ninguna	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Cargo	Firma
1	Luis Fernando Duque Villa	X			10.130.344	65		X			X								3148170092			
2	Hernan Carvajal	X			15.980.314	52	X				X								3213000881			Hernan Carvajal
3	Miguel Orlando Patiño	X			10.305.033	69	X				X								3203361695			
4	Yesenia Maria Gutierrez	X			1.053.809.813	32	X				X								3135713160			Yesenia Gutierrez
5	Daniela Cetina G	X			1.060.653.849	29	X				X								3184011401			Daniela Cetina
6	Jose Aldo Lopez	X			15.989.619	50	X				X								3213500552			Jose Aldo Lopez
7	Sebastian Garcia	X			1.053.844.179		X				X								3148170092			Sebastian Garcia

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que la modifican, adicionan o complementan, le informamos que estos datos serán tratados de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, la cual se encuentra en [illegible]

FECHA: 3/12/24

ACTA DE REUNIÓN No.

DEPARTAMENTO: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: 1094 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda El Naranjal - Manzanares

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el INVIAS y la JAC de la vereda el Naranjal para el mejoramiento vial mediante el programa mantenimiento comunitario de la red terciaria

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio VESO

DILIGENCIA DE REUNIÓN

Acta Responsable de Atención SAO, vereda el Naranjal - Manzanares

TEMAS A CONSIDERACIÓN EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 3 de diciembre de 2024 se llevo a cabo la reunión de socialización del proyecto de mejoramiento vial de la vereda El Naranjal - Manzanares.

En el desarrollo de dicha socialización se procedió a preguntar a la comunidad presente sobre la persona que ellos consideran debe realizar la atención comunitaria para la cual se postulo.

Se le informa a los presentes las responsabilidades que debe asumir y cumplir esta persona en el desarrollo del ejercicio de la atención al SAO como son.

Instalación del Buzón de sugerencias en el cual reposarán los formatos de PQRS que serán diligenciados por la comunidad cuando lo requieran.

Realizar el acta de apertura del buzón de sugerencias, el cual será realizado cada 15 días en donde dicha acta debe quedar consignado lo encontrado dentro del mismo y debe ser levantada con un testigo por parte de la comunidad, el cual debe firmar el acta como constancia de los formatos encontrados de igual forma si no se encuentra ningún formato de pqrs en el buzón se debe hacer el acta donde se relacione la ausencia de estos.

Debe reportar las pqrs existentes a la interventoría de manera oportuna para poder dar respuesta a dichas solicitudes dentro de los tiempos reglamentarios.

Llevar el diligenciamiento del formato Base de datos de seguimiento a las pqrs recibidas durante la ejecución del proyecto.

Firman la presente Acta:

Encargada SAU
Daniela Catalina Ballo
1.060.653.749
3184011901

Prof Social Interventoría
Yeferson Fidel Manjarres
Prof. social
Consorcio CESO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	FIRMA
Daniela Catalina G. Luna Ficalv	Psicologo	Comunidad Consejo Ulco	Daniela Catalina G. Luna Ficalv

FECHA: 3/12/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No.: 2024 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda El Naranjal - Manzanares

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el IMVIAS y la JAC de la Vereda El Naranjal para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 de 2024

PRESENTACIÓN: Convocatoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Conformación Comité de participación Comunitaria Vereda El Naranjal - Manzanares

TEMAS A DESARROLLAR EN LA REUNIÓN PROGRAMADA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Luego de haber realizado la socialización del proyecto a la comunidad, se explica a todos los presentes que es el comité de participación comunitaria y en que consiste.

Se explica cada una de las funciones que deben tener las personas de la comunidad que deseen hacer parte de este, siendo miembros activos por parte de la comunidad para tomar decisiones estratégicas dicho comité se elige de forma democrática por parte de los presentes en esta reunión.

Teniendo en cuenta que tiene como objetivo involucrar a los diferentes actores sociales y comunitarios en el proceso de información y seguimiento a los contratos de


Obra así como servir de puente entre la comunidad y el OAC para la presentación de las PQRS a la Interventoría para su respectiva respuesta, se procede a solicitar a la comunidad el nombre de (3) personas de la comunidad que deseen postularse para la conformación del comité.

Se postularon por parte de la comunidad las siguientes personas:

① José Nixon Quintero
75'988.983 cedula
3175913960 tel.

② Nombre: Joseluis Lopez
cc. 75'999691
tel: 3213550052

③ Nombre: Maria Daniela Colina
cc. 1.000.653.799
tel: 3184011901



José Nixon Quintero	Comunidad
Joselalejandro	Comunidad
Daniela Celina	Comunidad
Eliana Finol	Trab Social

José N. Quintero	
Joselalejandro	
Daniela Celina	
Eliana Finol	Asesorado CCSO

Transporte



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL - MARULANDA

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL NARANJAL

CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar
FINCA SR. HERNAN GALVIS

Fecha **3 DE DICIEMBRE DE 2024**

Hora **9:30 AM**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA NARANJAL MARULANDA	**CONTRATO N°**	2094 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

CALIFORNIA ALTA-SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 4/12/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO/CONVENIO No.: 2958 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda California Alta - Samaria

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Aunar esfuerzos entre FINCIAS y la JAC de la vereda California Alta para Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la Paz Total

CONTRATO INTERVENTORIA No.: 3001 de 2024

LUGAR DE LA REUNIÓN: Caseta comunal

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socialización Inicio de obras Vereda California Alta - Samaria

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Presentación
- FINCIAS: Apoyo técnico - Prof Social
- Interventoría: Director, Residente y Prof. Social
- JAC Presidente
- Comunidad

2 Aspectos generales Convenio Solidario
- Convenio N°
- Valor: $201.333.251
- Long: 1.55 m
- Fecha pavimentación 31 dic/24

3. Aspectos generales Interventoría: Consorcio CSI
- Número convenios 28
- Fecha pavimentación 31 dic/24

4. Aspectos Apoyo técnico
- Long 1.55 m Ancho 4.5 m

- Actividades a ejecutar
  - * Excavaciones
  - * Sobrehaz ejecutar
  - * Concreto huella
  - * Concreto pedra pegada
  - * Acero de refuerzo
- Presupuesto
  - * Obras . 5 actividades
  - * Obras * PAGA (3%) presupuesto
    - → Dilación y elementos protección, examenes médicos, Vallas, Seg Social, brigada
- 5 Aspectos Administrativos En el Convenio hacen parte:
  - JAC - Tesorero - Contador - Presidente . Manteo - Obras (4)
  - ENVIAS
  - Interventoría: Director, Residente, Res Social y predial, Inspector, Contador, Residente ing y Administrativo
  - Organismo de Control: Comité de participación comunitaria (3 Veedurías)
  - Comité Operativo: lo conforman:
    - * Presidente JAC: Voz y voto
    - * Tesorero: Voz
    - * Interventor: Voz y voto
    - * Contador JAC: Voz
    - * Veeduría a comité participación: Voz y voto
    - * Residente JAC. Voz.
- 6 Pagos del Convenio
- 6.1 Pagos de alistamiento
  - Entrega de documentos por parte de ENVIAS
  - Entrega de hojas de vida por parte de la JAC, del Residente y Contador

- Aplicación de las Hojas de Vida por parte de la Interventoría
- Perfeccionamiento de los Contratos de vinculo y Contador con la entrega de exámenes médicos del residente y la aplicación a Seguridad Social para ambos
- Conformación de Comité Operativo: En esta reunión N°1 de obra, las JAC deberán hacer entrega y la Interventoría aprobar:

* Plan de Compras: Incluye Especificaciones de cada material
* Cronograma de obra: Programación de las actividades en el tiempo
* Programa de Inversión: Forma de gastar el dinero en el tiempo
* Cantidades de obra: Ajustar el presupuesto inicial
* Relación de personal de obra: 7 obreros
* Relación de herramienta menor: Se estima una partida del 1% del costo en dispersa (herramientas para la obra) que debe aportar la comunidad.

6.2 Inicio de obra: Se firma acta de inicio de obra y una vez se finalice la etapa de alistamiento.

7 Aspectos Sociales: Se implementa a través del Plan de Gestión Social, se realizan 3 programas durante el inicio, durante y al finalizar las obras

7.1 Proceso de atención al usuario: Se hace a través del buzón de PQRS (Quejas, reclamos, peticion, sugerencias) Se elegirá el sitio donde se instalará el buzón

7.2 Socializaciones: Se presentan al inicio y cierre de las obras. El presup PMGA del 3% debe ser usado en actividades de participación comunitarias ya que no se tendrán que hacer permisos o licencias ambientales por ser obras de menor impacto. Si no se usa se debe devolver al Fondo Nacional. Deberá pasar propuesta y socializarla

7.3 Conformación de Comité de participación comunitaria: El Veedurías ciudadanas se elegirán durante la reunión conformar el Comité de participación comunitaria. Mínimo de 3 personas no deben pertenecer a la JAC y no deben ser trabajador

7.4 Contratación mano de obra local o de la vereda (7 obreros)

7.5 Inclusión social: Con perspectiva de genero ....

ACTA DE REUNIÓN

FECHA	
HORA	
LUGAR	

TEMA:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)	RESPONSABLES
1. Entrega Cartulas Residente y Cabidur	Inmediata	JAC
2. Aprobación Cartulas Resol y Cabida	1 día después	Interventoría
3. Diligenciamiento Cabidur		
Entrega Soy Social y Encuestas Residente	Inmediato	JAC
4 Capacitación Comité Operativo	1 día después	JAC Interventoría
Entrega Diligencias, Libro Inversión		
Acta y personal, Cámara, Pagina Contable		
5 Firmas cabida de predio	Una vez se finalice obras alcantarillado	JAC Interventoría

NOTAS:

Nota: Importante que el Cabidur aporte novedad el segundo cabidur de Julio de terminación de obra o las obras que presenten el segundo cabidur

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES VALIDA SI ES FIRMADA ANTES DE LA SIGUIENTE REUNIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
Laura Restrepo	Apoyo Técnico	ENVIAS	
Tatiana Ospina	Pos Social	ENVIAS	
Viviana Palomino	Sis. Informac	Consultor	
Andres Castilla	Residente Obra	Consultor	
Elvia Finol	Pos Social Obra	Consultor	
Presidente JAC	Gabriel Muñoz	JAC Alpamia Alta	

893

Calificación Alta

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Actividad(es) que origina(n) el evento o reunión: TAE Visita calificación Alta e Intermedia — Socialización de Plano

Nombre del evento: Socialización de Plano

Código (predio / Ficha): Sabanalarga - Vigía - Barbacoas Alta

Fecha: 07/12/16

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	N	O	Etnia/Raza/Cul S	NO	Tipo de discapacidad	Etnia N	R	G	P	IA	Correo electrónico	Celular	Sección de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Franny Alida Cortes J.	X			30225230	42	X				X								3107830049			
2	Isbardy A. pelaez	X			1107635275	19	X				X								3153019502			
3	Gildo Rodriguez	X			16110364	61	X				X								- - -			
4	Yeison Palacios	X			1088040804	19	X				X								3126017424			
5	Ricardo Palacios	X			16112768	52	X				X								3143284544			
6	Gonbert Mateo	X			16104991	43	X				X								3128387442			
7	Maria Irene Rios	X			25135700	63	X				X								3012391749			
8	Sandy Algate Rios	X			1061692451	33	X				X								3126512922			
9	Mario Duque G.	X			1061654639	34	X				X								3232937394			
10	Albany Algate	X			1061655516	35	X				X								3205567496			
11	Diana Cardona Mosquera	X			30225973	40	X				X								3126796341			
12	Mohali Cerrado Rendon	X			30234665	41	X				X								3108411869			
13	Estiven Albeiro Gallego	X			1611420	46	X				X								3145442718			
14	Luis Hernan Valencia	X			19690050	56	X				X								3114403404			
15	Carmen Valencia	X			16317598	52	X				X								3125823152			

Por cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la información que usted suministre en el desarrollo de la presente actividad será tratada conforme a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en nuestra página web www.invias.gov.co/index.php/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos

Observaciones: Asistencia 11 Mujeres y 04 Hombres

Hora: 3:00 pm

FECHA: 4/12/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCASIA

CONTRATO DE OBRA No. 2058 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda California Alta - Samana

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el INVÍAS y la JAC de la vereda California Alta para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total

CANTIDAD DE INTERVENCIÓN: 3601 de 2024.

INTERVENTOR: Consorcio CESO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Acta Responsable SAU - vereda California Alta - Samana.

TEMAS A TRATAR O ACTIVIDAD DESARROLLADA:

El dia 4 diciembre se llevo a cabo la Reunión de socialización del proyecto de mejoramiento vial de la vereda California Alta - Samana.

En el desarrollo de dicha socialización se procede a preguntar a la comunidad despues de explicarles el plan de gestion Social y cada uno de los 5 programas que lo componen; quien esta persona que desea postularse para realizar la atencion comunitaria del SAU

por parte de la comunidad se postula:

Diana Cardona Tabares CC 30.225973 C. Alta.

Se le informa a todos los presentes las responsabilidades que debe asumir y cumplir esta persona del

realizar dicha atención.

✓ Instalación de Buzon de sugerencias en el cual reposaran los formatos de PQRS, que seran diligenciados por la comunidad cuando lo requieran

✓ Realizar el acta de apertura del buzon de sugerencias el cual sera revisado cada 15 dias En dicha acta debe quedar consignado lo encontrado dentro del mismo y debe ser levantada con firma por parte de la comunidad o interventoria el cual debe firmar el acta como constancia de lo encontrado dentro del buzón.


En caso de no encontrarse ningun formato de PQRS dentro del buzón, el cual forma se debe levantar el acta donde se relacion la ausencia de PQRS dentro del mismo.

✓ Debe Reportar de manera oportuna las PQRS existentes a la interventoria, para proceder a dar respuesta a las mismas dentro de los tiempos reglamentarios.

✓ Llevar el diligenciamiento del formato base de datos de seguimiento a las PQRS recibidas durante la ejecucion del proyecto. Firman la presente acta:

Ing. Residente Obra CSAU
Nombre: Diana Bedoya
Cedula: 30225973
Tel: 3126967344

Prof. Social Interventoria
Trab. Social
Consorcio CESO



ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 4/12/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: 2059 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda California alta - Samaná

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el FNVAS y la JAC de la vereda California Alta para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 3201 de 2024

INTERVENTORÍA: Consorcio CCSD

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA REUNIÓN: Conformación Comité de participación comunitaria Vereda California Alta - Samaná.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Después de haber realizado la socialización del proyecto a la comunidad, se les explica a todos los presentes ¿Que es el Comité de participación comunitaria? ¿en que consiste? ¿Como se conforma? Además se socializa cada una de las funciones que deben ejercer las personas de la comunidad que se postulen para conformarlo, especialmente se requiere que sean miembros activos del mismo y participen en la toma de decisiones estratégicas para beneficio de la obra y la comunidad en general. Este comité debe ser elejido de forma democratica por parte de las personas de la comunidad presentes en esta reunión.

Teniendo en cuenta que lo que se busca atraves de la creación de este comité es involucrar a los diferentes

actores sociales y comunitarios en el proceso de información y seguimiento al contrato de obra así como servir de puente entre la comunidad y el OAC para la presentación de las PQRS a la interventoría para dar respuesta a las mismas; seguidamente se solicitar a la comunidad el nombre de (3) personas de la comunidad que deseen postularse para la conformación de dicho comité Se postularon por parte de la comunidad las siguientes personas:

(1) Nombre: Isbrahiny Alejandra Salazar
Cedula: 1103672275
tel: 3153017502

(2) Nombre: Gilda Rodriguez.
Cedula: 16 110 764
tel: 3103547689

(3) Nombre. Maikay Deyse G
Cedula. 1001654 639
tel. 3232937304

Isbordy Reisez		comunidad	Isbordy R.
Jildo Rodriguez		comunidad	Jildo Rodriguez
Marley Poque G.		comunidad	Marley Poque G.
El-Luna-Final	prof-social	Consenso	El-Luna-Final

Transporte



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA - SAMANA

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar

COLEGIO ISABELLA CATOLICA

Fecha **4 DICIEMBRE DE 2024**

Hora **9:30 AM**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA CALIFORNIA ALTA	**CONTRATO N°**	2058 de 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

PATIO BONITO- SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

Socialización Patio Bonito

FECHA: 30-12-24

1

INVIAS

Caldas

CONTRATO DE OBRA: convenio 2435

CONTRATISTA: JAC Patio Bonito.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía de la vereda Patio Bonito caminos comunitarios de la Paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3601 de 2024

INTERVENTOR: consorcio CC30

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: Mejoramiento de la vía Vereda Patio Bonito - Caminos Comunitarios de la Paz Total (socializar Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN: Socialización del Proyecto (técnico, socioambiental)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Inicio reunión socialización en la vereda Patio Bonito: intervención por parte de INVIAS, dando la bienvenida a todos los presentes.

"Convenio solidario - caminos de la Paz total" manifiesta el ing Bibiano Paternina. - Convenio 2435 - 2024 se informa aspectos de área técnica, social

Aspectos generales - Valor $ 203.432.844 invertirán en un tramo de 130 metros lineales. Placa huella. - F inicio con. 2 ene. 24 cierre 31 - 12 - 24

Se informan también las generalidades del contrato de interventoría - inicio 30-10-24 cierre 31-12-24

Para realizar promesa ante INVIAS

Se realizan Excavaciones, Sobre base granular, concreto de placa huella, concreto ciclopeo, muro de retorno.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RUTA 66: MIRAFLORES (NIVEL NACIONAL)
ACTA DE REUNIÓN

Código: ...
Versión: 1
Página: ...

FECHA: 10-12-24

Actores convenio (INVIAS Bogotá y territorial Caldas Presidente JAC, residente, contador, maestro de obra y 7 obreros serán los que trabajarán en la construcción de la obra.

La ing. Bibiana informa que una vez terminada la reunión se estarán contactando para la conformación del comité operativo.

Existe un rubro de treinta millones para gastos de pago de salarios, también hay un rubro para dotación de implementos de seguridad.

Esta JAC. entrego las HV., la del contador esta aprobada esta pendiente la HV del residente y para aprobación.

Se informa respecto al aporte que realize la JAC., de herramientas menores (1.500.000). Ellos deben entregar la relacion de su aporte. El RL de la JAC. manifiesta que estan trabajando en ello.

-terminada la etapa de alistamiento, se dió inicio a la etapa de ejecución de obras. Declaramos que se conforma el comité operativo y muy importante que ya se tenga aprobado al residente de obra.

Aspectos Sociales: En este convenio se implementara un plan de gestion Social, para lo que se hacen 5 programas:

- Atención al usuario: Se instalara en el frente de vía un buzón de PQR (peticion, quejas y reclamos). Durante la reunion se establecio quien sera el encargado
- Socialización de inicio y cierre: Lo de inicio es lo que se realiza actualmente y lo de cierre se realizará al 95% de ejecución de las obras.
- Participación comunitaria: Se crea una Veeduría Ciudadana o un comité de participación Ciudadana En el convenio de Palo Bonito se creara comité de participación comunitaria. Se requieren minimo 3 personas. y un numero impar para facilitar la toma de decisiones.
- Componente de genero: El Invias realizará una capacitación al respecto
- Contratación de mano de Obra local: Con esto se busca fortalecer a la Comunidad y promover el empleo

- Entrega IN residente y Maestro	Inmediato	JAC
- Aprobacion de Bases de Vida	Inmediato	Interventoria
- Entrega de Contratos de residente y Contador - Aprobacion - firmas - Aplicacion - Ex. medico	Una vez aprobado IN	JAC
- Realizacion Comité Operativo Entrega: Plan Compras (Cotizac) Cronograma, Req IN, Misc. herram, personal y cantidades de obra	- Al programa mensual del Contratista	JAC. Interventoria
- Entrega de Programa	- Inmediato	JAC
- Reportar novedad a sea contratista de terminación obras	- Al instalar	JAC

Bibiana Patarroyo	Dir. Interv.	Consorcio CCSO	
Tatiana Ospina	Sup. social	INVIAS	
Manuela Velosa	Sup. Social	CCSO	
Juan Baltasar	Sup. Civil	INVIAS	
Santiago Ruiz	Sup. Civil	INVIAS	
José Rivera	JAC.	JAC.	

Patio Bonito 907 10/12/24.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Ciudad/ Municipio: Fecha:
Nombre del evento: Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Gloria Angelica Villa				25536752	56	X													3146982832	Retiro bonito tesorera		GA V
	Libardo Vitto				1733739																Vicepresidente		L.Libardo
	Jeimer Cruz Sr				16117643			X											JUANCHO@GMAIL.COM	3207533239	Afiliado		
	Nelson				1192765001															JR175001	Afiliado		Nelson
	Carlos				80413677			X												3126456777	N.F.		CarlosAP
	Fernando Guiza				76177263															3176738508	N.F.		Fernando
	Luis Eduardo Molano				1057096969															3204458739	Afiliado		Eduardo
	Miriam Flores				25135694															3112044845	Afiliada		Miriam
	Hanner Jose Torres Galeano	X			7010922861			X											mimen94@gmail.com	3224660230	Bello Horizonte		
	Dora Nidia Lopez				24779415															3232879097	N.F.		Dora Nidia
	Javier Manrique				4595054																Afiliado		
	Soraida Armenta				25735921															3136095759	Afiliada		Soraida
	Osiris Sierra				35035753															312 292 89 37	Practicante primavera		Osiris
	Johana Bernal A		X		1061656630														Johanabernal3587@gmail.com	3142276054	Afiliada		
	Odilia Saavedra				24720074		X													3106981559	Afiliada		Odilia Saavedra

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X si tiene o NO alguna discapacidad. En caso de marcar SI, marque a renglón de discapacidad con la letra que le asemeja	
V	Visual - Personas ciegas
A	Auditiva
DC	Intelectual o cognitiva
T	Talla baja
MC	Mental psicosocial
U	Múltiple (Más de una tipo de discapacidad)
PS	Psicosocial

Etnia	
I	Indígena
N	Negro
R	Raizal
G	Gitano (ROM)
P	Palenquero
NA	No aplica

Patio Bonito

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Carmen Bonilla	X			41465784															3207533639	Afiliado		
	patricia E. torres	X			31117113	54	X												patriciaetorres@hotmail.com	3126451498	Afiliado		patricia E. torres
	Sandra Martinez	X			24739089	40	X												Sandramartinez@gmail.com	3146023121	Afiliado		Sandra M
	Liney Niño martnez	X			1049210521	20	X				X								linedmartinez3@gmail.com	3206435190	Afiliado		Liney NiñoM
	German Sanchez Bo				70757857															3143188148	Afiliado		German Sanchez
	Ana Carro Gamo				1052983257		X														Afiliado		Ana Carro
	Jaime cardona				16114459															3135349779	presidente palmera		Jaime Cardona
	Juan Carlos Valencia				76[illegible]068															3142727419	Afiliado		JV
	[illegible]				24234806															3204171924	Afiliado		[illegible]
	Isidro Lora				78'isidro															78'isidro	Afiliado		78'isidro Lora
	Alquiberer				15750475															3235093379			
	Andres García				1102354448															3243748809			Andres García
	Jose Humberto Pi				42577775															3219285307	Patio bonito Presidente		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, relacione el tipo de discapacidad con la letra que le corresponda	
V	Visual - Ceguera total
AC	Auditiva
IC	Intelectual/Cognitiva
F	Física
SO	Sordo - Muda
M	Múltiple: Sufre más de un tipo de discapacidad
OT	Ninguna

Etnia		
I	Indígena	CIDH
N	Negro	
R	Rom	
G	Afrocolombiano	
P	Palenquero	
NA	Ninguna	

ACTA RESPONSABLE DE ATENCION COMUNITARIA

El dia 10 del mes Diembre de 2024 en la comunidad de Patio Bonito se realizó la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento vía Vereda Patio Bonito. Comunas Comunidades de la Paz total

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria postulación de la persona responsable de la atención del PAC. -Persona postulada Patricia Elena Torres.

RESPOSABILIDADES:

1. Revisar el buzón de sugerencias semanalmente
2. Levantar acta de apertura del buzón
3. Llenar cuadro de consolidado de PQRS
4. Informar al presidente de la JAC y a la interventoria, cualquier queja o inquietud de manera concisa y clara

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

Patricia Elena Torres
C. 31011 13
Cel 312 6951998

ACTA CONFORMACION COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA

El día 10 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Patio Bonito se realizo la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento de la vía vereda Patio Bonito - Caminos comunitarios por la Paz total

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Comunitaria, se postularon las siguientes personas:

Juan Carlos Garzón Bonilla
Fernando Quintero Ospina
Neison Estrada Salazar

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	TELEFONO
Juan Carlos Garzón	1016 [illegible]	3207553239
Fernando Joaquin	96772635	3176738508
Neison	1117605001	3217932001

Transporte



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO - SAMANA

Invitan a la socialiizacionn de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA PATIO BONITO

CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar

ESCUELA PATIO BONITO

Fecha 10 DICIEMBRE/ 2024

Hora 1:30 PM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA PATIO BONITO	**CONTRATO N°**	2435 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

MONTEBELLO- SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL PLANEACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA 22. 12. 24

(Para formatos orden para no tener objetos a los de Control de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO: TIMBIO. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 2173 - 2024

CONTRATISTA: JAC Montebello

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía - Vereda Montebello - Caminos comunitarios del 93 Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CC30

OBJETO DE LA REUNIÓN
Socializar el Proyecto a los habitantes de la vereda Montebello.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Temas técnicos, sociales, ambientales
Recolección inquietudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de reunión en vereda Montebello - Presentación de cada uno integrantes. convenio 2173-2024.
Generalidades del convenio Valor convenio 149 mts.
Contrato inter 3601-2024- consorcio CC30 los dos dieron como finalización el 31 de Diciembre, dado el tiempo tocará solicitar Prorroga ante INVIAS.
Se realizaron excavaciones anteriores, subbase granular, luego se colocó el concreto de las Placa huellas, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.
La comunidad Pide dejar Primero la huella para ir socializando trabajos, y final cuentas, la ing Bibiana dice que sea analizado, Pero que no Pueda Pasar tiempo Para no detenerse lo trabajado, la comunidad dice que por ese lado no se Presentaron situaciones, además Por esta Vereda no hay Acueducto

una vez de tenga el contador y el residente, se darán inicios a las comisiones ejecutadas."

Hay temas adm. que tienen cuotas (selección. contador. residente) en los costos administrativos están los elementos de protección personal y los uniformes que deben usar a diario también deben contar un botiquín de primeros auxilios para mantenerlos en la obra, compra señalización para la obra y canecas para depositar basuras generadas en la obra.

existen dos etapas en el convenio: Mantenimiento y la ejecución de obra.

El Presidente de la JAC, debe enviar los contratos del contador y residente, una vez revisados los contratos se revisan y se dan visto bueno, y deben ser devueltos con sus soportes y previamente firmados. - los contratos previamente se procederá a colocarle fecha de inicio del trabajador. luego de estos trámites, sigue el comité ejecutivo elaborar el plan de compra, tener las tres cotizaciones).

Se informa que la JAC hasta un monto en efectivo por valor de $ 500.000 (herramientas menores) para ser usadas en la obra, estas herramientas deben ser suficientes para los trabajos en la obra.

El presidente de la JAC manifiesta que es mejor hacer las comisiones directivas de forma personal por el tema de la conectividad de internet. La ing Fabiana manifiesta que se mirará y se tratará de hacerlo previo para

Gestión social: se lleva a cabo implementando el plan de gestión social del convenio al inicio, durante y al finalizar las obras. Se realizan 6 actividades

1. Atención al usuario: se maneja a través del buzón de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones). Durante la reunión se dejaron el sitio y la persona responsable del buzón.
2. Socialización de inicio y cierre: El día de hoy se realiza la reunión de inicio. La de cierre se realiza al finalizar las obras. Se debe dejar antes de finalizar las obras el presupuesto del 5% asignado para el tema Social y Ambiental. Sin embargo debido a que no se tendrán afectaciones ambientales, el presupuesto se puede invertir en su totalidad en el tema Social que puede ser mejoramiento de un bien público (escuela, parque, etc) la casa día comunitaria o ambos
3. Creación de Veeduría Ciudadana o Comité de Participación comunitaria. Para la vereda Monterrico se creará comité de Participación comunitaria y durante la reunión se creó el mismo
4. Actas de Vecindad o entorno. En un documento se deja evidencia escrita y registro fotográfico del estado de las viviendas sobre el frente a intervenir. Si no hay viviendas se levanta un acta de entorno, documento en el que se deja evidencia del estado del entorno de la vía, cercas, obras de arte, etc
5. Contratación de mano de obra local: Deben entregar copia de cedula de las 4 obras que trabajaron y deben ser de la vereda
6. Inclusión social con perspectiva de genero: se dictará una capacitación por parte de ANVIS

PROCESO VISUAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION

CODIGO | VERSION 1
PAGINA |
FECHA |

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia/Mes/Año) | RESPONSABLE

1. Talonga Cuentas retenida y Cobrador — Inmediato — JAC.
2. Aprobación de Cuentas y porcentajamento — Inmediato — JAC - Interventoría
3. Realización del Comité operativo N°1. Donde se aprueben Cuentas — JAC Interventoría
4. Inicio Obra Firma Acta inicio Obra y se firme Acta de Compromiso — JAC Interventoría
5. Solicitud de Prórroga. — Inmediato — JAC
6. Reporte al Sistema Contable — Antes de finalizar obra — JAC

de la unidad de transacción de ...

obra para el personal para el Mt abastecido ...

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paloma Palomino	Dir. obra	Consorcio CC30	
Tatiana Ospina	Gestion Social	Interv.	
Mirella Velez	Resp. Social	Consorcio CC30	
Diego Restrepo	Ing. Civil	Interv.	
Freddy Lopez	JAC	JAC.	
Santiago Recio	Ing. Civil	Interv.	

918

Plan de bello

11-12/24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Ciudad/ Municipio: Fecha:

Nombre del evento: Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	N A	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Jesus Molano .	X			16113700	49		X			X									3145768177			Jesus Alberto Molano
	Asdrubal Flores	X			16114325	46		X			X									3137878474			Asdrubal Flores
	Deiner León	X			1067655007	36		X			X									3774755776			Deiner León
	Robinson Lopez	X			1061625539	32		X			X									3146400669			Robinson lopez
	Maria Lucia MM	X			302574	43	X				X									3133026733			Maria Lucia MM
	Felipe molano muñoz	X			1002963760	24		X			X									3176826370			felipe molano
	Jhon Jairo Hincapié	X			1061656524	31		X			X									1128869870			Jhon Jairo
	Soranny Hincapié	X			30285634						X									3148822745			Soranny H
	Jorge Isler	X			16115344	40														3235342087			Jorge Isler
	Alexander Garcia	X			1061654674	27		X			X									3137463349			Alexander Garcia
	JIMENA MUÑOZ	X			1061654124	10	X				X									3133000502			JIMENA MUÑOZ
	Luz esmida muñoz	X			30286772	61	X				X									3136692605			Luz esmida
	EXEKIEL RAIGOZA H	X			1115579261	29		X			X									3175579261			EXEKIEL R H
	Wilson Lopez Muñoz	X			1121302765	29		X												1061057014			wilson lopez
	Esneider Giraldo Garcia	X			1002877827	22		X			X									3277704708			Esneider Giraldo

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/1-4553-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que lo describe	
V	Visual (Persona ciega)
A	Auditiva
MC	Mental/Cognitiva
F	Física
MU	Muscular
M	Mental/Cognitiva
S	Sordoceguera
OT	Personalizar

Etnia		
I	Indígena	CC
M	Negra	CE
R	Raizal	P
P	Palenquera	
G	Gitana/Rrom	
NA	No aplica	

Montebello

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Ciudad/ Municipio: Fecha:

Nombre del evento: Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Freddy Ortiz M	X			1061654467	38		X			X									3104387146			
	Pedro Antonio Angel	X			79105682	65		X			X									3202727476			
	Alirio Ruiz	X			16113258	50		X			X									3127241056			Alirio Ruiz
	Abelardo Osorio	X			16110550	63		X			X									3137144552			Abelardo
	Antonio Ortiz Garc	X			4.567609	65		X			X									3143067293			Antonio
	Alcides Ruiz	X			4.565.608	83		X			X									3203525916			Alcides M
	Alquiber Giraldo	X			16.113158	50		X			X									3145406774			Alquiber
	Juan Zapata	X			1061656201	32		X			X									3126466136			Juan Pablo Zapata
	Jose Cris Ramirez	X			1037796290	36		X			X									3227383855			JOSÉ LUIS
	Ruby Nimely Hincapie	X			1061655877	34	X				X									3126005420			Ruby Nimely H
	Yudy Molano	X			1002954767	32	X				X									3193055476			Yudy Molano
	José Cleof Ruiz C	X			4488.622	77		X			X									3142718961			
	José Hincapie	X			4566764	74		X			X									—			NO FIRMA
	Diego Velez	X			1061655531	35		X			X									3226504463			Diego Velez
	Pedro Ruiz	X			16112858	53		X			X									3134661154			Pedro Ruiz

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/1-6500-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el Tipo de discapacidad con la letra que lo describe	
F	Visual (Pérdida total)
S	Auditiva
COG	Intelectual/Cognitiva
V	Física
MULT	Sordo-Ciega(o)
M	Múltiple: Tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
G	Palenquero	
P	Gitano/Rrom	
NA	No aplica	

920

Portobello

11-12-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Dario Hincapie	X			76777872			X			X									3248079745			Dario Hincapie
	Alberto Raigoza				16111906															3118961958			Alberto Raigoza
	Elena Hincapie	X			25126619	71	X																*Maria H

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X Si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcone el tipo de discapacidad con el cual se identifica	
V	Visual: Persona ciega
S	Auditiva
CO	Cognitiva: Dificultad para aprender
F	Física
MY	Mayor: Adulto mayor
M	Múltiple: Tiene más de un tipo de discapacidad
OT	Ninguna

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
G	Palenquero	
P	Gitano Rrom	
NA	Sin dato	

ACTA RESPONSABLE DE ATENCION COMUNITARIA

El dia 11 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Monkebelle se realizó la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento de la via Monkebelle Caminos Comunitarios de la Paz Total

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria postulación de la persona responsable de la atención del PAC. -Persona postulada Lucia Mena.

RESPOSABILIDADES:

1. Revisar el buzón de sugerencias semanalmente
2. Levantar acta de apertura del buzón
3. Llenar cuadro de consolidado de PQRS
4. Informar al presidente de la JAC y a la Interventoria, cualquier queja o inquietud de manera concisa y clara

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

Maria Lucia Mena V. C.30225614 Tel 3133026733

ACTA CONFORMACION COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA

El día 11 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Montebello

se realizo la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento de la via Vereda Montebello - Carmen

Comunicamos por la Paz Actual

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Comunitaria, se postularon las siguientes personas

Ezequiel Ramirez.

Juan Pablo Zapata

Ruby Hincapie

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	TELEFONO
Ezequiel Ramirez Hincapie	1067659040	3115519267
Ruby Yorley Hincapie Mazo	1064655892	3126005420
Juan pablo zapata	1061656201	3126461136



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO -SAMANA

Invitan a la socializacion de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA MONTEBELLO

CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar
ESCUELA VEREDA MONTEBELLO

Fecha **11 DICIEMBRE/ 2024**

Hora **7:30 AM**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	11 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA MONTEBELLO	**CONTRATO N°**	2173 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

NARANJAL- SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	VEP-Ver-Inv-FT-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13 12 24
(día/mes/año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 1.
(consecutivo de reuniones)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 2175 - 2024
(número del contrato)

CONTRATISTA: JAC. el Naranjal

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de vía Vereda el Naranjal, caminos comunitarios de la Paz (Salgar)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601 de 2024.
(número del contrato)

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socializar el Proyecto técnica, ambiental y constructiva

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Gestión técnica
Gestión socio ambiental
Respuesta inquietudes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión de inicio del proyecto de mejoramiento caminos comunitarios de la Paz (Salgar), Convenio 2175. 2024. Pmo - Consultoría del contrato. Valor 20' Se van a construir 1200 mts de placahuella, se le entregara a la comunidad realizar la solicitud de Permiso.
La interventoría también debe solicitar los Permisos.
Actividades principales - Excavaciones manuales, utilizar para plantear concreto la cantidad y el diseño de mezcla ciclopeo - actividades claves. Mano (mantenimiento) Gestión de acción comunal. apoyo técnico (muy importante) tendrán también una muestra de obra y sitio obras.
El presidente de la JAC, manifiesta que está muy clara la contratación de mano de obra (obreros) la comunidad es muy pequeña y en la comunidad no hay gente. A las personas que le han dicho; manifiestan que el tiempo es muy poco.

se informa que se debe continuar el comité ambiental, para la toma de decisiones, también se informa que hay unos costos administ. (Pago de Salud, compra de elementos de protección personal) también se debe continuar con el tema del depósito de basuras generadas en la obra, compra de señalización... también hay un robo en la bodega - donde se guardan los materiales y debe ser custodiado por la comunidad

El Abogado tiene dos (2) etapas: Pretamente (entrega de documentación) ya están entregados los PM - están alrededor cantidad mensual de obra una vez revisados los contratos del contratista y residente, ya revisados y con viabilidad, deben ser descontados con sus soportes para pagarles fecha de inicio, una vez que esté listo el presupuesto se programan los comités ambientales.

Los JAC deben junto a la comunidad la relación de habitantes mayores. Que no debe pasar de un valor de cincuenta millones quinientos mil pesos

Área Social: se implementará el plan de gestión social. Se realizan 3 actividades

1. Atención al usuario: se prende a cercar a la comunidad a través del buzón de PQRS (peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones) donde la persona se radica donde se instalará el hogar y una persona de la comunidad será la responsable del mismo
2. Socialización de inicio y cierre: El día de hoy se realizó la reunión de inicio. La socialización de cierre se realizará cuando la obra lleve aproximadamente el 95% de avance se deberá dar uso del presupuesto para gestión social que se puede hacer a través del mantenimiento de un bien público (escuela, hospital) y/o vía comunitaria

3 Participación Comunitaria: Se debe crear un comité de participación comunitaria o veeduría ciudadana Durante la reunión se acordó que se Creará un Comité de participación comunitaria y se eligieron los integrantes de cada uno. Mínimo debe conformarse con 3 personas

4 Actas de vecindad o de informe: Las actas de vecindad se levantan para dejar constancia del antes y después de las viviendas ubicadas en el inmo de vía (las muy colindantes). Las actas de informe se levantan en caso de que no se tengan viviendas en la vía

5 Contratación de mano de obra local: Los 7 obreros requeridos deben pertenecer a la vereda y no hacer parte de la JAC Se pueden contratar mujeres

6. Capacitaciones de inducción de género la mujer [illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Entrega de Resolución	Inmediato	JAC
2. Entrega cartillas Resolución y Cartilla	Inmediato	JAC
3. Inscripción y presentación y Seguridad Social Resolución y Cartilla	Inmediato	JAC - Interventoría
4. Realización de Cartilla Ciudadana	Una semana	JAC - Interventoría
5. Firma de Actas de vecindad	Una vez	JAC - Interventoría
6. Solicitud de Personaje	Inmediato	JAC
7. En el Cronograma de la Obra	Ultima pag 20	JAC

Actas Juntas (se debe mantener vigente) para que vecindad de vecinos solicitud

FECHA PROXIMA REUNIÓN

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Liliana Palomino	Dir. Interventoría	Cons. CCSO	
Jaqu Quintero	Ing. civil	JUNTAS	
Yahana Ospina	Prof. Social	JUNTAS	
Santiago Ramírez	Ing. civil	JUNTAS	
Manuela Viana	Prof. social	CCSO	
Oscar Duque	Residente	JAC	

Vereda el Naranjal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Erney Hernandez M	X			16113510	48		X			X									3103255485			Erney Hern
	Edwin Tabares	X			16113093	50		X			X									3207799020			Edwin
	Alexander Beltran	X			1010054274	38		X			X									3128915251			Alexander
	Alexander Castaño	X			16115410	40		X			X									3233798542			Alexander
	Cesar Duque	X			16112600	52		X			X									3145140613			Cesar Duque
	Jacqueline Zapata	X			27605623	42	X				X									3706547871			Jacqueline Z
	Noreidy Román C.	X			7728625754	34	X				X									3726380708			Noreidy Roman
	Diego Reyes	X			15989640	50	X				X									3125897416			Diego Reyes

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X (Si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la cual se identifica	
V	Visual - Pérdida Legal
A	Auditiva
Cf	Cognitiva/Cognitiva
F	Física
Sc	Sordo-ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
Psi	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
G	Palenquero	
P	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

ACTA RESPONSABLE DE ATENCION COMUNITARIA

El día 11 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Marconia

se realizó la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento de la vía vereda Manantial Caminos

Comunitarios de la Parroquia

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria postulación de la persona responsable de la atención del PAC. -Persona postulada Noredis Roman C.

RESPOSABILIDADES:

1. Revisar el buzón de sugerencias semanalmente
2. Levantar acta de apertura del buzón
3. Llenar cuadro de consolidado de PQRS
4. Informar al presidente de la JAC y a la interventoría, cualquier queja o inquietud de manera concisa y clara

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

Noredy Roman C 1118625754 3126380708

ACTA CONFORMACION COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA

El día 11 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Nogueyal

se realizo la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento de la vía vereda Montañal caminos

Comunitarios Tejen la Paz Total

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Comunitaria. se postularon las siguientes personas:

Jackeline Ramirez.

Orlando Bolaños.

Erney Hernandez

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	TELEFONO
Erney Hernandez	76772519	3102554489
Jackeline Ramirez	1160565	3105597878
Orlando Bolaños	2a719473	3234228305

Transporte



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARAJAL -SAMANA

Invitan a la socializacion de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA NARANJAL

CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar

BODEGA EL CASTILLO
CASA SRA. OLGA TABARES

Fecha **11 DICIEMBRE/ 2024**

Hora **2:00 PM**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	11 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA NARANJAL SAMANA	**CONTRATO N°**	2175 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

EL DORADO- SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

El Dorado

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD FUNCIONAL: ZIVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

FECHA: 11-12-24

HORARIO DE REUNIÓN: 2124_2024.

CONTRATISTA: UPC - El Dorado

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento vía - caminos comunales de la paz nodal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 9601 de 2024.

INTERVENTOR: Consorcio CCBD.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización del Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR/ACTIVIDADES REALIZADAS:

Informar a la comunidad todo lo referente al Proyecto. (Económico, social, ambiental

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Convenio 2124 - 2024 - Reunión de Socialización

Valor Se van a construir 151 mts

Ambos contratos Vienen a 31 de diciembre - para solicitar prórroga - la idea es iniciar este mes (comités operativos, compra de materiales)

Para la obra complementaria se harán excavaciones manuales, sub-base granular, construcción de la huella en concreto, concreto ciclópeo y el acero de refuerzo. Se fundirán muretes en concreto ciclópeo dará la durabilidad de la obra.

Se informa que la comunidad hará un aporte en herramientas menores por valor de cincuenta quinientos mil pesos

La JAC es uno de los actores importantes para como el residente de la obra, contratar, interventoría, UMATA y un organismo de control puede ser Veeduría o comité de participación comunitaria.
Se conformará el comité operativo, se realizará reuniones cada 15 días (Presidente de la JAC tiene voz y voto, Residente interventoría (voz y voto) y el integrante del comité o Veeduría (voz y voto) también participan contratista, residente, fiscal (voz pero no tienen voto).
Se informa a la comunidad que no se puede hacer grupos para alguna en la obra, para eso ya hay maestro de obra y obreros si lo que pasa es que si trabajan personas que no estén contratadas para el proyecto, puede ser riesgoso, toca cumplir con las normas de seguridad.
Hay un valor para gastos administrativos (Pago de salarios (maestro de obra, obreros, residente de obra contratista) hay un valor para dotación y los elementos de protección personal, compra de botiquines de señalización.
El convenio cuenta con dos (2) etapas y
Alistamiento (entrega de documentación inicial de

Tupaquira, subetapa - Entrega de I.V. ya esta superada, falta la entrega de cuentas para residente y contador, con la entrega de copias del contrato de residente y contador, queda perfeccionado el contrato

En la etapa de alistamiento se entrega un Plan de compras junto con las advertencias de materiales (se especifica cada cosa).

La comunidad comenta de una situación en Becker donde había placa huella - está en zona plana mal en marcha, ya existe un deterioro y actualmente nadie se responsabiliza por esta situación (hay una vivienda involucrada). - Por el momento es mejor no hacer esos tramos.

Área Social: Se implementa el plan de gestión Social. Para ello se deben ejecutar las siguientes actividades:

- Atención al usuario: Se implementa a través del buzón de PQRS (petición, quejas, reclamos y felicitaciones). Donde la reunión se deja establecido el sitio y el responsable del buzón.
- Socialización de inicio y cierre: La socialización de cierre se hace cuando la obra lleve el 95% aprox de ejecución. Para el cierre se debe haber ejecutado el programa de inversión Social y ambiental (3%) del presupuesto. Debido a que no se tendrán afectaciones de medio considerable, el saldo se puede invertir solo en el componente Social. Se puede hacer mejoras a un bien público (Escuela, hospital, etc) a ello comunidad.
- Participación Comunitaria: Creación de un comité de participación comunitaria o Veeduría el día de hoy se conformó el comité de participación. Se nombraron mínimo 3 personas.
- Actas de vecindad o informe: Se levantan las mismas con el estado de las casas en la que se encuentra del entorno de la vía. Incluye registro fotográfico.
- Inclusión Social con perspectiva de genero. Ésta especificación la realiza INVIAS.
- Contratación de mano de obra local: Se deben contratar obreros de la vereda. Pueden ser mujeres

CÓDIGO	
VERSIÓN	
FECHA	
PÁGINA	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

- Entregar Cédulas de acuerdos — Inmediato
- Cotizado - Aprobacion — Inmediato — JAC - Tesorero
- Entrega de aprobacion a Seg — Inmediato — JAC
- Social de Responsabilidad a Empresas medias Atendida
- Reorganizacion de Comite Operativo — Dos semanas — JAC - Tesorera
- Firma de Actas de inicio — Una vez radicado Comite Operativo — JAC - Tesorera
- Solicitud de Prorroga — Inmediato — JAC
- Recepcion material para no exhibicion de obras en mal estado — Una vez radicado — JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN | HORA

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES FIRMADA EN SU ANTERIORIDAD POR LAS PERSONAS QUE FIGURAN EN LA RELACIÓN DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD	FIRMA
Adriana Palomino	Dir Mercadeo	Consumo Casa	
Adriana Ospina	Prof Social	INVIAS	
Jacqui Restrepo	Apoyo Técnico	INVIAS	
Santiago Morales	Apoyo Técnico	INVIAS	
Yolanda Valencia	Prof Social Interventor	Consumo Casa	
Milton Lopez	Presidente	JAC El Dorado	

El Dorado

11-12-24

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión: 1
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Maria Bohorquez Restrepo	X			1003560725	23	X												bohorquezmaria263@gmail.com	3135288749			Maria Bohorquez R
	leidy yohana osorio	X			1002865792		X																leidy osorio
	Hernando Garcia				16112884														?	3218840509			Hernando
	Marisol Bohorquez	X			1003561042	22	X													3147208774			Marisol Bohorquez
	Maria Ligia Bohorquez	X			1061657435	27	X													3176417336			Maria Ligia B
	NILSON Fernando				91133587															3225704474			NILSON
	DIANA cesilia				43652439															3116416123			DIANA
	diego Arbelaez	X			10029657241	32														3147241347			Diego
	Angie Katerine Klatalvo	X			1007206096		X													3167239951			Angie Katerine
	Carmen Dario Estrada	X			211627-573		X												glmaestrada@gmail.com	211627-593			Carmen Dario Estrada
	Jhon Fredy sanchez				80068028			X											jhonfredysanchez	3117445959			
	Hernel Cipuentes	M			9850812	39		X											hernelcipuentes85@hotmail.com	3136832602			Hernel Cipuentes V.
	CRISTOBAL velasquez	X			13941911	92		X												3158184467	Sardinas		CRISTOBAL
	victor lopez	X			1002865792	34		X												3209259086	Sardinas		victor lopez

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/1-4593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marcar con una X la fila si NO alguna discapacidad. Si existe que indique el marcador el tipo de discapacidad con la letra que lo describe:	
V	* Visual: Persona ciega
A	* Auditiva
DC	* Intelectual/cognitiva
F	* Física
SC	* Sordo/ ceguera
M	* Múltiple: tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia	
I	Indígena
N	Negra
R	Raizal
G	Gitano/Rom
P	Palenquero
NA	No aplica

El Dorado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NR	Firma
	Consuelo Garzón R	X			52236694	59	X													3133496142			Consuelo Garzón
	Guillermo Forero López	X			80750649	39		X												3778031500			
	Faber Ruiz				16110537															3147594189			Faber
	Rosa Elena Chaves				24720269															3137837279			Elena F
	Amparo Garzón Montaña	X			24719206		X													X			AMparo Garzón.
	Barbara N. Gallegos G	X			21290458			X	X											3049010299 3106183235			Barbara
	Adrian Restrepo G.	X			1061656385	32														3208822370			Adrian Restrepo G.
	Julian Camilo Lopez	X			1061657905	27		X			X									3106036562			
	Margoht Hincapie A	X			24718165			X			X									3146912573			Margoht
	Lorena Hincapie A	X			1089954866			X			X									3167906829			Lorena
	Yaneidy Ospina	X			1061657825	26	X				X									3142760335			
	Judy Katarine Prado				1061654737	37	X													3214115164 3212166805			Judy Katarine
	Rodrigo Benavidez	X			10181602	53		X		X		Falta brazo derecho								3197243193			Rodrigo B.
	Miriam Restrepo Marquez	X			30345877	58	X													3207919258			Miriam Restrepo

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, especifique el tipo de discapacidad con la letra que se describe	
V	Visual, Pérdida total
A	Auditiva
DC	Disfunción Cognitiva
F	Física
MU	Muscular, Ninguna
M	Multiple, Tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	NR
N	Negra	G
R	Raizal	P
G	Gitano(Rrom)	
P	Palenquero	
NA	No aplica	

El Dorado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Ciudad/ Municipio: Fecha:
Nombre del evento: Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Luz Divia Isaza	X			46648029															3215908387			Luz D. Vía Isaza
	María Inés Restrepo	X			25128449															3135292340			María Inés R
	Sandra Londoño				42577743															3145633964			Sandra

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, especifique el tipo de discapacidad con la letra que la describe	
V	* Visual: Persona ciega
A	* Auditiva
C	* Intelectual / Cognitiva
F	* Física
M-I	* Mental / Psicosocial
M	* Múltiple: tiene más de un tipo de discapacidad
O	* Otra cual

Etnia		
I	Indígena	CC:
N	Negra	CE
R	Raizal	P
G	Gitano/Rom	
P	Palenquero	
A	Afrocolombiano	
NA	No aplica	

ACTA RESPONSABLE DE ATENCION COMUNITARIA

El dia 11 del mes Dic de 2024 en la comunidad de Vereda el Dorado

se realizó la reunión de socialización del proyecto

Mejoramiento Vía Vereda el Dorado - corregimiento

Galilea vías caminos comunitarios de la paz total

Una vez terminada la reunión. se realizó la convocatoria postulación de la persona

responsable de la atención del PAC. -Persona postulada Leidi Katherine Pinto

RESPOSABILIDADES:

1. Revisar el buzón de sugerencias semanalmente
2. Levantar acta de apertura del buzón
3. Llenar cuadro de consolidado de PQRS
4. Informar al presidente de la JAC y a la interventoría, cualquier queja o inquietud de manera concisa y clara

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

Leidi Katherine Pinto 1061694737

ASISTENCIA DE POSTULADOS SI

ACTA CONFORMACION COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA

El día 11 del mes Diciembre de 2024 en la comunidad de Vereda Dorado se realizo la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento Vereda el Dorado - convenios solidarios caminos comunitarios de la paz total.

Una vez terminada la reunión, se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Comunitaria, se postularon las siguientes personas.

Henry Quevedo
Leidy Pinto
Ma Eulalia Bohorquez

Se da por cerrada el acta y firman los interesados.

ASISTENCIA DE POSTULADOS

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	TELEFONO
Henry Quevedo	9850812	3136852602
Leidy Pinto	1061654753	3145116189
Ma Eulalia Bohorquez	1003860725	3135258149

Transporte



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO - SAMANA

Invitan a la socializacion de inicio MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL DORADO

CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar

PUENTE DE LA INMACULADA

Fecha **11 DICIEMBRE/ 2024**

Hora **7:00 PM**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	11 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA EL DORADO	**CONTRATO N°**	2124 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CCSO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXOS SOCIALIZACIONES NOVIEMBRE

ANEXOS

TARROPINTADO - SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

Reunión de Socialización

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GPIM-FT-1.1.1.2
VERSIÓN: 1
FECHA:

Este formato aplica para reuniones realizadas a los Comités de Obra

FECHA: 30-11-24 (día-mes-año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(consecutivo de la obra)

UNIDAD EJECUTORA: Antioquia

PERFIL TERRITORIAL: Cañaveral

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 2178-2024
(con número de vigencia)

CONTRATISTA: JAC Vereda Tranquitas - Corregimiento San Diego

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento Vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz en la Vereda Tranquitas - Corregimiento de San Diego

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 304 de 2024
(con vigencia)

INTERVENTOR: Consorcio CC 30

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socialización Reparación Vereda Tranquitas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:
Socializar el Proyecto (Técnico, Social, Ambiental y SST)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Inicio primera de socialización 22-11-24 en la Vereda Tranquitas, corregimiento de San Diego. Mejoramiento de la vía de dicha Vereda. Se realiza la Presentación de los asistentes (Comunidad, Juntas, interventoría)

Ingeniero Andres Castillo da inicio a la reunión informando a la comunidad las generalidades del Proyecto. Toda la concerniente al tema técnico Construcción Placa Huella Pavimento rígido

Aspectos ambientales. (representante de la Comunidad
JAC, Residente de obra, experto de Interventoría.
Interventoría también estará en inspección de obra.

Ing. Andrés Hoy se conforma el Comité Ambiental
Quienes rinden informe de la obra. Se implanta
en cajas hasta la recomendación para mantenerla estable
posible. Otro paso a seguir es elaborar el Plan
de Compras, Cantidades de ejecución, Cronograma
de obra, Programa de SST, relación personal a
trabajar, relación herramientas menores.

El día Sábado inicia el contacto del Residente para
de esta manera realizar el cubicación del contrato
del Ing Residente, Para ya da inicio a las
Primeras Preguntas del inicio de obra.

Gestión Socioambiental

La gestión socioambiental consta en actividades que
se realizan durante toda la ejecución del Proyecto
y Compromisos

Afectación de PQRS - Afectación Vecinos - Cierre Vía Alterna
Se Realizara la información respectiva a Restablecimiento

DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ
PROGRAMA MUNICIPAL CALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA EN OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | PÁGINA

FECHA

Se informa- tenemos actas de vecindad. El Presidente de la JAC. manifiesta que no hay viviendas adyacentes a la obra. En caso de poder darse se solicita permiso al Propietario
Se deben hacer la reunión de inicio y cierre
Hay un rubro para la gestión social - $ 15.000.000
Se puede Ser para la reunión de cierre un compromiso de actividad para la comunidad. Deben pedir una retribución al Proyecto, y la interventoría aprueba y pasa al INVIAS para que el PMA de Sostenibilidad mire si es viable o no
Se informa a la Comunidad realizar convocatoria de Veedurías Ciudadanas y Comité de participación (Se elaboran acta aparte)
Se explica de manera general las obras adelantadas
y Problemas imputables a la Comunidad se desconocen por parte de los funcionarios del INVIAS y la interventoría
Se Les informa a la Comunidad el Horario de Protesta Social - 10 días hábiles y hacer llegar a la interventoría.

PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA [illegible]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | DEPENDENCIA
VERSIÓN
PAGINA
FECHA

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

Contratación del Cuarto
Operativo
Acondicionamiento del Cuartel
Con fecha 23 Nov.
Contratación Bordillos Con
fecha 25 Nov.
Se adjunta relación
Excusas Oficiales

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS:

EL PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	FIRMA
Palacios Jaramillo	Residente	Interventoría	
Andres Castillo	Residente	Interventoría	
Manuel Velasco	Prof. Social	Interventoría	
Jaime Ibarra	Sobre Cuartel	Contratista	
Jaime Ospina C.	S.P. Social	Contratista	
Juan José Soto	Jurídico	Contratista	
Oldemar Rendon	Ing. Ind.	Comandante	

2

taropinto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Nombre del evento: Ciudad/ Municipio: Veredal Tarapinto Fecha: Lugar: 22- NOV - 2024

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Rubiela cardona H				24716022	39		m												3183160571	junta		Rubiela cardo
	Luis Antonio Diosa				80249149	41		x												3187160571	Junta		
	Rocio Hern M				30342552	60														3148946696			Rocio Her
	Martha I Diosa Alvar				52368953															3214563188			Martha I Diosa
	Juan Carlos Escobar				3159300			v												3103286579			
	Oscar Daniel Idarraga				1038526000			x												3105980962			Oscar Daniel I
	Exledis Herrera L.				1061338131		x													320			Exledis H.
	J. del Mostiny Diaz				3160548															3203479681			J. del Mostiny
	victor martine				1061055097																		victor martine
	Julio Cesar H.				7728626200			x												3777677444	Fiscal		Julio Cesar H
	JHON J Palacio				1128626000			x												3137911640			JHON J
	Jubenal moñio				73528			x												3209 6186			Jubenal moñio
	fabian andres Betancur				1193406726			x												3226085814			fabian Betancur
	MRubira Bedoya				25741182															3195047339			MRubira Bedoya
	FLOR MARIA MESA				20847540															3124982634			FLOR MARIA MESA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sigue discapacidad. En caso que indique SI, marcarla el tipo de discapacidad con la letra que le corresponda	
X	Visual: Pérdida o baja
FIS	Física
COG	Cognitiva/Cognitiva
P	Psíquica
SOR	Sordo/ Hipoacusia
M	Múltiple: Tiene más de un tipo de discapacidad
OTR	Otra/Cuál

Etnia		
I	Indígena	IDC
N	Negro	CIR
R	Raizal	R
G	Palenquero	
P	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Vereda Tomo Punteo

22 NOV. 24

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:

Ciudad/ Municipio:

Fecha:
Lugar: 22 - NOV - 24

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	GUERNEY Rondon				70179450	m													UVENE-@Ama	3145933990			UVERA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

(Discapacidad: Marque con una X, si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcarla en la de discapacidad con la cual se identifica)	
V	* Visual - Perdida total
A	* Auditiva
C	* Intelectual Cognitiva
F	* Física
SC	* Sordo ceguera
M	* Múltiple - tener más de una discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	
N	Negro	
R	Raizal	
G	Rom/Gitano	
P	Palenquero	
A	Otro/a cual	
NA	No aplica	

Acta Responsable Atención Comunitaria

PROCESO MISIONAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
MANUAL DE INTERVENTORÍA COSTA FÍSICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA

FECHA 22-11-24

(Para formato sobre otra reuniones diferentes a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

LUGAR EJECUCIÓN: Zulia DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. 2178-2024

CONTRATISTA: JAC Vereda Tamaniteo

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Técnico Responsable Atención Comunitaria.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 360-2024

INTERVENTOR: Consorcio CCSD

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Act. Técnico Responsable. Atención Comunitaria.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:
Acta responsable Atención Comunitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
El 22 de NOV 24 en la reunión de socialización se asiste el responsable de la ejecución de Baño de aguas negras de la Comunidad de Tamaniteo. Se postula en Sitio Carlos Vásquez; acción acepta y aprueba que se ejecute el baño de aguas negras en la vivienda.

Temas:

✓ Revisión con respecto al Sistema del baño. Ubicación
✓ Informar al Presidente de la JAC. Intervención
* Llene el Consolidado de PQRS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO VISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA EMERGENCIAS
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
VERSIÓN 1
PÁGINA
FECHA

Se lee el acta en su totalidad, y se encuentra conforme y de acuerdo con lo en ella consignado.

Firmas

Responsable
Liliana Cardona V
CC 1061056249
TP 3230430119



CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
FECHA	
PÁGINA	[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLE(S)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Acta Conformación Comité Participación Comunitaria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ACTA DE REUNIÓN No.

CONTROL
ARCHIVO
PAGINA

FECHA 22 11 24

(Para tramite ante para municipios, entidades y/o de Control de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD EJECUTORA
INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL Cali - 3

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 2178 - 2024

CONTRATISTA JAC Vereda Tres Pinos - Corregimiento San Bosco

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
Conformación Comité Participación Comunitaria - Tres Pinos

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3601 de 2024

INTERVENTOR Consultor CCSD

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Conformar Comité Participación Comunitaria

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Conformación del Comité Participación Comunitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El 22 de Nov, luego del desarrollo de la reunión de socialización, se da inicio a la Conformación del Comité de Participación Comunitaria. Se informan de los Procesos del Comité. Las Personas Postuladas fueron las Siguientes:

Eliecer Herrera cc. 1061345131
Pedro Pedraza cc. 25191182
Juan Cardona cc. 1061056299

		CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

TEMAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eduardo Herrera	Alcalde CPC	Comunidad	Eduardo Herrera
Pedro Pedraza	CPC	Comunidad	Pedro Pedraza
Alicia Ordoñez	CPC	Comunidad	Alicia Ordoñez

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar: **ESCUELA DE TARROPINTADO**

Fecha: **22 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

Hora: **8:00 A.M**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	22 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA TARROPINTADO	**CONTRATO N°**	2172 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

CARACOLI- SAMANA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21-11-24

(Diligenciar todos para reuniones diferentes a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 1

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

ESPECIALIDAD TERRITORIAL: Cúcuta

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 219 - 2024

CONTRATISTA: JAC Vereda Caracolí

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento Vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Vía [illegible] Vereda Caracolí

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 360 - 2024

INTERVENTOR: Consorcio CC 30

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización inicio de obra ... Caracolí

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socializar temas técnicos, sociales, ambiental y SSO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación participantes: INVIAS - Interventoría - Comunidad - Junta acción comunal (JAC)
   Nota: Se solicita presencia del residente y Contador
2. Aspectos generales. Se informó sobre el convenio:
   - Valor: $ 203.001.573
   - Duración: 4 meses
3. Aspectos técnicos generales
   - Placa huella de L = 156 m ancho = 4.5 m
   - Excavaciones
   - Cunetas: Concreto clase D
4. Aspectos administrativos
   - Actores convenio: JAC - INVIAS - Interventoría
   - Comité operativo. Se informó sobre los actores del mismo y quienes tendrían solo voz y quienes voz y voto.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MEJORA, EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | PÁGINA

Nota: El rubro asignado al componente ambiental y social solo debe utilizarse en obras Nivel. Simo se utiliza se devuelve al Tesoro Nacional

→ El Comité de participación ciudadana, vincula actores sociales y comunitarios en el proceso de implementación y seguimiento de los contratos de obra. Sirven de puente entre comunidad y convenio. Para conformarlo se debe: Elegir de manera democrática a los participantes y elaborar el acta de constitución mínimo: 3 personas y si es mayor al número, se sugiere que sean impares

→ La Veeduría Ciudadana. Es se vio a involucrar a la Veeduría y se elige a una persona que haría parte del Comité operativo. No debe hacer parte de la JAC, como tampoco familiares. Escoge la ejecución de las obras o inversiones. Solicita información para verificar cumplimiento. Remite a las autoridades impone de Control y vigilancia, entre otras funciones. Se conforma de manera similar al Comité de participación Ciudadana con un paso adicional. Registrar la inscripción del documento ante la personería municipal distrital. No pueden retirarse, impedir o suspender las obras y solicitar beneficios o compensaciones por la labor realizada

6.2 Área Ambiental: Los programas de Caminos comunitarios por la paz total, no requieren plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA) pues hasta no requieren solicitar permiso a la autoridad ambiental competente. Se debe elaborar un plan de gestión ambiental (PGA) porque son proyectos de mínimo impacto

7. Actas de vecindad: Son documentos que se deben diligenciar al inicio y al finalizar las obras. En este documento se registra el estado de las viviendas con un registro fotográfico. Si no hay viviendas se hace solo el registro fotográfico. Se deja constancia en fotos del entorno de la zona a intervenir: cercas, vegetación, obras de drenaje, entre otras.

- Personal del Contratista aprobados: Se informó al nombre del Ing Residente. Daniel Guerra Henao y del Contador: Sandra Ramirez El Maestro será José Gonzalez Se aclaró que el residente y el Contador se deben contratar una vez la Interventoría de la instrucción de forma oficial El maestro una vez inicien las obras.

5. Etapas del Convenio

- Etapa de alistamiento: Incluye, entrega de información por parte de INVAS, aprobación de las hojas de vida del personal mínimo, conformación del Comité Operativo y elaboración de Plan de Compras (incluye cotizaciones), Cronograma, programa de inversión, rotación del personal de obra y de herramientas menores.
- Acta de inicio se firma una vez se culmine la etapa de alistamiento. Con la firma de la misma se da inicio a la obra
- Inicio de obra

6. Aspectos. Área Socio - Ambiental: 3% del presupuesto

6.1 Área Social: Se implementa el plan de gestión Social, el cual se debe seguir al inicio, durante y al finalizar las obras. En este documento se establecen las responsabilidades de las actores del proyecto

Actividades:

- Protocolo de atención al usuario
- Socializaciones inicio y cierre obra
- Participación Comunitaria: Creación de comité de participación ciudadana o Veeduría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROYECTO MARIANA: EXPANSIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PUBLICACIÓN
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	

COMPROMISOS/ACTIVIDADES	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AA)	RESPONSABLES
Reunión de trabajo inicial	26/11/24	Interventoría y JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD, ACEPTADA Y SUSCRITA POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing Viviana Tibata	Supervisora INVÍAS	INVÍAS	
Catherine Ospina	Profesional Social	INVÍAS	
Juan José López	Abogado INVÍAS	INVÍAS	
Ing Andrea Castilla	Residente	Interventoría Consorcio CSD	
Marcela Viana	Prof Social	Interventoría Consorcio CSD	
Ing Viviana Palermina	Dir - Residente	Interventoría Consorcio CSD	
Luis Cardenas Cuervo	Presidente	JAC Vereda Corrales	

Reunión socialización Verd. Cascada

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código
Versión
Fecha

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:

Ciudad/ Municipio: Verd Cascada

Fecha: 24 NOV /24
Lugar:

No	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA				
	Eymar Lopez	X			1006507232	22		X			X	—						X	—	3135449831	x Eymar L.	
	Lilian Urrea	X			30390064	50	X				X	—						X	—	3167877811	x Lilian U	
	Ruby Noguera	X			30348784	56	X				X	—						X	—	3128207673	x Ruby Noguera	
	yadira Santos	X			24652535	39	X				X	—						X	—	3105400237	x Yadira Santos.	
	Ana Castaño				1036525720	30	X				X	—						X	—	3103827234	x Ana Castaño	
	José Herlinde Quiceno	X			4572326	69		X			X	—						X	—	3188529019	x [illegible]	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adiciones o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/1-4583-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2023

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sufre discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que lo describa	
V	Visual, Parcial o legal
A	Auditiva
F	Física o Motriz
C	Cognitiva
M	Mental
S	Sordo ceguera
O	Otra

Etnia		
I	Indígena	
N	Negro	
R	Raizal	
G	Gitano	
P	Palenquero	
NA	No aplica	

Reunión socializ. Vred Araca

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:

Ciudad/ Municipio: Vereda - Araca

Fecha: 21-NOV-2024
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Pedro Gil G.	X			4421137	72		X			X	N/A						X		N/A	JAC Caracolí		
	Benjamin Elavia	X			4572516	64		X			X	N/A						X		N/A	N/A	Benjamin Elavia	
	Rodrigo Fonseca	X			4572224	73		X			X	N/A						X		N/A	N/A	Rodrigo Fonseca	
	Dario Arias	X			4572675	59		X			X	N/A						X		3128734782	N/A	Dario Arias	
	Hector Gil	X			1054540526	31		X			X	N/A						X		3216573665	N/A	Hector Gil	
	Yuliana Gomez	X			1058526251	19	X				X	N/A						X		3157690009	N/A	Yuliana Gomez	
	Aleida Henrique	X			24714793	44	X				X	N/A						X		3205490510	N/A		
	Eduardo Gomez	X			1193466268	22		X			X	N/A						X		3112629861	N/A	Eduardo Gomez	
	Karen Orjuela	X			1058526527	19	X				X	N/A						X		3102445542	N/A	Karen Orjuela	
	Diana Osorio	X			1065233086	37	X				X	—						—		3233717741	—	Diana	
	Luis Cordero	X			4572966	49		X			X	—						—		3122424450	—		
	Joel Arango	X			10189802	46		X			X	—						—		3122145535	—	Joel Arango	
	Yojan Alarcon H	X			1054557601	38		X			X	—						—		3208634433	—	Yojan Alarcon H.	
	Darley Betancur	X			10175931	54	X				X	—						—		3114630534	—	Darley Betancur L.	
	Darson Sanchez	X			1061338066	20		X			X	—						X		3126210263	—	Yahyson Sanchez	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14893-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X si tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, especifique el tipo de discapacidad con la letra que la describe:

F	Física
S	Sensorial
I	Intelectual
M	Mental
O	Otra

Etnia

I	Indígena
N	Negra
R	Raizal
G	Gitano
P	Palenquero
NA	No aplica

MANUAL DE INTERVENTORÍA CONTRATACIÓN
ACTA DE REUNIÓN

Unidad Comprensor Responsable
(Una (1) acta diligenciada para reuniones realizadas el día de Comité de Obra)

FECHA: 21 - 11 - 24

ACTA DE REUNIÓN No.: 1 Reunión SAO

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

LUGAR DE REUNIÓN: Caldas

CONTRATO DE OBRA No.: 219 - 2024

CONTRATISTA: JAC Vereda Corrales

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento vía Vereda Corrales

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 360 - 2024

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Compromiso Responsable Atención Comunidad

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Responsable Atención Comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El 21 de Nov - luego de la socialización del Proyecto. Se informa a la comunidad respecto a la atención comunitaria y se solicita un representante por sector ante el Residente de:

- Apertura del Predio
- Afectación de Pozos.
- Envío de Pozos al laboratorio para hacer seguimiento y entrega al

responsable para dar respuesta,
es importante hacer la cláusula del Pacto
con- Vías al Sonsón y llenar el
cantidad de cheques y retiros.

Agotados los temas se da cierre al
acta de compromiso No sin antes
firmar de Presente acta por el
responsable asesor y la interventoría.

Atentamente
interventoría

Responsable SAU.

	[illegible] PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [illegible] ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	[illegible]
		[illegible]	
		PAG Nº	
		FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día/Mes/Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN:
PÁGINA:

FECHA: 21-11-24

ACTA DE REUNIÓN No. 1

Acta Conformación Comité Participación Comunitaria.

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No.: 2149-2024

CONTRATISTA: JAC Caracolí

OBRA: Mejoramiento vía vereda La Caracolí

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601-2024

INTERVENTOR: Consorcio CESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Conformación Comité Participación Comunitaria Caracolí

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Conformación Comité

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 21 de Nov del 2024 se realiza Socialización del mejoramiento de la vía Vereda Caracolí, del Programa Contamos Guardamos del Proyecto Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Se invita a los participantes a conformar el Comité de Participación Comunitaria. Al cual se postulan los Señores Participantes:

Ruby Vergara Betancur CC 30348184

Def Amarga. - 4018948012

Edmond Arps. 1006504232

El Superintendente de Gestion social explica las funciones de los integrantes del comité

Se explica los temas a tratar en el acta.

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN 1 PÁGINA FECHA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día/Mes/Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día/Mes/Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA Y SUSCRITA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CARACOLI

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar: **CENTRO ASOCIATIVO SAN DIEGO**

Fecha: **21 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

Hora: **2:30 P.M**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	21 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA CARACOLI	**CONTRATO N°**	2119 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

MEDIA CUESTA- RISARALDA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

Socialización - Media Costa

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA PAZ
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	PEINAVI-FR-002
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 26-11-24

(Para reuniones propias de las relaciones existentes a los de Control de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1.

UNIDAD EJECUTORA
INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL Caldas.

CONTRATO DE OBRA No. 2167- 2024.

CONTRATISTA JAC - Media Costa

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento Vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Vereda Media Costa - Vía Principal - Vía Caldas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601 de 2024

INTERVENTOR Consorcio CC50

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Socialización del Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

Explicación del Proyecto Técnico, Social, Ambiental y SST.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Dando inicio socialización del Proyecto. Ingeniera de transitabilidad, de la bienvenida a la comunidad, y Presentación por parte de INVIAS y la interventoría. Ingeniero Andrés Castillo, entrega las generalidades del Proyecto Contrato 2167-2024 JAC - Media Costa con una inversión total de $ 2.200.000.000. Donde estamos los actores claves de ejecución del contrato (JAC, equipo técnico, organismos de control social, interventoría técnica).

Etapas del Contrato, con dos etapas de entregas (Entrega de Actas de inicio INVIAS, Declaración contratista, Etapa obras de mejoramiento. Cuenta obras compra de materiales ejecución obras).

ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES (Componente Social)

Se informa a la comunidad la construcción de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla con programas que se deben ejecutar (Programa Relacionamiento Comunitario, Inducción de Trabajadores). Se le explica a todos, que si se presenta una PQRS, se debe por escrito o buzón del correo electrónico que se creará para recepción de las mismas.

El Programa de Comunicación y Divulgación está dirigido a relacionarse con las personas afectadas directa e indirectamente.

Participación Comunitaria: Son distintas, se Pueda tener interacción de información con Pueda Pública, Privada, Entidades del Estado. Se debe decidir a una actividad de mejoramiento de escuela (Ciudadela técnica) debe Participar se Propuesta, Pueda contratación para que apruebe o dar Pruebas, de igual forma debe ser enviada en DIANA para que el Plan de Participación sea Socializado

Los Pagos a trabajos deben ser de Ozelotes.

Se realizan capacitaciones de identidad de género, hasta el día de socialización realizada capacitaciones una visita

- Participación comunitaria: Son aprobados de vida Por lo que Sucede que la obra es interna no por las Vías interior

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentación Propuesta Por Parte Comunidad	16. 12. 24	JAC. Villa Costa
Cabeza de Contratista	27-11-24	JAC
Contratista		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES VÁLIDA Y VINCULANTE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN PERO CON POSTERIORIDAD

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA	FIRMA
Andres Castillo	Residente	Interventoría	
Tatiana Ospina	Pd Social	JAC VILLAS	
Liliana Ibarra	Sup Ambiental	JAC VILLAS	
Juan Pinzon	Apoyo Social	JAC VILLAS	
Neidi Vila	Pd. Social	Interventoría	
Jhon Vila	Pres. JAC.	J.A.C. Comunidad	
Contratista		JAC Comunidad	

Media Cuesta

26-11-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión: 1
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:
Ciudad/ Municipio:
Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Augusto Castañeda	X			9'923.238			X												3118663864			
	Rubiel Rojas	X			9'846.291			X												314 791 3421			
	Carlos Mario Ledesma	X			1059.786.384			X												300 208 9814			
	Didier Bedoya	X			9'921.350			X												300 830 2057			
	Jairo Rios	X			16 204 166			X												304 2950 218			
	Norbey Cuartas	X			9'922.370			X												300 188 5865			
	Arturo Moreno	X			4'561.581			X												311 5306040			
	Hernando Restrepo	X			4'550.390			X												323 328 0645			
	Ancizar Bedoya	X			9'923.118			X												313 3288203			
	~~Edison María~~	X			~~9'923~~			X												~~314 793 1894~~			
	Eliana Bedoya	X			1'059 784 720		X													313 836 7781			Eliana Bedoya
	Edinson Hern.	C			9697251			X												3147931894			

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14503-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X de tener o tener alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la lista que le describe.	
VI	Visual (Perdida total o parcial)
FI	Física
MI	Mental Cognitiva
AU	Auditiva
SO	Sordo-Ceguera
MU	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
OT	Ninguna

Etnia		
I	Indígena	IDC
N	Negra	IDC
R	Raizal	
G	Rrom (gitano)	
P	Palenquero	
OA	Otra Afro	
NA	No aplica	

INSTITUTO DE VIAS
PROCESO PERSONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GRUPO DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: VERSIÓN: 2
FECHA: 30-11-24

Este formato aplica para reuniones diferentes a las de Comité de Obra

ACTA DE REUNIÓN No. 1.

LOCALIDAD/UPZ/VEREDA: SUBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Calda 9

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 2187-2024

CONTRATISTA: UMC Media Cuesta

GERENTE DE OBRA/RESIDENTE DE OBRA: Cecilia Responsable Alternativa Comunidad Media Cuesta

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3501 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CC30

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Socialización del Proyecto y se confirma el Comité de Obra y se designa responsable del punto de Atención Comunitaria

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:
Responsable de la Atención Comunitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
La reunión de socialización se realiza en la comunidad de Media Cuesta, donde se informa a los habitantes todo lo relacionado al Proyecto se Presenta el cronograma de actividades de Obras y predios, se explica a la comunidad que el responsable Residente / Residente Social hace la labor de Socialización y Atención a la Comunidad para los temas que se presenten y que la interventoría

Hora del Cierre de la reunión.

Observaciones que se puedan dejar en Bedoya - Minuto de la Comunidad

Cel Cedula
23 221 325.

Diana Bedoya
1059 184 720

313 836 7781

Acta Conformación Comité de Calidad

PROCESO MISIONAL LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 2-11-24

Este formato aplica para reuniones realizadas a los Comités de Obra

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 2187 - 2024

CONTRATISTA: SAC. Medio Cuesta

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento mixto vereda Medio cuesta - sitio de Pavimentos del Dpto de Caldas - Mejoramiento Vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CC30

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Conformación Comité de Veeduría - Vereda Medio Cuesta

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

Conformación Comité de Veeduría Comunitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Juego de socialización el proyecto a la comunidad. Se explica a todos la conformación del comité de veeduría. Se les explica las funciones que tienen como miembros de dicho comité. Se procede a conformar el comité con las siguientes personas.

Rebeca Rojas	1846741
Jairo Ríos	16204166
Alba Alvarez	4561381

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	
FECHA	
PÁGINA	

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día/Mes/Año) | RESPONSABLE

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD Y FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Deivid Rojas		RUG	
Jairo Rojas			
Alex [illegible]			

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA, RISARALDA

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA MEDIA CUESTA

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar:
VIVIENDA SEÑOR JHON MARIN

Fecha:
NOVIEMBRE 26 DE 2024

Hora:
8:30 AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	26 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA MEDIA CUESTA	**CONTRATO N°**	2187 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

LA HABANA - BELALCAZAR
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 2200 de 2024

CONTRATISTA: JAC - La Habana

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Social para el Proyecto

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 360 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CESO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Socialización Mejoramiento Vía Vereda Habana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

1. Presentación técnica social Ambiental, SISO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión de socialización a la cual fueron citados, realiza la introducción por parte de interventoría el Ing Andres Castillo, explica en detalle de las generalidades del Proyecto. Donde informa la construcción de las placa huella, se informa que se contempla el cambio de cunetas, este se contempla dentro de lo relacionado con la ejecución de la obra.

- La JAC realizan en el acta un aporte (herramienta menor) por valor $1'000.000 (no se firma SISO en esta).

Se le pregunta si tiene algo que agregar o desea hacer el cierre de la entrevista, manifiesta que no.

Gestión social.

Se explican los objetivos de la gestión social. Actividades. Difusión a través de folletos y recolección de firmas.

Preguntas - Respuestas a través de cuadernillo de preguntas, encuestas y talleres, se debe responder a cualquier requerimiento por parte de la comunidad.

En caso de aparición de viviendas afectadas se realiza el relevamiento de usos de acuerdo a lo indicado por la JAE. Para actividades sociales y ambientales hay un número. Cuando no se van a dar gestiones de temas ambientales, el número se deja para temas sociales.

Se hacen capacitaciones en base a temas de interés de género. (capacitaciones dirigidas por el ENOHSA - pueden ser remotas virtuales)

Se responden todas las inquietudes por parte de la Comunidad.

[illegible] - Interno a la comunidad propone activar la vacunación del tema de Seguridad y Salud en el trabajo (En la obra se debe usar la elevación (botas, guantes, gafas de seguridad)

La Comunidad el equipo registra la obra, aporta mas personal para terminar la obra en el menor tiempo posible — [illegible] interna que esto no es posible contractualmente no es posible, Por otro lado hay que pensar en la integridad física de una persona, que se accidente algo, el dinero pensarlo en la IAC

		CÓDIGO	VERSIÓN
		VIGENCIA	
		PÁGINA	
		FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día/Mes/Año) | RESPONSABLES

- Remisión de contrato y polizas a contratista JPC | 26-11-2024 | JPC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Tatiana [illegible]	Pro. Social	UNIAS	
Andrea Carolina [illegible]	Pro Social	UNIAS	
Laura Patricia [illegible]	Prof. Social	UNIAS	
Liliana Ibata [illegible]	Supervisora	UNIAS	
Manuel Nieto [illegible]	Pro. Social	UNIAS	
Diana Catalina [illegible]	Practicante	JPC	

Registro Asistencia Habana

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Ciudad/ Municipio: Fecha:

Nombre del evento: Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Ismael Victoria V.	X			75158931	40		X			X							X	gmail.com 1311752 2741 @	3117522741	JAC La Habana		
	Orlando Serna Vera	X			4551159	66		X			X							X		3114321407	JAC La Habana		Orlando Serna
	ANTONIO DUque P	X			10001984	48		X			X							X		13216098084	la Habana		
	Jose Heladio Bedoya	X			4384885	62		X			X							X		3104332513	JAC Las Pavas		Jose Heladio Bedoya
	Molberto de J. Henao V.	X			9995066	78		X			X							X		3114482220	JAC La Habana		
	olga Lucia Velasquez	X			66902190	55	X				X							X		3117438330	JAC La Habana		Olga Lucia Velasquez
	Rafael A. Naranjo	X			75158976	40		X			X							X	rafaelnaranjo836@gmail.com	3108352482.	JAC La Habana		Rafael
	Gloria ELENA BERMUDEZ	X			24527236	62	X				X							X	Perezbz@hotmail.com	3137703083	HABANA		
	Ana Cristina Posada	X			1057759705	27	X				X							X	Precistinaposada Benjumea@gmail.com	3126749346	Habana		Ana Cristina P.
	Jose Fernando Garcia P	X			1057751387			X										X		3226120120	Pavas		Jose Fernando G.
	Diego Fdo Bedoya	X			18608703			X			X							X	diego.8705@gmail.com	3226120120	Pavas		
	Hector Fabio Trivino	X			75159316			X												3114836586	pavas		
	Marcela Bedoya				18608617			X			X							X	bedoyaarcilagloria@hotmail.com	3103621879	La Habana		
	Juan E Buitrago H	X			1057757849			X										X	juanbuitrago@hotmail.com	3164238809	JAC Las Pavas		
	Luz Nelly Londoño	X			31467869		X				X							X	LuzNelly869@Hotmail.com	3148459937	Las pavas		Luz Nelly Londoño

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adiciones o complementen, la informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/políticas-y-lineamientos/políticas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marque el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
F	Física: Persona cojea
S	Sordera
MT	Mudez/Habla Ininteligible
I	Ceguera
VLV	Baja Visión
C	Ceguera Total
M	Multiple: tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia	
I	Indígena
N	Negro
R	Raizal
G	Gitano
P	Palenquero
A	Afrocolombiano
NA	No aplica

Vereda La Habana

Habana

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Codigo	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version	
		Página	1 de 1
Dependencia que organiza el evento o reunión:	Ciudad/ Municipio:	Fecha:	
Nombre del evento:		Lugar:	

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
1	Reynaldo Campos	X			1142078790			X			X							X					Reynaldo
2	Alba Lucia Hoyos	X			25085913		X				X							X		313 338 4925	JAC La Habana		Alba Lucia H
3	Juan Camilo Corral	X			1088299916			X			X							X		313 282 1906			
4	Diana Marcela Gutierrez	X			42129678		X													3102318402	JAC La Habana		
5	Jose H. Saldarriaga G.	X			16074562			X			X							X	saldarriagafe@gmail.com	3113499777	Finca El Danubio		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14563-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sufre discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que lo describe.	
V	Visual (Pérdida total)
A	Auditiva
M	Movilidad Reducida
C	Física
CO	Cerebro Lesional
M	Múltiple (más de un tipo de discapacidad)
Ps	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	
N	Negro	
R	Raizal	
G	Gitano	
P	Palenquero	
O	Otro cual?	
NA	No aplica	

Acta Responsable Atención Comunitaria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO PÚBLICO
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 26-11-24

Utilice formatos apoyo para reuniones distintas a las de Comité de Obra

ACTA DE REUNIÓN No.: 1

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No.: Convenio 2200 - 2024

CONTRATISTA: JAC Vereda La Habana

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento Vial Vereda La Habana, Mpio Belalcazar Dpto Caldas .. Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3001 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CC 50

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Acta Responsable SAC - La Habana Belalcazar

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE SESIÓN:

Socialización Proyecto, (Técnico, Socioambiental)
Se contemo la responsabilidad del punto atención Comunitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El 26 de nov. se realizó reunión de Socialización del Proyecto vial Vereda La Habana - Belalcazar. Se Procede a asignar la Persona responsable para atención Comunitaria, en el Punto Ana Cristina Real Romero. Se le informa las responsabilidades para dicha atención. El responsable

Hacer revisión del buzón de sumideros una vez se termine.

Levantar el acta de apertura de buzón y si existe algún daño, informar a CL JAC y la interventoría para dar respuesta.

Atte,

Ana Cristina Posada B.
3126249346
CC 1.037.359.105

	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	FECHA	[illegible]

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (D/M/Año / Día) | RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REunión

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN HA LEÍDA EN SU INTEGRIDAD Y FUE DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Acta Conformación Comité Pol. Comunitaria

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 26-4-24

UNIDAD EJECUTORA: Cuencas Caldas

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No: Donación 2250-2024

CONSULTANTE: JMC Ltda La Habana

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento Vial Vereda La Habana mpio Peñalosa Dpto Caldas - Portugal Construcción Comunitaria de la Paz Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

EVENTOS DE LA REUNIÓN: Conformación Comité Pol. Comunitaria Habana

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN: Se realiza la socialización y se conforma el comité de Pol. Comunitaria para el Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 26-4-24 se realiza la reunión de socialización en la Vereda La Habana Peñalosa, se informa a los presentes todo lo referente al proyecto, una vez aclaradas las temas técnicos y de gestión social, se invita a la conformación del comité de Pol. Comunitaria. Se posibilitan los ejes temáticos

SUPERINTENDENCIA DE [illegible]
PROGRAMA NACIONAL DE CONCESIONES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MONITOR DE VIGILANCIA TÉCNICA AMBIENTAL Y SOCIAL
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: [illegible]
HOJA: [illegible]
FECHA: [illegible]

Jhon Elkin Bolivar 1057457895
Gloria Elena Bermudez 24547276
Jose Fernando Gracia 1057459380

No siendo otro el objeto de esta acta, se da por cerrada.

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLE(S)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES FIRMADA EN INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	FIRMA

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA, BELALCAZAR

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA LA HABANA

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar:
CASETA ACCION COMUNAL

Fecha:
NOVIEMBRE 26 DE 2024

Hora:
2:30 AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	26 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA LA HABANA	**CONTRATO N°**	2200 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

LA LINDA-PENSILVANIA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 2227 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda La Linda - personería

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Municipio de la Vereda La Linda para financiar mediante el mecanismo del Programa Mejoramiento Comunitario de la paz

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 360 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización inicio de Obra - Vereda La Linda - Parentesco

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentación de los pares:
   - Interventoría: Residente - Director - Apoyo Social
   - INVIAS: Jurídico - Técnico - Social
   - Comunidad
   - JAC: Presidente - Vicepresidente - Tesorero - Residente - Maestro - Contador (Virtual)
2. Aspectos generales del Convenio Solidario
   - Convenio: 2227/24
   - Valor: $208'824.857
   - Longitud a intervenir: 1.76 m ancho pavimento
   - Fecha finalización: 31 dic/2024
3. Aspectos generales Contrato Interventoría
   - Fecha inicio 30 en/24 Fecha fin. 31 dic/24
   - No de Convenios: 28
4. Aspectos técnicos Contrato Interventoría. Director:

- Excavaciones
- Sala bomba
- Concreto huellas
- Cubierta pérgola pasarela
- Pérgolas
- Pergolas para huellas y anclas

5. Aspectos estructurales

- JAC
- Equipo técnico JAC: Residente, Contador, Maestro
- INVIAS
- Comité de participación ciudadana o Veeduría

6. Comité Operativo

* Presidente JAC: Voz y voto
- Tesorero: Voz no voto
* Interventoría: Voz y voto
- Contador: Voz no voto - Laura Botero
- Residente: Voz no voto - Erick Ramírez
* Rep de Veeduría o comité de participación ciudadana: Voz y voto

7. Etapas

Etapa de alistamiento: Entrega de documentos INVIAS, entrega de Hoja de Vida Residente, Contador y Maestro, Aprobación Hoja de Vida, comité operativo para elaborar Cronograma, Programa inversión, Plan de Compras, Cine colorimetría), relación de Herramienta menor, relación de personal de obra, y aprobación por parte de la Interventoría de los documentos

- Inicio de obra : Se firma acta de inicio entre las partes una vez se haya superado el 100% la etapa de alistamiento.

8. Aspectos Área Socio - Ambiental :

8.1 Área Social Se implementa un plan de gestión Social, documento en el que se establecen responsabilidades sociales de los actores del convenio

Actividades

- Palabra de obención al usuario. Bajan de PQR
- Socialización de inicio y de cierre. En la de inicio se presentan las generalidades del convenio, y en la de cierre se entrega la obra y en esta se puede invertir parte o la totalidad del presupuesto Socio - ambiental que es el 3% del presupuesto. Este presupuesto también se puede invertir en obras sociales. Para ello debe presentar antes de que finalice la obra el presupuesto de la propuesta para aprobación de la Interventoría. Esta inversión debe hacerse antes de que finalice la obra. Este presupuesto no se puede usar en la obra Si no se usa en la parte Social, se devuelve al Tesoro Nacional
- Participación Comunitaria o Veeduría : Debe conformarse el uno o el otro.
  En el Comité de participación Comunitaria. Debe conformarse mínimo con 3 personas número impar. Las funciones serán de vigilar sobre los comunidad y los ejecutores. En la Veeduría la diferencia es que se debe registrar en la Personería Municipal

8.2 Área Ambiental Se debe llevar a cabo el PGA - Plan de gestión ambiental, por ser un convenio de menor impacto. El especialista del Contratista con la supervisión de la Interventoría.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE

Revisión de contratos por parte del contratista de la JAC

27 noviembre/2024 Contratista

Revisión de contratos

3 días después de la entrega de la documentación completa por parte del contratista (JAC)

Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (DD/MM/AAAA)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES FIEL EN SU CONTENIDO A LO ACORDADO POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	FIRMA
Juan Bautista Ardila	Ing Civil	INVIAS DI CAUCA	
Andrés Castillo	Residente	Consorcio CCSO	
Juan José López	Abogado	INVIAS DI CAUCA	
Esthefanny Cabrera Cabrera	[illegible]	INVIAS	
Guillermo Andrés Ramírez	Presidente	JAC	
Erick F. Colmenares	Residente Obra	JAC	
Brayan Palomino	Dir Interventoría	Consorcio CCSO	
Elmer Fiscal V.	Prof social Apoyo	Consorcio CCSO	

Original: Archivo Interventoría y Archivo Contratista
Copia: Contratista, Interventoría y Supervisor Contratista

1008

La Linda

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código
Versión
Página

Organización Civil (Diligenciar el Sección 6 Punto 4)
Nombre del evento: Socialización Cd Lineal

Ciudad/Municipio: Apartadó - Urabá
La Linda

Fecha: 29/11/24
Lugar:

No.	Nombres y Apellidos	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Condición Etnia SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Cargo/Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Lorena Toro Suarez	X			1037468884	27	X				X									3233053415			Lorena Toro
2	Rosa Nadia Lucumí	X			1149295311		X				X									3209745788			Rosa Lucumí
3	Luz Dary Cano	X			32221231		X				X									3004156453			Luz Dary
4	Nelly Cardona	X			24866674		X				X									3136053841			Nelly Cardona
5	Yolanda Correa	X			1037468884		X				X									3007470218			Yolanda
6	Fanny Alonso Botero	X			9856849		X				X												Fanny Alonso
7	Fernando Restrepo	X			9856634		X				X									3114733858			Fernando
8	Yolanda Correa	X			24973654		X				X									3148555516			Yolanda
9	Fanny Castañeda	X			1149736554		X				X									3153566432			Fanny
10	Luz Elena Osorio	X			1039068554		X				X									3003508214			Luz Elena
11	Reinaldo	X			9856499		X				X												Reinaldo
12	Juan de Jesus	X			1149538711		X				X												Juan de J.
13	Ricardo Tobon	X			1037468884		X				X									3216[illegible]			Ricardo
14	Jhon Jairo	X			7677302		X				X									3233837830			Jhon Jairo
15	Felix Colmenares	X			[illegible]	19	X				X									3320426			[illegible]

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se deben acatar todas las medidas de seguridad y confidencialidad de los datos personales. Información que puede ser consultada en la página web del Instituto Nacional de Vías en el link de soporte http://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/decretos-y-resoluciones/1454-ley-1581-de-2012-proteccion-de-datos-personales-2012

Firma

Cédula

1009

La Linda

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: F-1602

Versión: 1

Página: 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Secretaría de Salud

Nombre del evento: Secretaría de Salud

Ciudad Municipio: Medellín Vr Pedro La Linda

Fecha: Lugar: 23/11/24

No.	Nombres y Apellidos	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	Discapacidad O	SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	R	C	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	N°	Firma
10	Lindsay Ortiz C	X			2088493[illegible]		X				X								3115028[illegible]			Lindsay
11	Sara Ye Soto Montaño	X			443[illegible]313			X			X								3125490929			SY H H
12	Alonso Ortiz	X			[illegible]			X			X								3[illegible]23108			Alonso Ortiz
13	Maria C Giraldo	X			98[illegible]781		X				X								3208736328			Maria C Giraldo
20	Yolady perez	X			1038[illegible]908		X				X								3133169792			Yolady Perez
21	Francy Lorena Castaño	X			4[illegible]899		X				X								3125158160			Francy Lorena

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, usted puede conocer, actualizar y rectificar los datos personales que sobre usted reposan en esta base de datos, a través del siguiente enlace: [illegible]

FECHA: 27/11/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA.

CONTRATO/CONVENIO/OBRA No: 2229 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal vereda La Linda - Pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Apoyar esfuerzos entre el INVIAS y la JAC de la vereda La Linda, para el mejoramiento vial en el marco del programa (comunidades de la paz)

PLAZO DE EJECUCIÓN/CONVENIO: 30 de 2024

INTERVENTORÍA: Consorcio CESO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Acta Responsable SAO - La Linda Pensilvania.

REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 27 noviembre de 2024 se lleva a cabo la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento de la vía La Linda - Pensilvania.

Se procede a escoger la persona de la comunidad que se encargará de las entregas comunitarias, se postula Jaydany ortiz Cardona identificado con

El responsable se encargará de la revisión del buzón de sugerencias una vez a la por semana.

- Debe realizar el levantamiento de actas de apertura al buzón de sugerencias.
- Si existe Alguna PQRS dentro del Buzón de sugerencias, debe informar a la presidenta de la J.A.C. y a la interventoría para dar respuesta a la misma.
- Llevar el Control de Peticiones PQRS Recepcionadas.

Firmas:

Firma: Firma del Vecino
Prof Social Interventoría
Consorcio CESO.

Nombre: Luz Dary Ortiz.
C.C. 24869310
Firma Luz Dary
Tel. 3116428632
ortizluzdary70@gmail.com

	[illegible]	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	[illegible]
		FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día/Mes/Año) | RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN FUE LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA FIRMA POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Luz Dary ortiz C. Elvira Final	SAC. Pte prof Social	SAC. la Linda Consorcio 2050	Luz. Dary Elvira Final

Copia [illegible]

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 21/11/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: 2227 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda La Linda - pensilvania.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el INVIAS y la JAC de la vereda La Linda, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 de 2024.

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Conformación Comité de participación comunitaria La Linda - pensilvania.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Luego de realizar la socialización del proyecto a la comunidad, se explica a los presentes en que consiste la creación del comité de participación comunitaria.

Se les informa cuales son las funciones que deben cumplir las personas que deseen postularse para hacer parte de este, comprometiendose a ser miembro activo del mismo.

Dicho comité debe ser elejido de manera democratica por la comunidad de la Vereda La linda

Se postularon por parte de la comunidad, para conformar el comite de participacion comunitaria las siguientes personas:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE MEJORAMIENTO VÍA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: [illegible] / VERSIÓN: 1 / FECHA:

FECHA:

1. Fernando Restrepo A 9856654 3147734838
2. Elvira Toro Suárez 1002794850 3233075396
3. [illegible] 4443657 3154766943

Se recalca que dicho Comité pretende involucrar a los diferentes actores Sociales y Comunitarios en el proceso de información y seguimiento a los contratos de obra, así como servir de puente entre la Comunidad y el OAC para la presentación de PQRS.

	[illegible]	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ACTA DE REUNIÓN

[illegible]

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN [illegible]

NOTAS

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES FIRMADA EN SU ENTEREZA ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Fernando Moreno 93566	Comunidad		Firmado Acta de Reunión
Lorena Toro	1020748141	comunidad	Lorena Toro
Eduardo Tmalv.	prof. Social	Consorcio ecso	Eduardo Tmalv.

[illegible]

26 de noviembre de 2024

Buenos días grupo y comunidad para invitarlos. Mañana a reunion con interventoría kienes viene a socializar el comiendo de la placa huella k esperan buena asistencia de la comunidad ya les envio la invitación k enviaron ellos para k los acompañemos mañana alas 2 de la tarde en la caseta de la linda. Muchas gracias. Favor compartir la informacion 10:14

Reenviado



Alas 2 de la tarde los esperamos

Mensaje

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	27 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA LA LINDA	**CONTRATO N°**	2227 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

EL VERDAL- PENSILVANIA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PARQUE DE INFRAESTRUCTURA CIRCUNVALAR
ACTA DE REUNIÓN

Código | Versión: 1 | Página:

FECHA: 28/11/24

ACTA DE REUNIÓN No.: 1

UNIDAD FUNCIONAL:

DIRECCIÓN / CORREGIMIENTO: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: 2077 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda El Verdal - Pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Pavimentación entre el Carmen y la vereda el verdal para mejorar la movilidad en el marco del programa caminos terciarios de la paz

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 360 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CISC

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Socialización Inicio de obra - Vereda El Verdal - Pensilvania

TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentación ENTRAS - Interventoría - Comunidad - JAC (Residente Residente - Contador (Virtual)
2. Aspectos generales Convenio
   - Convenio: 2077 de 2024
   - Valor: $ 2.055.458
   - L: 12.6 m
   - Forma pin 31 dic/24
3. Aspectos generales Interventoría
   - Rueda Social Consorcio CISC
   - Fecha fin 31 dic/24
   - Convenios asignados: 28 en Dpto de Caldas
4. Aspectos Técnicos Convenio
   L = 12.6m Ancho 4.5m
   - Excavaciones
   - Sub-base
   - Concreto hueco y piedra pegada
   - Acero pasiva

ACTA DE REUNIÓN

FECHA

5. Aspectos Administrativos Convenio: Los Actores son
- Presidente JAC y miembros
- Personal mínimo: Residente
- Personal de obra
- TNVAS
- Comité de participación Ciudadana o Veeduría
- Interventoría
- Comité Operativo: lo conforman: Residente, JAC, TNVAS, Contador, Residente, Rep. de Comité de participación Ciudadana o Veeduría

Nota: Para la contratación del personal mínimo, se tienen cuotas definidas y modalidad de contratación El Residente y contador, debe contratarse por prestación de servicios y el Maestro por nomina
Otros costos: Vida publicitaria, uniformes personal, Elementos de protección personal y exámenes médicos del personal de obra: Maestro y obreros.

6. Etapas del Convenio

6.1 Etapa de alistamiento

- Entrega de documentos por parte de TNVAS
- Entrega de documentación por parte de la JAC: Hojas de vida de Residente y Contador
- Aprobación de Hojas de Vida por parte de la Interventoría
- Conformación de Comité Operativo. En este el Contratista (JAC) entrega: Plan de Compras, Cronograma, Programa de Inversión, relación de Herramienta menor y Relación de personal y esta documentación es revisada por la Interventoría para su aprobación. Una vez se tengan todos los documentos aprobados, se da inicio a las obras con la firma del Acta de inicio

6.2 Fases obras

7. Aspectos Area Social

Se rige bajo el Plan de gestión Social: La Comunidad está obligada a participar en la implementación del mismo para su fortalecimiento Consta de 5 programas que se implementarán al inicio, durante y al final de las obras. Estos son

- Atención a la Comunidad: se atiende a través de una bitácora en el que se acumulan las PQR, que se contestan en un formato.
- Socialización de inicio y cierre: Esta de inicio se informan las actividades que se llevarán a cabo, se hace el respectivo registro fotográfico y se levanta acta.

Se conforma el Comité de participación comunitaria Para la Socialización de cierre, se debe tener en cuenta que cuando la obra lleve apros el 95% de avance, ya se debe haber ejecutado el presupuesto (3%) del presupuesto asignado al Area Soc. - Ambiental.

- Identificación del grupo objeto, alta comunitaria, etc.
- Creación de Comité de Participación Comunitaria o Veeduría Ciudadana: se decidió por la creación del Comité de Participación Comunitaria y se eligieron los integrantes y nombres que se indicaron en el acta adjunta.
- Contratación de mano de obra local: el personal de obra debe ser de la vereda
- Inclusión Social con perspectiva de género: se informa que más adelante se realizará una charla al respecto.


- Envío Credenciales de Residente
- Calidad cuenta Intervención Nov 2024 Conclusión JAC
- Entrega Propuesta Jubilación
- Inserción Social Incapacidad Residencia JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

HORA

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD POR LOS PARTICIPANTES Y SU CONFORMIDAD POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
Laura Rubiano	Técnica	ENVIAS	
Juan José López	Aux. Social	ENVIAS	
Tatiana Ospina	Apoyo Jurídico	ENVIAS	
Andrés Cashia	Residente Internado	Consultorio	
Liliana Palomino	Dir. Interna	Consultorio	
Eliana Isaza	Prof. Social Interna	Consultorio	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión:
Nombre del evento:

Ciudad Municipio:

Código
Versión
Página

Fecha:
Lugar

No	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	S	P	NA	Correo Electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Entidad	Cargo	Firma
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

La información que usted suministre será tratada de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. La información con valor puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías a través del siguiente link:

1024

Virtual

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código
Versión
Página

Dependencia que organiza el evento o reunión: Secretaría de Infraestructura

Nombre del evento:

Ciudad/Municipio: Apartadó - Antioquia

Fecha Lugar: 28/11/22

No	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento C CE P	No. Documento	Edad	Sexo F M O	Discapacidad SI NO	Tipo de discapacidad	Etnia I N G R	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Rol	Firma
1	Fabio Antonio Cerón	X	4495202	69	X					3145550373			
2	Juan Felipe Buitrago	X	1020803123	21	X					3126312104			
3	Luis Mario Arias	X	2982922254	X						3146155651			
4	Andrea Jocelin Mesa	X	2982360	X						3133505615			
5	Yojana Ríos	X	1045150	66	X					3113440089			

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías a través del siguiente link:

Firma

Área

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 29/11/24

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO O OBRA No.: 2022 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Cherdal - peñaluna

OBJETO DEL CONTRATO O OBRA: Mejoramiento mediante placas huellas y placa huella de la vereda el verdal para el fortalecimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CPSO.

MOTIVOS DE LA REUNIÓN

Acta Responsable SAU - Verdal - peñaluna.

TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 29 noviembre de 2024 se lleva a cabo la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento de la vía el Verdal - peñaluna.

En el desarrollo de esta socialización, se procede a realizar la escogencia por parte de la comunidad de la persona que se encargara de la alimentación comunitaria, para la cual se postulo y fue elegida Andrea Quintero Arcila el cc 1058844211 El Verdal.

Se le informa a la comunidad las responsabilidades que debe cumplir la persona en el desarrollo del servicio de la alimentación al SAU.

Como son:

- Instalacion del Pozon de Pozos, donde Reposen los formatos
- Realizar acta de apertura del Pozon el cual debe ser revisado cada 15 dias. en dichas actas se debe plasmar si se encuentran Pozos dentro del mismo y se debe hacer en presencia de una persona de la comunidad como testigo.
- Debe reportar los pozos encontrados a la interventoria de manera oportuna para dar respuesta a las diferentes solicitudes que se presenten durante la ejecucion del proyecto.
- llevar el diligenciamiento del formato Pozos de datos de seguimiento a los pozos recibidos durante la ejecucion del proyecto.

firman la presente acta

Encargada SAU

Paola Andrea Arboleda
[illegible]
[illegible]

Profesional Interventoria.
Elvira Finol
Consorcio CCSO.

		CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENTE	
		FECHA	

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

HORA

A CONSTANCIA FIRMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y HACEN USO DE LA VOZ Y VOTO EN LA REUNIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Paola Cantero	Auxiliar SAU	Comercial	Paola Cantero
Elmer Finol	Prof Social	Comercial	Elmer Finol

FECHA: 29/11/24

ACTA DE REUNIÓN N°:

UBICACIÓN TERRITORIAL: CALOBO

CONTRATO DE OBRA N°: 237 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda El Verdal - Pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Apoyar especialmente en el tramo 1 y tramo 2 de la vereda El Verdal para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz rural.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 31/07/2024

ASISTENTES: Consorcio Calo.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
Conformación Comité de Participación Comunitaria Vereda el Verdal - Pensilvania

ACTA A DESARROLLAR (ANTECEDENTE REUNIÓN):

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Después de haber realizado la socialización del proyecto a la comunidad presente se explica a todos en que consiste la creación del Comité de participación Comunitaria.
Se les comunica las funciones que deben cumplir como miembros de dicho comité, el cual debe ser elegido de manera democrática por la comunidad.
Teniendo en cuenta que el comité de participación pretende involucrar a todos los actores sociales y como mediador en el proceso de información y seguimiento a los contratos de obra, así como servir de puente entre la comunidad

y el CAC para la presentación de pares, se procede a pedir a la comunidad el nombre de (3) personas mínimo para la conformación de dicho comité

Se postularon por parte de la comunidad las siguientes personas:

- Los Fernando Giraldo Ruiz CC. 1193
- Ramiro Alzate CC. 1193
- Sara Lucía Hoyos CC. 1193

se establece que el señor Luis Fernando Giraldo será el representante principal del comité, por lo cual participará de todas las comités operativos que se lleven en el desarrollo de la obra.

COMPROMISSOS PACTUADOS	PESSOA(S) RESPONSÁVEL(IS)	PRAZO

DATA PRÓXIMA REUNIÃO:

HORA:

LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES (ASSINADA PELOS PARTICIPANTES):

NOME DO PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ÓRGÃO	ASSINATURA
Ana Paula Gonçalves	CPC	Comunidade	Ana Paula Gonçalves
Ramiro Alves	CPC	Comunidade	Ramiro Alves
João S. Teixeira	CPC	Comunidade	João S. Teixeira
Elvira Faria	professora	Conselho Escolar	Elvira Faria

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL, PENSILVANIA

Invitan a la socialización de Inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL VERDAL

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar:
VIVIENDA DORA ARISTIZABAL

Fecha:
NOVIEMBRE 28 DE 2024

Hora:
10:00 AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA EL VERDAL	**CONTRATO N°**	2077 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS

MIRAFLORES- PENSILVANIA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1

FECHA 26/11/24

ACTA DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 2169 de 2024

CONTRATISTA Junta de Acción Comunal Vereda Miraflores - Pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Aunar esfuerzos entre ICT, JUVENTAS y la JAC de la Vereda Miraflores para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 3601 de 2024

INTERVINIENTES Comercio CASO

I. LUGAR DE LA REUNIÓN

Frente a la escuela Junta electoral - Vereda Miraflores - Pensilvania.

TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación: Firmas - Interventoría - Comunidad (JAC (presidente, secretaria, tesorero), Residente - Contador (virtual)
2. Aspectos Generales del Convenio
   - Convenio 2169 de 2024
   - Valor: $ 201'684.007
   - L: 151 ml
   - Fecha fin: 31 dic/24.
3. Aspectos Sociales - Intervención
   - Pagos social Consorcio CASO
   - Fecha fin: 31 dic/24
   - Convenios asignados: 25 en el pto de Caldas
4. Aspectos técnicos convenio
   L: 151 ml Ancho: 4.5

- Excavaciones
- Subbase
- Concreto huella y piedra pegada
- Acero huella.

5. Aspectos Administrativos Convenio: los Actores son:
- presidente JAC y miembros
- personal mínimo: Residente
- personal de obra
- Invias
- Comité de participación Ciudadana o veeduría
- Interventoría
- Comité operativo lo componen: Presidente JAC, Invias, Contador, Residente, Representante de Comité de participación Ciudadana

Nota: Para la contratación del personal mínimo, se tienen costos definidos y modalidad de contratación.
El Residente y Contador deben ser contratados por prestación de servicios y el maestro por nomina.
Otros costos: valla publicitaria, uniformes personal, elementos de protección personal, exámenes medicos del personal de obra, Vigilancia y otros.

6. Etapas del Convenio: 6.1. Etapa de Alistamiento.
- Entrega de documentos por parte del INVIAS
- Entrega de documentación por parte de la JAC: Hojas de vida de Residente y Contador
- Aprobación de hojas de vida por parte de la Interventoría.
- Conformación de Comité operativo: Firma el Cronograma, Programa de inversión, plan de Compras, relación personal y Relación de Herramientas menores Son entregadas por el Contratista (JAC) y esta documentación es revisada por la interventoría para su aprobación.

Una vez se tengan todos los documentos aprobados, se da inicio a las obras con la firma del acta de inicio

6.2. Inicio obras

4. Aspectos Area social

Se regirá bajo el documento: Plan de Gestion social, la Comunidad esta obligada a participar en la implementación del mismo para el fortalecimiento - Contrato - programas que se implementan al inicio, durante y al final de las obras, estas son:

- Atención a la Comunidad: se realiza atraves de la creación del SAC e instalación de buzon de sugerencias para recepción de PQRS, que son consignadas en el formato correspondiente.
- Socializaciones de Ingreso y cierre: en la de Inicio, se informa a la comunidad todas las actividades que se llevaran a cabo, Acta Reunion, Registro fotografico y asistencia a la misma. Se realiza la conformación del Comité de participación Comunitaria local para la socialización de cierre donde tambien se encuentre que se realiza al 95% durante de la obra ya que debe ser ejecutado del presupuesto el (3%) de este asignado al Area social y Ambiental. el dinero correspondiente debe ser utilizado en Actividades de integración para la Comunidad y/o obras de participacion comunitaria.
- participacion Comunitaria: se realiza la creacion, pero con diferencia de la Comunidad de Comite de Participacion Comunitaria, se eligieron los integrantes, nombres que se indican en el Acta correspondiente
- Contratación mano de obra Local: el personal Contratado debe ser de la vereda
- Inclusion social con perspectiva de género: se informa que se llevara a cabo una Capacitacion sobre este tema por parte del Promig, con el cual se busca reducir las brechas existentes entre los grupos poblacionales impactando asi positivamente a la vereda

		Folio:	
		Versión:	1
		Página:	
		Fecha:	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Elaborar y enviar Estatutos de residente y Contrato a correo de los Interventores	Nov 24/24	Contador JAC
- Entrega del proyecto de obra con participación comunitaria	15 días	JAC.
- Establecer y contratar a una vez este trabajador temporal se vincule con laboral en el Regimen contributivo pueda retornar inmediatamente al Regimen subsidiado.	Inmediato	Contador JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU TOTALIDAD Y FIRMA DE LA SUSCRIBEN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
Laura Buitrago	Área Técnica	INVIAS	
Tatiana Ospina	Área Social	INVIAS	
Juan José Lopez	Área Jurídica	INVIAS	
Andrea Cabrita	Residente Obra	Consorcio CSO	
Blasina Palomino	Dir. Interv.	Consorcio CSO	
Elvira Final	Prof Social	Consorcio CSO	
Ramon Alcides Andrugoal	Rep legal	JAC Manglares	

1038

Mira Flores.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: Versión: Página: 1 de 1

Departamento que organiza el evento o reunión: Socialización Fase II

Nombre del evento: Socialización Fase II

Ciudad/ Municipio: Barrancabermeja

Fecha: 22/11/2021

Lugar: Mira Flores

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de Documento CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	Discapacidad N	O	S	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	>	A	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Aurelio Morales R	X		88455677	50		X												3209404711			Aurelio Morales R
2	Jose Antonio Gallardo	X		4485833	77		X												3148647276			Jose Antonio Gallardo
3	Luis Alberto Bedoya	X		75052063	62		X												3005662121			Luis Alberto Bedoya
4	Victor Hugo Agudelo	X		---	37		X												---			Victor Hugo Agudelo
5	Carlos Sandro Pabon	X		1003504203			X												3133274146			Carlos Sandro Pabon
6	Cesar Pacheco Cantillo	X		1037655332	31		X												3126825315			Cesar Pacheco Cantillo
7	Ramon Alexis Arrieta	X		75052325	54		X												3206524975			Ramon Alexis Arrieta
8	Yaneth Vasquez	X		37052349555			X												---			Yaneth Vasquez
9	Edwin Ospino Morales	X		75052279949			X												---			Edwin Ospino Morales
10	Gilberto Betancur	X		4485454	65		X												3185134991			Gilberto Betancur
11	Eduardo Betancur	X		4455242	65		X												3143865972			Eduardo Betancur
12	Miguel Angel Mares	X		1004066496	18		X												3214131609			Miguel Angel Mares
13	Carlos Betancur	X		2418905	48	X													3103016605			Carlos Betancur
14	Faiber Cardona	X		9855305	59		X												3215513962			Faiber Cardona
15	Yuri Ospino	X		352115	62		X												3214142352			Yuri Ospino

Con fundamento en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías a través de siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14583-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Vo. Bo.

1039

Yumaftores.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Gerencia Regional Nariño
Nombre del evento: Socialización Predial
Ciudad Municipio: Barbacoas Yumaftores
Fecha: 28/11/24
Lugar:

No	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	Tipo de documento P	No. Documento	Edad	Sexo F	Sexo M	Sexo O	Discapacidad SI	Discapacidad NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	Etnia N	Etnia R	Etnia G	Etnia P	Etnia M	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
1	Yolanda Graldo	X		24892963	49	X													3136805949			Yolanda Pradilla
2	Luis Alfonso posada	X		94734465		X													3104874259			Alfonso P
3	Jhon Freddy Hnos	X		98814	48		X												3206767522			Jhon Freddy
4	Wilder Bedoya Ortiz	X		1059828486	35		X												3127456816			Wilder B.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demas normas que las modifiquen, adicionen o complementen le informamos que usted puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales de Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente Link https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/14553-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Elaboró:

Revisó:

FORMATO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, VEEDURÍAS CIUDADANAS, MESAS DE TRABAJO, ENTRE OTRAS

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 29/11/24

HORA DE INICIO: 10:00 am

LUGAR: Vereda Miraflores

CONVOCADO POR: CALOAS

CONTRATO DE OBRA No: 2164 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal vereda Miraflores - pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos epidemiológicos y la JAC del sitio vereda Miraflores para el mejoramiento vial en el marco del programa comunal servicios para la vida total

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA No: 360 de 2024

INTERVENTOR: consorcio CASO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Acta Responsable SAU - Miraflores / pensilvania

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 29 noviembre de 2024 se lleva a cabo la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento vial Vereda Miraflores.

En el desarrollo de esta socialización se procede a realizar la escogencia de parte de la comunidad de la persona que se encargara de la atención comunitaria, siendo la cual se postula: Juan David Marin Marin CC. 1000439004 Miraflores

Se le informa a todos los presentes las responsabilidades con las que debe cumplir esta persona en el desarrollo del ejercicio de la

atención del SAU, como son:

- Instalación Buzón de pqrs donde reposen los formatos
- Realizar acta de apertura del buzón, el cual será revisado cada 15 días, en dicha acta debe quedar consignado lo encontrado dentro del mismo y se debe realizar con una persona de la comunidad como testigo.
- Debe Responder las PQRS encontradas en la intervención de manera oportuna para dar respuesta a las diferentes solicitudes que se presenten durante la ejecución del Proyecto.
- Llevar el diligenciamiento del formato Base de datos de seguimiento a las PQRS recibidas durante la ejecución del proyecto.

Firma la presente Acta:

Encargado SAU
Juan David Mora
3104.434 0564 cel.
310 489 44.35 cel

Prof. social Interventoría
Edwin Ernel V.
Consorcio OCSO.

	INSTITUCIONALIDAD VIAL PROGRAMA NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PREINVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA FECHA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD Y FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
Juan David Marín Echeverri	profesional	Consorcio CESO	Juan David M. E.

MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PROYECTOS
ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 28/11/24

(Para formatos físicos para participantes diferentes a los de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.

LUGAR DE REUNIÓN: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 2169 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Manantiales - pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos para la ejecución de la intervención mediante placa huella en el marco del programa caminos comunitarios para la paz y el progreso

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 260 de 2024

DIRIGIDA A: Asociados de la JAC

TEMA: Conformación comité de participación comunitaria Vereda Manantiales - Pensilvania.

FECHA DESARROLLO ACTIVIDAD: [illegible]

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Luego de haber realizado la socialización del proyecto a la comunidad, se explica a todos los presentes en que consiste la creación del comité de participación comunitaria.

Se les informa las funciones que deben ejercer como veedores activos de dicho comité, el cual debe ser elegido de manera democrática por la comunidad de Manantiales.

Teniendo en cuenta que dicho comité pretende involucrar a los diferentes actores sociales y comunitarios en el proceso de información y seguimiento a los contratos de


obra, así como servir de puente entre la comunidad y el ONG para la presentación de PQRS, se procede a pedir a la comunidad el nombre de (3) personas mínimo para la conformación de dicho comité.

Se postularon por parte de la comunidad las siguientes personas.

1) Juan David Mann Mann. Juan David Mann.
CC 1000439058.
Cel 3104885735

(2) Aurelio Morales Rondo, Aurelio Morales
CC 9894556
Cel 3209407411

(3) Jhon-Freddy Ruiz Jhon Freddy Ruiz
CC 9858114
Cel: 3206982522



Nicolás Morales	Comunidad	Aurelio M.R	
Juan David Marín	comunidad	Juan David M.	
Cristhian Ruiz	Comunidad	[illegible]	
Elvira Final	profesional	Consorcio	Elvira Final V.

Transporte



LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA MIRAFLORES

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar: INICIO PLACA HUELLA

Fecha: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

Hora: 3:30 P.M

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA MIRAFLORES	**CONTRATO N°**	2169 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA: 29/11/24

ACTA DE REUNIÓN No. 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCASIA

CONTRATO DE OBRA No. 2140 de 2024.

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Santa Rita - Perseverancia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejorar el estado entre el INVIAS y la JAC de la vereda Santa Rita para el mejoramiento vial mediante el programa caminos comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601 de 2024.

INTERVENTOR: Consorcio CC50

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socialización Inicio de obras - Vereda Santa Rita Perseverancia

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentación asistentes
   - INVIAS: Area tecnica, social jurídica
   - Interventoría Área tecnica - Social.
   - JAC: Presidente - Tesorero. Presidente y Conlador Ausentes
   - Comunidad:
2. Aspectos Generales Convenio.
   - Convenio Nº: 2140/24
   - Valor: $ 20.333.774
   - Long 135 m.
   - Fecha inicio convenio: Sept 2/24
   - Fecha fin convenio: Dic 31/24
3. Aspectos generales Contrato Interventoría
   - Contrato. 3601/24
   - Fecha inicio: Oct 30/24
   - Fecha fin: Dic. 31/24
   - Número de comunicas a supervisar: 28

4. Aspectos técnicos
- Long 135 m Ancho prom : 4.5 m.
- Actividades de obra
  * Excavaciones
  * Sub-base granular
  * Concreto huellas
  * Concreto piedra pegada
  * Acero de refuerzo.
- Presupuesto Este contiene un costo básico por Obras y Costo PAGA (3%)

5. Aspectos Administrativos
- JAC. Rep. legal, Tesorero, Secretario, personal profesional (Residente y Contador), Maestro y obreros
- INVIAS
- Organismo de Control Social. Comité de participación Ciudadana o Veeduría
- Interventoría
- Comité operativo: Lo conforman:
  * Rep Jac Voz y voto
  * Interventor Voz y voto
  * Tesorero : Voz
  * Contadora : Voz
  * Representante Comité operativo o Veeduría : Voz y voto
  * Residente : Voz.
- Costos Administrativos
  * Residente y Contador: Contrato prestación servicios
  * Maestro y obreros : Nómina
  * Dotación y elementos de protección personal
  * Valla informativa

* Exámenes de ingreso
* Afiliación y pagos de Seguridad Social

6 Etapas del Convenio

6.1 Etapa de Alistamiento

- Entrega de documentacion por parte de ITNIAS
- Entrega de hojas de vida de residente y Contadora por parte de la JAC.
- Aprobación de las Hojas de Vida por parte de la Interventoria
- Conformación de Comité Operativo: Espacio en el que la JAC. hará entrega de:
  * Cronograma
  * Plan de Compras: Incluye entrega de 3 cotizaciones por cada material a comprar.
  * Programa de Inversión
  * Relación de herramienta menor
  * Relación de personal de obra.
  * Cantidades de Obra.

Nota. De la entrega apertura de esta documentación y la aprobación de la misma depende la fecha de firma del acta de inicio de obras.

6.2 Inicio de las obras

- Compra de materiales
- Ejecución

7. Aspectos Área Social

Se ejecuta bajo el marco del Plan de gestion Social Para implementarlo se realizan 5 actividades

- Protocolo de atención al ciudadano: Basado en PQRD
- Socializaciones de inicio y cierre de obra
- Participación comunitaria. Creación del Comité de participación Ciudadana o Veeduría
- Componente de genero: se hará capacitación sobre el tema
- Contratación de mano de obra local: Tiene prioridad

		FECHA:	
		VERSIÓN:	
		PÁGINA:	

COMPROMISOS PACTADOS | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

1. Velar porque el presunto de obra no pierda su mascota en Salud Subsidiada. Hacer los no-
. Verdades de retiro de obra. opinión/ Final Ultimo pago — Contador JAC
2. Enviar Cortadas de residente y Contador a la Interventoría Inmediato Contador JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA:

LA PRESENTE ACTA HA SIDO LEÍDA EN SU TOTALIDAD Y APROBADA POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Juan José Lopez	Área técnica	INVIAS	
Laura Buitrago	Área técnica	INVIAS	
Tatiana Ospina	Área Social	INVIAS	
Andres Castilla	Residente Interv	Consorcio CCSD	
Bibiana Palomeque	Director Interv	Consorcio CCSD	
Elvira Finol	Prof Social Interv	Consorcio CCSD	
Representante JAC	José Ospina	JAC Santa Rita	

1052

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Proyecto

Organización que organiza el evento o Proyecto
Nombre del evento:

Ciudad Municipio

Fecha:
Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellidos	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia N	R	G	P	M	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Alt	Firma
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 1377 de 2013 y sus demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link: www.invias.gov.co/index.php/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

ANEXOS

SANTA RITA- PENSILVANIA
Acta Reunión de Socialización
Asistencia
Acta Responsable SAU
Acta Comité Participación Comunitaria
Volante

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	29 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	J.A.C. VEREDA SANTA RITA	**CONTRATO N°**	2140 DE 2024	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CCSO	**CONTRATO N°**	3601 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio



Descripción: Reunion de Socializacion de inicio

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.



LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA - SAMANA

Invitan a la socialización de inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA

PROGRAMAS CONVENIOS SOLIDARIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SEGUNDA GENERACION 2024

Lugar

COLEGIO ISABELLA CATOLICA

Fecha 4 DICIEMBRE DE 2024

Hora 9:30 AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

ACTA DE REUNION

(Este formato aplica para reuniones diferentes a las de Comité de Obra)

DIRECCION TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 2140 de 2024

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Santa Rita - Pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejorar esfuerzos entre el INVIAS y la JAC de la vereda Santa Rita, Pijao el fortalecimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2601 de 2024

INTERVENTOR: Consorcio CESO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conformación Comité de participación Comunitaria Vereda Santa Rita / Pensilvania.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Luego de haber realizado la socialización del Proyecto a la comunidad, se explica a los Presentes en que consiste un Comité de participación Comunitaria.

Se les Comunican las funciones que deben ejercer como miembros activos de dicho Comité, el cual debe ser elegido de manera democrática por parte de la comunidad de Santa Rita.

Teniendo en cuenta que dicho Comité Pretende involucrar a los diferentes actores Sociales y Comunitarios en el proceso de información y seguimiento a los Contratos de obra, así como


Servir de puente entre la Comunidad y el OAC para la presentación de las PQRS a la intervención para su respectiva respuesta; se procede a solicitar a la Comunidad el nombre de (3) personas mínimo para la Conformación de dicho Comité.

Se postulan por parte de la Comunidad, las siguientes personas:

① José Delvan Murillo Quintero CC. 98573819 2107251324

② Edgar Antonio Menco Rivera CC. 15918955 3224991264

③ Iván Alonso Mendoza Marín CC. 1055845864 3215038044



NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	INSTITUCIÓN/COMUNIDAD	FIRMA
Jose Duvan Muñoz		Comunidad	
Edgar Chaux		Comunidad	
Juan Alonso		Comunidad	
Flora Finol	Prof Social	Consejo CESO	Flora Finol

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL CONTRATO-CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: [illegible]
PÁGINA: 1

FECHA: 29/11/24

(Para formato ajuste (dd/mm/aaaa) Hora inicio y hora de Cierre de la reunión)

TIPO DE REUNIÓN: [illegible]

MODO EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE CONCESIÓN No: 2140 de 2014

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Santa Rita - pensilvania

OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN: Aunar esfuerzos entre ANI, INVIAS y la JAC de la vereda Santa Rita para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3004 de 2024.

INTERVENTOR: Consorcio CAL50

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Acta Responsable Atención GAU - Santa Rita - pensilvania

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 29 noviembre de 2024 se lleva a cabo la Reunión de socialización del proyecto de mejoramiento vial de la vereda Santa rita - pensilvania.

En el transcurso de dicha socialización se procede a preguntar a la comunidad sobre la persona de ellos que entrara a realizar la atención comunitaria, para la cual se postulo: Gerlis Juliana Rivera Marin con [illegible]


Se le informa a los presentes las Responsabilidades que debe asumir y cumplir esta persona en el desarrollo del Ejercicio de la atención del GAU, tenia son:

- ✓ Instalación de Buzon de sugerencias en el cual reposaran los formatos de PQRS emitidos por la Comunidad
- ✓ Realizar el acta de apertura del Buzon de sugerencias, el cual sera revisado cada dias. En dicha acta debe quedar consignado lo encontrado dentro del mismo y debe ser levantada con un testigo por parte de la comunidad, el cual debe firmar dicha acta.
- ✓ Debe. Reportar las PQRS encontradas en la interventoria de manera oportuna para poder dar respuesta a las diferentes solicitudes dentro de los tiempos reglamentarios.
- ✓ Llevar el diligenciamiento del Formato Base de datos de seguimiento a las PQRS recibidas durante la ejecucion del proyecto.

Firman la presente Acta:

Encargado(a) SAC
c.c. 1065 [illegible]
c.c. 1065 [illegible]
ttd 3126 [illegible]

Prof social Interventoria
Eduar Final V.
Trabajadora Social



		CÓDIGO	
		FECHA	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN FUE LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE SER FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	DEPENDENCIA/UNIDAD	FIRMA
Cesar Julian Elvira Finol V	Prof social	Comunidad consejo caso	Cesar Julian Elvira Finol