El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	EXCAVACION A MAQUINA	M3	238,00	3571,00	$ 849.898	- 4,70	-$ 16.784	233,30	833.114,00	233,30	833.114,00
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	125,50	2933,00	$ 368.092	155,06	$ 454.791	280,56	822.882,00	280,56	822.882,00
1,3	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	125,50	$ 708	$ 88.854	155,06	$ 109.782	280,56	198.636,00	280,56	198.636,00
1,5	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	182,00	$ 50.373	$ 9.167.886		$ -	182,00	9.167.886,00	182,00	9.167.886,00
1,6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB, ESTRUCTURA EN GUADUA	ML	76,00	$ 8.897	$ 676.172		$ -	16,00	142.352,00	16,00	142.352,00
	MURO DE CONTENCION						$ -				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	102,00	$ 15.391	$ 1.569.882	- 94,26	-$ 1.450.756	7,74	119.126,00	7,74	119.126,00
2,2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	71,00	$ 50.373	$ 3.576.483	- 65,16	-$ 3.282.305	5,84	294.178,00	5,84	294.178,00
2,3	MURO CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA	M3	36,30	$ 595.074	$ 21.601.186	- 20,26	-$ 12.056.199	16,04	9.544.987,00	16,04	9.544.987,00
2,4	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KG	4.447,00	$ 4.800	$ 21.345.600	- 1.000,15	-$ 4.800.720	3.446,85	16.544.880,00	3.446,85	16.544.880,00
2	**CIMENTACION**					-	$ -				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	137,00	$ 16.427	$ 2.250.499	- 85,64	-$ 1.406.808	51,36	843.691,00	51,36	843.691,00
3	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	146,70	$ 27.482	$ 4.031.609	- 30,74	-$ 844.797	115,96	3.186.813,00	115,96	3.186.813,00
2.2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTACION MECANICA	M3	63,80	$ 50.373	$ 3.213.797	1,54	$ 77.574	65,34	3.291.372,00	65,34	3.291.372,00
4	ZAPATA Z1 CONCRETO 3000 PSI DE 2.1 * 1.4*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	8,00	$ 759.188	$ 6.073.504	-	$ -	8,00	6.073.504,00	8,00	6.073.504,00
2.3	ZAPATA Z2 CONCRETO 3000 PSI DE 2.5*1.7*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	4,00	$ 891.572	$ 3.566.288	-	$ -	4,00	3.566.288,00	4,00	3.566.288,00
5	ZAPATA Z3 CONCRETO 3000 PSI DE 2.4*4.2*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	2,00	$ 2.149.869	$ 4.299.738	-	$ -	2,00	4.299.738,00	2,00	4.299.738,00
2.4	ZAPATA Z4 CONCRETO 3000 PSI DE 1.8*1.7,*.45 MTS,INCLUYE FORMALETA	UND	8,00	$ 787.615	$ 6.300.920	-	$ -	8,00	6.300.920,00	8,00	6.300.920,00
6	VIGA CIMIENTO CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40*,40 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	154,00	$ 113.369	$ 17.458.826	- 77,00	-$ 8.729.413	77,00	8.729.413,00	77,00	8.729.413,00
2.5	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KLS	4.593,90	$ 4.800	$ 22.050.720	- 73,25	-$ 351.600	4.520,65	21.699.120,00	4.520,65	21.699.120,00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					-	$ -				
3,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI DE 0.4*0.4 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	246,00	$ 123.081	$ 30.277.926	- 84,00	-$ 10.338.804	162,00	19.939.122,00	162,00	19.939.122,00
3,2	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	205,40	$ 41.765	$ 8.578.531	30,11	$ 1.257.544	235,51	9.836.075,00	235,51	9.836.075,00
3,3	VIGA CONCRETO AEREA DE 0.4*0.4 MTS 3000 PSI	M3	65,90	$ 837.523	$ 55.192.766	- 25,05	-$ 20.979.951	40,85	34.212.815,00	40,85	34.212.815,00
3,4	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	548,20	$ 102.577	$ 56.232.711	- 282,96	-$ 29.024.926	265,24	27.207.785,00	265,24	27.207.785,00
3,5	COLUMNA AMARRE MURO	ML	930,60	$ 35.798	$ 33.313.619	- 930,60	-$ 33.313.619		-	-	-

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3,6	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	ML	126,80	$ 56.409	$ 7.152.661	- 126,80	-$ 7.152.661		-	-	-
	VIGA CORONA CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.12 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	220,00	$ 35.909	$ 7.899.980	- 220,00	-$ 7.899.980		-	-	-
3,7	CONCRETO ESCALERA 3000 PSI	M3	9,93	$ 736.769	$ 7.316.116	- 6,49	-$ 4.781.631	3,44	2.534.485,00	3,44	2.534.485,00
3,9	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KLS	36.713,74	$ 4.800	$ 176.225.952	- 10.798,84	-$ 51.834.432	25.914,90	124.391.520,00	25.914,90	124.391.520,00
4	**CUBIERTA**					-	$ -				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO ECOWALL	M2	213,46	$ 65.532	$ 13.988.461	- 213,46	-$ 13.988.461		-	-	-
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	31,80	$ 43.391	$ 1.379.834	- 31,80	-$ 1.379.834		-	-	-
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION SOLAPA-CINTA ADHESIVA PARA SELLOS ANCHO	ML	123,84	$ 11.384	$ 1.409.795	- 123,84	-$ 1.409.795		-	-	-
4,4	SUMINSITRO E INSTALACION DE PERLIN METALICO SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTOCORROSIVO Y PINRURA	ML	194,60	43396	$ 8.444.862	- 194,60	-$ 8.444.862		-	-	-
5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**					-	$ -				
5,1	MURO LADRILLO FAROL TRES HUECOS	M2	1.467,76	$ 43.305	$ 63.561.347	- 1.467,76	-$ 63.561.347		-	-	-
5,2	REPELLO MURO 1:3 + FILOS Y CARTERAS	M2	2.100,31	$ 24.916	$ 52.331.324	- 2.100,31	-$ 52.331.324		-	-	-
5,3	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 + FILOS Y DILATACIONES	M2	441,95	$ 29.309	$ 12.953.113	- 441,95	-$ 12.953.113		-	-	-
5,8	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	532,92	$ 37.680	$ 20.080.426	- 532,92	-$ 20.080.426		-	-	-
5,9	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO	M2	304,39	$ 47.350	$ 14.412.867	- 304,39	-$ 14.412.867		-	-	-
6	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**					-	$ -				
6,1	ALISTADO PISO 3 CM	M2	787,81	$ 21.667	$ 17.069.479	- 787,81	-$ 17.069.479		-	0,0	-
6,2	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE TAMAÑO SEGUN DISEÑO TRAF.4	M2	672,00	$ 55.888	$ 37.556.736	- 672,00	-$ 37.556.736		-	0,0	-
6,3	CERAMICA BAÑO - COCINA FORMATO SEGUN DISEÑO	M2	550,91	$ 50.915	$ 28.049.583	- 550,91	-$ 28.049.583		-	0,0	-
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIA APARTAMENTOS**					-	$ -				
7,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	22,21	$ 16.427	$ 364.844	0,57	$ 9.363	22,78	374.207,00	22,78	374.207,00
7,2	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	96,00	$ 38.671	$ 3.712.416	- 96,00	-$ 3.712.416		-	-	-
7,3	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	271,80	$ 6.119	$ 1.663.144	- 271,80	-$ 1.663.144		-	-	-
7,4	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	186,20	$ 7.787	$ 1.449.939	- 186,20	-$ 1.449.939		-	-	-
7,5	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	48,00	$ 14.782	$ 709.536	- 32,00	-$ 473.024	16,00	236.512,00	16,00	236.512,00
7,6	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	16,00	$ 18.691	$ 299.058	- 16,00	-$ 299.058		-	-	-
7,7	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PTO	112,00	$ 28.587	$ 3.201.744	- 84,00	-$ 2.401.308	28,00	800.436,00	28,00	800.436,00
7,8	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	16,00	$ 48.524	$ 776.384	- 12,00	-$ 582.288	4,00	194.096,00	4,00	194.096,00
7,9	TUB.PVC 2 SANI.	ML	148,10	$ 19.827	$ 2.936.379	- 82,87	-$ 1.643.063	65,23	1.293.315,00	65,23	1.293.315,00
7,1	TUB.PVC 4 SANI.	ML	70,50	$ 29.246	$ 2.061.843	- 41,15	-$ 1.203.473	29,35	858.370,00	29,35	858.370,00

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**		**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**		**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
	ADICIONAL:	**$256.146.700**		**FECHA REINICIACIÓN :**	
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	***1***	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**			**FECHA REINICIACIÓN :**	
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
	ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
7,11	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	16,00	$ 352.638	$ 5.642.208	- 16,00	-$ 5.642.208		-	-	-
7,12	LAVADERO PREFABRICADO ENCHAPADO 80-90X 60-70, INCLUYE SOP	UND	16,00	$ 244.968	$ 3.919.488	- 16,00	-$ 3.919.488		-	-	-
7,13	DUCHA SENCILLA (E)	UND	16,00	$ 105.030	$ 1.680.480	- 16,00	-$ 1.680.480		-	-	-
7,14	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM +.GRIFO	UND	16,00	$ 178.524	$ 2.856.384	- 16,00	-$ 2.856.384		-	-	-
7,15	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND	16,00	$ 39.782	$ 636.512	- 16,00	-$ 636.512		-	-	-
7,16	VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"	UND	12,00	$ 45.860	$ 550.320	- 12,00	-$ 550.320		-	-	-

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7,17	TUBO PVC PRESION ACOMETIDA TANQUE 1"	ML	22,91	$ 9.775	$ 223.945	- 22,91	-$ 223.945		-	-	-
7,18	BOMBA SUMERG 1 HP Carga61m	UND	1,00	$ 923.784	$ 923.784	- 1,00	-$ 923.784		-	-	-
7,19	TAPA CAJA MARCO ANGULO PARA TANQUE	UND	1,00	$ 165.035	$ 165.035	- 1,00	-$ 165.035		-	-	-
7,2	Equipo de Presión de 1.5 HP Tipo Jet + Tanque de 100 Litros	UND	1,00	$ 3.749.556	$ 3.749.556	- 1,00	-$ 3.749.556		-	-	-
7,21	TUBO PVC 1,1/2" - ACOMETIDA TANQUE FLAUTA CONTADORES	ML	22,91	$ 19.358	$ 443.492	- 22,91	-$ 443.492		-	-	-
7,22	CAJA PARA MINIMO 18 MEDIDORERS DE AGUA· Material en lámina de acero cold rolled calibre 18. · Característica de la pintura Electrostática GRI RAL 7032. · 400 psi de adherencia. · Norma NP-006 - INCLUYE FLAU PVC Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.531.702	$ 2.531.702	- 1,00	-$ 2.531.702		-	-	-
7,23	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	1,00	$ 75.257	$ 75.257	- 1,00	-$ 75.257		-	-	-
7,26	SILLA YEE NOVAF 6"X8"	UND	1,00	$ 127.119	$ 127.119	- 1,00	-$ 127.119		-	-	-
7,27	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	6,00	$ 51.587	$ 309.522	6,65	$ 343.054	12,65	652.576,00	12,65	652.576,00
7,28	TUB.PVC 6 SANI.	ML	12,73	$ 45.474	$ 578.884	- 12,73	-$ 578.884		-	-	-
7,29	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	3,00	$ 369.984	$ 1.109.951	1,00	$ 369.984	4,00	1.479.935,00	4,00	1.479.935,00
7,3	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	69,60	$ 8.271	$ 575.680	- 69,60	-$ 575.680		-	-	-
8	**RED PLUVIAL EDIFICIO**					-	$ -				
8,1	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	9,72	$ 16.125	$ 156.731	1,08	$ 17.415	10,80	174.146,00	10,80	174.146,00
8,2	SILLA YEE NOVAF 6"X8"	UND	1,00	$ 127.119	$ 127.119	- 1,00	-$ 127.119		-	-	-
8,3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	4,60	$ 51.588	$ 237.303	7,00	$ 361.114	11,60	598.417,00	11,60	598.417,00
8,4	TUB.PVC 6 SANI.	ML	11,52	$ 45.474	$ 523.861	- 11,52	-$ 523.861		-	-	-
8,5	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	5,00	$ 369.984	$ 1.849.919	-	$ -	5,00	1.849.919,00	5,00	1.849.919,00
8,6	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	103,90	$ 12.089	$ 1.256.016	- 58,90	-$ 712.025	45,00	543.992,00	45,00	543.992,00
8,7	TUB.PVC 4 SANI.	ML	9,78	$ 25.471	$ 249.108	- 0,03	-$ 764	9,75	248.344,00	9,75	248.344,00
9	**ELECTRICAS**					-	$ -				
9,1	ACOM EXTERIOR .E.3F(3# 4+1# 4) + TUBO	ML	30,00	$ 84.706	$ 2.541.171	- 30,00	-$ 2.541.171		-	-	-
9,2	ACOM INTERNA APTOS.E.1F(2# 8 + 1#8) ,3/4"	ML	312,00	$ 25.908	$ 8.083.317	- 312,00	-$ 8.083.317		-	-	-
9,3	TABLERO PARA DIECISIETE CONTADORES MONOFASICO COMPLETO M.V.	UND	1,00	$ 3.841.095	$ 3.841.095	- 1,00	-$ 3.841.095		-	-	-
9,4	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	1,00	$ 180.937	$ 180.937	- 1,00	-$ 180.937		-	-	-
9,5	CONTADOR Monofásico 120v Electrónico Protocolo F.r	UND	17,00	$ 234.192	$ 3.981.265	- 17,00	-$ 3.981.265		-	-	-
9,6	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UND	16,00	$ 71.931	$ 1.150.896	- 16,00	-$ 1.150.896		-	-	-
9,7	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	64,00	$ 38.857	$ 2.486.848	- 64,00	-$ 2.486.848		-	-	-
9,8	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND	152,00	$ 61.024	$ 9.275.657	- 152,00	-$ 9.275.657		-	-	-
9,9	LAMP Panel Led 24w Cuadrado Incrustar 30x30cm Luz Blanca O Calida	UND	76,00	$ 56.110	$ 4.264.388	- 76,00	-$ 4.264.388		-	-	-
10	LAMP Panel Led 18w Cuadrado Incrustar 22x22cm Luz Blanca O Calida	UND	48,00	$ 40.344	$ 1.936.507	- 48,00	-$ 1.936.507		-	-	-

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 13520

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.			
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR		PLAZO ADICIONAL:	
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	**1**	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
ADICIONAL:	$256.146.700		FECHA REINICIACIÓN :	
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1			FECHA REINICIACIÓN :	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-)		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
10,1	SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) INCLUYE REGATA	UND	208,00	$ 89.404	$ 18.596.032	- 208,00	-$ 18.596.032		-	-	-
10,2	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA	UND	32,00	$ 110.803	$ 3.545.706	- 32,00	-$ 3.545.706		-	-	-
10,3	SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)	UND	80,00	$ 84.776	$ 6.782.080	- 80,00	-$ 6.782.080		-	-	-
10,4	SAL SWITCHE SC (C/T/A:3#12/SC)	UND	96,00	$ 101.550	$ 9.748.847	- 96,00	-$ 9.748.847		-	-	-
10,5	TOMA TELEVISION	UND	46,00	$ 19.104	$ 878.790	- 46,00	-$ 878.790		-	-	-

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
CONDICIONES GENERALES						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
10,6	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	$ 1.137.100	$ 1.137.100	- 1,00	-$ 1.137.100		-	-	-
11	**CARPINTERIA Y OTROS**					-	$ -		-		
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE METALICA LAM.LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT. + MAARCO - CHAPA Y PINTURA NEGRO SEMIMATE	M2	90,56	$ 170.241	$ 15.417.025	- 90,56	-$ 15.417.025		-	-	-
11,2	NAVE W.C. MADERA. LLENA TIPO MADEFLEX COLOR SEGUN DISEÑO(70) INCLUYE CHAPA	UND	23,52	$ 198.735	$ 4.674.247	- 23,52	-$ 4.674.247		-	-	-
11,3	VENTANA LAMINA.PERSIANA FIJA CAL.20, SEGÚN DISEÑO	M2	18,24	$ 174.909	$ 3.190.340	- 18,24	-$ 3.190.340		-	-	-
11,4	VENTANA METALICA C=20+ VIDRIO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	106,22	$ 183.803	$ 19.523.555	- 106,22	-$ 19.523.555		-	-	-
11,5	PUERTA EN REJA METALICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CHHAPA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	6,00	$ 279.300	$ 1.675.800	- 6,00	-$ 1.675.800		-	-	-
11,6	BARANDA METAL.TUBO GALV. SEGUN DISEÑO	ML	40,00	$ 133.255	$ 5.330.200	- 40,00	-$ 5.330.200		-	-	-
11,8	MESON EN CONCRETO A <=60 - 7CM	ML	40,00	$ 121.924	$ 4.876.960	- 40,00	-$ 4.876.960		-	-	-
12	**ACABADOS**					-	$ -				
12,1	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO H= 7CM	ML	778,82	$ 11.062	$ 8.615.288	- 778,82	-$ 8.615.288		-	-	-
12,2	ESGRAFIADO GRANIPLAS COLOR DISEÑO TEXTURA RAYADA SIN DIBUJOS EN LA SUPERFICIE	M2	694,00	$ 22.340	$ 15.503.960	- 694,00	-$ 15.503.960		-	-	-
12,3	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO)	M2	2.020,80	$ 9.157	$ 18.504.466	- 2.020,80	-$ 18.504.466		-	-	-
12,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.004,80	$ 6.432	$ 12.894.633	- 2.004,80	-$ 12.894.633		-	-	-
12,5	ENCHAPE MESON COCINA SEGÚN DISEÑO	M2	32,70	$ 62.343	$ 2.038.616	- 32,70	-$ 2.038.616		-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -	-	$ -			-	-
	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	457,14	$ 44.496	$ 20.340.901	-	$ -	457,14	20.340.901,44	457,14	20.340.901,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO	M3	14,56	$ 38.495	$ 560.487	90,50	$ 3.483.798	105,1	4.044.284,70	105,06	4.044.285,00
	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO EXISTENTE	M3	3,72	$ 141.736	$ 527.258	- 0,10	-$ 14.174	3,6	513.084,32	3,62	513.084,00
	FILTRO DE DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA D=3" PERFORADA, INCLUYE GRAVILLA SELECCIONADA, SECCIÓN 0,40 x 0,40m	ML	33,50	$ 65.659	$ 2.199.577	- 10,00	-$ 656.590	23,5	1.542.986,50	23,50	1.542.987,00
	PERFORACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE 5/8" CON RESINA EPÓXICA	UND	118,00	$ 25.480	$ 3.006.640	-	$ -	118,0	3.006.640,00	118,00	3.006.640,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO	M3	95,80	$ 38.495	$ 3.687.821	- 95,80	-$ 3.687.821		-	-	-
	SOLADO LIMPIEZA, e=0,05m, ancho = 0,20 - 0,25m, MORTERO 1:4 PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Nivel + 0,00	ML	187,00	$ 14.145	$ 2.645.115	-	$ -	187,0	2.645.115,00	187,00	2.645.115,00

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	CONDICIONES GENERALES										
	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 0,15 x 0,25m, Nivel + 0,00	ML	187,00	$ 54.964	$ 10.278.268	-	$ -	187,0	10.278.268,00	187,00	10.278.268,00
	TUBO PEALPE DE ½ PARA EXTENCIONES DE PUNTO INCLUYE REGATA	ML	520,00	$ 35.500	$ 18.460.000	- 520,00	-$ 18.460.000		-	-	-
	PROTECCIÓN PARA TUBO DE ½	ML	520,00	$ 8.520	$ 4.430.400	- 520,00	-$ 4.430.400		-	-	-
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	UND	32,00	$ 35.500	$ 1.136.000	- 32,00	-$ 1.136.000		-	-	-
	FLAUTA PRINCIPAL PARA 16 MEDIDORES. EN TUBO GALVANIZADO	GLB	1,00	$ 1.704.000	$ 1.704.000	- 1,00	-$ 1.704.000		-	-	-
	ACCESORIOS PEALPE Y LATONES	GLB	1,00	$ 965.600	$ 965.600	- 1,00	-$ 965.600		-	-	-
	CONECTOR FLEXIBLE CON CODO Y TAPON	UND	16,00	$ 35.500	$ 568.000	- 16,00	-$ 568.000		-	-	-
	MALLA A TIERRA 4 VARILLAS ELECTROSOLDADA COBRE 2	UND	1,00	$ 1.683.082	$ 1.683.082	- 1,00	-$ 1.683.082		-	-	-
	ACTUALIZACION PROYECTO ELECTRICO Y APROBACION CEO SA	UND	1,00	$ 10.000.000	$ 10.000.000	- 1,00	-$ 10.000.000		-	-	-
	CERTIFICACION RETIE DE OBRA	UND	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000	- 1,00	-$ 5.000.000		-	-	-
	TRAMITE LEGALIZACION SERVICIO CEO SA ESP. INCLUYE APAGON BT	UND	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000	- 1,00	-$ 4.000.000		-	-	-
	TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS 3 BARRAJES CON PUERTA POLIMERICA	UND	17,00	$ 275.000	$ 4.675.000	- 17,00	-$ 4.675.000		-	-	-
	TABLERO GENERAL 17 CUENTAS NORMA CEO SA ESP CON CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 5.399.800	$ 5.399.800	- 1,00	-$ 5.399.800		-	-	-
	SENSOR DE MOVIMIENTO INSTALADO EN PASILLO	UND	8,00	$ 135.000	$ 1.080.000	- 8,00	-$ 1.080.000		-	-	-
	SALIDA EN APLIQUE PARA PRIMER NIVEL	UND	8,00	$ 61.177	$ 489.416	- 8,00	-$ 489.416		-	-	-
	APLIQUE DECORATIVO INSTALADO EN MURO	UND	8,00	$ 125.000	$ 1.000.000	- 8,00	-$ 1.000.000		-	-	-
	CAJA EN CONCRETO DE ENLACE DE 60X60 CMS CON TAPA REFORZADA	UND	2,00	$ 481.967	$ 963.934	- 2,00	-$ 963.934		-	-	-
	CANALIZACION 2" DE POSTE EXISTENTE A CAJA ENLACE Y CAJAS DE DISTRIBUCION. INCLUYE DUCTO METALICO Y CURVA PVC	MTS	40,00	$ 22.439	$ 897.560	- 40,00	-$ 897.560		-	-	-
	ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION DE 80X60X20 CMS	UND	2,00	$ 244.000	$ 488.000	- 2,00	-$ 488.000		-	-	-
	CAJA METALICA DE DISPERSION EN PISOS 2,3,4 DE 40X40X20	UND	6,00	$ 125.000	$ 750.000	- 6,00	-$ 750.000		-	-	-
	DUCTO DE 2" X BUITRON PARA CABLES DE COMUNICACIONES	MTS	40,00	$ 36.500	$ 1.460.000	- 40,00	-$ 1.460.000		-	-	-
	CAJA METALICA DE 40X40X20 CMS PARA DISPERSION POR PASILLO	UND	8,00	$ 125.000	$ 1.000.000	- 8,00	-$ 1.000.000		-	-	-
	CAJA METALICA DE PARA ACCESO AL USUARIO	UND	16,00	$ 45.000	$ 720.000	- 16,00	-$ 720.000		-	-	-
	DUCTOS DE DISPERSION DE 3/4" DE CAJA DE DISPERSION A PUNTO DE ACCESO A USUARIO	ML	139,53	$ 8.500	$ 1.186.033	- 139,53	-$ 1.186.033		-	-	-
	CONEXIÓN DE CAJA DISPERSION NIVEL 3 A ANTENA TD, DUCTO 1". INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA	UND	1,00	$ 311.085	$ 311.085	- 1,00	-$ 311.085		-	-	-

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**				
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**			**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**			**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**		**$1.295.249.731**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
	ADICIONAL:		**$256.146.700**	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**	
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**		**$1.551.396.431**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**				**FECHA REINICIACIÓN :**	
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020					**FECHA DE TERMINACIÓN:**	

CONDICIONES GENERALES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
					(+/-)		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2	18,60	$ 65.230	$ 1.213.278	- 18,60	-$ 1.213.278		-	-	-
CINTA CONFINAMIENTO ADOQUIN	ML	35,00	$ 33.785	$ 1.182.475	- 35,00	-$ 1.182.475		-	-	-
ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ	M2	69,50	$ 131.020	$ 9.105.890	- 69,50	-$ 9.105.890		-	-	-
ALLANADO MECANICO ESMALTADO PARA CIRCULACIONES	M2	87,20	$ 9.860	$ 859.792	- 87,20	-$ 859.792		-	-	-
PRADO TRENZA	M2	80,00	$ 10.500	$ 840.000	- 80,00	-$ 840.000		-	-	-
DIVISION EN ALUMINIO SISTEMA COLGANTE Y PASTA ACRILICA 3 MM	M2	34,98	$ 189.875	$ 6.642.488	- 34,98	-$ 6.642.488		-	-	-
								-		
TOTAL COSTO DIRECTO				**1.151.726.332,00**		(785.736.264)		**365.456.246**		**365.456.246,00**
TOTAL COSTO INDIRECTO				**368.552.427,00**				**116.945.998**		**116.945.998,00**

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
	CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
	CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE VIVIENDA	**VALOR INICIAL:**	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
	ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020	**VALOR TOTAL:**	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
Compromiso SIIF No. 13520	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1**		**FECHA REINICIACIÓN :**		
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		

1

CONDICIONES GENERALES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
					(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
ADMINISTRACION	%	24,0	276.414.320				87.709.499			87.709.499
IMPREVISTOS	%	3,0	34.551.790				10.963.687			10.963.687
UTILIDAD	%	5,0	57.586.317				18.272.812			18.272.812
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**1.520.278.759,00**				**482.402.244**		**482.402.244**
TRAMITES Y COSTOS LEGALIZACION Y ENERGIZACION Y CERTIFICACIONES RETIE.				**5.920.000**						
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR CODIV 19				**8.920.000,00**						
COSTO TOTAL SIN IVA				**11.470.561,00**				**482.402.244**		
				1.540.669.320,00						
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD										
COSTO TOTAL DE LA OBRA	%	19		**10.941.401,00**				**3.471.834**		**3.471.834**
				1.551.396.431,00						
VALOR EJECUTADO								**485.874.078**		**485.874.078**
AMORTIZACION ANTICIPO								**242.937.039**	***Avance a la fecha:***	**31%**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**242.937.039**		

SON: **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO INICIAL	$1.295.249.731	
VALOR ADICIONAL	$256.146.700	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1.		$485.874.078
SALDO POR EJECUTAR		$1.065.541.198
SUMAS IGUALES	$1.551.396.431	$1.551.415.276

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$647.624.866	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1		242.937.039
SALDO POR AMORTIZAR		404.687.827
SUMAS IGUALES	$647.624.866	$647.624.866

El futuro es de todos — Mininterior	**PROCESO CONTRATACION** **FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA**	CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 13520

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**			
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020	
CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:**		
VALOR INICIAL:	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**		
ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
VALOR TOTAL:	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**		
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**1**	**FECHA REINICIACIÓN :**		
		FECHA DE TERMINACIÓN:		

CONDICIONES GENERALES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
					(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2020.

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Asesor área de Vivienda

Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
Contratista

Arq. SANDRA LORENA TENORIO MONTERO
Apoyo a la Supervision