ANEXOS INFORME DE INTERVENTORÍA 5034-2023

ANEXOS ASOJUNTAS HATONUEVO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3732-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO

CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 195.608.093,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: NA
ANTICIPO AMORTIZADO: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5037-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	170
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML	0	
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	143.481.280,00		143.481.280,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.304.438,00		4.304.438,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.822.375,00		46.822.375,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	195.608.093,00		195.608.093,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 65.202.697,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LOS BAÑADEROS- TOPOGRAFIA



VEREDA LOS BAÑADEROS -ESTUDIOS DE SUELOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NINGUNO

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 082202-39162-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 1 del 1 al 4 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3732	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.202.697,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.202.697,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.202.697,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.300.674,42	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 33% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda los bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se lleva acabo una visita tecnica al lugar de intervencion con la finalidad de realizar una revison visual al lugar donde se realizara la intervencion de la via
AREA SOCIAL: Se realizo la socializacion del proyecto y conformacion del comité de veduria en la vereda los bañaderos ,se conto con la presencia de junta de accion comunal , supervision de INVIAS y interventoria para dar a conocer el convenio caminos comunitarios de la paz total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar documentacion legal, programar visitas de la comision topografica en campo para estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







SOCIALIZACION VEREDA LOS BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 2 del 5 al 11 (Numeración consecutiva). Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3732 — VALOR INICIAL: $ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No. 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.202.697,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.202.697,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.202.697,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.300.674,42	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 33% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
						Ejec					
*	Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de barrancass la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo el levantamiento topografico en esta vereda contando con la presencia de la comision topografica, y interventoria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , seguidamente programacion para tomas de muestras y estudios de suelos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







TOPOGRAFIA - VEREDA BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 3 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS HATONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3732	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.202.697,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.202.697,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.202.697,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.300.674,42	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 33% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28de febrero de 2024 en la vereda bañaders perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la toma de muestras de suelo para estudios y diseños contando con la presencia del laboratorista y la supervision de interventoria **; AREA SOCIAL:** Revision de hojas de vida para vinculacion del personal

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , desarro del plan ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

xx PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOMA DE MUESTRAS VEREDA BAÑADEROS



TOMA DE MUESTRAS VEREDA BAÑADEROS



TOMA DE MUESTRAS VEREDA BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 4 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	3732	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00	CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.202.697,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.202.697,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.202.697,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.300.674,42	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 33% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Inicio de cotizaciones para compra de materiales ,Revision estado de polizas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desarrollo del plan de gestion ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 5 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	3732	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00	CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.202.697,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.202.697,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.202.697,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.300.674,42	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33%
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico % -33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda añaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: vinculacion de personal de obra , desarrollo del plan ambiental ,cotizaciones y comites operativos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3732-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL HATONUEVO- LOS BAÑADEROS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 195.608.093,00
VALOR ACUMULADO: $ 195.608.093,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G S.AS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.121.618,6	24	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.780.404,7	24	10	2023	3112	1	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.043.839,0	31	12	2024	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291421
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLM	$ 232.000.000	24	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071588 **OTRAS PÓLIZAS No.** NO
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 39.121.618,6	24	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 9.780.404,7	24	10	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 59.043.839,0	30	4	2024	30	4	2029

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100291421

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/05/2024

Nombre:
Director de Interventoría JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

:ia que organiza el evento o reunión : OAC Interventoria Ciudad/ Municipio: Plato Nuevo Fecha: 23/02/2024

Nombre del evento: Socialización Inicial conformación de Comité Veedor Lugar: Asojuntas

Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
Yan Carlos. C.	X			17990163			X					X							3023080??	Los bañaderos		Yan Carlos Camargo
Heiner Camargo	X			84'062'996			X					X							3102308077	los bañaderos		Heiner Camargo
Jan. G. Gomez	X			72'154.807			X					X							3218765439	Los bañaderos		Jan Guillermo G.
Yaelis Brito	X			1'121.97096		X						X							3102308077	Los bañaderos		Yaelis Brito
Silder. J. Ortiz	X			5'153.481			X					X							3188021884	Los bañaderos		Silder Ortiz
Omero. R. Goka	X			5'153 920			X					X							3184023??	Los bañaderos		Omero Rogerio O.
Jesualdo Carillo	X			84'005.206			X					X							3136928759	los bañaderos		Jesualdo Carrillo
Margarita Jimenez	X			22'153.473		X						X							3136928759	Los bañaderos		Margarita Jimenez

ento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente
ww.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

: Marque con una X **SI** tiene o **NO** alguna caso que marque SI, mencione el tipo de la letra que la describe

rsona dega
/Cognitiva
ugna
ene más de un tipo de discapacidad

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONVENIOS SOLIDARIOS No 5034 – 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y HATONUEVO

INTERVENTORÍA G&G INGENIEROS SAS

NIT. 800208226-4

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3191– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LAS PAVAS
Nit	901.288.959-2
Número del contrato	3191– 2023
Representante legal	ESNEIDER PINTO YEPEZ
Número del Contacto	300830148
Valor Inicial del Contrato	$200.168.754.00
Dirección	
Fecha de inicio	14/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3078– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO
Nit	901.662.719.-9
Número del contrato	3078-2023
Representante legal	YALENIS MEDINA

Número del Contacto	3017693644
Valor Inicial del Contrato	$ 195.812.797.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3078– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 4536– 2023**
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS
Nit	900.547.008-1
Número del contrato	4536-2023
Representante legal	ANAIRIS MONTES
Número del Contacto	3016980046
Valor Inicial del Contrato	$200.257.364.00
Dirección	
Fecha de inicio	27/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4536 – 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA

Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3732– 2023**
Razón Social	ASOJUNTAS
Nit	900.034.978-9
Número del contrato	3732– 2023
Representante legal	ALBEIRO LOZANO
Número del Contacto	3044810368
Valor Inicial del Contrato	$ 195.608.093.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2024
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3732–2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN					
ACTIVIDAD	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
Plan de gestión social		X			
Programa de gestión social		X			
Actas de vecindad			**X**	**X**	
Caracterización socioeconómica			**X**	**X**	
Protocolo para la atención al usuario			**X**	**X**	
Socializaciones	**X**	**X**			
Contratación de mano de obra				**X**	
Inclusión social				**X**	
Participación ciudadana	**X**				
Actas de vecindad de cierre				**X**	**X**

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ENTREGA N°1 - MARZO		
FORMATO	**ANEXOS (ENREGABLES)**	**EJECUTADO**
Plan de gestión social	**Documento del plan**	Documento de aproximadamente 10 o 15 hojas en el cual se incluye la información contractual, normativas, generalidades del contrato y por último programas y fichas a implementar en el convenio. El plan de gestión social fue entregado a la vereda Las Pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078- 2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y a ASOJUNTAS convenio 3732-2023 pertenecientes al municipio de Barrancas y Hatonuevo del departamento de La Guajira para su conocimiento e implementación.
Programa de gestión social	**Anexo A1.**	El programa de gestión social fue entregado en el mes de febrero al contrato 5034-2023 del municipio de Riohacha del departamento de la Guajira quienes abarcan a la vereda las pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078-2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y ASOJUNTAS convenio 3732- 2023, actividades para ejecutar en cada uno de los programas son los siguientes: C1 en el cual se implementa el protocolo para el servicio de la atención al usuario, el C2 el cual es el programa de las socializaciones el cual se debe diligenciar las socializaciones realizadas en cada convenio. C3 Participación comunitaria. La C4 contratación de mano de obra local y el C5 inclusión social con enfoque de género, estos programas se deben ir diligenciando de acuerdo con el tiempo estipulado durante la fase inicial, ejecución y fase final de la obra.
Participación ciudadana	**Anexos C3.**	Se inicia con el C3. El cuál es el programa de participación ciudadana, en esta carpeta de la primera entrega se incluyen las actas de veeduría (Expedida por personería) y comité de participación comunitarias realizadas por la comunidad (Anexo 11) o modificando el (Anexo 16).
Socializaciones	**Anexos C2.**	Se inicia con el C2. Es el programa de socializaciones, en el cual se anexan las actas de socialización diligenciadas por cada uno de los convenios, durante los días finales de febrero y principios de marzo, esta acta se diligencia en el anexo 11 en donde se realiza la socialización inicial del contrato 5034-2023 con la OAC Y la comunidad, iniciando con la presentación inicial y la presentación de los diferentes entes presentes, la contextualización del

		contrato convenio, las responsabilidades de la OAC, las responsabilidades de la interventoría, las funciones de las partes involucradas y la información presupuestal del contrato por último se da las indicaciones sobre el comité de participación ciudadana o comité de veeduría, y se explica al final del desarrollo de la reunión qué método de participación escogió la comunidad y se consignan los nombres de las personas.
ENTREGA N°2 ABRIL		
Caracterización socioeconómica	**Anexo 2. Ficha de caracterización**	Se diligencia una ficha por cada convenio en donde se recolecta la información para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el convenio solidario.
Actas de vecindad	**Formato descargado de la página de INVIAS y se le borra el código "MASPS…"**	Se diligencian solo en las viviendas que colinden con el área a construir y a las que se vaya a realizar desvíos, se está a la espera de que inicien labores los residentes civiles de cada convenio para el respectivo diligenciamiento de cada acta. (en proceso)

4. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	FIRMA	CARGO
Eviathney Magallanes	Eviathney Magallanes Gonzalez	**Trabajadora social de Interventoría**



FECHA 24/02/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva) -

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **La guajira**

CONTRATO DE OBRA No. **3732 - 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIENDA COMUNITARIA, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **5034-2023**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **G&G INGENIEROS SAS**

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VEEDURIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.

- Procedimiento de vinculación de mano de obra.
- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la socialización con la comunidad y actores sociales del territorio se le explico a la comunidad todo lo referente a:

• Objeto del Convenio, fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.

• Procedimiento de vinculación de mano de obra.

• Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

• Designar un dignatario/a del OAC y/o la comunidad en general que será el/la responsable de la gestión social en compañía de la Interventoría.

• Definir lugar donde se instalará el buzón de recepción de PQRS. Suministrarles un correo en el cual de manera virtual pueden enviar sus PQRS, así como cual es la función del buzón y de qué manera pueden ejercer sus derechos como beneficiarios de la Obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
CREAR EN CONJUNTO CON LA OAC Y EL COMITÉ LA INSTALACION DEL BUZON	Al iniciar la Obra	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA
REGISTRAR EL COMITÉ ANTE LA PERSONERIA PARA QUE INICIE LABOR COMO COMITÉ	Lo más pronto Posible	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **por definir** .
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 24 02 2024 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jan Carlos. C	17'490.163		Jan Carlos Camargo
Heiner Camargo	84'062.996		Heiner Camargo
Juan Guillermo G.	72'154.807		Juan Guillermo G
Yarelis Brito	1'121 297096		Yadis Britto
Silder J Ortiz	5'153.481		
Omero R. G	5'153.920		
Escalado C.	84'005 206		
Margarita Jimenez	22'153.473.		

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL HATONUEVO
HATONUEVO LA GUAJIRA

NIT: 825.001.896-1

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE HATONUEVO LA GUAJIRA

CERTIFICA

Que en el libro de registro de veedurías ciudadanas según acta No 030 del 2024 se recibe acta de constitución de veeduría ciudadana con el objeto de vigilar la correcta construcción de placa huella en la vereda bañaderos jurisdicción del Municipio de Hatonuevo que va ser ejecutado en el marco del convenio solidario proyecto o servicio No 3237.

Nota: La duración de la veeduría será hasta la terminación de la obra contratada.

La presente solicitud se expide por la parte interesada, dado en el despacho de la Personería Municipal de Hatonuevo La Guajira, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2024.

Formalmente,

ANDREA DEARMAS PIMIENTA
Personera Municipal

ACTA DE CONFORMACION DE COMITÉ DE PARTICIPACION

En el Municipio de Hatonuevo, departamento de la guajira- el día 08 (__) del mes Febrero del año 2024 (____), en _____ (lugar donde se realiza la reunión), se reunió una Asamblea de ciudadanos compuesta, con la finalidad de constituir una veeduría ciudadana, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Que el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:

   Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado.
   La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.

La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública.

La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública.

La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

6. Que se realizó convocatoria a la comunidad de la vereda de Los bañaderos (indicar el sector, lugar o si pertenecen a organizaciones) para conformar veeduría ciudadana con el fin de ejercer control social al proyectó obras de impactó social como es una placa huella en el sector Los bañaderos

7. Que la población reunida considera de especial importancia hacer seguimiento a la ejecución de *(el contrato, convenio solidario, proyecto o servicio)* 3237 mediante la veeduría denominada Vereda Los bañaderos

DECLARAN

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono
Yan carlos camargo	17'990163	Los Bañaderos	3102308077
Heinar camargo	84'062.996	Los Bañaderos	3102308077
Juan Guillermo Gomez	72154807	Los Bañaderos	3218765439
Gaeelio Brito	1'121297096	Los Bañaderos	3102308077
Belder Jesus Ortiz Duarte	5'153.481	Los Bañaderos	318802484
omero Rosario ortiz	5 153 920	Los Bañaderos	317840239
Jesualdo carrillo	84'005.206	Los Bañaderos	3136928759
margarita jimenez Borges	22'153.473	Los Bañaderos	3136928759

(incluir los ciudadanos que asistieron a la reunión)

SEGUNDO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 de 2003 y 1757 de 2015, la cual tendrá las siguientes características:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Vereda Los Bañaderos

OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del/los Convenio/s solidario/s, que tiene/n por objeto: "Aunar Esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la Asociación de Juntas y viviendas comunitarias".

PERIODO DE VIGENCIA DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia durante el plazo contractual de la/s obra/s.

ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA VEEDURÍA: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Veredal *(Veredal, Municipal, o regional).*

ENTIDADES OBJETO DE VEEDURÍA: OAC

(OAC o ejecutor de obra, Interventoría, INVIAS, otras entidades)

DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: los Bañaderos *(Dirección y vereda o municipio donde se ubica la veeduría)*

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: los Bañaderos *(dirección donde se ubicará o donde puede ser ubicados los miembros de la veeduría)*

CORREO ELECTRÓNICO: Juang65346@gmail.com

TELÉFONO: 3218765439

TERCERO: Que para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido (a) el (la) señor (a) Silder Jesus Ortiz Duarte, como vicepresidente fue elegido (a) el Juan Guillermo Gomez y como Secretario (a) fue elegido (a) el (la) señor (a) Jesualdo carrillo.

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse.

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Municipio
Silder Jesus Ortiz D	5'153481	los Bañaderos	3188024884	Hato Nuevo
Juan Guillermo Gomez	72'154807	los Bañaderos	3218765439	Hato Nuevo
Jesualdo carrillo	84005206	los Bañaderos	3136928759	Hato Nuevo

(Incluir solo los miembros que van a realizar las acciones de la veeduría)

SEXTO: Que la Veeduría Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Cargo
Silder Jesus Ortiz D	5'153.481	Los Bañaderos	3188024884	Presidente
Juan Guillermo G.	72'154807	Los Bañaderos	3218765439	Vice Presidente
Jesualdo Carrillo	84005206	Los Bañaderos	3136928759	Secretario

(especificar quien es el presidente, director, secretario y demás cargos que establezca la asamblea, los cuales pueden obedecer a cualquier denominación)

SÉPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se registrará ante la Personería Municipal.

NOVENO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 10:40 am horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Pre. Silder Ortiz

Nombre Silder Ortiz

Cc: 5'153'481

Vic Juan Gomez

Nombre Juan Gomez


Cc: 72154807

Secretario

*Firma Jesualdo Carrillo

*Nombre Jesualdo Carrillo

*cc 84005206







ANEXOS LAS PAVAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3191

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS PAVS MUNICIPIO D

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.168.754,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.168.754,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5037-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	170
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	170	0	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	145.578.911,00	0,19	145.578.911,00
APORTE AOC	1.000.000,00		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.222.476,00	0,19	49.222.476,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.367.367,00	0,19	4.367.367,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.168.754,00	0,19	200.168.754,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00			
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 66.722.918,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTUDIO DE SUELO - VEREDA LAS PAVAS



TOPOGRAFIA - VEREDA LAS PAVAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NINGUNO

Firma
Nombre: JORGE CAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 082202-39162-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 1 del 1 al 4 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella,una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3191	VALOR INICIAL:	$ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.168.754,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.722.918,00	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ (0,33)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.722.918,00	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.722.918,00)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.680.729,50	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en procesos de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 24 de febrero de 2024 en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se lleva acabo una visita tecnica al lugar de intervencion con la finalidad de realizar una revison visual al lugar donde se realizara la intervencion de la via
AREA SOCIAL: Se realizo la socializacion del proyecto y conformacion del comité de veduria en la vereda las pavas ,se conto con la presencia de junta de accion comunal , supervision de INVIAS y interventoria para dar a conocer el convenio caminos comunitarios de la paz total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar documentacion legal, programar visitas de la comision topografica en campo para estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







SOCIALIZACION VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 2 del 5 al 11 (Numeración consecutiva). Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella,una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3191	VALOR INICIAL:	$ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.168.754,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.722.918,00	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ (0,33)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.722.918,00	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.722.918,00)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.680.729,50	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en procesos de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A x
EMISIONES:	SI	NO	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 24 de febrero de 2024 en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo el levantamiento topografico en esta vereda contando con la presencia de la comision topografica, y interventoria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , seguidamente programacion para tomas de muestras y estudios de suelos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





TOPOGRAFIA - VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 3 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella,una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3191 — VALOR INICIAL: $ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No. 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.168.754,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 66.722.918,00 — 33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — $ (0,33)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 66.722.918,00 — 33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (66.722.918,00) — -33%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 16.680.729,50 — 8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en procesos de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.049.580,00 — 24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 4.762.395,00 — 6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
						Ejec					
*	Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	x
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 24de febrero de 2024 en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la toma de muestras de suelo para estudios y diseños contando con la presencia del laboratorista y la supervision de interventoria ; **AREA SOCIAL:** Revision de hojas de vida para vinculacion del personal

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , desarro del plan ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







TOMA DE MUESTRAS VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 4 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella,una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3191	VALOR INICIAL:	$ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.168.754,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.722.918,00	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	$ (0,33)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.722.918,00	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.722.918,00)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.680.729,50	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en procesos de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A x
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Inicio de cotizaciones para compra de materiales ,Revision estado de polizas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desarrollo del plan de gestion ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 | **FOTO 2** | **FOTO 3**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 5 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda las pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170 ml de placa huella,una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3191 — VALOR INICIAL: $ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No. 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.168.754,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 66.722.918,00 — 33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — $ (0,33)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 66.722.918,00 — 33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (66.722.918,00) — -33%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 16.680.729,50 — 8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El convenio se encuentra en procesos de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.049.580,00 — 24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 4.762.395,00 — 6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
						Ejec					
*	Mejoramiento	ml	170			Prog	170			170	100,0%
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A x
EMISIONES:	SI	NO	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 24 de febrero de 2024 en la vereda llas pavas perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: vinculacion de personal de obra , desarrollo del plan ambiental ,cotizaciones y comites operativos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR0+000 PR0 +170

PROGRAMADO

EJECUTADO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 **FOTO 2** **FOTO 3**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3191 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA - LAS PAVAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.168.754,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.168.754,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.033.750,0	7	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.008.437,7	7	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.050.626,2	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289115
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLMN	$ 232.000.000	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 10070792 **OTRAS PÓLIZAS No.** NO
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 40.033.750,0	7	9	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 10.008.437,7	7	9	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 60.050.626,2	30	4	2024	30	4	2029
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100289115								

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/05/2024

Nombre:
Director de Interventoría JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	1
		Página	1 de 1

:ia que organiza el evento o reunión : _____ Ciudad/ Municipio: _____ Fecha: _____

Nombre del evento: _____ Lugar: La Paya

Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
Esneides P.	X			84.006.786			X			X		X								Las pavas		
Exdemer F.	X			77.186.747			X			X		X								Las pavas		
Ovidio Mejia	X			12.542.241			X			X		X								Las pavas		
Otoniel Solano	X			5.53183			X			X		X								Las pavas		
Jhon Solano	X			84.008390			X			X		X								Las pavas		
Lizula C.	X			56.054.981		X				X			X							Las pavas		
Vicente P.	X			1695.699			X			X		X								las pavas		
Antonio P.	X			179.52533			X			X			X							Las pavas		

ento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente
ww.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

: Marque con una X **SI** tiene o **NO** alguna
caso que marque SI, mencione el tipo de
la letra que la describe
rsona ciega
A Cognitiva
Usera
ene más de un tipo de discapacidad
s

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONVENIOS SOLIDARIOS No 5034 – 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y HATONUEVO

INTERVENTORÍA G&G INGENIEROS SAS

NIT. 800208226-4

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3191– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LAS PAVAS
Nit	901.288.959-2
Número del contrato	3191– 2023
Representante legal	ESNEIDER PINTO YEPEZ
Número del Contacto	300830148
Valor Inicial del Contrato	$200.168.754.00
Dirección	
Fecha de inicio	14/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3078– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO
Nit	901.662.719.-9
Número del contrato	3078-2023
Representante legal	YALENIS MEDINA

Número del Contacto	3017693644
Valor Inicial del Contrato	$ 195.812.797.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3078– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 4536– 2023**
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS
Nit	900.547.008-1
Número del contrato	4536-2023
Representante legal	ANAIRIS MONTES
Número del Contacto	3016980046
Valor Inicial del Contrato	$200.257.364.00
Dirección	
Fecha de inicio	27/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4536 – 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA

Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3732– 2023**
Razón Social	ASOJUNTAS
Nit	900.034.978-9
Número del contrato	3732– 2023
Representante legal	ALBEIRO LOZANO
Número del Contacto	3044810368
Valor Inicial del Contrato	$ 195.608.093.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2024
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3732–2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN					
ACTIVIDAD	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
Plan de gestión social		X			
Programa de gestión social		X			
Actas de vecindad			**X**	**X**	
Caracterización socioeconómica			**X**	**X**	
Protocolo para la atención al usuario			**X**	**X**	
Socializaciones	**X**	**X**			
Contratación de mano de obra				**X**	
Inclusión social				**X**	
Participación ciudadana	**X**				
Actas de vecindad de cierre				**X**	**X**

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ENTREGA N°1 - MARZO		
FORMATO	**ANEXOS (ENREGABLES)**	**EJECUTADO**
Plan de gestión social	**Documento del plan**	Documento de aproximadamente 10 o 15 hojas en el cual se incluye la información contractual, normativas, generalidades del contrato y por último programas y fichas a implementar en el convenio. El plan de gestión social fue entregado a la vereda Las Pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078- 2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y a ASOJUNTAS convenio 3732-2023 pertenecientes al municipio de Barrancas y Hatonuevo del departamento de La Guajira para su conocimiento e implementación.
Programa de gestión social	**Anexo A1.**	El programa de gestión social fue entregado en el mes de febrero al contrato 5034-2023 del municipio de Riohacha del departamento de la Guajira quienes abarcan a la vereda las pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078-2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y ASOJUNTAS convenio 3732- 2023, actividades para ejecutar en cada uno de los programas son los siguientes: C1 en el cual se implementa el protocolo para el servicio de la atención al usuario, el C2 el cual es el programa de las socializaciones el cual se debe diligenciar las socializaciones realizadas en cada convenio. C3 Participación comunitaria. La C4 contratación de mano de obra local y el C5 inclusión social con enfoque de género, estos programas se deben ir diligenciando de acuerdo con el tiempo estipulado durante la fase inicial, ejecución y fase final de la obra.
Participación ciudadana	**Anexos C3.**	Se inicia con el C3. El cuál es el programa de participación ciudadana, en esta carpeta de la primera entrega se incluyen las actas de veeduría (Expedida por personería) y comité de participación comunitarias realizadas por la comunidad (Anexo 11) o modificando el (Anexo 16).
Socializaciones	**Anexos C2.**	Se inicia con el C2. Es el programa de socializaciones, en el cual se anexan las actas de socialización diligenciadas por cada uno de los convenios, durante los días finales de febrero y principios de marzo, esta acta se diligencia en el anexo 11 en donde se realiza la socialización inicial del contrato 5034-2023 con la OAC Y la comunidad, iniciando con la presentación inicial y la presentación de los diferentes entes presentes, la contextualización del

		contrato convenio, las responsabilidades de la OAC, las responsabilidades de la interventoría, las funciones de las partes involucradas y la información presupuestal del contrato por último se da las indicaciones sobre el comité de participación ciudadana o comité de veeduría, y se explica al final del desarrollo de la reunión qué método de participación escogió la comunidad y se consignan los nombres de las personas.
ENTREGA N°2 ABRIL		
Caracterización socioeconómica	**Anexo 2. Ficha de caracterización**	Se diligencia una ficha por cada convenio en donde se recolecta la información para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el convenio solidario.
Actas de vecindad	**Formato descargado de la página de INVIAS y se le borra el código "MASPS…"**	Se diligencian solo en las viviendas que colinden con el área a construir y a las que se vaya a realizar desvíos, se está a la espera de que inicien labores los residentes civiles de cada convenio para el respectivo diligenciamiento de cada acta. (en proceso)

4. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	FIRMA	CARGO
Eviathney Magallanes	Eviathney Magallanes Gonzalez	**Trabajadora social de Interventoría**



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: La guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3191 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE BARRANCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5034-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VEEDURIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.

- Procedimiento de vinculación de mano de obra.
- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la socialización con la comunidad y actores sociales del territorio se le explico a la comunidad todo lo referente a:

• Objeto del Convenio, fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución delConvenio Solidario.

• Procedimiento de vinculación de mano de obra.

• Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

• Designar un dignatario/a del OAC y/o la comunidad en general que será el/la responsable de la gestión social en compañía de la Interventoría.

• Definir lugar donde se instalará el buzón de recepción de PQRS. Suministrarles un correo en el cual de manera virtual pueden enviar sus PQRS, así como cual es la función del buzón y de qué manera pueden ejercer sus derechos como beneficiarios de la Obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
CREAR EN CONJUNTO CON LA OAC Y EL COMITÉ LA INSTALACION DEL BUZON	Al iniciar la Obra	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA
REGISTRAR EL COMITÉ ANTE LA PERSONERIA PARA QUE INICIE LABOR COMO COMITÉ	Lo más pronto Posible	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **por definir**
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esneider P.	84006786		
Edema f	77 186 747		Edemar
Ovidio M	12542241		Ovidio Mejia
Otilmo S	5153183		
Shon Eduno	84008390		
Anzuola C.	56.054 981		
Vilas P	1695695		V°B°
Antonio Fonseca	17952533		Antonio Fonseca

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
J. A. C.
LAS PAVAS
MUNICIPIO DE BARRANCAS
Personería Jurídica No 323 de 2023

LISTADO DE FIRMAS ASISTENTES PARA LA CONFORMACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ DE VEDURÍA CIUDADANA - 16 DE MARZO DE 2024

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	OTILMO Solano C.	5.153.183	OTILMO Solano C.
2	Ruder Gamez	84.006.057	Ruder Gamez
3	Liliana Torreja	1.122.509.088	Liliana Torreja
4	OVIDIO MEJIA	12.542.246	OVIDIO MEJIA
5	ANTONIO FONSECA	17.952.533	ANTONIO FONSECA
6	yoel Pinto Diaz	84.008.889	Yoel Pinto.
7	yobani carrillo	84.006.247	yobani carrillo
8	XAVIER VIDAL	84009.247	XAVIER VIDAL
9	Antonio Fonseca Solano.	84008390	Ffon Solano.
10	Esneider Pinto	84006786	Esneider Pinto.
11	Victor Pinto	1695695	Victor Pinto
12	DORIS GIL		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Powered by CamScanner

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira - el dia dieciseis (16) del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024), en Municipio de Barrancas se reunió una Asamblea de ciudadanos compuesta, con la finalidad de constituir una veeduría ciudadana, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Que el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:

   La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado.

   La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.

Powered by CamScanner

La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública.

La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública.

La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

6. Que se realizó convocatoria a la comunidad de la vereda de Las Pavas para conformar veeduria ciudadana con el fin de ejercer control social al proyectó obras de impactó social como es una placa huella en el sector de **Las Pavas**.

7. Que la población reunida considera de especial importancia hacer seguimiento a la ejecución del **Convenio 11 – 3191 de 2023**, suscrito entre **Invias y la Junta de Accion Comunal de Las Pavas**, mediante la veeduría denominada.

DECLARAN

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación:

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Direccion	Telefono
OVIDIO MEJIA MARULANDA	12.542.246	Calle 20 # 5 - 27	3017066156
RIDER GAMEZ R.	84.006.057	Barrancas	3162788566
ANTONIO FONSECA	17.952.533	Calle 9B # 19 – 60	3155505504
XAVIER VIDAL	84.009.247	Calle 13 # 14	3507424863
LUZ MILA CAMARGO G.	56.054.981	San Pedro	3127933710
EMILIS CARRILLO C.	1.122.818.458	San Pedro	3148523586
OTILMO SOLANO C.	5.153.183	Calle 10 # 10 – 04	3022471761
YOBANI CARRILLO	84.006.279	Calle 13 # 2 – 30	3163178319
YOEL PINTO DIAZ	84.008.899	Calle 13 # 4 – 43	3042281850
LILIANA M. TORRIJA P.	1.122.809.088	Calle 19 # 18 - 45	3052784166

SEGUNDO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 de 2003 y 1757 de 2015, la cual tendrá las siguientes características:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN DE ACCION COMUNAL LAS PAVAS.

Powered by CamScanner

OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del/los Convenio/s solidario/s, que tiene/n por objeto: "Ejercer control social a la ejecusion del convenio No 3192 de 2023, el cual contempla el mejoramiento Vial en el marco del programa Cordinas Comunitarias de la Paz Total".

PERIODO DE VIGENCIA DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia durante el plazo contractual de la/s obra/s: **3 Meses.**

ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA VEEDURÍA: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Veredal (Veredal, Municipal, o regional), Vereda de Las Pavas.

ENTIDADES OBJETO DE VEEDURÍA: Juanta de Accion Comunal Las Pavas (OAC o ejecutor de obra, Interventoría, INVIAS, otras entidades)

DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: Las Pavas (Dirección y vereda o municipio donde se ubica la veeduría)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: Calle 19 # 8 – 45 (dirección donde se ubicará o donde puede ser ubicados los miembros de la veeduría).

CORREO ELECTRÓNICO: torrijaliliana1@gmail.com

TELÉFONO CELULAR: 3052784166

TERCERO: Que para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido (a) el (la) señor (a) LILIANA MARGARITA TORRIJA , como vicepresidente fue elegido (a) el señor OVIDIO MEJIA MARULANDA y como Secretario (a) fue elegido (a) el (la) señor (a) ANTONIO FONSECA COBO.

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse.

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes:

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Direccion	Telefono	Municipio
RIDER GAMEZ R.	84.006.057	Barrancas	3162788566	Barrancas
OVIDIO MEJIA M.	12.542.246	Barrancas	3017066156	Barrancas
ANTONIO FONSECA.	17.952.533	Barrancas	3155505504	Barrancas
LILIANA TORRIJA.	1.122.809.088	Barrancas	3052784166	Barrancas

Powered by CamScanner

SEXTO: Que la Veeduría Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Direccion	Telefono	Cargo
LILIANA M. TORRIJA P.	1.122.809.088	Barrancas	3052784166	Presidente
LUZ MILA CAMARGO G.	56.054.981	San Pedro	3127933710	Vicepresidente
OTILMO SOLANO C.	5.153.183	Barrancas	3022471761	Secretario

SÉPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se registrará ante la Personería Municipal.

NOVENO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 11:46 AM horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Liliana Torrija

PRESIDENTE
CC: 1.122.809.088

Otilmo Solano C.

SECRETARIO
CC: 5.153.183

Powered by CamScanner

Barrancas La Guajira, 20 de febrero de 2024

LA PERSONERA MUNICIPAL DE BARRANCAS LA GUAJIRA,

C E R T I F I C A:

Que la Veeduría ciudadana denominada "Los Estados" la cual tiene por objeto EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 11-3191 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad las pavas, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante el tiempo que dure la vigencia del convenio. Quedó inscrita en esta oficina en la fecha Veinte (20) de febrero de 2024, quedando conformada de la siguiente manera: presidente: LILIANA MARGARITA TORRIJAS, vicepresidente OVIDIO MEJÍA MARULANDA, secretario ANTONIO FONSECA COBO.

La presente se expide a solicitud de parte interesada.

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera municipal

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN No. 022 de 2024
Febrero.....20

"Por medio de la cual se reconoce la constitución de una veeduría ciudadana.

LA PERSONERA MUNICIPAL de Barrancas, Guajira, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial la que le confiere la ley 850 de 2003, Inciso 3°.

C O N S I D E R A N D O:

1- *Que la constitución política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.*

2- *Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.*

3- *Que la ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel Nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.*

4- *Que las Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanos para ejercer vigilancia sobre la administración públicas. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y las Ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.*

5- *Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.*

6- *Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.*

7- *-El artículo 178 de la ley 136 de 1994 establece que le corresponde al personero Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.*

8- *Que en la fecha 19 de febrero de 2024, se recibió por parte de un grupo de ciudadanos del municipio de Barrancas La Guajira, solicitud de inscripción de veeduría ciudadana, cuyo objeto es EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 11-3191 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante la Vigencia de duración del contrato.*

Powered by CamScanner

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: inscribir y reconocer la presente veeduría ciudadana denominada "las pavas" la cual contempla EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 411-3191 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de las pavas, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

ARTICULO SEGUNDO: Esta veeduría ciudadana tendrá un término de Tres (03) mes o durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto

ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a lo expresado en el acta de constitución quedó conformada de la siguiente manera: presidente: LILIANA MARGARITA TORRIJAS, vicepresidente OVIDIO MEJÍA MARULANDA, secretario ANTONIO FONSECA COBO.

ARTÍCULO CUARTO: la presente veeduría tiene por Objeto EJERCER CONTROL Social A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 11-3191 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de Las pavas, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barrancas, a los veinte (20) días del mes de Febrero de Dos Mi Veinticuatro (2024).

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera Municipal

Powered by CamScanner

ANEXOS LOS ESTADOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:**

CONTRATO DE OBRA No.: 4536

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.257.364,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): NA
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.257.364,00
ANTICIPO CONCEDIDO: NA
ANTICIPO AMORTIZADO: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5037-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	140
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML	0	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	145.664.608,00		145.664.608,00
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	49.222.818,00		49.222.818,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.369.938,00		4.369.938,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.257.364,00		200.257.364,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 66.752.454,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOPOGRAFIA- VEREDA LOS ESTADOS



ESTUDIOS DE SUELO- VEREDA LOS ESTADOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NINGUNO

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 082202-39162-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 1 del 1 al 4 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS		INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES	
CONTRATO No.	4536	VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00	CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.752.454,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.752.454,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.752.454,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.688.113,67	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33% — Avance o Atraso Físico %: -33%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	140			Prog	140			140	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	x	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	x	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	x	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se lleva acabo una visita tecnica al lugar de intervencion con la finalidad de realizar una revison visual al lugar donde se realizara la intervencion de la via
AREA SOCIAL: Se realizo la socializacion del proyecto y conformacion del comité de veduria en la vereda los estados ,se conto con la presencia de junta de accion comunal , supervision de INVIAS y interventoria para dar a conocer el convenio caminos comunitarios de la paz total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar documentacion legal, programar visitas de la comision topografica en campo para estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Página 2

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







SOCIALIZACION VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 2 del 5 al 11 (Numeración consecutiva). Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS		INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES	
CONTRATO No.	4536	VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00	CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.752.454,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.752.454,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.752.454,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.688.113,67	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33% — Avance o Atraso Físico %: -33%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	140			Prog	140			140	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A x
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo el levantamiento topografico en esta vereda contando con la presencia de la comision topografica, y interventoria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , seguidamente programacion para tomas de muestras y estudios de suelos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







TOPOGRAFIA - VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 3 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 4536 — VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No.: 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 145.664.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 66.752.454,67 — 33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — -33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 66.752.454,67 — 33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (66.752.454,67) — -33%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 16.688.113,67 — 8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.049.580,00 — 24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 4.762.395,00 — 6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33% — Avance o Atraso Físico %: -33%
Meta Física Ejecutada %:

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
						Ejec					
*	Mejoramiento	ml	140			Prog	140			140	100,0%
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A x
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la toma de muestras de suelo para estudios y diseños contando con la presencia del laboratorista y la supervision de interventoria ; **AREA SOCIAL:** Revision de hojas de vida para vinculacion del personal

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision y afiliacion del personal a ingresar , desarro del plan ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Página 2

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





TOMA DE MUESTRAS VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 4 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 4536 — VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No.: 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.752.454,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.752.454,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.752.454,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.688.113,67	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33% — Avance o Atraso Físico %: -33%
Meta Física Ejecutada %:

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
						Ejec					
*	Mejoramiento	ml	140			Prog	140			140	100,0%
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A x
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Inicio de cotizaciones para compra de materiales ,Revision estado de polizas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desarrollo del plan de gestion ambiental

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Página 2

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HAT

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 5 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4536 — VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
CONTRATO No. 5034 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.752.454,67	33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.752.454,67	33,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.752.454,67)	-33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.688.113,67	8,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	24,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 33%
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %: -33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Mejoramiento	ml	140			Prog	140			140	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+ 000 PR0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A x
EMISIONES:	SI	NO	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: vinculacion de personal de obra , desarrollo del plan ambiental ,cotizaciones y comites operativos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Página 2



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4536-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA - LOS ESTADOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.257.364,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.257.364,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G S.AS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	1000%	$ 40.051.473,0	21	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.012.869,0	21	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.077.210,0	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100295192

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171.79SLMN	$ 232.000.000	21	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1000072885 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 40.051.473,0	27	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 10.012.869,0	27	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 60.077.210,0	30	4	2024	30	4	2029

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100295192

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/05/2024



Director de Interventoría JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código	
Versión	1
Página	1 de 1

:la que organiza el evento o reunión : OAC. - Interventoria Socea | Ciudad/ Municipio: Barrancas | Fecha: 27/02/2024

Nombre del evento: Socialización Inicial conformación Comité Veedor | Lugar: Sabana en Medio

Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia					Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA				
Juan J. Duarte	X						X			X	N/A						X		312 536 2022	Sabana en M	901 665 7
Jose. D. Duarte	X			1120658296			X			X	N/A						X		323 383 425	S. bana en M	
Aide. C.	X			26484098		X				X	N/A						X		317 725 315	Sabana en M	
Dangson R.	X			84007702			X			X							X		— o —		
Sonia. G.	X			1121532185		X				X							X		315 202 24 15		
Lina Pedroza	X			1007835991		X				X							X		— o —		
Yalenis Sarmiento	X			56088596		X				X							X		321 273 5015		
Ricardo. A D	X			84007619			X			X							X		312 735 6345		
Angel Gonzalez	X			1193512322			X			X							X		— o —		
Nelcy. M. P	X			2695 2671		X				X							X		323 43 15 20		
Ciria del C.	X			1006817218		X				X							X		323 43 15 4		
Luis Marrugo	X			11.8 627540			X			X							X		315 721 541		
Camilo M.	X			1114352541			X			X							X		3107214312		

Firma: Juan José Duarte; Jose Duarte; Aide Caldera; Dangson R; Sonia Gamarra; Lina Pedroza; Yalenis Sarmiento; Ricardo [illegible]; Angel Gonzalez; Nelcy; Ciria del C Gonzalez; [illegible]; CAMILO M

ento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente
ww.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

: Marque con una **X** SI tiene o NO alguna
ase que marque SI, mencione el tipo de
la letra que la describe
rsona ciega
/Cognitiva
uella
ene más de un tipo de discapacidad

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONVENIOS SOLIDARIOS No 5034 – 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y HATONUEVO

INTERVENTORÍA G&G INGENIEROS SAS

NIT. 800208226-4

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3191– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LAS PAVAS
Nit	901.288.959-2
Número del contrato	3191– 2023
Representante legal	ESNEIDER PINTO YEPEZ
Número del Contacto	300830148
Valor Inicial del Contrato	$200.168.754.00
Dirección	
Fecha de inicio	14/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3078– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO
Nit	901.662.719.-9
Número del contrato	3078-2023
Representante legal	YALENIS MEDINA

Número del Contacto	3017693644
Valor Inicial del Contrato	$ 195.812.797.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3078– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 4536– 2023**
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS
Nit	900.547.008-1
Número del contrato	4536-2023
Representante legal	ANAIRIS MONTES
Número del Contacto	3016980046
Valor Inicial del Contrato	$200.257.364.00
Dirección	
Fecha de inicio	27/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4536 – 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA

Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3732– 2023**
Razón Social	ASOJUNTAS
Nit	900.034.978-9
Número del contrato	3732– 2023
Representante legal	ALBEIRO LOZANO
Número del Contacto	3044810368
Valor Inicial del Contrato	$ 195.608.093.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2024
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3732–2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN					
ACTIVIDAD	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
Plan de gestión social		X			
Programa de gestión social		X			
Actas de vecindad			**X**	**X**	
Caracterización socioeconómica			**X**	**X**	
Protocolo para la atención al usuario			**X**	**X**	
Socializaciones	**X**	**X**			
Contratación de mano de obra				**X**	
Inclusión social				**X**	
Participación ciudadana	**X**				
Actas de vecindad de cierre				**X**	**X**

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ENTREGA N°1 - MARZO		
FORMATO	**ANEXOS (ENREGABLES)**	**EJECUTADO**
Plan de gestión social	**Documento del plan**	Documento de aproximadamente 10 o 15 hojas en el cual se incluye la información contractual, normativas, generalidades del contrato y por último programas y fichas a implementar en el convenio. El plan de gestión social fue entregado a la vereda Las Pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078- 2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y a ASOJUNTAS convenio 3732-2023 pertenecientes al municipio de Barrancas y Hatonuevo del departamento de La Guajira para su conocimiento e implementación.
Programa de gestión social	**Anexo A1.**	El programa de gestión social fue entregado en el mes de febrero al contrato 5034-2023 del municipio de Riohacha del departamento de la Guajira quienes abarcan a la vereda las pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078-2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y ASOJUNTAS convenio 3732- 2023, actividades para ejecutar en cada uno de los programas son los siguientes: C1 en el cual se implementa el protocolo para el servicio de la atención al usuario, el C2 el cual es el programa de las socializaciones el cual se debe diligenciar las socializaciones realizadas en cada convenio. C3 Participación comunitaria. La C4 contratación de mano de obra local y el C5 inclusión social con enfoque de género, estos programas se deben ir diligenciando de acuerdo con el tiempo estipulado durante la fase inicial, ejecución y fase final de la obra.
Participación ciudadana	**Anexos C3.**	Se inicia con el C3. El cuál es el programa de participación ciudadana, en esta carpeta de la primera entrega se incluyen las actas de veeduría (Expedida por personería) y comité de participación comunitarias realizadas por la comunidad (Anexo 11) o modificando el (Anexo 16).
Socializaciones	**Anexos C2.**	Se inicia con el C2. Es el programa de socializaciones, en el cual se anexan las actas de socialización diligenciadas por cada uno de los convenios, durante los días finales de febrero y principios de marzo, esta acta se diligencia en el anexo 11 en donde se realiza la socialización inicial del contrato 5034-2023 con la OAC Y la comunidad, iniciando con la presentación inicial y la presentación de los diferentes entes presentes, la contextualización del

		contrato convenio, las responsabilidades de la OAC, las responsabilidades de la interventoría, las funciones de las partes involucradas y la información presupuestal del contrato por último se da las indicaciones sobre el comité de participación ciudadana o comité de veeduría, y se explica al final del desarrollo de la reunión qué método de participación escogió la comunidad y se consignan los nombres de las personas.
ENTREGA N°2 ABRIL		
Caracterización socioeconómica	**Anexo 2. Ficha de caracterización**	Se diligencia una ficha por cada convenio en donde se recolecta la información para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el convenio solidario.
Actas de vecindad	**Formato descargado de la página de INVIAS y se le borra el código "MASPS…"**	Se diligencian solo en las viviendas que colinden con el área a construir y a las que se vaya a realizar desvíos, se está a la espera de que inicien labores los residentes civiles de cada convenio para el respectivo diligenciamiento de cada acta. (en proceso)

4. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	FIRMA	CARGO
Eviathney Magallanes	Eviathney Magallanes Gonzalez	**Trabajadora social de Interventoría**



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **La Guajira**

CONTRATO DE OBRA No. **4536 - 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ESTADOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ESTADOS, MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **5034-2023**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **G&G INGENIEROS SAS**

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VEEDURIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario. • Procedimiento de vinculación de mano de obra. • Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la socialización con la comunidad y actores sociales del territorio se le explico a la comunidad todo lo referente a:

- Objeto del Convenio, fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.
- Procedimiento de vinculación de mano de obra.
- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.
- Designar un dignatario/a del OAC y/o la comunidad en general que será el/la responsable de la gestión social en compañía de la Interventoría.
- Definir lugar donde se instalará el buzón de recepción de PQRS. Suministrarles un correo en el cual de manera virtual pueden enviar sus PQRS, así como cuál es la función del buzón y de qué manera pueden ejercer sus derechos como beneficiarios de la Obra.
- Durante la reunión se despejaron dudas acerca de la obra, como quien manejaría la obra, de que trata la obra y que vía se va a intervenir, varios no tenían claridad de que se va a hacer en la comunidad, se despejaron todo tipo de dudas de esa especie.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
CREAR EN CONJUNTO CON LA OAC Y EL COMITÉ LA INSTALACION DEL BUZON	Al iniciar la Obra	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA
REGISTRAR EL COMITÉ ANTE LA PERSONERIA PARA QUE INICIE LABOR COMO COMITÉ	Lo más pronto Posible	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **por definir** .
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-PI-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27 02 2024
(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Josué D. Duarte	1120658296		Josue Duarte
Aide C.	264846178		Aide Cardena
Davigson R.	84007702		Davigson R
Sonia G.	1121532185		Sonia Gamarra
Lina Pedrozo	1007885991		Lina Pedrozo
Ricardo D.	84007019		Ricardo Antonio Duarte
Angel Duarte	1193512322		Angel Duarte
Nelsy M.	26952671		Nelsy
Ciria del C	1006817218		Ciria del C Gonzales
Anairis M.	1122809904		Anairis Martis
Luis Manrigo	1135622540		
Camilo	1143525411		CAMILO M

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, interventor y Dirección Territorial

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS BARRANCAS LA GUAJIRA

Barrancas La Guajira 19 febrero de 2024

Doctora

KEILA MEDINA SARMIENTO

PERSONERA MUNICIPAL DE BARRANCAS

ASUNTO: Solicitud de registro de veeduría ciudadana para el convenio solidario N°4536 de 2023 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUINITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo

Mediante el presente la junta de acción comunal de la vereda los estados con personería jurídica N 324 del 2022 y Nit 900547008-1 solicita se certifique el comitéde veeduría para la vigilancia de convenio solidario N° 4536 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNT DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ESTADOS

Agradecemos la atención prestada a la presente en espera de una positiva y pronta respuesta.

Udilio Jimenez.

UDILIO JOSE JIMENEZ MEDINA

.C 12.717.259Presidente de veeduría

Powered by CamScanner

ACTA DE CONFORMACION DE COMITÉ DE PARTICIPACION

En el Municipio de Barrancas, departamento de la Guajira el día (07) del mes 02 del año dos mil veinticuatro (2024), en la Vereda los estados, se reunió una Asamblea de ciudadanos compuesta, con la finalidad de constituir una veeduría ciudadana, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Que el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:

   Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado.

Powered by CamScanner

La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.
La calidad,oportunidad y efectividad de la intervención pública.
La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública.
La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

6. Que se realizó convocatoria a la comunidad de la vereda de -los Estados (indicar el sector, lugar o si pertenecen a organizaciones) para conformar veeduria ciudadana con el fin de ejercer control social al proyectó obras de impactó social como es una placa huella en el sector Nuevo golpe estrella (Vereda los Estados)

7. Que la población reunida considera de especial importancia hacer seguimiento a la ejecución de (el contrato, convenio solidario, proyecto o servicio)_Convenio #4536 del 2023 mediante la veeduría denominada "LOS ESTADOS"

DECLARAN

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación:

Nombre y apellidos	Documentode identidad	Dirección	Teléfono
Ivan Manuel Duarte	5.153.153	V.Los estados	3173015759
Juan Manuel D Guerra	1.122.813.87.1	Barrancas	3008322714
Lina Paola Oñate	1.122.816.884	Barrancas	3044020745
Tatiana Duarte	1.122.812.681	Barrancas	3004590746
Remberto Castillo	25.439.874	V.Los estados	No tiene
Lilibeth Duarte	26.989.403	Barrancas	3143313126
Sadan Arevalo	1.122.810.055	Barrancas	3012330013
Wilmer Duarte	1.193.125.224	Barrancas	3148369149
Edilberto Puche	1.098.620.400	V.Los estados	3043841774
Juan David Duarte	1.122.821.615	Barrancas	No tiene

luir los ciudadanos que asistieron a la reunión)SEGUNDO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e pendiente en una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 de 2003y 1757 de 2015, al tendrá las siguientes características:

Powered by CamScanner

OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del/los Convenio/s solidario/s, que tiene/n por objeto: Vigilancia a la ejecución del proyecto de invias del convenio solidario de la paz total.

PERIODO DE VIGENCIA DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia durante el plazo contractual de la/s obra/s. 3 meses

ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA VEEDURÍA: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Veredal. (*Veredal, Municipal, o regional).*

ENTIDADES OBJETO DE VEEDURÍA: J.A.C Vereda Los Estados *(OAC o ejecutor de obra, Interventoría, INVIAS, otras entidades)*

DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: Vereda Los Estados (*Dirección y vereda o municipio donde se ubica la veeduría)*

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: Calle 14 # 05-74 (*dirección donde se ubicará o donde puede ser ubicados los miembros de la veeduría)*

CORREO ELECTRÓNICO: sadanaarevalo23@gmail.com

TELÉFONO: 3173015759

TERCERO: Que para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido (a) el (la) señor (a) AUDILIO JOSE JIMENEZ MEDINA, como vicepresidente fue elegido (a) el MARCELINO ANTONIO SOTO NAVARRO y como Secretario (a) fue elegido (a) el (la) señor (a) EDILBERTO HERNANDEZ PUCHE.

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse.

Powered by CamScanner

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Municipio
AUDILIO JOSE JIMENEZ MEDINA	1.122.810.055	Cra 1 calle 21	3173015759	Barrancas
MARCELINO ANTONIO SOTO NAVARRO	1.193.125.224	Cra 4	3157491735	Barrancas
EDILBERTO HERNÁNDEZ PUCHE	1098620400	VEREDA LOS ESTADO	3043841774	Barrancas

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes:

(Incluir solo los miembros que van a realizar las acciones de la veeduría)

SEXTO: Que la Veeduría Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Powered by CamScanner

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Cargo
AUDILIO JOSE JIMENEZ MEDINA	1.122.810.055	Cra 1 calle 21	3173015759	Presidente
MARCELINO ANTONIO SOTO NAVARRO	1.193.125.224	Cra 4	3157491735	Vicepresidente
EDILBERTO HERNÁNDEZ PUCHE	1098620400	VEREDA LOS ESTADOS	3043841774	Secretario

(especificar quien es el presidente, director, secretario y demás cargos que establezca la asamblea,

los cuales pueden obedecer a cualquier denominación)

SÉPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se registrará ante la Personería Municipal.

NOVENO:Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 10:30am_horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Audilio Jimenez
Nombre:
cc. 12717259 Bkas

Nombre: Marcelino Soto Navarro.
cc. 5.153.215 B/cas.

Nombre: Edilberto Hernandez Puche.
cc. 1098620400. B/cas.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.620.400
HERNANDEZ PUCHE

APELLIDOS

EDILBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1986

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

27-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00156100-M-1098620400-20090424 0011011691A 1 26984356

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1959

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-ENE-1979 BARRANCAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARMEN ARIEL SANCHEZ TORRES

A-4800[redacted]00-00194039-M-0005153215-20091106 00177[redacted]552A 1 7[redacted]0961

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.717.259

JIMENEZ MEDINA

APELLIDOS

AUDILIO JOSE

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1951
BARRANCAS
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-ABR-1973 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4900406-00184700-M-0012717259-20091010 0017010247A 1 25553607

Powered by CamScanner

Barrancas La Guajira, 20 de febrero de 2024

LA PERSONERA MUNICIPAL DE BARRANCAS LA GUAJIRA,

C E R T I F I C A:

Que la Veeduría ciudadana denominada "Los Estados" la cual tiene por objeto EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 4536 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad los estados, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante el tiempo que dure la vigencia del convenio. Quedó inscrita en esta oficina en la fecha Veinte (20) de febrero de 2024, quedando conformada de la siguiente manera: presidente: AUDILIO JOSÉ JIMÉNEZ MEDINA, vicepresidente MARCELINO ANTONIO SOTO NAVARRO, secretario EDILBERTO HERNÁNDEZ PUCHE.

La presente se expide a solicitud de parte interesada.

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera municipal

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN No. 020 de 2024
Febrero.....20

"Por medio de la cual se reconoce la constitución de una veeduría ciudadana.

LA PERSONERA MUNICIPAL de Barrancas, Guajira, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial la que le confiere la ley 850 de 2003, Inciso 3º.

C O N S I D E R A N D O:

1- *Que la constitución política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.*

2- *Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.*

3- *Que la ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel Nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.*

4- *Que las Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanos para ejercer vigilancia sobre la administración públicas. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y las Ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.*

5- *Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.*

6- *Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.*

7- *-El artículo 178 de la ley 136 de 1994 establece que le corresponde al personero Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.*

8- *Que en la fecha 19 de febrero de 2024, se recibió por parte de un grupo de ciudadanos del municipio de Barrancas La Guajira, solicitud de inscripción de veeduría ciudadana, cuyo objeto es EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 4536 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante la Vigencia de duración del contrato.*

Powered by CamScanner

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: inscribir y reconocer la presente veeduría ciudadana denominada "los estados" la cual contempla EJERCER CONTROL Social A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 4536 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad los estados, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

ARTICULO SEGUNDO: Esta veeduría ciudadana tendrá un término de Tres (03) mes o durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto

ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a lo expresado en el acta de constitución quedó conformada de la siguiente manera: presidente: AUDILIO JOSÉ JIMÉNEZ MEDINA, vicepresidente MARCELINO ANTONIO SOTO NAVARRO, secretario EDILBERTO HERNÁNDEZ PUCHE.

ARTÍCULO CUARTO: la presente veeduría tiene por Objeto EJERCER CONTROL Social A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 4536 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de los estados, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barrancas, a los veinte (20) días del mes de Febrero de Dos Mi Veinticuatro (2024).

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera Municipal

Powered by CamScanner

ANEXOS SABANA EN MEDIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3078 -2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL
CONTRATISTA: JAC SABANA EN MEDIO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 196.812.797,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 196.812.797,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3037-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	170
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	0	0	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 142.369.259,00	19%	142.369.259,00
APORTE OAC	1.000.000,00		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.271.078,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 49.209.637,00**	19%	49.209.637,00
			0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 196.849.974,00	19%	196.849.974,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00			
AJUSTES	0,00			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00			
VALOR EJECUTADO	0,00			

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 65.616.658,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NINGUNO

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 082202-39162-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | SEMANA No.: 1 del 1 al 4 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se realizaran obras de mantenimiento que comprenden inicialmente 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170m de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños ,sera ajustadala mata fisica a ejecutar

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC SABANA EN MEDIO		
CONVENIO No.	3078	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: AUN NO SE HAN DESEMBOLSADO LOS RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVANo se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividadesCIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES YA QUE EL CONVENIO NO CUENTA CON RECURSOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A LA ESPERA DE LOS RECURSOS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | SEMANA No.: 2 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se realizaran obras de mantenimiento que comprenden inicialmente 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170m de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños ,sera ajustadala mata fisica a ejecutar

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC SABANA EN MEDIO		
CONVENIO No.	3078	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: AUN NO SE HAN DESEMBOLSADO LOS RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVANo se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividadesCIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES YA QUE EL CONVENIO NO CUENTA CON RECURSOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A LA ESPERA DE LOS RECURSOS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FOTO 2	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | SEMANA No.: 3 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se realizaran obras de mantenimiento que comprenden inicialmente 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170m de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños ,sera ajustadala mata fisica a ejecutar

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC SABANA EN MEDIO

CONVENIO No. 3078 | VALOR INICIAL: $ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES

CONTRATO No. 5034 | VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): $ 142.369.259,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

Observaciones: AUN NO SE HAN DESEMBOLSADO LOS RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.049.580,00 — 25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 4.762.395,00 — 6,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n): No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVANo se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividadesCIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES YA QUE EL CONVENIO NO CUENTA CON RECURSOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A LA ESPERA DE LOS RECURSOS

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | SEMANA No.: 4 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se realizaran obras de mantenimiento que comprenden inicialmente 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170m de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños ,sera ajustadala mata fisica a ejecutar

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC SABANA EN MEDIO

CONVENIO No. 3078 | VALOR INICIAL: $ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES

CONTRATO No. 5034 | VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: AUN NO SE HAN DESEMBOLSADO LOS RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n): No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVANo se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividadesCIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES YA QUE EL CONVENIO NO CUENTA CON RECURSOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A LA ESPERA DE LOS RECURSOS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FOTO 2	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | SEMANA No.: 5 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Para el convenio suscrito se realizaran obras de mantenimiento que comprenden inicialmente 170 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 170m de placa huella , una vez se finalice la revision de estudios y diseños ,sera ajustadala mata fisica a ejecutar

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC SABANA EN MEDIO		
CONVENIO No.	3078	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: AUN NO SE HAN DESEMBOLSADO LOS RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.049.580,00	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.762.395,00	6,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVANo se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividadesCIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE influencia:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES YA QUE EL CONVENIO NO CUENTA CON RECURSOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A LA ESPERA DE LOS RECURSOS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se han desembolsado recursos aun en el convenio motivo por el cual no se han dado inicios a las actividades

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FOTO 2	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3078-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA - SABANA EN MEDIO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 196.812.797,00

VALOR ACUMULADO: $ 196.812.797,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G S.AS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.362.559,0	2	9	2023	2	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.840.640,0	2	9	2023	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.043.839,0	2	1	2024	2	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018510

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORAS SEGURO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79 SLMN	$ 232.000.000	2	9	2023	2	1	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013464 **OTRAS PÓLIZAS No.** NO

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORAS SEGURO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/05/2024

OBSERVACIONES:
AUN SE ENCUENTRA EL CONVENIO SIN DESEMBOLSO DE RECURSOS

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

:ia que organiza el evento o reunión : Ciudad/ Municipio: Barrancas Fecha:

Nombre del evento: Socialización Inicial conformación Comité Veedor Lugar: Sabana en Medio

Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
Juan J. Duarte	X						X			X							X			Sabana en M		Juan Jose Duarte
Jose. D. Duarte	X			1120658296			X			X							X					Jose Duarte
Aide. C	X			26484098		X				X							X					Aide Cardona
Dangsan R.	X			84007702			X			X							X					Dangson R
Sonia. G.	X			1121532185		X				X							X					Sonia Guerrero
Lina Pedroza	X			1007835991		X				X							X					Lina Pedroza
Yalenis Sarmiento	X			56088596		X				X							X					Yalenis Sarmiento
Ricardo. A D	X			84007019			X			X							X					Ricardo Sabana
Angel Gonzalez	X			1193512322			X			X							X					Angel Gonzalez
Nelcy. M. P	X			2695 2671		X				X							X					Nelsys
Ciria del C.	X			1006817218		X				X							X					Ciria del C Gonzalez
										X							X					
										X							X					

ento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente
ww.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

: Marque con una **X** si tiene o NO alguna
aso que marque SI, mencione el tipo de
la letra que le describa

rsona ciega
/Cognitiva
sera
ene mas de un tipo de discapacidad

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONVENIOS SOLIDARIOS No 5034 – 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y HATONUEVO

INTERVENTORÍA G&G INGENIEROS SAS

NIT. 800208226-4

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3191– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LAS PAVAS
Nit	901.288.959-2
Número del contrato	3191– 2023
Representante legal	ESNEIDER PINTO YEPEZ
Número del Contacto	300830148
Valor Inicial del Contrato	$200.168.754.00
Dirección	
Fecha de inicio	14/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3078– 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO
Nit	901.662.719.-9
Número del contrato	3078-2023
Representante legal	YALENIS MEDINA

Número del Contacto	3017693644
Valor Inicial del Contrato	$ 195.812.797.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3078– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 4536– 2023**
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS
Nit	900.547.008-1
Número del contrato	4536-2023
Representante legal	ANAIRIS MONTES
Número del Contacto	3016980046
Valor Inicial del Contrato	$200.257.364.00
Dirección	
Fecha de inicio	27/12/2023
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4536 – 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA

Fecha de terminación	30/04/2024

GENERALIDADES	**CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3732– 2023**
Razón Social	ASOJUNTAS
Nit	900.034.978-9
Número del contrato	3732– 2023
Representante legal	ALBEIRO LOZANO
Número del Contacto	3044810368
Valor Inicial del Contrato	$ 195.608.093.00
Dirección	
Fecha de inicio	20/12/2024
Plazo Inicial Contrato	Tres (3) meses
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3732–2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Suspensión	NA
Adición	NA
Fecha de terminación	30/04/2024

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN					
ACTIVIDAD	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
Plan de gestión social		X			
Programa de gestión social		X			
Actas de vecindad			**X**	**X**	
Caracterización socioeconómica			**X**	**X**	
Protocolo para la atención al usuario			**X**	**X**	
Socializaciones	**X**	**X**			
Contratación de mano de obra				**X**	
Inclusión social				**X**	
Participación ciudadana	**X**				
Actas de vecindad de cierre				**X**	**X**

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ENTREGA N°1 - MARZO		
FORMATO	**ANEXOS (ENREGABLES)**	**EJECUTADO**
Plan de gestión social	**Documento del plan**	Documento de aproximadamente 10 o 15 hojas en el cual se incluye la información contractual, normativas, generalidades del contrato y por último programas y fichas a implementar en el convenio. El plan de gestión social fue entregado a la vereda Las Pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078- 2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y a ASOJUNTAS convenio 3732-2023 pertenecientes al municipio de Barrancas y Hatonuevo del departamento de La Guajira para su conocimiento e implementación.
Programa de gestión social	**Anexo A1.**	El programa de gestión social fue entregado en el mes de febrero al contrato 5034-2023 del municipio de Riohacha del departamento de la Guajira quienes abarcan a la vereda las pavas, convenio 3191-2023, a la vereda Sabana en Medio, convenio 3078-2023, a la vereda Los Estados convenio 4536-2023 y ASOJUNTAS convenio 3732- 2023, actividades para ejecutar en cada uno de los programas son los siguientes: C1 en el cual se implementa el protocolo para el servicio de la atención al usuario, el C2 el cual es el programa de las socializaciones el cual se debe diligenciar las socializaciones realizadas en cada convenio. C3 Participación comunitaria. La C4 contratación de mano de obra local y el C5 inclusión social con enfoque de género, estos programas se deben ir diligenciando de acuerdo con el tiempo estipulado durante la fase inicial, ejecución y fase final de la obra.
Participación ciudadana	**Anexos C3.**	Se inicia con el C3. El cuál es el programa de participación ciudadana, en esta carpeta de la primera entrega se incluyen las actas de veeduría (Expedida por personería) y comité de participación comunitarias realizadas por la comunidad (Anexo 11) o modificando el (Anexo 16).
Socializaciones	**Anexos C2.**	Se inicia con el C2. Es el programa de socializaciones, en el cual se anexan las actas de socialización diligenciadas por cada uno de los convenios, durante los días finales de febrero y principios de marzo, esta acta se diligencia en el anexo 11 en donde se realiza la socialización inicial del contrato 5034-2023 con la OAC Y la comunidad, iniciando con la presentación inicial y la presentación de los diferentes entes presentes, la contextualización del

		contrato convenio, las responsabilidades de la OAC, las responsabilidades de la interventoría, las funciones de las partes involucradas y la información presupuestal del contrato por último se da las indicaciones sobre el comité de participación ciudadana o comité de veeduría, y se explica al final del desarrollo de la reunión qué método de participación escogió la comunidad y se consignan los nombres de las personas.
ENTREGA N°2 ABRIL		
Caracterización socioeconómica	**Anexo 2. Ficha de caracterización**	Se diligencia una ficha por cada convenio en donde se recolecta la información para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el convenio solidario.
Actas de vecindad	**Formato descargado de la página de INVIAS y se le borra el código "MASPS…"**	Se diligencian solo en las viviendas que colinden con el área a construir y a las que se vaya a realizar desvíos, se está a la espera de que inicien labores los residentes civiles de cada convenio para el respectivo diligenciamiento de cada acta. (en proceso)

4. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	FIRMA	CARGO
Eviathney Magallanes	Eviathney Magallanes Gonzalez	**Trabajadora social de Interventoría**



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/02/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1 -
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **La guajira**

CONTRATO DE OBRA No. **3078 - 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA **"**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO, MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **5034-2023**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **G&G INGENIEROS SAS**

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VEEDURIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.

- Procedimiento de vinculación de mano de obra.
- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la socialización con la comunidad y actores sociales del territorio se le explico a la comunidad todo lo referente a:

- Objeto del Convenio, fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socio ambiental a realizarse en el marco de la ejecucidel Convenio Solidario.

ón

- Procedimiento de vinculación de mano de obra.

- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.

- Designar un dignatario/a del OAC y/o la comunidad en general que será el/la responsable de la gestión social en compañía de la Interventoría.

- Definir lugar donde se instalará el buzón de recepción de PQRS. Suministrarles un correo en el cual de manera virtual pueden enviar sus PQRS, así como cuál esla función del buzón y de qué manera pueden ejercer sus derechos como beneficiarios de la Obra.

- DESARROLLO

- Durante la reunión se hicieron aclaraciones de dudas que la comunidad tenia, varios miembros de la comunidad intervinieron con sus preguntas, la reunión se tornó un poco tensa cuando uno de los participantes dijo que no le parecía conveniente hacer nada, según su argumento porque ese "poquito de placa huella" en nada solucionaría la problemática que tiene la vía, se le explico que este es un plan piloto y que era la primera vez que la junta de acciones comunales hacían contrataciones directas con el gobierno nacional, y que el gobierno estaba haciendo una prueba para ver cómo era el comportamiento de ellos como contratistas, dependiendo de eso así podrían llegar nuevas inversiones, pero sino se iniciaba como está previsto, es difícil que sigan invirtiendo.

- Al finalizar todos quedaron claros de lo que se hará en su comunidad y como se hará.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
CREAR EN CONJUNTO CON LA OAC Y EL COMITÉ LA INSTALACION DEL BUZON	Al iniciar la Obra	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA
REGISTRAR EL COMITÉ ANTE LA PERSONERIA PARA QUE INICIE LABOR COMO COMITÉ	Lo más pronto Posible	OAC, COMITÉ DE VEEDURIA E INTERVENTURIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **por definir** .
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27 02 2024 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juan J Duarte			Juan Jose Duarte
Jose D Duarte			Jose Duarte.
Aide C			Aide Cardona
Davigson R Gonzalez			Davigson R
Lina Pedroza			Lina Pedroza
Yaleny Sarmientos			Yaleny Sarmiento
Ricardo A Duarte.			Ricardo A
Angel Duarte.			Angel Gonzalez
Nelcys M			Nelcys M
Ciria del Carmen Gonzalez			Ciria del C G
Luis Marrugo			
Camilo Marrugo			CAMILO M
Sonia Gamarra			Sonia Gamarra

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Barrancas La Guajira, 20 de marzo de 2024

LA PERSONERA MUNICIPAL DE BARRANCAS LA GUAJIRA,

C E R T I F I C A:

Que la Veeduría ciudadana denominada "Ojo ciudadano" la cual tiene por objeto EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3078 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de Sabana en Medio, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante el tiempo que dure la vigencia del convenio. Quedó inscrita en esta oficina en la fecha Veinte (20) de marzo de 2024, quedando conformada de la siguiente manera: presidente: YAMELIS MOLINA ROMERO, vicepresidente RAMIRO MOSCOTE MIRANDA, secretaria RAFAELA ROMERO LIÑÁN.

La presente se expide a solicitud de parte interesada.

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera municipal

RESOLUCIÓN No. 021 de 2024
Marzo.....20

"Por medio de la cual se reconoce la constitución de una veeduría ciudadana.

LA PERSONERA MUNICIPAL de Barrancas, Guajira, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial la que le confiere la ley 850 de 2003, Inciso 3º.

C O N S I D E R A N D O:

1- *Que la constitución política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.*

2- *Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.*

3- *Que la ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel Nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.*

4- *Que las Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanos para ejercer vigilancia sobre la administración públicas. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y las Ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.*

5- *Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.*

6- *Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.*

7- *-El artículo 178 de la ley 136 de 1994 establece que le corresponde al personero Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.*

8- *Que en la fecha 15 de marzo de 2024, se recibió por parte de un grupo de ciudadanos del municipio de Barrancas La Guajira, solicitud de inscripción de veeduría ciudadana, cuyo objeto es EJERCER CONTROL SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3078 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS. Cuya duración es de Tres (03) meses o durante la Vigencia de duración del contrato.*

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: inscribir y reconocer la presente veeduría ciudadana denominada "ojo Ciudadano" la cual contempla EJERCER CONTROL Social A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3078 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de Sabana en Medio, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

ARTICULO SEGUNDO: Esta veeduría ciudadana tendrá un término de Tres (03) mes o durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto

ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a lo expresado en el acta de constitución quedó conformada de la siguiente manera: presidente: YAMELIS MOLINA ROMERO, vicepresidente RAMIRO MOSCOTE MIRANDA, secretaria RAFAELA ROMERO LIÑÁN.

ARTÍCULO CUARTO: la presente veeduría tiene por Objeto EJERCER CONTROL Social A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3078 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS" celebrado entre la Junta de Acción Comunal, de la Comunidad de Sabana en Medio, jurisdicción del Municipio de Barranas la Guajira.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barrancas, a los veinte (20) días del mes de Marzo de Dos Mi Veinticuatro (2024).

KEILA VIVIANA MEDINA SARMIENTO
Personera Municipal

ACTA DE CONFORMACION DE COMITÉ DE PARTICIPACION

En el Municipio de Barrancas, departamento La Guajira - el día 10 (__) del mes 02 del año 2024 (__), en Barrancas (lugar donde se realiza la reunión), se reunió una Asamblea de ciudadanos compuesta, con la finalidad de constituir una veeduría ciudadana, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Que el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:

   Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado.
   La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.

Powered by CamScanner

OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del/los Convenio/s solidario/s, que tiene/n por objeto: Vigilancia a la ejecución del proyecto de Invias del Convenio Solidario de la paz Total 3078/2023

PERIODO DE VIGENCIA DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia durante el plazo contractual de la/s obra/s. 3 meses

ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA VEEDURÍA: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Veredal *(Veredal, Municipal, o regional).* Sabana en medio Juncadero de Tip Tip

ENTIDADES OBJETO DE VEEDURÍA: Ejecución de una obra *(OAC o ejecutor de obra, Interventoría, INVIAS, otras entidades)*

DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: Vereda Sabana en Medio *(Dirección y vereda o municipio donde se ubica la veeduría)*

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: Calle 14 # 20-35 *(dirección donde se ubicará o donde puede ser ubicados los miembros de la veeduría)*

CORREO ELECTRÓNICO: Yaleris2011@hotmail.com

TELÉFONO: 3017693644 - 3166687249

TERCERO: Que para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido (a) el (la) señor (a) Yamelis Molina D., como vicepresidente fue elegido (a) el Ramiro Moscote M y como Secretario (a) fue elegido (a) el (la) señor (a) Rafaela Romero.

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse.

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Municipio
Yamelis Molina Romero	26.983.303	Vereda Sierra Azul	3112243545	Barrancas
Ramiro Moscote M.	5.122870	V. Sabana en Medio	3166420883	B/cas
Rafaela Romero Fig	40800581	V/S en Medio	3008280073	B/cas

(Incluir solo los miembros que van a realizar las acciones de la veeduría)

Powered by CamScanner

La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública.

La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública.

La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

6. Que se realizó convocatoria a la comunidad de la vereda de Sabana en Medio (indicar el sector, lugar o si pertenecen a organizaciones) para conformar veeduría ciudadana con el fin de ejercer control social al proyectó obras de impactó social como es una placa huella en el sector de la Subida de Víctor Medina

7. Que la población reunida considera de especial importancia hacer seguimiento a la ejecución de *(el contrato, convenio solidario, proyecto o servicio)* Convenio Solidario de la paz total 3078/23 mediante la veeduría denominada Ojo ciudadano

DECLARAN

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono
Jose Antonio Jimenez U.	84005495	El Progreso	3147554418
Deonelis ortega	26988830	Solo Dios	3605314120
FRANCIS MOSQUERA	18.292.064	Dios Vera	3242751116
Eidapinto Ramirez	26985375	Doña eida	3155569813
Carlos JOSE Carrillo C	1122 813 116	NUEVO mundo	3175510457
Wilder Jimenez urueta	84006-30981	Calson-Kitao	3770879399
DOUGIAS VIDAL	84006684	la Katerine	3007791302
Amer Gomez	84006301	Voladorcito	3165501595
Jesus H Soto	1122[illegible]	Voladorcito	3003740441
Yaleris Medina S.	56088596	Voladorcito	3017693644

(incluir los ciudadanos que asistieron a la reunión)

SEGUNDO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 de 2003 y 1757 de 2015, la cual tendrá las siguientes características:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: J.A.C Vereda Sabana en Medio

Powered by CamScanner

SEXTO: Que la Veeduría Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Cargo
Yamelis Molina R	26 983 303	Vereda Sierra Azul	3112243545	Presidente
Ramiro Moscote M	5.122.870	V/ Sabana de Medio	3136642083	Director
Rafaela Romero	40800581	V/ Sabana Medio	3008280030	Secretaria

(especificar quien es el presidente, director, secretario y demás cargos que establezca la asamblea, los cuales pueden obedecer a cualquier denominación)

SÉPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomia, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se registrará ante la Personería Municipal.

NOVENO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 4 pm horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Yamelis Molina Romero

Nombre

Cc: 26.983.303 Bleao.

Ramiro Moscote Miranda

Nombre

Cc: 5.122870. tenerife

Rafaela Romero Liñan

CC 40 800 581 omnita.

Powered by CamScanner

San Juan del Cesar La Guajira 15 de Mayo del 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS SECCIONAL GUAJIRA
Riohacha la Guajira

Cordial saludo,

El representante legal de GYGINGENIEROS SAS, del contrato de Interventoría 5056-2023 de los convenios 3078-2023 JAC SABANA EN MEDIO, 3732-2023 JAC ASOJUNTAS,4536-2023 JAC LOS ESTADOS, 3191-2023 JAC LAS PAVAS, del Departamento de la Guajira el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL DISTRITO DE HATONUEVO Y BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", el nivel de complejidad resultante luego de revisar la proyección de las obras a ejecutar, de acuerdo a lo señalado en la Guía de Manejo Ambiental de infraestructura para el sector vial el cual arroja un nivel de Complejidad Baja. Es de anotar que en el proyecto se prevé un mínimo impacto ambiental, el manejo de los residuos líquidos y sólidos se realizará a través de gestores o empresas autorizadas y los materiales a emplear se realizara a través de terceros que cuentan con autorizaciones.

Es importante indicar que la obra no se desarrollara en zonas sensibles, zonas de reservas forestal. Parques nacionales naturales en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales, que no se ejecutaran poda o talas que requiera trámites ante las autoridades ambientales regionales.

Sin otro particular,



MICHAEL GAMARRA
Representante Legal de Interventoría
GYGINGENIEROS SAS

Cartagena, abril 18 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Aten: Ing. JAIRO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD

OFICIO No 03-18-04-2024

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2024S-VBOG-023222 Fecha: 2024-04-22 12:43:00**.**

Buenos días cordial saludo, por medio de la presente me permito enviar SUBSANACION de la entrega inicial social del contrato 5034-2023, de los convenios 3732-2023 ASOJUNTAS, 4536-2023 J A C L O S E S T A D O S , 3078-2023 SABANA EN MEDIO y 3 1 9 1 -2023 J A C
L A S P A V A S , esto con el fin de cumplir todo lo relacionado a la parte social.

ING JORGE GAMARRA H
DIRECTOR INTERVENTORIA
Cel. 3215376805

ANEXOS INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3191,4536,3078 Y 3732 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC LAS PAVAS, JAC LOS ESTADOS, JAC SABANA EN MEDIO, JAC HATONUEVO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	138123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO	10	NACION	PRINCIPAL	$ 77.675.231	$ -
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 77.675.231**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
2	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
3	feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
4	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
5	abr-24	$ 8.837.800,00	$ 1.679.182,00	$ 10.516.982,00	$ -	$ -	0	138123 de 19/07/2023	$ 67.158.249	$ 67.158.249	N/A	
	TOTALES	**$ 8.837.800,00**	**$ 1.679.182,00**	**$ 10.516.982,00**					**$ 67.158.249**	**$ 67.158.249**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 8.387.800,00	$ 1.593.682,00	$ 9.981.482,00
TOTAL OTROS COSTOS	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00
*			
VALOR TOTAL	$ 8.837.800,00	$ 1.679.182,00	**$ 10.516.982,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082202-39162-ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: IRECCION DE VIAS REGION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00

VALOR ACUMULADO: $ 77.675.231,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	21	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	23.302.569,30	21	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1050937

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	18	1	2024	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	18	1	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30	23.302.569,30	18	1	2024	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1050937

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MICHAEL GAMARRA TORRES
Representante Legal
C.C. 1.235.039.372

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3191-4536-3078-3732 **CONTRATISTA:** JAC ASOJUNTAS HATONUEVO,JAC LAS PAVAS, JAC LOS ESTADOS,JAC SABANA EN MEDIO

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIA DE LA GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE LUIS HERRERA	8738203G	DIRECTOR	$ 5.800.000																															100	G&G INGENIEROS SAS	$ 5.800.000	$ 30.300	5	SALUD TOTAL	7938896059	$ 232.000	PORVENIR	230201	$ 986.000	$ 232.000	$ -	$ -	
2	MICHAEL ANDRES	1235039372	RL	$ 1.300.000																															100	G&G INGENIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	3	SURAMERICANA	7938896059	$ 52.00	PORVENIR	230201	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	SIXTA ESTEFANY	1094277968	RESIDENTE	$ 2.600.000																															100	G&G INGENIEROS SAS	$ 2.600.000	$ 122.190	5	CAJACOPI	7938896059	$ 104.000	PORVENIR	230201	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
4	EVIATHNEY GONZALES	45524088	SOCIAL	$ 2.600.000																															100	G&G INGENIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 60.600	5	ASOC. MUT. SER	7938896059	$ 52.000	PORVENIR	230201	$ 208.00	$ 52.00	$ -	$ -	
5	PAULINA VENCE	1065815601	AMBIENTAL	$ 1.300.000																															100	G&G INGENIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 6.830	5	SALUD TOTAL	7938896059	$ 52.000	PORVENIR	230201	$ 208.00	$ 52.00	$ -	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

RESOLUCIÓN No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3191, 4536, 3078 y 3732 DE 2023 CONTRATISTA: JAC LAS PAVAS, LOS ESTADOS, SABANA EN MEDIO Y ASOJUNTAS HATONUEVO

PLAZO INICIAL: 0,16 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 77.675.231,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 77.675.231,00

PLAZO ACUMULADO: 3,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024												TOTAL	
											NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000									0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000							1,00	$ 5.800.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		3,00	$ 7.800.000									0,40	$ 1.040.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	0,60	$ 1.560.000							3,00	$ 7.800.000
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000									0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,15	$ 420.000							0,45	$ 1.260.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000									0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,15	$ 420.000							0,45	$ 1.260.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.731.649			$ 3.731.649,00										$ 932.912		$ 932.912		$ 932.912,25		$ 932.912,25								$ 3.731.649,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																											
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000																											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000																											
	1	Inspector	$ 1.200.000		6,00	$ 7.200.000									1,50	$ 1.800.000	1,50	$ 1.800.000	1,50	$ 1.800.000	1,50	$ 1.800.000							6,00	$ 7.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		3,00	$ 3.600.000									0,40	$ 480.000	1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000	0,60	$ 720.000							3,00	$ 3.600.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 30.651.649**									**$ 6.262.912**		**$ 8.542.912**		**$ 8.542.912**		**$ 7.302.912**							**$ 30.651.649**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,70**									**1,70**		**1,70**		**1,70**		**1,70**								**1,70**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 52.107.803**									**$ 10.646.950,8**		**$ 14.522.950,8**		**$ 14.522.950,8**		**$ 12.414.950,8**								**$ 52.107.803**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 NOVIEMBRE H-M	2023 NOVIEMBRE VALOR	2023 DICIEMBRE H-M	2023 DICIEMBRE VALOR	2024 ENERO H-M	2024 ENERO VALOR	2024 FEBERO H-M	2024 FEBERO VALOR	2024 MARZO H-M	2024 MARZO VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 100.000	Dia	$ 10,00	$ 1.000.000									2,5	$ 250.000	2,5	$ 250.000	2,5	$ 250.000	2,5	$ 250.000									10,00	$ 1.000.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 450.000	Mes	$ 12,00	$ 5.400.000									3,00	$ 1.350.000	3,00	$ 1.350.000	3,00	$ 1.350.000,0	3,00	$ 1.350.000									12,00	$ 5.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.000.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 4.000.000									0,4	$ 800.000	0,5	$ 1.000.000	0,5	$ 1.000.000	0,6	$ 1.200.000									2,00	$ 4.000.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 900.000									0,00	$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000									3,00	$ 900.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 150.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 450.000									0,00	$ -	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000									3,00	$ 450.000
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 400.000									0,5	$ 100.000	0,5	$ 100.000	0,5	$ 100.000	0,5	$ 100.000									2,00	$ 400.000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 300.000									0,00	$ -	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000									3,00	$ 300.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 200.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 600.000									0,40	$ 80.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	0,60	$ 120.000									3,00	$ 600.000
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 115.500									0,40	$ 15.400	1,00	$ 38.500	1,00	$ 38.500	0,60	$ 23.100									3,00	$ 115.500
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 13.165.500**									**$ 2.595.400**		**$ 3.488.500**		**$ 3.488.500**		**$ 3.593.100**									**$ 13.165.500**	
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) = (D)☐					**$ 65.273.303**									**$ 13.242.351**		**$ 18.011.451**		**$ 18.011.451**		**$ 16.008.051**									**$ 65.273.303**	
*	IVA = 19% * (D) = (E)☐					**$ 12.401.928**									**$ 2.516.047**		**$ 3.422.176**		**$ 3.422.176**		**$ 3.041.530**									**$ 12.401.928**	
*	COSTO TOTAL = (D) + (E)☐					**$ 77.675.231**									**$ 15.758.397**		**$ 21.433.626**		**$ 21.433.626**		**$ 19.049.580**									**$ 77.675.231**	
*																																
*																																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS										

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se considerará necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 5055 de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4562 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.235.039.372

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma:

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.