	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO LAS PAVAS 3191-2023









	CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7**
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	**G&G INGENIEROS S.A.S**	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023**	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO LOS ESTADOS 4536-2023









	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO SABANA EN MEDIO 3078-2023





	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO BAÑADEROS 3732-2023





ANEXOS CONVENIO LAS PAVAS 3191-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3191-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5037-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.168.754,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.168.754,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	120
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML	76,8	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	145.578.911,00	0,19	145.578.911,00
APORTE AOC	1.000.000,00		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.222.476,00	0,19	49.222.476,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.367.367,00	0,19	4.367.367,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.168.754,00	0,19	200.168.754,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	135.335.572,00		135.335.572,00	135.335.572,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.736.000,00	1.279.840,00	8.015.840,00	8.015.840,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	142.071.572,00	1.279.840,00	143.351.412,00	143.351.412,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.168.753,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 128.407.056,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS



CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO - VEREDA LAS PAVAS

CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

SEMANA No.: 10 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

con la aprobacion de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS

CONVENIO No. 3191-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.168.754,00

FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S

INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES

CONTRATO No. 5034-2023 — VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 145.578.911,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 85.000.000,00	58,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 90.505.302,00	62,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.505.302,00	3,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 85.000.000,00	42,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 90.505.302,00	45,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.505.302,00	2,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.365.796,00	13,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.750.000,00	4,37%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.743,00	46,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	3,41%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	13,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 58% — Avance o Atraso Físico % 3,78%

Meta Física Ejecutada % 62%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	MEJORAMIENTO Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	14,96
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				35,01	49,1%
Ejec				13,18	41,96%
Prog				14,58	46,4%
Ejec				12,40	0,21%
Prog				1810,42	55,08%
Ejec				2220,35	67,55%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se require licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: La junta presentó mediante comunicado el programa de adaptacion a la guia abiental (PAGA) y una vez revisado por el profesional ambiental de la interventoria se realizó la aprobación

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el dia 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDAD TECNICA: Se prepara el terreno colocando formaletas , para iniciar fundida de concreto ciclpeo y reforzado y se figura acero de refuerzo según las especificaciones de estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundir concreto ciclopeo , reforzado y figurar acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

SEMANA No.: 11 del 7 al 13 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

con la aprobacion de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		
CONVENIO No.	3191-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 145.578.911,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 95.500.000,00	65,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 98.600.000,00	67,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.100.000,00	2,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.500.000,00	47,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.600.000,00	49,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.100.000,00	1,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.365.796,00	13,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.313.000,00	6,65%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.837.615,00	50,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.498.586,00	40,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,53%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 65%
Meta Física Ejecutada %: 67%
Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	14,96
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				14,96	20,98%
Ejec				36,00	50,49%
Prog				6,59	21,0%
Ejec				17,83	56,77%
Prog				603,47	18,36%
Ejec				2259,70	68,75%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES I	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:: Para este convenio solidario no se require licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, asi mismo, se anota que considerando la cuantía de estos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ESTADO DE APROBACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el dia 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS: Se figura acero y se inicia con fundida de concreto ciclopeo y reforzado cumpliendo con las especificaciones tecnicas aprobadas en los estudios y diseños

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

figurar acero y fundir concreto ciclopeo y reforzado ,realizar ensayos de resistencia al concreto

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS



CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Évidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

SEMANA No.: 12 del 14 al 20 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

con la aprobacion de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS

CONVENIO No. 3191-2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023

VALOR INICIAL: $ 200.168.754,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES

CONTRATO No. 5034-2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 145.578.911,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.000.000,00	75,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.000.000,00	82,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (63.411.030,55)	-43,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.000.000,00	54,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.000.000,00	59,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 10.000.000,00	5,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.365.796,00	13,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.650.000,00	2,82%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.488.900,00	65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.338.051,00	58,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	2,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.403,31	5,35%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75%
Meta Física Ejecutada % 82,00%
Avance o Atraso Físico % 7%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* MEJORAMIENTO Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	14,96
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				64,93	91,07%
Ejec				40,46	56,74%
Prog				26,35	83,9%
Ejec				19,70	62,73%
Prog				3017,36	91,80%
Ejec				2287,80	69,60%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES	PERMISO MINERO: X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES::: Para este convenio solidario no se require licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, asi mismo, se anota que considerando la cuantía de

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN APROBACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el dia 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS: Se figura acero de refuerzo , se inicia con la fundida de concreto reforzado y ciclopeo cumpliendo con las especificaciones pautadas en los estudios y diseños aprobados , se toman muestras para ensayos de resistencias al concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de concreto reforzado y ciclopeo , armada y figurada de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







CONCRETO VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

SEMANA No.: 4 del 21 al 30 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

con la aprobacion de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		
CONVENIO No.	3191-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.168.754			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.168.754	$ 200.168.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 145.578.911,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.578.911,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 122.000.000,00	83,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.578.911,00)	-16,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.578.911,00	72,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 122.000.000,00	60,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (23.578.911,00)	-11,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.700.667,08	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.350.000,00	3,17%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.675.231,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.951.205,00	64,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% Avance o Atraso Físico %: -16,20%

Meta Física Ejecutada %: 83,80%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	MEJORAMIENTO Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	6,37
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	5,05
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	269,64

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				14,96	20,98%
Ejec				36,00	50,49%
Prog				6,59	21,0%
Ejec				17,83	56,77%
Prog				603,47	18,36%
Ejec				2259,70	68,75%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	COMERCIALIZADORES DE MATERIALE	PERMISO MINERO:	SI X	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se require licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, asi mismo, se anota que considerando la cuantía de estos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN APROBACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el dia 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS :Figuracion de acero, fundida de concreto ciclopeo y reforzado

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion de acero , fundida de concreto ciclopeo y reforzado

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







CONCRETO VEREDA LAS PAVAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 1-30

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3191-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS PAVAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTORÍA:** G&G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	2018	2 BULTOS	VEREDA LAS PAVAS	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	21	70%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	9	30%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Inactiva por falta de material granular

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma JOSE GREGORIO MARQUEZ
Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3191 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS PAVAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	YEFFREY DAVID PINTO OÑATE	1192893815	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAWI EPS	72149773	$ 162.500	PORVENIR	72149773	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	NELSON ANTONIO GONZALEZ DE ARMAS	1536677	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ANASWAYUU EPSI FOSYGA	72149773	$ 162.500	COLPENSIONES	72149773	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	JOSE MIGUEL RAMIREZ GOURIYU	17902088	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	72149773	$ 162.500	PORVENIR	72149773	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1-30 JUNIO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma JOSE GREGORIO MARQUEZ
Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ
Director de Obra

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3191-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS PAVAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	20	21	20	22	21	20	22	23	23	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24		
Lluvias moderadas								4	3	4	2	3	24	2	1	1						2	2									
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma JOSE GREGORIO MARQUEZ
Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ
Residente de Obra



Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3191-2023 **CONTRATISTA:** VEREDA LAS PAVAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+120)	3	95	98,6%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+120)	3	95	98,6%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ
Director de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXOS CONVENIO LOS ESTADOS 4536-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 4536-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LOS ESTADOS, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.257.364,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.257.364,00
ANTICIPO CONCEDIDO: NA
ANTICIPO AMORTIZADO: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	140
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML	89,6	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	145.664.608,00		145.664.608,00
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	49.222.818,00		49.222.818,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.369.938,00		4.369.938,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.257.364,00		200.257.364,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	25.881.000,00	4.917.390,00	30.798.390,00	30.798.390,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.160.000,00	980.400,00	6.140.400,00	6.140.400,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR TOTAL EJECUTADO	31.041.000,00	5.897.790,00	36.938.790,00	36.938.790,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 145.664.608,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 93.225.349,12
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXTENDIDA DE SUBBADES GRANULAR- VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO REFORZADO- VEREDA LOS ESTADOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 10 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 160 ml de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4536-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.681.995,20	65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74.288.950,08	51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.393.045,12)	-14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,7%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 94.681.995,20	65,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.288.950,08	51,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.393.045,12)	-10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.936.399,04	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.653.168,64	8,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.214,89	46,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65%
Meta Física Ejecutada % 51%
Avance o Atraso Físico % -14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog				35,01	49,1%
					Ejec				13,18	41,96%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				14,58	46,4%
					Ejec				12,40	0,21%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				1810,42	55,08%
					Ejec				2220,35	67,55%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN JUAN -LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se figura y arma el acero de refuerzo , seguidamente se prepara el terreno con formaletas y se inica fundida de concreto ciclopeo y reforzado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

armar el acero de refuerzo , seguidamente preparar el terreno con formaletas y se inica fundida de concreto ciclopeo y reforzado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 11 del 7 al 13 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion ,comprende el tramo de 160 ml de intervencion se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4536-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 113.618.394,24	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.485.472,64	58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.132.921,60)	-20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,7%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 113.618.394,24	78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.485.472,64	58,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (29.132.921,60)	-20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.936.399,04	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.739.876,48	6,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.837.615,50	50,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.498.586,00	40,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 78%
Meta Física Ejecutada % 58%
Avance o Atraso Físico % -20%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MEJORAMIENTO Concreto reforzado resistencia 21	M3	14,96			Prog				14,96	20,98%
					Ejec				36,00	50,49%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				6,59	21,0%
					Ejec				17,83	56,77%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				603,47	18,36%
					Ejec				2259,70	68,75%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO: SI	X NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo **cumpliendo con las especificaciones pactadas en los estudios y diseños aprobados**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

figutracion de acero , fundida de concreto reforzado y ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO - VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA □ NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE'

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 12 del 14 al 20 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 160 ml de intervencion se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4536-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.257.364,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.098.147,20	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87.398.764,80	60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 43.699.382,40	30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.166.666,67	1,1%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 131.098.147,20	90,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 87.398.764,80	60,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (43.699.382,40)	30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.936.399,04	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.487.851,78	8,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: el convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.488.900,15	65,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.338.051,00	58,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,00	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.403,31	5,3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90%
Meta Física Ejecutada % 60%
Avance o Atraso Físico % 30

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog				64,93	91,07%
					Ejec				40,46	56,74%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				26,35	83,9%
					Ejec				19,70	62,73%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				3017,36	91,80%
					Ejec				2287,80	69,60%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
1 MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI	X — NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X — NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

figuracion de acero, ensayos de resistencia al concreto y fundida de concreto ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO-VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO- VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO-VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 13 del 21 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella y una alcantarilla , una vez se finalice la revision de estudios y diseños se ajustara la meta fisica a ejecutar

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento y la construccion de obras de drenaje ,comprende 1 alcantarilla y el tramo de 140 ml de intervencion que seran definidos una vez se finalice la etapa de revision y diseños , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JAC LOS ESTADOS			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	4536-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.257.364,00	CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.257.364	$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.257.364			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.664.608,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.225.349,12	64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (52.439.258,88)	-0,36
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.166.666,67	1,1%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.664.608,00	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.225.349,12	64,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (52.439.258,88)	-36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.196.522,56	7,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.369.938,24	3,2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma de la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.675.231,00	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.951.205,00	64,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 64%
Avance o Atraso Físico % -36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MEJORAMIENTO Concreto reforzado	M3	6,37			Prog				14,96	20,98%
					Ejec				36,00	50,49%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	5,05			Prog				6,59	21,0%
					Ejec				17,83	56,77%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	269,64			Prog				603,47	18,36%
					Ejec				2259,70	68,75%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA:Figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo según las especificaciones dadas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion de acero,fundir placas en concreto ciclopeo y reforzado según las especificaciones pactadas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO-VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO-VEREDA LOS ESTADOS



CONCRETO-VEREDA LOS ESTADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 1-30

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4536-2023 **CONTRATISTA:** JAC LOS ESTADOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034-2023 **INTERVENTORÍA:** G&G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	2016	2 bultos	VEREDA LOS ESTADOS	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	23	77%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	7	23%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Inactiva por descanso del personal

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma MARIA RANGEL
Nombre: MARIA RANGEL
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4536-2023 **CONTRATISTA:** JAC LOS ESTADOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/06/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 8004-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	LEIVER RAFAEL GOMEZ BRITO	1192998263	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ANASWAYUU EPSI FOSYGA	72115587	$ 162.500	PROTECCION	72115587	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	ERIBERTO DUARTE	84009652	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I	72115587	$ 162.500	PORVENIR	72115587	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	MISAEL ARREGOCES	84070432	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ANASWAYUU EPSI FOSYGA	72115587	$ 162.500	PROTECION	72115587	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01 - 30 JUNIO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma MARIA RANGEL
Nombre: MARIA RANGEL
Director de Obra

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 4536-2023 **CONTRATISTA:** VEREDA LOS ESTADOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+160)	3	95	98,6%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+160)	3	95	98,6%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma MARIA RANGEL
Nombre: MARIA RANGEL
Director de Obra

Firma
Nombre:SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4536-2023 **CONTRATISTA:** JAC LOS ESTADOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	20	21	20	22	21	20	22	23	23	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24		
Lluvias moderadas								4	3	4	2	3																				
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma MARIA RANGEL
Nombre: MARIA RANGEL
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXOS CONVENIO SABANA EN MEDIO 3078-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3078 -2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATISTA: JAC SABANA EN MEDIO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 196.812.797,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 196.812.797,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0014-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	140
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación	ML	150	
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 142.369.259,00	19%	142.369.259,00
APORTE OAC	1.000.000,00		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.271.078,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 49.209.637,00**	19%	49.209.637,00
			0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 196.849.974,00	19%	196.849.974,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	95.087.000,00		95.087.000,00	95.087.000,00
AJUSTES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.549.305,00		21.549.305,00	21.549.305,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00			
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00			
VALOR EJECUTADO	116.636.305,00	0,00	116.636.305,00	116.636.305,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 65.604.265,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 20.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 20,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 10 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JAC SANANA EN MEDIO			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	3078-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00	CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.508.003,67	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.389.540,72	8,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.214,89	46,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION: SAN JUAN -LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se figura y arma el acero de refuerzo , seguidamente se prepara el terreno con formaletas y se inica fundida de concreto ciclopeo y reforzado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

armar el acero de refuerzo , seguidamente preparar el terreno con formaletas y se inica fundida de concreto ciclopeo y reforzado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA _____ NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 11 del 1 al 13 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JAC SANANA EN MEDIO		INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES	
CONTRATO No.	3078-2023	VALOR INICIAL: $ 196.812.797,00	CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.508.003,67	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.389.540,72	8,0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.214,89	46,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____.

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____.
AVALÚOS APROBADOS: _____.
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____.

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo **cumpliendo con las especificaciones pactadas en los estudios y diseños aprobados**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

figutracion de acero , fundida de concreto reforzado y ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	 FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE'

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 12 del 1 al 20 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC SANANA EN MEDIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3078-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.508.003,67	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.389.540,72	8,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.214,89	46,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se llevo acabo la figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

figuracion de acero, ensayos de resistencia al concreto y fundida de concreto ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	 FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 13 del 1 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC SANANA EN MEDIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3078-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.812.797,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.812.797	$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.812.797			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 142.369.259,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142.369.259,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95.087.000,00	67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (47.282.259,00)	-33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.500.000,00	0,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 142.369.259,00	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.087.000,00	66,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (47.282.259,00)	-24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.508.003,67	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.389.540,72	8,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.111.214,89	46,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	1,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada % 67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA:Figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo según las especificaciones dadas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion de acero,fundir placas en concreto ciclopeo y reforzado según las especificaciones pactadas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **LA GUAJIRA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 1-30

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3078-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA SABANA EN MEDIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034-2023

INTERVENTORÍA: G&G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VIBROCOMPACTADOR MANU	2010		SABANA EN MEDIO																										I	I	A	A	
MINICARGADOR	2018		SABANA EN MEDIO																										A	A	A	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	75
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	25

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Inactiva por falta de material granular

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma SAUL JABITH CAMPO
Nombre: SAUL JABITH CAMPO
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4536-2023 **CONTRATISTA:** JAC SABANA EN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/06/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4563-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SOTO EPIAYU YAIR ANDRES	1122808330	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAW	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	EPINAYU DRIANA EDINSON	1134179580	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAW	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	BRITO EPIAYU ELDER FRANCISCO	1192768904	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	SOTO EPIAYU JOSE RAFAEL	1192897403	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAW	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	SOTO EPIAYU EIDER RAFAEL	1192897440	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAW	7934701148	$ 162.500	PROTECCIÓN	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	SOTO PUSHAINA JOSE RAFAEL	84007337	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	BRITO PUSHAINA ALQUILO ANTONIO	84008397	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000																																$ 1.300.000	$ 90.500	V	DUSAKAW	7934701148	$ 162.500	PORVENIR	7934701148	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01 - 30 JUNIO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma SAUL JABITH CAMPO
Nombre: SAUL JABITH CAMPO
Director de Obra

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXOS CONVENIO BAÑADEROS 3732-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO 1-30

CONTRATO DE OBRA No.: 3732-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATÓNUEVO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 195.608.093,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: NA
ANTICIPO AMORTIZADO: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	130
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML	110,5	
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	143.481.280,00		143.481.280,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.304.438,00		4.304.438,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.822.375,00		46.822.375,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	195.608.093,00		195.608.093,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	24.424.995,00			
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.647.000,00	1.072.930,00	6.719.930,00	6.719.930,00
VALOR EJECUTADO	30.071.995,00	5.713.679,05	35.785.674,05	35.785.674,05

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 85%
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LOS BAÑADEROS- CONCRETO



VEREDA LOS BAÑADEROS -CONCRETO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 10 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 130 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 130 ml de intervencion , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3732-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127.145.260,45	65,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97.804.046,50	68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.341.213,95)	3,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.858.000,00	2,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127.145.260,45	65,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 97.804.046,50	50,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (29.341.213,95)	-15,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.542.905,21	1,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.564.864,74	0,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.953.853,95	45,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.730.606,26	46,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.190.598,75	3,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.613.154,00	5,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65%
Meta Física Ejecutada % 68%
Avance o Atraso Físico % 15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MEJORAMIENTO Concreto reforzado resistencia 21	M3	14,96			Prog	1			35,01	49,1%
					Ejec				13,18	41,96%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog	130			14,58	46,4%
					Ejec				12,40	0,21%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47			Prog				1810,42	55,08%
					Ejec				2220,35	67,55%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 130
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	x	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	x	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda añaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Figuracion de acero, fundida de placa huella , concreto ciclopeo y reforzado cumpliendo con las especificaciones pautadas **en los estudios y diseños**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

fundida de placa huella y figuracion de acero

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO-VEREDA LOS BAÑADEROS



CONCRETO-VEREDA LOS BAÑADEROS



CONCRETO-VEREDA LOS BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 11 del 7 al 13 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 130 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 130 ml se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	3732-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00	CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.925.665,10	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.706.069,75	75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 9.780.404,65	5,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.300.000,00	1,7%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.925.665,10	70,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136.925.665,10	75,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.780.404,65	5,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.347.297,12	12,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.369.256,65	0,7%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.837.615,50	50,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 31.497.306,17	40,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 1.190.598,75	1,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 4.613.154,00	5,94%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70%
Meta Física Ejecutada % 75%
Avance o Atraso Físico % 5%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog				14,96	20,98%
					Ejec				36,00	50,49%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				6,59	21,0%
					Ejec				17,83	56,77%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				603,47	18,36%
					Ejec				2259,70	68,75%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 130
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total	1	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda añaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Figuracion y armada de acero de refuerzo,fundida de concreto reforzado y ciclopeo cumpliendo en cada actividad con ñas especificaciones pautadas en los diseños

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion y armada de acero de refuerzo,fundida de concreto reforzado y ciclopeo , realizar pruebas a la resistencia del concreto mediante cilindros

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO-BAÑADEROS



CONCRETO-BAÑADEROS



CONCRETO-BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATOI

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 12 del 14 al 20 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 130 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 130 ml de intervencion , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3732-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 176.047.283,70	90,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.618.231,61	77,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (25.429.052,09)	-13,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 176.047.283,70	90,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 150.618.231,61	77,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.429.052,09)	-13,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.652.566,40	9,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.478.502,40	8,0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.488.900,15	65,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.339.032,33	58,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 1.190.598,75	1,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 4.613.154,00	5,94%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90%
Meta Física Ejecutada % 77%
Avance o Atraso Físico % -13,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico		Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog	1			64,93	91,07%
					Ejec				40,46	56,74%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				26,35	83,9%
					Ejec				19,70	62,73%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47			Prog				3017,36	91,80%
					Ejec				2287,80	69,60%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 130
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda añaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Figuracion y armada de acero, fundida de concreto ciclopeo y reforzado según las especificaciones pautadas en los diseños

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion y armada de acero, fundida de concreto ciclopeo y reforzado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO- VEREDA BAÑADEROS



CONCRETO- VEREDA BAÑADEROS



CONCRETO- VEREDA BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GAMARRA
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA — SEMANA No.: 13 del 21 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo encuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 130 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Para el convenio suscrito se van a realizar obras de mejoramiento ,comprende el tramo de 130 ml de intervencion , se realizara la construccion de obras de placa huella en la vereda bañaderos perteneciente al municipio de Hatonuevola guajira , de conformidad con las especificaciones y caracteristicas tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3732-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.608.093,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.608.093	$ 195.608.093		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.608.093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 77.675.231	$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.481.280,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143.481.280,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 121.959.088,00	85,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.522.192,00)	-15,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.647.000.000,00	3,5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 143.481.280,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 121.959.088,00	85,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.522.192,00)	-15,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.043.689,60	5,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.141.665,00	4,2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - 7

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.675.231,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 49.951.205,00	64,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.709.403,88	12,50%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.303.575,50	5,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 85%
Avance o Atraso Físico % -15,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	6,37			Prog				14,96	20,98%
					Ejec				36,00	50,49%
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	5,05			Prog				6,59	21,0%
					Ejec				17,83	56,77%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	269,64			Prog				603,47	18,36%
					Ejec				2259,70	68,75%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 170
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 28 de febrero de 2024 en la vereda añaderos perteneciente al municipio de hatonuevo la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: se realiza la actividad de figuracion de acero de fuerzo ,fundida de concreto ciclopeo y reforzado cumpliendo con las especificaciones de los estudios y diseños aprobados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

actividad de figuracion de acero de fuerzo ,fundida de concreto ciclopeo y reforzado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO-VEREDA BAÑADEROS



CONCRETO-VEREDA BAÑADEROS



CONCRETO-VEREDA BAÑADEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 1-30

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3732-2023

CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034-2023

INTERVENTORÍA: G&G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	2016	2 bultos	BAÑADEROS	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	80%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	6	20%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): **Inactiva por espera de material granular**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma JORGE RIOS
Nombre: JORGE RIOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFANNY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-11 VERSIÓN: 1 PAGINA:

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No.: 3732-2023 **CONTRATISTA:** ASOJUNTAS HATONUEVO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+130)	3	95	98,6%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+130)	3	95	98,6%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma JORGE RIOS
Nombre: JORGE RIOS
Director de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3732-2023 **CONTRATISTA:** JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	20	21	20	22	21	20	22	23	23	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24		
Lluvias moderadas								4	3	4			4	2								2	2									
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma JORGE RIOS
Nombre: JORGE RIOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXOS INTERVENTORÍA 5034-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3191 4536 3078Y 3732 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC LAS PAVAS, JAC LOS ESTADOS, JAC SABANA EN MEDIO, JAC HATONUEVO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	138123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO	10	NACION	PRINCIPAL	$ 77.675.231	$ 46.176.641
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 77.675.231**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Del 23 al 29 de Dic-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
2	Del 18 al 31 de Ene-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
3	feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
4	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 77.675.231	$ 77.675.231	N/A	
5	abr-24	$ 8.837.800	$ 1.679.182,00	$ 10.516.982,00	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 67.158.249	$ 67.158.249	N/A	
6	may-24	$ 17.631.603,30	$ 3.350.004,63	$ 20.981.607,93	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 46.176.641	$ 46.176.641	N/A	
7	jun-24	$ 15.506.400,00	$ 2.946.216,00	$ 18.452.616,00	$ -	$ -	$ -	138123 de 19/07/2023	$ 27.724.025	$ 27.724.025	N/A	
	TOTALES	**$ 41.975.803,30**	**$ 7.975.402,63**	**$ 49.951.205,93**					**$ 27.724.025**	**$ 27.724.025**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 37.725.803,30	$ 7.167.902,63	$ 44.893.705,93
TOTAL OTROS COSTOS	$ 4.250.000,00	$ 807.500,00	$ 5.057.500,00
*			
VALOR TOTAL	$ 41.975.803,30	$ 7.975.402,63	**$ 49.951.205,93**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082202-39162-ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: IRECCION DE VIAS REGION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 77.675.231,00

VALOR ACUMULADO: $ 77.675.231,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	21	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	23.302.569,30	21	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1050937

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	12	06	2024	28	02	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	12	06	2024	31	8	2027
Calidad del servicio	30	23.302.569,30	12	06	2024	31	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1050937

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MICHAEL GAMARRA TORRES
Representante Legal
C.C. 1.235.039.372

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023 **INTERVENTOR:** G&G INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3191-4536-3078-3732 **CONTRATISTA:** JAC ASOJUNTAS HATONUEVO,JAC LAS PAVAS, JAC LOS ESTADOS,JAC SABANA EN MEDIO

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIA DE LA GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE LUIS HERRERA	8738203G	DIRECTOR	$ 5.800.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 5.800.000	$ 30.300	5	SALUD TOTAL	7938852388	$ 232.000	PORVENIR	230301	$ 986.000	$ 232.000	$ -	$ -	
2	MICHAEL ANDRES	1235039372	RL	$ 1.300.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	3	SURAMERICANA	7938852388	$ 52.00	PORVENIR	230301	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	SIXTA ESTEFANY	1094277968	RESIDENTE	$ 2.600.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 2.600.000	$ 122.190	5	CAJACOPI	7938852388	$ 104.000	PORVENIR	230301	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
4	BRIAM JOSE SORACA	1052976059	INSPECTOR	$ 1.300.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 6.830	5	ASOC. MUT. SER	7938852388	$ 52.000	PORVENIR	230301	$ 208.00	$ 52.00	$ -	$ -	
5	YONI VALIENTE JIMENEZ	73575503	INPECTOR	$ 1.300.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 6.830	5	SALUD TOTAL	7938852388	$ 52.000	PORVENIR	230301	$ 208.00	$ 52.00	$ -	$ -	
6	EVIATHNEY GONZALES	45524088	SOCIAL	$ 2.600.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 2.600.000	$ 6.800	3	ASOC. MUT. SER	7938852388	$ 104.000	[illegible]	231001	416.00	$ 104.000	$ -	$ -	
7	PAULINA VENCE	1065815601	AMBIENTAL	$ 1.300.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 18.300	4	EPS. SANITAS	7938852388	$ 52.000	PORVENIR	231001	$ 208.00	$ 52.000	$ -	$ -	
8	SIXTA CAMARGO ISAZA	112128909	SST	$ 1.300.000																															100	G&G INGEIEROS SAS	$ 1.300.000	$ 18.300	5	EPS. SANITAS	7938852388	$ 52.000	PORVENIR	231001	$ 208.00	$ 52.000	$ -	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

RESOLUCIÓN No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3191, 4536, 3078 y 3732 DE 2023

CONTRATISTA: JAC LAS PAVAS, LOS ESTADOS, SABANA EN MEDIO Y ASOJUNTAS HATONUEVO

PLAZO INICIAL: 0,16 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 77.675.231,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 77.675.231,00

PLAZO ACUMULADO: 7,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024														TOTAL	
											NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000															0,33	$ 1.914.000	0,33	$ 1.914.000	0,2	$ 1.160.000	0,14	$ 812.000			1,00	$ 5.800.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		3,00	$ 7.800.000															1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000		$ -			3,00	$ 7.800.000
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000															0,00	$ -	0,20	$ 560.000	0,10	$ 280.000	0,15	$ 420.000			0,45	$ 1.260.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000															0,15	$ 420.000	0,00	$ -	0,10	$ 280.000	0,20	$ 560.000			0,45	$ 1.260.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.731.649																												0,00	$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000		0,1493	$ 746.330																	0,10	$ 500.000,00	0,05	$ 246.329,80					0,15	$ 746.329,80
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000		0,1493	$ 746.330																					0,1493	$ 746.330			0,15	$ 746.329,80
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000		0,1493	$ 746.330																	0,10	$ 500.000,00	0,05	$ 246.329,80					0,15	$ 746.329,80
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000		0,1493	$ 746.330																					0,1493	$ 746.330			0,15	$ 746.329,80
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000		0,1493	$ 746.330																	0,10	$ 500.000,00	0,05	$ 246.329,80					0,15	$ 746.329,80
	1	Inspector	$ 1.200.000		6,00	$ 7.200.000															0,00	$ -	1,00	$ 1.200.000	2,00	$ 2.400.000	3,00	$ 3.600.000			6,00	$ 7.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		3,00	$ 3.600.000															0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.200.000	2,00	$ 2.400.000			3,00	$ 3.600.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 30.651.649**															**$ 4.934.000**		**$ 7.774.000**		**$ 8.658.989**		**$ 9.284.660**		**$ -**		**$ 30.651.649**
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,70**															**1,70**		**1,70**		**1,70**		**1,70**				**1,70**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 52.107.803**															**$ 8.387.800,0**		**$ 13.215.800,0**		**$ 14.720.282,0**		**$ 15.783.921,3**		**$ -**		**$ 52.107.803**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 NOVIEMBRE H-M	2023 NOVIEMBRE VALOR	2023 DICIEMBRE H-M	2023 DICIEMBRE VALOR	ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 100.000	Dia	$ 10,00	$ 1.000.000															0	$ -	0	$ -	5	$ 500.000	5	$ 500.000			10,00	$ 1.000.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 450.000	Mes	$ 12,00	$ 5.400.000															0,00	$ -	1,00	$ 450.000	5,00	$ 2.250.000	6,00	$ 2.700.000			12,00	$ 5.400.000
	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.000.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 4.000.000															0	$ -	0	$ -	1	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000			2,00	$ 4.000.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 900.000															0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000			3,00	$ 900.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 150.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 450.000															1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	0,50	$ 75.000	0,50	$ 75.000			3,00	$ 450.000
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000	Según comprobante por mes	$ 2,00	$ 400.000															0	$ -	0	$ -	1	$ 200.000	1	$ 200.000			2,00	$ 400.000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 300.000															1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	0,50	$ 50.000	0,50	$ 50.000			3,00	$ 300.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 200.000	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 600.000															1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	0,50	$ 100.000	0,50	$ 100.000			3,00	$ 600.000
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	$ 3,00	$ 115.500															0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 38.500	2,00	$ 77.000			3,00	$ 115.500
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 13.165.500**															**$ 450.000**		**$ 900.000**		**$ 5.513.500**		**$ 6.302.000**		**$ -**		**$ 13.165.500**
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) = (D)□					**$ 65.273.303**															**$ 8.837.800**		**$ 14.115.800**		**$ 20.233.782**		**$ 22.085.921**		**$ -**		**$ 65.273.303**
*	IVA = 19% * (D) = (E)□					**$ 12.401.928**															**$ 1.679.182**		**$ 2.682.002**		**$ 3.844.419**		**$ 4.196.325**		**$ -**		**$ 12.401.928**
*	COSTO TOTAL = (D) + (E)□					**$ 77.675.231**															**$ 10.516.982**		**$ 16.797.802**		**$ 24.078.201**		**$ 26.282.246**		**$ -**		**$ 77.675.231**
*																																
*																																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS												

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se considerará necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 5055 de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras, sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4562 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.235.039.372

Firma:

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.