ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11
CONTRATO Nº LP-001-2024 LOTE 2 de 2024

CONTRATO No:	LP-001-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES DP 2024
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) – LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA"
VALOR INICIAL:	$ 14,858,229,465.61
VALOR ADICION No. 01	$ 4,241,256,796.63
VALOR ADICION No. 02	$ 2,272,139,845.12
VALOR ACUMULADO:	$ 21,371,626,107.36
PLAZO CONTRACTUAL:	31/12/2024
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01	30/04/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02	30/06/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03	30/08/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 04	30/09/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 05	6/12/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 06	31/12/2025
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 07	28/02/2026
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 08	30/04/2026
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/09/2025
FECHA DE REINICIO:	23/10/2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE MARZO DEL 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5.64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	89.77%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	750.00	$ 76,947.00	$ 57,710,250.00	1,090.30	$ 83,895,314.10	1,090.30	$ 83,895,314.10		$ -	1,090.30	$ 83,895,314.10	-	$ -
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2177.00	$ 12,133.00	$ 26,413,541.00	4,278.73	$ 51,913,831.09	3,974.21	$ 48,219,089.93	304.52	$ 1,694,741.16	4,278.73	$ 51,913,831.09	-	$ -
6646	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	726.00	$ 49,569.00	$ 36,001,614.00	1,319.29	$ 65,422,271.81	1,237.94	$ 61,388,266.66	81.35	$ 4,034,005.15	1,319.29	$ 65,422,271.81	-	$ -
6647	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	80.00	$ 19,931.00	$ 1,354,460.00	63.73	$ 1,079,012.63	63.73	$ 1,079,012.63		$ -	63.73	$ 1,079,012.63	-	$ -
578	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	7.00	$ 225,000.00	$ 1,575,000.00	21.00	$ 4,725,000.00	7.00	$ 1,575,000.00		$ -	7.00	$ 1,575,000.00	14.00	$ 3,150,000.00
AD-04	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	356.00	$ 40,551.00	$ 14,436,156.00	648.52	$ 26,298,134.52	648.52	$ 26,298,134.52		$ -	648.52	$ 26,298,134.52	-	$ -
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	453.00	$ 9,414.00	$ 4,264,542.00	651.46	$ 6,132,844.44	651.46	$ 6,132,844.44		$ -	651.46	$ 6,132,844.44	-	$ -
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	31517.00	$ 4,397.00	$ 138,580,249.00	36,898.60	$ 162,243,144.20	35,321.28	$ 155,704,668.16	577.32	$ 2,538,476.04	36,898.60	$ 162,243,144.20	-	$ -
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	20843.84	$ 11,088.00	$ 228,483,752.18	14,065.36	$ 155,675,414.37	14,065.36	$ 155,675,404.48		$ -	14,065.36	$ 155,675,404.48	0.00	$ 9.89
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1895.00	$ 8,546.00	$ 16,194,670.00	1,462.33	$ 12,497,072.18	1,462.33	$ 12,497,072.18		$ -	1,462.33	$ 12,497,072.18	-	$ -
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	6.00	$ 62,106.00	$ 372,636.00	6.00	$ 372,636.00	6.00	$ 372,636.00		$ -	6.00	$ 372,636.00	-	$ -
1868	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1165.00	$ 12,026.00	$ 13,990,030.00	1,025.26	$ 12,328,776.76	1,025.26	$ 12,329,776.76		$ -	1,025.26	$ 12,329,776.76	-	$ -
1625	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	510.00	$ 27,398.00	$ 13,972,580.00	674.65	$ 18,484,060.70	674.65	$ 18,484,060.70		$ -	674.65	$ 18,484,060.70	-	$ -
5724	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	11371.10	$ 69,179.00	$ 786,940,585.02	9,785.91	$ 676,975,781.09	9,520.56	$ 658,622,820.24	25.77	$ 1782,742.63	9,546.33	$ 660,405,563.07	239.58	$ 16,574,218.02
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	14130.00	$ 38,532.00	$ 544,457,160.00	630.00	$ 24,275,160.00	428.91	$ 16,526,769.12	42.41	$ 1634,142.12	471.32	$ 18,160,902.24	158.68	$ 6,114,257.76
268	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	2265.00	$ 9,610.00	$ 21,766,650.00	2,525.09	$ 24,266,114.90	2,401.11	$ 23,074,667.10	123.98	$ 1191,447.80	2,525.09	$ 24,266,114.90	-	$ -
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	945.00	$ 141,236.00	$ 133,469,020.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2602	NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE RELLENO EN GRAVA TRITURADA CANCHA E=0,10 MTS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% (PARA CANCHA)	M2	7200.00	$ 13,012.00	$ 93,686,400.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-42	RELLENOS CON GRAVA O ROCA TRITURADA LIMPIA DE 0.02 a 0.06 mts MEDIO FILTRANTE PARA CANCHA	M3	432.00	$ 78,732.00	$ 34,012,223.76	0.00	$ 0.00	-	$ -		$ -	-	$ -	0.00	$ 0.00
2	CAPITULO - ESTRUCTURA														
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	5775.00	$ 54,520.00	$ 314,853,000.00	1,844.00	$ 100,534,880.00	1,506.75	$ 82,148,010.00	105.42	$ 5747,498.40	1,612.17	$ 87,895,508.40	231.83	$ 12,639,371.60
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	415.00	$ 1,115,426.00	$ 462,902,620.00	266.02	$ 296,726,156.56	265.02	$ 296,726,156.56		$ -	265.02	$ 296,726,156.56	-	$ -
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	3840.00	$ 204,797.00	$ 786,420,480.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	162.00	$ 636,842.00	$ 103,168,404.00	137.66	$ 87,667,669.72	135.31	$ 86,171,091.02	2.17	$ 1,381,947.14	137.48	$ 87,553,038.16	0.18	$ 114,631.56
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	2265.00	$ 116,598.00	$ 264,300,545.00	1,468.00	$ 171,299,462.00	1,376.26	$ 160,594,403.14		$ -	1,376.26	$ 160,594,403.14	91.74	$ 10,705,048.86
3009	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LOS NIVELES DE LA CAPA DRENANTE, CON UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA CATÓNICA SUPERESTABLE LENTA EN FRIO.	M2	7200.00	$ 2,726.00	$ 19,627,200.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	851.00	$ 115,998.00	$ 98,712,598.00	192.16	$ 22,289,791.36	187.36	$ 21,733,010.56		$ -	187.36	$ 21,733,010.56	4.80	$ 556,780.80
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	855.00	$ 72,401.00	$ 61,902,855.00	899.00	$ 65,088,499.00	673.25	$ 48,743,973.25	71.90	$ 5,205,831.90	745.15	$ 53,949,805.15	153.85	$ 11,138,693.85
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7560.00	$ 112,610.00	$ 851,331,600.00	2,805.33	$ 315,908,211.30	2,682.81	$ 302,111,234.10	92.04	$ 10,364,824.40	2,774.85	$ 312,475,858.50	30.48	$ 3,432,352.80
7036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	12500.00	$ 24,205.00	$ 302,562,500.00	17,243.20	$ 417,371,656.00	17,243.20	$ 417,371,656.00		$ -	17,243.20	$ 417,371,656.00	-	$ -
2021	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	50.00	$ 799,720.00	$ 39,986,000.00	46.05	$ 36,550,806.00	42.43	$ 33,677,539.60		$ -	42.43	$ 33,677,539.60	3.62	$ 2,873,266.40
AD-09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	35.00	$ 1,328,517.00	$ 46,498,095.00	21.38	$ 28,403,693.46	21.38	$ 28,403,693.46		$ -	21.38	$ 28,403,693.46	-	$ -
AD-10	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30X30	M3	13.00	$ 994,648.00	$ 12,930,424.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL-BLANCO 11.8X0.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1265.00	$ 138,254.00	$ 174,891,310.00	569.68	$ 78,760,538.72	569.68	$ 78,760,535.72		$ -	569.68	$ 78,760,538.72	-	$ -
6674	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI (PARA MÓDULO DE VENTA)	M2	200.00	$ 200,371.00	$ 40,074,200.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	545.00	$ 348,197.00	$ 189,497,365.00	382.31	$ 130,060,715.07	382.31	$ 130,060,715.07		$ -	382.31	$ 130,060,715.07	-	$ -
2152	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E=0,15 METROS	M2	18.00	$ 121,859.00	$ 2,194,002.00	413.67	$ 50,446,200.43	230.49	$ 28,094,195.61	10.50	$ 1,279,834.50	240.99	$ 29,374,030.11	172.85	$ 21,072,170.32

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8755	PAVIMENTO RIGIDO MR=38, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	18.00	$ 156,159.00	$ 2,810,862.00	341.00	$ 53,256,219.00	-	$ -		$ -	-	$ -	341.00	$ 53,256,219.00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	30.00	$ 634,466.00	$ 19,034,580.00	10.00	$ 6,344,660.00	8.00	$ 5,075,968.00		$ -	8.00	$ 5,075,968.00	2.00	$ 1,268,992.00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	53240.00	$ 7,736.00	$ 411,684,640.00	93,240.00	$ 721,364,640.00	85,473.04	$ 661,219,437.44	2,952.56	$ 22,843,324.96	88,425.60	$ 684,062,762.40	4,814.10	$ 37,241,877.60
3	CAPITULO - MAMPOSTERIA														
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERC DE PEGA 1:4	M2	6225.00	$ 134,597.00	$ 837,886,325.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1170.00	$ 15,941.00	$ 18,650,970.00	1,170.00	$ 18,650,970.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,170.00	$ 18,650,970.00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	6225.00	$ 24,112.00	$ 150,097,200.00	625.00	$ 15,070,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -	625.00	$ 15,070,000.00
4	CAPITULO - ACABADOS														
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	775.00	$ 105,835.00	$ 82,022,125.00	961.00	$ 101,707,435.00	-	$ -		$ -	-	$ -	961.00	$ 101,707,435.00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	6225.00	$ 19,467.00	$ 121,206,575.00	1,064.28	$ 20,736,624.36	827.57	$ 16,126,856.69	236.71	$ 4,612,767.77	1,064.28	$ 20,739,624.36	-	$ -
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	118.00	$ 39,825.00	$ 4,699,350.00	196.30	$ 7,817,647.50	-	$ -		$ -	-	$ -	196.30	$ 7,817,647.50
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	868.42	$ 3,875.00	$ 2,592,362.27	532.83	$ 2,064,724.53	-	$ -		$ -	-	$ -	532.83	$ 2,064,724.53
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1837.00	$ 70,070.00	$ 128,718,590.00	846.99	$ 59,348,589.30	844.46	$ 59,171,312.20		$ -	844.46	$ 59,171,312.20	2.53	$ 177,277.10
1788	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERÍA, INCLUYEANTICORROSIVO, PULIDA Y LIJADA PARA PARALES DEL CUADRILATERO	ML	30.00	$ 4,880.00	$ 146,400.00	30.00	$ 146,400.00	11.20	$ 54,432.00		$ -	11.20	$ 54,432.00	18.80	$ 91,968.00
7657	ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE BISELADA, WIN DE ALUMNO Y EMBOQUILLADA)	M2	265.00	$ 75,147.00	$ 19,913,955.00	265.00	$ 19,913,955.00	117.84	$ 8,855,322.48		$ -	117.84	$ 8,855,322.48	147.16	$ 11,058,632.52
AD-18	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)	M2	975.00	$ 137,529.00	$ 134,090,775.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-19	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)	M2	1250.00	$ 402,064.00	$ 502,580,000.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2184	PISO EN CERAMICA TIPO NANTES DE 0.55X0.55 MTS	M2	185.00	$ 75,442.00	$ 13,956,770.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6815	SOCALO EN CERAMICA	ML	150.00	$ 25,055.00	$ 3,758,250.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
604	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	265.00	$ 99,990.00	$ 19,947,150.00	286.24	$ 20,033,937.60	286.24	$ 20,033,937.60		$ -	286.24	$ 20,033,937.60	-	$ -
5	CAPITULO - EQUIPAMENTO														
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	28.00	$ 2,875,365.00	$ 80,510,220.00	18.00	$ 51,756,570.00	-	$ -		$ -	-	$ -	18.00	$ 51,756,570.00
3853	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	120.00	$ 692,491.00	$ 83,098,920.00	76.95	$ 53,287,182.45	64.45	$ 44,631,044.95		$ -	64.45	$ 44,631,044.95	12.50	$ 8,656,137.50
2012	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 19 MM, MALLAS Y AROS	PR	2.00	$ 3,237,600.00	$ 6,475,200.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2006	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	4.00	$ 1,379,905.00	$ 5,519,620.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2013	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1.00	$ 778,750.00	$ 778,750.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	320.00	$ 492,004.00	$ 141,441,280.00	102.00	$ 45,084,408.00	-	$ -		$ -	-	$ -	102.00	$ 45,084,408.00
8026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 MTS.	UN	2.00	$ 2,338,348.00	$ 4,616,696.00	2.00	$ 4,616,696.00	2.00	$ 4,616,696.00		$ -	2.00	$ 4,616,696.00	-	$ -
6	CAPITULO - JUEGOS INFANTILES														
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	1465.00	$ 298,895.00	$ 349,981,175.00	1,106.68	$ 264,380,318.60	1,106.68	$ 264,380,318.60		$ -	1,106.68	$ 264,380,318.60	-	$ -
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	2930.00	$ 295,296.00	$ 865,217,280.00	1,352.98	$ 399,528,922.25	761.97	$ 225,006,693.12	536.73	$ 158,494,222.08	1,298.70	$ 383,500,915.20	54.28	$ 16,028,007.05
7	CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE														
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1.00	$ 3,515,378.00	$ 3,515,378.00	2.00	$ 7,030,756.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 7,030,756.00
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1.00	$ 9,058,543.00	$ 9,058,543.00	2.00	$ 18,117,086.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 18,117,086.00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1.00	$ 9,971,761.00	$ 9,971,761.00	3.00	$ 29,915,283.00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 29,915,283.00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1.00	$ 9,755,223.00	$ 9,755,223.00	2.00	$ 19,510,446.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 19,510,446.00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BARCA DE PECHO	UN	1.00	$ 10,936,427.00	$ 10,936,427.00	3.00	$ 32,809,281.00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 32,809,281.00
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1.00	$ 9,163,591.00	$ 9,163,591.00	2.00	$ 18,327,182.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 18,327,182.00
8	CAPITULO - INSTALACIONES														
6977	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	12.00	$ 568,530.00	$ 6,822,360.00	12.00	$ 6,822,360.00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 6,822,360.00
282	PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"	UN	24.00	$ 41,294.00	$ 991,056.00	24.00	$ 991,056.00	-	$ -		$ -	-	$ -	24.00	$ 991,056.00
6986	PUNTO SANITARIO 2"	UN	12.00	$ 80,730.00	$ 968,760.00	12.00	$ 968,760.00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 968,760.00
283	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"	UN	12.00	$ 111,984.00	$ 1,343,808.00	12.00	$ 1,343,808.00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 1,343,808.00
7255	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	18.00	$ 112,116.00	$ 2,018,088.00	18.00	$ 2,018,088.00	-	$ -		$ -	-	$ -	18.00	$ 2,018,088.00
6779	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	14.00	$ 104,213.00	$ 1,458,982.00	14.00	$ 1,458,982.00	-	$ -		$ -	-	$ -	14.00	$ 1,458,982.00
1462	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	18.00	$ 35,695.00	$ 642,510.00	18.00	$ 642,510.00	-	$ -		$ -	-	$ -	18.00	$ 642,510.00
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	8.00	$ 160,168.00	$ 1,281,344.00	8.00	$ 1,281,344.00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 1,281,344.00
9	CAPITULO - URBANISMO														
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	2.00	$ 3,289,178.00	$ 6,578,356.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACIÓN, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	10.00	$ 328,536.00	$ 3,285,360.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	756.00	$ 152,180.00	$ 115,048,080.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
AD-38	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	1735.00	$ 167,105.00	$ 289,927,175.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	CAPITULO - PROVISIONES														
AD-39	ACCESORIOS DE CUADRILATERO	GL	1.00	$ 21,851,300.00	$ 21,851,300.00	2.00	$ 43,302,600.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 43,302,600.00
AD-40	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	280.00	$ 36,965.00	$ 10,350,200.00	1,660.09	$ 61,361,900.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,660.09	$ 61,361,900.00
5829	TERRENO DE JUEGO (GRAMA BERMUDA 419)	M2	9948.00	$ 97,333.00	$ 968,268,684.00	6,152.03	$ 598,795,924.97	6,149.19	$ 598,519,110.27		$ -	6,149.19	$ 598,519,110.27	2.84	$ 276,774.60
NP	CAPITULO - NO PREVISTOS														
NP - 01	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN ZONA POSTERIOR A AULAS DE CLASE EN COLEGIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS	M2	-	$ 35,807.54	$ -	236.14	$ 8,455,592.50	236.14	$ 8,455,592.50		$ -	236.14	$ 8,455,592.50	-	$ -
NP - 02	BANNER DE CERRAMIENTO	M2	-	$ 94,131.26	$ -	157.12	$ 14,789,903.57	157.12	$ 14,789,903.57		$ -	157.12	$ 14,789,903.57	-	$ -
NP - 03	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	-	$ 1,170,005.16	$ -	382.76	$ 447,831,567.60	369.26	$ 432,036,474.64		$ -	369.26	$ 432,036,474.64	13.50	$ 15,795,093.16
NP - 04	SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20	M3	-	$ 159,049.27	$ -	38.84	$ 6,177,664.51	38.84	$ 6,177,473.65		$ -	38.84	$ 6,177,473.65	0.09	$ 190.86
NP - 05	DEMOLICIÓN DE MURO A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 18,599.49	$ -	1,077.31	$ 20,145,149.92	1,077.31	$ 20,145,149.92		$ -	1,077.31	$ 20,145,149.92	-	$ -
NP - 06	TALA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1.20 MTS)	UND	-	$ 976,160.82	$ -	11.00	$ 10,759,770.12	11.00	$ 10,759,770.12		$ -	11.00	$ 10,759,770.12	-	$ -
NP - 07	PODA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1.20 MTS)	UND	-	$ 302,552.24	$ -	30.00	$ 18,076,567.20	30.00	$ 18,076,567.20		$ -	30.00	$ 18,076,567.20	-	$ -
NP - 08	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ASUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO	M2	-	$ 115,917.52	$ -	1,981.51	$ 229,691,370.11	1,653.84	$ 191,709,031.28		$ -	1,653.84	$ 191,709,031.28	327.67	$ 37,982,338.83
NP - 09	RELLENO DE CELDAS CON GROUTING	ML	-	$ 32,049.59	$ -	7,953.58	$ 254,904,139.50	5,642.53	$ 180,835,130.53		$ -	5,642.53	$ 180,835,130.53	2,311.15	$ 74,069,958.96
NP - 10	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	-	$ 57,870.00	$ -	9,682.65	$ 558,398,425.50	9,682.65	$ 558,398,425.50		$ -	9,682.65	$ 558,398,425.50	-	$ -
NP - 11	CONTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI 3/4, (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, encofrado y desencofrado)	M3	-	$ 1,361,861.25	$ -	25.81	$ 35,165,838.86	19.14	$ 26,448,824.33		$ -	19.14	$ 26,448,824.33	6.67	$ 9,217,014.54
NP - 12	IMPERMEABILIZACIÓN DE CARCAMOS DE AGUAS LLUVIAS	M2	-	$ 24,539.00	$ -	672.29	$ 16,497,324.31	672.29	$ 16,497,324.31		$ -	672.29	$ 16,497,324.31	-	$ -
NP - 13	DESARENADOR 1.00 X 1.00, INCLUYE TAPA (h=2.00 metros)	UND	-	$ 3,547,504.31	$ -	2.00	$ 7,095,008.62	2.00	$ 7,095,008.62		$ -	2.00	$ 7,095,008.62	-	$ -
NP - 14	DESARENADOR 1.00 X 3.00, INCLUYE TAPA (h=2.00 metros)	UND	-	$ 6,031,538.64	$ -	3.00	$ 18,094,615.92	1.00	$ 6,031,538.64		$ -	1.00	$ 6,031,538.64	2.00	$ 12,063,077.28
NP - 15	FILTROS DE AGUA PARA CANCHAS, CON CONEXIONES PARA DESCARGA EN CARCAMOS DE AGUA	ML	-	$ 226,020.17	$ -	52.14	$ 11,784,891.66	52.07	$ 11,768,870.25		$ -	52.07	$ 11,768,870.25	0.07	$ 15,821.41
NP - 16	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO	UND	-	$ 44,911.23	$ -	100.00	$ 4,491,123.00	-	$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 4,491,123.00
NP - 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE PROTECCION METALICO CON POLICARBONATO Y NEOPRENO	ML	-	$ 1,193,269.75	$ -	242.00	$ 288,851,278.50	239.90	$ 283,866,413.03		$ -	239.90	$ 283,866,413.03	2.19	$ 2,484,866.47
NP - 18	RECUBRIMIENTO Y DEMARCACION SEGÚN LINEAMIENTOS DE NORMATIVA 2024 - FEDEPATIN	M2	-	$ 87,458.45	$ -	3,370.00	$ 294,803,149.40	3,370.39	$ 294,762,344.52		$ -	3,370.39	$ 294,762,344.52	1.61	$ 140,804.88
NP - 19	REDUCTORES DE VELOCIDAD - SEGÚN LINEAMIENTOS DE NORMATIVA 2024 - FEDEPATIN	UND	-	$ 27,132.30	$ -	879.00	$ 23,848,291.70	849.00	$ 23,035,322.70		$ -	849.00	$ 23,035,322.70	30.00	$ 813,969.00
NP - 20	MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN DENSA, CON AGREGADO GRANÍTICO DE 10MM DE TAMAÑO MAXIMO, Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN E = 7 CM, PARA PISTA DE PATINAJE HOMOLOGADA POR FEDERACIÓN DE PATINAJE, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	-	$ 126,000.00	$ -	3,370.39	$ 424,669,140.00	3,370.39	$ 424,669,140.00		$ -	3,370.39	$ 424,669,140.00	-	$ -
NP - 21	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR NORMA INVIAS ART. 330-22 CLASE B, PARA PISTA DE PATINAJE HOMOLOGADA POR FEDERACIÓN DE PATINAJE, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	-	$ 310,000.00	$ -	687.44	$ 213,106,400.00	687.44	$ 213,106,400.00		$ -	687.44	$ 213,106,400.00	-	$ -
NP - 22	RELLENO EN MATERIAL DE AFIRMADO TIPO INVIAS PARA PARA PISTA DE PATINAJE HOMOLOGADA POR FEDERACIÓN DE PATINAJE INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	-	$ 173,000.00	$ -	687.44	$ 118,927,120.00	687.44	$ 118,927,120.00		$ -	687.44	$ 118,927,120.00	-	$ -
NP - 23	LAVADO DE PISTA DE PATINAJE (PROCESO DE EXUDACIÓN DE HIDROCARBUROS)	M2		$ 213.82	$ -	57,296.63	$ 12,251,165.43	57,296.63	$ 12,251,165.43		$ -	57,296.63	$ 12,251,165.43	-	$ -
NP - 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA EN NEOPRENO PARA TAPAS DE CARCAMO PISTA DE PATINAJE, INCLUYE CORTE DE MURO EN CONCRETO, MORTERO DE NIVELACIÓN Y SELLADO DE JUNTA.	ML		$ 78,381.87	$ -	393.72	$ 30,852,635.46	393.72	$ 30,852,635.46		$ -	393.72	$ 30,852,635.46	-	$ -
NP - 25	LOSA AGARTELADA (ANDEN PERIMETRAL EN VOLADIZO CURVO) PISTA DE PATINAJE EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2		$ 266,779.41	$ -	71.67	$ 19,120,080.31	71.67	$ 19,120,080.31		$ -	71.67	$ 19,120,080.31	-	$ -
NP - 26	JUNTAS DE DILATACIÓN DE VIGA ENTRE MEZCLA ASFALTICA Y ANDEN PERIMETRAL DE PISTA DE PATINAJE	ML		$ 53,952.55	$ -	10.00	$ 539,525.50	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 539,525.50
NP - 27	LOSA ALIGERADA CON METALDECK 2" EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=10 CM	M2		$ 346,071.43	$ -	375.34	$ 129,894,450.54	372.16	$ 128,793,943.39		$ -	372.16	$ 128,793,943.39	3.18	$ 1,100,507.15
NP - 28	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO JUNTA PERDIDA DE COLOR AMARILLO CLARO C-112, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 X 4MM	M2		$ 225,536.59	$ -	1,679.59	$ 378,909,001.20	1,679.59	$ 378,909,001.20		$ -	1,679.59	$ 378,909,001.20	-	$ -
NP - 29	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO JUNTA PERDIDA DE COLOR NARANJA C-129, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 X 4MM	M2		$ 229,019.20	$ -	1,123.90	$ 257,384,563.78	1,102.83	$ 252,559,318.87		$ -	1,102.83	$ 252,559,318.87	21.07	$ 4,825,244.91
NP - 30	CONTENEDORES DE RAÍZ PARA ARBOLES, EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIM 1.50 x 1.50 x 1.00 MTS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	UND		$ 2381,662.78	$ -	5.00	$ 11,908,313.90	5.00	$ 11,908,313.90		$ -	5.00	$ 11,908,313.90	-	$ -
NP - 31	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2		$ 17,354.45	$ -	2,191.26	$ 38,028,112.11	1,801.38	$ 31,261,959.14		$ -	1,801.38	$ 31,261,959.14	389.88	$ 6,766,152.97
NP - 32	REJILLA PREFABRICADA 0.50 X 0.50 X 0.05 MTS, PARA TAPAS DE CARCAMO DE PISTA DE PATINAJE HOMOLOGADA POR FEDERACIÓN DE PATINAJE INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGUE E INSTALACIÓN	UND		$ 55,000.00	$ -	396.00	$ 21,780,000.00	396.00	$ 21,780,000.00		$ -	396.00	$ 21,780,000.00	-	$ -
NP - 33	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 4000 PSI 3/4", DIMENSIONES VARIABLES (0.30 - 0.35)) (0.35 - 0.40), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 109,422.03	$ -	374.76	$ 41,006,999.96	374.76	$ 41,006,999.96		$ -	374.76	$ 41,006,999.96	-	$ -
NP - 34	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2		$ 32,000.00	$ -	1,781.33	$ 57,002,560.00	711.96	$ 22,782,720.00		$ -	711.96	$ 22,782,720.00	1,069.37	$ 34,219,840.00
NP - 35	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, ALTURA 2.00 MTS, PROTECCIÓN PARA PISTA DE PATINAJE	M2		$ 22,904.16	$ -	648.10	$ 14,844,186.10	488.70	$ 11,193,262.99	159.40	$ 3,650,923.10	648.10	$ 14,844,186.10	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALORTOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP - 36	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DURAS E INSTALACIONES ESPECIALES.	ML		$ 43,509.72	$ -	691.60	$ 30,091,322.35	691.60	$ 30,091,322.35		$ -	691.60	$ 30,091,322.35	-	$ -
NP - 37	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 15,400.00	$ -	1,840.00	$ 28,336,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,840.00	$ 28,336,000.00
NP - 38	LIMPIEZA DE OBRA (Aseo de zonas afectadas por la comunidad)	M2		$ 4,501.82	$ -	1,089.95	$ 4,906,758.71	762.11	$ 3,430,882.04	327.84	$ 1,475,876.67	1,089.95	$ 4,906,758.71	-	$ -
NP - 39	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS AEREAS (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, encofrado y desencofrado)	M3		$ 1425,528.05	$ -	43.89	$ 62,566,426.11	42.46	$ 60,527,921.00		$ -	42.46	$ 60,527,921.00	1.43	$ 2,038,505.11
NP - 40	LOSA INCLINADA FONDO DE GRADAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=17CM (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, encofrado y desencofrado)	M2		$ 454,546.29	$ -	178.84	$ 81,291,058.50	178.84	$ 81,291,058.50		$ -	178.84	$ 81,291,058.50	-	$ -
NP - 41	GRADERIAS EN CONCRETO 4000 PSI ESTADIO DE BEISBOL (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreb, encofrado y desencofrado)	M2		$ 384,967.64	$ -	300.00	$ 115,496,292.00	300.00	$ 115,496,292.00		$ -	300.00	$ 115,496,292.00	-	$ -
NP - 42	SUMINISTRO E INSTLACION DE BARANDA GALVANIZADA EN ANDEN VOLADIZO	ML		$ 644,036.33	$ -	60.00	$ 38,642,179.80	60.00	$ 38,642,179.80		$ -	60.00	$ 38,642,179.80	-	$ -
NP - 43	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y GRABADO EN PINTURA SOBRE PISO DE LOGOS DE LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA, PARA PISTA DE PATINAJE	UNID		$ 5576,400.00	$ -	2.00	$ 11,152,800.00	2.00	$ 11,152,800.00		$ -	2.00	$ 11,152,800.00	-	$ -
NP - 44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO REFORZADO PARA CARGAMO DE 45 CM X 50 CMX 6 CM	UNID		$ 128,993.00	$ -	372.00	$ 47,974,236.00	372.00	$ 47,974,236.00		$ -	372.00	$ 47,974,236.00	-	$ -
NP - 45	RELLENO CON ARENA DE ALTA ESPECIFICACION PARA CANCHA DE FUTBOL	M3		$ 149,150.00	$ -	2,266.49	$ 317,648,573.50	2,214.30	$ 310,334,145.00		$ -	2,214.30	$ 310,334,145.00	52.19	$ 7,314,428.50
NP - 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIA CATEGORIA JUNIOR EN MALLA NYLON DE PROTECCIÓN. ESTRUCTURA EN TUBERIA GALVANIZADA REDONDA DE 1" Y 1 1/2" CON DOBLE CAPA DE ANTICORROSIVO MEDIDAS: 2.00 MTS X 3.00 Mt.	UND		$ 2563,883.00	$ -	6.00	$ 15,383,298.00	6.00	$ 15,383,298.00		$ -	6.00	$ 15,383,298.00	-	$ -
NP - 47	VIGA CORONA DE 0.15 X 0.20 METROS, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS D = 1/2". ESTRIBOS D = 3/8" @ 0.20 METROS	ML		$ 121,111.00	$ -	378.15	$ 45,798,124.65	378.15	$ 45,798,124.65		$ -	378.15	$ 45,798,124.65	-	$ -
NP - 48	REGISTRO ELECTRICO DE 1.00 x 1.00 x 1.00 mts. INCLUYE EXAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, FORMALETERIA, FUNDIDA Y DESENCOFRE Y TAPA	UND		$ 2346,001.00	$ -	1.00	$ 2,346,001.00	1.00	$ 2,346,001.00		$ -	1.00	$ 2,346,001.00	-	$ -
NP - 49	PUERTA DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLISTER DE 2.40 x 2.00 mts	UND		$ 4260,200.00	$ -	3.00	$ 12,780,600.00	3.00	$ 12,780,600.00		$ -	3.00	$ 12,780,600.00	-	$ -
NP - 50	PUERTA DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLISTER DE 2.40 x 3.00 mts	UND		$ 5212,200.00	$ -	4.00	$ 20,848,800.00	2.00	$ 10,424,400.00	1.00	$ 5,212,200.00	3.00	$ 15,636,600.00	1.00	$ 5,212,200.00
NP - 51	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO	M2		$ 120,014.00	$ -	324.07	$ 38,892,936.98	324.07	$ 38,892,936.98		$ -	324.07	$ 38,892,936.98	-	$ -
NP - 52	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO	M2		$ 100,528.00	$ -	140.00	$ 14,073,920.00	-	$ -		$ -	-	$ -	140.00	$ 14,073,920.00
NP - 53	LOSETA GUÍA PREFABRICADA 0.20 x 0.20 mts PARA ANDENES PERIMETRALES	ML		$ 47,177.00	$ -	506.74	$ 23,906,472.98	466.54	$ 19,179,337.58	44.66	$ 2,106,924.82	451.20	$ 21,286,262.40	55.54	$ 2,620,210.58
NP - 54	LOSETA ALERTA PREFABRICADA 0.20 x 0.20 mts PARA ANDENES PERIMETRALES	ML		$ 47,177.00	$ -	30.00	$ 1,415,310.00	-	$ -		$ -	-	$ -	30.00	$ 1,415,310.00
NP - 55	PELDAÑOS DE GRADERIAS EN CONCRETO 4000 PSI PARA CANCHA DE FUTBOL DIM 0.75 X0.45 MTS E=15 CM (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, encofrado y desencofrado)	ML		$ 515,885.00	$ -	120.00	$ 61,903,800.00	120.00	$ 61,903,800.00		$ -	120.00	$ 61,903,800.00	-	$ -
NP - 56	PLACA EN CONCRETO FLUIDO DE 4000 PSI E = 0.14 METROS, ESTAMPADO JUNTA PERDIDA DE COLOR AMARILLO CLARO C-112, PARA ZONA DE ESCALERA DE ACCESO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 357,935.00	$ -	36.21	$ 12,960,826.35	29.14	$ 10,430,225.90		$ -	29.14	$ 10,430,225.90	7.07	$ 2,530,600.45
NP - 57	ESCALERA DE ACCESO DE COLEGIO A POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ACABADO DE ESCALONES SEMIPULIDO, CON RAMPA INTERMEDIA, DIMENSIONES DE ESCALONES 0.30 X0.175 MTS DE ACUERDO CON DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PERFILACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRENO.	M2		$ 784,462.00	$ -	90.00	$ 71,503,380.00	89.67	$ 71,241,200.94		$ -	89.67	$ 71,241,200.94	0.33	$ 262,179.06
NP - 58	RELLENO EN MATERIAL DE AFIRMADO TIPO INVIAS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTADIO DE BEISBOL SEGÚN DISEÑO.	M3		$ 173,000.00	$ -	3,647.40	$ 631,000,200.00	3,647.40	$ 631,000,200.00		$ -	3,647.40	$ 631,000,200.00	-	$ -
NP - 59	GALVANIZADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA GRADERIAS CANCHAS DE BEISBOL Y CANCHA DE FUTBOL.	KG		$ 6,526.00	$ -	17,243.20	$ 112,526,123.20	17,243.20	$ 112,529,123.20		$ -	17,243.20	$ 112,529,123.20	-	$ -
NP - 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA / CRIBADA DE DRENAJE 200MM (8")	ML		$ 249,590.00	$ -	167.90	$ 41,906,161.00	167.90	$ 41,906,161.00		$ -	167.90	$ 41,906,161.00	-	$ -
NP - 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA / CRIBADA DE DRENAJE 250MM (10")	ML		$ 269,581.00	$ -	168.90	$ 48,454,200.90	168.90	$ 48,454,200.90		$ -	168.90	$ 48,454,200.90	-	$ -
NP - 62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAC NOVAFORT 12"	ML		$ 329,388.00	$ -	5.30	$ 1,745,756.40	5.30	$ 1,745,756.40		$ -	5.30	$ 1,745,756.40	-	$ -
NP - 63	TUBERIA PARA DRENAJE PLANAR 1" X 12"	ML		$ 107,884.00	$ -	926.74	$ 99,961,883.36	926.74	$ 99,961,883.36		$ -	926.74	$ 99,961,883.36	-	$ -
NP - 64	NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2		$ 19,493.00	$ -	8,361.45	$ 87,736,694.85	8,361.45	$ 87,736,694.85		$ -	8,361.45	$ 87,736,694.85	-	$ -
NP - 65	RELLENO CON ARENA PARA ZONA RADICULAR CANCHA DE BEISBOL	M3		$ 103,549.00	$ -	1,008.28	$ 104,405,377.44	1,008.28	$ 104,405,377.44		$ -	1,008.28	$ 104,405,377.44	-	$ -
NP - 66	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRITURADO 3/4" - 1".	M3		$ 240,515.00	$ -	1,672.29	$ 402,215,846.22	1,672.29	$ 402,215,846.22		$ -	1,672.29	$ 402,215,846.22	-	$ -
NP - 67	SUMINISTRO E INSTALACION GEOMALLA / GEOTEXTIL T2400	M2		$ 17,939.00	$ -	16,860.23	$ 302,455,665.97	16,860.23	$ 302,455,665.97		$ -	16,860.23	$ 302,455,665.97	-	$ -
NP - 68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUELO EN GRANULO/POLVO DE LADRILLO, ZONA DE SEGURIDAD E INFIELD	M3		$ 1058,703.00	$ -	389.06	$ 390,726,237.18	308.95	$ 327,088,291.85		$ -	308.95	$ 327,088,291.85	80.11	$ 63,638,945.31
NP - 71	PUNTO DE ANCLAJE EPOXICO DIAM < 5/8"	UND		$ 19,556.00	$ -	4,985.00	$ 97,486,660.00	1,105.00	$ 21,609,380.00	3,880.00	$ 75,877,280.00	4,985.00	$ 97,486,660.00	-	$ -
NP - 72	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO	ML		$ 85,095.00	$ -	343.66	$ 29,243,747.70	343.66	$ 29,243,747.70		$ -	343.66	$ 29,243,747.70	-	$ -
NP - 73	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML		$ 20,207.00	$ -	140.00	$ 2,828,980.00	-	$ -		$ -	-	$ -	140.00	$ 2,828,980.00
NP - 74	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML		$ 25,728.00	$ -	295.56	$ 7,604,167.68	295.56	$ 7,604,167.68		$ -	295.56	$ 7,604,167.68	-	$ -
NP - 75	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS	ML		$ 21,305.00	$ -	447.49	$ 9,533,774.45	-	$ -		$ -	-	$ -	447.49	$ 9,533,774.45
NP - 76	DESMONTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE POSTE ELECTRICO EXISTENTE	UND		$ 535,809.00	$ -	6.00	$ 3,214,854.00	6.00	$ 3,214,854.00		$ -	6.00	$ 3,214,854.00	-	$ -
NP - 77	RAMPA DE ACCESO CON ACABADO ESPINA DE PESCADO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR = 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 119,737.00	$ -	91.86	$ 10,998,040.82	62.86	$ 7,526,667.82		$ -	62.86	$ 7,526,667.82	29.00	$ 3,472,373.00
NP - 78	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, E=10 CM	M2		$ 77,316.00	$ -	563.92	$ 43,600,779.97	528.01	$ 40,824,677.16		$ -	528.01	$ 40,824,677.16	35.91	$ 2,776,102.79
NP - 79	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IGOL DENSO O SIMILAR PARA IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS	M2		$ 86,666.00	$ -	536.78	$ 46,527,931.48	536.78	$ 46,527,931.48		$ -	536.78	$ 46,527,931.48	-	$ -
NP - 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARALES DE 4" PARA CUADRILATERO DE RING DE BOXEC, INCLUYE GALVANIZADO	UND		$ 2,477,699.00	$ -	4.00	$ 9,910,796.00	4.00	$ 9,910,796.00		$ -	4.00	$ 9,910,796.00	-	$ -
NP - 81	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIURETANO	M2		$ 147,184.00	$ -	368.93	$ 57,243,537.20	363.55	$ 53,508,743.20		$ -	363.55	$ 53,508,743.20	25.38	$ 3,734,794.00
NP - 82	PISO BALDOSA PREFUNDIDA DE GRANITO 33.3 X 33.3 CMS	M2		$ 213,103.00	$ -	312.79	$ 66,655,421.66	220.90	$ 47,074,452.70		$ -	220.90	$ 47,074,452.70	91.89	$ 19,580,969.16
NP - 83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE PARA ZONA DE GIMNASIOS	M2		$ 223,522.00	$ -	128.00	$ 28,610,816.00	-	$ -		$ -	-	$ -	128.00	$ 28,610,816.00
NP - 84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTERA MICROPERFORADA Y GALVANIZADA PINTADA ENELECTROESTATICA COLOR GRIS CONMEDIDAS DE 420*260.	UND		$ 16,665,149.00	$ -	1.00	$ 16,665,149.00	1.00	$ 16,665,149.00		$ -	1.00	$ 16,665,149.00	-	$ -
NP - 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTERA MICROPERFORADA Y GALVANIZADA PINTADA EN ELECTROESTATICA CONMEDIDAS DE 315*260.	UND		$ 12,359,589.00	$ -	2.00	$ 24,719,178.00	2.00	$ 24,719,178.00		$ -	2.00	$ 14,719,178.00	-	$ -
NP - 86	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML		$ 28,672.00	$ -	218.50	$ 6,308,387.64	135.92	$ 3,924,282.24		$ -	135.92	$ 3,924,282.24	82.58	$ 2,384,105.40
NP - 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 3.00 MT x 0.40 MT	UND		$ 147,726.00	$ -	2.00	$ 695,452.00	2.00	$ 695,452.00		$ -	2.00	$ 695,452.00	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP - 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.50 MT x 0.40 MT	UND		$ 325,857.00	$ -	4.00	$ 1,303,428.00	4.00	$ 1,303,428.00		$ -	4.00	$ 1,303,428.00	-	$ -
NP - 90	VENTANA 0,80CM X 1,90CM, CON CUERPO FIJO DE 0,50M X 1,00M Y PROYECTANTES DE 0.80M X 0.90M	UND		$ 894,872.00	$ -	3.00	$ 2,684,616.00	3.00	$ 2,684,616.00		$ -	3.00	$ 2,684,616.00	-	$ -
NP - 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 4,20 MT x 0.40 MT	UND		$ 1,435,014.00	$ -	1.00	$ 1,435,014.00	1.00	$ 1,435,014.00		$ -	1.00	$ 1,435,014.00	-	$ -
NP - 92	COLUMNETA DIM 0.15 X 0.20 MTS ALTURA ENTRE 0.60 Y 1.00 MTS, INCLUYE ANCLAJES, REMATE DE ALFAJÍA, Y ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS, ACABADO A LA VISTA.	UND		$ 209,040.00	$ -	379.00	$ 79,226,160.00	374.00	$ 78,180,960.00		$ -	374.00	$ 78,180,960.00	5.00	$ 1,045,200.00
NP - 93	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CONMEDIDAS DE 92*239	UND		$ 2,585,377.00	$ -	3.00	$ 7,756,131.00	3.00	$ 7,756,131.00		$ -	3.00	$ 7,756,131.00	-	$ -
NP - 94	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CONMEDIDAS DE 105*239	UND		$ 2,850,271.00	$ -	11.00	$ 31,352,981.00	11.00	$ 31,352,981.00		$ -	11.00	$ 31,352,981.00	-	$ -
NP - 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE HIERRO EN LAMINA GALVANIZADACALIBRE 20 CONMEDIDAS DE 160*239	UND		$ 5,753,066.00	$ -	1.00	$ 5,753,066.00	1.00	$ 5,753,066.00		$ -	1.00	$ 5,753,066.00	-	$ -
NP - 96	PUERTA DE 0,80M X 2,00M FABRICADA CON TUBOS DE ALUMINIO 3 X 1-1/2, CERRADURA Y MANIJA DE ALTA CALIDAD. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 2,225,905.00	$ -	1.00	$ 2,225,905.00	1.00	$ 2,225,905.00		$ -	1.00	$ 2,225,905.00	-	$ -
NP - 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA DE CUBIERTA RING DE BOXEO	GL		$ 499,598,070.00	$ -	1.00	$ 499,598,070.00	-	$ -	1.00	$ 499,598,070.00	1.00	$ 499,598,070.00	-	$ -
NP - 98	MALLA ESLABONADA GALVANIZADA ALTURA 1,40 MTS, FORRADA EN PVC COLOR AZUL CAL7 OJO 2", INCLUYE POSTES GALVANIZADOS CADA 3.00 MTS.	M2		$ 277,000.00		746.35	$ 206,738,950.00	746.35	$ 206,738,950.00		$ -	746.35	$ 206,738,950.00	-	$ -
NP - 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA NYLON DE 3X3CM CONTRA IMPACTO, INCLUYE POSTES DE LINEA EN TUBERIA GALVANIZADA 1-1/2" a 2" FLANCHADO CADA 4.00 - 5.00 MTS, INCLUYE GUAYA PARA TENSION, PERROS Y PERNOS, PARA ESTADIO DE BEISBOL POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA.	M2		$ 190,000.00		1,942.45	$ 369,065,500.00	1,739.65	$ 330,533,500.00		$ -	1,739.65	$ 330,533,500.00	202.80	$ 38,532,000.00
NP - 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS MULTIPLES	UND		$ 426,983.00		28.00	$ 11,955,524.00	-	$ -		$ -	-	$ -	28.00	$ 11,955,524.00
NP - 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE DUCHA	UND		$ 239,135.00		14.00	$ 3,347,890.00	-	$ -		$ -	-	$ -	14.00	$ 3,347,890.00
NP - 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE DUCHA	UND		$ 150,364.00		20.00	$ 3,007,280.00	-	$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 3,007,280.00
NP - 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE BOTELLA PARA LAVAMANO	UND		$ 95,442.00		21.00	$ 2,004,282.00	-	$ -		$ -	-	$ -	21.00	$ 2,004,282.00
NP - 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE PARA LAVATRAPEROS	UND		$ 179,573.00		3.00	$ 538,719.00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 538,719.00
NP - 105	CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO PULIDO ENDURECIDO E=10 CM	M2		$ 182,565.00		60.74	$ 11,088,998.10	60.74	$ 11,088,998.10		$ -	60.74	$ 11,088,998.10	-	$ -
NP - 106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PERIMETRALES ESTADIO DE BEISBOL	ML		$ 764,643.00		370.00	$ 282,917,910.00	346.63	$ 265,048,203.09		$ -	346.63	$ 265,048,203.09	23.37	$ 17,869,706.91
NP - 107	PAVIMENTO ZONA DE PARQUEADEROS EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.20 METROS, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2		$ 425,660.00		150.00	$ 63,849,000.00	150.00	$ 63,849,000.00		$ -	150.00	$ 63,849,000.00	-	$ -
NP - 108	PAVIMENTO BAHIA DE SUSES Y RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.20 METROS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2		$ 338,242.00		110.42	$ 37,348,681.64	80.49	$ 27,225,098.58	10.50	$ 3,551,541.00	90.99	$ 30,776,639.58	19.43	$ 6,572,042.06
NP - 109	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 x 1.00 x 1.00 ms, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE TERRENO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TAPA	UND		$ 1,987,714.00		9.00	$ 17,889,426.00	9.00	$ 17,889,426.00		$ -	9.00	$ 17,889,426.00	-	$ -
NP - 110	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.40 x 1.40 x 1.00 ms, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE TERRENO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TAPA	UND		$ 2,713,552.00		2.00	$ 5,427,104.00	2.00	$ 5,427,104.00		$ -	2.00	$ 5,427,104.00	-	$ -
NP - 111	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA CAMPO DE JUEGO ESTADIO DE BEISBOL POSTERIOR A LA ENTREGA	MES		$ 19,814,344.00		6.00	$ 117,686,064.00	-	$ -	3.00	$ 59,843,032.00	3.00	$ 58,843,032.00	3.00	$ 58,843,032.00
NP - 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALTA PRESIÓN 2" PARA SISTEMA DE RIEGO ESTADIO DE BEISBOL, INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACCIÓN	ML		$ 71,414.00		386.20	$ 27,580,086.80	386.20	$ 27,580,086.80		$ -	386.20	$ 27,580,086.80	-	$ -
NP - 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALTA PRESIÓN 3" PARA SISTEMA DE RIEGO ESTADIO DE BEISBOL, INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACCIÓN	ML		$ 117,110.00		100.00	$ 11,711,000.00	58.04	$ 6,797,064.40		$ -	58.04	$ 6,797,064.40	41.96	$ 4,913,935.60
NP - 114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALTA PRESIÓN 1"PARA SISTEMA DE RIEGO ESTADIO DE BEISBOL, INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACCIÓN	ML		$ 48,660.00		108.80	$ 5,294,208.00	108.80	$ 5,294,208.00		$ -	108.80	$ 5,294,208.00	-	$ -
NP - 115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL (2"INCL CAJA)	UND		$ 1998,301.20		1.00	$ 1,998,301.20	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1,998,301.20
NP - 116	ALIMENTADOR PARA SISTEMA DE RIEGO CANCHA DE BEISBOL CABLE 2 X 12 AWG	ML		$ 12,594.00		101.00	$ 1,268,964.00	-	$ -		$ -	-	$ -	101.00	$ 1,268,964.00
NP - 117	IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS EN BLOQUE ABUJARDADO	M2		$ 33,982.00		1,511.79	$ 51,373,647.78	-	$ -	744.67	$ 25,305,375.94	744.67	$ 25,305,375.94	767.12	$ 26,068,271.84
NP - 118	ENTIBADO PARA SEPARACIÓN DE ESTRUCTURAS CANCHA DE BEISBOL EN ZONAS RECTAS.	ML		$ 39,533.00		626.16	$ 24,941,831.28	626.16	$ 24,941,831.28		$ -	626.16	$ 24,941,831.28	-	$ -
NP - 119	PELDAÑOS INTERMEDIOS GRADERIAS DE 100 X 0.225 X 0.40 MTS	UND		$ 420,147.00		77.57	$ 32,590,802.79	28.00	$ 11,764,116.00		$ -	28.00	$ 11,764,116.00	49.57	$ 20,826,686.79
NP - 120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES PARA DIVISIONES DE BAÑOS	M2		$ 1908,384.00		10.00	$ 19,083,840.00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 19,083,840.00
NP - 121	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	M2		$ 31,492.00		613.00	$ 19,304,596.00	-	$ -		$ -	-	$ -	613.00	$ 19,304,596.00
NP - 122	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC	M2		$ 11,583.00		1,161.92	$ 13,458,519.36	865.28	$ 10,034,121.24	295.84	$ 3,424,398.12	1,161.92	$ 13,458,519.36	-	$ -
NP - 125	ACCESORIOS TUBERIA PRESIÓN 1/2".	UND		$ 12,003.00		35.00	$ 420,105.00	-	$ -		$ -	-	$ -	35.00	$ 420,105.00
NP - 126	ACCESORIOS TUBERIA PRESIÓN 1".	UND		$ 14,821.00		6.00	$ 88,926.00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 88,926.00
NP - 127	ACCESORIOS TUBERIA PRESIÓN 1 1/2".	UND		$ 28,600.00		33.00	$ 943,800.00	-	$ -		$ -	-	$ -	33.00	$ 943,800.00
NP - 128	ACCESORIOS TUBERIA PRESIÓN 2 1/2".	UND		$ 67,785.00		2.00	$ 135,570.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 135,570.00
NP - 129	ACCESORIOS TUBERIA PVC SANITARIA 2"	UND		$ 26,186.00		24.00	$ 628,464.00	-	$ -		$ -	-	$ -	24.00	$ 628,464.00
NP - 130	ACCESORIOS TUBERIA PVC SANITARIA 4"	UND		$ 42,949.00		15.00	$ 644,235.00	-	$ -		$ -	-	$ -	15.00	$ 644,235.00
NP - 131	ACCESORIOS TUBERIA PVC SANITARIA 6"	UND		$ 200,235.00		16.00	$ 3,203,760.00	-	$ -		$ -	-	$ -	16.00	$ 3,203,760.00
NP - 132	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR TRIFASICO 220 VOL CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELECTRICAE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA. (ACOMETICA ELECTRICA E HIDRAULICA A MAXIMO 10 ML).	UND		$ 73,339,039.00		1.00	$ 73,339,039.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 73,339,039.00
NP - 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVALVULAS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO DE BEISBOL	UND		$ 2,557,743.00		5.00	$ 12,788,715.00	5.00	$ 12,788,715.00		$ -	5.00	$ 12,788,715.00	-	$ -
NP - 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPERSOR DE ROTOR DE 1" CON SWING JOINT	UND		$ 1,150,740.00		13.00	$ 14,959,620.00	13.00	$ 14,959,620.00		$ -	13.00	$ 14,959,620.00	-	$ -
NP - 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPERSOR DE ROTOR DE 3/4" CON SWING JOINT	UND		$ 703,160.00		13.00	$ 9,141,080.00	13.00	$ 9,141,080.00		$ -	13.00	$ 9,141,080.00	-	$ -
NP - 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE PARED SENCILLA (SWT) EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.), PARA ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO ESTADIO DE BEISBOL	UND		$ 82,462,055.00		1.00	$ 82,462,055.00	1.00	$ 82,462,055.00		$ -	1.00	$ 82,462,055.00	-	$ -
NP - 137	RIEGO CON CARROTANQUE CANCHA DE BEISBOL POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA	M2		$ 3,346.00		12,200.00	$ 40,821,200.00	7,855.18	$ 26,283,432.28		$ -	7,855.18	$ 26,283,432.28	4,344.82	$ 14,537,767.72
NP - 138	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 739,141.84		9.58	$ 7,080,978.83			9.58	$ 7,080,978.83	9.58	$ 7,080,978.83	-	$ -
NP - 139	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,273,938.84		7.67	$ 9,771,110.90			7.67	$ 9,771,110.90	7.67	$ 9,771,110.90	-	$ -
NP - 140	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI 3/4", DIMENSIONES VARIABLES (0.30 - 0.35)X (0.35 - 0.40), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 102,770.32		55.80	$ 5,734,583.86			55.80	$ 5,734,583.86	55.80	$ 5,734,583.86	-	$ -
NP - 141	NO PREVISTOS - ELECTRICOS														
NP-E															

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-E101	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA 13,200/220-127V; INCLUYE PROTECCIONES.	Un		$ 24,475,121.00		1.00	$ 24,475,121.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 24,475,121.00
NP-E102	CABLE CAUBRE 2/0 EN CU PARA CONFIGURACION MALLA DE PUESTA A TIERRA	Un		$ 73,960.00		50.00	$ 3,698,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -	50.00	$ 3,698,000.00
NP-E103	VARILLA DE COBRE 5/8"X2,4M	un		$ 432,857.00		4.00	$ 1,731,428.00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 1,731,428.00
NP-E104	PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA CARGA FUNDENTE 115 GR	Un		$ 108,915.00		11.00	$ 1,198,065.00	-	$ -		$ -	-	$ -	11.00	$ 1,198,065.00
NP-E201	BAJANTE EN TUBERIA GALVANIZADA 3" IMC (INCLUYE EXCAVACION, UBICACIÓN DE CURVA, AMARRE DE LA TUBERIA AL POSTE Y GRAPAS DE FIJACION)	ml		$ 183,601.00		12.00	$ 2,203,212.00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 2,203,212.00
NP-E202	CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 2 LINEAS DE 3"	Ml		$ 91,956.00		4.00	$ 367,824.00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 367,824.00
NP-E203	ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO S8000 3N*4/0 (F)+1N*4/0 (N) THHN, DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL TG.	ml		$ 95,964.00		20.00	$ 1,919,280.00	-	$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 1,919,280.00
NP-E204	TABLERO GENERAL DE MEDIDORES - TGMEDIDA, SEGÚN DIAFRAMA UNIFILAR. (NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE/COBERTURA.)	un		$ 10,506,896.00		1.00	$ 10,506,896.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 10,506,896.00
NP-E301	CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PCV. 1 DUCTO DE 1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R0,2,3,4, TD-BOX)	ml		$ 25,930.00		119.30	$ 3,093,449.00	119.3	$ 3,093,449.00		$ -	119.30	$ 3,093,449.00	-	$ -
NP-E302	CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PCV. 3 DUCTOS DE 3"+ 1 DUCTO DE 2" + 1 DUCTO 1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R0,TG)	ml		$ 169,067.00		3.00	$ 507,201.00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 507,201.00
NP-E303	CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PCV. 2 DUCTOS DE 3"+1 DUCTO DE 2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R0,5,6,9,11,13,15,17,18)	ml		$ 94,478.00		258.90	$ 24,459,836.40	258.9	$ 24,459,836.40		$ -	258.90	$ 24,459,836.40	-	$ -
NP-E304	TRAMO DE CANALIZACION EN 2X3"+1X2"+1X1-1/4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R18 A TDT-MOD-BSB)	ml		$ 143,218.00		13.00	$ 1,861,834.00	9.6	$ 1,374,892.80		$ -	9.60	$ 1,374,892.80	3.40	$ 486,941.20
NP-E305	TRAMO DE CANALIZACION EN 3X1-1/4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R18,20)	ml		$ 47,261.00		6.00	$ 283,566.00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 283,566.00
NP-E306	TRAMO DE CANALIZACION EN 1X1-1/4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTROS R20 A KIOSCOS 2 Y3))	ml		$ 25,311.00		58.40	$ 1,478,162.40	58.4	$ 1,478,162.40		$ -	58.40	$ 1,478,162.40	-	$ -
NP-E307	TRAMO DE CANALIZACION EN 1X1-1/4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (CONECTARA LOS REGISTRO R20,22)	ml		$ 25,344.00		10.00	$ 253,440.00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 253,440.00
NP-E308	TRAMO DE CANALIZACION EN 1X1-1/4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. PARA TD-KSK #1 Y TD-BLQ-BSB.	ml		$ 24,863.00		24.00	$ 596,712.00	-	$ -		$ -	-	$ -	24.00	$ 596,712.00
NP-E309	CANALIZACION EN TUBERIA EMT 1-1/4", PARA T-BMB-AP.	ml		$ 50,491.00		4.00	$ 201,964.00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 201,964.00
NP-E310	REGISTRO ELECTRICO EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO 3000 PSI, DE 0,6X0,6M	un		$ 996,417.00		17.00	$ 16,939,089.00	17.0	$ 16,939,089.00		$ -	17.00	$ 16,939,089.00	-	$ -
NP-E401	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 3N*2+1N*2+N*6(T) THHN LIBRE DE HALOGENOS, DESDE TG HASTA TD-BOX.	Ml		$ 49,179.00		100.00	$ 4,917,900.00	-	$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 4,917,900.00
NP-E402	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 6N*350+2N*350+2N*1/0(T) THHN, DESDE TG HASTA TDT-MOD-BSB.	Ml		$ 276,268.00		252.00	$ 69,619,536.00	-	$ -		$ -	-	$ -	252.00	$ 69,619,536.00
NP-E403	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 3N*6+1N*6+N*6(T) THHN LIBRE DE HALOGENOS, DESDE TDT-MOD-BSB HASTA TD-BLQ-BSB.	Ml		$ 31,623.00		18.00	$ 569,214.00	-	$ -		$ -	-	$ -	18.00	$ 569,214.00
NP-E404	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 2N*6+1N*6+N*6(T) THHN LIBRE DE HALOGENOS, DESDE TDT-MOD-BSB HASTA TD-KSK #1	Ml		$ 28,833.00		9.00	$ 259,497.00	-	$ -		$ -	-	$ -	9.00	$ 259,497.00
NP-E405	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 2N*2+1N*2+N*6(T) THHN LIBRE DE HALOGENOS, DESDE TDT-MOD-BSB HASTA TD-KSK #2	Ml		$ 41,899.00		52.00	$ 2,178,748.00	-	$ -		$ -	-	$ -	52.00	$ 2,178,748.00
NP-E406	ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 3N*8+N*6(T) THHN LIBRE DE HALOGENOS, DESDE TDT-MOD-BSB HASTA T-BMB-AP.	Ml		$ 27,464.00		70.00	$ 1,922,480.00	-	$ -		$ -	-	$ -	70.00	$ 1,922,480.00
NP-E501	SALIDA DE TOMACORRIENTE 120V, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA PVC SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIO	un		$ 194,645.00		37.00	$ 7,201,865.00	27.00	$ 5,255,415.00		$ -	27.00	$ 5,255,415.00	10.00	$ 1,946,450.00
NP-E502	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA PVC SCH40 3/4".	un		$ 178,729.00		86.00	$ 15,370,694.00	80.00	$ 14,298,320.00		$ -	80.00	$ 14,298,320.00	6.00	$ 1,072,374.00
NP-E503	SALIDA DE ILUMINACION 120V PARA EMERGENCIA, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA PVC SCH40 3/4".	Un		$ 178,969.00		25.00	$ 4,474,225.00	19.00	$ 3,400,411.00		$ -	19.00	$ 3,400,411.00	6.00	$ 1,073,814.00
NP-E504	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 3/4".	Un		$ 247,033.00		44.00	$ 10,869,452.00	-	$ -		$ -	-	$ -	44.00	$ 10,869,452.00
NP-E505	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN 1N*12+1N*12+1N*12(T) LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA PVC SCH40, INCLUYE ACCESORIO.	Un		$ 162,275.00		15.00	$ 2,434,125.00	15.00	$ 2,434,125.00		$ -	15.00	$ 2,434,125.00	-	$ -
NP-E506	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN 1N*12+2N*12+1N*12(T) LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA PVC SCH40, INCLUYE ACCESORIO.	Un		$ 188,909.00		1.00	$ 188,909.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 188,909.00
NP-E507	SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN 1N*12+1N*12+1N*12(T) LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA PVC SCH40, INCLUYE ENCAUCHETADO 3X12AWG.	Un		$ 129,777.00		12.00	$ 1,557,324.00	9.00	$ 1,167,993.00		$ -	9.00	$ 1,167,993.00	3.00	$ 389,331.00
NP-E508	SALIDA DE DE FUERZA 220V, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA PVC SCH40 3/4", NO INCLUYE ACCESORIO, CABLEADO TABLERO A MANEJADORA, MANEJADORA A CONDENSADORA (MAX 15M)	Un		$ 433,617.00		2.00	$ 867,234.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 867,234.00
NP-E509	ALIMENTADOR 120V, EN CABLE 3N*12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA PVC SCH40 3/4"PARA MAYORES CANTIDADES DE CIRCUITO ALIMENTADOR	ml		$ 42,282.00		585.90	$ 24,773,023.80	585.9	$ 24,773,023.80		$ -	585.90	$ 24,773,023.80	-	$ -
NP-E601	TABLERO DISTRIBUCION TOTALIZADO MODULO SEISBOL (TDT-MOD-BSB). TABLERO SEGÚN DIAFRAMA UNIFILAR.	Un		$ 2,809,653.00		1.00	$ 2,809,653.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 2,809,653.00
NP-E602	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR TD-BOX, INLCUYE INTERRUPTORES SEGÚN CUADRO DE CARGA.	Un		$ 1,693,409.00		1.00	$ 1,693,409.00	1.00	$ 1,693,409.00		$ -	1.00	$ 1,693,409.00	-	$ -
NP-E603	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 16 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR TD-BLQ-BSB INLCUYE INTERRUPTORES SEGÚN CUADRO DE CARGA.	Un		$ 1,998,785.00		1.00	$ 1,998,785.00	1.00	$ 1,998,785.00		$ -	1.00	$ 1,998,785.00	-	$ -
NP-E604	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 8 CIRCUITOS TD-KSK #(1,2,3). INLCUYE INTERRUPTORES SEGÚN CUADRO DE CARGA.	Un		$ 712,381.00		3.00	$ 2,137,143.00	3.00	$ 2,137,143.00		$ -	3.00	$ 2,137,143.00	-	$ -
NP-E701	LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 DE 40W,6500K, 120V, IP20	Un		$ 232,491.00		38.00	$ 8,834,658.00	-	$ -		$ -	-	$ -	38.00	$ 8,834,658.00
NP-E702	LUMINARIA HERMETICA 50W, 6500K 120V IP 55	Un		$ 305,293.00		11.00	$ 3,358,223.00	-	$ -		$ -	-	$ -	11.00	$ 3,358,223.00
NP-E703	LUMINARIA HERMETICA 36W, 6500K 120V IP 55	Un		$ 178,596.00		52.00	$ 9,292,296.00	-	$ -		$ -	-	$ -	52.00	$ 9,292,296.00
NP-E704	SENSOR DE MOVIMIENTO 120V	Un		$ 89,748.00		12.00	$ 1,076,976.00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 1,076,976.00
NP-E705	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 4.5W, SIMETRICA 6500K, 120V, IP20	Un		$ 137,262.00		28.00	$ 3,843,336.00	-	$ -		$ -	-	$ -	28.00	$ 3,843,336.00
NP-E706	REGISTRO METALICO 20X20CM	un		$ 78,336.00		4.00	$ 313,352.00	4.00	$ 313,352.00		$ -	4.00	$ 313,352.00	-	$ -
NP-E707	MARCACION CODIGO DE COLORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION	glb		$ 1,980,596.00		1.00	$ 1,980,596.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1,980,596.00
NP-E708	SELLADO CON SIKA BOOM PARA DUCTOSEN REGISTROS Y TABLEROS	glb		$ 1,170,117.00		1.00	$ 1,170,117.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1,170,117.00
NP-E709	AISLAMIENTO DE EMPALMES DERIVACIONES EN TABLEROS DE PASO, CAJAS DE PASO O REGISTRO	glb		$ 3,371,808.00		1.00	$ 3,371,808.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 3,371,808.00
NP-S	NO PREVISTOS - HIDROSANITARIOS														

CONDICIONES CONTRACTUALES ORGINALES						Condiciones Actuanzadas Según Acta de Modificación No. 10		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 11		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-HC1	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS 1/2 AF.	UND		$ 48,280.00	$ -	21.00	$ 1,013,880.00	21.00	$ 1,013,880.00		$ -	21.00	$ 1,013,880.00	-	$ -
NP-HC2	PUNTO HIDRAULICO INODORO 1/2 AF.	UND		$ 43,909.00	$ -	19.00	$ 834,271.00	19.00	$ 834,271.00		$ -	19.00	$ 834,271.00	-	$ -
NP-HC3	PUNTO HIDRAULICO ORINAL 1/2 AF.	UND		$ 59,130.00	$ -	3.00	$ 177,390.00	3.00	$ 177,390.00		$ -	3.00	$ 177,390.00	-	$ -
NP-HC4	PUNTO HIDRAÚLICO DUCHA 1/2 AF.	UND		$ 61,449.00	$ -	10.00	$ 614,490.00	10.00	$ 614,490.00		$ -	10.00	$ 614,490.00	-	$ -
NP-HC5	PUNTO HIRAÚLICO LAVATRAPERO 1/2 AF.	UND		$ 43,909.00	$ -	2.00	$ 87,818.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 87,818.00
NP-HC6	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4	UND		$ 71,311.00	$ -	21.00	$ 1,497,531.00	-	$ -		$ -	-	$ -	21.00	$ 1,497,531.00
NP-HC7	TUBERIA DE 1" PRESIÓN, INCLUYE EXCAVACIONES Y/O REGATAS	ML		$ 40,926.00		8.00	$ 327,408.00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 327,408.00
NP-HC8	TUBERIA DE 1 1/2" PRESIÓN, INCLUYE EXCAVACIONES Y/O REGATAS	ML		$ 57,268.00		25.00	$ 1,431,700.00	-	$ -		$ -	-	$ -	25.00	$ 1,431,700.00
NP-HC9	TUBERIA DE 1/2" PRESIÓN, INCLUYE EXCAVACIONES Y/O REGATAS	ML		$ 35,947.00		48.00	$ 1,725,456.00	-	$ -		$ -	-	$ -	48.00	$ 1,725,456.00
NP-S01	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UND		$ 104,080.00	$ -	10.00	$ 1,040,800.00	10.00	$ 1,040,800.00		$ -	10.00	$ 1,040,800.00	-	$ -
NP-S02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UND		$ 105,015.00	$ -	21.00	$ 2,205,315.00	21.00	$ 2,205,315.00		$ -	21.00	$ 2,205,315.00	-	$ -
NP-S03	SALIDA SANITARIA LAVATRAPEROS 2"	UND		$ 100,487.00	$ -	2.00	$ 200,974.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 200,974.00
NP-S04	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UND		$ 147,559.00	$ -	19.00	$ 2,803,321.00	19.00	$ 2,803,321.00		$ -	19.00	$ 2,803,321.00	-	$ -
NP-S05	SALIDA SANITARIA ORINALES 2"	UND		$ 209,308.00	$ -	3.00	$ 627,924.00	3.00	$ 627,924.00		$ -	3.00	$ 627,924.00	-	$ -
NP-S06	PUNTO DE VENTILACIÓN DE 2"	UND		$ 149,566.00	$ -	10.00	$ 1,495,660.00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 1,495,660.00
NP-S07	TUBERÍA PVC SANITARIA 2" ENTERRADA	ML		$ 55,456.00	$ -	6.00	$ 332,736.00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 332,736.00
NP-S08	TUBERÍA PVC SANITARIA 4" ENTERRADA	ML		$ 65,440.00	$ -	48.77	$ 3,191,508.80	-	$ -		$ -	-	$ -	48.77	$ 3,191,508.80
NP-S09	TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ENTERRADA	ML		$ 80,098.00	$ -	316.62	$ 25,360,687.31	-	$ -		$ -	-	$ -	316.62	$ 25,360,687.31
NP-S10	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2"	ML		$ 96,899.00	$ -	260.90	$ 25,257,468.10	-	$ -		$ -	-	$ -	260.90	$ 25,257,468.10

COSTO DIRECTO	$ 11,429,407,261.24		$ 16,213,764,626.43		$ 13,605,920,990.41		$ 926,437,761.49		$ 14,532,358,751.90		$ 1,681,405,874.53		
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 3,428,822,184.37		$ 4,864,138,387.93		$ 4,081,776,297.12		$ 277,931,328.45		$ 4,359,707,625.57		$ 504,430,762.39		
DISEÑOS ESTRUCTURALES OBRAS CIVILES (NP-D01)	$ -		$ 30,196,250.00		$ 30,196,250.00		$ -		$ 30,196,250.00		$ -		
DISEÑO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS, ESTADIO Y MODULOS DE SERVICIO (NP-D02)	$ -		$ 8,025,750.00		$ 8,025,750.00		$ -		$ 8,025,750.00		$ -		
DISEÑO CARCAMO DE AGUA LLUVIA, INCLUYE ESTUDIO HIDROLÓGICO (NP-D03)	$ -		$ 2,160,843.00		$ 2,160,843.00		$ -		$ 2,160,843.00		$ -		
DISEÑO GEOMÉTRICO PISTA DE PATINAJE INCLUIDA CARTA AVAL PARA HOMOLOGACIÓN (NP-D04)	$ -		$ 55,150,000.00		$ 55,150,000.00		$ -		$ 55,150,000.00		$ -		
HOMOLOGACION ESCENARIO DE PATINAJE (TRAMITE Y DOCUMENTO) (NP-D05)	$ -		$ 35,581,000.00		$ 35,581,000.00		$ -		$ 35,581,000.00		$ -		
DISEÑO ELECTRICO REDES INTERNAS PARA ESTADIO DE BEISBOL Y MODULO DE SERVICIO (NP-D06)	$ -		$ 16,300,000.00		$ 16,300,000.00		$ -		$ 16,300,000.00		$ -		
DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN GRAMA NATURAL Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE (NP-D07)	$ -		$ 55,000,000.00		$ 55,000,000.00		$ -		$ 55,000,000.00		$ -		
TRAMITES DE APROBACIÓN DE DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (NP-D08)	$ -		$ 7,052,500.00		$ 7,052,500.00		$ -		$ 7,052,500.00		$ -		
VALIDACION DE SIPRA INCLUYENDO INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. (NP-D09)	$ -		$ 7,142,857.00		$ 7,142,857.00		$ -		$ 7,142,857.00		$ -		
ACTUALIZACION Y AJUSTES A DISEÑOS POR REQUISITOS DEL OR Y CAMBIOS EN DISEÑOS INTERNOS DEL PROYECTO. (NP-D10)	$ -		$ 4,287,000.00		$ 4,287,000.00		$ -		$ 4,287,000.00		$ -		
DISEÑOS ESTRUCTURALES OBRAS COMPLEMETARIAS (NP-D11)	$ -		$ 20,825,000.00		$ 20,825,000.00		$ -		$ 20,825,000.00		$ -		
CONEXIÓNES ACOMETIDA ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO, POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA (NP-D12)	$ -		$ 51,971,893.00		$ 51,971,893.00		$ -		$ 51,971,893.00		$ -		
VALOR TOTAL	$ 14,858,229,445.61		$ 21,371,626,197.36		$ 17,981,390,320.53		$ 1,204,369,089.94		$ 19,185,759,476.47		$ 2,185,836,636.89		

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 30 días del mes de **MARZO** de 2025.

ROBERTO CARLOS DONADO ARCE
CONSORCIO PARQUES DP 2024
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LUIS FERNANDO GAIBAO
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SJPERVISOR