ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **REVISIÓN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2010757 DE 2020**		
CIUDAD Y FECHA: Quibdó 15 diciembre de 2020	**HORA INICIO:** 10:30	**HORA FIN:**
LUGAR: Despacho Regional	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad	
TEMA (S): Verificación de las especificaciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR.2010757 de 2020		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisión contrato No. CO1.PCCNTR.2010757 de 2020, cuyo objeto es "*Contratar la instalación y desmonte de aires acondicionados que incluye el suministro de los repuestos, en las sedes a cargo del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad regional Chocó*"		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

El día quince (15) de diciembre de 2020, siendo las 10:30 am, se reunieron en el Despacho Regional, el supervisor del contrato **CARLOS ALBERTO IRREÑO MOYA** y la Arquitecta de la regional **DARLING YOANY PEREA CONTRERAS** , para verificar las condiciones técnicas de los aires acondicionados a instalar, y de esta manera ajustar las cantidades ofertada y el valor del presupuesto.

- Verificación de las especificaciones técnicas del contrato

Revisando las especificaciones técnicas contenida en los estudios previos numeral 3, se puede observar que la cantidad de aires ofertados en el ítems 06 no corresponde a la cantidad física existente en el almacén.

6	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 60,000BTU tipo piso techo, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UND	4		

Por lo tanto, se requiere modificar la cantidad ofertada de aires a instalar y de esta manera ajustar el valor total del contrato, la cual queda de la siguiente manera:

SENA REGIONAL CHOCO	
CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD	

EVALUACIÓN ECONOMICA

MC-CHC-CRNIB-0050-2020

OFERENTE: **SYSTEM UPS SAS**

Presupuesto: **$23.794.494**

ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL TOTAL
1	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nueva aire acondicionado de 36,000BTU tipa minisplit, incluye suministro e instalación de breakomatic	UND	4	$ 670.000	$ 2.680.000
2	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nueva aire acondicionado de 24,000BTU tipa minisplit, incluye suministro e instalación de breakomatic	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
3	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nueva de aire acondicionado de 60,000BTU tipa pari techa, incluye suministro e intalacion de breakomatic	UND	2	$ 520.000	$ 1.040.000
4	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 36,000BTU tipa minisplit, incluye soporter, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrica, caja de breaker, breaker, breakomatic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m cable eléctrica encauchetada 3x10 AWG por línea, base metálica para montar condensadora y evaporadora y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UND	1	$ 1.340.000	$ 1.340.000
5	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 24,000BTU tipa minisplit, incluye soporter, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrica, caja de breaker, breaker, breakomatic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrica encauchetada 3x10 AWG por línea, base metálica para montar condensadora y evaporadora y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UND	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000
6	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 60,000BTU tipa pira techa, incluye soporter, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrica, caja de breaker, breaker, breakomatic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrica encauchetada 3x10 AWG por línea, base metálica para montar condensadora y evaporadora y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UND	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000
SUBTOTAL				$ 4.880.000	**$ 7.410.000**
ADMINISTRACIÓN			15%	$ 732.000	$1.584.000,00
UTILIDAD			5%	$ 244.000	$528.000,00
IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 46.360	$100.320
VALOR TOTAL				**$ 5.902.360**	**$ 9.622.320**

Ajuste al valor total del contrato:

Que como Valor total del contrato se fijó la suma doce millones setecientos setenta y dos mil trecientos veinte pesos ($ 12.772.320); empero, una vez realizado el ajuste al numeral 06 de las condiciones técnicas del mismo, se disminuye el valor total en cuantía de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS ($9.622.320) MCTE.**

Después de verificar y ajustar las cantidades reales se procede a solicitar al Director Regional Otrosí modificatorio al contrato No. CO1.PCCNTR.2010757 DEL 2020 objeto "*Contratar la instalación y desmonte de aires acondicionados que incluye el suministro de los repuestos, en las sedes a cargo del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó*".		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Carlos Alberto Irreño Moya	Solicitar Otrosí al Director Regional	15-Diciembre-2020
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- DEL DÍA__15_____ DEL MES DE_____DIC_____ DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Revisión contrato No. CO1.PCCNTR.2010757 de 2020, cuyo objeto es "*Contratar la instalación y desmonte de aires acondicionados que incluye el suministro de los repuestos, en las sedes a cargo del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad regional Chocó*"

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	DARLING PEREA CONTRERAS	1077436729		X	SENA	dalingp@sena.edu.co	3217753635	
	CARLOS ALBERTO IRREÑO	91495548	X		SENA	cirreno@sena.edu.co	3043481764	

GD-F-007 V.02
