 CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consorcio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	1	De:	05	Marzo	2025	A:	16	Marzo	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025	Fecha de iniciación:		
Valor	$3.723.759,00	Fecha de Terminación Inicial		
Adición	$0,00	Plazo Total (En días)		
Valor total	$3.723.759,00	Días Transcurridos		
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación		

Interventor:	CONSORCIO NEUTA

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025	Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Valor	$398.949.600,00	Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Adición	$0,00	Plazo Total (En días)	395	
Valor total	$398.949.600,00	Días Transcurridos	11,00	2,78%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	384,00	97,22%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el primer infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia y previo a la suscripción del acta de inicio, desde la suscripción del contrato de interventoría, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

1. Solicitud Documentación Inicial - Supervisión
2. Solicitud Documentación Inicial - Contratista
3. Solicitud Documentación Inicial - Contratista
4. Entrega Polizas Acta Inicio - Supervisión
5. Presentación Designación como Interventor - Contratista

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia y previo a la suscripción del acta de inicio, desde la suscripción del contrato de interventoría, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

1. Respuesta a Solicitud Documentación Inicial - Supervisión
2. Designación como Interventor Contrato de Obra No. 1173-2024 - Supervisión

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consorcio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	1	De:	05	Marzo	2025	A:	16	Marzo	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

COMITES DE OBRA

Toda vez que no se cuenta con acta de inicio del contrato de obra, no se han formalizado los comités de seguimiento al contratista de obra.


No obstante, el 10 de marzo de 2025, la Corporación citó a una reunión virtual entre las partes (Contratista, Interventoría y Supervisión) con el fin de presentar el proyecto, objetivos, retos y las actividades a desarrollar por cada uno de los objetivos planteados en el estudio previo del proceso.

Se realizó la presentación del componente administrativo de la Corporación y los requisitos necesarios para el trámite de cuentas.

Adicionalmente, el contratista de obra presentó la propuesta metodológica preliminar basado en el tiempo contractual, las obligaciones, los entregables y la ruta para la construcción de los planes de vida, haciendo hincapie en la transversalidad de las actividades y la relevancia del componente social.

COMITES DE OBRA

3. Enfoque, ejes orientadores del proyecto



Restauración con participación, enfoque ecosistémico y visión de microcuenca

Relación simbiótica entre cultura y ecosistemas: conservación y usos del suelo; conocimiento del territorio y conservación.


Simultaneidad y oportunidad en las acciones técnicas, sociales de la intervención

Integralidad en la intervención (técnica -ecosistémica y usos sostenible- social (reconocimiento del conocimiento comunitario, aprendizaje horizontal)

Lectura de territorio desde la complejidad, considerando los aspectos históricos, culturales, sociales, técnicos y políticos que inciden en él.

4. Componentes y objetivos

Objetivo 1: Implementar acciones de restauración y/o rehabilitación ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos




Objetivo 2: Impulsar acciones participativas en uso sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial

Objetivo 3: Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde una visión de microcuenca

5. Fases en la ejecución del proyecto



6. Actividades a desarrollar por objetivo



01 Objetivo específico: Implementar acciones de restauración ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos

Rehabilitación Ecológica 75 ha	Enriquecimiento 45 ha
Bosque altoandino y matorral subxerofítico en rondas de quebradas	Subpáramo en polígonos identificados

Rehabilitación participativa para la conservación de los servicios ecosistémicos hídricos y el conocimiento de la diversidad.

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	1	De:	05	Marzo	2025	A:	16	Marzo	2025


OBJETO DEL CONTRATO


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA















CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consorcio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	1	De:	05	Marzo	2025	A:	16	Marzo	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA





ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido, por parte de la interventoría se han venido adelantando la revisión documental cargada por la entidad en la plataforma Secop II con el fin de estudiar el proyecto y tener un panorama claro del proceso contractual.

Por parte de la CAR, el 10 de marzo de 2025 se llevó a cabo una reunión entre las partes con el fin de presentar el proyecto tanto a obra como a interventoría.

La interventoría ha solicitado tanto a la CAR como al contratista de obra información necesaria para el óptimo desarrollo de los contratos.

A la fecha no se cuenta con acta de inicio del contrato de obra

ING. JUAN CARLOS ERAZO PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR