

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	5	De:	07 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)	A:	13 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra: **FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL**

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025
Valor	$3.723.759.112,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.723.759.112,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	jueves, 16 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	27,00	6,84%
Días Faltantes Terminación	368,00	93,16%

Interventor: **CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR**

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025
Valor	$398.949.600,00
Adición	$0,00
Valor total	$398.949.600,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395	
Días Transcurridos	39,00	9,87%
Días Faltantes Terminación	356,00	90,13%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el quinto infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

19. Reporte Tiempos Entrega Contratista Obra - Supervisión
20. Entrega Informe Semanal No. 4 - Supervisión
21. Entrega Informe Mensual Interventoría No. 1 - Supervisión
22. Traslado y Solicitud Información - Supervisión
23. Segimiento Avances Mes 1 - Contratista
24. Re Agendamiento Comite - Contratista
25. Respuesta Comunicado CAR No 20252016778 Observaciones SGSST - Supervisión - copia
26. Solicitud Cronograma de Actividades Sociales Mensual
27. Citación Comité Seguimiento Actividades y Compromisos Adquiridos- Contratista
28. Citación Comité con la Dirección Regional de Chocontá

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

11. Respuesta Solicitud Documentación Inicial - Contratista
12. Entrega Plan Trabajo y Cronograma
13. Entregables Primer Mes
14. Protocolo Trabajo y Plan Gestiòn Social

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	5	De:	07 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)	A:	13 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

COMITES DE OBRA

El día 03 de abril de 2025 se realiza el comité al seguimiento y control de actividades de parte del contratista en donde establecen los siguientes compromisos de parte del contratista:

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Reunion de socializacion CAR.	24/04/25.	CAR.
2	Gestión para reunion con la Alcaldia del Municipio	17/04/25.	Contratista obra.
	Respuesta oficio	13/04/25.	
5	Reunion seguimiento técnico CAR-Interventoria-Contratista	24/04/25.	CAR.
6			

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Durante la presente semana el contratista de obra ha hecho el envío del plan de trabajo y cronograma, junto con los entregables del mes 1, los cuales ya han sido revisados por la interventoría.

Adicionalmente, en el comité de seguimiento de la presente semana se realizó la recomendación al contratista de obra que revisará las fechas y los tiempos, toda vez que se está limitando a corte del 31 de diciembre y contractualmente el contrato tiene fecha de terminación hasta el mes de abril.

En el comité de seguimiento se planteó por parte del contratista de obra que se está revisando y gestionando la presentación con la alcaldía de Chocontá.

Por parte de la supervisión se expuso que se concertará una cita con la DRAG para presentar el proyecto y a partir de este punto dar vía libre al contratista para realizar las respectivas intervenciones del objeto contractual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	5	De:	07 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)	A:	13 (DD)	Abril (MES)	2025 (AÑO)


OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

Toda vez que pese a las reiteraciones de la interventoría, el contratista de obra no ha allegado la programación, la interventoría ha tasado las actividades de la fase gestión integral con el fin de presentar el retraso en las actividades, teniendo en cuenta que el contrato de obra cuenta con acta de inicio desde el 17 de marzo de 2025.

AVANCE FINANCIERO :


	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 0,00	0,00%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%



AVANCE FÍSICO :

PROGRAMADO	1,87%
EJECUTADO	0,00%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-1,87%





ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR