	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

CONSULTORIA ☐ **CONTRATO DE OBRA:** ☐

ACTA No.: 1	**3-abr-25**
CONTRATO INTERVENTORIA No.: CAR-CM-0974-2025	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"	
CONTRATANTE: CAR	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
CONTRATISTA: EPRODESA	**LUGAR:** CHOCONTÁ CUNDINAMARCA

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ITEM	**Temas a tratar**
1	Seguimiento a la progrmación
2	Documentación inicial enviada y faltanta
3	Seguimiento avances entregables
4	Proposiciones y varios
5	
6	
7	
8	

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Seguimiento a la programación

Se presenta por parte de Fredy Martinez parte del equipo de coordinación de la interventoria que la obra presenta un atraso del 1,13% toda vez que no se cuenta con una programación recibida, revisada y avalada por parte de la interventoría.

AVANCE FINANCIERO :		
	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 0,00	0,00%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	1,13%
EJECUTADO	0,00%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-1,13%



Se aclara por parte de la interventoría que dando alcalce a las obligaciones contractuales de la interventoría se han venido presentando a la CAR en los informes semanales los atrasos en la ejecución del proyecto toda vez que no se cuenta con programación por parte del contratista de obra

El contratista de obra Luis fernado gomez manifiesta que ha adelantado documentación Plantea que entregara la programación en 14 de abril, no obstante la ingeniera Liliana Amaya, como parte del equipo de coordinación de la interventoría informa que es un tiempo exagerado que no es viable toda vez que se estaría hablando de una tercera parte del tiempo lo cual se propone que se reconsidere la entrega de la fecha de la entrega programación y la documentación restante

La ingeniera Liliana Amaya reitera que están entregando informes semanales y si se plantea la entrega para el 14 de abril se estaría generando una alerta a la entidad sobre la no entrega de los documentos solicitados por la interventoría.

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
No obstante el contratista de obra Luis fernado Gomez propone l entrega de la programación para el 11 de abril
Se deja la salvedad que para la interventoría estois tiempos son exagerados en la entrega del documento de
seguimiento y control al contratista de obra y se irá reportando el atraso a la entidad
2. Documentos Iniciales enviados y faltantes
Con respecto a la documentación por parte de Fredy Martínez de la coordinación de la interventoría,
se informa que se ha recibido por parte del contratista de obra una documentación parcial en la que
se incluyen hojas de vida, pólizas y SGSST, en cuanto al SG SST se informa que se encuentra en
revisión y se dará respuesta de acuerdo con lineamientos de la CAR
En cuanto a las hojas de vida se informa por parte de interventoría que se recibieron las de la
licitación y adicionalmente profesionales que no se da claridad sobre el cargo que se tiene.
Se solicita por parte de la interventoría dar claridad y orden frente a los profesionales entregados
con el fin de avanzar en la revisión de hojas de vida.
3. Avances entregables
Se informa por parte de Orlando Salcedo contratista de obra que se está trabajando en los
documentos y que se propone entregar el 11 de abril
No obstante, la ing Liliana Amaya como parte del equipo de coordinación de la interventoría informa
que se debe tener un seguimiento y control por parte de la interventoría, se deja la claridad que el
objetivo de la solicitud de avances es hacer la revisión continua por parte del equipo profesional de
la interventoría y no se debe esperar a la entrega de una versión final que pueda generar reprocesos
y demoras en la entrega periódica a lo cual el contratista de obra
En cuanto a los entregables se informa por parte de Orlando Salcedo que Se ha avanzado en el marco
conceptual y metodológico marco teórico, andragocia, educación para adultos
Juego como una herramienta educativa, lúdica como una expresión a los espacios agradables que se
deben presentar a las personas, teniendo en cuenta que el componente social es uno de los fuertes
del proyecto (46 talleres)
Se está trabajando en las jornadas pedagógicas, actividades descripción, actividades lúdicas que
permitan a los actores sociales distensionarse

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Abordaje conceptual a las comunidades, actividades paralelas y simétricas con las personas
Jornada de retroalimentación de los temas abordados para verificar que los temas han quedado
claros por parte de las personas
Se ha tenido en cuenta el tipo de sitio, el tipo de proyecto, se han venido avanzando en el trabajo en
espacios formativos para la microcuenca, Se está haciendo énfasis en el componente social
Se presenta un cuadro tabla resumen del plan de trabajo
La ing Liliana Amaya del equipo de interventoría explica que el objetivo de los comités es revisar aclarar dudas y
entrgar los avances del proyecto, se aclara adicionalmente que la entrega se revisaran los avances por parte del
equipo hasta llegar a una versión final, no se juzgaran las entregas con la misma minucia y riguridades de
una entrega final, se pretende es ver el avance continuo de la etapa de consultoría
Entregables mes 1: **1. 30%** **2. 30%** **3. 30%**
Con respuesta al seguimiento de profesionales el contratista de obra Orlando valencia informa que
presentara una matriz de profesionales por entregables
4. Proposciones y varios
El contratista de obra solita claridad sobre la infoamcion a entregar, toda vez que adicionalmente se solicitan
documentos sociales, se explica por parte de la interventoría que los documentos sociales son necesarios para
que una vez presentado el plan de trabajo entrar a territorio.
para el acercamiento a comunidades se debe hacer a traves de la car una vez presentadoy aprobado el plan
de trabajo
Se establecen tiempos de respuesta de 3 dias habiles
Proximo comité Jueves 10 de abril 2025 - 8:00 am

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega de la programación	**11 de abril 2025**	**Eprodesa**
2	Entrega documentación inicial solciitada reiteradamente por la interventoría	**11 de abril 2025**	**Eprodesa**
3	Entrega avances de la documentación de los entregables mes 1	**07 de abril 2025**	**Eprodesa**
4	Matriz de nntregables por profesional gestión integral	**04 de abril 2025**	**Eprodesa**
5			
6			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

PARTICIPANTES

