| | | |
|---|---|---|
|  | **ACTA COMITÉ TÉCNICO** | |
| | SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Pág. _____ de _____ |

**CONSULTORIA** ☐ **CONTRATO DE OBRA:** ☐

| | |
|---|---|
| **ACTA No.: 2** | 10 de Abril de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORIA No.: CAR-CM-0974-2025** | |
| **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)" | |
| **CONTRATANTE:** CAR | **INTERVENTORIA:** CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR |
| **CONTRATISTA:** EPRODESA | **LUGAR:** CHOCONTÁ CUNDINAMARCA |

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

| ITEM | COMPROMISO | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO | FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de la programación | 11 abril 2025 | 09 abril 2025 | Eprodesa |
| 2 | Entrega información inicial solicitada reiteradamente por interventoría | 11 abril 2025 | | Eprodesa |
| 3 | Entrega de avances documentación de los entregables mes 1 | 07 abril 2025 | 07 abril 2025 | Eprodesa |
| 4 | Matriz entrgables por profesional gestión integral | 04 abril 2025 | 04 abril 2025 | Eprodesa |
| 5 | | | | |

| ORDEN DEL DÍA (AGENDA) | |
|---|---|
| **ITEM** | **Temas a tratar** |
| 1 | lectura y vetificación de compromisos acta anterior |
| 2 | Seguimiento a la progrmación |
| 3 | Documentación inicial enviada y faltante |
| 4 | Seguimiento avances entregables |
| 5 | Respuesta aclaración a Solcitud Información por parte de la Supervisora |
| 6 | Proposiciones y varios |
| 7 | |
| 8 | |

| | ACTA COMITÉ TÉCNICO | |
|---|---|---|
| | SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Pág. _____ de _____ |

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Se da inicio a la reunión por parte del A.P coordinación Ing. Alexander Martinez, realizando seguimiento a actividades del comite, se da lectura de Itinerario del Orden del día,

1. Verificación de Compromisos.

Lectura y verificación de compromisos, iniciando con la entrega de avances, queda pendiente la entrega de la totalidad de la documentación y entregables del mes uno.

2. Seguimiento a la programación.

Entrega de avances de los avances a documentación se cumplió, el compromiso de entrega final esta propuesto para el día de hoy con el documento grueso.

La entrega de programación, la estructura es adecuada sin embargo se solicita que se especifiquen las fechas hasta la finalización del contrato.

Al momento de revisión había un atraso de 1,9% Sin embargo a la fecha se encuentra pendiente de algunas entregas, que si a la fecha se entrega total de la información inicial y documentos 1 como esta en el Cronograma irían acorde con las fechas propuestas.

Plan de manejo de residuos, estructura adecuada, en la parte del aprovechamiento de recursos, especificar más claramente y de forma amplia esta información, en cuanto a residuos de construccion considerar los Recursos de disposicion trasladarlos a Cachancipa.



**ACTA COMITÉ TÉCNICO**

SEGUIMIENTO DE CONTRATO

Pág. _____ de _____

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Medevac, especificar de acuerdo a la información los contactos de cada agente.

Entrega de hojas de vida que es un item muy importante, pues es un exigible para el desarrollo del contrato.

Contratista Ing Luis Fernando Gomez, refiere que el proceso de presupuesto esta para corte el 31 de Diciembre del 2025 por lo cual se generó el cronograma de esta manera, buscando dar cumplimiento al contrato.

El Ing. Alexander Martinez solicita se aclaré el proceder de parte de la CAR, Luisa Vargas representante de la CAR menciona sobre el tema, que este cronograma se debe generar y programar de acuerdo al cumplimiento de los objetivos con calidad con una gestión integral y argumentando el tiempo de desarrollo del proyecto.

Luis Fernando Representante de los contratistas de obra menciona que se esta tomando el tiempo necesario y adecuado para que antes de entrar a campo se logren adecuadas relaciones con los entes territoriales, por lo cual el cronograma se genero desde el cumplimiento y equipo de trabajo.

Ing Juan Felipe refiere que el espacio de disposición de residuos solidos se determino desde los puntos dispuestos por la CAR

| | ACTA COMITÉ TÉCNICO | |
|---|---|---|
|  | SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Pág. _____ de _____ |

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Luis Fernando representante de la firma contratista menciona el cumplimiento de los compromisos y el cumplimiento de los objetivos.

Luisa Vargas de la CAR menciona la importancia de la presición de claridad de los tiempos por los procesos administrativos.

Luis Fernando menciona que tienen el compromiso en el cumplimiento apoyados en los agentes presentes en el territorio para cada ítem que se tiene en cuenta durante el desarrollo del proyecto, motivar a los integrantes al traer nuevos actores con relación a los acuerdos de sostenibilidad, de igual manera la ficha del plan de vida, para revisar con CAR, realizar preacuerdos.

Se esta dirigiendo el proceso de la mejor manera.

Ing. Alexander Martinez agradece las aclaraciones y recuerda

Luisa Vargas de la CAR refiere concertación con la regional para socialización, que van a ser informados, por medio de la interventoria, recuerda tener presente la Alcaldía y hacer reunión de apertura con ellos como autoridad local que fortaleza los lazos invitando el Alcalde, invitando a la CAR con tiempo de anterioridad.



**ACTA COMITÉ TÉCNICO**

SEGUIMIENTO DE CONTRATO

Pág. _____ de _____

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Luis Fernando de los contratistas de obra aprueba la importancia del reconocimiento de la autoridad, para la llegada se debe esperar el aval de las autoridad o se pueden ir adelantando acciones. Así mismo ir haciendo relacion con comunidad

Luisa Vargas de la CAR menciona que la programación con la Alcaldia es fundamental antes de entrar a territorio

Luis Fernando contratista indaga si es de su responsabilidad generar la reunión, a lo que Luisa Vargas de CAR menciona que si es competencia del contratista de obra.

Luis Fernando menciona que el objetivo de la socialización con Alcaldía. es compartir el proyecto y establecer un interlocutor en el proceso, la fecha estara sujeto a la disposición del alcalde para el miercoles 16 de Abril se dará muestra de la gestión.

Luisa Vargar informa que por gestión el dia miercoles 16 de Abril se dara fecha de reunión.

El ing. Alexander Martinez menciona el punto del ofício de aclaración de unidades del contrato, la representante CAR Luisa Vargas menciona respuesta por escrito el día lunes 13/04/2025. asi mismo esta profesional menciona disponibilidad y queda para generar mesas de trabajo de acuerdo a necesidad.

|  | ACTA COMITÉ TÉCNICO | |
|---|---|---|
| | SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Pág. ____ de ____ |

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Luis Fernando contratista de obra agradece y esta de acuerdo con reuniones tecnicas necesarias para tener reuniones técnicas.

Luisa Vargas de la CAR solicita precisar la fecha de la reunión, Ing. Alexander de interventoría solicita aclarar si sera virtual y propone el martes, al revisar agenda profesional de CAR define el día jueves 24 de abril a la 8:30am, sera generada por plataforma Teams solicita a los contratistas de obra directorio de correos electronicos, Luis Fernando menciona que, el directorio de correos a la interventoria el día lunes 14 de Abril del 2025.

Ing Luis Fernando contratista de obra extiende su compromiso con la ejecución del proyecto y agradece el espacio, del mismo modo profesional Luisa Vargas de la CAR refiere claridad y cumplimiento de conformidad hasta la fecha.

Ing. Alexander Martinez da cierre a la reunión recordando compromisos y cumplimiento.

|  | **ACTA COMITÉ TÉCNICO** | |
|---|---|---|
| | SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Pág. _____ de _____ |

| ITEM | COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA | FECHA DEL COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Reunion de socializacion CAR. | 24104125. | CAR. |
| 2 | Gestión para reunion con la Alcaldia | 17104125. | Contratista obra. |
| | del Municipio | | |
| | Respuesta oficio | 13, 04125. | . |
| 5 | Reunion seguimiento técnico CAR-Interventoria-Contratista | 24104125. | CAR. |
| 6 | | | |

| COMENTARIOS DEL SUPERVISOR |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

| PARTICIPANTES |
|---|
| |