CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
11	26	Mayo	2025	1	Junio	2025
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	FUNDACION EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025	Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Valor	$3.723.759.112,00	Fecha de Terminación	jueves, 16 de abril de 2026	
Adición	$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	$3.723.759.112,00	Días Transcurridos	76,00	19,24%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	319,00	80,76%

Interventor:	CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025	Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Valor	$398.949.600,00	Fecha de Terminación	sábado, 4 de abril de 2026	
Adición	$0,00	Plazo Total (En días)	395	
Valor total	$398.949.600,00	Días Transcurridos	88,00	22,28%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	307,00	77,72%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el undecimo infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

66. Aval Valla Informativa - Contratista - Supervisión
67. Información Sobre Programa Entornos Sostenibles - Contratista
68. Traslado Respuesta Acceso SAE - Contratista
69. Respuesta Socialización Posibles Beneficiarios - Contratista
70. Respuesta Forma de Pago Contrato 0975-2025 - Contratista

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

40. Subsanación Valla Informativa - Contratista
41. Información Predios Programa Entornos Sostenibles - Supervisión
42. Respuesta Valla Informativa - Supervisión
43. Respuesta Traslado y Solicitud Acceso SAE - Supervisión
44. Entrega VIveros Visitados - Contratista
45. Respuesta Aval Hojas Vida Obra - Supervisión
46. Socialización Posibles Beneficiarios y Acuerdos Socioambientales - Contratista
47. Acceso Información Cartográfica CTO 975 2025 - Supervisión
48. Entrega Planes Trabajo Acuerdos y Planes Monitoreo
49. Respuesta Aclaración Forma Pago Contrato Obra - Supervisión

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De: DD	MES	AÑO	A: DD	MES	AÑO
11	26	Mayo	2025	1	Junio	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

COMITES DE SEGUIMIENTO.

En la presente semana no se realizaron comites de seguimiento al contrato de obra.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El día 28 de mayo se llevó a cabo una jornada de visitas técnicas y socialización de predios en el municipio de Chocontá, con el propósito de realizar el reconocimiento preliminar de los predios postulados como posibles candidatos. Durante la actividad, se brindó a los propietarios información detallada sobre el alcance del proyecto, los procedimientos a desarrollar y las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar. Asimismo, se les expusieron los criterios y requisitos necesarios que deben cumplir los predios para ser considerados formalmente como predios candidatos dentro del marco del proyecto.









CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De: DD	MES	AÑO	A: DD	MES	AÑO
11	26	Mayo	2025	1	Junio	2025

OBJETO DEL CONTRATO


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO

Con base a la programacion entregada por parte del contratista de obra, la interventoria tomara el flujo de inversión para dar seguimiento al avance del proyecto, este avance se vera relejado en la siguiente grafica.

AVANCE FINANCIERO :	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	**$ 3.723.759.112,00**	**100,00%**
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 123.476.692,93**	**3,32%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 3.600.282.419,07**	**96,68%**
PAGADO ACUMULADO	**$ 0,00**	**0,00%**
POR PAGAR	**$ 3.723.759.112,00**	**100,00%**

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	**2,35%**
EJECUTADO	**3,32%**
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	**0,97%**



ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR