

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
9	5	Mayo	2025	11	Mayo	2025
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025
Valor	$3.723.759.112,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.723.759.112,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	jueves, 16 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	55,00	13,92%
Días Faltantes Terminación	340,00	86,08%

Interventor:	CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025
Valor	$398.949.600,00
Adición	$0,00
Valor total	$398.949.600,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395	
Días Transcurridos	67,00	16,96%
Días Faltantes Terminación	328,00	83,04%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el noveno infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

47. Entrega Plan de Trabajo Corregido - Supervisión
48. Obsrvaciones Plan SST - Contratista
49. Aval Flujo Inversión - Contratista
50. Citación Comité Seguimiento - Contratista
51. Entrega Acta Comité y Compromisos Comité 7 y Citación Comité 8 - Contratista
52. Seguimiento Plan Gestion Social - Contratista
53. Entrega Acta Parcial Interventoría No.1 - Supervisión

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

25. Aprobación Hojas Vida Interventoría - Supervisión
26. Observaciones Planes Trabajo Obra - Supervisión
27. Respuesta Cumplimiento Compromisos CAR UPS DCASC - Supervisión
28. Entrega Presentación Jornada Socialización Jueves 8 Mayo - Contratista

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	**República de Colombia** **Departamento de Cundinamarca** **Consorcio Microcuenca Tejar** **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR** **Dirección de Recursos Naturales**	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
9	5	Mayo	2025	11	Mayo	2025
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

COMITES DE OBRA


El día 07 de mayo de 2025 se realiza el comité de seguimiento No 07, dando Lectura y Verificación Compromisos del acta anterior, Seguimiento a la Programación, Revisión entregables mes 1, Socializacion Respuesta CAR ante intervencion DCASC, Proposiciones y Varios.

Durante el desarrollo de este comité, se hace la presentación, donde se expone tema por tema el objetivo de la misma, se presentó el cronograma de trabajo y se hicieron tambien aclaraciones sobre que se va a hacer, que es y que no es el proyecto.

Por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a la programación en cada actividad, se hizo revisión de la información del documento de diagnostico biotico, se hicieron recorridos de campo y toma de su información, se hizo la preparación de informacion para la valla informativa, se define el area para hacer registro filmico, se hace el diagnostico in situ de areas afectadas por erosión, se realiza la convocatoria para actividad del 8 de mayo de 2025, se prepara la metodologia para el documento analitico de revisión y analisis de eventos historicos y de mas aspectos definidos en las especificaciones técnicas del plan de formación para la adaptación al cambio climatico y gestión del riesgo.

Se hizo tambien la socialización de la respuesta de la CAR donde se informa que se inició un proyecto desde la DCASC que tiene actividades similares a las del presente contrato de obra, se cuenta con un listado de 13 beneficiarios que serán aceptados por el proyecto de la DCASC y se le informará a la DRN para que se consideren como parte del proyecto del contrato de obra 0975-2025.





COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega planes de trabajo corregidos	Contratista de Obra el 16 de mayo 2025 Max

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	**9**	De:	5	Mayo	2025	A:	11	Mayo	2025
			DD	*MES*	*AÑO*		*DD*	*MES*	*AÑO*

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

COMITES DE OBRA

El dia 08 de mayo de 2025 se realiza el comité de seguimiento No 08, y comite de seguimiento No 09, dando la presentación del proyecto microcuenca Tejar Cto 974-2025. El No. 8 fue la presentacion del proyecto a las instituciones y el No. 9 a los actores sociales.

Se hace la presentación del proyecto exponiendo los objetivos y actividades del proyecto iniciando con la caracterizacion participativa, seguidamente un diagnostico de flora y fauna, se acuerda que se desarrollarán aspectos socioambientales con jornadas pedagogicas, se harán registros filmicos antes, durante y despues de las intervencines, se hará siembra de vegetación nativa, tambien se harán perchas para aves y refugios para mamiferos y anfibios.

El representate de eprodesa Orlando Salcedo expone el objetivo 2 el cual comprende impulsar acciones participativas en usos sostenibles; se presenta tambien el objetivo 3 el cual establece el fortalecimiento de los procesos sociales con la gestion integral del territorio; tambien se aclara cualquier tipo de inquietud que tuvieran los demas participantes.





CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO
9	5	Mayo	2025	11	Mayo	2025

OBJETO DEL CONTRATO


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En la presente semana se realizó el comité de seguimiento No 07, dando Lectura y Verificación Compromisos del acta anterior, Seguimiento a la Programación, Revisión entregables mes 1, Socializacion Respuesta CAR ante intervencion DCASC, Proposiciones y Varios.

Durante el desarrollo de este comite, se hace la presentacion donde se expone tema por tema el objetivo de la misma, tambien se presentó el cronograma de trabajo y se hicieron aclaraciones sobre que se va a hacer, que es y que no es el proyecto.

Se hizo la socialiazción del proyecto, donde se expusieron a los actores institucionales y sociales cada uno de sus objetivos, actividades a realizar y demas items para exponer claramente el desarrollo y alcance del proyecto en cuestión.
Con cada uno de los actores, tanto institucionales como sociales, se les hizo entrega de refrigerios por parte del contratista.













CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	**República de Colombia** **Departamento de Cundinamarca** **Consorcio Microcuenca Tejar** **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR** **Dirección de Recursos Naturales**	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	**9**	De:	5 (DD)	Mayo (MES)	2025 (AÑO)	A:	11 (DD)	Mayo (MES)	2025 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

SG-SST

En compañía de la profesinal SST de la CAR Nury Matiz se hizo la verificacion de los procedimientos SG-SST.

Se verificaron las actvidades que tendra el contratista de obra con el fin de establecer los riesgos en obra, donde recomienda mejorar la matriz de riesgos; se indican los requerimientos que se deben tener como interventoria para requerir al contratista de obra y los lineamientos que debe tener el informe, se hace revision de roles y presupuesto anual, se revisó el presupuesto de SST de la empresa, se revisó y validó la politica del SG-SST, se presentaron los planes de mejora y formatos con los que se cuentan en la empresa y se presentaron las politicas de acoso.

Luego de esta reunion quedaron como compromisos los siguientes temas:
Verificar los permisos que requiere el constratista de obra para las intervenciones.
Entregar el certificado ARL de accidentalidad de los ultimos 3 años de J.C.A.P.
Compartir la presentación y concepto de la interventoria con copia a la supervisión.
Enviar soporte de la socializacin de la presentacion y lineamientos al contratista
Definir fechas de visitas de campo.





CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De: DD	MES	AÑO	A: DD	MES	AÑO
9	5	Mayo	2025	11	Mayo	2025

OBJETO DEL CONTRATO


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO

Con base a la programacion entregada por parte del contratista de obra, la interventoria tomara el flujo de inversión para dar seguimiento al avance del proyecto, este avance se vera relejado en la siguiente grafica.

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 90.190.917,93	2,42%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.633.568.194,07	97,58%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%



AVANCE FÍSICO :

PROGRAMADO	1,34%
EJECUTADO	2,42%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	1,08%

ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR