CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 17

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
17	30	Junio	2025	6	Julio	2025
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025
Valor	$3.723.759.112,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.723.759.112,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	jueves, 16 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	111,00	28,10%
Días Faltantes Terminación	284,00	71,90%

Interventor:	CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025
Valor	$398.949.600,00
Adición	$0,00
Valor total	$398.949.600,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395	
Días Transcurridos	123,00	31,14%
Días Faltantes Terminación	272,00	68,86%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el decimo septimo infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

105. Remisión Informe Socializaciones - Supervisión
106. Observaciones Acuerdos Socioambientales - Contratista
107. Entrega Informe Mensual Interventoría No. 4 - Supervisión
108. Aval Hoja Vida - Contratista
109. Observaciones Acta Parcial Obra No.1 - Contratista
110. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista
111. Aval y Entrega Modelo Acuerdos Socioambientales - Contratista - Supervisión
112. Aval Valla Informativa - Contratista - Supervisión

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

64. Entrega Acta Parcial 1 - Contratsita
65. Entrega Informe Socializaciones - Contatista
66. Aprobación Cambio Profesional - Supervisión
67. Entrega Acuerdos Socioambientales - Contratista
68. Entrega Compromisos Comité 03 Jul - Contratista

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 17

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	17	De:	30 (DD)	Junio (MES)	2025 (AÑO)	A:	6 (DD)	Julio (MES)	2025 (AÑO)


OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

COMITES DE SEGUIMIENTO

El día 03 de julio de 2025 se realizo el comité de seguimiento No. 23, donde se le hizo seguimiento al cronograma y compromisos, se reviso el acta parcial No. 1, Revisiones de actividades a realizar en la semana, Revision de Acuerdos Socioambientales.y revision a la valla informativa

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega Base Cartografica Actores Vinculados al proyecto	Contratista - 03 Jul 2025
Entrega Plan de Contingencia	Contratista - 08 Jul 2025
Entrega Modelo Valla Informativa	Contratista 04 Jul 2025



ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó la revisión de los acuerdos socioambientales, presentando observaciones detalladas punto por punto dentro del mismo formato, con el fin de que el contratista de obra pudiera atenderlas de manera correspondiente. Posteriormente, se recibieron los documentos ajustados, los cuales incorporan las subsanaciones requeridas y cumplen con las exigencias de la interventoría en cuanto a contenido y estructura.

Por lo anterior, se considera viable avalar y presentar los modelos de acuerdos socioambientales a fin ser aprobados por la Corporación y el ejecutor, una vez aprobados, proceda con la firma de acuerdos socioambientales con los actores vinculados al proyecto, que previamente y en las diferentes visitas y acercamientos, se ha manifestado la voluntad de participar activamente en el proyecto.

Se hizo la revisión de la información entregada por el contratista de obra en cuanto a la hoja de vida del personal profesional para el cargo de Especialista en Gestión de Riesgos Naturales, se hizo la evaluación y aval correspondiente.

Se hizo la revisión del Acta Parcial de Cobro No.1 del contratista de obra, a lo que se han presentado las observaciones a la información recibida, a la presentación del informe, acta parcial y planillas de seguridad.

Se realizó la revisión del modelo de la valla informativa presentada por el contratista de obra, a la cual se le hicieron las observaciones correspondientes. Las observaciones fueron atendidas y subsanadas correctamente, por lo que la interventoría otorga su aval al diseño de la valla informativa.

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 17

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	De:			A:		
17	30	Junio	2025	6	Julio	2025
	DD	MES	AÑO	DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO


Con base a la programacion entregada por parte del contratista de obra, la interventoria tomara el flujo de inversión para dar seguimiento al avance del proyecto, este avance se vera relejado en la siguiente grafica.

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 259.257.427,12	6,96%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.464.501.684,88	93,04%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :

PROGRAMADO	20,81%
EJECUTADO	6,96%
AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-13,85%



ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR