GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE ORDENACIÓN DEL GASTO No. 27

Código: FO-GD-02-016
Versión: 28
Fecha de Modificación: 25/10/2023

SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA:	Miércoles, 18 de marzo de 2026

Número Radicado en SECOP, Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 13 Decreto 1510/2013:	SECOP II-LP-SI-004-SE23, CO1.PCCNTR.5298925	Número Radicado Interno del Contrato:	2023223-1456
Número de Identificación del contratista - NIT:	821.748.008-5	No. Ficha BPIN / Bolo para proyectos Regalías Anexar copia)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASTALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), VINDICA INGENIERÍA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)		
CONTRATO CEDIDO A: (DERECHOS ECONÓMICOS)	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. NIT: 800.102.286-1		
CÓDIGO VÍA:	6602	NOMBRE DE LA VÍA:	LA DORADA - SONSON, MUNICIPIOS DE VICTORIA Y SABANA, CALDAS
Actividad Económica:	4210	Tipo de Contrato:	OBRA PUBLICA
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO EN TRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 93,498,614,647.00	$ 13,820,000,000	$ 9,349,861,464.00

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 107,318,614,647	DEPARTAMENTAL
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	Fecha de Iniciación	12/10/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	11/10/2028
	Prórrogas	

Nº FACTURA	Nº PEDIDO o SPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FSMC 30		1	$ 521,968,075.00	$ 521,968,075.00						
FSMC 30	4500028285	1	$ 4,697,712,674.00		$ 4,697,712,674.00	S-DEMO08	16INF	3320101001332	C2401315490000AAA	INF-P-220123.01.01
	VALOR ACTA		$ 5,219,680,749	$ 521,968,075	$ 4,697,712,674					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		93,498,614,647.00	Valor del Anticipo:		9,349,861,464.00
Adición del Contrato:		13,820,000,000.00			
Valor Acta Nro. 1	426,814,891.00		Amortización Acta 1	43,831,459.00	
Valor Acta Nro. 2	659,030,068.00		Amortización Acta 2	55,920,957.00	
Valor Acta Nro. 3	443,810,818.00		Amortización Acta 3	44,381,082.00	
Valor Acta Nro. 4	844,469,205.00		Amortización Acta 4	84,448,321.00	
Valor Acta Nro. 5	567,936,824.00		Amortización Acta 5	56,792,682.00	
Valor Acta Nro. 6	287,252,955.00		Amortización Acta 6	28,728,297.00	
Valor Acta Nro. 7	1,346,514,676.00		Amortización Acta 7	134,651,468.00	
Valor Acta Nro. 8	4,110,561,935.00		Amortización Acta 8	411,056,194.00	
Valor Acta Nro. 9	4,775,577,356.00		Amortización Acta 9	477,557,736.00	
Valor Acta Nro. 10	5,374,196,869.00		Amortización Acta 10	537,419,689.00	
Valor Acta Nro. 11	3,384,977,063.00		Amortización Acta 11	338,497,706.00	
Valor Acta Nro. 12	2,725,528,241.00		Amortización Acta 12	272,532,824.00	
Valor Acta Nro. 13	1,953,472,425.00		Amortización Acta 13	195,347,245.00	
Valor Acta Nro. 14	2,064,225,680.00		Amortización Acta 14	206,422,568.00	
Valor Acta Nro. 15	2,139,469,406.00		Amortización Acta 15	213,946,941.00	
Valor Acta Nro. 16	1,555,065,595.00		Amortización Acta 16	155,506,560.00	
Valor Acta Nro. 17	1,514,027,840.00		Amortización Acta 17	151,402,784.00	
Valor Acta Nro. 18	1,971,556,334.00		Amortización Acta 18	197,155,633.00	
Valor Acta Nro. 19	2,335,852,025.00		Amortización Acta 19	233,585,203.00	
Valor Acta Nro. 20	2,319,737,533.00		Amortización Acta 20	231,973,753.00	
Valor Acta Nro. 21	3,937,824,491.00		Amortización Acta 21	393,782,449.00	
Valor Acta Nro. 22	3,878,270,391.00		Amortización Acta 22	387,827,039.00	
Valor Acta Nro. 23	5,181,798,855.00		Amortización Acta 23	518,179,885.00	
Valor Acta Nro. 24	3,084,382,341.00		Amortización Acta 24	308,438,234.00	
Valor Acta Nro. 25	3,894,084,560.00		Amortización Acta 25	389,408,456.00	
Valor Acta Nro. 26	4,751,472,893.00		Amortización Acta 26	475,147,289.00	
Valor Acta Nro. 27	5,219,680,749.00		Amortización Acta 27	521,968,075.00	
Saldo de Contrato:	35,820,005,500.00		Saldo por Amortizar:	2,196,030,828.00	
Sumas iguales	107,318,614,647.00	107,318,614,647.00	Sumas Iguales	9,349,861,464.00	9,349,861,464.00

OBSERVACIÓN

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, LO CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° "El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Contratación en universidades no laboral, para efectos de lo establecido en el art 50 y 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esta involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratista deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma:
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma:
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAC INGENIERIA DE VALOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FSMC 30

Autorización: 18764099648723 de 03/10/2025

Desde 23 Hasta 50 Vigencia 03/10/2026 Prefijo FSMC

CONSORCIO SAN MIGUEL

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		18/03/2026 12:00:00	18/03/2026	23/03/2026
Número contrato	Centro de costos		Tipo de operación		
	03010121000 CSMIGUEL CALDAS - ADMINSTRATIVO		Estándar		

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 161

Obra
LEGALIZACIÓN CAJA MENOR

DEPARTAMENTO DE CALDAS

NIT 890801052 - 1
Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CR 21 22

Departamento Antioquia
Ciudad Caldas
Teléfono 018000916944
Correos electrónicos Apcampo@caldas.gov.co - analistacontable@intramag.co

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT 901740908 - 5
Actividad económica 4290
Dirección CRA 48 48 SUR 75 BG 161

Departamento Antioquia
Ciudad Envigado
Teléfono 4483012
Correo Electrónico facturacionelectronica@intramag.co

No somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	Acta Parcial N°27 Según Radicado Contrato de Obra 29092023-1456 MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA CORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUÍA Y CALDAS	1,00	94	3,984.489.121,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,984.489.121,00
2	1	ADMINISTRACIÓN 26%	1,00	94	1.035.967.172,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.967.172,00
3	1	UTILIDAD 5%	1,00	94	199.224.456,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.224.456,00

Notas finales

Descripción
CONSORCIADOS: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.262.851-3 (10% PARTICIPACIÓN) E INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268 (45% PARTICIPACIÓN) MINOICA INGENIERÍA S.A.S (45% PARTICIPACIÓN)

Observaciones
Tramo 1 Subtramo 1 Norcasia Caldas $ 39.734.802 - Tramo 3 Samaná Caldas $ 3.072.234.643 - Tramo 4 Nariño Antioquia $ 1.296.922.253)

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$5.219.680,749.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$5.219.680,749.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$5,219,680,749.00**

Valor a pagar en letras
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Código único de facturación electrónica
499b5bfcac725c3ffb48b1d3afad4fa0c6e20acafe89e4b09abdc1ea9481ddfd1d9997baa2105ba21dab2148248d3d1e8a

Valor firma digital
RH3/23kdRuke1CHeuZbLqTbnHwqZbvOakMzn8NC+wZkuWb3AG9JbOxJqRc...

Fecha y hora de expedición
18/03/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

CONSORCIO
SAN MIGUEL

Norcasia, 18 de marzo de 2026

Señores
Gobernación de Caldas
Secretaría de Hacienda

REFERENCIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 29092023-1456 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS".

ASUNTO CERTIFICACIÓN MUNICIPIOS EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DE 2026.

Cordial saludo,

De acorde al contrato de la referencia, nos permitimos certificar que las obras ejecutadas por el Consocio San Miguel, enmarcadas en Acta parcial de Obra No. 27 se ejecutaron en los municipios de Samana, Victoria, Norcasia Caldas y el Municipio de Nariño en el departamento de Antioquia, de acuerdo a las inversiones que se relacionan en la siguiente tabla.

VALOR DISCRIMINADO POR MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO DE CALDAS			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE VICTORIA		$ 810,789,251.00
	MUNICIPIO 2	MUNICIPIO DE SAMANA		$ 3,072,234,643.00
	MUNICIPIO 3	MUNICIPIO DE NORCASIA		$ 39,734,802.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS			$ 3,922,758,696.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE NARIÑO		$ 1,296,922,053.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			$ 1,296,922,053.00

Atentamente,

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN MIGUEL

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Y/O APODERADO
MAB INGENIERIA DE VALOR

Gobierno de CALDAS

Manizales, marzo 18 de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Caldas

ASUNTO: Cesión derechos económicos acta pago 27 parcial Consorcio San Miguel

REFERENCIA: Contrato 29092023-1456

Por medio de la presente me permito autorizar la Cesión del pago del acta número veintisiete (27) parcial del contrato 29092023-1456, de acuerdo a los documentos de cesión enviados por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, representante legal del Consorcio San Miguel teniendo en cuenta la siguiente relación:

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS (NIT: 901.262.851-3) por valor de $ 5.219.680.749.00.

Atentamente,

JORGE RICARDO CARDONA GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Departamento de Caldas

Elaboro: Alvaro Ocampo Arias
Auxiliar Administrativo

Aprobó: Juan David Duque Pedraza.
Supervisor contrato

Anexo: Cesión de derechos económicos contrato 29092023-1456

CONSORCIO
SAN MIGUEL

Envigado, 18 de marzo de 2026

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
Manizales

Asunto: Certificación pago seguridad social

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SAN MIGUEL**, identificado con Nit. 901.740.908-5, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de suscripción del presente documento, la empresa a la cual represento, ha realizado los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo contenido en el Decreto 780 de 2016.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CC. 71.788.628

Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163
Envigado – Antioquia
Teléfono: 604 4483012

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Medellín

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Referencia: Mejoramiento de la vía Dorada – Sonsón, ruta del renacimiento
Fecha: 18 de marzo de 2026

ZULIMA LOPEZ ARANGO, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **INTRAMAQ S.A.S.**, certifico que a la fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, del personal usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

Firma:	Zulima Lopez Arango.
Nombre:	**ZULIMA LOPEZ ARANGO**
Cargo:	Revisora Fiscal
Número de identificación:	1.037.579.884 de Envigado
Tarjeta Profesional:	151637-T



INTRA MAQ

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




151637-T

ZULUMA
LOPEZ ARANGO
C.C. 1037579808
RESOLUCION INSCRIPCION 252 FECHA 17/08/2010
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161253

FIRMA DEL TITULAR 76798

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



www.intramaq.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C 2 3 9 6 C 5 E 8 2 2 8 D B 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULIMA LOPEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037579884 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 151637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

minoica
ingeniería S.A.S.

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA MARIA GARCIA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía No. **43.156.715**, en mi condición de Representante Legal de **MINOICA INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT **901.848.505-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Envigado, el día (18) de marzo de 2026.

SANDRA MARIA GARCIA HENAO
Representante legal
MINOICA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.848.505-6

hnv
harinsa • navasfalt

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.808.275 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 317795-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.,** identificada con NIT **901.262.851-3**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Noviembre.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los 18 días del mes de **MARZO** de **2026.**

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.262.851-3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.808.275

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JEFERSON ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-2002

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-ENE-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0077402410193E96

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000808275 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 317795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Registro de Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317795-T



JEFERSON ANDRES
GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 1000808275
RES. INSCRIPCION 485 DEL 01/11/2023
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

387871 372379

Registro de Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141219223825

(415)7707212489984(8020) 000014121922382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN MIGUEL

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 163

42. Correo electrónico: analistacontable@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 9 0 6 8 2 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 1 2	4 2 2 0	2 0 2 3 0 5 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-01-2026 11:17:35AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141219223825

(415)7707212489984(8020) 000014121922382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 9 0 5 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 8 0 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141219223825

(415)7707212489984(8020) 000014121922382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141219223825

(415)7707212489984(8020) 000014121922382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 9 . 5	2 0 2 3 0 5 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 4 8 5 0 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MINOICA INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	0 . 5	2 0 2 5 0 6 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141219223825

(415)7707212489984(8020) 000014121922382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 6 5 9 0 3		1 2 8 0 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	SANCHEZ	BIBIANA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 1 1 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DE CALDAS

Acta de Protocolización de Cesión de Derechos Económicos del Contrato de Obra Pública derivado de la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

Entre los suscritos a saber: **JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA**, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.209 Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 296 del 28 de junio de 2024 y posesionado mediante Acta del 02 de julio de 2024, actuando como delegatario del señor Gobernador según la delegación realizada a través del Decreto No. 4 del 2024-01-01 Modificado por el Decreto 174 del 18 de abril de 2024 *"por medio del cual se delegan unas funciones en materia de contratación"*, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y de otra, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** identificado con el NIT número 901.740.908-5 integrado por **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.** persona jurídica identificada con NIT 901.262.851-3, **GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S** identificada con el NIT 830.136.490-1 e **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** quien se identifica con el NIT 900.102.268-1; Consorcio representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.788.628 de Medellín, quien para efectos del presente documento se denominará el **CEDENTE** y, el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en adelante el **CESIONARIO;** se suscribe la presente acta de protocolización de Cesión de Derechos Económicos, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas suscribió el Contrato de Obra Pública número 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023 con el CONSORCIO SAN MIGUEL el cual tiene por objeto el ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

II. Que, el contratista de Obra **CONSORCIO SAN MIGUEL**; mediante oficio fechado el día dieciocho (18) de octubre del año en curso, presentó a través de su representante **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA**, documento donde notifica a la Gobernación de Caldas de la Cesión de Derechos Económicos en el marco de la ejecución del proceso contractual antes referido.

Dicha comunicación fue acompañada con el "*Contrato de Cesión de Derechos Económicos"* y copia del *"Certificado Bancario"* emitido por la entidad financiera Banco de Occidente, donde se puede apreciar que la cuenta Corriente número *477-00558* está a nombre de la firma **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS";** contrato celebrado el día 18 de octubre de 2024 mediante

documento privado suscrito entre **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** en calidad de CEDENTE, y el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"**, persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en calidad de CESIONARIO.

III. Que, la Cesión de Derechos Económicos deviene del acuerdo civil, privado y particular entre las partes que lo acuerdan, esto se ve reflejado y materializado por Cedente y Cesionario en el acuerdo de voluntades que, para el caso concreto aporta el contratista de obra.

IV. Que, el contrato de Cesión de Derechos Económicos se suscribió como documento privado y fue aportado por el representante del CONSORCIO SAN MIGUEL tal como se puede evidenciar en la copia allegada por el Contratista con el oficio del 18 de octubre.

V. Que, de acuerdo con la ejecución restante del contrato de obra y la meta física pendiente por realizar a la fecha, el valor a pagar del contrato, asciende a la suma de **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS ($74.773.545.320).**

VI. Que, a propósito de la cesión de Derechos Económicos o cesión de créditos derivados de un contrato estatal, ha manifestado el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero[1] que:

> ***"En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda. (...)".***

VII. Que, Respecto al fundamento doctrinario, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE emitió concepto No. 4201714000004797 - cesión derechos económicos, 2018-04-17: "(...) en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)". Por ende, de los referidos desarrollos doctrinario y jurisprudencial, se puede concluir que un contratista está en capacidad legal de ceder a un tercero los créditos por concepto de honorarios causados a su favor en los términos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, y que una vez cedido el crédito, el cesionario puede proceder al cobro de dicha acreencia a la entidad deudora presentando el documento a que haya lugar según la normatividad que le aplique.

[1] **Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817)**

VIII. Que, el Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL, hoy en calidad de CEDENTE de los créditos económicos del contrato de Obra Pública derivado de la Licitación No. LP-SI-004-2023, declara con la suscripción del contrato de Cesión de Derechos Económicos, que no se encuentra incurso en demandas o en fallos judiciales donde se ordenen cumplimientos de obligaciones, que puedan defraudar acreedores y terceros con la cesión de los créditos derivados del contrato estatal; de lo contrario, la Gobernación de Caldas representada en la Secretaría de Infraestructura, no asumirá responsabilidades y anulará la aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos aquí materializada.

IX. Que el supervisor del contrato, mediante oficio del 28 de octubre de 2024 solicitó al Secretario de Infraestructura, aprobar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA corroborando que a la fecha, el contratista se encuentra ejecutando el objeto contractual y que existen pagos pendientes de realizar, sujetos al avance y a la ejecución del contrato.

X. Que, la Gobernación de Caldas contempla en el Manual de Contratación - Decreto 633 del 29 de noviembre de 2022, subnumeral 8.5, las modificaciones durante la ejecución contractual incluyendo la Cesión de los Derechos Económicos, estableciendo que será la entidad contratante quien autorice previa verificación, dicha Cesión de Derechos Económicos, advirtiendo que en ningún caso el contratista se sustraerá de sus obligaciones primigenias.

XI. Que, en virtud de la Cesión de Derechos Económicos realizada por el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado legalmente por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, **identificado con cedula de ciudadanía número 71.788.628 Medellín, al señor JUAN** CAMILO MEJIA LALINDE identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1; la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, realiza las siguientes constancias:

A. Que de acuerdo al documento privado suscrito entre los particulares, se realiza la Cesión de Derechos Económicos del 18 de octubre de 2024, la cual en ningún momento puede entenderse como la Cesión de la Posición Contractual ni como la Cesión plena del Contrato de obra, mismo que fuere adjudicado al **CONSORCIO SAN MIGUEL** en el la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 de la cual derivó el Contrato 29092023-1456.

B. Que, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** identificado con la cédula de ciudadanía 71.788.628, es el responsable de las obligaciones contractuales que le asisten en virtud del contrato de Obra Pública No. 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023.

C. Que, la Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura, en su condición de deudor cedido, conserva la potestad de oponer al cesionario o nuevo acreedor de las prestaciones económicas derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato 29092023-1456, las mismas excepciones que

hubiera podido oponer al Contratista cedente, que se encuentren fundamentadas en la falta de cumplimiento, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío por su parte, de las obligaciones derivadas de dicho Contrato.

D. Se precisa que la cesión de derechos económicos realizada por el **CONSORCIO SAN MIGUEL.**, es sin perjuicio de eventuales multas o sanciones que se pudieran imponer al contratista por incumplimientos dentro del negocio jurídico celebrado con la entidad estatal, las cuales le serán descontadas del saldo pendiente de ejecutar dentro del contrato, y tendrán alcance sobre los derechos del Cesionario de los derechos económicos.

E. Bajo las condiciones señaladas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas tramita la Cesión de Derechos Económicos correspondiente a **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($74.773.545.320)** del valor total del Contrato de Obra, y en favor del Cesionario JUAN CAMILO MEJIA LALINDE identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS".**

Para constancia se suscribe el presente documento a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura de Caldas

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA
R.L. CONSORCIO SAN MIGUEL
Cedente

JUAN CAMILO MEJIA LALINDE
R.L. INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. "INTRAMAQ SAS"
Cesionario

Proyectó: *Juan Carlos Velásquez Franco*
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

Revisó y Complementó: *Laura Viviana Ramírez Rey*
Profesional Especializada – Secretaría Jurídica

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** identificada con el número de documento **9001022681** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de diciembre de 2013 con la Cuenta Corriente 477-005581 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de febrero de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226182471

(415)7707212489984(8020) 000014122618247 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.	INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico		
direccionadministrativa@intramaq.co		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 9 0 7 9 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 0 8 0 1	4 2 2 0	2 0 2 5 0 8 0 1	4 3 9 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 3 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-01-2026 11:14:34AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226182471

(415)7707212489984(8020) 000014122618247 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	4 1
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 2 0 1 1 1 8
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 2 0 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226182471

(415)7707212489984(8020) 000014122618247 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226182471

(415)7707212489984(8020) 000014122618247 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	ARANGO	ZULIMA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 6 7 3 5 8		3 1 9 2 0 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORTIZ	LONDOÑO	ESTEBAN	

144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 6 5 9 0 3		1 2 8 0 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	SANCHEZ	BIBIANA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 1 0 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226182471

(415)7707212489984(8020) 000014122618247 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección
CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección
CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185982786

(415)7707212489984(8020) 000014118598278 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 8 5 0 5	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINOICA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 4 3 0	4 2 2 0	2 0 2 4 0 4 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
965. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-06-2025 07:23:30AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 27. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 156 C 98 37

42. Correo electrónico harinsacol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 6 6 3 0 0 2 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 9 0 3 0 7	4 9 2 2	2 0 1 9 0 3 0 7		4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO PEROMINGO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 0 7	2 0 2 3 0 3 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 0 7	2 0 2 3 0 3 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 7 9 6 4 9	0 3 0 7 9 6 4 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 9 0 3 0 7		
2	8 0	2 0 2 4 1 0 2 2		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A T 4 3 9 2 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	PEROMINGO	ALFONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-04-2025 11:39:38AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 8 0 8 2 7 5	9	3 1 7 7 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	RODRIGUEZ	JEFERSON	ANDRES

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur -75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	112943135	95010403794	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$121,796,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Int	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (119 Afiliados)																							$748,436,814	$35,915,256			$349,368,947	$42,932,868			$155,834,648	$14,197,800			$748,436,947	$28,879,500		$0	$0	$1,064,731,969
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$21,600		$0	$0	$1,005,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																							$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$21,600		$0	$0	$1,005,600
1	CC	1036640766	CHAMORRO CIFUENTES VALENTINA																		25-14	30	$2,050,000	$328,000	EPS037	30	$2,050,000	$82,000	CCF11	30	$2,050,000	$82,000		30	$2,050,000	$10,800	30	$0	$0	$502,800
2	CC	24713013	HERRERA OSORIO NORALBA																		230201	30	$2,050,000	$328,000	EPS002	30	$2,050,000	$82,000	CCF11	30	$2,050,000	$82,000		30	$2,050,000	$10,800	30	$0	$0	$502,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																							$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$35,400		$0	$0	$876,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																							$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$35,400		$0	$0	$876,800
3	CC	68303452	PULGARIN VERA YULIETH																		231001	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF11	29	$1,692,542	$67,800		29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0	$424,200
4	CC	68303452	PULGARIN VERA YULIETH													X					231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400		1	$58,364	$0	1	$0	$0	$14,200
5	CC	24873844	RESTREPO ORTIZ ALEXANDRA																		230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF11	29	$1,692,542	$67,800		29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0	$424,200
6	CC	24873844	RESTREPO ORTIZ ALEXANDRA													X					230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400		1	$58,364	$0	1	$0	$0	$14,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (13 Afiliados)																							$48,430,917	$7,749,500			$48,430,917	$1,937,800			$48,844,209	$1,954,400			$48,430,917	$2,107,400		$0	$0	$13,749,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)																							$21,485,080	$3,437,000			$21,485,080	$859,600			$23,098,372	$876,200			$21,485,080	$934,900		$0	$0	$6,100,500
7	CC	1058640059	AGUIRRE ARCILA ANDRES FELIPE											X							230301	30	$3,671,637	$587,500	EPS002	30	$3,671,637	$146,900	CCF11	30	$3,671,637	$146,900		30	$3,671,637	$159,800	30	$0	$0	$1,041,100
8	CC	1003697685	ARDILA CARLOS ANDRES											X							230201	30	$4,309,887	$689,600	EPS002	30	$4,309,887	$172,400	CCF11	30	$4,309,887	$172,400		30	$4,309,887	$187,500	30	$0	$0	$1,221,900
9	CC	1017238153	MARIN LOPEZ JHONATAN SMITH											X							230301	30	$3,568,083	$570,900	EPS040	30	$3,568,083	$142,800	CCF11	30	$3,568,083	$142,800		30	$3,568,083	$155,300	30	$0	$0	$1,011,800
10	CC	12263033	TORRES ACOSTA LUIS HENLEY											X							230201	30	$3,801,796	$608,300	EPS005	30	$3,801,796	$152,100	CCF11	30	$3,801,796	$152,100		30	$3,801,796	$165,400	30	$0	$0	$1,077,900
11	CC	9850660	VALENCIA MURILLO ANDRES											X							230101	30	$3,291,613	$526,700	EPS037	30	$3,291,613	$131,700	CCF11	30	$3,291,613	$131,700		30	$3,291,613	$143,200	30	$0	$0	$933,300
12	CC	1019682355	ZULUAGA RAMIREZ RICARDO		X									X							25-14	24	$2,842,064	$454,800	EPS002	24	$2,842,064	$113,700	CCF11	24	$3,255,316	$130,300		24	$2,842,064	$123,700	24	$0	$0	$822,500
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$26,945,837	$4,311,700			$26,945,837	$1,078,200			$26,945,837	$1,078,200			$26,945,837	$1,172,500		$0	$0	$7,640,600
13	CC	1016763783	BETANCUR TANGARIFE JHON JAIRO											X							25-14	30	$3,230,353	$516,900	EPS037	30	$3,230,353	$129,300	CCF03	30	$3,230,353	$129,300		30	$3,230,353	$140,600	30	$0	$0	$916,100
14	CC	10182943	OBLON LOZANO NELSON											X							230301	30	$4,950,490	$792,100	EPS042	30	$4,950,490	$198,100	CCF03	30	$4,950,490	$198,100		30	$4,950,490	$215,400	30	$0	$0	$1,403,700
15	CC	71375825	GOMEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER											X							25-14	30	$3,901,898	$624,400	EPS037	30	$3,901,898	$156,100	CCF03	30	$3,901,898	$156,100		30	$3,901,898	$169,600	30	$0	$0	$1,106,400
16	CC	98503857	JIMENEZ CEBALLOS MIGUEL ANGEL											X							25-14	30	$4,093,477	$655,000	EPS010	30	$4,093,477	$163,800	CCF03	30	$4,093,477	$163,800		30	$4,093,477	$178,100	30	$0	$0	$1,160,700
17	CC	1193102987	MONTOYA OCAMPO YEFERSON JULIAN											X							230301	30	$3,327,159	$532,400	EPS037	30	$3,327,159	$133,100	CCF03	30	$3,327,159	$133,100		30	$3,327,159	$144,800	30	$0	$0	$943,400
18	CC	1053673404	MORALES GONZALEZ DONARDO											X							231001	30	$3,748,346	$599,800	EPS037	30	$3,748,346	$150,000	CCF03	30	$3,748,346	$150,000		30	$3,748,346	$163,100	30	$0	$0	$1,062,900
19	CC	71370972	DEPULVEDA CANO OSCAR ALEXANDER											X							230301	30	$3,694,114	$591,100	EPS037	30	$3,694,114	$147,800	CCF03	30	$3,694,114	$147,800		30	$3,694,114	$160,700	30	$0	$0	$1,047,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (7 Afiliados)																							$23,030,673	$3,685,300			$23,030,673	$921,600			$23,048,584	$922,400			$23,030,673	$559,400		$0	$0	$6,088,700
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$2,817,597	$450,900			$2,817,597	$112,800			$2,817,597	$112,800			$2,817,597	$68,700		$0	$0	$745,200
20	CC	79065589	GONZALEZ GUERRERO JHON DARIO											X							230301	30	$2,817,597	$450,900	EPS017	30	$2,817,597	$112,800	CCF22	30	$2,817,597	$112,800		30	$2,817,597	$68,700	30	$0	$0	$745,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)																							$9,874,168	$1,580,000			$9,874,168	$395,100			$9,944,079	$398,000			$9,874,168	$238,700		$0	$0	$2,611,800
21	CC	6024996	ARZENEGAS CHIVARA JULIO											X							25-14	30	$3,233,921	$517,500	EPS017	30	$3,233,921	$129,400	CCF11	30	$3,233,921	$129,400		30	$3,233,921	$78,800	30	$0	$0	$855,100
22	CC	71364635	CARDONA LOPEZ NANDOLFI		X									X							230301	29	$2,350,000	$376,000	EPS037	29	$2,350,000	$94,000	CCF11	29	$2,422,597	$97,000		29	$2,350,000	$57,300	29	$0	$0	$624,300

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| Total Afiliados(119) | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102268	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR - 75 BG161	MONTELIBANO-CORDOBA	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137261561	9501317523	E	2026/03/16	2026/03/13	BANCO POPULAR	0	$559,886,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$33,478,819	$5,356,900			$33,478,819	$1,339,500			$33,478,819	$1,326,700			$33,478,819	$1,974,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CALDAS/ OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)						**$5,134,970**	**$821,600**			**$5,134,970**	**$205,400**			**$5,134,970**	**$205,400**			**$5,134,970**	**$125,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$5,134,970	$821,600			$5,134,970	$205,400			$5,134,970	$205,400			$5,134,970	$125,100		$0	$0
1	CC	7713694	DEVIA GUTIERREZ EDWIN MAURICIO	231001	30	$5,134,970	$821,600	EPS005	30	$5,134,970	$205,400	CCF03	30	$5,134,970	$205,400	14-25	30	$5,134,970	$125,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA AMALFI (3 Afiliados)						**$12,405,818**	**$1,985,000**			**$12,405,818**	**$496,300**			**$12,405,818**	**$496,300**			**$12,405,818**	**$863,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$138,300		$0	$0
2	CC	1036466678	SANCHEZ MACIAS EDWARD ANDRES	230101	30	$4,860,000	$777,600	EPS005	30	$4,860,000	$194,400	CCF13	30	$4,860,000	$194,400	14-25	30	$4,860,000	$138,300	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$7,545,818	$1,207,400			$7,545,818	$301,900			$7,545,818	$301,900			$7,545,818	$525,200		$0	$0
3	CC	15458150	BETANCUR TAMARES ALBEIRO OSWALDO DE JESUS	23-14	30	$3,682,182	$621,200	EPS010	30	$3,682,182	$155,300	CCF03	30	$3,682,182	$155,300	14-25	30	$3,682,182	$370,200	30	$0	$0
4	CC	15466407	HERNANDEZ ROJAS OLIVEIRO DE JESUS	230201	30	$3,663,636	$586,200	EPS037	30	$3,663,636	$146,600	CCF03	30	$3,663,636	$146,600	14-25	30	$3,663,636	$155,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA BONMATIAS (2 Afiliados)						**$7,308,610**	**$1,169,500**			**$7,308,610**	**$292,600**			**$7,308,610**	**$279,800**			**$7,308,610**	**$486,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$4,468,553	$715,000			$4,468,553	$178,900			$4,468,553	$166,100			$4,468,553	$288,900		$0	$0
5	CC	1037023292	RENDON AGUDELO CARLOS ANDRES	230301	27	$4,150,545	$664,100	EPS010	27	$4,150,545	$166,100	CCF03	27	$4,150,545	$166,100	14-25	27	$4,150,545	$288,900	27	$0	$0
6	CC	1037023292	RENDON AGUDELO CARLOS ANDRES	230301	3	$318,008	$50,900	EPS010	3	$318,008	$12,800	CCF03	3	$318,008	$0	14-25	3	$318,008	$0	3	$0	$0
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$2,840,057	$454,500			$2,840,057	$113,700			$2,840,057	$113,700			$2,840,057	$197,700		$0	$0
7	CC	5493126	RAMIREZ RANGEL JESUS MANUEL	230301	30	$2,840,057	$454,500	ESSC24	30	$2,840,057	$113,700	CCF03	30	$2,840,057	$113,700	14-25	30	$2,840,057	$197,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA YARUMAL (1 Afiliados)						**$4,750,000**	**$760,000**			**$4,750,000**	**$190,000**			**$4,750,000**	**$190,000**			**$4,750,000**	**$330,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$4,750,000	$760,000			$4,750,000	$190,000			$4,750,000	$190,000			$4,750,000	$330,600		$0	$0
8	CC	75088803	GARCIA CAMPIÑO RODRIGO	23-14	15	$4,750,000	$760,000	EPS037	15	$4,750,000	$190,000	CCF03	15	$4,750,000	$190,000	14-25	15	$4,750,000	$330,600	15	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERADORES, CONDUCTORES, M/O (1 Afiliados)						**$3,879,421**	**$620,800**			**$3,879,421**	**$155,200**			**$3,879,421**	**$155,200**			**$3,879,421**	**$168,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$3,879,421	$620,800			$3,879,421	$155,200			$3,879,421	$155,200			$3,879,421	$168,800		$0	$0
9	CC	15271592	CASTAÑEDA AGUIAR CARLOS ALFREDO	23-14	30	$3,879,421	$620,800	EPS010	30	$3,879,421	$155,200	CCF03	30	$3,879,421	$155,200	14-25	30	$3,879,421	$168,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$33,478,819	$5,356,900			$33,478,819	$1,339,500			$33,478,819	$1,326,700			$33,478,819	$1,974,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102268	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR - 75 BG161	MONTELIBANO-CORDOBA	4483012	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137261561	1501317623	E	2026/03/16	2026/03/13	BANCO POPULAR	0	$555,866,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$5,356,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$821,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,002,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,947,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$586,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,974,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$1,974,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,326,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$194,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$1,132,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,339,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$113,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$489,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$316,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$399,800
TOTAL				8	$9,997,700





GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**16/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051-4500028265-				
NIT o RUT:	901.740.909-5				
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento:	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición:	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades:			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408		
Duración del contrato (Plazo)	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2026		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
C1		**Capitulo 1. Actividades Preliminares**				
600.2.3	11601	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	-	$ 43,112.00	$ -
210.2.1	11601	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	-	$ 54,578.00	$ -
201.7	11601	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	-	$ 213,374.00	$ -
220.1	11601	TERRAPLENES	M3	-	$ 16,687.00	$ -
200.2	11601	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	-	$ 1,064,469.00	$ -
C2		**Capitulo 2. Estructura de Pavimento**				
341.2 T1	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	-	$ 329,188.00	$ -
341.2 T4	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	-	$ 474,867.00	$ -
310.1	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1,743.00	$ -
320.3.1 T4	11602	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	-	$ 354,604.00	$ -
420.2	11603	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	8,514.00	$ 3,945.00	$ 33,587,730.00
450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,297,314.00	$ -
450.2P T3	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,443,147.00	$ -
450.2P T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,443,147.00	$ -
C3		**Capitulo 3. Estructuras de Drenaje**				
201.7	11604	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	2.90	$ 213,374.00	$ 618,785.00
201.15	11604	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	-	$ 104,053.00	$ -
600.2.3	11604	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	496.20	$ 43,112.00	$ 21,392,174.00
610.1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 79,074.00	$ -
630.3.2	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,381,961.00	$ -
630.4.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,023,749.00	$ -
630.4.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.4.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.6 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.30	$ 585,165.00	$ 760,715.00
630.6 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756,665.00	$ -
630.6 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756,665.00	$ -
630.5	11604	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	-	$ 965,074.00	$ -
663.1	11604	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	16.30	$ 2,481,462.00	$ 40,447,831.00
640.1 T1	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	16,594.14	$ 8,763.00	$ 145,414,449.00
640.1 T3	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	2,492.00	$ 8,763.00	$ 21,837,396.00
640.1 T4	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	888.00	$ 8,763.00	$ 7,781,544.00
812.2P	11604	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	-	$ 13,853.00	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**18/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo			
No. Pedido en SAP	4500240S1-4500029265-				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0400		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
671.1 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 709,340.00	$ -
671.1 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827,172.00	$ -
671.1 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827,172.00	$ -
673.2 T1	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 157,554.00	$ -
673.2 T3	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.2 T4	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.3.3 T1	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	382.00	$ 188,848.00	$ 72,139,936.00
673.3.3 T3	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	25.10	$ 334,680.00	$ 8,400,468.00
673.1.1	11604	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	1,385.10	$ 11,416.00	$ 15,812,302.00
663.1.1	11604	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	-	$ 47,301.00	$ -
672.2	11605	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	-	$ 50,240.00	$ -
C4		**Capitulo 4. Obras de Estabilización**				
600.2.3	11606	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	734.90	$ 43,112.00	$ 31,683,009.00
610.1	11606	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 79,074.00	$ -
630.3.2	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,381,981.00	$ -
630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.6 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756,665.00	$ -
630.6 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756,665.00	$ -
640.1 T3	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	16,399.00	$ 8,763.00	$ 143,704,437.00
640.1 T4	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	9,223.00	$ 8,763.00	$ 80,821,149.00
673.2 T3	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.2 T4	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.1.1	11606	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	556.40	$ 11,416.00	$ 6,351,862.00
663.1.1	11605	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	101.10	$ 47,301.00	$ 4,782,131.00
621.1.2	11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	-	$ 4,215,785.00	$ -
623.1.2	11606	ANCLAJE PARA REALCE	ML	275.90	$ 45,881.00	$ 12,658,568.00
623.1	11606	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	-	$ 156,255.00	$ -
C5		**Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial**				
700.1	11607	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	-	$ 2,880.00	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro VEINTISIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**18/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP	4500024051-4500026265-				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINGICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($)	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408		
Duración del contrato (Plazo)	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
701.1.2	11607	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	-	$ 10,626.00	$ -
710.1.1	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	-	$ 752,731.00	$ -
710.1.5	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	UND	-	$ 668,368.00	$ -
C6		**Capitulo 6. Transportes**				
900.2.1	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	2,954.00	$ 1,536.00	4,537,344.00
C7		**Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1**				
201.7	11606	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	-	$ 213,374.00	-
630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	$ 1,023,749.00	-
630.6 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-	$ 585,165.00	-
640.1 T1	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	-	$ 8,763.00	-
673.2 T1	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	$ 157,554.00	-
C8		**Caltulo 8 Obras no previstas**				
NP 1 T1	11604	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	-	$ 97,743.00	-
NP2	11602	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	-	$ 24,174.00	-
NP 211.1	11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	16,640.00	$ 20,603.00	342,833,920.00
NP421.1 T1	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	-	$ 3,101.00	-
NP 461P	11603	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	-	$ 139,068.00	-
NP442P	11603	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	-	$ 575,292.00	-
NP450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	-	$ 1,665,013.00	-
NP 610.2	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	500.90	$ 24,830.00	12,437,347.00
NP 610.3 T1	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	-	$ 212,901.00	-

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro VEINTISIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**18/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP	4500024051-4500028265-				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINCICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($)	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA CORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2026		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP 900.2.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M). APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610,1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	-	$ 1,536.00	-
NP 900.3.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	84,212.00	$ 2,001.00	168,508,212.00
NP3	11601	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	-	$ 509,165.00	-
NP 210.2.2	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	77.00	$ 43,112.00	3,319,624.00
NP4	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	501.00	$ 23,321.00	11,683,821.00
NP 600.2.1	11604	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	354.70	$ 166,984.00	59,229,225.00
NP630.3.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	3.70	$ 1,438,313.00	5,321,758.00
NP630.3.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	$ 1,589,243.00	-
NP630.3.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1,619,479.00	-
NP630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	31.30	$ 1,304,906.00	40,843,558.00
NP630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	$ 1,465,062.00	-
NP630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1,497,363.00	-
NP630.1.7 T1	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	17.10	$ 997,704.00	17,060,738.00
NP630.1.7 T3	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	$ 1,129,320.00	-
NP630.1.7 T4	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1,158,525.00	-
NP5	11603	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	2,332.40	$ 9,000.00	20,991,600.00
NP6 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	409.20	$ 881,142.00	360,563,306.00
NP6 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	-	$ 1,026,706.00	-

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**18/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo			
No. Pedido en SAP	4500240S1-4500026265-				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP6 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	-	$ 1,059,007.00	-
NP7	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	-	$ 4,252.00	-
NP8	14104	Suministro, fabricación y monatje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	-	$ 426,509,511.00	-
NP9	11602	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1,613.00	-
NP10	14104	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	-	$ 307,189,400.00	-
NP630.3.2 PH	14104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+/-1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS. PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	-	$ 2,289,377.00	-
NP11	11604	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	583.50	$ 38,043.00	22,198,091.00
NP12	11604	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	941.90	$ 86,073.00	81,072,159.00
NP13	11606	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO. APLICA PARA TRAMO 1	M	-	$ 4,752,593.00	-
NP14	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	-	$ 10,787.00	-
NP15	14104	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K105+000 via Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un	0.70	$ 669,545,189.00	468,681,632.00
NP16	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	76.60	$ 1,618,675.00	123,990,505.00
NP17	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	333.20	$ 1,496,513.00	498,636,132.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro VEINTISIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta	**18/03/2026**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativo:		
No. Pedido en SAP	4500024051-4500028265-			
NIT o RUT:	901.740.908-5			
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINCICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($)	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0409	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	RUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP18	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	30.10	$ 1,157,832.00	34,850,743.00
NP19	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	-	$ 1,058,157.00	-
NP20	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	19.10	$ 897,144.00	17,135,450.00
NP21	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	463.40	$ 280,566.00	130,014,284.00
NP330.3.2 T3 Y T4	11602	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	878.90	$ 468,561.00	411,818,263.00
NP450.2P T3 Y T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	638.60	$ 1,897,226.00	1,211,568,524.00
NP330.3.2 T1	11602	BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3	-	$ 278,661.00	-
NP730.1	11607	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural.	M	39.90	$ 314,807.00	12,560,799.00
NP730.2	11607	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro.	M	12.60	$ 402,131.00	5,066,851.00
NP730.3	11607	SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U	10.00	$ 832,954.00	8,329,540.00

TOTAL COSTOS DE OBRA	**4,721,449,912.00**
REAJUSTES DE OBRA	**408,852,684.00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**59,378,153.00**
PAGA	**-**
AJUSTE A DISEÑOS	**30,000,000.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**5,219,680,749.00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$5,219,680,749.00
Amortización Anticipo			$521,968,075.00
Valor Ordenación del Gasto:			$4,697,712,674.00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		93,499,614,647.00
Valor adicional		13,820,000,000.00
Valor Acta No. 1:	436,314,891.00	
Valor Acta No. 2:	553,009,668.00	
Valor Acta No. 3:	443,810,818.00	

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**18/03/2026**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051-4500028265-				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento:	$ 107,319,614,647.00		
Valor Adición:	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades:			
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación:	12/10/2023	Fecha de terminación:	11/10/2028		
Interventor Externo:	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento:	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
Valor Acta No. 4:			844,483,205.00				
Valor Acta No. 5:			567,926,924.00				
Valor Acta No. 6:			267,282,965.00				
Valor Acta No. 7:			1,346,514,676.00				
Valor Acta No. 8:			4,116,961,935.00				
Valor Acta No. 9:			4,775,577,355.00				
Valor Acta No. 10:			5,374,186,889.00				
Valor Acta No. 11:			3,384,977,063.00				
Valor Acta No. 12:			2,725,328,241.00				
Valor Acta No. 13:			1,953,472,425.00				
Valor Acta No. 14:			2,064,225,660.00				
Valor Acta No. 15:			2,139,469,406.00				
Valor Acta No. 16:			1,556,665,595.00				
Valor Acta No. 17:			1,514,027,840.00				
Valor Acta No. 18:			1,971,556,334.00				
Valor Acta No. 19:			2,335,652,025.00				
Valor Acta No. 20:			2,319,737,533.00				
Valor Acta No. 21:			3,937,824,491.00				
Valor Acta No. 22:			3,978,270,391.00				
Valor Acta No. 23:			6,181,798,855.00				
Valor Acta No. 24:			3,064,682,341.00				
Valor Acta No. 25:			3,694,694,980.00				
Valor Acta No. 26:			4,751,472,993.00				
Valor Acta No. 27:			5,219,680,749.00				
Saldo del contrato			35,800,008,399.00				
Sumas Iguales			107,319,614,647.00		107,319,614,647.00		

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		9,349,961,464.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	43,631,489.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	55,300,967.00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	44,381,082.00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	84,448,321.00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	56,792,692.00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	26,728,297.00	
Amortización del Anticipo Acta7:	134,651,468.00	
Amortización del Anticipo Acta 8:	411,696,194.00	
Amortización del Anticipo Acta 9:	477,557,736.00	
Amortización del Anticipo Acta 10:	537,418,689.00	
Amortización del Anticipo Acta 11:	338,497,706.00	
Amortización del Anticipo Acta 12:	272,532,824.00	
Amortización del Anticipo Acta 13:	195,347,243.00	
Amortización del Anticipo Acta 14:	206,422,566.00	
Amortización del Anticipo Acta 15:	213,946,941.00	
Amortización del Anticipo Acta 16:	155,666,560.00	
Amortización del Anticipo Acta 17:	151,402,784.00	

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Concepto	Descripción			
Secretaría :	INFRAESTRUCTURA			
Fecha acta	18/03/2026			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa:		
No. Pedido en SAP	4500024051-4500028265-			
NIT o RUT:	901.740.906-5			
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINCIVA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0406	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/12/2023	Fecha de terminación	11/10/2026	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUST	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
Amortización del Anticipo Acta 18:		197,155,633.00				
Amortización del Anticipo Acta 19:		233,565,203.00				
Amortización del Anticipo Acta 20:		231,973,753.00				
Amortización del Anticipo Acta 21:		393,782,449.00				
Amortización del Anticipo Acta 22:		397,827,039.00				
Amortización del Anticipo Acta 23:		618,179,886.00				
Amortización del Anticipo Acta 24:		306,468,234.00				
Amortización del Anticipo Acta 25:		369,469,498.00				
Amortización del Anticipo Acta 26:		475,147,299.00				
Amortización del Anticipo Acta 27:		521,958,075.00				
Saldo por amortizar:		2,198,000,836.00				
Sumas Iguales:		9,349,961,464.00		9,349,961,464.00		

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO SAN MIGUEL**, representado legalmente por el Ingeniero **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA,** ejecutó parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo de impuesto de las diferentes estampillas serán descontados de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL

ACTA DE OBRA NRO VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta mayores cantidades	**18/03/2026**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051-4500028265-			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	-6-DEN0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	8,387.90	1,665,013.00	13,965,962,542.70
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	11,686.20	24,830.00	290,168,346.00
NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	458.70	212,901.00	97,657,688.70
NP 900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	93,528.00	1,536.00	143,659,008.00
NP 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	675,021.00	2,001.00	1,350,717,021.00
NP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	730.00	509,165.00	371,690,450.00
NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	45,001.68	43,112.00	1,940,112,428.16
NP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	43,457.72	23,321.00	1,013,477,380.48
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	4,506.70	166,984.00	752,546,792.80
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	705.20	1,438,313.00	1,014,298,327.60
NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	273.10	1,589,243.00	434,022,263.30
NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	107.50	1,619,479.00	174,093,992.50
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	1,059.50	1,304,906.00	1,382,547,907.00
NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	267.00	1,465,062.00	391,171,554.00
NP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	1,497,363.00	0.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL

ACTA DE OBRA NRO VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta mayores cantidades	**18/03/2026**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051-4500028265-			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 5-DEN0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	68.20	997,704.00	68,043,412.80
NP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	30.20	1,129,320.00	34,105,464.00
NP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	1.60	1,158,525.00	1,853,640.00
NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	21,778.60	9,000.00	196,007,400.00
NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	3,903.80	881,142.00	3,439,802,139.60
NP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	1,026,706.00	0.00
NP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	1,059,007.00	0.00
NP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	73,123.30	4,252.00	310,920,271.60
NP8	Suministro, fabricación y monatje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	1.00	426,509,511.00	426,509,511.00
NP9	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	208,385.80	1,613.00	336,126,295.40
NP10	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	1.00	307,189,400.00	307,189,400.00
NP630.3.2 PH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+/-1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	58.20	2,289,377.00	133,241,741.40
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	6,146.30	38,043.00	233,823,690.90
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	7,005.60	86,073.00	602,993,008.80

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL

ACTA DE OBRA NRO VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta mayores cantidades	18/03/2026			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	450024051-4500028265-			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP13	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m. NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M	84.80	4,752,593.00	403,019,886.40
NP14	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	13,906.00	10,787.00	150,004,022.00
NP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K106+000 via Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un	0.70	669,545,189.00	468,681,632.30
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	538.90	1,618,675.00	872,303,957.50
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	2,310.80	1,496,513.00	3,458,142,240.40
NP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	478.80	1,157,832.00	554,369,961.60
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	1,058,157.00	0.00
NP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	145.00	897,144.00	130,085,880.00
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	2,903.00	280,566.00	814,483,098.00
P330.3.2 T3 Y	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	2,722.00	468,561.00	1,275,423,042.00
P450.2P T3 Y	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	638.60	1,897,226.00	1,211,568,523.60
NP330.3.2 T1	BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3	1,550.00	278,661.00	431,924,550.00
NP730.1	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural.	M	127.40	314,807.00	40,106,411.80

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA DE OBRA NRO VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456 RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta mayores cantidades	**18/03/2026**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500240S1-4500028265-			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP730.2	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro.	M	12.60	402,131.00	5,066,850.60
NP730.3	SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U	16.00	832,954.00	13,327,264.00
				TOTAL COSTOS DE OBRA	$ 46,128,293,388

Justificación: Para el reemplazo de las alcatarillas existentes se ha requerido la demolición de las estructuras existentes, adicional para la construcción del filtro longitudinal se requiere la demolición de la cuneta. existente lo cual a generado mayores cantidades de obra para el ítem 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Se han ejecutado los filtros de acuerdo a las necesidades del proyecto lo cual a generado mayores cantidades de obra por mayor longitud de filtro requerida vs la contemplada en los presupuestos iniciales, adicional por la adicion del tramo K33+000 al K33+790

Debido a que entre el K27+000 al K33+790 se encuentran varios sitios puntuales que presentan perdidas de banca es necesario ejecutar mayores cantidades de obra en los items relacionados con la construcción de muros de contención y la inclusión de estos en un nuevo capitulo denominado Capitulo 7 Obras de estabilización tramo.

Se incluyen los APU NP conciliados para la ejecución de las obras requeridas de acuerdo a las necesidades del proyecto los cuales se encuentran sustentados en las memorias tecnicas presentadas con los APUs.

Se incluyen mayores cantidades de obra requeridas para ejecutar la adición numero 1 al contrato por valor de $13,820,000,000 y que se plantean ejecutar en el tramo 1.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 27 PARCIAL

CONTRATO NRO: 3509023-1455

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: febrero de 2025

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRA CIVIL EJECUTADA Y MAYOR CANTIDAD OBRA NO PEVISTA EJECUTADA											
							TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 25		ACTA Nº 26		MAYOR CANTIDAD ACTA 26		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 26		ACTA Nº 27		MAYOR CANTIDAD ACTA 27		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 27		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
		OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL					OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
C1		Capítulo 1. Actividades Preliminares																				
600.2.3	11601	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	106.521,00	43.112,00	4.721.669.352,00																
210.2.1	11601	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31.135,00	54.578,00	1.699.266.030,00															2.606,00	158.108.782
201.7	11601	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	342,00	213.374,00	72.973.908,00																
220.1	11601	TERRAPLENES	M3	53.499,00	16.867,00	902.737.613,00																
200.2	11601	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5,00	1.064.469,00	5.322.345,00															3,80	4.044.982
C2		Capítulo 2. Estructura de Pavimento																				
341.2 T1	11602	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL SEMAN	M3	13.250,00	329.168,00	4.362.092.680,00	399,00	131.316.924,00	214,20	70.512.070,00			214,20	70.512.070,00							6.271,20	2.064.433.413
341.2 T4	11602	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL SEMAN	M3	8.400,00	474.467,00	3.985.882.800,00																
310.1	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	66.200,00	1.743,00	153.732.600,00															18.187,00	31.701.335
320.3.1 T4	11602	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	13.545,00	354.604,00	4.803.111.180,00																
420.2	11602	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1	M2	216.000,00	3.845,00	857.130.000,00			6.321,00	24.936.345,00			6.321,00	24.936.345,00	8.514,00	33.587.730,00			8.514,00	33.587.730,00	14.835,00	58.524.075
450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2.520,00	1.297.314,00	3.269.231.280,00																
450.2P T3	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	6.720,00	1.443.147,00	9.697.647.840,00																
450.2P T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	0.660,00	1.443.147,00	6.403.704.360,00																
C3		Capítulo 3. Estructuras de Drenaje																				
201.7	11604	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	230,00	213.374,00	49.075.020,00					60,30	12.866.452,00	60,30	12.866.452,00			3,90	816.783,00	3,90	816.785,00	3.347,28	714.205,453
201.15	11604	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	297,00	104.053,00	41.309.041,00															1.225,80	127.548,159
600.2.3	11604	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37.852,00	49.112,00	1.631.875.424,00	456,60	19.641.827,00	540,00	23.260.440,00			540,00	23.260.440,00	456,20	21.392.174,00			456,20	21.392.174,00	18.317,13	789.598.612
510.1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9.583,00	79.074,00	757.786.142,00															3.326,90	263.662.053
630.3.2	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.285,00	1.381.661,00	1.775.845.585,00																
630.4.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	621,00	1.323.749,00	840.487.629,00																
630.4.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	665,00	1.148.249,00	752.205.585,00																
630.4.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.584,00	1.148.249,00	1.820.240.412,00																
630.5 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	484,00	545.165,00	264.360.180,00	0,70	409.616,00	0,70	409.616,00			0,70	409.616,00	1,30	760.715,00			1,30	760.715,00	60,77	35.558,282
630.5 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	696,00	796.885,00	426.272.280,00															17,80	13.317,306
630.5 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27,00	796.885,00	43.128.606,00															7,10	5.372,323
630.5	11604	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	M3	864,00	966.874,00	835.622.836,00																
663.1	11604	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1.392,00	2.481.462,00	3.373.306.858,00	31,70	53.647.725,00			27,10	67.247.620,00	27,10	67.247.620,00			16,30	40.447.631,00	16,30	40.447.631,00	2.836,66	6.547.734,521
640.1 T1	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5.564,00	6.763,00	49.826.852,00	7.434,00	65.144.142,00			13.573,13	116.041.321,00	13.573,13	116.041.321,00			16.584,14	145.414.449,00	16.584,14	145.414.449,00	129.972,225	1.077.295.499
640.1 T3	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	59.280,00	6.763,00	493.181.640,00	1.742,00	15.286.148,00	3.455,00	30.276.165,00			3.455,00	30.276.165,00	2.492,00	21.837.396,00			2.492,00	21.837.396,00	31.480,30	275.649.516
640.1 T4	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157.143,00	6.763,00	1.277.044.129,00	395,00	3.110.885,00	650,00	7.448.550,00			650,00	7.448.550,00	660,00	7.781.544,00			660,00	7.781.544,00	8.284,00	61.395.692
512.2P	11604	MALLA ELECTROSOLDADA <= 15m	M2	997,00	53.653,00	7.716.121,00																
671.1 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.142,00	709.340,00	1.513.406.280,00																
671.1 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5.120,00	827.172,00	4.235.120.640,00																
671.1 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.240,00	827.172,00	1.025.693.280,00																
673.2 T1	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3.154,00	157.554,00	496.905.316,00															7.008,76	1.104.246,720
673.2 T3	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10.368,00	281.220,00	2.915.668.896,00																
673.2 T4	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9.228,00	281.220,00	2.595.099.160,00																
673.3.2 T1	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-28	M3	394,00	188.840,00	74.405.112,00	197,00	38.206.735,00			205,70	39.004.652,00	205,70	39.004.652,00			382,00	72.139.936,00	382,00	72.139.936,00	3.013,96	592.458.091

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 27 PARCIAL

CONTRATO IRD: 2023/2023-1458

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: febrero de 2026

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA													
							TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 25		ACTA Nº 26		MAYOR CANTIDAD ACTA 26		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 26		ACTA Nº 27		MAYOR CANTIDAD ACTA 27		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 27		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
		OBRA CIVIL Y PUENTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL					OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
673.3.3 T3	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 580-20	M3	1,668.00	334,690.00	631,875,840.00									25.10	8,400,468.00			25.10	8,400,468.00	25.10	8,400,468
673.1.1	11604	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MÍNIMA DE 750 N APROXIMADAMENTE	M2	88,433.00	11,416.00	1,009,551,128.00	1,413.20	16,133,061.00	1,035.20	11,817,843.00			1,035.20	11,817,843.00	1,385.10	15,812,302.00			1,385.10	15,812,302.00	44,247.18	505,125,807
663.1.1	11604	TUBERIA DE PVC 4"	ML	37,694.00	47,301.00	1,782,983,894.00															11,805.40	560,772,370
672.2	11605	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14,596.00	50,240.00	733,303,040.00																
C4		Capítulo 4. Obras de Estabilización																				
600.2.3	11606	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5,296.00	43,112.00	227,114,816.00	264.70	11,411,746.00			1,767.30	76,191,634.00	1,767.30	76,191,634.00			734.90	31,683,009.00	734.90	31,683,009.00	93,196.10	568,220,471
610.1	11606	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4,707.00	79,074.00	372,204,318.00															1,836.90	145,218,401
630.3.2	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	616.00	1,351,991.00	713,102,186.00																
630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1,398.00	1,146,248.00	1,602,456,102.00																
630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101.00	1,146,248.00	115,771,148.00															23.80	18,584,284
630.6 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182.00	756,665.00	137,713,030.00																
630.6 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	29.00	756,665.00	21,943,285.00																
640.1 T3	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84,693.00	8,763.00	742,164,759.00	16,555.00	145,071,465.00			10,921.00	95,700,723.00	10,921.00	95,700,723.00			18,399.00	143,704,437.00	18,399.00	143,704,437.00	116,861.12	1,018,270,400
640.1 T4	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29,696.00	8,763.00	260,179,648.00	7,361.00	64,504,443.00	6,427.00	56,319,801.00			6,427.00	56,319,801.00	535.00	4,670,679.00	9,690.00	76,150,470.00	9,225.00	80,821,149.00	38,586.90	338,129,116
673.2 T3	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516.00	251,220.00	145,109,520.00																
673.2 T4	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	101.00	251,220.00	63,713,020.00																
675.1.1	11606	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	5,126.00	11,416.00	58,541,246.00	684.60	7,815,304.00	505.63	5,772,272.00	166.97	1,906,130.00	672.60	7,678,402.00			556.40	6,351,662.00	556.40	6,351,662.00	3,951.37	45,799,240
663.1.1	11606	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	219.00	47,301.00	10,357,019.00	143.70	6,797,154.00			135.40	6,404,555.00	135.40	6,404,555.00			101.10	4,782,131.00	101.10	4,782,131.00	1,473.58	69,703,279
621.1.2	11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m. INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364.00	4,216,785.00	1,534,545,740.00																
622.1.2	11606	ANCLAJE PARA PILOTE	ML	679.00	46,681.00	31,153,199.00	9.80	449,634.00	3.30	151,407.00			3.30	151,407.00	276.90	12,858,566.00			276.90	12,858,566.00	839.20	29,327,136
623.1	11606	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de trasfecto perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4,313.00	196,295.00	673,927,615.00																
C5		Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial																				
700.1	11607	LÍNEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	130,000.00	2,880.00	374,400,000.00			20,481.00	58,985,280.00			20,481.00	58,985,280.00							20,481.00	58,985,280
701.1.2	11607	TACHA REFLECTIVA – ADHESIVO EPÓXICO	UND	15,642.00	10,825.30	169,311,892.00			1,134.00	12,049,864.00			1,134.00	12,049,864.00							1,134.00	12,049,864
710.1.1	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305.00	762,731.00	229,562,905.00			109.00	82,047,679.00			109.00	82,047,679.00							170.00	127,984,270
710.1.5	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X90cm).	UND	1,302.00	668,398.30	870,215,106.00			196.00	131,000,128.00			196.00	131,000,128.00							238.00	159,071,584
C6		Capítulo 6. Transportes																				
900.3.1	11606	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,047,841.00	1,536.00	1,609,483,776.00	150.00	230,400.00	17,104.00	26,271,744.00			17,104.00	26,271,744.00	2,954.00	4,537,344.00			2,954.00	4,537,344.00	372,792.42	572,609,164
C7		Capítulo 7 Obras estabilización tramo 1																				
673.2 T1	11606	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	-	319,374.00	0.00															40.30	6,599,972
701.7	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	1,823,748.00	0.00																
630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-	586,165.00	0.00															56.30	32,996,270
640.6 T1	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	-	8,763.00	0.00															48,067.40	420,989,284
640.1 T1	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	157,554.00	0.00															143.60	22,624,754
C8		Capítulo 8 Obras no previstas																				

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 27 PARCIAL

CONTRATO NRO: 2969027-1958

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: febrero de 2026

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA													
							TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 25		ACTA Nº 26		MAYOR CANTIDAD ACTA 26		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 26		ACTA Nº 27		MAYOR CANTIDAD ACTA 27		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 27		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL							OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NP 1.1 T1	11604	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA,	m	-	97,743.00	0.00															266.00	25,999,638
NP3	11607	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	-	24,179.00	0.00					634.00	15,326,318.00	634.00	15,326,318.00							32,584.50	787,687,763
NP 211.1	11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	-	20,603.00	0.00	1,079.00	22,230,034.00			10,843.00	224,407,676.00	10,892.00	224,407,676.00			16,640.00	342,833,920.00	16,640.00	342,833,920.00	186,857.50	4,061,734,472
NP421.1 T1	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m3	-	3,191.00	0.00	7,999.00	21,707,990.00			2,450.00	7,597,450.00	2,450.00	7,597,450.00							74,982.50	232,630,738
NP 401P	11609	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES EN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	-	139,066.00	0.00	-62.40	-7,287,183.00	-32.80	-4,283,294.20			-32.80	-4,283,294.80							12,233.60	1,701,102,385
NP442P	11603	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS EN CARPETA EXISTENTE	m3	-	575,293.00	0.00															152.60	87,799,599
NP450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TEMARLA	m3	-	1,485,913.00	0.00	810.00	1,024,461,834.00			298.60	446,887,505.00	298.60	446,887,505.00							9,387.00	13,965,662,543
NP 610.2	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	-	24,630.00	0.00	195.80	4,931,336.00			2,051.80	50,946,184.00	2,051.80	50,946,184.00			500.80	12,437,347.00	500.80	12,437,347.00	11,086.20	280,188,345
NP 610.3 T1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-03 TRAMO 1	m3	-	212,601.00	0.00	52.40	11,154,012.00													468.70	97,657,690
NP 930.2.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M); APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	-	1,536.00	0.00															93,528.80	143,650,006
NP 930.3.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES. MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	-	2,001.00	0.00	4,740.00	9,484,740.00			49,138.00	98,365,106.00	49,138.00	98,365,106.00			84,212.00	168,536,212.00	84,212.00	168,536,212.00	575,021.00	1,150,717,321
NP3	11601	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K55+100 AL K56+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA CBJ60RG HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO. NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	-	599,165.00	0.00															756.00	371,690,460
NP 210.2.2	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	-	43,172.00	0.00	446.80	19,282,442.56			4,754.80	205,420,058.00	4,754.80	205,420,058.00			77.00	3,319,624.00	77.00	3,319,624.00	46,351.80	1,940,112,429
NP4	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACION EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	-	33,321.00	0.00	168.80	4,931,551.00			2,051.80	47,850,026.00	2,051.80	47,850,026.00			501.00	11,693,821.00	501.00	11,693,821.00	43,457.72	1,013,477,383
NP 630.2.1	11604	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	-	166,984.00	0.00	127.10	21,223,666.00	298.00	49,844,724.00	298.00	49,844,724.00					354.70	59,239,225.00	354.70	59,239,225.00	4,606.76	762,646,794
NP630.3.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	1,430,511.00	0.00											3.70	5,321,758.00	3.70	5,321,758.00	705.20	1,014,286,328
NP630.3.3 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	1,569,241.00	0.00															275.10	434,022,264
NP630.3.3 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,619,479.00	0.00															107.50	174,093,993
NP630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	1,304,106.00	0.00	6.00	7,824,636.00	6.30	10,830,720.00	6.30	10,830,720.00					31.30	40,843,558.00	31.30	40,843,558.00	1,959.50	1,342,547,408
NP630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	1,465,982.00	0.00															267.00	391,171,994
NP630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,497,360.00	0.00																
NP630.3.7 T1	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	997,704.00	0.00											17.10	17,060,738.00	17.10	17,060,738.00	66.30	66,049,413
NP630.3.7 T3	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	1,129,320.00	0.00															30.20	34,105,464
NP630.3.7 T4	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,185,525.00	0.00															1.60	1,896,840
NP5	11603	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	-	9,000.00	0.00	1,112.20	10,009,800.00			1,997.60	17,961,100.00	1,997.60	17,961,100.00			2,332.40	20,991,600.00	2,332.40	20,991,600.00	21,778.60	196,007,400
NP6 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	-	861,142.00	0.00	167.40	173,937,431.00			359.50	316,770,549.00	359.50	316,770,549.00			409.20	360,583,306.00	409.20	360,583,306.00	3,903.80	3,439,602,140

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 27 PARCIAL

CONTRATO NRO. 2009/2023-1456

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: febrero de 2026

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA													
							TOTAL EJECUTADO ACTA N° 25		ACTA N° 26		MAYOR CANTIDAD ACTA 26		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 25		ACTA N° 27		MAYOR CANTIDAD ACTA 27		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 27		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL							OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NP5 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	-	1,026,736.00	0.00																
NP5 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	-	1,058,007.00	0.00																
NP7	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	-	4,252.00	0.00	7,000.00	29,764,000.00	-2,101.00	-8,933,452.00			-2,101.00	-8,933,452.00							73,123.30	310,920,271
NP8	14104	Suministro, fabricación y montaje de refuerso en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Nocaima, Carretera Dorada-Manizales, Según relación anexa.	Un	-	426,609,511.00	0.00					0.10	42,660,951.00	0.10	42,660,951.00							1.00	426,609,511
NP9	11602	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	1,813.00	0.00															209,385.00	336,126,255
NP10	14104	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740. Incluye lavado y pintura estructura metálica e incluye obras de protección ambiental	Un	-	307,180,400.00	0.00															1.00	307,180,400
NP530.3.2 PH	14104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. AMO, ASENT. 6"+5" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 24 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	-	2,389,377.00	0.00															58.30	133,241,741
NP11	11604	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	-	38,043.00	0.00	500.30	19,032,913.00			909.10	34,584,681.00	909.10	34,584,681.30			583.50	22,199,091.00	583.50	22,199,091.00	6,148.30	233,823,692
NP12	11604	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	-	86,073.00	0.00	648.20	79,007,118.00			1,062.10	91,418,133.00	1,062.10	91,418,133.00			941.90	81,072,159.00	941.90	81,072,159.00	7,805.50	663,693,010
NP13	11606	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COARUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m, DIAMETRO TOTAL EXCAVACION 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO, APLICA PARA TRAMO 1	M	-	4,752,593.00	0.00															84.90	403,019,556
NP14	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	-	10,767.00	0.00															13,906.00	150,004,902
NP15	14104	Suministro, fabricación y montaje de refuerso en Puente Linda localizado en el K105+020 vía Dorada - Sonsón, Municipios de Samaná - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un		699,145,169.00	0.00											0.70	488,881,632.00	0.70	488,881,632.00	0.70	488,881,632
NP16	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		1,619,675.00	0.00	48.00	77,744,400.00			90.30	146,186,353.00	90.30	146,186,353.00			76.60	123,990,505.00	76.60	123,990,505.00	536.90	872,303,559
NP17	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		1,466,613.00	0.00	271.00	405,565,023.00			245.70	367,693,244.00	245.70	367,693,244.00			333.20	488,836,133.00	333.20	488,836,132.00	2,315.80	3,468,142,241
NP18	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		1,157,672.00	0.00	7.80	8,799,523.00			11.70	13,548,634.00	11.70	13,548,634.00			30.10	34,850,743.00	30.10	34,850,743.00	478.80	554,359,660
NP19	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		1,058,157.00	0.00																
NP20	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		397,144.00	0.00	17.10	15,341,162.00			14.80	13,387,446.00	14.80	13,387,446.00			19.10	17,135,450.00	19.10	17,135,450.00	145.80	130,065,879
NP21	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		280,589.00	0.00	428.10	120,110,205.00			449.10	126,002,191.00	449.10	126,002,191.00			463.40	130,014,284.00	463.40	130,014,284.00	2,903.00	814,463,093
NP330.3.2 T3 Y T4	11602	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		488,561.00	0.00					1,642.10	663,604,779.00	1,642.10	663,604,779.00			876.80	411,618,263.00	876.80	411,618,263.00	2,732.80	1,275,423,042

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 27 PARCIAL

CONTRATO NRO: 2207/2023-1458

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: febrero de 2026

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA													
							TOTAL EJECUTADO ACTA N° 25		ACTA N° 26		MAYOR CANTIDAD ACTA 26		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 26		ACTA N° 27		MAYOR CANTIDAD ACTA 27		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 27		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
		OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL					OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNID	CANT	VA/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NP460.2P T3 Y T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		1,697,225.00	0.00											638.60	1,211,568,524.00	638.60	1,211,568,524.00	638.60	1,211,568,524
NP330.3.2 T3	11603	BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3		379,661.00	0.00	1,591.40	443,461,115.00	-41.40	-11,536,585.00			-41.40	-11,536,585.00							1,550.00	431,924,530
NP700.1	11607	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizada en Caliente, Instalación sobre terreno natural	M		314,607.00	0.00					87.50	27,545,513.00	87.50	27,545,513.00			39.20	12,560,796.00	39.20	12,560,796.00	127.40	40,106,413
NP700.2	11607	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizada en Caliente, Instalación sobre muro.	M		402,131.00	0.00											12.60	5,066,851.00	12.60	5,066,851.00	12.60	5,066,851
NP700.3	11607	SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U		832,954.00	0.00					6.00	4,997,724.00	6.00	4,997,724.00			10.00	8,329,540.00	10.00	8,329,540.00	16.00	13,327,264
		TOTAL COSTOS DE OBRA				64,547,674,017.00		3,091,481,609.00		568,525,913.00		3,643,969,108.00		4,160,525,061.00		181,436,820.00		4,590,010,693.00		4,721,446,612.00		65,269,436,736.00
		REAJUSTES DE OBRA				7,572,640,597.00		0.00		441,228,680.00		0.00		441,228,680.00		408,852,685.00		0.00		408,852,685.00		3,354,910,959.10
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				335,032,250.00		0.00		116,721,252.00		0.00		116,721,252.00		59,379,153.00		0.00		59,379,153.00		1,594,987,445.80
		PAGA				455,319,280.00		113,293,041.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		452,133,324.80
		AJUSTE A DISEÑOS				638,440,173.00		0.00		30,000,000.00		0.00		30,000,000.00		30,000,000.00		0.00		30,000,000.00		994,543,795.90
		VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA				$73,459,514,837.00		3,204,774,650.00		1,157,473,845.00		3,643,969,108.00		4,801,473,693.00		679,668,658.00		4,590,010,693.00		5,270,680,748.00		71,516,906,248.10

VALOR ACTA 27 PARCIAL	$	5,270,680,748.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	573,068,675.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	4,697,712,074.00

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
GOBERNACION DE CALDAS

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAS INGENIERIA DE VALOR S.A.S.

EDGARDO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN MIGUEL

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA DE OBRA NRO VEINTI SIETE (27) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta mayores cantidades	**18/03/2026**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051-4500028265-			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	- 6-DEN0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
C3	**Capitulo 3. Estructuras de Drenaje**				
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	3,117.20	213,374.00	665,129,432.80
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	828.80	104,053.00	86,239,126.40
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1,279.66	2,481,462.00	3,175,427,662.92
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	174,288.21	8,763.00	1,527,287,606.31
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3,854.70	157,554.00	607,323,403.80
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	3,219.80	188,848.00	608,052,979.25
C4	**Capitulo 4. Obras de Estabilización**				
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	7,912.10	43,112.00	341,106,455.20
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	31,508.12	8,763.00	276,105,641.54
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	8,690.00	8,763.00	76,150,470.00
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	723.37	11,416.00	8,257,991.92
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	1,257.59	47,301.00	59,485,264.59
c7	**Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1**				
673.2 T1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	40.30	213,374.00	8,598,972.20
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	56.20	585,165.00	32,886,273.00
630.6 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	48,007.45	8,763.00	420,689,284.35
640.1 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	143.60	157,554.00	22,624,754.40
				TOTAL COSTOS DE OBRA	**$ 7,915,365,319**

OBRA NO PREVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	266.00	97,743.00	25,999,638.00
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	32,584.50	24,174.00	787,697,703.00
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	196,657.50	20,603.00	4,051,734,472.50
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	74,982.50	3,101.00	232,520,732.50
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	12,233.60	139,068.00	1,701,302,284.80
NP442P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	152.60	575,292.00	87,789,559.20

GOBIERNO DE CALDAS

PLANILLA NRO 27 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Planilla	18/03/2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500034551-4500028265-			
NIT o RUT:	901740909-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CARVAJO MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,490,619,847.00	Aporte Departamento	$ 187,319,514,647.10	
Valor Adición	$ 13,828,894,799.00	Aporte otras entidades:	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BORRACHERA - SONSON, RUTA DEL SINCHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3530721700-3530721701	FONDO	- G-DEN0408	
Duración del contrato :Plazo:	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR - (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
C1	Capitulo 1. Actividades Preliminares			
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
220.1	TERRAPLENES	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C2	Capitulo 2. Estructura de Pavimento			
341.2 T1	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
341.2 T4	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
320.3.1 T4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	6514.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C3	Capitulo 3. Estructuras de Drenaje			
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	2.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	496.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	1.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	m	16.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	16594.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	2492.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	388.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
812.2P	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	m2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T4	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	m3	292.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PRACTA NRO 27 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 2410/2025-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092025-1456

Secretaria :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Practa	16/03/2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092025-1456	Acto Administrativo:		
No. Predio en SAP:	4048249S1-4548082265-			
NIT o RUT:	901789908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 90,699,614,647.00	Aporte Departamento:	$ 107,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,000,000,000.00	Aporte Otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DONADA - DONDÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal:	1500021700-3511021701	FONDO	- 6-DEN1424	
Duración del contrato (Plazo):	Plazo de Contrato: SEISENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	13/10/2025	Fecha de Terminación	13/10/2030	
Interventor:	MAR INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
673.3.3 T3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	m3	25.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	1585.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	9.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
672.2	BORDILLO DE PIEDRA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	u	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C4	Capitulo 4. Obras de Estabilización			
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	734.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	Kg	16395.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	Kg	9233.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	556.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	101.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
623.1.2	ANCLAJE PARA REALCE	m	275.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
623.1	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C5	Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial			
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	9.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75x60cm).	u	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C6	Capitulo 6. Transportes			
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	2954.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
c7	Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1			
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	Kg	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C8	Caitulo 8 Obras no previstas			
NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	19640.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO 27 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1656

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Preacta	18/03/2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa:		
No. Pedido en SAP:	4500240051-4212028269-			
NIT o RUT:	901760908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CARAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 83,499,614,647.00	Aporte Departamento:	$ 197,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SUMICOL, RUTA DEL SEMACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3540221700-5900021701	FONDO	6-DEN0000	
Duración del contrato (Plazo):	Duracion Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
MP4429	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP450.29 T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	509.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	84212.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	77.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	531.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	354.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	3.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	21.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	11.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	2252.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	409.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP8	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP9	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PLANILLA No. 2° PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 2400202-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 24002023-1456

Secretaria :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Presenta	18/03/2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	24192023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500214051-4500021265-			
NIT o RUT:	901741908-6			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CARVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 83,290,616,647.00	Aporte Departamento	$ 387,319,616,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, NUEVA DEL ENTRONQUE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021708-3500021707	FONDO	- 6-DEN0400	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor	MAR INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE ENTRAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGUN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
NP10	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de protección ambiental	Un	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.3.2 PH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+/-1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	583.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	541.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP13	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m. NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO. APLICA	M	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP14	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el KM06+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samaná - Caldas y Mariño - Antioquia, según relación anexa.	Un	6.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	16.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	335.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	38.19	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	3.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	19.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	463.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	978.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP450.29 T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	658.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP330.3.2 T1	BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP730.1	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural.	M	39.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP730.2	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro.	M	12.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP730.3	SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U	10.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
	REAJUSTES DE OBRA	Global	$ 409,852,684.00	VER ACTAS DE AJUSTE
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Global	$ 59,938,253.00	VER PRE ACTA DE PMT
	PAGA	Global	$ -	
	AJUSTE A DISEÑOS	Global	$ 30,000,000.00	VER PRIACTA AJUSTE DISEÑOS

ARIEL ALBERTO CORRALES GOMEZ
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTOR

SERGIO GARCIA CAMPINO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 16/03/2026 (Día / Mes / Año)

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 T1

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26A T1 (D)
(Indique numero las veces correspondiente con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No: 2909/2022-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REENCUENTRO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con efectivo de acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 53,499,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 107,313,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ 53,830,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA (Mes y Año de la presente acta)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA ENERO 2029 ACTA 26	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	P=Pa*(I/Io)	P-Pa	
11401	138.71	136.89	1.15447	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$1,699,570.00
11602	131.78	136.89	1.14959	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	-$0.241.00
11605	134.19	150.36	1.12059	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$477,238,654.00
11624	124.57	133.33	1.24667	$875,407.00	$97,581.00	$876,208.00	$835,853.00	$14,737.0	$139,784,750.00
11626	125.69	148.74	1.18335	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$0.00
11628	127.84	138.84	1.09131	$2,301,264.00	$330,134.00	$2,701,156.00	$2,647,708.00	$265,642.0	$47,819,359.00
11637	132.16	147.73	1.11275	$176,275,088.00	$17,637,509.00	$158,647,579.00	$176,536,956.00	$17,899,960.0	$24,605,184.00
11638	118.45	140.83	1.18915	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$1,809,188.00
14104	133.03	146.36	1.11173	$53,633,951.00	$4,265,095.00	$38,365,855.00	$42,677,859.00	$4,241,233.0	$59,907,418.00
			TOTALES	$ 222,643,120.00	$ 23,295,153.00	$ 200,612,817.00	$ 223,059,459.00	$ 22,485,652.00	$ 709,760,717.00
							VALOR AJUSTE	$ 22,485,652.00	$ 709,760,717.00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 22,485,652.00	$ 709,760,717.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

(Diligenciar el numero del Acta correspondiente a Provisional o Definitiva)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	
VALOR IVA	
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 22,485,652.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 22,485,652.
(Valor antes incluido IVA)

NOTAS

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPS-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPS-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. En la 'ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA' corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPS-MN5-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. El evento total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma
RODRIGO GARCÍA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PAGINA: 1

FECHA: 14/03/2024 (Día/Mes /Año)

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 ST1

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26A ST1 (D)
(Indicar numero en letras correspondiente con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 23032023-1458 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR: MAS INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/10/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ $3,459,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 197,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 13,830,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION Mes y Año utilizado Julio 2023	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA (Mes y Año utilizado Enero 2024)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA ENERO 2024 ACTA 25	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ib	I	I/Ib	(A)	(B)	A-B	B*(I/Ib)	B-C	
11601	138,71	139,58	1,12487	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$317.764,00
11602	131,76	139,58	1,14009	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$0,00
11603	134,16	150,26	1,12006	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$33.416.944,00
11604	134,87	137,22	1,00887	$3.342.107,00	$334.211,30	$3.007.896,00	$3.209.333,00	$201.137,0	$100.294.346,00
11605	125,68	146,26	1,16396	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$0,00
11606	127,84	139,64	1,09191	$7.829.424,00	$782.944,00	$7.046.492,00	$7.689.305,00	$642.813,0	$32.475.607,00
11607	133,76	147,73	1,11276	$140.351.220,00	$14.035.122,00	$126.316.098,00	$140.559.464,00	$14.243.366,0	$154.803.870,00
11608	111,41	140,83	1,26379	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$997.764,00
								$0,0	$0,00
			TOTALES	$ 151.522.751,00	$ 15.152.277,00	$ 136.370.486,00	$ 151.458.422,00	$ 15.087.937,00	$ 331.594.650,00
							VALOR AJUSTE	$ 15.087.937,00	$ 331.594.650,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 15.087.937,00	$ 331.594.650,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera rectificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

*Diligenciar el número del acta correspondiente a rectificar o en definitiva provisional

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 15.087.937

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 15.087.937 (Incluido el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gira por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectuen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-BIS-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumple con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, constatando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 8 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-4.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, i/o incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma
RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PAGINA: 1

FECHA: 16/05/2025 (Día/Mes/Año)

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 ST3

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26A ST3 (D)
(Indicar inconsistencia según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No. 29092023-1459 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR MAS INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93,459,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 107,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas son suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 13,820,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	MES Y AÑO A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA (Mes y Año Utilizado Enero 2025)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA ENERO 2025 ACTA 26	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	I	I/Ia	(A)	(B)	Z=A-B	Y=Z*(I/Ia)	Y-Z	
11601	120.71	139.89	1.15907	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$1,209,171.00
11602	121.78	139.89	1.14908	-$11,536,595.00	-$1,153,657.00	-$10,382,938.00	-$11,842,551.00	-$1,459,613.0	$49,787,343.00
11603	124.16	150.36	1.12958	$555,697,724.00	$55,569,772.00	$501,927,952.00	$566,444,553.00	$60,476,109.0	$424,773,655.00
11604	124.87	132.22	1.05887	$473,493,793.00	$47,349,379.00	$426,583,787.00	$455,097,913.00	$28,514,126.0	$64,219,412.00
11605	125.69	146.28	1.16386	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$0.00
11606	127.04	138.64	1.09131	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$2,672,268.00
11607	132.76	147.73	1.11275	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$0.00
11608	111.41	140.23	1.25875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$485,404.00
								$0.0	$0.00
			TOTALES	$ 1,019,120,922.00	$ 101,913,494.00	$ 917,209,801.00	$ 1,004,669,414.00	$ 87,480,583.00	$ 540,102,852.00
							VALOR AJUSTE	$ 87,480,583.00	$ 540,102,852.00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 87,480,583.00	$ 540,102,852.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 87,480,583

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 87,480,583 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gira por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica únicamente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 8 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, sin incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO GARCIA CAMPINO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 T3

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26A T3 (D)
(Indicar consecutivo según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 3920/2023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR: MAS INGENIERÍA DE VALOR S.A.

PLAZO INICIAL: 69 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93,459,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 107,319,615,687.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 13,920,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA ENERO 2026 ACTA 25	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	B=A-B	B=Fa*(I/Io)	Fi=Fa	
11501	120.71	139.89	1.15897	$131,875,418.00	$12,107,642.00	$119,767,776.00	$138,810,173.00	$6,934,755.00	$274,268,585.00
11502	121.78	139.89	1.14858	$878,831,265.00	$87,885,113.00	$790,946,152.00	$908,442,194.00	$29,399,209.00	$156,808,226.00
11503	134.15	150.36	1.12065	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11504	134.07	151.23	1.12827	$415,831,517.00	$41,583,152.00	$374,248,365.00	$422,274,163.00	$25,035,818.00	$170,833,835.00
11505	125.69	148.29	1.18008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11506	127.04	139.64	1.09951	$413,143,220.00	$41,314,322.00	$371,828,898.00	$408,780,529.00	$33,951,631.00	$227,675,868.00
11507	132.76	147.73	1.11278	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11508	118.41	140.83	1.18974	$74,672,445.00	$7,467,245.00	$67,205,200.00	$81,303,224.00	$14,098,324.00	$111,185,428.00
		TOTALES		$ 1,910,054,865.00	$ 191,365,371.00	$ 1,722,289,324.00	$ 1,959,470,179.00	$ 208,180,855.00	$ 926,182,717.00
							VALOR AJUSTE	$ 208,180,855.00	$ 926,182,717.00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 208,180,855.00	$ 926,182,717.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

* (Objetar si existe o no) lo concerniente a retiros o descuentos

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 208,180,855

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 208,180,855 (Debe ir valor incluye IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (i) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumplá con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
EDGARDO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal Apoderado
Interventoría

GOBERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 18/09/2025 (Día/Mes/Año)

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 T4

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26A T4 (D)
(Indique numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No: 3900[illegible]-1406
(Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - BONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 93 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 53,489,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 107,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 93 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/07/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 13,820,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Ej: Mes ENERO 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA ENERO 2026 ACTA 26	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	Ib	Ib / Ia	(A)	(B)	Pa=A-B	P1=Pa*(Ib/Ia)	P1Pa	
11001	129.71	129.99	1.13497	$348,602,644.00	$34,669,254.00	$311,943,390.00	$354,013,539.00	$42,071,149.00	$329,272,349.00
11002	121.79	130.80	1.14056	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,321,022.00
11003	134.18	153.04	1.12058	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11004	124.97	135.23	1.04687	$348,492,404.00	$34,649,240.00	$321,944,164.00	$336,979,819.00	$14,834,657.00	$68,805,674.00
11005	135.89	148.38	1.16399	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11006	127.84	136.64	1.20151	$119,364,154.00	$11,036,419.00	$108,327,735.00	$206,911,243.00	$17,287,488.00	$71,367,623.00
11007	132.76	147.72	1.11276	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11008	116.41	140.83	1.20978	$49,864,407.00	$4,880,441.00	$44,977,966.00	$54,292,277.00	$9,414,311.00	$63,371,261.00
			TOTALES	$ 853,324,549.00	$ 85,333,454.00	$ 787,992,095.00	$ 951,596,153.00	$ 83,607,637.00	$ 469,339,930.00
							VALOR AJUSTE	$ 83,607,637.00	$ 469,339,930.00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 83,607,637.00	$ 469,339,930.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera liberar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste definitiva se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen.

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

(*) Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si el ajuste es provisional

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 83,607,637

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 83,607,637 (Incluido el valor mayor IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El(los) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, No incluye Valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de liquidar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma
ALBERTO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma
ARIEL ALBERTO CORREDOR OCHOA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023						2024											
								Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y expl	22.06	120.71	121.04	121.37	121.51	121.77	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.19	126.36	126.45	126.43	126.52
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbase	16.69	121.78	122.44	122.70	122.64	123.34	122.69	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.26	129.34	130.02	129.54
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálti	38.51	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.10
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráuli	7.09	124.87	124.32	123.49	123.61	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.66	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanism	0.96	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.33	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas	4.07	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.34	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y cont	4.40	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre	4.22	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestru	15.73	130.69	130.37	130.57	129.65	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.58	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2025												2026
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y expl	22.06	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59	133.62	133.79	134.77	136.99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbase	16.69	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51	135.44	136.07	136.17	138.90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálti	38.51	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44	147.91	148.02	148.14	150.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráuli	7.09	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37	129.67	129.86	130.32	133.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanism	0.96	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72	142.94	143.10	142.81	142.28	142.50	142.35	146.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas	4.07	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25	133.94	133.90	133.76	138.64
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y cont	4.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41	145.09	146.59	146.67	147.73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre	4.22	126.76	127.27	129.10	129.20	130.65	130.69	132.57	132.81	134.46	134.48	136.85	136.66	140.83
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestru	15.73	139.21	141.94	142.99	143.60	142.40	142.18	143.46	143.61	142.60	141.54	141.71	142.27	145.39

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA 12/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 071-2022 INTERVENTOR: MADRINGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 61,419,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 197,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,629,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
C1				Capítulo 1, Actividades Preliminares													
1	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	100521.00	$ 43,112.00	$ 4,331,669,352.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	210.3.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	31195.00	$ 54,578.00	$ 1,699,266,990.00	7857.46	$ 161,412,251.88	+	3255.70	$ 178,208,085.60	2,896.53	$ 158,108,762.00	6222.66	$ 339,620,337.48
3	201.7			DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	342.00	$ 213,374.00	$ 72,973,908.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	220.1			TERRAPLENES	M3	53480.00	$ 16,667.00	$ 892,737,613.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	200.2			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5.00	$ 1,064,469.00	$ 5,322,345.00	7.50	$ 7,983,517.50		0.00	$ -	3.60	$ 4,044,982.00	7.20	$ 7,983,517.50
C2				Capítulo 2, Estructura de Pavimento								0.00					
6	341.2 T1			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	13260.00	$ 325,168.00	$ 4,310,932,680.00	8835.85	$ 2,161,160,728.50	-	-462.00	$ (152,085,274.00)	1,057.09	$ 1,003,921,343.00	6163.85	$ 2,009,003,483.50
7	341.2 T4			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	8400.00	$ 474,667.00	$ 3,987,682,800.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	310.1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	88200.00	$ 1,745.00	$ 153,732,600.00	108855.20	$ 191,651,565.00	-	-7067.20	$ (132,301,429.60)	18,167.80	$ 31,701,335.00	29787.60	$ 69,350,135.40
9	320.3.1 T4			SUBBASE GRANULAR CLASE C 980-50	M3	13545.00	$ 354,604.00	$ 4,803,111,180.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	M2	214000.00	$ 3,845.00	$ 823,130,000.00	82800.00	$ 326,646,900.00		0.00	$ -	0.00	$ -	82800.00	$ 326,646,900.00
11	450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2520.00	$ 1,287,314.00	$ 3,243,231,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	450.2P T3			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5720.00	$ 1,443,147.00	$ 8,255,947,840.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13	450.2P T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5880.00	$ 1,443,147.00	$ 8,485,704,360.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C3				Capítulo 3, Estructuras de Drenaje								0.00					
14	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	230.00	$ 213,374.00	$ 49,075,620.00	3331.50	$ 710,955,481.00			$ -	3,331.50	$ 709,720,215.00	3331.50	$ 710,955,481.00
15	201.15			REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	397.00	$ 104,953.00	$ 41,309,041.00	1275.00	$ 133,867,575.00		0.00	$ -	1,275.00	$ 127,548,169.00	1275.00	$ 133,867,575.00
16	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37853.00	$ 43,112.00	$ 1,631,875,424.00	24709.30	$ 1,065,009,669.60		0.00	$ -	17,280.90	$ 745,014,158.00	24709.30	$ 1,065,009,669.60
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9583.00	$ 79,074.00	$ 757,766,142.00	9652.20	$ 268,794,562.80		0.00	$ -	3,330.90	$ 263,867,603.00	3052.20	$ 268,794,562.80
18	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1265.00	$ 1,365,051.00	$ 1,726,840,515.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	521.00	$ 1,023,749.00	$ 648,497,929.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	665.00	$ 1,146,249.00	$ 762,255,585.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1588.00	$ 1,146,249.00	$ 1,820,243,412.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	406.00	$ 585,165.00	$ 284,390,190.00	70.50	$ 41,264,132.50		0.00	$ -	58.77	$ 34,387,931.00	70.50	$ 41,264,132.50
23	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	566.00	$ 756,665.00	$ 428,272,390.00	17.60	$ 13,317,304.00		0.00	$ -	17.60	$ 13,317,308.00	17.60	$ 13,317,304.00
24	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	57.00	$ 756,665.00	$ 43,129,905.00	7.10	$ 5,372,321.50		0.00	$ -	7.10	$ 5,372,323.00	7.10	$ 5,372,321.50
25	630.5			CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	864.00	$ 965,074.00	$ 833,823,936.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26	663.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1359.00	$ 2,481,462.30	$ 3,372,306,658.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00			$ -	2,595.26	$ 6,440,039,070.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00
27	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5884.00	$ 8,763.00	$ 49,808,697.00	250319.00	$ 2,193,540,397.50	-	-15000.00	$ (131,445,000.00)	140,804.84	$ 1,312,740,729.00	235319.00	$ 2,062,100,397.00
28	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	60260.00	$ 8,763.00	$ 493,181,640.00	45260.00	$ 396,588,640.00	+	134720.00	$ 1,180,551,360.00	28,543.30	$ 223,835,954.00	180000.00	$ 1,577,340,000.00
29	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157143.00	$ 8,763.00	$ 1,377,044,109.00	57143.00	$ 500,744,109.00	+	21348.00	$ 187,072,524.00	7,549.00	$ 66,125,586.00	78491.00	$ 687,816,633.00
30	612.2P			MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	357.00	$ 13,633.00	$ 7,716,121.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31	671.1 T1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2142.00	$ 709,340.00	$ 1,519,406,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32	671.1 T3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5120.00	$ 827,172.00	$ 4,235,120,640.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33	671.1 T4			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1240.00	$ 827,172.00	$ 1,025,693,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 18 (Numere de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 3 de 5 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 3902023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 073-2023

INTERVENTOR: MAB INGENIERÍA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 93,499,614,647.09 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (CI+A+B): $ 107,319,614,647.09

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 15 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GN.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
34	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3154.00	$ 157,554.00	$ 496,925,316.00	7024.10	$ 1,106,675,051.40		0.00	$ -	7,006.70	$ 1,104,248,720.00	7024.10	$ 1,106,675,051.40
35	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10368.00	$ 281,220.00	$ 2,915,688,960.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9228.00	$ 281,220.00	$ 2,595,096,160.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37	673.3.3 T1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 695-20	M3	394.00	$ 188,646.00	$ 74,308,112.00	3087.35	$ 577,379,655.84	+	350.00	$ 65,909,400.00	3,087.35	$ 571,264,273.00	3487.35	$ 643,167,413.84
38	673.2.3 T3			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 695-20	M3	1656.00	$ 334,640.00	$ 551,870,440.00	159.20	$ 53,511,985.20		0.00	$ -	0.00	$ -	159.20	$ 53,511,985.20
39	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 720 N APROXIMADAMENTE	M2	88433.00	$ 11,416.00	$ 1,009,551,128.00	51930.20	$ 592,835,163.20		0.00	$ -	41,826.88	$ 477,485,662.00	51930.20	$ 592,835,163.20
40	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	37894.00	$ 47,301.00	$ 1,792,663,894.00	12356.50	$ 584,474,806.50		0.00	$ -	11,815.40	$ 560,772,276.00	12356.50	$ 584,474,806.50
41	672.2			BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14596.00	$ 50,240.00	$ 733,303,040.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C4				Capítulo 4, Obras de Estabilización								0.00					
42	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5268.00	$ 43,112.00	$ 227,114,016.00	13682.20	$ 589,847,006.40	+	1288.50	$ 55,580,932.00	10,677.90	$ 460,345,624.00	14980.70	$ 645,847,938.40
43	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4727.00	$ 79,074.20	$ 373,801,318.00	1964.28	$ 155,333,476.72	+	416.22	$ 32,912,168.28	1,836.50	$ 145,219,481.00	2380.50	$ 188,233,657.00
44	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	516.00	$ 1,581,581.00	$ 713,902,196.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1396.00	$ 1,146,249.00	$ 1,600,456,104.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101.00	$ 1,146,249.00	$ 115,771,149.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182.00	$ 756,665.00	$ 137,713,030.00	23.90	$ 18,084,293.50		0.00	$ -	23.90	$ 18,084,294.00	23.90	$ 18,084,293.50
48	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	28.00	$ 756,665.00	$ 21,186,620.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84693.00	$ 6,763.00	$ 742,164,759.00	39784.05	$ 874,407,630.15	+	18767.00	$ 164,455,221.00	58,481.12	$ 778,895,240.00	118551.05	$ 1,038,862,851.15
50	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29896.00	$ 6,763.00	$ 261,978,648.00	29896.00	$ 261,978,648.00	+	23659.00	$ 199,560,817.00	22,934.00	$ 200,988,168.00	53555.00	$ 469,539,465.00
51	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516.00	$ 281,220.00	$ 145,109,520.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	101.00	$ 281,220.00	$ 28,403,020.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 720 N APROXIMADAMENTE	M2	5128.00	$ 11,416.00	$ 58,541,248.00	5366.53	$ 61,263,964.00		0.00	$ -	4,822.57	$ 52,766,976.00	5366.53	$ 61,263,964.00
54	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	216.00	$ 47,301.00	$ 10,217,016.00	2944.30	$ 139,268,334.30		0.00	$ -	1,227.09	$ 58,515,393.00	2944.30	$ 139,268,334.30
55	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364.00	$ 4,215,785.00	$ 1,534,545,740.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
56	623.1.2			ANCLAJE PARA ROCA CE	ML	679.00	$ 45,681.00	$ 31,163,199.00	679.00	$ 31,163,199.00		0.00	$ -	360.00	$ 16,517,161.00	679.00	$ 31,163,199.00
57	623.1			ANCLAJE TIPO pasivos con acero de, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4313.00	$ 156,255.00	$ 673,827,615.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C5				Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial								0.00					
58	700.1			LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	120000.00	$ 2,800.00	$ 374,400,000.00	82550.40	$ 237,745,152.00		0.00	$ -	0.00	$ -	82550.40	$ 237,745,152.00
59	701.1.2			TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	10642.00	$ 10,626.00	$ 166,211,892.00	8687.90	$ 92,317,625.40		0.00	$ -	0.00	$ -	8687.90	$ 92,317,625.40
60	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305.00	$ 752,731.00	$ 229,582,955.00	469.00	$ 367,332,728.00		0.00	$ -	61.00	$ 45,916,591.00	469.00	$ 367,332,728.00
61	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-73, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm)	UND	1302.00	$ 698,362.00	$ 679,215,138.00	1357.00	$ 909,975,376.00		0.00	$ -	42.00	$ 28,071,456.00	1357.00	$ 909,975,376.00
C6				Capítulo 6. Transportes								0.00					
62	800.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3KM	1047641.00	$ 1,538.00	$ 1,611,483,776.00	426645.67	$ 656,326,040.30	-	-1000.01	$ (1,536,007.94)	252,724.42	$ 388,290,076.00	425645.66	$ 653,790,040.86
C7				Capítulo 7 Obras estabilización tramo 1								0.00					

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA ☒ — POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 3 de 6 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 2902022-1455 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA/CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 071-2022 — INTERVENTOR: MAS INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 60

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones, incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,499,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,647.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 16 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025		+/-	PRESENTES				CANTIDAD	VALOR
									CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR				
63	201.7			DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 213,374.00	$ 0.00	55.00	$ 11,735,570.00		0.00	$ -	40.30	$ 8,596,973.00	55.00	$ 11,735,570.00
64	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	$ 1,023,743.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
65	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	$ 565,185.00	$ 0.00	57.64	$ 32,728,910.60		0.00	$ -	56.20	$ 32,858,276.00	57.64	$ 32,728,910.60
66	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0.00	$ 8,763.00	$ 0.00	50067.20	$ 438,738,873.60	-	-1500.00	$ (13,144,500.00)	46,067.45	$ 420,889,284.00	48567.20	$ 425,594,373.60
67	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	$ 157,554.00	$ 0.00	151.70	$ 22,909,941.80		0.00	$ -	143.00	$ 22,624,764.00	151.70	$ 23,909,941.80
C8				Capítulo 8 Obras no previstas								0.00					
68	NP 1 T1			LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	0.00	$ 97,743.00	$ 0.00	733.30	$ 71,674,941.90		0.00	$ -	266.00	$ 26,099,638.00	733.30	$ 71,674,941.90
69	NP2			INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0.00	$ 24,174.00	$ 0.00	41150.00	$ 994,760,100.00		0.00	$ -	31,950.50	$ 772,371,387.00	41150.00	$ 994,760,100.00
70	NP 211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0.00	$ 29,033.00	$ 0.00	171742.73	$ 5,536,416,466.19	+	36304.77	$ 247,857,178.31	169,125.50	$ 3,464,492,676.00	208047.50	$ 4,285,402,642.50
71	NP421.1 T1			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0.00	$ 3,101.00	$ 0.00	79920.70	$ 247,834,090.70	-	-2318.20	$ (7,188,736.20)	72,512.50	$ 224,923,263.00	77602.50	$ 240,645,352.50
72	NP 449P			RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0.00	$ 139,068.00	$ 0.00	12295.50	$ 1,709,810,594.00		0.00	$ -	12,264.40	$ 1,705,585,579.00	12295.50	$ 1,709,810,594.00
73	NP442P			MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0.00	$ 575,292.00	$ 0.00	152.80	$ 87,769,559.20		0.00	$ -	152.80	$ 87,769,559.00	152.80	$ 87,769,559.20
74	NP450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0.00	$ 1,665,013.00	$ 0.00	8675.14	$ 14,444,220,876.82		0.00	$ -	8,118.30	$ 13,517,075,038.00	8675.14	$ 14,444,220,876.82
75	NP 610.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	0.00	$ 24,630.00	$ 0.00	12764.60	$ 314,696,718.00	+	584.00	$ 14,749,920.00	9,133.00	$ 226,784,826.00	13348.60	$ 331,445,738.00
76	NP 610.3 T1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0.00	$ 212,801.00	$ 0.00	476.00	$ 101,340,676.00		0.00	$ -	458.70	$ 97,657,698.00	476.00	$ 101,340,676.00
77	NP 900.2.2			TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0.00	$ 1,536.00	$ 0.00	94185.75	$ 144,684,672.00	+	1592.00	$ 2,429,952.00	93,528.00	$ 143,659,006.00	95777.75	$ 147,114,624.00
78	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0.00	$ 2,501.00	$ 0.00	540472.61	$ 1,099,496,701.61	+	102930.416	$ 265,921,741.42	541,701.00	$ 1,043,943,701.00	652283.03	$ 1,365,418,443.03
79	NP3			DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K68+500 AL K69+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, EXCAVADORA HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0.00	$ 509,165.00	$ 0.00	730.00	$ 371,690,450.00		0.00	$ -	730.00	$ 371,690,450.00	730.00	$ 371,690,450.00
80	NP 210.2.2			EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	$ 43,112.00	$ 0.00	63519.27	$ 2,738,442,606.40	-	-100.01	$ (4,311,471.28)	40,159.85	$ 1,731,372,747.00	63419.26	$ 2,734,131,137.12
81	NP4			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	0.00	$ 23,321.00	$ 0.00	48073.00	$ 1,121,110,433.00	+	2167.00	$ 50,536,607.00	42,904.92	$ 953,943,534.00	50240.00	$ 1,171,647,040.00
82	NP 600.2.1			EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	0.00	$ 166,984.00	$ 0.00	6020.30	$ 1,005,293,775.20		0.00	$ -	3,853.50	$ 643,472,645.00	6020.30	$ 1,005,293,775.20
83	NP630.3.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,438,213.00	$ 0.00	747.17	$ 1,074,564,324.21		0.00	$ -	701.50	$ 1,008,976,573.00	747.17	$ 1,074,564,324.21

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 20202023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAR INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,459,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 69

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones; incluyendo las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,860,000,000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		DIR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	NP630.3.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,589,243.00	$ 0.00	341.20	$ 542,249,711.60	-	-68.10	$ (108,227,448.30)	273.10	$ 434,022,263.30	273.10	$ 434,022,263.30
85	NP630.3.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,618,479.00	$ 0.00	118.30	$ 191,504,365.70	-	-10.80	$ (17,480,375.40)	107.50	$ 174,023,990.30	107.50	$ 174,023,990.30
86	NP630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,304,906.00	$ 0.00	1028.20	$ 1,341,704,049.20	+	30.00	$ 39,147,180.00	1,058.20	$ 1,380,851,229.20	1058.20	$ 1,380,851,229.20
87	NP630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,465,052.00	$ 0.00	695.40	$ 1,018,834,114.80	-	-428.40	$ (627,662,560.80)	267.00	$ 391,171,554.00	267.00	$ 391,171,554.00
88	NP630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,497,363.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
89	NPe30.1.7 T1			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 997,704.00	$ 0.00	85.00	$ 84,804,840.00	-	-15.00	$ (14,965,560.00)	51.10	$ 50,982,675.50	70.00	$ 69,839,280.00
90	NP630.1.7 T3			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,129,329.00	$ 0.00	84.10	$ 94,975,812.00	-	-53.90	$ (60,870,348.00)	30.20	$ 34,105,464.00	30.20	$ 34,105,464.00
91	NP630.1.7 T4			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,158,525.00	$ 0.00	1.60	$ 1,853,640.00		0.00	$ -	1.60	$ 1,853,640.00	1.60	$ 1,853,640.00
92	NP5			CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	48626.40	$ 437,637,600.00		0.00	$ -	17,446.30	$ 157,034,700.00	48626.40	$ 437,637,600.00
93	NP6 T1			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	0.00	$ 881,142.00	$ 0.00	4327.10	$ 3,812,769,548.20		0.00	$ -	3,329.10	$ 2,702,481,285.00	4327.10	$ 3,812,769,548.20
94	NP6 T3			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,026,706.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
95	NP6 T4			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,059,007.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
96	NP7			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0.00	$ 4,252.00	$ 0.00	81451.70	$ 346,332,828.40		0.00	$ -	75,324.30	$ 319,803,723.00	81451.70	$ 346,332,828.40
97	NP8			Suministro, fabricacion y montaje de refuerzo en el el puente Hilario localizado en la municipalidad de Marsella. Carretera Dorada-Manizales, segun relación anexa.	Un	0.00	$ 426,506,511.00	$ 0.00	1.00	$ 426,506,511.00		0.00	$ -	0.00	$ 383,856,560.00	1.00	$ 426,506,511.00
98	NP9			PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	$ 1,613.00	$ 0.00	226439.00	$ 365,246,107.00	-	-18053.20	$ (29,119,811.60)	208,385.80	$ 336,126,295.20	208385.80	$ 336,126,295.40
99	NP10			Suministro e instalacion de obra falsa para la demolicion y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K31+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	0.00	$ 307,189,400.00	$ 0.00	1.00	$ 307,189,400.00		0.00	$ -	1.00	$ 307,189,400.00	1.00	$ 307,189,400.00

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS ACTA No: 18 (Número de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 19092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 071-2022 INTERVENTOR: MAR INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,493,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,316,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,823,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
100	NP630.3.2 PH			SUMINISTRO E INSTALACION CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+A1" C45 (4000 PSI), TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	0.00	$ 2,289,377.00	$ 0.00	58.20	$ 133,241,741.40		0.00	$ -		58.20	$ 133,241,741.40	58.20	$ 133,241,741.40
101	NP11			SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VAL. PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	0.00	$ 38,043.00	$ 0.00	14200.00	$ 532,602,000.00		0.00	$ -		4,653.70	$ 177,040,710.00	14000.00	$ 532,602,000.00
102	NP12			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	0.00	$ 86,073.00	$ 0.00	14000.00	$ 1,205,022,000.00		0.00	$ -		5,001.80	$ 430,502,718.00	14000.00	$ 1,205,022,000.00
103	NP13			PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m, DIAMETRO TOTAL EXCAVACION 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO. APLICA PARA TRAMO 1	M	0.00	$ 4,752,583.00	$ 0.00	84.80	$ 403,019,886.40		0.00	$ -		84.80	$ 403,019,886.40	84.80	$ 403,019,886.40
104	NP14			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	0.00	$ 10,787.00	$ 0.00	13906.00	$ 150,004,022.00		0.00	$ -		13,906.00	$ 150,004,022.00	13906.00	$ 150,004,022.00
105	NP15			Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K105+200 vía Dorada - Sonson, Municipio de Samaná - Caldas y Narño - Antioquia, según relación anexa.	Un	0.00	$ 669,545,185.00	$ 0.00	1.00	$ 669,545,185.00		0.00	$ -		0.00	$ -	1.00	$ 669,545,185.00
106	NP16			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,618,675.00	$ 0.00	1692.50	$ 2,739,697,437.50		0.00	$ -		372.00	$ 602,147,101.00	1692.50	$ 2,739,697,437.50
107	NP17			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,496,513.00	$ 0.00	1817.50	$ 2,720,062,028.50	+	440.06	$ 659,004,464.66		1,731.80	$ 2,591,810,460.00	2257.56	$ 3,379,066,493.16
108	NP18			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,157,632.00	$ 0.00	514.30	$ 595,472,997.60		0.00	$ -		437.00	$ 505,972,583.00	514.30	$ 595,472,997.60
109	NP19			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,056,157.00	$ 0.00	4330.00	$ 4,571,239,240.00		0.00	$ -		0.00	$ -	4330.00	$ 4,571,239,240.00
110	NP20			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 897,144.00	$ 0.00	170.60	$ 153,052,766.40		0.00	$ -		111.00	$ 99,582,983.00	170.60	$ 153,052,766.40
111	NP21			MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 260,566.00	$ 0.00	6938.00	$ 1,846,066,908.00		0.00	$ -		1,999.50	$ 556,466,523.00	6938.00	$ 1,846,066,908.00
112	NP630.3.2 T3 Y T4			BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 468,561.00	$ 0.00	16716.58	$ 7,832,737,441.38	-	-2372.24	$ (1,111,539,144.64)		0.00	$ -	14344.34	$ 6,721,198,294.74

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 18 (Numeral de primera consecutivo)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2803/2023-1458 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1-2022

INTERVENTOR: MAS INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,459,614,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 69 (En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,860,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		Gir.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/11/2025		PRESENTES							
									CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR
113	NP450.2P T3 Y T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,697,226.00	$ 0.00	5660.71	$ 10,548,923,590.46	-	-759.29	$ (1,440,544,729.54)		0.00	$ -	4901.42	$ 9,108,378,860.92
114	NP330.3.2 T1			BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3	0.00	$ 278,661.00	$ 0.00	1644.00	$ 458,118,684.00		0.00	$ -		1,601.40	$ 443,461,115.00	1644.00	$ 458,118,684.00
115	NP730.1			Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente. Instalación sobre terreno natural.	M	0.00	$ 314,607.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	132.00	$ 41,554,524.00		0.00	$ -	132.00	$ 41,554,524.00
116	NP730.2			Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente. Instalación sobre muro.	M	0.00	$ 402,131.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	18.00	$ 7,238,358.00		0.00	$ -	18.00	$ 7,238,358.00
117	NP730.3			ECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U	0.00	$ 832,854.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	12.00	$ 9,996,448.00		0.00	$ -	12.00	$ 9,996,448.00
				Ajuste al peso						$ 6.74			$ 6.57				$ 13.31
*	TOTAL COSTOS DE OBRA							$ 84,547,874,037.00		$ 95,493,783,269.00			$ 0.00		$ 56,371,455,765.00		$ 95,493,783,269.00
*							REALIZADO DE OBRA	$ 7,572,940,907.00		$ 8,080,167,454.00			$ 0.00		$ 2,404,831,582.10		$ 8,080,167,454.00
*							PLAN DE MANEJO DE TRAMITE	$ 335,033,250.00		$ 1,716,354,377.00			$ 0.00		$ 1,415,488,010.00		$ 1,716,354,377.00
*							AIUS	$ 455,316,280.30		$ 582,124,917.00			$ 0.00		$ 452,133,324.00		$ 582,124,917.00
*							AJUSTE A DECENAS	$ 686,449,173.00		$ 1,537,184,630.00			$ 0.00		$ 904,543,785.00		$ 1,537,184,630.00
*							VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 93,459,614,647.00		$ 107,319,614,647.00			$ 0.00		$ 61,548,452,526.10		$ 107,319,614,647.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se genera esta acta de modificacion para la inclusion de item no previsto NP730.1 "Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural", NP730.2 "Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro" y NP 730.3 "seccion final para defensa metalica", y adicional se ajustan las cantidades de algunos ítems de acuerdo a las obras que se proyectan ejecutar.

Firma
Nombre: RODRIGO GARCIA CASTAÑO
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-124660 CLD

Firma:
Nombre: MONICA GARCIA GUTIERREZ
Director de Interventoria
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 18202-44220 CAU

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 27 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:	29092023-1456		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,783,269	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,718,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,537,184,830	PAGA	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
Capitulo 1. Actividades Preliminares							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	6,222.66	339,620,337.48	0.36	-0.19	2,896.93	158,108,782.00	0.17
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRAPLENES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	7.50	7,983,517.50	0.01	0.00	3.80	4,044,982.00	0.00
Capitulo 2. Estructura de Pavimento							
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	6,163.85	2,029,065,453.80	2.13	0.04	6,271.29	2,064,433,413.00	2.16
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	39,787.80	69,350,135.40	0.07	-0.04	18,187.80	31,701,335.00	0.03
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	82,800.00	326,846,000.00	0.34	-0.28	14,835.00	58,524,075.00	0.06
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 3. Estructuras de Drenaje							
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	3,331.50	710,855,481.00	0.75	0.00	3,347.20	714,205,453.00	0.75
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	1,275.00	132,667,575.00	0.14	-0.01	1,225.80	127,546,169.00	0.13
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	24,703.30	1,065,008,669.80	1.12	-0.29	19,317.10	789,686,812.00	0.83
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	3,652.20	288,794,062.80	0.30	-0.03	3,336.90	263,862,033.00	0.28
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	70.50	41,254,132.50	0.04	-0.01	60.77	35,558,262.00	0.04
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	17.60	13,317,304.00	0.01	0.00	17.60	13,317,306.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	7.10	5,372,321.50	0.01	0.00	7.10	5,372,323.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	2,689.00	6,672,651,318.00	6.99	-0.13	2,638.65	6,547,734,521.00	6.86
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	235,319.00	2,062,100,397.00	2.16	-0.51	179,972.21	1,577,096,499.00	1.65
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	180,000.00	1,577,340,000.00	1.65	-1.36	31,490.30	275,949,515.00	0.29
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	78,491.00	687,816,633.00	0.72	-0.64	9,284.00	81,355,692.00	0.09
MALLA ELECTROSOLDADA ø= 15cm	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	7,024.10	1,106,675,051.40	1.16	0.00	7,008.70	1,104,248,720.00	1.16
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	3,407.33	643,467,455.84	0.67	0.04	3,513.80	682,459,091.00	0.72
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	159.89	53,511,985.20	0.06	-0.05	25.10	8,400,468.00	0.01

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 27 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:		29092023-1456	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERÍA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,783,269	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,537,164,630	PAGA	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	51,930.20	592,835,163.20	0.62	-0.09	44,247.18	505,125,807.00	0.53
TUBERÍA DE PVC 4"	12,356.50	564,474,806.50	0.61	-0.02	11,855.40	560,772,276.00	0.59
BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulo 4. Obras de Estabilización							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	14,980.70	645,847,938.40	0.68	-0.08	13,180.10	568,220,471.00	0.60
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	2,380.50	188,235,657.00	0.20	-0.05	1,836.50	145,219,401.00	0.15
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	23.90	18,084,293.50	0.02	0.00	23.90	18,084,294.00	0.02
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	118,551.05	1,038,862,851.15	1.09	-0.02	116,201.12	1,018,270,400.00	1.07
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	52,555.00	460,539,465.00	0.48	-0.13	38,586.00	338,129,118.00	0.35
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	5,366.50	61,263,964.00	0.06	0.01	5,851.37	66,799,240.00	0.07
TUBERÍA DE PVC 4"	2,944.30	139,268,334.30	0.15	-0.07	1,473.59	69,702,279.00	0.07
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANCLAJE PARA REALCE	679.00	31,153,199.00	0.03	0.00	639.20	29,327,136.00	0.03
ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial							
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	82,550.40	237,745,152.00	0.25	-0.19	20,481.00	58,985,280.00	0.06
TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	8,687.90	92,317,625.40	0.10	-0.08	1,134.00	12,049,884.00	0.01
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	488.00	367,332,728.00	0.39	-0.25	170.00	127,964,270.00	0.13
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	1,357.00	906,975,376.00	0.95	-0.78	238.00	159,071,584.00	0.17
Capítulo 6. Transportes							
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	425,645.86	653,792,040.96	0.69	-0.25	272,792.42	419,009,164.00	0.44
Capítulo 7 Obras estabilización tramo 1							
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	55.00	11,735,570.00	0.01	0.00	40.30	8,598,973.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	57.64	33,728,910.60	0.04	0.00	56.20	32,886,276.00	0.03
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	48,567.20	425,594,373.60	0.45	-0.01	48,007.45	420,689,284.00	0.44
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	151.70	23,900,941.80	0.03	0.00	143.60	22,624,754.00	0.02
Capítulo 8 Obras no previstas							
LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	733.30	71,674,941.90	0.08	-0.05	266.00	25,999,638.00	0.03
INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	41,150.00	994,760,100.00	1.04	-0.22	32,584.50	787,697,703.00	0.83
REMOCIÓN DE DERRUMBES	205,047.50	4,285,402,642.50	4.49	-0.25	196,657.50	4,051,734,472.00	4.25
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	77,602.50	240,645,252.50	0.25	-0.01	74,982.50	232,520,733.00	0.24
RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICION DE MATERIAL CEMENTANTE	12,295.50	1,709,910,594.00	1.79	-0.01	12,233.60	1,701,302,285.00	1.78

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Version: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 27 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:	29092023-1456		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,763,269	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,537,184,630	PAGA	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	152.60	87,789,559.20	0.09	0.00	152.60	87,789,559.00	0.09
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	8,675.14	14,444,220,876.82	15.14	-0.50	8,387.90	13,965,962,543.00	14.64
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	13,348.60	331,445,738.00	0.35	-0.04	11,686.20	290,168,346.00	0.30
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	476.00	101,340,878.00	0.11	0.00	458.70	97,657,690.00	0.10
TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	95,777.75	147,114,624.00	0.15	0.00	93,528.00	143,659,006.00	0.15
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	652,383.03	1,305,418,443.03	1.37	0.05	675,021.00	1,350,717,021.00	1.42
DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	730.00	371,690,450.00	0.39	0.00	730.00	371,690,450.00	0.39
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	63,419.26	2,734,131,137.12	2.87	-0.83	45,001.68	1,940,112,429.00	2.03
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	50,240.00	1,171,647,040.00	1.23	-0.17	43,457.72	1,013,477,383.00	1.06
EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	6,020.30	1,005,293,775.20	1.05	-0.26	4,506.70	752,546,794.00	0.79
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	747.17	1,074,664,324.21	1.13	-0.05	705.20	1,014,298,328.00	1.06
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	273.10	434,022,263.30	0.45	0.00	273.10	434,022,264.00	0.45
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	107.50	174,093,992.50	0.18	0.00	107.50	174,093,993.00	0.18
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	1,058.20	1,380,851,529.20	1.45	0.00	1,059.50	1,382,547,908.00	1.45
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	267.00	391,171,554.00	0.41	0.00	267.00	391,171,554.00	0.41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	70.00	69,839,280.00	0.07	0.00	68.20	68,043,413.00	0.07
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	30.20	34,105,464.00	0.04	0.00	30.20	34,105,464.00	0.04
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	1.60	1,853,640.00	0.00	0.00	1.60	1,853,640.00	0.00
CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	48,626.40	437,637,600.00	0.46	-0.25	21,778.60	196,007,400.00	0.21
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	4,327.10	3,812,789,548.20	4.00	-0.39	3,903.80	3,439,802,140.00	3.61
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	81,451.70	346,332,628.40	0.36	-0.04	73,123.30	310,920,271.00	0.33
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	1.00	426,509,511.00	0.45	0.00	1.00	426,509,511.00	0.45
PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	208,385.80	336,126,295.40	0.35	0.00	208,385.80	336,126,295.00	0.35
Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K93+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	1.00	307,189,400.00	0.32	0.00	1.00	307,189,400.00	0.32

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 27 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:	29092023-1456
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,783,269	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,537,184,630	PAGA	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. AMC. ASENT. 6"+/-1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	58.20	133,241,741.40	0.14	0.00	58.20	133,241,741.00	0.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	14,000.00	532,602,000.00	0.56	-0.31	6,146.30	233,823,692.00	0.25
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	14,000.00	1,205,022,000.00	1.26	-0.63	7,005.60	602,993,010.00	0.63
PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m. NO INCLUYE	84.80	403,019,886.40	0.42	0.00	84.80	403,019,886.00	0.42
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	13,906.00	150,004,022.00	0.16	0.00	13,906.00	150,004,022.00	0.16
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K106+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	1.00	669,545,189.00	0.70	-0.21	0.70	466,681,632.00	0.49
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	1,692.50	2,739,607,437.50	2.87	-1.96	538.90	872,303,959.00	0.91
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	2,257.96	3,379,066,493.48	3.54	0.08	2,310.80	3,458,142,241.00	3.62
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	514.30	585,472,997.60	0.62	-0.04	478.80	554,369,960.00	0.58
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	4,320.00	4,571,238,240.00	4.79	-4.79	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	170.60	153,052,786.40	0.16	-0.02	145.00	130,085,879.00	0.14
MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	6,938.00	1,946,566,908.00	2.04	-1.19	2,903.00	814,483,099.00	0.85
BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	14,344.34	6,721,198,294.74	7.06	-5.71	2,722.00	1,275,423,042.00	1.34
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	4,801.42	9,109,378,860.92	9.55	-8.28	638.60	1,211,568,524.00	1.27
BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	1,544.00	458,118,684.00	0.48	-0.03	1,550.00	431,924,560.00	0.45
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural.	132.00	41,554,524.00	0.04	0.00	127.40	40,106,412.00	0.04
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro.	18.00	7,238,358.00	0.01	0.00	12.60	5,066,851.00	0.01

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 27 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:	29092023-1456
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERÍA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,783,269	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,537,184,630	PAGA	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	12.00	9,995,448.00	0.01	0.00	16.00	13,327,264.00	0.01
Ajuste al peso		15.31					
TOTAL COSTOS DE OBRA		95,403,783,269.00				$ 85,253,430,738.00	
REAJUSTES DE OBRA		8,080,167,454.00				$ 3,254,910,956.10	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		1,716,354,377.00				$ 1,594,687,445.00	
PAGA		582,124,917.00				$ 452,133,324.00	
AJUSTE A DISEÑOS		1,537,184,630.00				$ 964,543,785.00	
VALOR TOTAL		107,319,614,647.00				$ 71,519,808,248.10	

INFORMACIÓN DE CONTRATO		INTERVENTORIA/SUPERVISION
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%). MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)	LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR MAB INGENIERIA DE VALOR A CARGO DEL INVIAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 93,499,614,647	
VALOR ADICIONAL	$ 13,820,000,000	
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
FECHA INICIACION	12/10/2023	
FECHA TERMINACION	11/10/2028	
FECHA DEL ACTA	18/03/2026	

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, reciclado del pavimento existente e instalación de mezcla asfaltica y construccion de cunetas laterales reales de obras existentes, instalacion señalización vertical, instalacion defensas viales y demarcación horizontal.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construccion de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, muros, conformacion de calzada, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica, construccion de cunetas, instalación señalización horizontal y demarcación vial.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construccion de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalacion base granular, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros de contencion, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, excavacion de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, instalación de base granula, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales., retiro de derrumbes y se realizo mantenimiento del tramo comprendido entre el K76+650 al K90+000.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, retiro de derrumbes y se realizo el mantenimiento vía entre el K106+030 al K120+000.

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
18/03/2026

ACTA NRO. 27 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	29092023-1456	CONSULTORIA		OBRA:	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	29092023-1456				

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
INTERVENTOR (EXTERNO)	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			Se realizan jornadas de recolección y posterior dispocición en los sitios autorizados
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por mas de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil	X			
Las baterías de las maquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	El cambio de las baterias se realizan en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
El cambio de aceites se realiza en la obra	X			El cambio del aceite de los equipos se realiza en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra	X			
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra	X			Se han divulgado los lineamientos ambientales de manera constante en los canales de información establecidos
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)	X			Se toman medidas estipuladas
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire	X			Se realizó disposición de RESPEL
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra	X			El abastecimiento del recurso se hace a través de un proveedor o tercero.
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

Firma

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA

Código: FO-FT-02-005
Versión: 07
Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	18/03/2026

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, reciclado del pavimento existente o instalación de mezcla asfaltica y construccion de cunetas laterales reatoe de obras existentes, instalacion señalización vertical, instalacion defensas viales y demarcación horizontal.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construccion de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, muros, conformacion de calzada, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica, construccion de cunetas, instalación señalización horizontal y demarcación vial.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construccion de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalacion base granular, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros de contencion, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, excavacion de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, instalación de base granula, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales.. retiro de derrumbes y se realizo mantenimiento del tramo comprendido entre el K76+650 al K90+000.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, retiro de derrumbes y se realizo el mantenimiento vía entre el K106+030 al K120+000.

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA		OBRA	X

Nº CONTRATO RADICADO:	29092023-1456

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)
INTERVENTOR EXTERNO	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 400050798 Y 400050802	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 5,365,980,732.35	12/10/2023 A 12/10/2028	NACIONAL DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 32,195,884,394.10	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9,349,961,464.70	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
PAGO DE SALARIOS	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 12/10/2031	NACIONAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 208,192,182.00	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	DESCONTADAS ACTAS	PLANILLAS SALUD	SI
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	NO	PAZ Y SALVO MINTRAB.	NO
RECIBO PAGO SENA (FIC)	NO	INF. SUPERVISION	SI

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, ICBF, CAJA COMPENSACION FAMILIAR SE ANEXARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL COSTO DEL IMPUESTO DE LAS DIFERENTES ESTAMPILLAS SERAN DESCONTADAS DE LA PRESENTE ACTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO.

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
12 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	ENERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 al 29	FEBRERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 31	MARZO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	JULIO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 30	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	ENERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 28	FEBRERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MARZO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JULIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	ENERO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 28	FEBRERO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 18	MARZO	LLUVIOSO	LLUVIAS FRECUENTES

OBSERVACIONES	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO MAB INGENIERIA DE VALOR