INFORME FINAL DE EJECUCION CAO 023 DEL 2020

FECHA:	2020-12-24
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ADECUACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.
CONTRATISTA:	CAPITAL NETWORKS S.A.S
CC / NIT CONTRATISTA	NIT: 830.086.643-6
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de **un (1) mes** contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, además de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	2020-11-04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 15.276.911 IVA INCLUIDO
MODIFICACIONES:	N/A

1. EJECUCION DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	**CUMPLE: Si/No**	**OBSERVACIONES:**
OBJETO	**X**	
ALCANCE AL OBJETO (Si aplica)	**X**	
OBLIGACIONES GENERALES	**X**	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**X**	
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**X**	
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**X**	
DEBERES (Si aplica)	**X**	
ESPECIFICACIONE TÉCNICAS	**X**	
SOPORTES DE EJECUCIÓN	Los soportes se encuentran en la documentación subida al sistema por parte del contratista.	

2. EJECUCION FINANCIERA:

El pago se realizará al contratista, con cargo al RP número 42220 de 2020-10-13:

Valor ejecutado:	$ 15.276.911
Valor total pagado:	$ 0
Saldo a favor del contratista:	$ 15.276.911
Saldo a liberar:	$ 0

3. POLIZAS (Si Aplica)

Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. De Póliza	21-44-101334184
Fecha de Expedición Póliza	2020-10-08
Fecha de Aprobación INM	2020-10-15

Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento del contrato	$1,527,691.10	2020-10-09	2021-05-09	N/A
Calidad del Servicio	$3,055,382.20	2020-10-09	2021-05-09	N/A
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$763,845.55	2020-10-09	2023-11-09	N/A

4. GARANTIAS DE PROVEEDOR O FABRICANTE

Tipo de garantía	Tiempo de garantía	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación
Mala calidad, defectos de fábrica y servicios ejecutados.	1 año	2021-12-04	N/A
Defectos de funcionamiento	1 año	2021-12-04	N/A

5. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de

conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.

- Se verificó que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.



Firmado digitalmente por
Carlos Eduardo Jaime
Fecha: 2020.12.24
10:41:37 -05'00'

Carlos Eduardo Jaime Garzón
SUPERVISOR

Elaboró: Edwin Armando Castro Ruiz-Contratista.
Revisó y aprobó: Carlos Eduardo Jaime Garzón-Supervisor