Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**6**		FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO:	DEL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025	AL	10	de	DICIEMBRE	de	2025

CONTRATO No:	**2096**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 004150266

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Tota. corredor vial TOTA - AQUITANIA TRAMO 1: Punto de referencia inicial PR 0+000(Montallantas Divino Niño) hasta el punto de referencia final 7+500 (Sector la puerta) y TRAMO 2: Punto de referencia inicial PR 0+000 (Punto de estaciónde servicio LA BRIO) hasta el punto de referencia final 1+820 (Vereda saguata - Limites Cuitiva)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prórroga No. 1		30 días
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	4 meses

VALOR INICIAL:	$ 162.235.354,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 162.235.354,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	de	AGOSTO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	de	SEPTIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**100,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029738		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	16	5	2025	22	3	2026	$ 32.447.070,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	16	5	2025	20	9	2028	$ 8.111.767,70
Calidad del Servicio	16	5	2025	16	6	2030	$ 32.447.070,80

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	16	5	2025
Acta de terminación	15	9	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Visitas posteriores al recibo final para verificar la estabilidad de la obra.	Municipio de Tota
Verificar la vigencia de las pólizas de estabilidad de obra y calidad.	Tunja
Entrega de certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales	Tunja

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computador	Informe	100%	
Impresora	Impresiones	30%	
Celular	Comunicaciones	100%	
Camioneta	Transporte	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No. 1	21	7	2025	$ 99.892.748,88
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 99.892.748,88**

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Trámite de información
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal	Trámite
16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de personal	Respuesta
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Trámite
16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de vehículos y equipos	Respuesta
20/05/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y aprobación Documentación de vehículos y equipos	Respuesta
10/06/2025	IGS INGENIERIA EU	Cambio de residente	Trámite
12/06/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y Aprobación Documentación	Respuesta
5/08/2025	IGS INGENIERIA EU	Solicitud de prórroga al contrato	Trámite
5/08/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y Aprobación de prórrroga al contrato de obra como de interventoría	Respuesta

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
					PERIODO						
					DESDE			HASTA			
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Maira Alejandra Salcedo Gómez	1098628681	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Arley Oswaldo Torres Niño	1098701351	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Lady Yohana Pinto Vega	1098607675	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Residente de interventoría	Maira Alejandra Salcedo Gómez	1098628681
Ingeniero electricista	Arley Oswaldo Torres Niño	1098701351
Profesional HSE	Lady Yohana Pinto Vega	1098607675

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Visitas posteriores al recibo final para verificar que en los sitios intervenidos no hayan quedado agentes contaminantes, como restos de cables, plasticos, escombros u otros aspestos que impacten la zona	MUNICIPIO DE TOTA

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	28	5	2025	Realizado en la secretaría de Minas y Energía
Acta de Comité de Obra No 2	11	6	2025	Realizado en el municipio de Tota.
Acta de comité de Obra No. 3	7	7	2025	Realizado la alcaldía municipal de Tota.
Acta de comité de Obra No. 4	4	8	2025	Realizado en el municipio de Tota.
Acta de comité de Obra No. 5	15	8	2025	Realizado de manera virtual con visita de obra por parte de la supervisión
Acta de comité de obra No. 6	10	9	2025	Realizado en el municipio de Tota

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	16	5	2025	15	6	2025	
Informe de Supervisión No. 2	16	6	2025	15	7	2025	
Informe de Supervisión No. 3	16	7	2025	15	8	2025	
Informe de Supervisión No. 4	16	8	2025	15	9	2025	
Informe de Supervisión No. 5	16	9	2025	28	11	2025	
Informe de Supervisión No. 6	29	11	2025	10	12	2025	

OBSERVACIONES: El contrato de obra objeto de interventoria fue recibido a entera satisfacción por parte de la interventoría el dia 28 de noviembre de 2025

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	YA SE RADICO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	YA SE RADICO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	YA SE RADICO	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	YA SE RADICO	
Generales		
Registro fotográfico	YA SE RADICO	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	NO	

OBSERVACIONES: El informe final de interventoría ya fue radicado con sus debidos soportes en el informe anterior No. 5

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE: Sergio Alejandro Moscoso Mnarique

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUANA VIVIANA CORTES
FECHA 23-04-2026

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	VERIFICACION
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.	N.A.
2. Informe ejecutivo de Interventoría	N.A.
2.1 Generalidades	N.A.
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría	N.A.
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),	N.A.
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)	N.A.
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)	N.A.

2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)	N.A.
2. 7 Conclusiones y recomendaciones	N.A.
3. Anexos del Informe Final	
3.1 Registro de instalación Valla informativa	N.A.
3.2 Registro fotográfico acumulado	N.A.
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)	N.A.
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)	N.A.
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.	SI
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	N.A.
3.8 Informe de imprevistos, incluye soportes avalados por la interventoría	N.A.
3.9 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.
3.10 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.
3.11 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.
3.12 Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.
3.13 Memorias de Topografía	N.A.
3.14 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría	N.A.
3.15 Manual de mantenimiento de la obra	N.A.
3.16 Memorias de cálculo de cantidades de obra	N.A.
3.17 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, Etc.)	N.A.
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá.	N.A.

El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio fisico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoria, el Representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Supervisor
NOMBRE:	Sergio Alejandro Moscoso Manrique