ACTA DE REUNIÓN No. 33

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE- 202615600000856

Fecha: 10-04-2026

DATOS DE LA REUNIÓN			
Fecha:	9 de abril del 2026	**Hora Inicio:**	9:00 am
Lugar:	Reunión virtual	**Hora fin:**	9:30 am
Convoca:	Supervisión contrato 337-2023		
Objetivo:	**Seguimiento contractual - Recibo y Pago parcial del Contrato 337-2023**		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA)	**IPSE (CONTRATANTE)**
Freddy Martínez Alarcón *Coordinador de proyectos.* . **Miguel Garzón** *Técnico Telmetergy LTDA*	**Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez** *Supervisor del Contrato IPSE No.337-2023.* *Subdirección de Contratos y Seguimiento.* **Ing. Oscar Alexander Arbeláez** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Profesional Especializado.* **Ing. Leonardo Suarez Medina** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista.*

ORDEN DEL DÍA

1. Objeto de la reunión.
2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.
3. Programación de las próximas visitas a realizar en las ZNI.
4. Revisión de los servicios prestados (mes de marzo 2026) proyectados.
5. Informe del supervisor de contrato.
6. Seguimiento Concepto Ambiental y SST
7. Otros
8.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 337-2023, suscrito entre el IPSE y TELMETERGY LTDA., cuyo objeto es "***REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA UBICADOS EN LAS ZNI GESTIONADOS POR EL CNM DEL IPSE***".

ACTA DE REUNIÓN No. 33

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE- 20261560000856

Fecha: 10-04-2026

2. Contextualización de la ejecución contractual a la fecha.

La supervisión, informa que para este periodo el contratista realizó el mantenimientos preventivos y correctivos en el sistema de medida de las centrales de generación Bahía Solano (Cuidad Mutis) y el Valle, Radicado **20261560002164**2 Id: 103370 de fecha 7 de abril del 2026. Y mantenimiento preventivo em la Central de generación de Puerto Leguizamo realizado con el fin de adecuar el sistema de comunicaciones y el estado del sistema de telemetría de los cuatro circuitos, radicado No. **20261560002163**2 del 7 de abril del 2026.

3. Programación de las próximas visitas a realizar en las ZNI.

Se programó para los días 15 y 17 de Marzo el mantenimiento correctivo, para la instalación a del sistema de medida en San Pablo de la Mar para semana del 15 al 17 de abril.

Se estima para la última semana de abril, programar la visita a Isla Grande en Cartagena, para verificar el estado de la medida instalada en este proyecto Hibrido implementado por el IPSE.

4. Revisión de los servicios prestados (mes de marzo 2026) proyectados.

El contratista Telmetergy Ltda., presentó los siguientes informes de los mantenimientos realizados con el Radicados en IPSE No. **20261560002164**2**,** de Cuidad mutis y el Valle (Bahia Solano -Chocó), visita de inspección al sistema de medida. Telmetergy Ltda., presentó el valor de los mantenimientos prestados discriminados así:

PRE FACTURA MARZO 2026, 337-2023		Contrato Actual 337-2023	
Descripción	**CANTIDAD**	VALOR TOTAL SIN IVA	
Mantenimiento para los sistemas de Telemetria y monitoreo instalados en las zonas No Interconectadas según contrato 337-2023 en las localidades de:			
BAHIA SOLANO	1	$	13.510.809
EL VALLE	1	$	18.985.692
PUERTO LEGUIZAMO	1	$	7.599.659
SUBTOTAL		$	40.096.160
IVA		$	7.618.270
TOTAL		**$**	**47.714.430**

ACTA DE REUNIÓN No. 33

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE- 202615600000856

Fecha: 10-04-2026

El CNM y la supervisión, de acuerdo con las revisiones y verificaciones diarias realizadas al sistema de telemetría en las localidades donde se realizaron los mantenimientos, verifica la prestación del servicio de los sistemas de telemetría, por lo anterior el CNM y el supervisor del contrato aceptan y reciben a satisfacción los servicios prestados durante este periodo.

5. Informe de El supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica el cumplimiento de la firma contratista TELMETERGY LDTA, de las obligaciones contractuales del contrato 337-2023, y les recuerda cumplir con cada una de las obligaciones en las condiciones y los tiempos establecidos en el contrato para cada mantenimiento preventivo y correctivo. Y por lo anterior recibe a satisfacción las actividades realizadas en cada uno de los mantenimientos realizados en el presente periodo.

6. Seguimiento Concepto Ambiental y SST

El contratista está cumpliendo con lo estipulado en el contrato 337-2023, con respecto al concepto de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental. Por lo anterior, se le recuerda al contratista en caso de las visitas a campo envié previa a cada visita, toda la documentación al día de seguridad y salud en el trabajo (ARL y parafiscales, certificación de trabajo en alturas) del personal que se desplaza para realizar los mantenimientos o nuevas instalaciones y así mismo cumplir con el concepto ambiental en sus visitas a campo (no dejar residuos) y a las sedes del IPSE.

7. Otros.

El Supervisor del contrato solicita al Contratista cumplir con subir los informes de los mantenimientos efectuados en el secop II y las facturas. Así como, el informe de repuesto usados con corte a 30 de abril del 2026.

Se solita también al Contratista, indagar sobre la posibilidad de ingresos a las localidades de municipio de López de Micay (Cauca) y asimismo, verificar el ingreso a la localidad de San Pedro del Vino en Nariño. Anterior con fin de programar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de telemetría instalados.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Cumplir con lo establecido en la lista de chequeo y enviar evidencias mensualmente	TELMETERGY LTDA.	Informe mensual mientras dure el contrato.

ACTA DE REUNIÓN No. 33

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE- 202615600000856

Fecha: 10-04-2026

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Subir los informes de los mantenimientos realizados en la Plataforma Secop II	TELMETERGY LTDA.	Mensualmente mientras dure el contrato.
Cumplir con los mantenimientos solicitados.	TELMETERGY LTDA.	abril 2026

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Ing. Freddy Martínez Alarcón	**Por TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA)** *Coordinador de Proyectos.*	
Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez	**Por IPSE (CONTRATANTE)** *Supervisor del Contrato IPSE No.337-2023.* *Subdirección Contratos y Seguimiento.*	 **Álvaro Alexander Mossos Jiménez** alvaromossos@ipse.gov.co Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio

Expediente No.: 1431