PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO No. 86002982025

TIPO DE CONTRATO	OBRA				
CONVENIO MARCO No.	N/A				
CONTRATO No.	86002982025				
CONTRATISTA	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC				
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOCOA, PUTUMAYO				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS				
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS				
FECHA DE INICIO	16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19	DE	DICIEMBRE	DE	2025
VALOR INICIAL	$ 58.000.000,00				
VALOR FINAL	$ 56.527.024,57				
INTERVENTOR	N/A		N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA		N/A
SUPERVISOR	WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN				

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ACTUAL	56.527.024,57

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1.01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UND	1,00	100%	N/A		
1.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32	100%	N/A		
1.09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,60	0%	No se realizó, debido a que el área que se decidió pintar de manera prioritaria, no requería de retiro de pañete.		
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UND	1,00	100%	N/A		
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6,00	100%	N/A		
3.02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44	100%	N/A		
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66	100%	N/A		
4.09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86	100%	N/A		
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	26,51	100%	N/A		
6.07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UND	4,00	100%	N/A		
6.09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones	UND	1,00	100%	N/A		
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	6,00	100%	N/A		
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION	M2	193,46	100%	N/A		
8.05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos	UND	5,00	100%	N/A		
8.08	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO	M2	91,91	100%	N/A		
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	UND	4,00	100%	N/A		
9.02	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1,00	100%	N/A		
9.05	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	2,00	100%	N/A		
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UND	2,00	100%	N/A		
16.02	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	100%	N/A		
16.03	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV	ML	4,00	0%	No se realizó, porque al realizar la limpieza y destaponamiento de la tubería, se pudo constatar que esta presentaba buen estado y no requería cambio.		
16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 2" PARA EL CERRAMIENTO ACCESO PRINCIPAL INCLUYE SOLDADURA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EPÓXICO	UND	1,00	100%	N/A		
16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO	ML	17,00	100%	N/A		
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	23,32	100%	N/A		

PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO No. 86002982025

TIPO DE CONTRATO	OBRA					
CONVENIO MARCO No.	N/A					
CONTRATO No.	86002982025					
CONTRATISTA	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC					
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOCOA, PUTUMAYO					
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS					
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS					
FECHA DE INICIO	16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	19	DE	DICIEMBRE	DE	2025	
VALOR INICIAL	$ 58.000.000,00					
VALOR FINAL	$ 56.527.024,57					
INTERVENTOR	N/A			N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	
SUPERVISOR	WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN					

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIO** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES **(R)** A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL D ____ DE _____ DEL ____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS **(I)**, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA ____ DE _____ DEL ____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES

MARTHA LUCÍA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Contratista de Obra

WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO ICBF REG. PUTUMAYO
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Albert Madroñero Bedoya, Residente de Obra Albert Madroñero

Revisó: Ing. Gabriela Moreno Massey, Apoyo a la Supervisión _____

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012