Superintendencia de Notariado y Registro

INFORME ACTIVIDADES INDUSTRIAS CRUZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO					
DIA	20	MES	04	AÑO	2026

INDUSTRIAS CRUZ

En el presente informe se describen las actividades de mantenimiento realizadas por la empresa INDUSTRIAS CRUZ en la bodega CELTA de la SNR. Estas labores estuvieron enfocadas en la intervención de la tornillería en los pasillos del **cuarto piso** y del **tercer piso**, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, estabilidad y funcionalidad en las estructuras de almacenamiento.

Las acciones ejecutadas hacen parte de las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo implementadas, buscando preservar la integridad de la infraestructura, optimizar el uso del espacio y reducir posibles riesgos operativos dentro de la bodega.

DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO

Actividades realizadas – INDUSTRIAS CRUZ
06/04/2026 al 17/04/20266
Lugar: Bodega SNR Celta

Durante el periodo comprendido entre el 06 y el 17 de abril de 2026, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento enfocadas en el ajuste de la tornillería de las rejillas metálicas en áreas de la bodega de archivo, contando con la participación de dos (2) operarios.

Las labores se desarrollaron de la siguiente manera:

- **06/04/2026:** Se realizó el ajuste de la tornillería de las rejillas correspondientes al primer pasillo del tercer piso, incluyendo inspección, aseguramiento de fijaciones y corrección de holguras.
- **07/04/2026:** Inicio de actividades en el cuarto piso. Intervención de los primeros pasillos, realizando inspección general y ajuste de la tornillería de las rejillas.
- **08/04/2026:** Continuación de trabajos en pasillos intermedios del cuarto piso, incluyendo verificación de fijaciones, corrección de holguras y nivelación de rejillas.
- **09/04/2026:** Avance en los pasillos restantes del cuarto piso, manteniendo las actividades de ajuste, aseguramiento y revisión técnica de las rejillas.
- **10/04/2026:** Finalización de labores en el cuarto piso, abarcando un total de 15 pasillos. Se realizó revisión general de las áreas intervenidas y verificación del correcto ajuste de la totalidad de las rejillas.


- **14/04/2026:** Inicio de actividades en el tercer piso. Se realizó intervención en los primeros pasillos, incluyendo inspección, ajuste de la tornillería y corrección de holguras en las rejillas metálicas.
- **16/04/2026:** Continuación de trabajos en el tercer piso, avanzando en pasillos adicionales, con actividades de verificación de fijaciones, ajuste de tornillería y aseguramiento de las rejillas.
- **17/04/2026:** Finalización de las labores en el tercer piso, abarcando la totalidad de los pasillos intervenidos. Se realizó revisión general de las áreas trabajadas y verificación del correcto ajuste de las rejillas metálicas.

El alcance de las actividades incluyó la intervención completa de los pasillos del **cuarto piso** y del **tercer piso**, así como el primer pasillo intervenido inicialmente, mediante la inspección detallada de cada rejilla, el ajuste y aseguramiento de la tornillería existente, y la corrección de posibles fallas en fijación, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad, estabilidad y tránsito en las zonas intervenidas.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


Tercer piso:









Cuarto piso:

















ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR

Con base en la verificación de las áreas intervenidas y el estado actual de la infraestructura, se identifican las siguientes actividades pendientes de ejecución:


• Realizar la alineación de las vigas ubicadas en el sector final del cuarto piso, con el fin de garantizar la estabilidad estructural y el correcto funcionamiento de las estanterías.








• Instalar las tapas de luminaria faltantes en las diferentes áreas de la bodega, asegurando condiciones adecuadas de protección y funcionamiento del sistema de iluminación.



• Ejecutar el ajuste de la tornillería de las rejillas metálicas correspondientes al **segundo piso**, con el propósito de asegurar su correcta fijación y estabilidad en la totalidad de los pasillos.



• Realizar el cambio de bombillas fundidas en la estantería, garantizando niveles óptimos de iluminación en las zonas de almacenamiento.

