INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	15 DE ENERO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	LP-SAPSB-04126-2024.
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
C.C. o N.I.T.:	901941068-6
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ
C.C. o N.I.T	88.224.493 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACON DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	Fuente PA FIA-SGP-APSB
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos: CDR No. 17474 del 25 de noviembre de 2024; CDR No. 17475 del 25 de noviembre de 2024.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N. A.
REGISTRO PRESUPUESTAL	N. A.
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **($5.285.395.654,00)**
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	N. A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **($5.285.395.654,00)**
PLAZO O DURACIÓN	NUEVE (09) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	24 de Julio de 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del 12 de septiembre de 2025

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	ACTA DE REINICIO No. 1 del 27 de octubre de 2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 del 21 de noviembre de 2025.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
FECHA DE TERMINACION	08 DE JUNIO DE 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO Profesional Especializado Memorando fecha 15 de julio de 2025

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Pago acta parcial 02 de acuerdo al contrato derivado del proyecto denominado OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SAPSB-04126-2024

BALANCE FINANCIERO			
1	VALOR INICIAL	$	5.285.395.654,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$	-
3	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$**	**5.285.395.654,00**
4	-TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$	1.092.898.545,00
5	-VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$	896.937.915,00
6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	$	179.387.583,00
7	SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	**$**	**3.295.559.194,00**

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo **GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO** en mi condición de Supervisora del Contrato de Interventoría N.º LP-SAPSB-04126-2024, **certifico que,**

UNION TEMPORAL INTER-PTAP SALAZAR, realizo los informes y actividades correspondientes presentando el aval, la certificación de interventoría de seguridad social, para autorizar el pago al contratista de obra, según el objeto del contrato de interventoría No. CM-SAPSB-0412-2025 al contrato de obra No. LP-SAPSB-04126-2024 para el trámite del pago del acta parcial N°02 de acuerdo al contrato derivado del proyecto denominado "OPTIMIZACON DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER"

El Valor a reconocer y pagar de Obra es la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 896.937.915,00)** correspondiente al pago N.º 2, del contrato de Obra.

En resumen las actividades realizadas durante el periodo comprendido desde el acta de inicio 06 de diciembre de 2025 hasta el día 09 de enero de 2026, de acuerdo a los informes de interventoría fueron: TRANSPORTE VEHICULAR MATERIAL PETREO, CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa PARA PLACA DE FONDO Y AEREA, CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa PARA MUROS Y PANTALLAS, ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, CINTA PVC O-22, FIBRA MACROSINTETICA DE ALTA DENSIDAD PARA CCTOS, PASAMURO HD ELxBR 6" L=0.5 (INCLUYE UNION BRIDAS).

Avance de obra: 16,97%
Avance de obra programado: 14,73%

El porcentaje a cobrar el contratista de obra en el acta parcial No. 02 es de 16,97% lo que equivale a $ 896.937.915.

TRANSPORTE VEHICULAR MATERIAL PETREO	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa PARA PLACA DE FONDO Y AEREA
	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa PARA MUROS Y PANTALLAS



ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI



CINTA PVC O-22



FIBRA MACROSINTETICA DE ALTA DENSIDAD PARA CCTOS





INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

PASAMURO HD ELxBR 6" L=0.5 (INCLUYE UNION BRIDAS).



ING. GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
Supervisora de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico