ACTA PARCIAL N°3

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No	400 - 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATISTA	MD2 PROYECTOS S.A.S. R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
INTERVENTOR	CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 260,610,000.00
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 260,610,000.00
PLAZO INICIAL	5 MESES
PLAZO ADICIONAL	-
PLAZO ACUMULADO	5 MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Santander de Quilichao a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron : El Arquitecto CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO Representante Legal de la Interventoría, la Ingeniera MILENA KATHERINE MORENO Representante Legal de MD2 PROYECTOS S.A.S. , en su calidad de Contratista Consultor y el Arquitecto GUSTAVO LEDESMA, en su calidad de Secretario de Planeación, con el fin de elaborar la presente ACTA PARCIAL N°3 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGÍA

FIRMA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	03 DE JULIO DE 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	10 DE JULIO DE 2025
MODIFICATORIO No. 1	
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2025

4. VALOR CONSULTORÍA CONTRATADA

VALOR CONTRATO	$260,610,000.00
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL CONSULTORÍA CONTRATADA	$260,610,000.00

5. VALOR CONSULTORÍA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA $32,402,510.00

PROPUESTA ECONOMICA

N°	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
MIRADOR DE BELÉN					
1	VOLUMEN I	Topografía	UND	0.000	1.000
2	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	0.000	1.000
3	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	0.255	0.730
4	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	0.070	0.310
5	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	0.000	0.745
6	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	UND	0.000	0.630
7	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	0.170	0.555
8	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	0.070	0.220
9	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	0.000	0.470
10	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	0.510	0.760
11	VOLUMEN XI	Estudio Biosanitario, Inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	0.000	0.470
12	VOLUMEN XII	Presupuesto Cantidades de Obra y APU	UND	0.025	0.065
PARQUE BOLIVAR Y PARQUE LINEAL					
	VOLUMEN I	Topografía	UND	0.000	1.000
	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	0.000	1.000
	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	0.440	0.810
	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	0.125	0.470
	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	0.000	0.740
	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	UND	0.130	0.510
	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	0.108	0.528
	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	0.070	0.220
	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	0.050	0.520
	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	0.490	0.760
	VOLUMEN XI	Estudio Biosanitario, Inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	0.335	0.805
11	VOLUMEN XII	Presupuesto Cantidades de Obra y APU	UND	0.005	0.065

Para constancia se firma por los que intervienen,

MD2 PROYECTOS S.A.S.
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA CONSULTOR

ARQ. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO
INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025			CRONOLOGIA	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $260,610,000.00	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
ACTA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.			ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	ACTA PARCIAL DE PAGO N°3 Periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 Fecha del Acta: 05 de noviembre de 2025

CONTRATISTA CONSULTOR:	MD2 PROYECTOS S.A.S.
INTERVENTOR:	ARQ CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
SUPERVISOR :	ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CONDIC. ACTUALIZADAS		CONSULTORÍA EJECUTADA			
		MODIFICACION Nº		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
VALOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

CANT	DESCRIPCION		UND									
MIRADOR DE BELÉN												
1	VOLUMEN I	Topografia	UND	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00			0.000	$ -	1.000	$	13,500,000
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 20,500,000.00	$ 20,500,000.00			0.000	$ -	1.000	$	20,500,000
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00			0.255	$ 7,650,000	0.730	$	21,900,000
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00			0.070	$ 1,400,000	0.310	$	6,200,000
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00			0.000	$ -	0.745	$	7,450,000
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.000	$ -	0.930	$	2,325,000
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 13,000,000.00	$ 13,000,000.00			0.170	$ 2,210,000	0.555	$	7,215,000
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00			0.070	$ 490,000	0.220	$	1,540,000
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00			0.080	$ 264,000	0.470	$	1,551,000
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00			0.510	$ 6,120,000	0.780	$	9,360,000
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.080	$ 200,000	0.470	$	1,175,000
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00			0.025	$ 175,000	0.085	$	595,000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025	CRONOLOGIA	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
ACTA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025	$260,610,000.00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	ACTA PARCIAL DE PAGO N°3 Periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 Fecha del Acta: 05 de noviembre de 2025

PARQUE BOLIVAR Y PARQUE LINEAL

1	VOLUMEN I	Topografia	UND	$ 25,700,000.00	$ 25,700,000.00			0.000	$ -	1.000	$ 25,700,000	
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.000	$ -	1.000	$ 5,000,000	
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.440	$ 2,200,000	0.810	$ 4,050,000	
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.125	$ 500,000	0.470	$ 1,880,000	
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.000	$ -	0.740	$ 2,960,000	
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.130	$ 325,000	0.510	$ 1,275,000	
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00			0.168	$ 335,000	0.528	$ 1,055,000	
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00			0.070	$ 700,000	0.220	$ 2,200,000	
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			0.050	$ 175,000	0.630	$ 2,205,000	
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.490	$ 2,450,000	0.760	$ 3,800,000	
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00			0.335	$ 2,010,000	0.655	$ 3,930,000	
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.005	$ 25,000	0.065	$ 325,000	
				COSTOS BASICOS	$ 219,000,000.00			**VALOR SIN IVA**	$ 27,229,000.00	**VALOR SIN IVA**	$ 147,691,000.00	
				IVA	$ 41,610,000.00			**IVA**	$ 5,173,510.00	**IVA**	$ 28,061,290.00	
				COSTO TOTAL =	$ 260,610,000.00			**COSTO TOTAL**	$ 32,402,510.00	**COSTO TOTAL**	$ 175,752,290.00	

ESTADO DEL CONTRATO :		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$	260,610,000.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	260,610,000.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	32,402,510.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (40%)	$	12,961,004.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	175,752,290.00
SALDO POR EJECUTAR	$	84,857,710.00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 19,441,506.00	DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

REGIMEN : COMÚN

CONSIGNAR : CONSIGNAR : CUENTA DE AHORROS N° 029-897725, A NOMBRE DE MD2 PROYECTOS S.A.S.

MD2 PROYECTOS S.A.S.
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA CONSULTOR

ARQ. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO
INTERVENTOR

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ.GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.
ANEXO ACTA PARCIAL OCTUBRE

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO DESPROY						EJECUTADO												ACUMULADOS		
				2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-07		2025-08		2025-09		2025-10		2025-11		2025-12		% Acumulado	Valor Acumulado	
										% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor			
1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)																							
1.1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) BELÉN	$	$ 2,975,000	$ 100,000	$ 197,500	$ -	$ 2,677,500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104,125	90%	$ 2,562,625	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	99%	$ 2,766,750	
1.1.1	Análisis de tráfico existente y proyectado		197,500	100,000	197,500							3%	104,125	47%	119,375	0%	-	0%	-	0%	-	100%	397,500	
1.1.2	Diseño de Plan de Manejo de Tráfico		2,380,000	-	-	-	2,380,000	-	-				-	100%	2,380,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2,380,000	
1.1.3	Informe Final		297,500	-	-	-	297,500	-	-				-	30%	89,250	0%	-	0%	-	0%	-	30%	89,250	$ 4,284,000
1.1.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) PARQUE BOLIVAR Y LINEAL	$	$ 2,975,000	$ 100,000	$ 197,500	$ -	$ 2,677,500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104,125	35%	$ 1,026,375	13%	$ 386,750	0%	$ -	0%	$ -	51%	$ 1,517,750	
1.1.1	Análisis de tráfico existente y proyectado		197,500	100,000	197,500							3%	104,125	6%	137,375	0%	-	0%	-	0%	-	100%	397,500	
1.1.2	Diseño de Plan de Manejo de Tráfico		2,380,000	-	-	-	2,380,000	-	-				-	35%	833,000	13%	357,000	0%	-	0%	-	100%	1,190,000	
1.1.3	Informe Final		297,500	-	-	-	297,500	-	-				-	10%	29,750	0%	-	0%	-	0%	-	100%	29,750	
1.2	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN																							
1.2.1	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN BELÉN	$	$ 2,975,000	$ -	$ 1,785,000	$ 400,000	$ 790,000	$ -	$ -	0%	$ -	16%	$ 476,000	23%	$ 684,250	8%	$ 238,000	0%	$ -	0%	$ -	47%	$ 1,398,250	
1.2.1	Inventario Forestal		595,000	-	595,000	-	-	-	-			83%	476,000	20%	119,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	595,000	
1.2.2	Estudio Fitosanitario		1,190,000	-	1,190,000	-	-	-	-			0%	-	20%	297,500	10%	119,000	0%	-	0%	-	40%	476,000	
1.2.3	Propuesta de ornamentación		1,041,250	-	-	400,000	641,250	-	-			0%	-	28%	268,250	10%	104,125	0%	-	0%	-	50%	521,375	
1.2.4	Informe Final		148,750	-	-	-	148,750	-	-			0%	-	0%	-	10%	14,875	0%	-	0%	-	10%	14,875	$ 6,074,950
1.2.2	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN PARQUE BOLIVAR Y LINEAL		$ 7,140,000	$ -	$ 1,428,000	$ 2,856,000	$ -	$ 2,856,000	$ -	0%	$ -	14%	$ 999,600	18%	$ 1,285,200	34%	$ 2,391,900	0%	$ -	0%	$ -	66%	$ 4,676,700	
1.2.1	Inventario Forestal		1,428,000	-	1,428,000	-	-	-	-			71%	999,600	50%	428,400	0%	-	0%	-	0%	-	120%	1,428,000	
1.2.2	Estudio Fitosanitario		2,856,000	-	-	2,856,000	-	-	-			0%	-	36%	856,800	50%	856,800	0%	-	0%	-	82%	2,713,600	
1.2.3	Propuesta de ornamentación		2,499,000	-	-	-	-	2,499,000	-			0%	-	0%	-	60%	1,499,400	0%	-	0%	-	60%	1,499,400	
1.2.4	Informe Final		357,000	-	-	-	-	357,000	-			0%	-	0%	-	10%	35,700	0%	-	0%	-	10%	35,700	
1.3	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN																							
1.3.1	Realizar apoyo a la Supervisión	$	$ 30,000,000	$ -	$ 3,800,000	$ 3,800,000	$ 3,800,000	$ 3,800,000	$ 3,800,000	8%	$ 2,400,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	8%	$ 2,400,000	$ 2,400,000
1.4	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN																							
1.4.1	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN BELÉN	$	$ 11,900,000	$ 3,570,000	$ 2,380,000	$ 5,950,000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 595,000	19%	$ 2,261,000	51%	$ 6,009,500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	75%	$ 8,865,500	
1.4.1	Auscultación de Pavimentos		1,190,000	1,190,000	-	-	-	-	-	10%	119,000	9%	1,071,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	19%	1,190,000	
1.4.2	Estudio de Tránsito		2,380,000	2,380,000	-	-	-	-	-	20%	476,000	10%	1,190,000	30%	714,000	0%	-	0%	-	0%	-	60%	2,380,000	
1.4.3	Diseño de Pavimentos		5,355,000	-	-	5,355,000	-	-	-	0%	-	0%	-	80%	4,284,000	0%	-	0%	-	0%	-	80%	4,284,000	
1.4.4	Diseño de estructuras de contención de taludes		2,380,000	-	-	2,380,000	-	-	-	0%	-	0%	-	30%	714,000	0%	-	0%	-	0%	-	30%	714,000	
1.4.5	Informe Final		595,000	-	-	595,000	-	-	-	0%	-	0%	-	50%	297,500	0%	-	0%	-	0%	-	50%	297,500	$ 12,387,900
1.4.2	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN PARQUE BOLIVAR Y LINEAL	$	$ 4,760,000	$ 1,428,000	$ 952,000	$ 2,380,000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 238,000	19%	$ 904,400	50%	$ 2,380,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	74%	$ 3,522,400	
1.4.1	Auscultación de Pavimentos		476,000	476,000	-	-	-	-	-	10%	47,600	9%	428,400	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	19%	476,000	
1.4.2	Estudio de Tránsito		952,000	952,000	-	-	-	-	-	20%	190,400	10%	476,000	30%	285,600	0%	-	0%	-	0%	-	60%	952,000	
1.4.3	Diseño de Pavimentos		2,142,000	-	-	2,142,000	-	-	-	0%	-	0%	-	80%	1,713,600	0%	-	0%	-	0%	-	80%	1,713,600	
1.4.4	Diseño de estructuras de contención de taludes		952,000	-	952,000	-	-	-	-	0%	-	0%	-	30%	285,600	0%	-	0%	-	0%	-	30%	285,600	
1.4.5	Informe Final		238,000	-	-	238,000	-	-	-	0%	-	0%	-	40%	95,200	0%	-	0%	-	0%	-	40%	95,200	
1.5	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS																							
1.5.1	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS BELÉN	$	$ 24,395,000	$ 21,735,750	$ 2,659,250	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 3,659,250	64%	$ 15,490,825	22%	$ 5,244,925	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 24,395,000	
1.5.1	Recorrido de Campo		731,850	731,850	-	-	-	-	-	100%	731,850	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	731,850	
1.5.2	Búsqueda de Información histórica		487,900	487,900	-	-	-	-	-	100%	487,900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	487,900	
1.5.3	Estudio de Fuentes de Materiales		2,439,500	2,439,500	-	-	-	-	-	0%	-	100%	2,439,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2,439,500	
1.5.4	Identificación de Sitios Críticos		2,439,500	2,439,500	-	-	-	-	-	100%	2,439,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2,439,500	
1.5.5	Toma de Muestras		9,758,000	9,758,000	-	-	-	-	-	0%	-	100%	9,758,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	9,758,000	
1.5.6	Registro de Laboratorio		4,879,000	4,879,000	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	100%	4,879,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4,879,000	
1.5.7	Procesamiento de Información		1,219,750	1,000,000	1,439,500	-	-	-	-	0%	-	0%	-	20%	1,219,750	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1,219,750	
1.5.8	Informe Final			-	1,219,750	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	$ 30,345,000
1.5.2	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS PARQUE BOLIVAR Y LINEAL	$	$ 5,950,000	$ 5,307,500	$ 642,500	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 892,500	64%	$ 3,748,250	22%	$ 1,279,250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 5,950,000	
1.5.1	Recorrido de Campo		178,500	178,500	-	-	-	-	-	100%	178,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	178,500	
1.5.2	Búsqueda de Información histórica		119,000	119,000	-	-	-	-	-	100%	119,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	119,000	
1.5.3	Estudio de Fuentes de Materiales		595,000	595,000	-	-	-	-	-	0%	-	100%	595,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	595,000	
1.5.4	Identificación de Sitios Críticos		2,380,000	2,380,000	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	100%	2,380,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2,380,000	
1.5.5	Toma de Muestras		1,190,000	1,190,000	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	20%	238,000	0%	-	0%	-	0%	-	20%	238,000	
1.5.6	Registro de Laboratorio		595,000	250,000	345,000	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
1.5.7	Procesamiento de Información		297,500	-	297,500	-	-	-	-	0%	-	0%	-	50%	148,750	0%	-	0%	-	0%	-	50%	148,750	
1.5.8	Informe Final		297,500	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	50%	148,750	0%	-	0%	-	0%	-	50%	148,750	

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.
ANEXO ACTA PARCIAL OCTUBRE

1.6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO																											
1.6.1	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO BELÉN	$	$ 35,700,000	$ 1,785,000	$ 9,670,000	$ 15,035,000	$ 9,210,000	$ -	$ -	8%	$ 2,856,000	4%	$ 1,428,000	36%	$ 12,673,500	26%	$ 9,103,500	0%	$ -	0%	$ -	75%	$ 26,061,000	$ 30,880,500
1.6.1.1	Recorrido de Campo			$ 1,785,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 1,785,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1,785,000	
1.6.1.2	Procesamiento de información topográfica			$ -	$ 7,567,000	$ -	$ -	$ -	$ -	28%	$ 1,972,000	40%	$ 1,428,000	28%	$ 1,971,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 5,371,000	
1.6.1.3	Diseño Arquitectónico			$ -	$ 1,800,000	$ 7,110,000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ -	40%	$ 4,389,000	36%	$ 3,711,000	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 7,611,000	
1.6.1.4	Diseño Urbanístico			$ -	$ 2,300,000	$ 6,425,000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 5,720,000	36%	$ 3,977,000	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 9,697,000	
1.6.1.5	Diseño Paisajístico			$ -	$ -	$ 1,500,000	$ 7,420,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 5,720,000	36%	$ 2,477,500	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 8,197,500	
1.6.1.6	Informe Final			$ -	$ -	$ -	$ 1,790,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	36%	$ 179,000	36%	$ 536,000	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 715,000	
1.6.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO PARQUE BOLIVAR Y LINEAL	$	$ 5,950,000	$ 297,500	$ 125,000	$ 1,177,500	$ 4,350,000	$ -	$ -	6%	$ 357,000	6%	$ 357,000	25%	$ 1,487,500	44%	$ 2,618,000	0%	$ -	0%	$ -	81%	$ 4,819,500	
1.6.2.1	Recorrido de Campo			$ 297,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 297,500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297,500	
1.6.2.2	Procesamiento de información topográfica			$ -	$ 125,000	$ 420,000	$ -	$ -	$ -	1%	$ 3,500	6%	$ 357,000	30%	$ 178,500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	37%	$ 539,000	
1.6.2.3	Diseño Arquitectónico			$ -	$ -	$ 337,500	$ 1,440,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 714,000	40%	$ 714,000	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,428,000	
1.6.2.4	Diseño Urbanístico			$ -	$ -	$ 130,000	$ 1,790,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 595,000	40%	$ 595,000	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,190,000	
1.6.2.5	Diseño Paisajístico			$ -	$ -	$ 227,500	$ 1,290,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,190,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,190,000	
1.6.2.6	Informe Final			$ -	$ -	$ -	$ 290,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 119,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 119,000	
1.7	TOPOGRAFÍA																											
1.7.1	TOPOGRAFÍA BELÉN	$	$ 16,065,000	$ 6,288,250	$ 9,776,650	$ -	$ -	$ -	$ -	74%	$ 11,888,100	25%	$ 3,976,088	1%	$ 200,813	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 16,065,000	$ 46,648,000
1.7.1.1	Planos - Georreferenciación			$ 3,213,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 3,213,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 3,213,000	
1.7.1.2	Levantamiento Topográfico al detalle			$ 2,790,000	$ 8,690,900	$ -	$ -	$ -	$ -	25%	$ 2,846,125	25%	$ 2,811,375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 11,446,500	
1.7.1.3	Elaboración de Planos			$ 285,250	$ 427,750	$ 487,650	$ -	$ -	$ -	30%	$ 240,975	60%	$ 481,125	10%	$ 80,150	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 802,250	
1.7.1.4	Informe Final			$ -	$ 657,250	$ 144,000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 644,000	20%	$ 160,650	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 804,650	
1.7.2	TOPOGRAFÍA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 30,583,000	$ 6,116,600	$ 24,466,400	$ -	$ -	$ -	$ -	63%	$ 19,267,298	35%	$ 10,780,508	2%	$ 535,203	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 30,583,000	
1.7.2.1	Planos - Georreferenciación			$ 6,116,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 6,116,600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 6,116,600	
1.7.2.2	Levantamiento Topográfico al detalle			$ -	$ 21,400,500	$ -	$ -	$ -	$ -	40%	$ 11,664,800	40%	$ 8,503,243	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 21,400,100	
1.7.2.3	Elaboración de Planos			$ -	$ 1,175,150	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 285,850	60%	$ 964,944	10%	$ 229,373	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1,480,150	
1.7.2.4	Informe Final			$ -	$ 1,175,150	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,221,320	20%	$ 305,830	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1,527,150	
1.8	DISEÑO HIDROSANITARIO																											
1.8.1	DISEÑO HIDROSANITARIO BELÉN	$	$ 15,470,000	$ -	$ 6,188,000	$ 2,025,500	$ 7,256,500	$ -	$ -	0%	$ -	12%	$ 1,779,050	27%	$ 4,176,900	17%	$ 2,629,900	0%	$ -	0%	$ -	56%	$ 8,585,850	$ 9,841,300
1.8.1.1	Estudios de Hidrología			$ -	$ 3,867,500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 386,750	24%	$ 1,314,950	40%	$ 1,856,400	0%	$ -	0%	$ -	90%	$ 3,558,100	
1.8.1.1	Análisis de Información Existente			$ -	$ 773,500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 386,750	50%	$ 386,750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 773,500	
1.8.1.2	Análisis Hidrológico			$ -	$ 3,094,000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 928,200	60%	$ 1,856,400	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 2,784,600	
1.8.1.1	Estudios Hidráulicos			$ -	$ 2,300,500	$ 500,000	$ 3,367,500	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1,392,300	38%	$ 1,701,400	13%	$ 773,500	0%	$ -	0%	$ -	69%	$ 3,867,200	
1.8.1.1	Levantamiento Curvas Estructuras			$ -	$ 1,300,500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 1,392,300	20%	$ 908,200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2,300,500	
1.8.1.2	Diseño Hidráulico			$ -	$ 1,000,000	$ 500,000	$ 3,367,500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 773,500	20%	$ 773,500	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 1,547,000	
1.8.1.1	Diseño de Drenajes			$ -	$ 3,867,500	$ -	$ 1,525,500	$ 2,341,000	$ -	0%	$ -	10%	$ 1,160,250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1,160,250	
1.8.1.11	Diseño de Vertedero			$ -	$ 3,867,500	$ -	$ 1,525,500	$ 2,341,000	$ -	0%	$ -	30%	$ 1,160,250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1,160,250	
1.8.1.4	Informe Final			$ -	$ -	$ -	$ 1,547,000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.8.2	DISEÑO HIDROSANITARIO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 2,380,000	$ -	$ 319,000	$ 633,000	$ 1,428,000	$ -	$ -	0%	$ -	11%	$ 249,500	26%	$ 606,900	17%	$ 398,650	0%	$ -	0%	$ -	53%	$ 1,255,450	
1.8.2.1	Estudios de Hidrología			$ -	$ 595,000	$ -	$ 219,000	$ 376,000	$ -	0%	$ -	6%	$ 35,700	28%	$ 226,100	40%	$ 285,600	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 547,400	
1.8.1.1	Análisis de Información Existente			$ -	$ 119,000	$ -	$ 119,000	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 35,700	70%	$ 83,300	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 119,000	
1.8.1.2	Análisis Hidrológico			$ -	$ 476,000	$ -	$ 100,000	$ 376,000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 142,800	60%	$ 285,600	0%	$ -	0%	$ -	90%	$ 428,400	
1.8.2.1	Estudios Hidráulicos			$ -	$ 952,000	$ 100,000	$ 257,000	$ 595,000	$ -	0%	$ -	23%	$ 214,200	28%	$ 261,800	9%	$ 89,250	0%	$ -	0%	$ -	59%	$ 565,250	
1.8.2.1	Levantamiento Curvas Estructuras			$ -	$ 357,000	$ 100,000	$ 257,000	$ -	$ -	0%	$ -	60%	$ 214,200	40%	$ 142,800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 357,000	
1.8.2.2	Diseño Hidráulico			$ -	$ 595,000	$ -	$ -	$ 595,000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 119,000	15%	$ 89,250	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 208,250	
1.8.1.1	Diseño de Drenajes			$ -	$ 595,000	$ -	$ -	$ 595,000	$ -	0%	$ -	20%	$ 119,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119,000	
1.8.1.11	Diseño de Vertedero			$ -	$ 595,000	$ -	$ -	$ 595,000	$ -	0%	$ -	20%	$ 119,000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119,000	
1.8.1.4	Informe Final			$ -	$ 238,000	$ -	$ -	$ 238,000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 23,800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 23,800	

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.
ANEXO ACTA PARCIAL OCTUBRE

1.9	PLANEACIÓN FINANCIERA																																
1.9.1	PLANEACIÓN FINANCIERA BELÉN	$	$ 8.300.000	$ -	$ -	$ 3.499.000	$ 2.878.500	$ 1.952.500	$ -	0%	$ -	0%	$ 249.900	3%	$ 249.900	3%	$ 208.250	0%	$ -	0%	$ -	9%	$ 708.050											
1.9.1.1	Contratación y actualización Base de Datos	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.666.000	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 249.900	10%	$ 249.900	10%	$ 166.600	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 666.400											
1.9.1.2	Recaudo y trabajo de cantidades	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.1.3	Diseño Estrategias por Barr	$	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.083.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 41.650	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 41.650											
1.9.1.4	Capacitaciones Técnicas	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 195.000	$ 286.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.1.5	Cronograma de ejecución física	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.1.6	Cronograma de ejecución financiera	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.1.7	Informe Final y Presentado	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.2	PLANEACIÓN FINANCIERA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.900.000	$ -	$ -	$ 745.000	$ 2.527.000	$ 1.375.500	$ 1.302.000	0%	$ -	3%	$ 178.500	3%	$ 178.500	1%	$ 29.750	0%	$ -	0%	$ -	7%	$ 386.750											
1.9.2.1	Contratación y actualización Base de Datos	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 331.000	$ 85.000	0%	$ -	15%	$ 178.500	15%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000											
1.9.2.2	Recaudo y trabajo de cantidades	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 455.000	$ 1.330.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.2.3	Diseño Estrategias por Barr	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 290.000	$ 1.197.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 29.750	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 29.750											
1.9.2.4	Capacitaciones Técnicas	$	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.2.5	Cronograma de ejecución física	$	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.2.6	Cronograma de ejecución financiera	$	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.9.2.7	Informe Final y Presentado	$	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190.000	$ 445.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL																																
1.10.1	Interventoria	$	$ 62.477.400	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	8%	$ 4.984.192	15%	$ 9.364.110	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	23%	$ 14.348.302	$ 14.348.302										
1.11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																																
1.11.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BELÉN	$	$ 3.927.000	$ -	$ 142.700	$ 950.000	$ 2.591.000	$ 242.700	$ -	0%	$ -	3%	$ 117.810	36%	$ 1.413.720	8%	$ 314.160	0%	$ -	0%	$ -	47%	$ 1.845.690											
1.11.1.1	Recopilación de Información Detallada	$	$ 333.000	$ -	$ 142.700	$ 190.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 117.810	40%	$ 157.080	20%	$ 78.540	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 393.430											
1.11.1.2	Evaluación Componentes Físico, Biótico y social	$	$ 1.797.000	$ -	$ -	$ 760.000	$ 1.067.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 706.860	5%	$ 88.358	0%	$ -	0%	$ -	45%	$ 795.218											
1.11.1.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.797.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 549.780	5%	$ 68.723	0%	$ -	0%	$ -	45%	$ 618.503											
1.11.1.4	Informe Final	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 242.700	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 39.270	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 39.270	$ 4.469.640										
1.11.2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARQUE BOLIVAR Y LINEAL	$	$ 4.185.000	$ -	$ -	$ 866.500	$ 1.874.250	$ 1.424.250	$ -	0%	$ -	3%	$ 124.950	55%	$ 2.290.750	5%	$ 208.250	0%	$ -	0%	$ -	63%	$ 2.623.950											
1.11.2.1	Recopilación de Información Detallada	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 124.950	70%	$ 291.550	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 416.500											
1.11.2.2	Evaluación Componentes Físico, Biótico y social	$	$ 1.749.250	$ -	$ -	$ 450.000	$ 1.414.250	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.124.700	5%	$ 93.713	0%	$ -	0%	$ -	65%	$ 1.218.413											
1.11.2.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.707.000	$ -	$ -	$ -	$ 460.000	$ 1.007.750	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 834.000	5%	$ 77.500	0%	$ -	0%	$ -	65%	$ 911.500											
1.11.2.4	Informe Final	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 41.650	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 41.650											
1.12	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO																																
1.12.1	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO BELÉN	$	$ 8.300.000	$ -	$ -	$ 2.413.500	$ 916.500	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 833.000	5%	$ 416.500	7%	$ 583.100	0%	$ -	0%	$ -	22%	$ 1.832.600											
1.12.1.1	Diseño de Fotometría	$	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 583.100	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 583.100											
1.12.1.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y externa eléctrica)	$	$ 4.166.000	$ -	$ -	$ 4.166.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000	10%	$ 416.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.249.500											
1.12.1.3	Informe Final	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ 333.000	$ 500.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 4.450.600										
1.12.1.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.12.2	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 11.900.000	$ -	$ -	$ 5.490.000	$ 5.915.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	10%	$ 1.190.000	5%	$ 595.000	7%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	22%	$ 2.618.000											
1.12.2.1	Diseño de Fotometría	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000											
1.12.2.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y externa eléctrica)	$	$ 5.665.000	$ -	$ -	$ 1.325.000	$ 4.625.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.190.000	10%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.785.000											
1.12.2.3	Informe Final	$	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.12.2.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 665.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -											
1.13	DISEÑO DE ESTRUCTURAS																																
1.13.1	DISEÑO ESTRUCTURAL BELÉN	$	$ 23.880.000	$ -	$ -	$ 23.910.000	$ 780.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 4.284.000	6%	$ 1.428.000	7%	$ 1.666.000	0%	$ -	0%	$ -	31%	$ 7.378.000											
1.13.1.1	Diseño de Estructuras	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 4.284.000	10%	$ 1.428.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 5.712.000											
1.13.1.2	Elaboración de Planos (cantidades)	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.666.000	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.666.000											
1.13.1.3	Informe Final	$	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ 780.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 9.615.200										
1.13.2	DISEÑO ESTRUCTURAL PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.760.000	$ -	$ -	$ 3.511.000	$ 1.249.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 1.642.200	13%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	47%	$ 2.237.200											
1.13.2.1	Diseño de Estructuras	$	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 1.142.400	23%	$ 571.200	0%	$ -	0%	$ -	63%	$ 1.713.600											
1.13.2.2	Elaboración de Planos (Cantidades)	$	$ 1.904.000	$ -	$ -	$ 655.000	$ 1.011.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 499.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 499.800											
1.13.2.3	Informe Final	$	$ 1.904.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 23.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 23.800											
1.14	ANÁLISIS DE RIESGOS																																
1.14.1	ANÁLISIS DE RIESGOS BELÉN	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 8.880.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 2.570.400	9%	$ 1.285.200	51%	$ 7.282.800	0%	$ -	0%	$ -	78%	$ 11.138.400											
1.14.1.1	Análisis de Riesgos	$	$ 11.900.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 7.490.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 2.570.400	10%	$ 1.285.200	50%	$ 6.426.000	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 10.281.600											
1.14.1.2	Informe Análisis de Riesgo	$	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.390.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 856.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 856.800	$ 15.660.400										
1.14.2	ANÁLISIS DE RIESGOS PARQUE BOLÍVAR Y LINEA	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.485.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	18%	$ 1.071.000	9%	$ 535.500	49%	$ 2.915.500	0%	$ -	0%	$ -	76%	$ 4.522.000											
1.14.2.1	Análisis de Riesgos	$	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.355.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.071.000	10%	$ 535.500	50%	$ 2.677.500	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 4.284.000											
1.14.2.2	Informe Análisis de Riesgo	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 130.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 238.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 238.000											
	CONSULTORÍA		$ 260.610.000		$ 46.728.600	$ 60.929.500	$ 81.342.000	$ 63.266.500	$ 8.840.950	$ 1.302.000		$ 30.263.140		$ -		$ 50.288.230		$ 32.402.510		$ -		$ -		$ 175.752.290	$ 175.752.290										
	TOTAL CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		$ 353.017.400		$ 50.728.600	$ 68.729.500	$ 85.142.000	$ 67.266.500	$ 16.640.950	$ 9.102.000		$ 47.147.332		$ -		$ 50.288.230		$ 32.402.510		$ -		$ -		$ 192.510.592	$ 167.234.992										

MD2 PROYECTOS S.A.S.
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA CONSULTOR

ARQ. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO
INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ. GUSTAVO LEDESMA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN