Nit. 901.901.598-7

IGJ-C-1191-2026
24 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Atn.: Arq. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Conservación de la Infraestructura
Ciudad de Bogotá D.C.

Referencia: Contrato IDU-2427-2024 "INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Grupo 6"

Asunto: Respuesta al comunicado 138-CL-529-788 Cronograma Detallado Anualidad 2026, aprobación al cronograma detallado anualidad 2026

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado 138-CL-529-788 del 17 de marzo de 2026, en el cual el contratista remite documentos correspondientes al cronograma detallado de seguimiento actualizado para la Anualidad 2026, de acuerdo con los valores presupuestados de los corredores priorizados, los cuales fueron observados por medio de correo electrónico el día 19 de marzo de 2026 y una vez el contratista atendió las observaciones de parte de la interventoría, se indica que de acuerdo al análisis presentado y conclusión a la revisión realizada se procede a dar aval y aprobación al cronograma presentado por el contratista, dado que cumple con los parámetros exigidos en el apéndice G.

Esté aval queda sujeto a las revisiones, verificaciones y aprobaciones de la entidad, con base a la distribución financiera y física, mencionada anteriormente.

Atentamente,

ANDRÉS MELÉNDEZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
Consorcio Inter IGJ

***ANEXOS**: Comunicado 138-CL-529-788 (3 folios)*
Correo observaciones interventoría
Cronograma aprobado V1 CRONOGRAMA

***CC:** Consorcio DAI 014 - contratoidu2435@dai.com.co*

Bogotá D.C. 25 de marzo de 2026

138-CL-537-800

Señores
CONSORCIO INTER IGJ
Atn. Ing. Andrés Meléndez Martínez
Director de interventoría
Cto IDU-2427-2024
Carrera 19 No. 120-71 Oficina 516
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO IDU 2435-2024 "BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 6"

Asunto: Alcance comunicado 138-CL-529-788 Cronograma Detallado Anualidad 2026

Cordial saludo,

Dando alcance al comunicado 138-CL-529-788 Cronograma Detallado Anualidad 2026, se realizan las siguientes precisiones:

1. La anualidad 2025, corresponde a un valor de $52.246.602.309,85 con una meta física de 211.731,12 m2
2. La anualidad 2026, corresponde a un valor de $16.143.368.954,15 y la meta física asociada es de 24.073,98 m2 en inventarios y 36.781,73 para un total de 60.855,71 m2.
   Lo anterior, de acuerdo con el inventario de daños aprobado mediante comunicado IGJ-C-1159-2026 del 13 marzo 2026 con radicado IDU 202652600390622, en el cual se encuentran los siguientes corredores:

ANUALIDAD 2				
CORREDOR	**DESDE**	**HASTA**	**VR TOTAL**	**META FISICA (M2)**
Carrera 88C	Calle 49 Sur	Avenida Bosa	$ 775.985.891,00	2.996,29
Carrera 80B Bis / Carrera 80C	Diagonal 60 Sur	Calle 65I Sur	$ 650.380.008,00	2.691,58
Calle 57 Sur	Carrera 87C	Carrera 88C	$ 544.589.864,00	2.604,90
Avenida Primero de Mayo – Calzada Occidental	Calle 51 Sur	Calle 43 Sur	$ 710.122.550,00	2.858,35
Avenida Primero de Mayo – Calzada Oriental	Calle 51 Sur	Calle 43 Sur	$ 2.064.611.757,00	6.717,34
Calle 65 Sur	Carrera 80	Autopista Sur	$ 1.290.412.581,00	4.934,46
Carrera 17A	Calle 78C Sur	Avenida Boyacá	$ 326.996.616,00	1.271,06
100% INVENTARIO DE DAÑOS			$ 6.363.099.267,00	24.073,98
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA			$ 9.780.269.687,15	36.781,73
TOTAL			$ 16.143.368.954,15	60.855,71

Tabla 1 Valores presupuestados y meta física estimada Anualidad 2026 – Adición 3

3. El valor de meta física para la Anualidad 2026 presentado en el comunicado 138-CL-529-788 contenía un valor erróneo en los corredores de la Calle 57 Sur y Calle 65 Sur y por ende en el Total de meta física del inventario, dichos valores son rectificados en la Tabla 1

Como soporte de lo anterior, se presentan las fichas de los inventarios anualidad 2026 aprobados los cuales evidencian la meta física mencionada y se remite para su información y fines pertinentes,

Atentamente,

REINEL LEONARDO MONROY IBAÑEZ
Director de Obra
CONSORCIO DAI 014
DO-582
Link de descarga: 138-CL-537-800 Alcance com 138-CL-529-788 Cronograma Detallado Anualidad 2026
Proyectó: CDAB
Copia: IDU - Ing Daniela Lenis Lopera. Sub Director Técnico de Conservación STCST

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2026

138-CL-529-788

Señores
CONSORCIO INTER IGJ
Atn. Ing. Andrés Meléndez Martínez
Director de interventoría
Cto IDU-2427-2024
Carrera 19 No. 120-71 Oficina 516
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO IDU 2435-2024 "BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 6"

Asunto: Cronograma Detallado Anualidad 2026 con Adición 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento del compromiso establecido en comité 59 del 18 marzo 2026, se remiten documentos correspondientes al cronograma detallado de seguimiento actualizado para la Anualidad 2026, de acuerdo con los valores presupuestados de los corredores priorizados, los recursos para atención de emergencias, así como la meta física asociada como se muestra a continuación:

TIPO INVERSIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	META FISICA (M2)
INVENTARIOS	$ 15.542.627.825,77	64.955,83
EMERGENCIAS	$ 36.703.974.484,08	146.775,29
TOTAL	$ 52.246.602.309,85	211.731,12

Tabla 1 Valores presupuestado y Meta física Anualidad 2025 – Adición 3

El detalle por corredor de los valores presupuestados y la meta física asociada, se presenta en la Tabla 2

ANUALIDAD 1				
CORREDOR	**DESDE**	**HASTA**	**VR TOTAL AN 2025**	**META FISICA (M2)**
AVENIDA POPORO QUIMBAYA	AV. LAS AMERICAS	TRANSVERSAL 72D	$ 5.142.139.237,52	21.681,26
AVENIDA SANTA LUCÍA	CARRERA 33	CARRERA 19	$ 3.249.177.827,21	13.572,77
CALLE 47B SUR	TRANSVERSAL 21	CARRERA 24	$ 1.166.515.658,59	5.364,25
AVENIDA SANTA FE	CALLE 81 SUR	CALLE 49 SUR	$ 1.462.474.664,00	9320,13

ANUALIDAD 1				
CORREDOR	DESDE	HASTA	VR TOTAL AN 2025	META FISICA (M2)
AVENIDA CARACAS	CALLE 68B SUR	CALLE 84 SUR	$ -	-
AVENIDA GAITÁN CORTES	TRANSVERSAL 51	CALLE 68 SUR	$ 1.219.986.863,00	3.786,08
CARRERA 78	AV CALLE 3	CALLE 11F	$ 1.394.412.579,97	4.148,41
AVENIDA AGOBERTO MEJIA	DIAGONAL 38 SUR	CARRERA 80C	$ 1.907.920.995,48	7.082,93
ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS			$ 36.703.974.484,08	146.775,29
TOTAL			$ 52.246.602.309,85	211.731,12

Tabla 2 Valores presupuestados y meta física Anualidad 2025 - Adición 3

En cuanto a la Anualidad 2026 a la fecha se aprobó el inventario de daños mediante comunicado IGJ-C-1159-2026 del 13 marzo 2026 con radicado IDU 202652600390622, en el cual se encuentran los siguientes corredores:

ANUALIDAD 2				
CORREDOR	DESDE	HASTA	VR TOTAL	META FISICA (M2)
Carrera 88C	Calle 49 Sur	Avenida Bosa	$ 775.985.891,00	2.996,29
Carrera 80B Bis / Carrera 80C	Diagonal 60 Sur	Calle 65I Sur	$ 650.380.008,00	2.604,88
Calle 57 Sur	Carrera 87C	Carrera 88C	$ 544.589.864,00	2.801,05
Avenida Primero de Mayo – Calzada Occidental	Calle 51 Sur	Calle 43 Sur	$ 710.122.550,00	2.858,36
Avenida Primero de Mayo – Calzada Oriental	Calle 51 Sur	Calle 43 Sur	$ 2.064.611.757,00	6.717,35
Calle 65 Sur	Carrera 80	Autopista Sur	$ 1.290.412.581,00	3.959,58
Carrera 17A	Calle 78C Sur	Avenida Boyacá	$ 326.996.616,00	1.271,05
100% INVENTARIO DE DAÑOS			$ 6.363.099.267,00	23.208,56
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA			$ 9.780.269.687,15	36.781,73
TOTAL			$ 16.143.368.954,15	59.990,29

Tabla 3 Valores presupuestados y meta física estimada Anualidad 2026 – Adición 3

Como soporte de lo anterior, se presentan las fichas de los inventarios realizados en los diferentes corredores, además, se ajusta el cronograma de seguimiento con los valores de la tabla 2 y 3, por lo cual se presenta para su amable revisión, observación, aprobación y/o trámite correspondiente,

Atentamente,

REINEL LEONARDO MONROY IBAÑEZ
Director de Obra
CONSORCIO DAI 014
DO-575
Link de descarga: 138-CL-529-788 Cronograma Detallado Anualidad 2026
Proyectó: CDAB
Copia: IDU - Ing Daniela Lenis Lopera. Sub Director Técnico de Conservación STCST