El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

## DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

| Periodo del Informe mes / año | DEPENDENCIA RESPONSABLE | No. CONT/ CONV - AÑO | Nombre del Contratista / Cooperante | No. de identificación |
|---|---|---|---|---|
| jul-19 | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 618-2019 | RED DE INGENIERÍA S.A.S – INRED | 804012847-1 |

## DATOS DEL SUPERVISOR

| No. del Registro de designación | Fecha del Registro de designación | Nombre Completo y Cargo | No. de identificación |
|---|---|---|---|
| 192051013 | 25/06/2019 | MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS - Asesor 1020-13 del despacho del viceministro de Conectividad y Digitalización | 51581437 |

## DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio | | Contrato | X | Tipo: | 20 FOMENTO | | | | | | Modalidad de selección | LICITACION PUBLICA | |
| Legaliza Recursos | | SI | X | NO | | Legaliza Bienes | SI | | NO | X | | | |

**Objeto:** Ejecutar el proyecto acceso Universal sostenible en zonas rurales del país, con el fin de planear, instalar, poner en servicio, operar y mantener soluciones de acceso comunitario sostenibles a internet a traves de zónas wifien los centros poblados adjudicados del listado de elegibles, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el anexo técnico (Anexo No. 8)

| No. Rubro presupuestal | Nombre del Rubro Presupuestal |
|---|---|
| C-2301-0400-20-0-2301024-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |

| Valor Contrato y/o Convenio | | Fechas | |
|---|---|---|---|
| Aporte - Fontic | $ 27.007.797.000,00 | Fecha de Suscripción | 18/06/2019 |
| | | Fecha de Inicio | 28/06/2019 |
| | | Plazo inicial de ejecución | 31/08/2021 |
| | | Plazo de ejecución según prórrogas | |
| Valor Total | $ 27.007.797.000,00 | | |

| N° de proceso en SECOP | Fecha de Publicación en SECOP |
|---|---|
| FTIC-LP-02-2019 | 25/03/2019 |

## Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza inicial N° | Fecha de aprobación de la Póliza | Actualización o Nueva Póliza N° (Si aplica) | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza | N° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395290-1 (Cumplimiento) | 26/06/2019 | | | 137719 | $ 27.007.797.000 | 18/06/2015 | 28/06/2019 |
| 0636013-6 (Responsabilidad Civil Extracontractual) | 26/06/2019 | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Modificaciones / Terminación / Liquidación

| Modificación Contractual | Fecha de la Modificación Contractual | Tiempo de la prórroga (En meses) | Plazo de ejecución según prórroga | Valor de la adición o reducción | Justificación de la Modificación Contractual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ - | |
| | | | TOTALES | $ - | |

| Terminación anticipada | | | | Fecha terminación | Justificación | Requiere Acta de liquidación | | | | Estado del Acta de Liquidación | Fecha del Acta de Liquidación | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | | NO | | | | SI | | NO | | | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

| Valor Aporte Fontic | $ | 27.007.797.000 | | Anticipo: | $ | 2.700.779.700 | % del Anticipo | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pagos o Desembolsos Programados | | | Desembolsos Realizados | | | | Amortización del anticipo | | | | | Solicitudes de Legalizaciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor ($) | Requisitos para el pago o desembolso | Fecha | No. OP | % | Valor($) | Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado | Fecha real | Valor ($) real amortizado | Fecha | Valor ($) | Observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2019 | $ 2.700.779.700 | **PRIMER DESEMBOLSO - ANTICIPO.** A título de anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) Aprobación por parte de la Supervisión del Plan de Manejo del Anticipo. El anticipo será amortizado en el segundo y tercer desembolso. | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2019 | $ 12.153.508.650 | **SEGUNDO DESEMBOLSO** - Equivalente hasta el 50% del valor del contrato de aporte, de los cuales se debe descontar la amortización del 50% del valor del anticipo previa legalización del mismo. Este desembolso estará sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría de: (i) entrega de los documentos de planeación, (ii) Entrega por parte del contratista del porcentaje correspondiente a la meta No. 4- Instalación y puesta en servicio equivalente al 50% de las Zonas WiFi. No obstante, para hacer efectivo el desembolso el Contratista deberá acreditar como mínimo el 70% de la meta anteriormente indicada. | | | | | 50% | 20/10/2019 | $ 1.350.389.850 | | | | | | |
| 15/11/2019 | $ 12.153.508.650 | **TERCER DESEMBOLSO** - Equivalente al 50% del valor del contrato de aporte, y recursos restantes de la meta de entrega anterior, si no se efectuó en su totalidad. De este desembolso se debe descontar la amortización del 50% del valor del anticipo previa legalización del mismo. Este desembolso estará sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría de la entrega por parte del contratista del porcentaje correspondiente a la meta No. 6- Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas WiFi. | | | | | 50% | 15/11/2019 | $ 1.350.389.850 | | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 24.307.017.300,00** | | **ACUMULADOS** | **0,00%** | **$0** | | 100% | **TOTAL** | **$ 2.700.779.700** | **TOTAL** | **$ -** | TOTAL | **$ -** | | |
| | | | **SALDO POR GIRAR:** | **$27.007.797.000** | **100%** | | | **ANTICIPO POR AMORTIZAR** | | **$ -** | **0%** | **SALDO POR LEGALIZAR:** | **$ -** | #¡DIV/0! | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** | **PERIODO:** | **01/07/2019** | **VALOR ($) EN EL PERIODO:** | | **ACUMULADO:** | **TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** |
| **REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:** | **PERIODO:** | **mm/yy** | **VALOR ($) EN EL PERIODO:** | **$ -** | | **TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** **$ -** |

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| **Obligaciones FONTIC según el contrato / convenio** | **(%) Avance mes** | **(%) Acumulado** | **Actividades realizadas y novedades en el periodo** |
|---|---|---|---|
| 1) Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. | 0,96% | 0,96% | El FONDO TIC, ha adelantado las gestiones necesarias para la constitución del Fideicomiso y posterior desembolso de los recursos en éste. |
| 2) Realizar las actividades de seguimiento, supervisión e interventoría; | 0,96% | 0,96% | El FONDO TIC adjudicó el contrato de interventoría al Consorcio Zonas WIFI para el ejercio del control y la vigilancia del contrato de aporte No. 618 de 2019, con fecha de inicio 26 de agosto de 2019. |
| 3) Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. | 0,96% | 0,96% | El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato e Interventoría ha velado por el correcto cumplimiento del contrato de aporte. |
| 4) Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. | 0,96% | 0,96% | El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulo el contratista. |
| | **3,85%** | **3,85%** | |

| *** Obligaciones (INRED)** | **Ponderación** | | **(%) Avance mes** | **(%) Acumulado** | **Actividades realizadas y novedades en el periodo** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del contrato con idoneidad, garantizando el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente; | 0,154% | 0,15% | Se han cumplido con las siguientes obligaciones dentro del cronograma establecido por contrato.<br>Aprobación del Plan de Manejo del Anticipo.<br>Avance de Estudios de Campo<br>Presentación de contrato de fiducia (con observaciones)<br>Presentacion Documentos de planeación (En revisión) |
| 2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; | 0,154% | 0,15% | A la fecha del presente, no se han desembolsado recursos del contrato de aporte |
| 3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecucion o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen deberán ser transferidos mensualmente al Fondo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. | 0,154% | 0,15% | El contratista presentó el contrato de fiducia suscrito con Fiduprevisora para la suscripción del FONDO TIC en calidad de Beneficiario del Fideicomiso. Sin embargo, éste fue devuelto con observaciones por no ajustarse a lo establecido en el pliego de condiciones. |
| 4. Garantizar el tiempo mínimo de operación de las soluciones de acceso comunitario a Internet, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 y propuesta presentada por el proponente. | 0,154% | 0,15% | Esta obligación será verificada en la etapa de operación, el contrato se encuentra en la fase de planeación |
| 5. Permitir el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto; | 0,154% | 0,15% | El contratista ha presentado informes semanales con el reporte de avance de la realización de los Estudios de campo, con un acumulado al corte del presente informe del 42%, esta información es sustentada semanalmente en reunión se seguimiento al contrato de aporte con la Supervisión.<br>Se realizó sustentación por parte del contratista en reunión con la Supervisión de los documentos de planeación radicados el 29 de julio de 2019. |
| 6. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante y/o citada por el Interventor del contrato; | 0,154% | 0,15% | El contratista presentó al Ing, Juan Carlos Cruz como Gerente del proyecto mediante oficio con radicado No. 191030055 del 19 de junio de 2019. |
| 7. Adelantar las actividades y entregar los productos señalados de conformidad con la descripción del Anexo Técnico-Anexo No. 8. | 0,154% | 0,15% | El contratista ha dado cumplimiento a los siguientes entregables:<br>Documentos de Planeación:<br>-IDIO<br>-Plan de Instalación<br>- Plan de mantenimiento<br>Informes de avance semanal de realización de estudios de campo |
| 8. Gestionar y obtener los permisos, trámites y autorizaciones asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalación. | 0,154% | 0,15% | El contratista presentó en su IDIO las autorizaciones, trámites y premisos que le aplican para la ejecución del Contrato de Aporte |
| 9. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico; | 0,154% | 0,15% | El contratista ha dado cumplimiento a los siguientes entregables:<br>Documentos de Planeación<br>Informes de avance semanal de realización de estudios de campo |
| 10. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi, serán de propiedad del Contratista. | 0,154% | 0,15% | Esta obligación será verificada en la etapa de finalización del contrato. El contrato se encuentra en la fase de planeación |
| 11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. | 0,154% | 0,15% | El contratista INRED cumplió con la constitución de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual para la legalización y el perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por el Grupo de contratación el 26/06/2019 |
| 12. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones, atendiendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en la propuesta. | 0,154% | 0,15% | EL contratista hasta la fecha del presente ha mantenido lo presentado en la propuesta |
| 13.Velar por el cumplimiento y la calidad del proyecto contratado y responder por ello de conformidad con el artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas. | 0,154% | 0,15% | El Contratista a la fecha del presente ha cumplido con esta obligación |
| 14. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas. | 0,154% | 0,15% | EL contratista hasta la fecha del presente ha mantenido lo presentado en la propuesta |
| 15. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Dirección de Infraestructura, a través de la Supervisión y/o Interventoría que ejerza el control de ejecución. | 0,154% | 0,15% | EL contratista hasta la fecha del presente ha dado cumplimento a esta obligación |
| 16. Presentar los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato. | 0,154% | 0,15% | El contratista ha presentado los reportes de información solicitados por la Supervisión |
| 17. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. | 0,154% | 0,15% | El Contratista a la fecha del presente ha cumplido con esta obligación |
| 18.Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, el estudio previo, pliego de condiciones y sus anexos y adendas, por ningún motivo abandonar el servicio contratado. | 0,154% | 0,15% | El Contratista a la fecha del presente ha cumplido con esta obligación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, a través de la persona designada como Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | 0,154% | 0,15% | El contratista ha informado sobre los eventos presentados en campo durante la realizacion de los estudios de campo |
| 20. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Regimen Laboral Colombiano, debiendo presentar, para cada cuenta de cobro, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, segun el caso. | 0,154% | 0,15% | El cumplimiento de esta obligacion se verificara cuando el contratista radique el primer informe mensual, o en su defecto radique la cuenta de cobro correspondiente al anticipo |
| 21. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. | 0,154% | 0,15% | A la fecha del presente no se han evidenciado estas situaciones en el proyecto |
| 22. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato. | 0,154% | 0,15% | A la fecha del presente el contratista a atendido las solicitudes de la Supervision. |
| 23. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. | 0,154% | 0,15% | El contratista presentó el contrato de fiducia suscrito con Fiduprevisora para la suscripción del FONDO TIC en calidad de Beneficiario del Fideicomiso. Sin embargo, este fue devuelto con observaciones por no ajustarse a lo establecido en el pliego de condiciones. |
| 24. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se vincule a la ejecución del contrato, asi como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 0,154% | 0,15% | El cumplimiento de esta obligación se verificará cuando el contratista radique el primer informe mensual, o en su defecto radique la cuenta de cobro correspondiente al anticipo |
| 25. Ejecutar el objeto contractual cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones, y todas las condiciones allí requeridas. | 0,154% | 0,15% | Se han cumplido con las siguientes obligaciones dentro del cronograma establecido por contrato.<br>Aprobacion del Plan de Manejo del Anticipo.<br>Avance de Estudios de Campo<br>Presentación de contrato de fiducia (con observaciones)<br>Presentación Documentos de planeación (En revisión) |
| | | | |
| Total | 3,85% | 3,8% | |

| | |
|---|---|
| **% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas** | **3,8%** |

| ** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Ponderación | | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0% | |
| | | | | 0% | |
| | | | | 0% | |
| | | | | 0% | |
| | | | | 0% | |
| | Total | | 0% | 0% | |

| | |
|---|---|
| **% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero** | 0,0% |

**Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.**

| Entregables | Ponderación | | Total de Entregables | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos o Servicio a entregar | | | Entregable | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Porcentaje de Avance | | | | |

| | |
|---|---|
| **% Acumulado Avance Entregables** | |
| **% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio** | 3,8% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)** | SI | | NO | X | Número de contratos derivados a la fecha | |

**Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual**

| Causas | TIPO DE DIFICULTAD | Gestión Adelantada | Resultados Obtenidos |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**REVISÓ:**

Apoyo Técnico: Diego Eslava
Mónica Pérez

Apoyo Juridico: Miguel Mancera

Apoyo a la Supervisión financiera : Oscar Méndez
Miguel Olarte

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

| Nombre Supervisor: | **Margarita Hernández Cortés** | Firma del Supervisor: | |
|---|---|---|---|

**Original: Expediente del Contrato**

**Cargue del informe en excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.**