ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 18 V2
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 31 de Octubre de 2025)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 18 V2
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 31 de Octubre de 2025)

Control de Cambios Versión 1: Inicial Versión 2: Atención oficio STGSV 202532701315001	**Elaboró:**	**Revisó:**	**Aprobó:**
V1 – Noviembre/2025 V2 – Diciembre/2025	Ing. Loly Vanegas Barrera Residente Ambiental Fecha 29-12-2025	Ing. Andrés Julián Bandera. Residente de Interventoría Fecha 29-12-2025	Ing. Jairo Geovenni Ortiz. Director de Interventoría Fecha 29-12-2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
Objetivo General 7
Objetivos Específicos 7
1 RESUMEN 8
1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10
1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 11
1.3.1 Actividades de Demolición 12
1.3.2 Actividades de Mantenimiento 12
2 ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE 14
2.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14
2.1.1 Personal mínimo requerido 14
2.1.2 Cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista 15
2.1.3 Permisos Ambientales requeridos para el contrato 16
2.2 COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO 17
2.2.1 Campamentos de obra y oficina 17
2.2.2 Manejo de Materiales de Construcción 18
2.2.3 Manejo integral de residuos sólidos 19
2.2.4 Control de Emisiones Atmosféricas 19
2.2.5 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 20
2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 20
2.3.1 Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría 20
2.3.2 Gestión del componente Forestal por parte del Contratista 21
2.3.3 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría 26
2.3.4 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista 27
2.4 Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo 32
2.5 Componente E – Programa De Señalización De Seguridad 32
3 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 32

3.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO 33
3.2 PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 34
3.3 COMUNICACIONES DEL PERIODO 36
3.4 COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO 37
3.5 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL 39
3.6 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 41
3.7 VISITAS A CAMPO 43
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44
5 ANEXOS 45

Listado de Tablas

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023 9
Tabla 2. Listado predio demolidos en el periodo 12
Tabla 3. Listado predio de mantenimiento en el periodo 12
Tabla 4. Registro fotográfico 13
Tabla 5. Personal SSTMA Interventoría 15
Tabla 6. Personal SSTMA Contratista 15
Tabla 7. Capacitaciones contratista 16
Tabla 8. Registro de Permisos Ambientales 17
Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra 18
Tabla 10. Control de Residuos generados 19
Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD 19
Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales 23
Tabla 13. Especies de avifauna presente en el predio intervenido 27
Tabla 14. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo 33
Tabla 15. Radicados Interventoría / Contratista / IDU 36
Tabla 16. Compromisos de Comités 38
Tabla 17. Indicadores Manejo de RCD 39
Tabla 18. Indicadores Programas MAO 39
Tabla 19. Seguimiento Cronograma Interventoría 41
Tabla 20. Capacitaciones Interventoría 43
Tabla 21. Visitas de campo 43

Listado de Gráficos

Ilustración No 1 – Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

Ilustración No 2 – Desempeño ambiental del periodo

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 celebró con el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.", con base en las obligación derivadas del mismo, en este documento se presenta la gestión del componente ambiental, forestal y fauna silvestre, mediante información y formatos que contemplan todas las actividades Ambientales desarrolladas por el Contratista de obra y la Interventoría durante el periodo del **1 al 31 de Octubre de 2025.**

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar registro de las actividades ejecutadas tanto por el contratista como por la interventoría durante el período del **1 al 31 de Octubre de 2025,** en el marco del contrato IDU 1757-2023 cuyo objeto es la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."** con el fin de corroborar que la implementación del MAO respondan al cumplimiento de las obligaciones descritas en apéndices técnicos respectivos, Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y normatividad ambiental y SST vigente.

Objetivos Específicos

- Dar a conocer a la entidad contratante (IDU), la gestión realizada por la interventoría en el desarrollo del contrato de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, en materia ambiental, forestal y avifauna en cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Plasmar lo detectado durante el periodo analizado del componente Ambiental, Forestal y Fauna silvestre, basado en la supervisión realizada por interventoría.

1 RESUMEN

Mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 se celebró entre el IDU y el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.", a su vez mediante licitación pública se derivó el contrato de obra IDU 1711-2023 cuyo Objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Por lo anterior, y con el fin de garantizar que las intervenciones cumplan con lo establecido en la etapa de ejecución, el Interventor CONSORCIO METRO CINCO, en cumplimiento de sus obligaciones de Interventoría presenta el siguiente **Informe Mensual Ambiental de Interventoría No 18** del periodo del **1 al 31 de Octubre de 2025** al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

En este documento se presentan los lineamientos, información y formatos que contemplan todas las actividades ambientales desarrolladas por el Contratista de Obra en la etapa de ejecución. La formulación del documento se realizó de manera metodológica, con el objeto de establecer un seguimiento, control de todos los aspectos ambientales, que se verán potencialmente afectados por el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, dentro de las zonas de influencia directa e indirecta. En el Anexo 1 se consolida a través del FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría, la información del periodo.

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la tabla 1 se relacionan los aspectos generales del Contrato de obra y de Interventoría:

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023

INFORMACIÓN	**CONTRATISTA**		**INTERVENTOR**	
No. DEL CONTRATO	**IDU-1711-2023**		**IDU-1757-2023**	
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (si existen más de dos empresas que conformen el consorcio, inserte las filas que se necesiten)	**INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**	**Participación**	**CONSORCIO METRO CINCO**	**Participación**
	N.A.	N.A.	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	90%
	N.A.	N.A.	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	10%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	

FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1/12/2023	22/12/2023
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	19/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS	15 DÍAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS	15 DÍAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DÍAS	15 DÍAS
PRORROGA No. 1	6 meses	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2025	30/04/2025
PRORROGA No. 2	4 meses	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/08/2025	30/08/2025
SUSPENSIÓN No. 2	25 DÍAS	25 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/12/2025	23/12/2025

VALOR Y ADICIONES			
CONTRATO DE OBRA		**INTERVENTORÍA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 619.959.912
ADICIÓN No. 1	N.A	**ADICIÓN No. 1**	$ 531.526.172
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:**	$ 1.151.486.084

Fuente: documentos contractuales

1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se realiza la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS de acuerdo al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE

CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento del espacio público. Así como los proyectos de la AVENIDA JORGE URIBE BOTERO Y CABLE SAN CRISTOBAL, donde aún no se ha concluido la demolición de predios.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los propietarios dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

.




Ilustración 1 Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

La planeación de la gestión predial del contrato tiene estimado la intervención de 180 predios conforme al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRTE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de espacio público. Así como otros predios que hacen parte de los proyectos AVENIDA JORGE URIBE BOTERO y CABLE SAN CRISTOBAL, y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron.

1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el presente periodo, se han desarrollado las demoliciones y mantenimientos de los RT´s que se relacionan en la tabla 2 y 3.

1.3.1 Actividades de Demolición

En el periodo analizado se intervinieron los predios mencionados en la siguiente tabla 6:

Tabla 2. Listado predio demolidos en el periodo

N.	RT	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
Para el presente periodo no se realizaron actividades de demolición de predios.			

1.3.2 Actividades de Mantenimiento

Durante el periodo analizado y de acuerdo con los predios entregados por la entidad para mantenimiento, limpieza y cerramiento, se intervinieron los relacionados a continuación:

Tabla 3. Listado predio de mantenimiento en el periodo

N.	RT	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	52722	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
2	2477	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
3	3316B	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
4	6850	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
5	11016-22	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
6	11074	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
7	11076	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
8	39581-73-74	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
9	52870-52871	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
10	52872	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
11	52877	MANTENIMIENTO	EJECUTADO

12	39020-39022	MANTENIMIENTO	EJECUTADO
13	52720	MANTENIMIENTO	EJECUTADO

Para todos los casos de intervención realizado por el contratista, la Interventoría realizo la verificación de las actividades necesarias para la ejecución de las obras tales como: PMT, MAO, entre otros, hasta la culminación de actividad en cada predio.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Registro fotográfico

	
Actividades de mantenimiento de predios del periodo	

En el Anexo 9 se encuentra el registro fotográfico total del periodo.

2 ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE

2.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Este programa tiene como objetivo garantizar que el proyecto se desarrolle con altos estándares de desempeño ambiental y de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que se generen por la ejecución de las obras, en este se detalla la información de personal, capacitaciones, permisos antes la AAC o terceros.

2.1.1 Personal mínimo requerido

A continuación, se describen los profesionales del área SSTMA de la Interventoría y del Contratista para la ejecución del contrato:

Tabla 5. Personal SSTMA Interventoría

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	VANEGAS	BARRERA	LOLY	MARITZA	52.853.531	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202517500092283
2	BACCA	GUTIERREZ	WILMER	EDUARDO	19.604.322	RESIDENTE SST	OGA20241750054801
3	MORENO	SALAZAR	NOEMI	-	52.981.857	ESPECIALISTA FAUNA	OGA202417500179043
4	SANDOVAL	BUITRAGO	WILSON	JAVIER	80.150.839	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA20241750054801

Tabla 6. Personal SSTMA Contratista

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	LLERENA	SEPULVEDA	ALEX	CALIXTO	1.054.552.111	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202532701169031
2	VELASQUEZ	MUÑOZ	DIANA	MARCELA	53.008.087	RESIDENTE SST	OGA202417500044213
3	GOMEZ	SIERRA	HELENA	-	51.964.358	ESPECIALISTA EN FAUNA	OGA202417500044213
4	CASTILLO	CASTILLO	JOSE	HUMBERTO	79.305.644	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA202417500044213

Para el presente periodo, no se presentaron cambios de personal ambiental, SST, forestal ni de fauna en el contrato de Interventoría ni del Contrato de Obra.

2.1.2 Cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista

Frente al Cronograma Ambiental y de capacitaciones en el Anexo No 13, se adjunta el Cronograma de las actividades del área ambiental del contratista; en el cual se observa el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, donde se desarrollaron las siguientes actividades con el seguimiento de la Interventoría a saber:

- Instalación, adecuación y manejo de campamentos con su respectiva señalización.
- Implementación de todas las actividades contempladas en el MAO.
- Ejecución de Capacitación a los trabajadores.
- Supervisión de las labores realizadas por la BOAL.
- Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental.
- Elaboración y entrega de informes ambientales mensuales.
- Verificación de utilización de proveedores y sitios de disposición final de escombros. Obtención de certificaciones.
- Coordinar y asistir a los Comités de Seguimiento Ambiental.
- Desmantelamiento y aseo de la zona donde se intervino (entrega de predios).

De igual forma se tiene el cronograma de capacitaciones y durante el presente periodo, se realizaron las siguientes (Ver Anexo 13- Cronograma):

Tabla 7. Capacitaciones contratista

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
31/10/2025	Manejo de campamentos y acopios	7
30/10/2025	Funciones BOAL	7
23/10/2025	Manejo integral de residuos sólidos	7
22/10/2025	Manejo de la vegetación y avifauna	7
21/10/2025	Implementación de medidas para control de emisiones atmosféricas	7

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones del contratista para el próximo periodo (Noviembre de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Manejo de campamentos y acopios.
- Funciones de BOAL – Jornadas de orden, aseo y limpieza – limpieza de llantas.
- Manejo integral de residuos sólidos.
- Manejo de vegetación y avifauna.
- Implementación de medidas para controlar emisiones atmosféricas.
- Residuos de Construcción y demoliciones – PMA- RCD Reutilización.
- Desmantelamiento tejas de asbesto cemento – Manipulación.
- Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.

2.1.3 Permisos Ambientales requeridos para el contrato

Para el desarrollo del Contrato, se describen a continuación los Permisos Ambientales que se han tramitado y que posiblemente pueden ser requeridos:

Tabla 8. Registro de Permisos Ambientales

PERMISO	Estado	TRAMITE
Tratamiento Silvicultural	No se ha requerido en el periodo	
Solicitud PIN - SDA	**Asignado por la SDA 24931**	IDU
Trabajo nocturno	No se ha requerido en el periodo	

Fuente: El Autor

Como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6, a continuación se relaciona el cargue de información en la plataforma:

Periodo	Radicación en la SDA
1er Trimestre 2024 (Febrero-Marzo)	2025ER63036 – 25/03/2025
2º Trimestre 2024 (Abril-Mayo-Junio)	2025ER63405- 31/03/2025
3er Trimestre 2024 (Julio-Agosto-Septiembre)	2025ER67006 – 31/03/2025
4º Trimestre 2024 (Octubre- Noviembre- Diciembre)	2025ER67132 – 31/03/2025
1er Trimestre 2025 (Enero - Febrero-Marzo)	2025ER84873 – 25/04/2025
2º Trimestre 2025 (Abril-Mayo-Junio)	2025ER246036 – 20/10/2025
3er Trimestre 2025 (Julio-Agosto-Septiembre)	Cargue del 16/12/2025 (no se cuenta con el radicado)

2.2 COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO

2.2.1 Campamentos de obra y oficina

De acuerdo a los requerimientos del Contrato, el Contratista tiene sus oficinas y adecuación de Campamento de Obra (Punto IDU) en la CARRERA 49 No 91 -76 Barrio la Castellana en Bogotá, D.C.; en esta oficina funciona las siguientes dependencias:

- Dirección y Gerencia de la Obra.
- Área Técnica.
- Área Ambiental: (Residente Ambiental, Residente SST, Especialista Forestal y especialista de fauna silvestre).
- Área Social (Residente Social).

Para el desarrollo de las actividades antes descritas y de acuerdo a la dinámica del contrato el contratista contó con campamentos móviles (carpas) o campamentos temporales con zonas para el cambio de ropa de los trabajadores y unidades sanitarias, puntos ecológicos, punto de hidratación, kit de derrames.

Para el periodo analizado en el presente informe, el Contratista adjunta la certificación del mantenimiento y manejo de 1 unidad sanitaria, en el anexo 14 se encuentran Certificado de los mantenimientos y de vertimiento de los baños móviles ubicados en los frentes de obra.

2.2.2 Manejo de Materiales de Construcción

De acuerdo al objeto del contrato y las actividades de ejecución de obra, a continuación se relacionan la cantidad de materiales utilizados a la fecha, los cuales son usados en las actividades de mantenimiento para realizar cerramientos, que certifican que cumplen con la normatividad ambiental vigente (Ver Anexo 2 FOAC53 Control de materiales).

Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra

N.	PERIODO	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD UND
1	19 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
2	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
		MADERAS DEL VALLE	DURMIENTE 4CM*4CM*3M	7
3	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
4	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	120
5	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	60
6	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	40
7	1 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	680
8	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	370
9	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	575
10	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	310
11	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
12	1 AL 31 DE MARZO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	850
13	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	435
14	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	195
15	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	117
16	1 AL 31 DE JULIO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	380
17	1 AL 21 DE AGOSTO Y DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	No se utilizaron materiales en el periodo		

18	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	No se utilizaron materiales en el periodo

2.2.3 Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades de demolición manual ni mecánica, por lo que no se generaron RCD, sólo se realizaron actividades de mantenimiento (Ver Anexo 16), a continuación, se presenta en la tabla las cantidades correspondientes.

Tabla 10. Control de Residuos generados

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MATERIAL	CANTIDAD (m^3) o (Ton)
ECO ENVIROMENTAL DE COLOMBIA	Poda de césped	2185 m3 (2802Ton)
TOTAL		**2185 m3 (2802Ton)**

Fuente: El Autor

Las certificaciones de disposición final del material generado, durante el periodo se encuentran en el Anexo 16, así mismo y como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6 del presente informe.

2.2.3.1 Aprovechamiento de RCD en el mismo contrato

Durante el presente periodo no aplicó.

2.2.4 Control de Emisiones Atmosféricas

Durante el período, no se ejecutaron actividades relacionadas con el control de emisiones, dado que no se realizaron actividades de demolición de predios. dado que se realizaron actividades de demolición mecánica, fue necesario controlar las emisiones usando carrotanques para humedecer el área.

Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD

PLACA	PIN	Revisión de interventoría
No aplicó para el periodo		

Fuente: El Autor

En el anexo 8 se incluye el FO-AC-114. Informe mensual MEV (volquetas).

2.2.5 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

En el marco de las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua, previo a las intervenciones se verifico la existencia de sumideros o cuerpos de agua y para el periodo analizado no se evidencio cuerpos de agua y los sumideros aledaños se protegieron según lo requerido. Se deja registro en el anexo 7 mediante el formato FOAC50 Manejo de Aguas.

2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

En el marco del contrato de Interventoría, a continuación, se describen las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría durante el periodo analizado así:

2.3.1 Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría

La gestión adelantada por el Especialista Forestal durante el periodo, correspondió a:

- **03 de octubre de 2025**: La Interventoría asiste al Comité Ambiental Semanal de manera virtual, en el cual se informa por parte del IDU Área Técnica, que se tuvo contacto con personal de la OGA para definición de los rubros que hay que cancelar a la SDA y así definir qué área la asumiría, por lo que una vez se tenga esto aclarado se procederá a realizar la mesa de trabajo en cuanto al componente forestal frente a la necesidad de darle respuesta a cada uno de los trámites que la SDA ha realizado y los cuales no se han ejecutado a la fecha.
- **9 de octubre de 2025:** La Interventoría luego de revisar los documentos con las observaciones atendidas en el Informe Mensual Ambiental #16 última versión desarrollado

por el Contratista, aprueba la información para ser incluida y remitida en conjunto a la Entidad (se recuerda que la información que debía ser subsanada se relaciona con los anexos del componente forestal asociados al informe de ejecución silvicultural de los dos árboles de Puente de Teja en la localidad de Fontibón referente al Acta JPM-20250160-38459).

- **10 de octubre de 2025:** La Interventoría asiste al Comité Ambiental Semanal de manera virtual, en el cual se reitera que el Área Técnica del IDU sostuvo contacto con personal de la OGA del IDU para definición de los rubros que hay que cancelar a la SDA y así definir qué área la asumiría, por lo que una vez se tenga esto aclarado se procederá a realizar la mesa de trabajo en cuanto al componente forestal frente a la necesidad de darle respuesta a cada uno de los trámites que la SDA ha realizado y los cuales no se han ejecutado a la fecha.
- **24 de octubre de 2025:** La Interventoría asiste al Comité Ambiental Semanal de manera virtual, en el cual se reitera nuevamente, que está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica) la mesa técnica con la DTP IDU, con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales.
- **31 de octubre de 2025:** La Interventoría asiste al Comité Integral CTO IDU 1711-2023 en el cual Interventoría reitera la necesidad de la Mesa de Trabajo con el DTP IDU para dirimir el tema de pago de compensaciones,evaluación y seguimiento de la talas por emergencias asignadas a este Contrato; en este sentido Andrés Fernando Pinto señala que enviará un correo a desarrollo sostenible de Interventoría, con la información requerida sobre el tema forestal para dirigir el tema nuevamente, información que a la fecha ya fue enviada por parte de Interventoría vía coreo electrónico; quedando de esta forma a la espera de la gestión para sostener reunión o mesa de trabajo con la DTP para solucionar el asunto de la responsabilidad de pago de la compensación, evaluación y seguimiento de las talas por emergencia que ha ejecutado el contratista e interventoría en este contrato. Se deja precedente escrito en este informe que, a la fecha y luego de reiterar insistentemente en comités semanales y comités integrales, tal reunión con DTP del IDU para definir el tema de pago de las compensaciones en términos de responsabilidad del pago, no ha sido posible obtener respuesta positiva por parte de la Entidad desde el mes de Julio del presente año.

2.3.2 Gestión del componente Forestal por parte del Contratista

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades que involucrarán algún tipo de tratamiento silvicultural o la intervención de los especialistas forestales, no obstante, continuamos con la importancia de un manejo adecuado de la vegetación y del paisaje en nuestras operaciones. Además, es importante destacar que, debido a la dinámica de nuestra

obra y el cuidadoso manejo de la vegetación y del paisaje, no ha sido necesario realizar cerramientos ni protecciones adicionales a los individuos arbóreos.

Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales

N.	Permiso			Autorizaciones												Fecha de ejecución	N. Informe	Periodo del informe	Obligaciones derivadas del permiso	Observaciones
				Tala			Traslado			Conservación			Poda								
	Tipo de permiso	Número	Fecha	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente					
1	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 36 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
2	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 38 árboles.	
3	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24										1	1	0	23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Ninguna	Ninguna
4	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00002-radicado 2024ER72556	23-abr-24	11	11	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 22 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
5	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00003 - radicado 2024ER72556	24-abr-24	9	9	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 18 árboles	

6	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275 Radicado 2024EE118667	4-jun-24	12	12	0										2 y 3 de Agosto de 2024	6	1 a 31 de Agosto de 2024	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33	0	33											6	1 a 31 de Agosto de 2024	Compensación por tala de árboles $ 57.693.644. Por concepto de evaluación $ 146.160 y por seguimiento $ 302.760	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
8	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. 37488	19-may-25	1	1	0											16	1 al 31 de Julio de 2025	Compensación de 3 árboles.	Se tiene que corresponde al mismo árbol y no son 2 unidades sino uno(1), en total se taló un (1) solo individuo.
	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. 38459	3-jun-2025	2	2	0											16	1 al 31 de Julio de 2025	Compensación de 6 árboles.	
9	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de emergencia JGJ-20250175-00	30-may-2025	4	0	4							4	0	4		16	1 al 31 de Julio de 2025	Ninguna	Ninguna

Las anteriores actividades se desarrollaron en las siguientes fases, en donde se describe la cantidad de fichas de manejo silvicultural entregadas:

- **Fase I -Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de abril del 2024 al 31 de abril del 2024:** Se entregan ***114 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala y la limpieza del área la cual incluía árboles caídos, rebrotes e individuos arbóreos de la especie retamo liso en acta LEA-20240548-00017 y LEA-20240548-00018.

- **Fase II – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024:** Se entregan ***20 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 002 y 003.
- **Fase III – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024:** Se entregan ***16 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 25275.

Durante las tres (3) fases de tratamiento silvicultural se determinó en comités del área ambiental e integrales que la compensación estaría a cargo de la entidad, en este caso el instituto de desarrollo urbano (IDU), finalmente, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL solicita aclaración de este tema bajo oficio INF-INT-IDU-1711-085-2024 del 07 de mayo de 2024. Es importante tener en cuenta que las tres (3) fases se ejecutaron bajo ACTAS DE EMERGENCIA. La obligación de la recolección de residuos estuvo a cargo de la entidad UAESP, por lo tanto, no se entregan certificaciones de disposición.

A la fecha está pendiente la mesa de trabajo que debe concretar el IDU (área predial) con la OGA para definir el cumplimiento de los requerimientos de la SDA frente a la compensación de las talas ejecutadas en la Carrera 7 con Calle 94.

2.3.3 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría

Durante el periodo del mes de octubre de 2025, se realizó el recorrido de caracterización y capacitación el día 31 de octubre, en el cual participaron las especialistas de fauna silvestre de la Interventoría y el Contratista y el especialista ambiental del Contratista, en el predio ubicado en la Calle 163 A no. 14 D – 57 propiedad del IDU, Usaquén.

Se realizó la caracterización de fauna y capacitación en manejo de fauna a los operarios. Se identificaron siete (7) especies de aves las cuales están distribuidas en 6 (seis) familias que hacen parte de los órdenes Accipitriformes, Apodiformes, Columbiformes, Passeriformes y Pelecaniformes, un total de diecinueve (19) individuos.

Como menciona el contratista, en el área de influencia del predio se registró una comunidad de aves dominada por Phimosus infuscatus (Coquito). le siguen Zenaida auriculata (torcaza) y Turdus fuscater (mirla patinaranja). No se observaron especies endémicas o casi endémicas; sin embargo, se registró una especie migratoria boreal de Buteo platypterus (gavilán aliancho).

No se registraron otras especies de fauna asociadas al predio, pero es probable que por cercanía al cuerpo de agua se puedan registrar especies de reptiles como la Culebra sabanera (Atractus crassicaudatus). Se registró la presencia de roedores no identificados. Dada la alta intervención del área y su ubicación dentro de la estructura urbana, es probable la presencia de especies comunes en entornos citadinos como Rattus rattus (rata negra), Mus musculus (ratón casero) y Rattus norvegicus (rata gris).



Individuo de Gavilán bailarín *(Elanus leucurus)* perchado.



Individuos de Coquito (*Phimosus infuscatus*) alrededor del cuerpo de agua del predio.



Capacitación a los operarios y observación de la fauna identificada.

2.3.4 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista

Durante el periodo comprendo del 1 al 31 de octubre de 2025, se llevó a cabo 1 (uno) recorrido el día 31 de octubre de 2025, en el cual participaron las especialistas de fauna silvestre de la Interventoría y el Contratista y el especialista ambiental del Contratista, en el predio ubicado en la Calle 163 A no. 14 D – 57 propiedad del IDU, ubicado en la localidad de Usaquén. Se realizaron las actividades correspondientes a caracterización de fauna y capacitación en manejo de fauna a los operarios que se encontraban realizando actividades de mantenimiento (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos). En el Anexo 2 Registro fotográfico, en la carpeta Mantenimientos se relacionan las fotografías de estas actividades. Durante el avistamiento de fauna, se identificaron únicamente especies del grupo Aves, y aunque se evidenció la presencia de roedores, no se registró la presencia de estructuras asociadas (como nidos o madrigueras). A continuación, se relaciona la información recolectada en campo:

Composición de la comunidad de aves:

La comunidad de aves identificada en el área de influencia, está representada por 7 (siete) especies, las cuales están distribuidas en 6 (seis) familias que hacen parte de los órdenes Accipitriformes, Apodiformes, Columbiformes, Passeriformes y Pelecaniformes. Los órdenes Accipitriformes y Paseriformes es el más diverso representado por 2 (dos) especies, en tanto que los demás órdenes identificados están representados por 1 (una) especie cada uno, como se observa en el Anexo 24 se relaciona el registro de caracterización de fauna.

Tabla 13. Especies de avifauna presente en el predio intervenido

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVA-CIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN	ABUNDANCIA	
						Absoluta	Relativa
Accipitriformes	Accipitridae	*Buteo platypterus* (Gavilán aliancho)	LC (Preocupación menor) UICN	Carnívoro	Transnacional	1	5,3
		Elanus leucurus (Gavilán maromero)	LC (Preocupación menor) UICN	Carnívoro	Residente	1	5,3
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri coruscans* (Chillón común)	LC (Preocupación menor) UICN Apéndice II CITES	Nectarívoro	Residente	2	10,5
Columbiformes	Columbidae	*Zenaida auriculata* (Torcaza)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente	3	15,8
Passeriformes	Turdidae	*Turdus fuscater* (Mirla patinaranja)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente	3	15,8

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVA-CIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN	ABUNDANCIA	
						Absoluta	Relativa
	Tyrannidae	*Tyrannus melancholicus* (Sirirí)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro	Residente	1	5,3
Pelecaniformes	Threskiornithidae	*Phimosus infuscatus* (Coquito, ibis)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente	8	42,1
TOTAL INDIVIDUOS						**19**	**100**
TOTAL ESPECIES AVISTADAS						**7 (siete)**	

- ✓ **Abundancia relativa de especies**

Dentro de la comunidad de aves identificada en el área de influencia del predio, la especie *Phimosus infuscatus* (coquito, ibis) representada por 8 (ocho) individuos que registra 42,1%, es la especie más abundante. Con abundancias más bajas, se registran las especies *Zenaida auriculata* (torcaza) y *Turdus fuscater* (mirla patinaranja), representadas por 3 (tres) ejemplares cada una que reportan 15,8% del total de la población. La especie *Colibri coruscans* (colibrí), representada por 2 (dos) ejemplares, reporta abundancia de 10,5%. Las demás especies identificadas, están representadas por 1 (uno) individuo cada una, registrando abundancias 5,3%, dentro del total de la población.

- ✓ **Especies endémicas, casi endémicas y de patrón migratorio**

Dentro de la comunidad de aves registrada en el área de influencia del predio, no se registró la presencia de aves endémicas o casi endémicas. Se registró la presencia de un ejemplar de la especie *Buteo platypterus* (Gavilán aliancho), de patrón migratorio transnacional.

- ✓ **Categorías de amenaza**

Dentro de la comunidad de aves identificada en el periodo, se registró la presencia de ejemplares de la especie *Colibri coruscans* (colibrí), relacionada en el Apéndice II de CITES, en el cual figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

- ✓ **Gremios tróficos**

Las especies de aves avistadas en el área de influencia, están agrupadas en 5 (cinco) gremios tróficos, de los cuales los gremios omnívoro y carnívoro, representados cada uno por 2 (dos) especies. Los demás gremios identificados están representados por una sola especie cada uno.

Es necesario aclarar que los ejemplares de las especies *Buteo platypterus* (Gavilán aliancho) y *Elanus leucurus* (Gavilán maromero), fueron avistados sobrevolando el área y posados en la vegetación, por lo cual es posible que hagan uso de los recursos del lugar. La presencia de

las demás especies es indicativa de la variedad de recursos alimenticios que las aves encuentran en el área de influencia directa de cada predio.

- ✓ **Especies sinantrópicas**

Dentro de la comunidad de aves se identificó la presencia de 4 (cuatro) ejemplares de la especie *Columba livia* (paloma) en ambos predios. Estos ejemplares se observaron posados en las estructuras urbanas como edificaciones y en el suelo. Aunque es una especie eminentemente granívora, la presencia de ejemplares obedece a su gran adaptación a los entornos urbanos dado que ha modificado su dieta consumiendo alimentos procesados.

Otras especies de potencial presencia

A pesar de que no se observaron otros grupos de fauna, dada la cercanía de predio con el cuerpo de agua denominado El Cedro, otras especies de potencial presencia son las pertenecientes al grupo Herpetos, representado por la especie *Atractus crassicaudatus* (culebra sabanera).

Del grupo Mamíferos, se observó la presencia de roedores, sin embargo, no fue posible su identificación. Debido a que es un predio muy intervenido y hace parte de la estructura urbana, es posible la presencia de ejemplares de *Rattus rattus* (rata negra), *Mus musculus* (ratón casero) y *Rattus norvegicus* (rata gris), comúnmente asociados a los ambientes urbanos.

Capacitación en manejo de fauna

En la capacitación impartida a los operarios de actividades de mantenimiento, se trataron los siguientes temas:

- Actividades a realizar para la implementación de las técnicas de ahuyentamiento y rescate de los nidos y/o las aves o de acuerdo con cada grupo faunístico, en caso de encontrar ejemplares de fauna, previo a la realización de actividades silviculturales.

- Actividades a realizar para rescate de acuerdo con cada grupo faunístico, en caso de encontrar ejemplares de fauna, nidos y/o madrigueras.

- Disposición de animales sin vida que se hayan encontrado en el área intervenida.

- Prohibición de realizar colecta, cacería, comercialización u otra actividad que afecte la fauna silvestre potencialmente presente, así como la tenencia de estas como mascotas y/o animales durante las actividades de mantenimiento.

- Observación rigurosa de las medidas de bioseguridad, de seguridad y trabajo seguro, y la importancia del uso de los EPP a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades y contacto con animales.

- Dada la evidencia de la presencia de roedores, se reiteraron los lineamientos de autocuidado y protección mediante el uso de EPP para el manejo de roedores, desde el Componente Fauna Silvestre, en caso de encuentro de estos ejemplares durante las actividades de mantenimiento (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos).

- Lineamientos a seguir en caso de encontrar enjambres o colmenas de himenópteros y las actividades preventivas a realizar.

- En atención a la cercanía del predio con el canal El Cedro, se socializaron las actividades a realizar en caso de encontrar ejemplares de culebra sabanera.

El registro de asistencia a la capacitación se realizó en el Formato IDU FO-AC-84 Registro Inducción Capacitación Entrenamiento y Charlas, relacionado en el Anexo 17. Formatos Fauna Silvestre.

A continuación, se presentan algunas fotografías de las actividades realizadas para el Componente Fauna Silvestre, durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.

	
Avistamiento de fauna	

	
Ejemplares de gavilán maromero y gavilán aliancho	
	
Ejemplares de coquito	Capacitación en manejo de fauna

2.4 Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo

Se presenta reporte de este componente a través de la plataforma ZIPA.

2.5 Componente E – Programa De Señalización De Seguridad

Para las intervenciones que se han realizado al corte del presente informe, se tiene que, previamente al inicio de las actividades de mantenimiento o de demolición se implementa demarcación del predio para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio, se garantizan pasos peatonales seguros de acuerdo con el PMT específico para cada intervención.

Indicadores de Cumplimiento de acuerdo al Plan de Acción

Componente	Indicador	Porcentaje	Valores	Cumplimiento
Componente A	No. Profesionales que laboran el proyecto/No. profesionales requeridos contractualmente *100	100%	4/4 *100%	100%

Fuente: El autor

3 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Para el presente periodo se adelantaron actividades de seguimiento a las actividades de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, a través de visitas con registro en bitácora, el seguimiento fue reportado en comité semanal y con la presentación de los informes semanales (del 76 a 79) que contiene todos los componentes del contrato.

En el presente informe se recopila la gestión del mes y se complementa con la información presentada por el contratista, esta Interventoría una vez revisada la versión 3 del informe ambiental presentado por el Contratista y dado a que atendió las observaciones realizadas *da concepto de Aprobación* del **Informe Ambiental No 18 Versión 3.** Por lo que en el anexo 16 se encuentra el oficio respectivo.

En cumplimiento de las funciones de interventoría, específicamente de verificación de generación y disposición de RCD se aclara que en el Anexo No 12, se incluye el Acta de pago Parcial de Obra, dado que ya se tiene conciliada, por ello se remiten las cantidades respectivas. Se aclara que dado a que la forma de pago es en metros cuadrados y no hay una conversión a cúbicos o toneladas la verificación del cumplimiento se realiza a través del formato FO-AC-55 PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION incluido en el Anexo 5.

A continuación, se detalla las actividades y herramientas de seguimiento utilizadas por la Interventoría.


3.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO

En este capítulo se presenta, la evaluación dada al contratista durante las actividades desarrolladas mediante el Formato FOAC-32 Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales que para el periodo se resume así:

Tabla 14. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
1	19 de Febrero al 31 de Marzo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
2	1 a 30 de abril de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
3	1 a 31 de mayo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
4	1 a 30 de Junio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
5	1 a 31 de Julio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
6	1 a 31 de Agosto de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
7	1 a 11 de Septiembre y del 24 al 31 de Octubre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
8	1 a 30 de Noviembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
9	1 a 31 de Diciembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
10	1 a 31 de Enero de 2025	13%	35%	8%	38,54%	5%	**99,54%**
11	1 a 28 de Febrero de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
12	1 a 31 de Marzo de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
13	1 a 30 de abril de 2025	12,89%	35%	8%	39%	5%	**99,89%**
14	1 a 31 de Mayo de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
15	1 a 30 de Junio de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
16	1 a 31 de Julio de 2025	11,57%	32,56%	8%	39%	5%	**96,13%**
17	1 al 21 de Agosto y del 15 al 30 de Septiembre de 2025)	13%	35%	8%	36,86%	5%	**97,86%**
18	1 a 31 de Octubre de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**



El desempeño mensual del Contratista fue de **100%.** Ver Anexo No 10 FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0.

3.2 PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

De acuerdo con la cláusula 7 del contrato de obra la cual establece:

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor se estima en la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($5.758.862.804) M/CTE**, equivalentes a 4.964,53 SMLMV para el año 2023, incluido los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por el oferente, distribuido de la siguiente manera:

EL VALOR DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE EL VALOR DEL A.I.U. corresponde a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.273.569.895)

EL VALOR DE COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO INCLUYE A.I.U. es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($393.317.474).

EL VALOR DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA es la suma NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($91.975.435).

Para el corte del periodo, conforme a la forma de pago la cual establece que:

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así:

Valor mensual a facturar Componente SGA y SST	=	Valor Máximo fijo SGA y SST	X	% Cumplimiento fichas de seguimiento SGA y SST	X	% Avance de Obra

Se tiene que para el mes de **Octubre de 2025**, ya se cuenta con la respectiva acta de obra, por lo que a continuación se relaciona el valor respectivo del pago ambiental.

$ (V/R Global) **x** % AVANCE **x** 100% Calificación **= $ (V/R a pagar)***

$ 955.928.168 x 1.22% (avance) x 100% calificación = $ 11.754.338

Notas aclaratorias:

***Teniendo en cuenta que para el mes 17, se reconoció el valor ambiental de $ 35.893.798 asumiendo una calificación del 100% cuando realmente correspondió a**

97,86% y un pago ambiental de $ 35.125.671; por lo que para la próxima acta se hará un descuento de $ 768.127 para el mes 18.

*** Teniendo en cuenta que para el acta parcial del mes N. 18 no se realizó el descuento de $ 768.127 que estaba pendiente del mes N. 17, se tiene que se realizará para el mes N. 19.**

La calificación corresponde al promedio obtenido en los componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

3.3 COMUNICACIONES DEL PERIODO

A continuación, se relaciona la correspondencia reportada en el mes:

Tabla 15. Radicados Interventoría / Contratista / IDU

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
INF-INT-IDU1711-409-2025	Respuesta oficio GMC-134-296-2025 atencion observaciones inf ambiental 17 v1	CONSORCIO METRO CINCO	22/10/2025
INF-INT-IDU1711-388-2024	Respuesta a 1er apremio por incumplimiento en la atención observaciones informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista y oficio GMC-134-313-2025	CONSORCIO METRO CINCO	30/10/2025
INF-INT-IDU1711-391-2024	Atención observaciones componente forestal Informe mensual Ambiental N.16 V2 Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	7/10/2025
INF-INT-IDU1711-408-2025	Atención observaciones componente fauna Informe mensual Ambiental N.15 V2	CONSORCIO METRO CINCO	16/10/2025
GMC-134-285-2025	Reiteración solicitud de atención observaciones componente forestal informe mensual Ambiental N. 16 V2	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	6/10/2025
GMC-134-294-2025	Solicitud de atención de observaciones Informe Mensual Ambiental N. 15 (componente fauna)	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	14/10/2025
GMC-134-295-2025	Actualización Plan de trabajo ambiental de Contratista e Interventoría y Plan de Gestion de RCD contrato de obra	IDU	14/10/2025
GMC-134-296-2025	Revisión Informe Mensual Ambiental N. 17 V1 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	14/10/2025
GMC-134-298-2025	Remisión Informe Mensual No. 17 de interventoría en su componente ambiental – CTO IDU-1757-2023.	IDU	16/10/2025
GMC-134-302-2025	Atención STGSV 202532701019901 obs inf ambiental No. 16V1 Interventoria	IDU	16/10/2025
GMC-134-303-2025	Revisión y aprobación informe mensual Ambiental N. 16 V3 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	17/10/2025

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
GMC-134-304-2025	Atención OGA202517500290603 obs inf ambiental No. 15V1 Interventoria	IDU	17/10/2025
GMC-134-313-2025	Revisión informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	23/10/2025
GMC-134-317-2025	1er apremio por incumplimiento en la atención obs informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	29/10/2025
GMC-134-318-2025	Atención STGSV 202532701159631 Observaciones Informe Mensual No. 15 V1 de Interventoría Componente Ambiental, Fauna y Forestal	IDU	29/10/2025
202532701159631	Observaciones Informe Mensual de Interventoría No. 15 Versión 1, Componentes: Ambiental, Forestal y Fauna Silvestre	CONSORCIO METRO CINCO	27/10/2025
202532701160581	Aprobación Informe Mensual de Interventoría No.14 V2, Componentes: Ambienta, Forestal y Fauna Silvestre. Contrato IDU-1757-2023	CONSORCIO METRO CINCO	27/10/2025

Fuente: El Autor

3.4 COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO

En el marco del seguimiento que realiza la interventoría, se desarrollan comités semanales con la participación de Contratista, IDU e interventoría, para reportar la gestión y establecer los compromisos adquiridos con el siguiente contenido programático y temas tratados:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLE OBSERVACIONES DE LA MISMA:
2. Verificación de compromisos
3. Gestión documental
3.1 Documentos del área ambiental (incluye forestal y Fauna)
3.2 Documentos del área SST
4. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
5. Componente forestal y Fauna
Componente SST
Componente E Señalización

A continuación, se relacionan los comités realizados en el periodo, indicando la fecha y los compromisos adquiridos, responsable y el estado así:

Tabla 16. Compromisos de Comités

Descripción del compromiso	Comité No.	Responsable	Se cumplió (S/N)
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 53 del 3 de Octubre de 2025	Interventoría	Si
Remision de los documentos de ingreso del residente ambiental Alex Llerena.		Contratista	Si
Allegar la hoja de vida del nuevo Residente de obra, que cumpla con el perfil solicitado en el anexo tecnico.		Contratista	SI
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14		Contratista	NO
Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284		Contratista	NO
Atención observaciones informe mensual Ambiental N. 16V2 (componente forestal)		Contratista	No
Atención de las observaciones al informe Ambiental # 16 V2 Componente Forestal		Contratista	SI
Actualización de documentos contractuales: plan de trabajo, plan de capacitaciones y PGRCD		Contratista	SI
Atención de las observaciones al informe Ambiental # 15 V2 Componente Fauna		Contratista	SI
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 54 de 10 de Octubre de 2025	Interventoría	Si
Atención de las observaciones al informe MEV # 14		Contratista	NO
Atención de las observaciones al informe SST # 13 código ZIPA 3284		Contratista	NO
Atención observaciones informe mensual Ambiental N. 16V2 (componente forestal)		Contratista	No
Atención de las observaciones al informe Ambiental # 16 V2 Componente Forestal		contratista	SI
Actualización de documentos contractuales: plan de trabajo, plan de capacitaciones y PGRCD		contratista	SI
Atención de las observaciones al informe Ambiental # 15 V2 Componente Fauna		contratista	SI
Revisión del informe SST # 17 de obra y emitir concepto		Interventoría	Si
Remitir informe SST # 17 a la entidad		Interventoría	Si
Revision informe ambiental # 17 y conceptuar		Interventoría	Si
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 55 del 17 de Octubre de 2025	Interventoria	Si
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14		Contratista	NO
Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284		Contratista	NO
Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones		Contratista	NO
Remision informe MEV # 17		contratista	NO
Atencion de obervaciones del informe SST # 16 de interventoria		contratista	NO
Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17		contratista	Si

Descripción del compromiso	Comité No.	Responsable	Se cumplió (S/N)
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 56 del 24 de Octubre de 2025	Interventoria	Si
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14 al 16		Contratista	Si
Atencion de las observaciones al informes SST # 10-13-15-16.		Contratista	No
Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones		Contratista	No
Remision informe MEV # 17		contratista	No
Remision informes MEV 16-17.		Interventoria	No
Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17		contratista	Si

Fuente: El Autor

En el anexo 11 se incluyen las actas de comité semanal realizadas en el periodo.

3.5 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

A continuación, se describen los indicadores para cada uno de los programas ofertados en el Manejo Ambiental de Obra – MAO, los indicadores de seguimiento que son aplicados mensualmente en el desarrollo de las actividades correspondientes al componente ambiental. Específicamente para el apartado RCD:

Tabla 17. Indicadores Manejo de RCD

Nombre del Indicador	Formula	Datos para Aplicar Formula		Aplicación Indicador
Indicador de Efectividad	Cantidad de Residuos dispuestos en sitio autorizado/ cantidad estimada de Residuos a generar x 100	Residuos Dispuestos	Cantidad a Generar	Indicador
		2802 Ton	** 105.287,91 Ton	2,66 % Respecto del total a generar, No obstante respecto del mes se tiene un ** 100% de mes

** De acuerdo con la naturaleza y meta física del contrato se estableció en el PGIRCD un volumen total a generar por 105.287,71 Ton incluido material de demolición y residuos de material vegetal de poda por limpieza de predios, en cuya aplicación del Decreto 507 de 2023, se establece se debe cumplir con el 25%, sin embargo, la totalidad del material generado tanto de demolición como residuos vegetales ha sido entregado a planta de aprovechamiento.

Tabla 18. Indicadores Programas MAO

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	INDICADOR	CÁLCULO
A1	Acciones correctivas y/o preventivas a observaciones	No. De observaciones atendidas / No. De observaciones requeridas	$N.A$
	Manejo de campamentos	No. De baños por cantidad de obreros instalados / No. De baños por cantidad de obreros propuestos	$1/1 = 1$
	Desmantelamiento de instalaciones temporales	No. de instalaciones temporales retiradas / No. de instalaciones temporales ubicadas.	$1/1 = 1$
A2	Personal contractual profesional	No. De personal vinculado / No. De personal requeridas*100	$(4/4) \times 100 = 100\%$
	BOAL	No. De BOAL / No. De BOAL requerido * 100	$(2/2) * 100 = 100\%$
A3	Cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas*100	$(6/6) \times 100 = 100\%$
	Eficacia de las capacitaciones	No. Total de evaluaciones con calificación de 4 o 5 / No. Total de evaluaciones aplicadas *100	N:A
	Cobertura del proceso de capacitación en HSE.	N° de asistentes / N° de trabajadores programados * 100	N.A.
B2	Acopio de materiales	Volumen de material certificado / Volumen de material utilizado en el periodo	$N.A$
B3	Manejo integral de residuos solidos	No. de puntos para residuos instaladas / No. de puntos para residuos propuestos	$1/1 = 1$
	Manejo de residuos de construcción y demolición -RCD-	Volumen de RCD certificados / Volumen de RCD generados	$0/76{,}64 = 100\%$
		Volumen de material de rehúso utilizado / Volumen de material de rehúso generado	N.A
	Manejo de residuos peligrosos y plan de contingencia	Volumen de Residuos peligrosos transportados certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A
		Volumen de Residuos peligrosos dispuestos certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A.
B4	Control emisiones atmosféricas	No. De vehículos en la obra con certificación técnico mecánica vigente / No. De vehículos en obra	N/A
		Puntos donde se realiza humectación / Puntos donde se identifica necesidad de humectación	N/A
B5	Limpieza de sumideros	No. De sumideros limpiados / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N.A

		No. De sumideros protegidos / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	$N.A$
C1	Talas	No. De talas ejecutadas / No. De talas propuestas	N.A.
	Protecciones	No. De árboles para permanencia protegidos / No. De árboles para permanencia propuestos	N.A.
E1	Cerramientos por frente	N° de cerramientos realizados / N° Frentes que requirieron cerramiento*100	N.A.

Fuente: El Autor

3.6 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

La interventoría realizo seguimiento al cronograma ambiental del contratista y al cronograma de capacitación, detallando en el capítulo 2 “Del Cronograma” las actividades adelantadas por el contratista y como soporte se tiene en el anexo 13 el seguimiento, allí también se relaciona el Cronograma Ambiental de Interventoría donde se describen las actividades, seguimiento y control a la gestión ambiental desarrollada por el Contratista en el periodo evaluado.

Respecto del cronograma de interventoría a continuación se detalla el seguimiento y capacitaciones realizado por la Interventoría.

Tabla 19. Seguimiento Cronograma Interventoría

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
GESTION DE PERMISOS	Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	Durante el periodo no se solicitaron permisos
INSPECCIONES	Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
GESTION AMBIENTAL	Verificación de campamentos y sitios de acopio de materiales	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
	Verificación de delimitación y cerramientos	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
	Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra.	Se verifico en visitas – mediante comunicación

		por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
	Verificación de la disposición correcta de materiales de obra.	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
	Verificación de uso correcto de zonas verdes	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista, dado que la bitácora no está disponible
	Verificación del manejo integral de cuerpos de agua	en las zonas intervenidas no se tuvo presencia de cuerpos de agua
GESTION MANEJO DE VEJETACION Y EL PAISAJE	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal
	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de liberación de nidos previo a ejecución de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron actividades de liberación de nidos, por cuanto no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal.
INFORMES	Elaboración del informe mensual ambiental	Elaboración del **informe mensual N.18.**
	Elaboración del informe semanal	Se presentaron los informes **semanales del 76 a 79**.

Respecto de las Capacitaciones al personal de Interventoría, en el cronograma incluido en el PAI, se indica que para el presente periodo, se tenía programado realizar *Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas.* teniendo en cuenta que no se tuvo personal nuevo de interventoría no se realizaron capacitaciones al respecto, y en cumplimiento del cronograma de interventoría se realizaron las siguientes capacitaciones:

Tabla 20. Capacitaciones Interventoría

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
31/10/2025	• Manejo de cerramiento del frente de obra. • Manejo de materiales de construcción. • Uso eficiente y ahorro de agua y energía.	14

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones de Interventoría para el próximo periodo (Noviembre de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Orden y aseo.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Control de mayor generación de ruido y material particulado (polvo) al ambiente.

3.7 VISITAS A CAMPO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizo visitas a los frentes de obra, dejando relacionados los hallazgos en la bitácora de uso exclusivo para el Componente E A&SST en el anexo 15 se incluye copia de la bitácora y en la siguiente tabla, se relaciona las fechas y los frentes visitados.

Teniendo en cuenta que para el periodo del presente informe el Contratista perdió la bitácora de manejo ambiental del contrato y dado que no se presentaron observaciones en cuanto al cumplimiento ambiental del Contrato de obra, no se cuenta con soportes de comunicación con el Contratista.

Tabla 21. Visitas de campo

Fecha de visita	Frente visitado	Hallazgo - Soporte
09/10/2025	Visita a frente Diverplaza	Ninguno
15/10/2025	Visita a frente Diverplaza	Ninguno
21/10/2025	Visita a frente Diverplaza	Ninguno
30/10/2025	Visita a frente Diverplaza	Ninguno

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista remitió el Informe Mensual Ambiental N. 18 V3 y dado a que dio atención a cada una de las observaciones realizadas y que cumple con lo requerido por la entidad, se dio aprobación al mismo.

- La calificación de la gestión ambiental, SST, forestal y fauna del contratista para el periodo del **1 al 31 de Octubre de 2025**, fue del **100%.**

- Para el periodo analizado dado que se no realizaron actividades de demolición, no se generaron residuos, sólo los correspondientes a poda de césped.

- Se da cumplimiento a las medidas establecidas en el MAO, documento elaborado por el Contratista.

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades ambientales programadas tanto por el Contratista como por la Interventoría.

- Se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones del periodo.

- Para el presente periodo no se suministraron materiales por lo que no aplicó.

5 ANEXOS

Anexo 1. FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría

Anexo 2. FOAC53 Control de materiales

Anexo 3. FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD

Anexo 4. FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura

Anexo 5. FOAC55 Planilla de RCD

Anexo 6. Formatos SDA

Anexo 7. FOAC50 Manejo de Aguas

Anexo 8. FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)

Anexo 9. Registro fotográfico (Ver en digital)

Anexo 10. FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0

Anexo 11. Actas de reunión comité integral y ambiental

Anexo 12. Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental

Anexo 13. Cronograma de seguimiento ambiental de interventoría y de obra

Anexo 14. Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias

Anexo 15. Bitácora Ambiental

Anexo 16. Certificaciones y aprobación de Informe mensual Contratista

Anexo 17. Soporte componente fauna

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÒN	5

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
29	DICIEMBRE	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA **PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 18

Correspondiente al período entre 1 DE OCTUBRE y 31 DE OCTUBRE DE 2025

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S / NIT: 900.579.723-7 **Cto. Obra No.** IDU 1711-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2025	Suspensión 1 del contrato de obra IDU 1711/2023 desde el 12 de septiembre por 15 dias
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 dias
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 dias - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prórroga N. 1 del contrato de obra IDU 1711/2023 por 6 meses. Prórroga N.2 del contrato de obra IDU 1711/2023 por 4 meses. Suspensión N. 2 del Contrato de obra IDU 1711/2023 desde el 22 de Agosto por 25 días Inicio: 16 de Septiembre de 2025

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO / NIT: 900.585.054-2 **Cto. Interventoría No.** IDU 1757-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2025	Suspensión 1 del contrato de Interventoria IDU 1757/2023 desde el 12 de septiembre por 15 dias
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 dias
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 dias - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prórroga N. 1 del contrato de Interventoria IDU 1757/2023 por 6 meses. Prórroga N. 2 del contrato de Interventoria IDU 1757/2023 por 4 meses. Suspensión N. 2 del Contrato de interventoría IDU 1757/2023 desde el 22 de Agosto por 25 días Inicio: 16 de Septiembre de 2025

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
Apertura del PIN ante la SDA	ASIGNADO EL NUMERO PIN: 24931	Reporte mensual en el aplicativo de la SDA	La información a reportar en el aplicativo se encuentra en el anexo 6 del presente informe.

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Diligencie las novedades relacionadas con el componente ambiental tales como:
Seguimientos por parte de la Autoridad Ambiental
Monitoreos realizados en el mes
Otros

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

	COMPONENTE AMBIENTAL	% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO			Medidas Correctivas
				ÍTEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ÍTEM	
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13%	13,00%	N/A			
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35%	35,00%	N/A			
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8%	8%	N.A			
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39%	39,00%	N/A			
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5%	5%	N/A	Se implementa demarcación de los predios intervenidos para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio. Se garantiza seguridad del peaton	100%	
	TOTAL	100%	100,00%				

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato Control de materiales pétreos)

Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
MADERA- ROLLIZA 3M	MADERAS DEL VALLE	REGISTRO DE OPERACIONES SDA N. 2139 DEL 19/03/24	0	4932	0	4932	0	0
MADERA -DURMIENTE 4M			0	7	0	7	0	0

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Pedones y Cespedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volúmen Total Generado (M3)		Volúmen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO SAS	Comunicado N. 20212061291 del 10/08/2017 / REGISTRO IDU 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4101	0	4101	0	0	0	4101	0	0
SECAM JR	REGISTRO IDU 514-2019	0	0	0	204	0	6432	0	0	0	0	0	6636	0	0	0	6636	0	0
Reciclados industriales de Colombia	511-2019 COMUNICADO No 20212074043 DEL 25/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	0
CEMEX LA FISCALA	REGISTRO IDU 521-2019 RES 1280 DE 15/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	0
ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) - **PODA CESPED**	INFORME TECNICO: SDA N° 2020IE56195 COE: 2020EE56234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	2185	22468	0	0	0	0	0	0	0	0	2185	22468	0	0	2185	22468	0	0
ECOSAF (Gestor encargado del transporte) LADRILLERA SANTANDER (Disposición final y certificación) - **PODA CESPED**	En el marco de la resolución 1740 del 15 de agosto de 2008 y la resolución 50217000269 del 26 de febrero de 2021,	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2260	0	0	0	2260	0	0
ECOAMBITHOZ LTDA - **PODA CESPED**	CORPOGUAVIO radicado 20242105045 del 04/09/2024, registra que no hay sancionatorios en curso	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
29	DICIEMBRE	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA **PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° **18** **Correspondiente al periodo entre** **1 DE OCTUBRE** y **31 DE OCTUBRE DE 2025**

ECOAMBITHOZ LTDA - **TALA DE ARBOL**	CORPOGUAVIO radicado 20242105045 del 04/09/2024, registra que no hay sancionatorios en curso	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
ECOAMBITHOZ LTDA - **HIGUERILLA**	CORPOGUAVIO radicado 20242105045 del 04/09/2024, registra que no hay sancionatorios en curso	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	0
ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) **MADERA**	INFORME TECNICO: SDA N° 2020IE56195 COE: 2020EE56234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	0	19,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,24	0	0	0	19,24	0	0
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J - **RESIDUOS METALICOS**	Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019IE253080 Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,66	0	10,66	0	0	0	10,66	0	0
ECO - RECICLAJE	RECUPERADOR ESPECIFICO PIN – RESP 25695 APROBADO CON RADICADO SDA N°. 2024IE128055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,312	0	0,312	0	0	0	0,312	0	0
CYL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - **RESIDUOS METÁLICOS**	Informe Técnico No. 00841 SDA No.2020IE85600 Rad de aprobación: 2020EE87632, autorizada por la SDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,02	0	3,02	0	0	0	3,02	0	0
TRACOL - RESIDUOS ESPECIALES	Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,02	0	6,02	0	0	0	6,02	0	0
CABLE SAN CRISTOBAL - UNION TEMPORAL CABLE SAN CRISTOBAL	CONTRATO IDU 1319 DE 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
CONTRATO 1711 DE 2023	CONTRATO 1711 DE 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	240	0	240	0	0
	TOTALES	**2185**	**25050,24**	**0**	**204**	**0**	**6432**	**0**	**0**	**0**	**4619**	**2185**	**36305,252**	**0**	**285**	**2185**	**36305,252**	**0**	**0**
	TOTAL RCD GENERADOS											**2185**							

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición)

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN DE MATERIAL INSTALADO-APROVECHADO				SUMATORIA (PERIÓDO)	VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
					PATIO FRESADO (M3)	CENTRO DE APROVECHAMIENTO (M3)	REUTILIZADO MISMO CONTRATO (M3)	REUTILIZADO OTROS CONTRATO (M3)		
DE ACUERDO CON EL ALCANCE DEL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADA LA UTILIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR LO QUE NO APLICA										
				TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR (Consolidado formato)

VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)	MEZCLA ASFALTICA CON GCR (M3)	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO	VOLUMEN CERTIFICADO (M3)	VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)	PROVEEDOR
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
0	**0**				**0**	**0**	

VOLÚMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

NOTA ACLARATORIA: Se tiene que dado el alcance del contrato 1711 de 2023, no se tiene contemplada la actividad de aplicación de mezcla asfáltica ni la instalación de grano de caucho reciclado, por lo que no aplica.

F. DERRAMES PRESENTADOS DURANTE EL MES

FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO	ACCION REALIZADA
DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON DERRAMES				

G. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

1.INFORME DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

No.	Resolución Aprobatoria		Tala		Traslado		Conservación		PODA		Arboles perdidos o muertos		Arboles plantados en Compensación de los perdidos o muertos		Otros Conceptos en Resolución				
	Número	Fecha	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Cant.	Especie	Cant.	Especie	Servicio Eval y Seguimiento	Recibo de pago Nº	IVP	Recibo de pago Nº	M2 Áreas Verdes
1	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
2	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
3	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24	0	0	0	0	0	0	1	1	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
4	Acta 00001	23-abr-24	11	11	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
5	Acta 00002	24-abr-24	9	9	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
6	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275	4-jun-24	12	14	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
7	acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33*	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
8	Acta de visita de la SDA No. 37488	19-may-25	1**	1	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
	Acta de visita de la SDA No. 38459	3-jun-25	2**	2	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0
9	Acta de emergencia JGJ-20250175-00	30-may-25	4	0	0	0	0	0	4	0	5	Acacia negra	0	0	0	0	0	0	0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION
SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

Fecha		
DD	MM	AÑO
29	DICIEMBRE	2025

Correspondiente al periodo entre 1 DE OCTUBRE y 31 DE OCTUBRE DE 2025

Informe N° 18

NOTAS:
*De acuerdo con el alcance del contrato no se tenia previsto la intervención ni solicitud de permisos silviculturales, no obstante y ante la solicitud del IDU se han adelantado talas por emergencia la cuales ha sido reportadas en cada mes de ejecución. Para le periodo analizado se recibe el acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659, de la cual se hizo visita de identificación el de 33 arboles a talar el 29 de octubre de 2024,previo a la intervención se requiere coordinación interinstitucional con ENEL y telematicos ya que los arbole prsentan inteferencia con cables.
** Se tiene que corresponde al mismo árbol y no son 2 unidades sino uno(1), en total se taló un (1) solo individuo.

2. INFORME PAISAJISTICO							
Estipulados en Diseños				Implementados			
Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes proyectadas	Nº y fecha de acta de aprobación por Autoridad Ambiental Competente	Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes sembradas	Nº y fecha de acta de recibo por Autoridad Ambiental Competente
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE TIENE RESOLUCIONES PARA REALIZAR INTERVENCIÓN EN EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN							

3. ZONAS VERDES			
TIPO DE ZONA A ENDURECER	ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES A GENERAR CON EL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES DESPUÉS CON EL PROYECTO (m2)
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE TIENE RESOLUCIONES PARA REALIZAR INTERVENCIÓN EN ZONAS VERDES			

H. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IR A FORMATO INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO O EL VIGENTE

I. SEGUIMIENTO A MONITOREO ARQUEOLOGÍA

TIPO DE PERMISO (Licencia de Intervención Arqueologica)	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A

NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO
Visitas por parte del ICANH N.A
Monitoreos realizados en el periodo N.A
Otros

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA				
INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS	FECHA	FICHAS DE ARQUEOLOGÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PUBLICA
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL								
ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
1	393.317.474	100,00%	100,00%	2,623026%	10.316.819	0	10.316.819	0
2	393.317.474	100,00%	100,00%	2,583962%	10.163.172	10.316.819	20.479.991	0
3	393.317.474	100,00%	100,00%	2,796179%	10.997.862	10.163.172	31.477.853	0
4	393.317.474	100,00%	100,00%	0,836815%	3.291.339	10.997.862	34.769.192	0
5	393.317.474	100,00%	100,00%	5,726781%	22.524.428	3.291.339	57.293.620	0
6	393.317.474	100,00%	100,00%	7,695312%	30.267.006	22.524.428	87.560.626	0
7	393.317.474	100,00%	100,00%	8,138588%	32.010.489	30.267.006	119.571.115	0
8	393.317.474	100,00%	100,00%	20,891697%	82.170.696	32.010.489	201.741.811	0
9	519.441.847	100,00%	100,00%	9,467594%	49.178.644	82.170.696	250.920.455	0
10	519.441.847	100,00%	99,54%	9,565748%	49.688.497	49.178.644	300.608.953	228.567
11	519.441.847	100,00%	100,00%	15,551168%	80.779.273	49.688.497	381.388.226	0
12	519.441.847	100,00%	100,00%	13,676945%	71.043.774	80.779.273	452.432.000	0
13	519.441.847	100,00%	99,89%	6,115828%	31.768.171	71.043.774	484.200.171	34.945
14	619.441.847	100,00%	100,00%	7,749446%	47.333.016	31.768.171	531.533.187	0
15	629.441.847	100,00%	100,00%	8,633005%	54.339.749	47.333.016	585.872.936	0
16	709.441.847	100,00%	96,13%	8,783968%	60.312.253	54.339.749	646.185.189	2.411.673
17	955.928.168	100,00%	97,86%	3,754864%	35.893.798	60.312.253	682.078.987	768.127
18	955.928.168	100,00%	100,00%	1,229626%	11.754.338	35.893.798	693.833.325	0

Nota:
1*Teniendo en cuenta que en el mes 10 se debía pagar $ 49.459.930 y se reconocieron $ 49.688.497 (como si hubiera obtenido una calificación de 100% de desempeño Ambiental), se tiene que se descontará el monto de $ 228.567 (valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado y lo que se debía pagar) para el próximo mes.
2 *Teniendo en cuenta que en el mes 13 se debía pagar $ 31.733.226 y se reconocieron $ 31.768.171 (como si hubiera obtenido una calificación de 100% de desempeño Ambiental), se tiene que se descontará el monto de $ 34.945 (valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado y lo que se debía pagar) para el próximo mes.
3*Teniendo en cuenta que en el mes 14 se debía pagar $48.003.310 y se reconocieron $ 47.333.016, se tiene que se aumentará el monto de $ 670.294 para la próxima acta parcial de obra.
4* De acuerdo con las notas anteriores (1 a 3), es necesario ajustar para el acta N. 16 un valor de $ 406.782 a favor del contratista, que se vera reflejado en el pago del componente ambiental. Se efectuó el saldo a favor en el Acta N. 21 de Recibo Parcial de Obra N. 16, quedando al dia con el pago ambiental.
5* Teniendo en cuenta que para el mes 17, se reconoció el valor ambiental de $ 35.893.798 asumiendo una calificacion del 100% cuando realmente correspondió a 97,86% lo que equivale a un pago ambiental de $ 35.125.671, por lo que para la próxima acta se hará un descuento de $ 768.127.
6* Teniendo en cuenta que para el acta parcial del mes N. 18 no se realizó el descuento de $ 768.127 que estaba pendiente del mes N. 17, se tiene que se realizará para el mes N. 19.

PRECIOS UNITARIOS							
ACTA DE OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS ($)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
				N.A			

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES	11.754.338

COSTOS ARQUEOLOGÍA	
CONCEPTO	VALOR
PERSONAL	N/A
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	N/A
HERRAMIENTA Y EQUIPO	N/A

VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES	N.A

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
INF-INT-IDU1711-409-2025	22/10/2025	Respuesta oficio GMC-134-296-2025 atencion observaciones inf ambiental 17 v1	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-313-2025	23/10/2025
INF-INT-IDU1711-388-2024	30/10/2025	Respuesta a 1er apremio por incumplimiento en la atención observaciones informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista y oficio GMC-134-313-2025	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
29	DICIEMBRE	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL — **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA — **PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 18 **Correspondiente al periodo entre** 1 DE OCTUBRE y 31 DE OCTUBRE DE 2025

INF-INT-IDU1711-391-2024	7/10/2025	Atención observaciones componente forestal Informe mensual Ambiental N.16 V2 Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-303-2025	17/10/2025
INF-INT-IDU1711-408-2025	16/10/2025	Atención observaciones componente fauna Informe mensual Ambiental N.15 V2	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-285-2025	6/10/2025	Reiteración solicitud de atención observaciones componente forestal informe mensual Ambiental N. 16 V2	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INF-INT-IDU1711-391-2024	7/10/2025
GMC-134-294-2025	14/10/2025	Solicitud de atención de observaciones Informe Mensual Ambiental N. 15 (componente fauna)	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INF-INT-IDU1711-408-2025	16/10/2025
GMC-134-295-2025	14/10/2025	Actualización Plan de trabajo ambiental de Contratista e Interventoría y Plan de Gestion de RCD contrato de obra	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-296-2025	14/10/2025	Revisión Informe Mensual Ambiental N. 17 V1 del Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INF-INT-IDU1711-409-2025	22/10/2025
GMC-134-298-2025	16/10/2025	Remisión Informe Mensual No. 17 de interventoría en su componente ambiental – CTO IDU-1757-2023.	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-302-2025	16/10/2025	Atención STGSV 202532701019901 obs inf ambiental No. 16V1 Interventoria	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-303-2025	17/10/2025	Revisión y aprobación informe mensual Ambiental N. 16 V3 del Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-304-2025	17/10/2025	Atención OGA202517500290603 obs inf ambiental No. 15V1 Interventoria	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-313-2025	23/10/2025	Revisión informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-317-2025	29/10/2025	1er apremio por incumplimiento en la atención obs informe mensual Ambiental N. 17 V2 del Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-318-2025	29/10/2025	Atención STGSV 202532701159631 Observaciones Informe Mensual No. 15 V1 de Interventoría Componente Ambiental, Fauna y Forestal	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	GMC-134-304-2025	17/10/2025
202532701159631	27/10/2025	Observaciones Informe Mensual de Interventoría No. 15 Versión 1, Componentes: Ambiental, Forestal y Fauna Silvestre	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-304-2025	17/10/2025
202532701160581	27/10/2025	Aprobación Informe Mensual de Interventoría No.14 V2, Componentes: Ambienta, Forestal y Fauna Silvestre. Contrato IDU-1757-2023	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	NO APLICA	NO APLICA

L. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió? SI	Cumplió? No	Observaciones
Durante el periodo no se tuvieron hallazgos tendientes a desarrollar acciones correctivas y/o preventica, toda vez que el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición					

M. LECCIONES APRENDIDAS

Durante el periodo analizado se realizaron visitas a los puntos intervenidos de los cuales no se evidenciaron hallazgos para atención y/o corrección por parte del contratista (Registro en bitacora), el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición.

N. ANEXOS

	Nombre del Anexo	Aplica SI	Aplica NO	Anexo Número
1	Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa construcción y conservación	x		Anexo 1
2	FOAC53 Control de materiales	x		Anexo 2
3	FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD	x		Anexo 3
4	FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura	x		Anexo 4
5	FOAC55 Planilla de RCD	x		Anexo 5
6	Formatos SDA: Indicadores RCD, Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra y Anexo 3. Informe de aprovechamiento IN SITU, base Excel de la SDA para el cargue de información en el aplicativo de la SDA,. Certificado de reutilización de RCD y certificado de no generación de RCD expedido por la interventoría.	x		Anexo 6

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
29	DICIEMBRE	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA **PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° **18**

Correspondiente al periodo entre **1 DE OCTUBRE** y **31 DE OCTUBRE DE 2025**

7	FOAC50 Manejo de Aguas	x		Anexo 7
8	FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)	x		Anexo 8
9	Registro fotográfico (Ver en digital)	x		Anexo 9
10	FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0	x		Anexo 10
11	Actas de reunión comité integral y ambiental	x		Anexo 11
12	Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental	x		Anexo 12
13	Cronograma de seguimiento ambiental de interventoria y de obra	x		Anexo 13
14	Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias	x		Anexo 14
15	Bitácora Ambiental	x		Anexo 15
16	Certificaciones y aprobacion de informe contratista	x		Anexo 16
17	Soportes componente fauna	x		Anexo 17

(Nombre) LOLY VANEGAS BARRERA
Interventor Ambiental

(Nombre) JAIRO GIOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor

FORMATO		
CONTROL DE MATERIALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-53	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA**	31 DE OCTUBRE 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NA		
CONTRATO DE OBRA No.	**1711** DE 2023		

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO IDU 1711 "DEMOLICIÓN,LIMPIEZA,CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO–IDU,PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.".

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**Informe No**	18

DIA	V1	Proveedor Material 1	V2	Proveedor Material 2	V3	Proveedor Material 3	V4	Proveedor Material 4
1		MADERAS DEL VALLE						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOTAL UNIDAD	**0**		**0**					
TOTALES m3								
TOTALES Ton								

Tipo de Material 1: MADERA ROLLIZA - PARAL 3 mts C/U
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:
TOTAL: 0

(Nombre) Alex Calixto Llerena
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
(Nombre) LOLY VANEGAS
Profesional Ambiental de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato

FORMATO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-AC-54	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSION** 4.0	

Objeto Contractual		DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."				
Interventoria		CONSORCIO METRO CINCO			**Contrato**	IDU-1757-2023
Constructor		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.			**Contrato**	IDU-1711-2023
Plan de gestión integral de RCD		**Radiación aprobación por Interventoria**	PIN: 24931			
Acta No.	**26**	**de Recibo Parcial de Obra No.**	18	**Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra**		31 de Octubre de 2025
Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra			15 de Septiembre al 31 de Octubre de 2025			
RT= Registro topográfico - Demolición predios			Demolición RT 42978 (CL 40 SUR 3ª 67 ESTE) ubicados en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal - Mantenimiento de predios (RT 3723, 4958B, 7073, 40977, 40978, 40979, 52870, 52871) Kr 7, Avenida ALO, Comuneros			
Fecha de Inicio de Construcción			19/02/2024			
Fecha de Terminación de Construcción			23/12/2025			

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código[1]	Items [2]	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
		Cantidad Generada[3]			Cantidad Generada (m3)[4]		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0,00	1242,91	M2	0	4101	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO SAS
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0	715,50	M2			
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	232,04	4710,12	M2			
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO EMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0	3907,39	M2			
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0	256,00	M2	0	45	UNION TEMPORAL CABLE SAN CRISTOBAL
					0	240	CONTRATO IDU 1711 DE 2023
					0	6636	SECAM JR SAS
					0	105	CEMEX DE COLOMBIA
					0	108	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	0	775,80	M2	0	11,29	** SOLUCIONES AMBIENTALES A&J
					0	0,312 m3 (0,54 TON)	ECORECICLAJE LHJ
					0	3,02	CYL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	0	334	M2	0	11,450 kg (6,02 m3)- SEPARACIÓN DE MATERIALES TEJAS	TRACOL

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código[1]	Items [2]	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
		Cantidad Generada[3]			Cantidad Generada (m3)[4]		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. *Item pagado en acta no. 3 - Cantidades reportadas en informe No. 2 del mes de abril de 2024*	0,00	82,00	m3	0	24,67 Ton (19,24 m3)	ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación)
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS)	35.254,29	841.853,80	m2	2185	22468	ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) / ECOSAF (Gestor encargado del transporte) LADRILLERA SANTANDER (Disposición final y certificación)
					0	40	ECOAMBITHOZ (PODA DE CESPED)
					0	3	ECOAMBITHOZ (TALA DE ARBOL)
					0	260	ECOAMBITHOZ (HIGUERILLA)

Elaboró LOLY VANEGAS BARRERA
Residente Ambiental Interventoría

Aprobó JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría

Firma

Firma

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas actividades.

ACLARACIONES

1 Escriba el código del ítem respectivo de los pliegos de condiciones o de los ítems no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.

2 Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)

3 Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recido de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.

4 Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.

5. Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.

Original: dependencia responsable del contrato
1ara copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2

N° del Contrato Obra: CTO IDU 1711 DE 2023

Objeto del Contrato: Demolición, Limpieza, Cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU, para la ejecución del proyecto viales y de espacio publico que se encuentran en administración a cargo de la dirección tecnica de predios - proyectos varios, en bogota DC

Pin del Contrato: 24931

Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

N° del Contrato de Interventoría: IDU-1757-2023

Interventoría CONSORCIO METRO CINCO

Fecha de terminación Contrato: 19 Septiembre de 2024

Fecha de terminación 3ra Prorroga 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de terminación 1ra Prorroga 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
CL 40 A SUR #3A 70 ESTE	4003378	208489	19 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.14	322.51	0.0	0.0	0.0	0.0	322.5
CL 40 A SUR #3A 73 ESTE	4004029	208737														
CL 40 A SUR #3A 96 ESTE	4004115	208358														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011	01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE ABRIL 2024	0	0	0	0	0	0	1068.17	1393.33	0	0	0	0	1393.33
Calle 40 Sur # 3 A 67 Este	16004277	76555														
Kr 102 # 80 - 11 (ALO)	11007845	20010669														
Calle 163A N 14D 51	1006721	92088147														
KR 5 # 3-19	3001078	92058906														
Cr 7ma con Calle 94	200268	521284														
AC 57 R SUR 75D 77	19000002	92079815	01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024	0	0	0	0	0	0	897.4	1150.3	0	0	0	0	1150.3
Kr 65 # 164-51	12001120	61346														
AK 72 # 163-70	11012300	518504														
Cr 63 # 112-90	11000705	169943														
Calle 171 con carrera 9na	1001035	525268														
Calle 170 con carrera 7ma	1006372	91062407														
Ac Cr 57 R Sur # 76-45 mj	8011587	92079815														
Cr 96 Con calle 65	9005121	91061528														
Cll 25g # 96-06	9001034	382610														
Av Cr 15 # 163 B 16	1001743	92088074														
Cll 170 con cr 92	50000109	91013821														
Cr 33 # 58-05 Sur	6002050	92085492														
Av Cr 7 # 190 - 63	1006364	34013290														
Cra 92 # 127 - 55	11012442	92057994														
Calle 147 con carrera 7ma	1003690	502858														
Cr 5H # 48Z-35	180006257	424027	01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	525	673.02	0	0	0	0	673.02
CLL 126 # 50-94	11010481	20004588														
DG 85 # 85B 03	10003968	91041589														
DG 85 # 85B 00	10003985	37974														
AK 86 # 84 A 29	10004580	515593														
AK 86 # 84 A 98	10010115	92086310														
AK 86 # 84 A 24	10004581	91060396														
Dg 85 b # 84 a 13	10003916	38337														
Dg 84 a 85B 16	10004020	37815														
Dg 84 a 85B 40	10004007	37892														
TV 85 B # 94A 17	10003985	161972														
Cr 5H # 48Z-35 (LA VICTORIA)	4002775	206653	01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	790.312	1012.54	45	74.2	0	0	1086.74
CL 40A SUR 3A 47 ESTE	4003378	207378														
AK 15 163B 06	4008038	92076775														
Cr 5H # 48Z-35	18005723	423916	01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	0	0	0	0	0	0	3809	4884.16	0	0	0	0	4884.16
Cr 5H # 48Z-35	18005723	424105	01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	1025	1314.05	0	0	0	0	1314.05
TV 73I 57X 02 S	19015007	91016928														
CLL 35 SUR # 0-46 ESTE	4002458	206159	01 DE NOVIEMBRE DE													

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
CR 12 E # 42B 64 SUR	4002893	206788	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	147	188.16	0	0	0	0	188.16
CLL 32 C SUR # 0 45 ESTE	4005290	211287														
CLL 32 C SUR # 0 45 ESTE	4005290	211287	01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	3254	4171.36	NA	0	0	0	4171.36
Cr 3a Este 40-38	4003397	207417	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	0	0	0	0	0	0	2388	3060.54	0	0	0	0	3060.54
Cr 7a Este 41-22	4003587	207771														
Calle 57y sur 73j 05	19000061	440196														
Carrera 73i #57-42	19015568	92070331	01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	0	0	0	0	0	0	700.00	941.06	0	0	0	0	941.06
Diagonal 32C Sur 0-100	4002778	20009009														
Diagonal 32 sur 31 F-1-31F-21	4003780	208136														
Calle 41 Sur 3A-38	4002520	206265														
Avenida Calle 183 8D-13	1000944	92083729														
Diagonal 32 sur 31 F-1-31F-21	4003780	208136	01 de marzo de 2025 al 31 de marzo del 2025	0	0	0	0	0	0	2182.00	2837.94	0	0	0	0	2837.94
Transversal 73i 57x-4	19000062	440192														
TV 73I 57X 02 S	19015568	19015568	01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	0	0	0	0	0	0	3458.00	4882.21	0	0	0	0	4882.21
KR 92 127 55	11011838	NA				240	395.52									
CL 58 SUR 73F 48	19000128	NA														

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
CL 58 SUR 73F 50	19000128	NA	01 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025	0	0	0	0	0	0	4442.00	6697.27	0	0	0	0	7092.79
CL 58 SUR 73F 60	19000128	NA														
CL 58 SUR 73F 66	19000128	NA														
KR 2 31C 16 SUR	4002181	NA														
KR 3C ESTE 40A 24 SUR	4002811	NA														
KR 3C ESTE 40A 24 SUR	4002811	NA	01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	0	0	0	0	0	0	2439.00	3429.63	0	0	0	0	3429.63
CARRERA 30 #63A - 58	12002669	903,903														
KR 3C ESTE 40A 24 SUR	4002811	NA	01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025	0	0	0	0	0	0	3684.00	4721.63	0	0	0	0	4721.63
CARRERA 30 #63A - 58	12002669	903,903														
KR 3C ESTE 40A 24 SUR	4002811	NA	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 21 DEAGOSTO DE 2025 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0	0	0	0	0	0	2430.00	3114.69	0	0	0	0	3114.69
CARRERA 30 #63A - 58	12002669	903,903														
Carrera 9 con Calle 112 San Ana	18004226	136,957		0	0	0	0	0	0	79.00	101.33	0	0	0	0	
Carrera 8G # 159B-37 Interior 1	1002487	136,957		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
Carrera 26 # 36-41 Sur	8006418	136,957		0	0	0	0	0	0	75.00	96.20	0	0	0	0	
AK 96 70 01	11005234	136,957		0	0	0	0	0	0	65.00	83.37	0	0	0	0	

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
AK 96 25F 17	50017533	136,957	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	0	0	0	0	0	0	61.90	79.40	0	0	0	0	2802.51
Calle 38 B Sur # 73 C 58	8620090	160,000		0	0	0	0	0	0	82.00	105.18	0	0	0	0	
Carrera 9 A con -calle 161 B	1002049	N.A.		0	0	0	0	0	0	380.00	487.41	0	0	0	0	
CL 163A 14D 51	1001794	N.A.		0	0	0	0	0	0	85.00	109.03	0	0	0	0	
AK 96 Cl 72 A	10008025	N.A.		0	0	0	0	0	0	879.00	1127.47	0	0	0	0	
AK 96 71A 10	10005638	N.A.		0	0	0	0	0	0	478.00	613.12	0	0	0	0	
TOTAL				**0.0**	**0.0**	**240.0**	**395.5**	**0.0**	**0.0**	**35674.9**	**47596.9**	**45.0**	**74.2**	**0.0**	**0.0**	**48066.6**

RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (m3):	26060.86
RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (Ton):	15343.21
RCD aprovechado acumulado conforme a Res 1257 de 2021 (ton):	48066.6
Porcentaje de cumplimiento Res 1257 de 2021 (%):	25%
Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%):	313%

NOTA: Los volumenes reportado en el presente formato deben ser sueltos, no compactos.

Firma Director de Obra

DIRECTORA DE OBRA - MONICA JIMENA GUERRA

Firma Director de Interventoría

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - JAIRO ORTIZ

FORMATO		
Seguimiento al aspecto ambiental de los residuos de construcción y demolición tanto obras de infraestructura		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
PG-GE-01	Prácticas Integrales de Gestión	0

Aplica para todos los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que se generen en las obras de infraestructura vial a cargo de la Concesión, incluyendo aquellos que sean entregados por un subcontratista o por terceros dentro de la ejecución del contrato.

N° veces ejecutada Obra:	Escriba aquí el número que identifica esta vez de obra.	Contratista:	Escriba aquí el nombre o razón social del contratista de Obra.
Origen del Contrato:	Escriba aquí el origen del contrato de obra.	Contrato de Interventoría:	Escriba aquí el número o identificación del contrato de interventoría.
Plan de Contratación:	Escriba aquí el nombre del plan de contratación que origina el contrato de obra.	Interventoría:	Escriba aquí el nombre o razón social de la empresa de Interventoría.

Escriba aquí la fecha de inicio de la obra. Fecha de terminación: Escriba aquí la fecha de terminación del contrato de obra.

Identificación del residuo generado	Estimación de cantidad a generar (ton)	Clasificación del residuo	Identificación del residuo	Información Gestión Del Riesgo Química y Gestión Laboral				Información Gestión Del riesgo Química y Gestión Social Ambiental								Actividad Extra	
				Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social	Exposición Laboral	Riesgo Social
Ejemplo: Concreto, Acero, Madera, Asfalto, Material pétreo	Ejemplo: 10 Ton	Ejemplo: Peligroso, No peligroso, Especial	Ejemplo: 17 01 01 Concreto	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Exposición a material particulado, ruido, vibraciones, radiación solar, etc.	Ejemplo: Riesgo de accidentalidad, afectación a la comunidad, daños a predios, etc.	Ejemplo: Actividad de Gestión Social
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RCD para reducir de la meta de aprovechamiento (RCD tratar) generar - RCD de reconversión - RCD adecuar/disfrutar/tarea	Escriba aquí el volumen total de RCD, porque tuvo de tener una cuenta el volumen de RCD de reconversión y adecuar/RCD de adecuar/disfrutar/tarea. (Ejemplo: tarea 1 ton)	ACCIÓN: Las volúmenes reportados en el presente formato deben ser medidos, no estimados.
RCD para reducir de la meta de aprovechamiento (RCD tratar) generar - RCD de reconversión	Escriba aquí el (gran) total RCD (RCD) para reducir de tener en cuenta el RCD de reconversión y para de RCD de adecuar/disfrutar/tarea generados en la obra (Ton)	
RCD aprovechados acumulados conforme a Res 1257 de 2021 (ton):	Escriba aquí el volumen total de RCD aprovechados acumulados a la fecha de presentar de seguimiento (cada reportado en la No. 1 ID) (ej. para la columna "A" denominada "Cantidad (Ton) a la cantidad (ton)")	
RCD aprovechados acumulados conforme a Res 1257 de 2021 (Ton):	Escriba aquí el porcentaje RCD aprovechados acumulados a la fecha de presentar de seguimiento (cada reportado en la No. 1 ID) (ej. para la columna "C" denominada "Porcentaje (%)")	
Porcentaje de cumplimiento Res 1257 de 2021 (%):	Escriba aquí el porcentaje de cumplimiento de aprovechamiento de acuerdo a la normativa vigente (Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021).	
Porcentaje de cumplimiento sola Tonta (%):	Reporte aquí el (gran) porcentaje de cumplimiento de aprovechamiento de RCD, el cual resulta de dividir el (gran) reportado en la celda "RCD aprovechados acumulados conforme a Res 2397 de 2022 (ton)" entre el (gran) reportado en la celda "RCD para cada de la meta de aprovechamiento (RCD tratar) generar - RCD de reconversión - RCD adecuar/disfrutar/tarea) (Ton)."	

Firma Director de Obra: Espacio para la firma del Director de Obra aprobado. Cuerpo cualificante.

Firma Director de Interventoría: Espacio para la firma del Director de Obra aprobado. Cuerpo cualificante.

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2

N° del Contrato Obra: _____ **Contratista:** _____

Objeto del Contrato: _____ **N° del Contrato de Interventoria:** _____

Pin del Contrato: _____ **Interventoria** _____

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO								SUMATORIA		VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (ton)
				Patio de fresado IDU		Centro de Aprovechamiento		Reutilizado otros Contratos		Reutilizado mismo Contrato					
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Material total a utilizar en el proyecto (Proyectado)(m3): _____
Material total a utilizar en el proyecto (Proyectado)(ton): _____
Material total acumulado aprovechado instalado a la fecha (m3): _____
Material total acumulado aprovechado instalado a la fecha (ton): _____
Porcentaje de cumplimiento R 1115 de 2012 (%): _____
Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%): _____

Firma Director de Obra _____ **Firma Director de Interventoria** _____

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura.		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC- 21	Prácticas Integrales de Gestión	2

EL OBJETIVO DE ESTE FORMATO ES LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTE FORMATO SERÁ DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, Y REVISADO Y AVALADO POR LA INTERVENTORÍA, ESTE SERÁ MÁS ADELANTADO POR LA INTERVENTORÍA EN SU ENFOQUE INTEGRAL.

N° del Contrato Obra: Escriba aquí el número y año del contrato de obra.

Objeto del Contrato: Escriba aquí el objeto del contrato de obra.

Pin del Contrato: Escriba aquí el número del PIN del Contrato de obra , arrojado por la SDA para el Contrato

Contratista: Escriba aquí el nombre o razón social de la empresa Contratista de Obra.

N° del Contrato de Interventoría: Escriba aquí el número y año del contrato de Interventoría

Interventoría Escriba aquí el nombre o razón social de la empresa Contratista de Interventoría.

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERIODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO								SUMATORIA		VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (ton)
				Patio de Fresado IDU		Centro de Aprovechamiento		Reutilizado otros Contratos		Reutilizado mismo Contrato					
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)
DIRECCIÓN DEL FRENTE DE OBRA INTERVENIDO	RELACIONE AQUÍ EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL DEL TRAMO INTERVENIDO	RELACIONA AQUÍ EL CÓDIGO DEL ELEMENTO DEL TRAMO INTERVENIDO	RELACIONA AQUÍ EL PERIODO DEL INFORME	RELACIONE AQUÍ EL VOLUMEN DE FRESADO PROVENIENTE DEL PATIO DE FRESADO IDU.	RELACIONE AQUÍ EL PESO DE FRESADO PROVENIENTE DEL PATIO DE FRESADO IDU.	RELACIONE AQUÍ EL VOLUMEN DE RCD PROVENIENTE DE UN CENTRO DE APROVECHAMIENTO	RELACIONE AQUÍ EL PESO DE RCD PROVENIENTE DE UN CENTRO DE APROVECHAMIENTO	RELACIONE AQUÍ EL VOLUMEN DE RCD REUTILIZADO DEL MISMO CONTRATO	RELACIONE AQUÍ EL PESO DE RCD REUTILIZADO DEL MISMO CONTRATO	RELACIONA AQUÍ EL VOLUMEN DE RCD REUTILIZADO DE OTROS CONTRATOS IDU.	RELACIONA AQUÍ EL PESO DE RCD REUTILIZADO DE OTROS CONTRATOS IDU.	TOTAL DE RCD REUTILIZADO EN EL PERIODO DEL INFORME EN VOLUMEN	TOTAL DE RCD REUTILIZADO EN EL PERIODO DEL INFORME EN PESO	TOTAL DEL MATERIAL INSTALADO EN EL PERIODO, TANTO NUEVO COMO APROVECHADO EN VOLUMEN [Para el material granular, el cálculo del volumen debe ser suelto, no compacto]	TOTAL DEL MATERIAL INSTALADO EN EL PERIODO, TANTO NUEVO COMO APROVECHADO EN PESO. [Para el material granular, el cálculo del volumen debe ser suelto, no compacto]
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
												0	0		
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Material total a utilizar en el proyecto (Proyectado)(m3): Escriba aquí el volumen total de material proyectado a utilizar en la obra.

Material total a utilizar en el proyecto (Proyectado)(ton): Escriba aquí el peso total de material proyectado a utilizar en la obra.

Material total acumulado aprovechado instalado a la fecha (m3): Escriba aquí el volumen total del material instalado (tanto nuevo como aprovechado) desde el inicio de la ejecución de obra hasta la fecha. (Para el material granular el cálculo del volumen debe ser suelto, no compacto)

Material total acumulado aprovechado instalado a la fecha (ton): Escriba aquí el peso total del material instalado (tanto nuevo como aprovechado) desde el inicio de la ejecución de obra hasta la fecha.

Porcentaje de cumplimiento R 1115 de 2012 (%): Escriba aquí el porcentaje de cumplimiento de reutilización y /o aprovechamiento de RCD definido contractualmente.

Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%): Escriba aquí el porcentaje de cumplimiento de reutilización y/ ó aprovechamiento de RCD a la fecha del reporte, el cual resulta de dividir el volumen reportado en la casilla "Material total acumulado aprovechado instalado a la fecha (m3)" entre el volumen reportado en la casilla "Material total a utilizar en el proyecto (Proyectado)(m3)"

Firma Director de Obra Espacio para la firma del Director de Obra aprobado Contractualmente.

Firma Director de Interventoría Espacio para la firma del Director de Obra aprobado Contractualmente.

FORMATO Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2	

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
2	6/26/2023	Se actualiza el formato añadiendo hoja que aplica para la Resolución 1257 de 2021 o la que modifique	2
1	12/4/2015	Se crea el formato a razón de cumplir con la Normatividad sobre el aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición RCD en el Distrito Capital. (RESOLUCIÓN 1115 de 2012 o la que la modifique).	1

Participaron en la elaboració	Denny Vannessa Sotelo Bustos, OGA / Juan Pablo Celis Duarte, OGA / Liliana Carolina Perez Herrera, OGA / Manuel Salvador Arbelaez Segura, OGA / Monica Liliana Gutierrez Salinas, OGA / Nestor Fabian Gomez Carvajal, OAP /
Validado por	Carlos Fernando Campos Sosa, OAP Validado el 2023-06-23
Revisado Por	Sandra Mayerly Aguilar Perez, OGA Revisado el 2023-06-26
Aprobado por	Sandra Mayerly Aguilar Perez, OGA Aprobado el 2023-06-26

[1] El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

Tipo de confidencialidad:	Pública

FORMATO		
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO		VERSIÓN
FO-AC-55		5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA
CONTRATO DE OBRA No. IDU 1711 DEL 2023

FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

CTO IDU 1711 DE 2023 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTIBRE DE 2025 18

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO: NO APLICA

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado (aproximadamente)	RESPEL	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
NO APLICO PARA EL PERIODO, NO SE REALIZARON DEMOLICIONES								

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la	NA	
Nombre o razón social	ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900243916-9	
Representante Legal	EDUARDO ANDRES PEDRAZA SEGURA	
Dirección	Av. Carrera 72 Nº 39c 09 sur	
Teléfono	3115847164	
Correo electrónico	eco.ambiente2929@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	**24931**	
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS CONTRATO IDU No 1711 DE 2023	
Documento de identificación o NIT	900579723-7	
Representante Legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	
Dirección domicilio	KR 49 91 76	
Teléfono	601635245	
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	RTs CTO IDU 1711-23	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO (OCTUBRE DE 2025)		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos de generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2.802,63	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,0	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,0	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,0	
Total RCD recibidos (t)	2.802,63	
Fecha de recepción de los RCD	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	


FIRMA
RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA
Alex Calixto LLerena
(Contratista - CONTRATO IDU No 1711 DE 2023)

ANEXO III. FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GESTORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900243916-9	
Representante Legal	EDUARDO ANDRES PEDRAZA SEGURA	
Dirección	Av. Carrera 72 Nº 39c 09 sur	
Teléfono	3115847164	
Correo electrónico	eco.ambiente2929@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	

Nota: Teniendo en cuenta que el reporte de estos formatos es trimestral, se presentara formato con los volumenes correspondientes al inicio del tercer trimestre del 2025 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025)

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR TIPO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025)		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD (t)**	
	Aprovechamiento	**Disposición final**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2802,63	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0
Total RCD recibidos (t)	2802,63	0,00
TOTAL RCD	2802,63	
Período de reporte de RCD	OCTUBRE- NOVIMEBRE Y DICIEMBRE DE 2025	



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. o NIT: 1054552111
NOMBRE: ALEX CALIXTO LLERENA

ANEXO VI. FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPCION DE RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR		
Nombre o razón social	N/A	
Documento de identificación o NIT		
Director de obra		
Dirección		
Teléfono		
Correo electrónico		
Municipio o Distrito	Bogotá	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931	
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	
Documento de identificación o NIT	900579723-7	
Director de obra	MONICA JIMENA GUERRA	
Dirección domicilio	KR 49 # 91 76	
Teléfono	6353245	
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	BOGOTA DC	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad de RCD entregados por el generador (t)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.00	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0
Total RCD recibidos (t)	0.00	0
Fecha de recepción de los RCD	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	

Notas:
1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
4. Durante el presente periodo no se realiza entrega de RCD a receptor, sin embargo, dicho material ha sido entregado en su totalidad a planta de aprovechamiento.

Cordialmente;



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. o NIT: 1054552111
NOMBRE: ALEX CALIXTO LLERENA

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	24931
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	900579723-7
Dirección	KR 49 # 91-76
Teléfono	635 3245
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Yamill Montenegro Calderon
Cantidad proyectada a generar durante el contrato 1711-23 (Ton)	105287,91
Valor aprovechamiento (25% - Decreto 507 2023)	26321,98

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1.CAPACITACION AMBIENTAL OCTUBRE 2025

Capacitaciones Efectuadas octubre de 2025		
FECHA	**TEMA TRATADO**	**No Asistentes**
21/10/2025	Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosfericas.	7
22/10/2025	Manejo de la vegetación y avifauna	
23/10/2025	Manejo integrado de residuos solidos, la separacion en la fuente y clasificaicon de residuos.	
30/10/2025	Funciones del BOAL y jornadas de orden y aseo	
31/10/2025	Manejo de campamentos	
Total asistentes		**7**

2. Se realizó el retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en los predios donde se llevaron a cabo demoliciones del cto idu 1711-23, durante el periodo de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2025.

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL 3ER TRIMESTRE 2025 (octubre, noviembre y diciembre)

Periodo reportado: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.	**Proyección ejecución del contrato**					
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	**TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**	**TOTAL RCD (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00	0,00	0,00	2.802,63	0,00	2.802,63
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCD TOTAL DEL PROYECTO CON EXCAVACION						**2.802,63**
RCD SIN EXCAVACION						**2.802,63**

2.2 METAS

NÚMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	2.802,63	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,00	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0,0000 $\frac{0}{0}$ 0,00%	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	2.802,63 $\frac{2802,63}{2802,63} = 100\%$	100,00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,0000 $\frac{0,0}{0,0} = 0,00\%$	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,0000 $\frac{0}{0} = 0,00\%$	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO $\frac{(Cantidad\ RCD\ aprovechado\ en\ obra + cantidad\ RCD\ entregado\ a\ planta\ de\ aprovechamiento)}{(cantidad\ de\ RCD\ generado\ en\ obra\ -\ excavación\ y\ sobrantes\ de\ la\ adecuación\ del\ terreno}$	$\frac{(0+2802,63)}{(2802,63-0)} = 100\%$	**100,00%**

0 2.802,63

Cordialmente;

FIRMA
RESIDENTE AMBIENTAL (Contratista - CONTRATO IDU No 1711 DE 2023)
C.C. o 1050552111
NOMBRE ALEX CALIXTO LLERENA

GMC-CERT-PIN-011

Bogotá, 23 de Diciembre de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PIN**

En el marco de las obligaciones contractuales de la interventoría del contrato en referencia, a cargo del CONSORCIO METRO CINCO bajo el contrato IDU-1757-2023, una vez revisada la información presentada por el contratista, correspondiente al periodo del **1 de Octubre al 31 de Octubre de 2025 (Trimestre 4 del año 2025),** se avala por parte de interventoría el cargue de la información a la SDA en cumplimiento de las obligaciones del **PIN 24931** así:

PERIODO	GESTOR	MATERIAL	CANTIDAD		TOTAL PERIODO (Ton)	ACUMULADO (Ton)	% CUMPLIMIENTO APROVECHAMIENTO
			M^3	Ton			
1 al 31 de Octubre de 2025	ECO ENVIROMENTAL DE COLOMBIA	Residuos de rocería y poda de césped	2185	2802	2802	48590	100%
TOTAL RCD					**2802**		

Cordialmente,

ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Elaboro: Loly Vanegas Barrera –Residente ambiental de Interventoría

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	31/10/2025
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**NA**		

CONTRATO No.	CTO IDU 1711-23						
OBJETO DEL CONTRATO:	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC						
FRENTE DE OBRA	NA						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**0**	**CUERPO DE AGUA**	0	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	0
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		NO		**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		NO APLICA	

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
CUERPOS DE AGUA			

DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, NO SE REPORTAN NUEVOS SUMIDEROS PARA SEGUIMIENTO DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL, SIN EMBARGO SE REALIZA ACLARACIÓN, QUE LOS SUMIDEROS REPORTADOS EN PERIODOS ANTERIORES, SIGUEN EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA BRIGADA BOAL EN EL MES DE AGOSTO 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

NA	NA	NA
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**
NA	NA	NA
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma)
(Nombre) (Nombre) ALEX CALIXTO LLERENA
Residente Ambiental Contratista

(Firma)
(Nombre) LOLY VANEGAS
Residente Ambiental de Interventoría

I. REPORTE MENSUAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

Fecha		
dia	mes	año
27	noviembre	2025

Informe N° 16

Correspondiente al periodo entre 1/10/2025 **y** 31/10/2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DE PREDIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA/CONTRATISTA

DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS- PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.

1.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de obra 1711 de 2023 relativo a DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS- PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C, estima la intervención de predios de acuerdo al inicio de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLÍVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de espacio público. Así como los proyectos de la AVENIDA JORGE URIBE BOTERO y CABLE SAN CRISTÓBAL. Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregadas por los propietarios dentro del proceso de adquisición que adelanta la U.T.DP. Teniendo en cuenta el alcance de las intervenciones a realizar, de acuerdo al objeto del Contrato 1711 de 2023 se contemplan actividades de demolición, mantenimiento y poda según el avance del proyecto y la asignación que se de en su momento por parte de IDU.

CONSULTOR /CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

Cto. Consultoría /contratista No. 1711 DE 2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	19-feb.-26	23-dic.-25	Fecha de Inicio : 19 febrero de 2026 Plazo Inicial : 7 MESES Fecha de Terminación Inicial: 19 septiembre de 2026 Fecha de 1ra Suspensión: 11 de septiembre del 2026 por 15 días calendario Ampliación 1 a la suspensión 1: 26 de septiembre de 2026 por 15 días calendario Fecha de 1ra Reinicio: 11 de octubre de 2026 por 15 días calendario Fecha de reinicio: 23 de octubre de 2026 Prórroga No.1: 6 MESES, suscrita el 30 de octubre de 2026 Nueva fecha de terminación: 4 de mayo de 2026 Prórroga No.2: 4 de septiembre de 2026 Fecha de terminación según prórroga No.2: 4 de septiembre de 2026 por 57 días calendario Fecha de 2da Suspensión: 05 de septiembre de 2026 por 8 días calendario Ampliación 1 a la suspensión 2: Fecha de 2da Reinicio: 13 de septiembre 2026 Prórroga No.3: 3 MESES, suscrita el 13 de septiembre de 2026 Fecha de Terminación según prórroga No.3: 23 de diciembre de 2025 Plazo final de ejecución: 20 Meses
Duración del Convenio (MESES)	20 MESES		

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS- PROYECTOS VARIOS EN BOGO

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

Cto. Interventoría No. 1767 DE 2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	19-feb.-26	23-dic.-25	Fecha de Inicio : 19 febrero de 2026 Plazo Inicial : 7 MESES Fecha de Terminación Inicial: 19 septiembre de 2026 Fecha de 1ra Suspensión: 11 de septiembre del 2026 por 15 días calendario Ampliación 1 a la suspensión 1: 26 de septiembre de 2026 por 15 días calendario Fecha de 1ra Reinicio: 11 de octubre de 2026 por 15 días calendario Fecha de reinicio: 23 de octubre de 2026 Prórroga No.1: 6 MESES, suscrita el 30 de octubre de 2026 Nueva fecha de terminación: 4 de mayo de 2026 Prórroga No.2: 4 de septiembre de 2026 Fecha de terminación según prórroga No.2: 4 de septiembre de 2026 por 57 días calendario Fecha de 2da Suspensión: 05 de septiembre de 2026 por 8 días calendario Ampliación 1 a la suspensión 2: Fecha de 2da Reinicio: 13 de septiembre 2026 Prórroga No.3: 3 MESES, suscrita el 13 de septiembre de 2026 Fecha de Terminación según prórroga No.3: 23 de diciembre de 2025 Plazo final de ejecución: 20 Meses
Duración del Convenio (MESES)	20 MESES		

CONTROL DOCUMENTAL CONSULTOR /CONTRATISTA

II. INSUMO / PRODUCTO CONTRATISTA / CONSULTOR

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MEV, MAQ Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	
1	1	DOCUMENTOS MAQUINARIA (VOLQUETA LUW 101, RETROEXCAVADORA YANMAR, LINK BELT, KOMATSU, MINICARGADOR CASE, CAMION GRUA I.DM 178, COMPRESOR, EQUIPOS DE OXICORTE) Y 2 MARTILLOS DEMOLEDORES BOSCH.	26/02/2024	INF-INT-IDU171-012-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-030-2024 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024
2	1	DOCUMENTOS DE INGRESO OPERADORES DE MAQUINARIA (ANGEL CUSTODIO BEJARAL- KOMATSU, BRAYAN ESTIBEL PERILLA-LINK BELT, WILMER ALEXANDER GONZALEZ-YANMAR, YEISON TRIANA-CUBIBB-MINICARGADOR)	8/03/2024	INF-INT-IDU171-030-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-044-2024 DEL 11 DE MARZO DE 2024
3	1	DOCUMENTOS DE INGRESO OPERADOR DE VOLQUETA (DARWIN STIVEN PERALTA- VOLQUETA LUW 101) Y VOLQUETAS (SQW 491-LUW 109)	13/03/2024	INF-INT-IDU171-038-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-058-2024 DEL 11 DE MARZO DE 2024 Y GMC-134-060-2024 DEL 20 DE MARZO DE 2024
4	1	RADICACION DEL MAQ (MANEJO AMBIENTAL DE OBRA) VERSION 1	23/02/2024	INF-INT-IDU171-009-2024		X	SE EMITEN OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO MAQ GMC-134-023-2024 del 28/02/2024
5	2	MAQ VERSION 2 RESPUESTA OBSERVACIONES MAQ GMC- 134-023-2024	5/03/2024	INF-INT-IDU171-017-2024	X		APROBACION MAQ MEDIANTE OFICIO GMC-134-046-2024 del 11/03/2024
6	1	DOCUMENTOS DE INGRESO CONDUCTOR HERNAN AURO AGUILERA CONDUCTOR DE VOLQUETA ASIGNADO A VEHICULO SQW 491	1/04/2024	INF-INT-IDU171-053-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-073-2024 DEL 03 DE ABRIL DE 2024
7	3	Traslado al oficio IDU 20241230070361 – Observaciones al documento MAQ.	29/05/2024	GMC-134-137-2024		X	OBSERVACIONES TRASLADADAS POR PARTE DEL IDU MEDIANTE OFICIO GMC-134-137-2024 29/05/2024
8	3	ATENCION OBSERVACIONES MAQ Y ALCANCE APROBADO UNO Y DOS POR PARTENCION A OBSERVACIONES	26/06/2024	INF-INT-IDU171-122-2024	X		APROBADO POR LA ENTIDAD BAJO OFICIO 20243350119051 del 27/08/2024
9	1	DOCUMENTACION DE INGRESO PERSIDENTE DE OBRA JULIAN DAVID ORTIZ, RETROEXCAVADORA,OPERADOR Y PERSONAL OPERATIVO. (DANIEL	4/07/2024	INF-INT-IDU171-126-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-183-2024 DEL 08 DE JULIO DE 2024 Y GMC-134-196-2024 DEL 16 DE JULIO DE 2024
10	1	DOCUMENTACION DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO Y OPERADOR DE EXCAVADORA CARLOS ALBERTO VARGAS GOMEZ –OPERADOR EXCAVADORA LINK BELT 210 TORNADO	25/07/2024	INF-INT-IDU171-137-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-215-2024 DEL 29 DE JULIO DE 2024
11	1	REMISION DE DOCUMENTOS DE MAQUINARIA, OPERADORES Y PERSONAL. (BRAULIO RIVERA-JOSE JAVIER MARTINEZ)	31/07/2024	INF-INT-IDU171-139-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-233-2024 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024
12	2	APROBACION DEL MAD EN SU SEGUNDA VERSION POR PARTE DEL IDU	27/08/2024	GMC-134-258-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-258-2024 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024
13	1	DOCUMENTACION DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO Y OPERADOR DE EXCAVADORA CARLOS ALBERTO VARGAS GOMEZ –OPERADOR EXCAVADORA LINK BELT 210 TORNADO	7/11/2024	INF-INT-IDU171-194-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-319-2024 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
14	1	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO, OPERADOR Y EXCAVADORA. 1. EDIBER AUGUSTO CARVAJAL SANCHEZ –OPERADOR EXCAVADORA 2. RETROEXCAVADORA KOBELCO SK210LC	29/10/2024	INF-INT-IDU171-189-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-308-2024 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
15	1	REMISION DOCUMENTOS DE MAQUINARIA (JUAN CARLOS FORERO MORENO, DIOGENES GOMEZ MENDOZA-OPERDEORES DE EXCAVADORA, LEMDE, SHANTUI)	27/01/2025	INF-INT-IDU171-241-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-041-2025 DEL 30 DE ENERO DE 2025
16	1	DOCUMENTOS DE INGRESO OPERADOR DE EXCAVADORA (Excavadora Hitachi ZX120, JOSE MAURICIO SALAMANCA, CAMPO ELIAS PULGARIN GARZON- OPERADORES EXCAVADORA, HERNAN AGUILERA-CONDUCTOR DE VOLQUETA)	28/02/2025	INF-INT-IDU171-266-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-079-2025 DEL 05 DE MARZO DE 2025
17	1	DOCUMENTOS DE INGRESO OPERADOR DE EXCAVADORA (Excavadora SHANTUI 220 SG)	5/03/2025	INF-INT-IDU171-268-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-083-2025 DEL 10 DE MARZO DE 2025
18	1	DOCUMENTACION DE INGRESO DE OPERADORES OPERADORES Y PERSONAL OPERATIVO (Maquinaria: Volqueta SZM075, KOBELCO SK210, SHANTUI SE135, HITACHI ZX130 LCN, Operadores: MAURICIO MONTOYA SANDOVAL, SERGIO DUVAN BELTRAN, JHON SEBASTIAN PAJARO, Personal operativo poda: OSCAR EUDORO BASANTE PANTOJA, JORGE ALFREDO CUBILLOS,	26/03/2025	INF-INT-IDU171-287-2024	X		APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-116-083-2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025
19	1	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE VOLQUETAS OPERADORES Y CONDUCTORES. (Volqueta: TON I 49, SOMOS, Conductores: MARCO ANTONIO LUQUE, JUAN CAMILO HELAO-JAQUE)	11/04/2025	INF-INT-IDU171-295-2025	X		SE RECIBE OFICIO DE APROBACION GMC-134-125-2025 DEL 14 DE ABRIL DE 2025
20	1	DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, VOLQUETAS, OPERADORES Y PERSONAL OPERATIVO (MAQUINARIA (RENGRESO,LIM BELT, VOLQUETAS, TOL 141, CQN113, 77800) OPERACIONES: DANIEL MARTÍNEZ-OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DARIO HELI ALDANA-CONDUCTOR DE VOLQUETA, PEDRO EDISON CASALLAS-CONDUCTOR DE VOLQUETA, RUBEN DARÍO LÓPEZ-CONDUCTOR DE VOLQUETA, SERGIO DUVAN BELTRAN- OPERADOR DE EXCAVADORA, JOHN SEBASTIAN PAJARO-CONDUCTOR DE VOLQUETA. PERSONAL: CARLOS ALFREDO FRANCO-INSPECTOR SST, MARCOS LEANDRO SUÁREZ- AYUDANTE DE DEMOLICIÓN.	23/04/2025	INF-INT-IDU171-300-2024	X		SE RECIBE OFICIO DE APROBACION GMC-134-135-2025 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
21	1	APROBACION PERSONAL DE INGRESO Y VEHICULOS	10/04/2025	GMC-134-116-2025	X		SE RECIBE OFICIO DE APROBACION DE OFICIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS INF-INT-IDU 1711-267-2025 del 27/03/2025,
22	1	DOCUMENTOS DE INGRESO VOLQUETA TTY 202	6/05/2025	INF-INT-IDU171-306-2024	X		SE RECIBE OFICIO DEAPROBACION GMC-134-140-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025
22	1	DOCUMENTOS DE INGRESO VOLQUETA TTY 202	7/05/2025	INF-INT-IDU171-306-2025	X		SE RECIBE OFICIO DEAPROBACION GMC-134-140-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025
25	1	RADICACIÓN DE LA MAQUINARIA LINK BELT 130X3	21/10/2025	INF-INT-IDU171-411-2025	X		SE RECIBE OFICIO DE APROBACIÓN MEDIANTE GMC -134-312 -2025 DEL 22/10/2025

III. INFORMES CONTRATISTA / CONSULTOR (DILIGENCIA LA INTERVENTORÍA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	APROBADO		Recibido Entidad		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
				SI	No	SI	No	EVIDENCIA (OFICIO, OBSERVACIONES O APROBACIÓN, ACTA, APRAMEO, PAA, OTRO)	
1	2	19 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024	15/05/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-169-2024 DEL 21 DE JUNIO DE 2024	
2	1	1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024	21/05/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-169-2024 DEL 21 DE JUNIO DE 2024	
3	1	1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	12/06/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-249-2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024	
4	1	1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024	9/07/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-229-2024 DEL 09 DE AGOSTO DE 2024	
5	1	1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024	22/08/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-240-2024 DEL 09 DE AGOSTO DE 2024	
6	2	1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024	10/09/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-322-2024 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	
7	1	1 de septiembre al 31 de octubre de 2024	18/11/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-382-2024 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	
8	1	1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	24/12/2024	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-029-2025 DEL 20 DE ENERO DE 2025	
9	1	1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	16/01/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-029-2025 DEL 20 DE ENERO DE 2025	
10	2	1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	17/02/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-107-2025 DEL 07 DE ABRIL DE 2025	
11	1	1 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	14/03/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-109-2025 DEL 07 DE ABRIL DE 2025	
12	1	1 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	2/05/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-148-2025 DEL 15 DE MAYO DE 2025	
13	2	1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	29/05/2025		X			PENDIENTE DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	
14	1	1 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	11/06/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-237-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025	
15	1	1 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025	29/07/2025	X				APROBADO MEDIANTE OFICIO GMC-134-322-2025 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025	
16	2	01 de julio de 2025 a 31 de julio de 2025	26/11/2025		X			ENVIADO PARA APROBACION	
17	2	01 de agosto de 2025 a 30 de septeimbre de 2025	26/11/2025		X			ENVIADO PARA APROBACION	
18	1	01 de octubre de 2025 a 31 de octubre de 2025	27/11/2025		X			ENVIADO PARA APROBACION	

CONTROL DOCUMENTAL INTERVENTOR

IV. INSUMO /PRODUCTO INTERVENTORIA

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MAV, PAI Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	

V. INFORMES INTERVENTORIA (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	APROBADO		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
					SI	No	EVIDENCIA (OFICIO, ACTA, APRAMEO, PAA)	

SEGUIMIENTO (APLICA PARA INTERVENTORÍA)

Cuestión integral o Específico, riesgo de trabajo y visitas	Fecha	No. Acta	Compromisos	Fecha de entrega	Responsables	Cumplió?		Observaciones
						SI	No	

Firma Responsable de Maquinaria y Equipos de contratista
IVONNE MILENA GUEBRA VERGARA
Nombre Responsable de Maquinaria y Equipos de contratista
2641 DEL 29/03/2018
No. de matrícula profesional:

CÓDIGO: FO-AC-114	INFORME MENSUAL REPORTE MEV DE AUTOGESTIÓN PROCESO: Prácticas Integrales de Gestión	VERSIÓN: 1	idu

I. REPORTE MENSUAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

INFORME No 18 PERÍODO: DESDE 1/10/2025 HASTA 31/10/2025

II. CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEV. DILIGENCIAR Y ADJUNTAR CERTIFICACIÓN FO-AC-106 (o la que lo modifique o sustituya) Aplica interventoría.

III. FORMATOS APLICA CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA

ITEM	FORMATO	APLICA PERÍODO SI	APLICA PERÍODO NO	OBSERVACIONES
1.2.1	FO-AC-43 (Aplica a contratista de obra)		X	
1.2.2	FO-AC-44 (Aplica a contratista de obra)		X	
1.2.3	FO-AC-45 (Aplica a contratista de obra)		X	No aplica durante el mes
1.2.4	FO-AC-46 (Aplica a contratista de obra)		X	
1.2.5	FO-AC-47 (Aplica a contratista de obra a interventoría)		X	No aplica durante el mes

IV. INDICADORES MEV (DILIGENCIADO POR INTERVENTORÍA)

NOMBRE	FORMULA	VARIABLE	VALOR	VARIABLE	VALOR	RESULTADO
Equipo mínimo	(Número de equipos en operación en el período / Número de equipos mínimo requeridos) * 100	Equipos en operación en el período		Equipos mínimo requeridos		#¡DIV/0!
Mantenimientos preventivos	(Número de mantenimientos preventivos realizados en el período / Número de mantenimientos preventivos programados) * 100	Mantenimientos preventivos realizados		Mantenimientos preventivos programados		#¡DIV/0!
Fallas Presentadas	(Número de fallas atendidas durante el período / Número de fallas presentadas durante el período) * 100	Fallas atendidas durante el período		Fallas presentadas durante el período		#¡DIV/0!
Vehículos aprobados	(Número de vehículos aprobados durante el período / Número de vehículos presentados durante el período) * 100	Vehículos aprobados durante el período		Vehículos presentados durante el período		#¡DIV/0!
Maquinaria y equipos aprobados	(Número de maquinaria y equipos aprobados durante el período / Número de Maquinaria y equipos presentadas durante el período) x 100	Maquinaria y equipos aprobados durante el período		Maquinaria y equipos presentados durante el período		#¡DIV/0!
Actualización Documental	(Número de documentos vencidos actualizados / Número de documentos vencidos durante el período) * 100	Documentos renovados durante el período		Documentos vencidos durante el período		#¡DIV/0!

V.1. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
DEMOLICIÓN		EXCAVACIÓN	
EXTENSIÓN ASFALTO		FRESADO	
FUNDICIÓN CONCRETO		IMPRIMACIÓN	
MONTAJE ESTRUCTURAS		PERFORACIÓN	
IZAJE DE CARGAS			
OTRO:			

V.2. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (APLICA A CONTRATISTA)

INFORME 16

No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACIÓN IDU	MAQUINARIA Y/O EQUIPO				ÚLTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (HM)	CONTROL DE HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (HM)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIODO		ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			AÑO FABRICACIÓN	MODELO	CLASE	REFERENCIA			Período actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	ACTIVO	6	2021	2021	EXCAVADORA	KOMATSU	27Ms	2952				Equipo no usado en el período						MAQUINARIA NO USADA EN EL MES
2	ACTIVO	8	2013	2013	EXCAVADORA	LINK BELT	20000	10000				Equipo no usado en el período						MAQUINARIA NO USADA EN EL MES
3	ACTIVO	1	2023	2023	MINICARGADOR	BOBCAT	250	10000				Equipo no usado en el período						MAQUINARIA NO USADA EN EL MES
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

V.3. LISTADO DE VEHÍCULOS APLICA A CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA

INFORME 1

No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACIÓN IDU	VEHÍCULO			SOAT		RTM		ÚLTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Hr O Km)	PIN	CONTROL KILOMETRAJE/HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Km O Hr)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr O km) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIDO		ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			PLACA	MODELO	CLASE	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO				Período actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	ACTIVO	3	LUW161	2023	VOLQUETA	21252972	14/03/2026	179500868	12/02/2026	435	5000	22482				Equipo no usado en el período						
2	ACTIVO	4	SQW 491	2012	VOLQUETA	53613680	10/04/2026	174094598	26/06/2026	23500	24000	3464				Equipo no usado en el período						
3	ACTIVO	7	LUW 159	2023	VOLQUETA	21252955	14/03/2026	179492154	12/02/2026	1000	1000	22482				Equipo no usado en el período						
4	ACTIVO	45	SPX 322	2012	VOLQUETA	53680558277500	1/09/2025	177152239	13-nov-25	500	1000	3211				Equipo no usado en el período						
5	ACTIVO	47	TTO 253	2013	VOLQUETA	53717147-61529832	24/03/2026	179458281	10-feb-26	500	1000	3844				Equipo no usado en el período						
6	ACTIVO	48	WGO 996	2013	VOLQUETA	53667616-61083634	6/12/2025	177665513	13-dic-25	500	1000	7960				Equipo no usado en el período						
7	ACTIVO	22	AJE 057	1974	VOLQUETA	53611805461401	12/07/2026	182456274	12-jun-26	500	1000	3844				Equipo no usado en el período						
8	ACTIVO	32	THX120	2013	VOLQUETA	53667726-61239634	31/05/2026	182380362	9-jul-26	500	1000	2474				Equipo no usado en el período						
9	ACTIVO	17	KNJ882	2022	VOLQUETA	53680569521610000	19/06/2026	181605964	20-jun-26	500	1000	26564				Equipo no usado en el período						
10	ACTIVO	17	CQN913	1981	VOLQUETA	5600927558	8/07/2026	174350785	9/07/2026	500	1000	770				Equipo no usado en el período						
11	ACTIVO	16	SZW439	2010	VOLQUETA	5246524374	29/03/2026	178571115	7/01/2026	500	1000	26564				Equipo no usado en el período						

Firma Responsable de Maquinaria y Equipos de contratista

IVONNE MILENA GUERRA VERGARA

Nombre Responsable de Maquinaria y Equipos de contratista

2946 DEL 29/02/2016

No. de matrícula profesional:

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	**CTO IDU 1711 DE 2023** **DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".**	BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 18

PERIODO MENSUAL No.	18	DEL	01/10/2025	AL	31/10/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIO



Foto 2. CERRAMIENTO



Foto 3. ACTIVIDAD DE PODA



Foto 4. CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO



Foto 5. INSTALACION DE ROLLIZOS



Foto 6. INSTALACION DE ALAMBRE

	
Foto 7. PODA	**Foto 8. INSTALACION DE UNIDAD SANITARIA**
	
Foto 9. PODA	**Foto 10. INSTALACION DE CERRAMIENTO**

	
Foto 11. CERRAMIENTO Y LIMPIEZA	**Foto 12. PODA**
	
Foto 13. INSTALACION DE BAÑO	**Foto 14. VISITA CON LA BIOLOGA**
	
Foto 15. INSTALACION DE CERRAMIENTO	**Foto 16. MANTENIMIENTO DE PREDIO**

	
Foto 17. PODA	**Foto 18.PPODA**
	
Foto 19. PODA	**Foto 20. PODA**

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13,00%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		13,00%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%	4%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35,00%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%	4%		35,00%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL / **DIRECCIÓN TÉCNICA** / **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8,00%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		8,00%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39,00%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
1	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**PROMEDIO COMPONENTE**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		**39,00%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%	4%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: **INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA: **DE PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5,00%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		**5,00%**
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								**100,00%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING. ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	5	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	5	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
14	SÍ existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		**8%**
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%					0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	5	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%					0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%					0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2025	5	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
13	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
6	OCTUBRE	2025	12	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**6-oct**	**7-oct**	**8-oct**	**9-oct**	**10-oct**	**11-oct**	**12-oct**	**TOTAL SEMANA**	**TOTAL INDICE**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: **INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA: **DE PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025	12	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	6-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		8%
14	SÍ existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025	12	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	6-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2025	12	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	6-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025	19	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025	19	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025	19	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal												
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025	19	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2025	19	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025	26	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025	26	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	No aplica									2,00%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025	26	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2025	26	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		**5%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**											**100,00%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	5,00%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	4,00%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSION** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	No aplica									2,00%		**8%**
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	3,00%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
1	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
27	OCTUBRE	2025	31	OCTUBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**27-oct**	**28-oct**	**29-oct**	**30-oct**	**31-oct**			**TOTAL SEMANA**	**TOTAL INDICE**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%			100%	5,00%		**5%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**											**100,00%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 53

FECHA: 3 | 10 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUPERVISION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 52. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	52	1	Interventoria	Si	Permanente
Remision de los documentos de ingreso del residente ambiental Alex Llerena.	52	2	Contratista		
Allegar la hoja de vida del nuevo Residente de obra, que cumpla con el perfil solicitado en el anexo tecnico.	52	3	Contratista		
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	52	4	Contratista		
Atencion de las observaciones al informe SST # 14 codigo ZIPA 3284	52	5	Contratista		
Atención observaciones informe mensual Ambiental N. 16V2 (componente forestal)	52	6	Contratista	No	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 74, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 15: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
• Informe mensual Ambiental No. 16: A pesar que se oficio respecto a la atención de las observaciones reiterativas del componente forestal aun no se han atendido, se hace llamado de atención al contratista para que se le de celeridad y trámite a las mismas, teniendo en cuenta que ya el IDU estableció un plazo para atender observaciones al informe de interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene programada la entrega del mismo para el próximo 7 de Octubre de 2025.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 3: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 4 : Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 6: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 7: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 8: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
* Informe mensual Ambiental No. 9: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 10: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 11: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 12: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 13: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 14: Se atendieron observaciones en su version 2, está en revisión por parte de la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 15: Se recibieron observaciones por parte del IDU, estan siendo atendidas.
*Informe mensual Ambiental No. 16: Se recibieron observaciones por parte del IDU, estan siendo atendidas.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene programada la entrega del mismo para el próximo 15 de Octubre de 2025.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 1 del 2025. Esta pendiente el cargue del 2 trimestre de 2025.

Se recibió por parte del Contratista la actualizacion de documentos del contrato: plan de capacitación, plan de trabajo y PGRCD; sin embargo se devolvieron por no contar con la informacion requerida.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se recibe por parte del IDU el recibido al informe SST 11version 3 del contratista con codido # 2867 del ZIPA.
• se recibe observacion por parte de la entidad al informe # 13 de obra el cual esta con codigo 3184 en el ZIPA.
• Se recibe por parte del IDU observaciones al informe MEV # 14 del contrtao 1711-2023, pendiente la atencion por parte del contratista.
• El IDU da por recibido el informe SST # 14 del contrtao 1711-2023 el cual esta bajo el codigo ZIPA 3442.
• Se recibe de parte del contratsista las hojas de vida del residente de obra, residente ambiental y el residente SST por cambio interno del contratista.
•Desde la interventoria se remite el reporte de los empleos generados en el contratro durante el mes de agosto del 2025.
•Se aprueba el ingreso de personal y de volquetas desde la interventoria bajo el oficio GMC 134-267-2025 del 17 de septiembre.
•Se recibe aprobacion del IDU, del informe SST # 14 de innterventoria que esta bajo el codigo ZIPA 3423.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

No se evidencian actividades de demolición en el frente de obra.

No se evidencian RCD en los predios con cerramiento, todo esta debidamente organizado y limpio.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

Se informa por parte del IDU Área Técnica en el pasado Comité Integral del 29 de Septiembre/2025, que se tuvo contacto con personal de la OGA para definición de los rubros que hay que cancelar a la SDA y así definir qué área la asumiría, por lo que una vez se tenga esto aclarado se procederá a realizar la mesa de trabajo en cuanto al componente forestal frente a la necesidad de darle respuesta a cada uno de los trámites que la SDA ha realizado y los cuales no se han ejecutado a la fecha.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Al momento de este reporte no se estan desarrollando actividades de demolicion en el contrato.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición, especialmente durante el cargue de RCD, restringiendo el paso de personal ajeno al proyecto.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 1 al 21 de Agosto de 2025 y del 15 al 30 de Septiembre; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **97,86%**. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 16 V2 Componente Forestal	contratista	6/10/2025
3	Actualización de documentos contractuales: plan de trabajo, plan de capacitaciones y PGRCD	contratista	3/10/2025
4	Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 15 V2 Componente Fauna	contratista	7/10/2025

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 10 (DIA) Octubre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Tres (Día en letras) 3 (Día en números) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Loly Vanegas B.

(Nombre) LOLY VANEGAS B.

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 20 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (03/10/2025)					
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa	
10/3/2025 9:25:05	desarrollosostenible1757@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente Ambiental	Consorcio Metro Cinco	
10/3/2025 10:55:15	monica.granados@idu.gov.co	MÓNICA ALEJANDRA GRANADOS	52214307	APOYO SUPERVISIÓN AMBIENTAL- FC	IDU-OGA	

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 54 **FECHA:** 10 | 10 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
DINA ESQUIVIA	APOYO AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
DINA LUZ PULIDO	APOYO A LA SUPERVISION AREA SST	IDU	
WILSON SANDOVAL	ESPECIALISTA FORESTAL	CONSORCIO METRO CINCO	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 53. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	53	1	Interventoria	Si	Permanente
Remision de los documentos de ingreso del residente ambiental Alex Llerena.	52	2	Contratista	SI	Aprobado por interventoria
Allegar la hoja de vida del nuevo Residente de obra, que cumpla con el perfil solicitado en el anexo tecnico.	52	3	Contratista	SI	Revisado y aprobado por interventoria
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	52	4	Contratista	NO	PENDIENTE
Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284	52	5	Contratista	NO	PENDIENTE
Atencion observaciones informe mensual Ambiental N. 16V2 (componente forestal)	52	6	Contratista	No	PENDIENTE
Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 16 V2 Componente Forestal	53	7	contratista	SI	6/10/2025
Actualización de documentos contractuales: plan de trabajo, plan de capacitaciones y PGRCD	53	8	contratista	SI	6/10/2025
Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 15 V2 Componente Fauna	53	9	contratista	SI	6/10/2025

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 74, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 15: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
• Informe mensual Ambiental No. 16: A pesar que se oficio respecto a la atención de las observaciones reiterativas del componente forestal aun no se han atendido, se hace llamado de atención al contratista para que se le de celeridad y trámite a las mismas, teniendo en cuenta que ya el IDU estableció un plazo para atender observaciones al informe de interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene programada la entrega del mismo para el próximo 7 de Octubre de 2025.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 3: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 4 : Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 6: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 7: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 8: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
* Informe mensual Ambiental No. 9: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 10: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 11: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 12: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 13: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 14: Se atendieron observaciones en su version 2, está en revisión por parte de la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 15: Se recibieron observaciones por parte del IDU, estan siendo atendidas.
*Informe mensual Ambiental No. 16: Se recibieron observaciones por parte del IDU, estan siendo atendidas.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene programada la entrega del mismo para el próximo 15 de Octubre de 2025.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 1 del 2025. Esta pendiente el cargue del 2 trimestre de 2025.

Se recibió por parte del Contratista la actualizacion de documentos del contrato: plan de capacitación, plan de trabajo y PGRCD; sin embargo se devolvieron por no contar con la informacion requerida.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se recibe por parte del IDU el recibido al informe SST 14 version 3 del contratista con codigo # 3442 del ZIPA.
• se recibe observacion por parte de la entidad al informe # 13 de obra el cual esta con codigo 3184 en el ZIPA.
• Se recibe por parte del IDU observaciones al informe MEV # 14 del contrtao 1711-2023, pendiente la atencion por parte del contratista.
• Desde la interventoria se revisan los documentos de ingreso del profesional luis miguel rodriguez quien ingresa como residente de obra.
• Se da aprobacion de ingreso a personal allegado por el contrtista bajo oficio GMC 134-287-2025 del 08 de octubre del 2025.
• Se recibe el informe SST # 17 de obra bajo codigo ZIPA 4142 del 08/10/2025, al momento en revision por interventoria.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

No se evidencian actividades de demolición en el frente de obra.

No se evidencian RCD en los predios con cerramiento, todo esta debidamente organizado y limpio.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

Se informa por parte del IDU Área Técnica en el pasado Comité Integral del 29 de Septiembre/2025, que se tuvo contacto con personal de la OGA para definición de los rubros que hay que cancelar a la SDA y así definir qué área la asumiría, por lo que una vez se tenga esto aclarado se procederá a realizar la mesa de trabajo en cuanto al componente forestal frente a la necesidad de darle respuesta a cada uno de los trámites que la SDA ha realizado y los cuales no se han ejecutado a la fecha.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Al momento de este reporte no se estan desarrollando actividades de demolicion en el contrato.
• En el trascurso de las ultimas dos semanas se estan desarrollando actividades de limpeza y cerramientos en los predios entregados por la entidad.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición, especialmente durante el cargue de RCD, restringiendo el paso de personal ajeno al proyecto.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 01 al 06 de octubre; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del 100% Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
4	Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	contratista	17/10/2025
5	Atencion de las observaciones al informe SST # 14 codigo ZIPA 3284	contratista	17/10/2025
6	Revision del informe SST # 17 de obra y emitir concepto	Interventoría	14/10/2025
7	Remitir informe SST # 17 a la entidad	Interventoría	15/10/2025
8	Revision informe ambiental # 17 y conceptuar	Interventoría	17/10/2025

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 17 (DIA) Octubre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diez (Día en letras) 10 (Día en numeros) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No.
1ra copia : Interventor.

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 54 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (10/10/2025)					
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa	
10/10/2025 9:54:05	dinapulido24@gmail.com	Dina Pulido	1022972048	Profesional SST	IDU	
10/10/2025 9:56:37	forestalsandovalbwj@gmail.com	Wilson Sandoval	80150839	Especialista forestal y	Consorcio Metro Cinco	
10/10/2025 9:56:44	ing.alexllerena@gmail.com	Alex Calixto Llerena	1054552111	Residente Ambiental	Infraestructura integral	
10/10/2025 9:58:37	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez Muñoz	53008087	Residente sst	Infraestructura Integral	
10/10/2025 9:58:45	sstcontrato1757@gmail.com	WILMER BACCA GUTIERREZ	19604322	RESIDENTE SST	CONSORCIO METRO CINCO	

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 55 **FECHA:** 17 | 10 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
NOEMI MORENO	RESIDENTE FAUNA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
HUGO PINILLA	APOYO A LA SUPERVISION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 54. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	54	1	Interventoria	Si	Permanente
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	52	4	Contratista	NO	PENDIENTE
Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284	52	5	Contratista	NO	PENDIENTE
Atención observaciones informe mensual Ambiental N. 16V2 (componente forestal)	52	6	Contratista	No	PENDIENTE
Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 16 V2 Componente Forestal	53	7	contratista	SI	6/10/2025
Actualización de documentos contractuales: plan de trabajo, plan de capacitaciones y PGRCD	53	8	contratista	SI	6/10/2025
Atencion de las observaciones al informe Ambiental # 15 V2 Componente Fauna	53	9	contratista	SI	En revision

Revision del informe SST # 17 de obra y emitir concepto	54	6	Interventoria	Si	15/10/2025 bajo oficio GMC-134-299-2025
Remitir informe SST # 17 a la entidad	54	7	Interventoria	Si	17/10/2025 CODIGO ZIPA INF-SST-4174
Revision informe ambiental # 17 y conceptuar	54	8	Interventoria	Si	16/10/2025

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 76, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 15: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
• Informe mensual Ambiental No. 16: Se dio atención a las observaciones pendientes del componente forestaly SST; razón por la cual se dio aprobación al mismo.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se remitio por parte del Contratista, el documento fue revisado y dado que presenta observaciones no esta aprobado por la Interventoría.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 3: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 4 : Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 6: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
• Informe mensual Ambiental No. 7: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 8: Aprobados por componente ambiental y fauna, esté pendiente forestal.
* Informe mensual Ambiental No. 9: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 10: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 11: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 12: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 13: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 14: Se atendieron observaciones en su version 2, está en revisión por parte de la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 15: Se recibieron observaciones por parte del IDU, dado a que el Contratista remitió la atención de las observaciones del componente fauna el dia de hoy, se espera la radicación del mismo lo antes posible.
*Informe mensual Ambiental No. 16: Dado a que el Contratista dio atención a los requerimientos de los componentes Forestal y SST, se dio atención a las observaciones del IDU con radicado 202552601507032 del 16/10/2025.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se remitió al IDU mediante radicado 202552601504252 el 16/10/2025.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 1 del 2025. Esta pendiente el cargue del 2 trimestre de 2025.

Se recibió por parte del Contratista la actualizacion de documentos del contrato: plan de capacitación, plan de trabajo y PGRCD; se radicaron al IDU 202552601497842 del 14/10/2025.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se recibe por parte del IDU el recibido al informe SST 14 version 3 del contratista con codigo # 3442 del ZIPA.
• se recibe observacion por parte de la entidad al informe # 13 de obra el cual esta con codigo 3184 en el ZIPA.
• Se recibe por parte del IDU observaciones al informe MEV # 14 del contrtao 1711-2023, pendiente la atencion por parte del contratista.
• Desde la interventoria se revisan los documentos de ingreso del profesional luis miguel rodriguez quien ingresa como residente de obra.
• Se da aprobacion de ingreso a personal allegado por el contrtista bajo oficio GMC 134-287-2025 del 08 de octubre del 2025.
• Se recibe el informe SST # 17 de obra bajo codigo ZIPA 4142 del 08/10/2025, al momento en revision por interventoria.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

No se evidencian actividades de demolición en el frente de obra, a la fecha solo se han realizado actividades de mantenimiento de predios.

No se evidencian RCD en los predios con cerramiento, todo esta debidamente organizado y limpio.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

Se solicita por parte de Interventoría la asistencia de la Especialista de Fauna del Contratista, teniendo en cuenta el requerimiento que hace el IDU en comites anteriores, asi mismo que se garantice que en los informes mensuales se remitan los soportes de gestion requeridos por el IDU del componente fauna para que no haya requerimientos por parte de la entidad.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Al momento de este reporte no se estan desarrollando actividades de demolicion en el contrato.
• En el trascurso de las ultimas dos semanas se estan desarrollando actividades de limpeza y cerramientos en los predios entregados por la entidad.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 7 al 13 de Octubre de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **100%**
Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	contratista	24/10/2025
3	Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284	contratista	24/10/2025
4	Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	contratista	22/10/2025
	Remision informe MEV # 17	contratista	21/10/2025
5	Atencion de obervaciones del informe SST # 16 de interventoria	Interventoría	23/10/2025

6	Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17	contratista	22/10/2025

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 24 (DIA) Octubre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diecisiete (Día en letras) 17 (Día en números) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Loly Vanegas B.

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTOCONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (17/10/2025)				
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa
10/17/2025 9:30:02	sstcontrato1757@gmail.com	wilmer bacca g	19604322	residente SST	consorcio metro cinco
10/17/2025 9:46:08	noemisa7@gmail.com	Noemi Moreno	52981857	Bióloga	Metrocolombia
10/17/2025 9:46:50	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez Muñoz	53008087	Residente sst	Infraestructura Integral
10/17/2025 9:46:54	forestalsandovalbwj@gmail.com	Wilson Sandoval	80150839	Especialista Forestal Interventoria	Consorcio Metro Cinco
10/17/2025 9:47:22	hugo.pinilla@idu.gov.co	Hugo armando pinilla cardenas	1012443230	Supervisión componente ambiental	IDU
10/17/2025 9:51:01	desarrollosostenible1757@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente ambiental	Consorcio Metro Cinco
10/17/2025 9:56:32	ing.alexllerena@gmail.com	Alex Calixto Llerena	1054552111	Residente ambiental	Infraestructura integral

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 56 **FECHA:** 24 | 10 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
HELENA GOMEZ	RESIDENTE FAUNA DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
NOEMI MORENO	RESIDENTE FAUNA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
DINA LUZ PULIDO	APOYO A LA SUPERVISION AREA SST	IDU	
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 55. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	55	1	Interventoria	Si	Permanente
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14	55	2	Contratista	NO	Se oficiara al contratista el dia 27/10/2025
Atencion de las observaciones al informe SST # 13 codigo ZIPA 3284	55	3	Contratista	NO	Se oficiara al contratista el dia 27/10/2026
Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	55	4	Contratista	NO	Se oficiara al contratista el dia 27/10/2027
Remision informe MEV # 17	55	5	contratista	NO	Pendiente fecha de entrega
Atencion de obervaciones del informe SST # 16 de interventoria	55	6	contratista	NO	Pendiente fecha de entrega

Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17	55	7	contratista	Si	Dado a que algunas observaciones son reiterativas se reprograma

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 77, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.

***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 16: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se dió atención a gran parte de las observaciones, sin embargo dado a que algunas son reiterativas se realizo mesa de trabajo con Interventoría el 23/10/24 y se deberá generar version 3. del documento.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 14: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 15: Se dió atención a las observaciones del IDU en su version 2, está en revisión por parte de la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 16: Se dió atención a las observaciones del IDU en su version 2, está en revisión por parte de la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se remitió al IDU mediante radicado 202552601504252 el 16/10/2025, está en revisión por parte de la entidad.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 2 del 2025. Esta pendiente el cargue del 3 trimestre de 2025.

*Se pregunta al IDU sobre requerimiento de información de contenido MEV (mes 16) por parte de la SDA, se solicita por parte de la Interventoría se unifique la información teniendo en cuenta que aún el área SST no ha remitido el Informe MEV N. 17 y ya el área ambiental ha remitido esta informacion a la Interventoría. Se solicita que la informacion que se reporte a la SDA sea la misma que esta aprobada; este es un requerimiento que se esta haciendo a nivel general de los proyectos IDU.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
- Se desarollo mesa de trabajo del componente SST entre la supervision, interventoria y contratista.
- En mesa de trabajo se realiza la actualizacion de los planes de trabajo de obra e interventoria en el componente SST para lo restante del contrato.
- Se atienden las observaciones del informe # 16 SST dejadas por la supervision bajo el oficio GMC 134-315-2025 del 23/10/2025
- Desde la interventoria se revisan los documentos de ingreso de personal a obra y da aprobacion bajo oficio GMC-134-309-2025 del 21/10/2025.
- Se revisa y aprueba ingreso de personal y maquinaria a obra bajo el oficio GMC-134-312-2025 del 22/10/2025.
- En conjunto con la supervision se realiza revision de la docuemntacion del contratista incluyendo la verificacion de planillas de segyuridad social de los trabajadores.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

No se evidencian actividades de demolición en el frente de obra, a la fecha solo se han realizado actividades de mantenimiento de predios.

No se evidencian RCD en los predios con cerramiento, todo esta debidamente organizado y limpio.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

Se pregunta al Ing Alex LLerena sobre requerimientos del área silvicultural, por lo que se indica que no.

Se recuerda al Contratista que por requerimiento del IDU se solicita la asistencia de los Especialistas de fauna tanto de Contratista como de Interventoría a los Comites semanales ambientales, , asi mismo que se garantice que en los informes mensuales se remitan los soportes de gestion requeridos por el IDU del componente fauna para que no haya requerimientos por parte de la entidad.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Al momento de este reporte no se estan desarrollando actividades de demolicion en el contrato.
• En el segumiento al contrato se verifica que el contratista este cumpliendo con los procedimientos aprobados en el MAO.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 14 al 20 de Octubre de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **100%**
Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe MEV # 14 al 16	contratista	24/10/2025
3	Atencion de las observaciones al informes SST # 10-13-15-16.	contratista	27/10/2025
4	Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	contratista	30/10/2025
5	Remision informe MEV # 17	contratista	28/10/2025
6	Remision informes MEV 16-17.	Interventoría	29/10/2025.
7	Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17	contratista	27/10/2025

ANEXOS DEL ACTA

#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 31 (DIA) Octubre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinticuatro (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

Marca temporal	Nombre completo	Cargo	Entidad
10/24/2025 9:53:41	Dina Luz Pulido Herrera	Profesional SST	IDU
10/24/2025 9:54:17	Wilson Sandoval	Especialista Forestal Interventoría	Consorcio Metro Cinco
10/24/2025 9:55:32	Alex Calixto Llerena	Residente ambiental	Infraestructura integral
10/24/2025 9:58:03	Diana Marcela Velásquez	Residente sst	Infraestructura Integral
10/24/2025 9:58:26	Loly Vanegas	Residente Ambiental de interventoria	Consorcio Metro Cinco
10/24/2025 10:01:06	Helena Gomez	Esp Fauna	Infraestructura Integral SAS
10/24/2025 10:03:26	Noemi Moreno	Bióloga	Consorcio Metro Cinco
10/24/2025 10:05:24	MONICA JIMENA GUERRA	DIRECTORA DE OBRA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
10/24/2025 10:25:18	WILMER BACCA GUTIERREZ	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-EO-49	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 **PROCESO** Construcción de Proyectos	1.0

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL N/A

ACTA No 26 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 1711-2023 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) NIT 900579723-7

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 900585054 - 2

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA LIZETH VEGA GUTIERREZ

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

A. DATOS ESPECÍFICOS

Las partes representadas por: YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.

Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
Descripción	**Valor total de la Labor**	**No. De Meses**	**Valor Mensual**	**Indicador de Cumplimiento**	**Vr. Mensual Labor**	**Valor Ejecutado Acumulado**	**Valor por ejecutar**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO	$ 955.928.168	20	$ 47.796.408	100,00%	$11.754.338	$ 682.078.983	$ 273.849.185
Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos	**$ 955.928.168**		**$ 47.796.408**	100,00%	**$ 11.754.338**	**$ 682.078.983**	**$ 273.849.185**

Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	**UND.**	**CANT.**	**PRECIO UNIT**	**VALOR**	**+ -**	**CANT.**	**VALOR**	**+ -**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	DEMOLICIÓN																
1,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	335	$6.916	$2.316.860	-	- 335,00	-$2.316.860		-	$-	-	$-	-	$ -	-	$ -
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1.130	$40.184	$45.407.920	-	- 387,09	-$15.554.825		500,00	$20.092.000	1.242,91	$49.945.095	-	$ -	1.242,91	$ 49.945.095
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	984	$42.326	$41.648.784	-	- 1.682,28	-$71.204.042		1.413,78	$59.839.511	715,50	$30.284.253	-	$ -	715,50	$ 30.284.253

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL** N/A

ACTA No 26 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 1711-2023** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	11.022	$71.607	$ 789.245.166	-	1.265,41	-$90.611.935		- 5.278,41	-$377.971.356	4.478,08	$320.661.875	232,04	$ 16.615.688	4.710,12	$ 337.277.563
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	8.000	$83.668	$ 669.344.000	+	108,00	$9.036.144		- 4.200,61	-$351.456.637	3.907,39	$326.923.507	-	$ -	3.907,39	$ 326.923.507
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	4.591	$51.857	$ 238.075.487	-	35,24	$1.827.662		- 4.000,00	-$207.428.000	626,24	$32.475.149	-	$ -	256,00	$ 13.275.392
1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	3.420	$35.801	$ 122.439.420			$-		- 3.420,00	-$122.439.420	-	$-	-	$ -	-	$ -
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3	467	$50.227	$ 23.456.009			$-		- 467,00	-$23.456.009	-	$-	-	$ -	-	$ -
1,09	DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)	M2	312	$22.375	$ 6.981.000			$-		- 312,00	-$6.981.000	-	$-	-	$ -	-	$ -
1,10	DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)	M2	312	$31.563	$ 9.847.656	+	277,50	$8.758.733		275,80	$8.705.075	865,30	$27.311.464	-	$ -	865,30	$ 27.311.464
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	312	$85.993	$ 26.829.816			$-		- 152,00	-$13.070.936	160,00	$13.758.880	-	$ -	160,00	$ 13.758.880
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	374	$92.257	$ 34.504.118			$-		- 374,00	-$34.504.118	-	$-	-	$ -	-	$ -
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	2.909	$26.060	$ 75.808.540			$-		- 2.133,20	-$55.591.192	775,80	$20.217.348	-	$ -	775,80	$ 20.217.348

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL** N/A

ACTA No 26 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 1711-2023 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

2	CERRAMIENTO																	
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	1.405	$86.380	$	121.369.661			$-		-	1.305,78	-$112.793.687	99,28	$8.575.975	-	$ -	99,28	$ 8.575.975
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	500	$54.695	$	27.347.500	+	83,00	$4.539.685		9.979,10	$545.806.875	10.562,10	$577.694.060	427,80	$ 23.398.521	10.989,90	$ 601.092.581
2,03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	90	$219.325	$	19.739.250			$-		-	83,00	-$18.203.975	7,00	$1.535.275	-	$ -	7,00	$ 1.535.275
2,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PÚAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	200	$418.406	$	83.681.200	+	13,00	$5.439.278		238,65	$99.852.592	451,65	$188.973.070	-	$ -	450,65	$ 188.554.664
2,05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)	M2	42	$89.491	$	3.758.622			$-		-	42,00	-$3.758.622	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20	$3.740.148	$	74.802.960			$-		-	20,00	-$74.794.202	0,00	$8.758	-	$ -	-	$ -
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	M2	206	$43.960	$	9.055.760			$-			128,00	$5.626.880	334,00	$14.682.640	-	$ -	334,00	$ 14.682.640
2,08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	UN	32	$58.124	$	1.859.968			$-		-	32,00	-$1.859.968	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).	ML	68	$153.494	$	10.437.592			$-		-	68,00	-$10.437.592	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A	M2	104	$418.406	$	43.514.224			$-		-	104,00	-$43.514.224	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE	UN	104	$335.420	$	34.883.680			$-		-	104,00	-$34.883.680	-	$-	-	$ -	-	$ -

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL** N/A

ACTA No 26 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 1711-2023 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

2,12	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	276	$990.114	$ 273.271.464			$-		- 276,00	-$273.271.464	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,13	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	ML	2.753	$10.411	$ 28.661.483			$-		- 2.753,00	-$28.661.483	-	$-	-	$ -	-	$ -
2,14	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	5.309	$3.106	$ 16.489.754			$-		- 5.109,00	-$15.868.554	200,00	$621.200	-	$ -	200,00	$ 621.200
2,15	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).	ML	850	$57.629	$ 48.984.650			$-		- 850,00	-$48.984.650	-	$-	-	$ -	-	$ -
3	ACABADOS																	
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (Incluye suministro e instalación)	M2	175	$9.761	$ 1.708.175			$-		- 175,00	-$1.708.175	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	519	$17.922	$ 9.301.518			$-		- 519,00	-$9.301.518	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	156	$67.589	$ 10.543.884			$-		- 156,00	-$10.543.884	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,04	PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	156	$85.405	$ 13.323.180			$-		- 156,00	-$13.323.180	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	32	$163.937	$ 5.245.984			$-		- 32,00	-$5.245.984	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)	UN	22	$202.735	$ 4.460.170			$-		- 22,00	-$4.460.170	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	1.325	$10.259	$ 13.590.645			$-		- 1.036,75	-$10.636.053	288,00	$2.954.592	-	$ -	288,00	$ 2.954.592
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN AGUA PARA EXTERIORES)	M2	519	$9.674	$ 5.020.806			$-		- 519,00	-$5.020.806	-	$-	-	$ -	-	$ -
3,09	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	519	$10.278	$ 5.334.282			$-		- 423,00	-$4.347.594	96,00	$986.688	-	$ -	96,00	$ 986.688
4	LIMPIEZA																	
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	2.905	$46.654	$ 135.539.870	+	2.145,00	$100.072.830		16.891,79	$788.069.368	21.942,00	$1.023.682.068	-	$ -	21.942,00	$ 1.023.682.068
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	4.153	$5.205	$ 21.616.365			$-		- 4.153,00	-$21.616.365	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2.077	$36.108,0	$ 74.996.316			$-		- 2.077,00	-$74.996.316	-	$-	-	$ -	-	$ -

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL: N/A

ACTA No 26 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) AL 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 1711-2023 (Número de Contrato) ETAPA/FASE

4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	20.764	$870	$ 18.064.680			$-		3.801,20	$3.307.044	24.565,20	$21.371.724	-	$ -	24.565,20	$ 21.371.724
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	6.644	$7.857	$ 52.201.908			$-		12.054,00	$94.708.278	18.698,00	$146.910.186	-	$ -	18.698,00	$ 146.910.186
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	170.600	$545	$ 92.977.000			$-	-	61.947,87	-$33.761.589	108.652,13	$59.215.411	-	$ -	108.652,13	$ 59.215.411
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	KG	8.306	$1.093	$ 9.078.458			$-	-	8.306,00	-$9.078.458	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F	KG	9.950	$1.766	$ 17.571.700			$-	-	9.950,00	-$17.571.700	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	1.246	$24.753	$ 30.842.238			$-	-	1.164,00	-$28.812.492	82,00	$2.029.746	-	$ -	82,00	$ 2.029.746
4,10	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG	934	$866	$ 808.844			$-	-	934,00	-$808.844	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APOYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG	1.077	$47.606	$ 51.271.662			$-	-	1.077,00	-$51.271.662	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.246	$60.680	$ 75.607.280			$-		15.957,00	$968.270.760	17.203,00	$1.043.878.040	-	$ -	17.203,00	$ 1.043.878.040
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	328	$37.078	$ 12.161.584			$-		18.604,11	$689.803.191	18.932,11	$701.964.775	-	$ -	18.932,11	$ 701.964.775
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	6.230	$1.507	$ 9.388.610			$-	-	6.230,00	-$9.388.610	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,15	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	449	$150.861	$ 67.736.589			$-	-	449,00	-$67.736.589	-	$-	-	$ -	-	$ -
4,16	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA	VIAJE	9	$923.696	$ 8.313.264			$-		3,00	$2.771.088	12,00	$11.084.352	-	$ -	12,00	$ 11.084.352
5	MANTENIMIENTO																
5,01	CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	167.001	$1.055	$ 176.186.305	+	47.406,00	$50.013.330		598.273,27	$631.178.303	812.680,51	$857.377.938	35.254,29	$ 37.193.276	841.853,80	$ 888.155.759
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	18.272	$363	$ 6.632.736			$-	-	18.272,00	-$6.632.736	-	$-	-	$ -	-	$ -
5,03	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	20	$183.311	$ 3.666.220			$-	-	19,00	-$3.482.909	1,00	$183.311	-	$ -	1,00	$ 183.311
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	623	$19.193	$ 11.957.239			$-	-	623,00	-$11.957.239	-	$-	-	$ -	-	$ -
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	2.249	$223	$ 501.527			$-	-	2.249,00	-$501.527	-	$-	-	$ -	-	$ -
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	2.492	$821,00	$ 2.045.932			$-	-	2.492,00	-$2.045.932	-	$-	-	$ -	-	$ -
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)	UN	2	$188.019	$ 376.038			$-		4,00	$752.076	6,00	$1.128.114	-	$ -	6,00	$ 1.128.114

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL** N/A

ACTA No 26 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 1711-2023** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)	UN	2	$317.133	$	634.266			$-		75,00	$23.784.975	77,00	$24.419.241	-	$	-	77,00	$	24.419.241
5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 20 m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)	UN	2	$330.892	$	661.784			$-		48,47	$16.038.356	50,47	$16.700.140	-	$	-	50,47	$	16.700.140
5,10	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)	UN	2	$887.671	$	1.775.342			$-		2,00	$1.775.342	4,00	$3.550.684	-	$	-	4,00	$	3.550.684
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	11	$238.300	$	2.621.300			$-		- 11,00	-$2.621.300	-	$-	-	$	-	-	$	-
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	11	$275.891	$	3.034.801			$-		- 11,00	-$3.034.801	-	$-	-	$	-	-	$	-
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML	115	$45.568	$	5.240.320			$-		- 115,00	-$5.240.320	-	$-	-	$	-	-	$	-
5,14	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML	82	$143.488	$	11.766.016			$-		- 82,00	-$11.766.016	-	$-	-	$	-	-	$	-
5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PERFORADA D=4", GRAVA COMÚN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	70	$234.894	$	16.442.580			$-		- 70,00	-$16.442.580	-	$-	-	$	-	-	$	-
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	63	$138.951	$	8.753.913			$-		- 39,00	-$5.419.089	24,00	$3.334.824	-	$	-	24,00	$	3.334.824
Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (SIN AIU)					**$**	**3.882.763.875**	**$**		**-**	**$**	**1.651.676.507**		**5.534.440.383**		**$**	**77.207.485**	**$**		**$**	**5.585.605.493**

Remuneración para obras de construcción:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						PRESENTE ACTA			OBRA ACUMULADA		
Ítem	**Obras Tramo**	**% del presupuesto ofertado**	**Avance**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**
Sub-Total Costo de remuneración obras de construcción incluye AIU								$ -			$ -

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			MODIFICACIONES			EJECUTADO	
			PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DESCRIPCIÓN		**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**	**VALOR**
REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO (SIN AIU):		**$3.882.763.875**	**$ -**	**$ 2.396.178.405**	**$ 6.278.942.280**	**$ 77.207.485**	**$ 5.585.605.493**
VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES	35,82%	**$1.390.806.020**	**$ -**	**$ 858.311.105**	**$2.249.117.125**	**$ 27.655.721**	**$ 2.000.763.887**
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU:		**$5.273.569.895**	**$ -**	**$ 3.254.489.510**	**$ 8.528.059.405**	**$ 104.863.206**	**$ 7.586.369.380**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO		**$393.317.474**	**$ -**	**$ 562.610.694**	**$ 955.928.168**	**$ 11.754.338**	**$ 693.833.321**
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		**$0**			**$ -**	**$ -**	**$ -**

CODIGO	FORMATO	VERSIÓN
FO-EO-49	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 **PROCESO** Construcción de Proyectos	1.0

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL N/A

ACTA No 26 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 15/09/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 31/10/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 1711-2023 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$91.975.435**	**$ -**	**$ 326.331.200**	**$ 418.306.631**	**$ -**	**$ 310.133.046**
VALOR TOTAL	**$5.758.862.804**	**$ -**	**$ 4.143.431.404**	**$ 9.902.294.204**	**$ 116.617.544**	**$ 8.590.335.747**

Valor a pagar

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA	
			PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
COSTO TOTAL REMUNERACION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDO AIU		$5.273.569.895	$ -	$ 3.254.489.508	$ 8.528.059.403	$ 104.863.206	$ 7.586.369.380
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA		**$5.273.569.895**	$ -	$ 3.254.489.508	**$ 8.528.059.403**	**$ 104.863.206**	**$ 7.586.369.380**
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO		$393.317.474	$ -	$ 562.610.694	$ 955.928.168	$ 11.754.338	$ 693.833.321
COSTO GLOBAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Ver Actas Anexas)	(anexa)	$91.975.435	$ -	$ 326.331.200	$ 418.306.635	$ -	$ 310.133.046
COSTO TOTAL MAS AJUSTES		**$5.758.862.804**	$ -	**$ 4.143.431.402**	**$ 9.902.294.206**	**$ 116.617.544**	**$ 8.590.335.747**
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ -					
VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%					$ 3.498.526,00	$ 257.710.075,00
VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%					$ 3.498.527,00	$ 257.710.075,00
TOTAL A PAGAR						**$**	**109.620.491**
SON:		**CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.**					

OBSERVACIONES

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREITA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.

NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO METRO CINCO

JHAN CARLOS SALAZAR MENESES
PROFESIONAL FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU

CONSORCIO METRO CINCO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU 1757 DE 2023

Versión 4

N. CONTRATO DE INTERVENTORIA :	CONTRATO IDU 1757-2023	PERIODO DE EJECUCION DE:	FEBRERO DE 2024	A	23 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO

PLAN / PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	
	1	Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PIN, componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	2	Manejo de cerramiento del frente de obra	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	3	problemática ambiental/ disposición de residuos sólidos	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	4	Manejo de cuerpos de agua	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	5	Control de emisiones atmosféricas	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	6	Manejo de materiales de construcción	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	7	Orden y aseo	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN INTERVENTORIA	8	Uso eficiente y ahorro de agua y energía	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	9	Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas de seguridad	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	10	Actualización Requisitos legales ambientales.	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	11	Manejo de residuos peligrosos	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	12	Manejo y disposición final de RCD	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	13	Control de mayor generacion de ruido y material particulado(polvo) al ambiente	Residente Ambiental de interventoría	Personal Cto 1711 de 2023	PROGRAMADO
					EJECUTADO
GESTION DE PERMISOS	14	Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
INSPECCION ES	15	Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra.	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	16	Verificación de campamentos y sitios de acopio de materiales	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	17	Verificación de delimitación y cerramientos	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	18	Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra.	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	19	Verificación de la disposición correcta de materiales de obra.	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	20	Verificación de uso correcto de zonas verdes	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	21	Verificación del manejo integral de cuerpos de agua	Residente Ambiental de interventoría	Frente de obra	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	22	Elaboración del informe mensual ambiental	Residente Ambiental de interventoría	N.A.	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	23	Elaboración del informe semanal	Residente Ambiental de interventoría	N.A.	PROGRAMADO
					EJECUTADO
	24	Elaboración informe ambiental final	Residente Ambiental de interventoría	N.A.	PROGRAMADO
					EJECUTADO

2024: FEB (feb), MAR (mz), ABR (abr), MAY (may), JUNI (jn), JULI (jl), AGO (ago), SEPTIEMB (sep), OCT (obre), NOVIEMB (iov), DICIEMB (bre)

2025: ENE (ero), FEB (ebr), MAR (rzo), ABR (abr), MAY (ayo), JUNI (jn), JULI (jl), OCT (obre), NOVIE (mbre), DICIEME (mbre)

Durante el periodo del Informe N°7 . Las capacitaciones se reprogramaron para el mes de noviembre, debido el periodo de suspensión del contrato

PROGRAMADO
EJECUTADO
INCUMPIDO
REPROGRAMADO

Elaboro: Lolly Vanegas Barrera
Residente Ambiental de Interventoría

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ			
345729	2025-10-03	Aseo de 1 baño (592)	Luis Mora Leon NHQ141
346806	2025-10-15	Aseo de 1 baño (592)	Jose Aguilar Mier WOY319

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 04 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

ecobaño
Ecología Sanitaria

NI 830,085,399-9

COMPROBANTES DE VISITA

FECHA: 2025-10-14

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

Nº346806 CONTACTO: **VANESSA FORERO** FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **10/14/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)** ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	10/14/2025 11:35:48	Operario: SE HABLA CON LA SEÑORITA VANESSA FORERO Y LA MISMA INFORMA QUE EL BAÑO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 134 CON 20 EN EL NORTE DE LA CIUDAD	No hay personal del cliente		
Jose Aguilar Mier WOY319	10/15/2025 14:55:30		Exitoso sin firma		

Nº345729 CONTACTO: **VANESSA FORERO** FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **10/02/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)** ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	10/02/2025 18:40:43	Operario: INFORMA EL GUARDA QUE EL BAÑO LO TRASLADARON PARA EL OTRO FRENTE QUE ESTÁ EN EL NORTE	No hay personal del cliente		
Luis Mora Leon NHQ141	10/03/2025 14:21:11		Exitoso	ANGEL BURGOS	

GMC-134-394-2025

Bogotá, 29 de diciembre de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76
teléfonos 6353245, 3156481357
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Revisión y aprobación Informe mensual Ambiental N.18 V3 Contratista**


En cumplimiento de las obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta el comunicado INF-INT-IDU1711-447-2024 del 18 de diciembre de 2025 mediante el cual se remite el Informe Mensual Ambiental N. 18 V3 correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 presentado por el Contratista, una vez revisado se tiene que dado a que se dio atención a las observaciones y que cumple con lo requerido por la entidad, se da **aprobación** al mismo.

Cordialmente,

ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Elaboró: LMV

FECHA	31/10/2025	HORA INICIO	09:00 AM	DURACIÓN (HORAS)	2	ACTA No.	FS01
ASUNTO	Recorrido Fauna Silvestre						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y ESPACIO PÚBLICO.						
ÁREA RESPONSABLE	OGA	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Helena Gómez Sierra	Contratista	Residente fauna silvestre	
Noemi Moreno Salazar	Interventoría	Residente fauna silvestre	
Dina Ruiz	Contratista	Aux.Ambiental	

TEMAS	
1	Recorrido de fauna silvestre

DESARROLLO

Se realizó recorrido en el área del proyecto con participación de las profesionales del contratista e interventoría, en el cual se realizaron las actividades de monitoreo de fauna silvestre, en el que se observaron ejemplares de las especies de aves que se relacionan a continuación:
Colibri coruscans, Zenaida auriculata, *Buteo platypterus* (en el dosel del árbol), *Phimosus infuscatus* (en el canal), *Elanus leucurus* (en el dosel del árbol), *Turdus fuscater, Tyrannus melancholicus,* y algunos ejemplares de la especie sinantrópica *Columba livia* (paloma)
También se hizo la capacitación al personal. y capacitación a los operarios que realizan actividades de mantenimiento (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos).
Se evidenció la presencia de fauna sinantrópica consistente en ejemplares de roedores

CONCLUSIONES

Se realizó el recorrido al proyecto cumpliendo el objetivo de realizar las actividades de monitoreo de fauna silvestre y capacitación a los operarios.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1	Relacione los soportes aportados por los interlocutores. Si la asistencia es tomada con un listado, relaciónelo en este apartado	
2		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	**CTO IDU 1711 DE 2023** **DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.**		**FPMFS – 01** **VERSIÓN: 1** **Fecha: 16/02/2024**
	CARACTERIZACIÓN DE FAUNA		**Hoja _1_ de _1_**

TRAMO: Predio ubicado CL. 163 A # 14 D -57 **LOCALIDAD:** Usaquén **BARRIO:** Orquídeas

COORDENADAS Punto 1 (N/E) 4°44'29.536"N 74°2'11.897"W **COORDENADAS Punto 2 (N/E)** _____

PROFESIONAL: HELENA GÓMEZ SIERRA

No.	Fecha	Hora	Punto	Nombre común / Nombre científico	Conteo de individuos	Total	Estruct. Social	Tipo de registro	Estrato	OBSERVACIONES
1	31/10/2025	9:00	1	*Elanus leucurus* (Gavilán maromero)	1	1	S	V, A	A	
2	31/10/2025	9:00	1	*Tyrannus melancholicus* (Sirirí)	1	1	S	V, A	A, V	
3	31/10/2025	9:00	1	*Colibri coruscans* (Chillón común)	1 + 1	2	S	A	V	
4	31/10/2025	9:00	1	*Phimosus infuscatus* (Coquito, ibis)	1 + 1 + 6	8	S, GM	V	E, P, A	Posados en estructura
5	31/10/2025	9:00	1	*Turdus fuscater* (Mirla común)	1 + 1 + 1	3	S	V, A	V	
6	31/10/2025	9:00	1	*Zenaida auriculata* (Torcaza)	1 + 2	3	S, P	V	V, A	
7	31/10/2025	9:00	1	*Buteo platypterus* (Gavilán aliancho)	1	1	S	V	V, A	
8										
9										
10										
11										
12										

Estrato: aéreo = **A**; estructuras = **E**; pastizal = **P**; suelo = **S**; vegetación = **V**; **Registro:** visual = **V;** auditivo = **A**; Rastros = **R**. **Estructura social:** solitario = **S**; pareja = **P**; grupo mixto = **GM**; grupo familiar = **GF**; bandada = **B**.

OBSERVACIONES GENERALES	**ELABORÓ: HELENA GÓMEZ SIERRA**	**REVISÓ Y APROBÓ: NOEMÍ MORENO SALAZAR**
	CC. 51964358	**CC.**
	FIRMA 	**FIRMA** 

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 31 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1711 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".

NOMBRE DEL PROFESIONAL HELENA GÓMEZ SIERRA

EMPRESA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? ____

TEMA:

CAPACITACION EN MANEJO DE FAUNA

LUGAR DEL EVENTO PREDIO UBICADO EN LA CALLE 163A #14D-57

HORA DE INICIO: 9:15 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 a.m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Oscar Basante	80734909	Operario	Infraestructura Integral	
2	Leidy Johana Germán	1026576351	Auxiliar	Infraestructura Integral	Leidy Germán
3	Fidel Cano Muñoz	5721283	Operario	Infraestructura Integral	
4	Dina Ruiz	32243259	Auxiliar Ambiental	Integral	
5	Jhonatan Camacho	1018605299	Técnico	Integral	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

(Firma) Helena Gómez Sierra

(Nombre) HELENA GÓMEZ SIERRA

Bióloga y/o SST Contratista 51964358

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) Nubia Nora Forero 51900857

Biólogo y/o SST Interventoría

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista