1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 2 PERIODO _____

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	030-2025	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	11/02/2025
Nombre completo del contratista:		CONSORCIO DOMINGUILLO RL/ Julián Lizandro González Casas	
Documento de identificación:		9019076447-7	
Nombre del supervisor:		JOSE FERNANDO MARTINEZ BURBANO	
Unidad Administrativa:		SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	

Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	17	Mes	06	Año	2025	Día	17	Mes	04	Año	2026

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	X							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	X	Día	24	Mes	12	Año	2025	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	X	Día	16	Mes	02	Año	2026	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año		
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	X	Día	31	Mes	12	Año	2025	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	X	Día	17	Mes	03	Año	2026	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	X	Día	17	Mes	04	Año	2026	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP:2025000048	Fecha de CDP:01/10/2025	Valor: $ 1,240,762,077
Número de CDP:2026000707	Fecha de CDP:09/04/2026	Valor: $ 606,342,244.70

Número de RP:2025000854	Fecha de RP: 21/05/2025	Valor: $ 1,208,910,921
Número de RP:2026000728	Fecha de RP: 09/04/2026	Valor: $ 606,342,244.70
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 1,240,762,077
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 1,240,762,077

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Anticipo

N°	Valor Anticipo (A)	Valor Cuota amortización	Valor Acumulado de amortización (B)	Saldo por amortizar (C=A-B)
1	362,673,276.30	71,968,620	71,968,620	290,704,656
2	362,673,276.30	141,067,829	213,036,449	149,636,828

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
Anticipo	1,208,910,921	362,673,276.30	362,673,276.30	846,237,644.70

1	1,208,910,921	239,895,400	602,568,676.30	606,342,244.70
2	1,208,910,921	257,189,646	859,758,322.30	349,152,598.70

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	362.673.276.30	2025003132	15/09/2025	362.673.276.30	362.673.276.30
2	239,895,400	2025005511	30/12/2025	602,568,676.30	606,342,244.70

O

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N° PIN	Referencia	Autorización
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	9495588844 9496012850 222071342 20101047 222819708 222236132 222827711 222242659	901907647 901907647 901907647 901907647 901907647 901907647 901907647 901907647	
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea Aportes en línea	$1,780,500 $1,763,600 $1,336,100 $759,600 $911,300 $742,900 $891,300 $2,464,600	9495588844 9496012850 9503061461 9503069023 9503064340 9503069044 9503064443 9498834047
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	28/11/2025 05/12/2025 14/04/2026 30/01/2026 14/04/2026	Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero	

	14/04/2026 14/04/2026 14/04/2026	Febrero Marzo Marzo

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (octubre, noviembre y diciembre) de (2025), (enero, febrero y marzo) de (2026), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (octubre, noviembre y diciembre) de (2025), (enero, febrero y marzo) de (2026), En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

1. El Municipio de Santander de Quilichao, en su calidad de entidad contratante del Contrato de Obra No. 030-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO", suscribió un OTRO SÍ de balance presupuestal de obra, con el fin de formalizar los ajustes derivados de mayores y menores cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del proyecto.

   Durante la ejecución contractual y como resultado del seguimiento técnico, administrativo y financiero adelantado por la Interventoría, se evidenciaron variaciones en las cantidades de obra inicialmente previstas, las cuales obedecen a las condiciones reales encontradas en sitio, al proceso constructivo y a los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la correcta funcionalidad, operatividad y

calidad de los sistemas proyectados. Dichas variaciones corresponden exclusivamente a ajustes en cantidades de obra sin que ello implique modificación del objeto contractual.

Mediante Oficio RLM0024-2025 del 03 de diciembre de 2025, la Interventoría del contrato emitió Aval al Acta de Modificación No. 1, luego de revisar los soportes técnicos, las cantidades ejecutadas y el análisis presupuestal presentado por el contratista en oficio No. OF-018 de 22 de noviembre de 2025. En dicho aval se concluye que las variaciones en mayores y menores cantidades son coherentes con las necesidades reales del proyecto, se ajustan a los precios unitarios contractuales vigentes y resultan necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las obras.

Así mismo, la Interventoría certifica que las cantidades ajustadas han sido verificadas técnica y presupuestalmente, y que la compensación entre mayores y menores cantidades no genera incremento en el valor inicial del contrato, manteniéndose inalterado el monto contractual originalmente pactado, en observancia de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, la suscripción del presente balance presupuestal se hace necesario para ajustar el presupuesto a las condiciones de mayores y menores cantidades de obra, permitir la continuidad normal de las actividades y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

2. Mediante prórroga No.1 se amplió el plazo contractual por un término de cuarenta y cuatro (44) días calendario, hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar la culminación técnica, funcional y de calidad del proyecto.

   Mediante oficio No. OF-017 del 10 de noviembre de 2025, el Contratista de Obra, Consorcio Dominguillo, expuso diversas situaciones de carácter técnico, administrativo y de orden público que han afectado el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado, sin que dichas circunstancias sean imputables al contratista.

   A continuación, se detallan las principales situaciones que sustentan la solicitud de prórroga:

   1. Actualización y ajustes a los diseños iniciales: Durante la ejecución del contrato, se determinó la necesidad de actualizar y modificar los diseños iniciales, con el fin de garantizar la viabilidad técnica y constructiva del proyecto. Dichos ajustes implicaron la revisión y validación de nuevas soluciones técnicas que generaron cambios en el cronograma inicialmente aprobado.

   2. Modificación de cantidades contractuales y reprogramación de actividades: Como consecuencia de las actualizaciones de diseño y las condiciones reales encontradas en sitio, fue necesario ajustar las cantidades de obra inicialmente contratadas. Dichos cambios implicaron la reformulación del programa de ejecución, afectando el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma contractual.

3. Situaciones de orden público: En el área de influencia del proyecto se presentaron situaciones de alteración del orden público que impidieron el ingreso de personal y maquinaria a la zona de trabajo, representando un retraso no imputable al contratista. Estas circunstancias se informaron oportunamente, en coordinación con la interventoría.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría del Contrato No. 031-2025, mediante oficio RLM0020-2025 del 11 de noviembre de 2025, y después de evaluar las circunstancias expuestas por el Consorcio Dominguillo, emitió concepto favorable a la solicitud de prórroga presentada mediante oficio No. OF-017 del 10 de noviembre de 2025, al considerar que las causas invocadas son justificadas y orientadas a garantizar la correcta finalización de las actividades, la calidad de la obra y la operatividad del sistema.

3. Mediante suspensión No. 1 del contrato de obra No. 030-2025 se suspendieron actividades contractuales, esto se fundamentó en las afectaciones derivadas al orden público y a las condiciones mínimas de seguridad, las cuales son ajenas a la voluntad del contratista e imposibilitan la ejecución normal, continua y segura de las actividades contractuales.

   En particular, se han presentado situaciones que comprometen la integridad del personal técnico, operativo y administrativo, así como el transporte de materiales y equipos hacia la vereda La Chapa, derivadas de intervenciones de grupos armados ilegales, instalación de retenes no autorizados, presencia de artefactos explosivos y actos de intimidación en el área de influencia del proyecto.

   Que, mediante oficio No. RLM0029-2025 del dieciséis (16) de diciembre de 2025, la interventoría del contrato verificó la situación de orden público en el sector y avaló la procedencia de la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 030-2025, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales de orden público, movilidad y seguridad.

4. Que el contrato No. 030-2025 fue objeto de ampliación No.1 de la suspensión No.1 por el termino de 10 días calendario en atención a las siguientes consideraciones:

   La ampliación de la suspensión del contrato de Obra No. 030-2025 se fundamentó en la persistencia de la situación de orden público que se presentó en el área de ejecución del proyecto, la cual afecto de manera directa el normal desarrollo del objeto contractual.

   En particular, mediante oficio No. RLM0034-2026 de fecha 23 de enero de 2026, la Interventoría manifiesto que en el área de influencia del proyecto persistieron alteraciones graves del orden público y de las condiciones de seguridad, consistentes en la presencia de grupos armados al margen de la ley, instalación de retenes no autorizados, restricciones a la libre circulación y situaciones de intimidación, las cuales continúan poniendo en riesgo la integridad del personal técnico, operativo y administrativo vinculado al proyecto.

   Que las situaciones descritas fueron ajenas a la voluntad de las partes contractuales y dificultan de manera sustancial la ejecución normal, continua y segura de las actividades propias del contrato de interventoría.

5. Que el contrato No. 030-2025 fue objeto de ampliación No. 2 de la suspensión No.1 por el termino de 15 días calendario en atención a las siguientes consideraciones:

   La ampliación de la suspensión del contrato de Obra No. 031-2025 se fundamentó en que persisten condiciones climáticas adversas caracterizadas por elevados niveles de precipitación, las cuales han generado saturación de suelos, encharcamientos e inestabilidad del terreno, afectando la viabilidad técnica y operativa para el desarrollo normal y seguro de las actividades contractuales.

   En particular, mediante oficio No. RLM0036-2026 de fecha 02 de febrero de 2026, la Interventoría manifiesta que en el área de influencia del proyecto persistieron condiciones climáticas que están soportadas en la certificación expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, correspondiente a la estación meteorológica MONDOMO (26020520), ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, la cual reporta para el mes de enero de 2026 una precipitación total mensual de 477,0 mm, con un índice de precipitación del 285%, comportamiento clasificado como "Muy por encima de lo normal".

   Posteriormente se reanudo el contrato 030-2025 a partir del 16 de febrero de 2026, por lo tanto, la fecha de vencimiento según el reinicio fue el día 22 de febrero de 2026.

6. Mediante prórroga No. 2 se amplió el plazo contractual hasta el 17 de marzo de 2026, con el propósito de garantizar la adecuada continuidad, ejecución técnica y culminación del proyecto en condiciones seguras, funcionales y de calidad.

   Mediante oficio OF-024 del 17 de febrero de 2026, el contratista Consorcio Dominguillo solicitó formalmente la ampliación del plazo contractual, exponiendo la persistencia de circunstancias externas, extraordinarias y no imputables a las partes, que han impedido el desarrollo normal de las actividades constructivas y el cumplimiento del cronograma vigente.

   Del análisis técnico presentado se evidencia que continúan condiciones climáticas extraordinarias que han generado saturación generalizada del terreno, pérdida de capacidad portante, inestabilidad superficial y subsuperficial del suelo, encharcamientos persistentes y limitaciones de transitabilidad, factores que afectan directamente la estabilidad de excavaciones, estructuras en ejecución, operación de maquinaria y seguridad del personal. Dichas condiciones se encuentran soportadas en registros pluviométricos oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, estación MONDOMO [26020250], donde se reportaron eventos de lluvia torrencial superiores a 60 mm durante febrero de 2026, con efectos acumulativos de humedad que impiden la recuperación natural del terreno.

   Adicionalmente, se mantienen situaciones relacionadas con el orden público en el área de influencia del proyecto, especialmente en el corredor de la Vía Panamericana, principal ruta de acceso para personal, maquinaria y materiales, donde se han presentado retenes ilegales, presencia de artefactos explosivos y aproximaciones intimidatorias de personas no identificadas hacia el personal de obra,

circunstancias que constituyen un riesgo para la integridad física del equipo de trabajo y la seguridad de los recursos destinados al proyecto, limitando el desarrollo normal de las actividades contractuales.

La Interventoría del Contrato No. 031 de 2025, mediante oficio OFICIO-RLM0037-2026 del 17 de febrero de 2026, verificó integralmente la documentación aportada por el contratista y concluyó que subsisten condiciones externas que afectan la estabilidad del terreno, la viabilidad técnica de las actividades constructivas y la continuidad de la obra, entre ellas la persistencia de condiciones climáticas extraordinarias y restricciones derivadas de situaciones de orden público.

En consecuencia, emitió concepto técnico favorable a la solicitud de prórroga hasta el 17 de marzo de 2026, al considerar que las causas invocadas son objetivas, verificables y no atribuibles al contratista.

7. Mediante prórroga No. 3 se amplió el plazo contractual por un término de treinta (30) días calendario, hasta el 17 de abril de 2026, con el fin de garantizar la culminación técnica, funcional y de calidad del proyecto.

   Mediante oficio No. OF-027 del 17 de abril de 2025, el Contratista de Obra, Consorcio Dominguillo, expuso situaciones de orden público y condiciones climáticas que han afectado el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado, sin que dichas circunstancias sean imputables al contratista.

   A continuación, se detallan las principales situaciones que sustentaron la solicitud de prórroga:

   1. Durante las últimas semanas se ha mantenido un comportamiento climático caracterizado por precipitaciones recurrentes en el área de influencia del proyecto, situación que ha generado saturación del suelo y dificultades para la ejecución normal de diferentes actividades constructivas.

   Estas condiciones han ocasionado encharcamientos en los frentes de trabajo, disminución de la capacidad portante del terreno e inestabilidad en excavaciones y estructuras en proceso, afectando la seguridad operativa de las labores en obra, la movilidad interna del personal y la adecuada operación de maquinaria y equipos.

   Adicionalmente, los niveles de humedad presentes en el terreno han prolongado los tiempos naturales de drenaje y recuperación del suelo, situación que limita el desarrollo continuo de algunas actividades constructivas que requieren condiciones técnicas de estabilidad y seguridad para su ejecución.

   2. De manera paralela, se continúan presentando situaciones relacionadas con el orden público en el área de influencia del proyecto, las cuales generan restricciones para el acceso y la movilidad hacia el frente de obra.

En particular, el desplazamiento del personal, el traslado de equipos y el abastecimiento de materiales hacia la vereda La Chapa se han visto afectados en determinados momentos por situaciones que alteran la movilidad en los corredores viales utilizados para el desarrollo logístico del proyecto.

Estas circunstancias generan condiciones de incertidumbre y riesgo para el personal de obra, afectando las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el desarrollo continuo y eficiente de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría del Contrato No. 031-2025, mediante oficio RLM0041-2025 del 16 de marzo de 2026, y después de evaluar las circunstancias expuestas por el Consorcio Dominguillo, emitió concepto favorable a la solicitud de prórroga presentada mediante oficio No. OF-027 del 16 de marzo de 2026, al considerar que las causas invocadas son justificadas y orientadas a garantizar la correcta finalización de las actividades, la calidad de la obra y la operatividad del sistema.

Concepto Supervisor:

Según acta de avance No.2 avalada por parte de la Interventoría el contratista ha ejecutado las siguientes actividades que corresponden a un porcentaje de 39.20% de ejecución del contrato para un porcentaje acumulado de 59.20%.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	330-2025	Diez (10) meses calendario	17/09/2025	24/12/2025	23/01/2026	28/2/2026	16/03/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES NIT 816					Valor Inicial:	$ 1.199.034.795
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional:	$ -
	No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000084 del 21/08/2025					Valor Total:	$ 1.199.034.795
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance	99,39%

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TÉCNICA CONTABLE		MODIFICACIÓN 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	URBANISMO PTAP												
1,1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo de estructuras con elementos de precisión	M2	930,24	$ 4.478	$ 4.163.754	930,24	$ 4.163.754	930,24	$ 4.163.754			930,24	$ 4.163.754
1,2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavación mecánica h= 0.0 a 5.0 mts	M3	442,68	$ 11.864	$ 5.250.809	442,68	$ 5.250.809	1.134,31	$ 13.460.140			1134,31	$ 13.460.140
1,3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES												
1,4	RELLENOS												
1.4.1	Relleno con materiales del sitio compactado mecánicamente	M3	14,87	$ 22.441	$ 333.653	14,87	$ 333.653	173,58	$ 3.895.533			173,58	$ 3.895.533
1.4.2	Sub base granular (norma invias 320)	M3	34,66	$ 141.468	$ 4.907.806	34,66	$ 4.907.806	0,00	$ -			0,00	
1,5	CERRAMIENTO												
1.5.1	Cerramiento en módulos de 2 m. incluye fundación en concreto 3000 psi, tubo galvanizado 2" , malla eslabonada cal. 10, 3 líneas de alambres de púas cal. 12	ML	132,00	$ 212.321	$ 28.026.372	132,00	$ 28.026.372	132,00	$ 28.026.372			9,00	
1,6	SENDEROS PEATONALES												
1.6.1	Andén concreto 3000 psi en sitio e=0.10m	M2	10,68	$ 73.057	$ 780.249	10,68	$ 780.249	10,68	$ 780.249			0,00	
SUBTOTAL 1. OBRA CIVIL					$ 96.329.753,89		$ 96.329.753,89		$ 132.851.429,17		$ 9.787.348,71		$ 104.044.868,41
SUBTOTAL 1. SUMINISTROS					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2	PTAP												
2,1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo estructuras hidraulicas	M2	106,56	$ 3.842	$ 409.404	106,56	$ 409.404	104,20	$ 400.336			104,20	$ 400.336
2,2	EXCAVACIONES												
2.2.1	Excavación manual tierra seca	M3	31,88	$ 27.109	$ 864.343	31,88	$ 864.343	192,96	$ 5.230.953			192,96	$ 5.230.953
2.2.2	Excavación manual en conglomerado	M3	127,54	$ 35.438	$ 4.519.621	127,54	$ 4.519.621	0,00	$ -			0,00	
2.2.3	Excavación mecánica h= 0.0 a 5.0 mts	M3	159,42	$ 11.864	$ 1.894.547	159,42	$ 1.894.547	0,00	$ -			0,00	
2,3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES												
2,4	RELLENOS												
2.4.1	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	59,78	$ 22.441	$ 1.341.411	59,78	$ 1.341.411	9,26	$ 207.804			9,26	$ 207.804
2.4.2	Base granular (norma invias 330)	M3	19,93	$ 150.542	$ 2.999.549	19,93	$ 2.999.549	15,63	$ 2.352.971			15,63	$ 2.352.971
2.4.3	Sub base granular (norma invias 320)	M3	38,86	$ 141.468	$ 5.637.500	38,86	$ 5.637.500	0,00	$ -			0,00	
2,5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
2.5.1	Concreto clase I, 2500 psi para soladoes y atraques	M3	4,53	$ 421.475	$ 1.909.282	4,53	$ 1.909.282	5,21	$ 2.195.885			5,21	$ 2.195.885
2.5.4	Impermeable 500cl 3mm	M2	90,26	$ 25.563	$ 2.307.316	90,26	$ 2.307.316	0,00	$ -			0,00	
2,6	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
2.6.1	FILTROS LENTO, GRUESO ASCENDENTE Y DINÁMICO												
2.6.1.1	Adaptador de limpieza pvc-s d=3"	UN	13,00	$ 22.604	$ 293.852	13,00	$ 293.852	13,00	$ 293.852			0,00	

PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE FERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No. 2
	099-2025	Diez (10) meses calendario	12/08/2025	24/12/2025	25/01/2026	24/02/2026	18/02/2026	17/05/2026	17/06/2026	
	OBJETO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R.U.M. SAS					Valor Inicial:	$ 1.198.664.755
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional:	$ -
	No. CDP:	2026000048 del 01/01/2026	No. RP:	2026000054 del 21/08/2025					Valor Total:	$ 1.198.664.755
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance:	59,58%

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
2.6.1.2	Suministro e instalación de unión pvc-s d=3"	UN	13,00	$ 4.934	$ 64.142	13,00	$ 64.142	13,00	$ 64.142			0,00	
2.6.1.3	Adaptador de limpieza pvc-s d=4"	UN	8,00	$ 29.860	$ 238.880	8,00	$ 238.880	8,00	$ 238.880			0,00	
2.6.1.5	Suministro e instalación de niple pasamuro t1 hd e.b d=6" l=0.15m	UN	1,00	$ 169.572	$ 169.572	1,00	$ 169.572	1,00	$ 169.572			1,00	$ 169.572
2.6.1.6	Suministro e instalación de válvula tipo wafer hd d= 4"	UN	2,00	$ 1.488.734	$ 2.977.468	2,00	$ 2.977.468	2,00	$ 2.977.468			0,00	
2.6.1.8	Adaptador de limpieza pvc-s d=2"	UN	1,00	$ 11.765	$ 11.765	1,00	$ 11.765	1,00	$ 11.765			0,00	
2.6.1.10	Adaptador hembra pvc-s d=4"	UN	2,00	$ 30.235	$ 60.470	2,00	$ 60.470	2,00	$ 60.470			0,00	
2.6.1.12	Niple pvc-s d=6" l=0.52m	UN	1,00	$ 39.465	$ 39.465	1,00	$ 39.465	1,00	$ 39.465			0,00	
2.6.1.13	Niple perforado pvc-s d=3" l=2.50m	UN	16,00	$ 67.204	$ 672.040	10,00	$ 672.040	10,00	$ 672.040			0,00	
2.6.1.14	Niple pvc-s d=4" l=0.50m	UN	10,00	$ 15.041	$ 150.410	10,00	$ 150.410	10,00	$ 150.410			0,00	
2.6.1.15	Niple pvc-s d=2" l=1.80m	UN	2,00	$ 26.017	$ 52.034	2,00	$ 52.034	2,00	$ 52.034			0,00	
2.6.1.16	Niple pvc-s d=4" l=0.80m	UN	2,00	$ 21.710	$ 43.420	2,00	$ 43.420	2,00	$ 43.420			0,00	
2.6.1.17	Niple pvc-s d=4" l=1.32m	UN	4,00	$ 35.128	$ 140.512	4,00	$ 140.512	4,00	$ 140.512			0,00	
2.6.1.18	Suministro e instalación de regla de alora	UN	2,00	$ 206.109	$ 412.618	2,00	$ 412.618	2,00	$ 412.618			0,00	
2.6.1.19	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 40.609	$ 40.609	1,00	$ 40.609	1,00	$ 40.609			0,00	
2.6.1.20	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 9.324	$ 55.944	6,00	$ 55.944	6,00	$ 55.944			0,00	
2.6.1.21	Suministro E Instalacion De Unión Pvc-S D=2"	UN	2,00	$ 3.682	$ 7.364	2,00	$ 7.364	2,00	$ 7.364			0,00	
2.6.1.23	Adaptador Hembra Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 80.378	$ 80.378	1,00	$ 80.378	1,00	$ 80.378			0,00	
2.6.1.24	Niple Pvc-S D=4" L=0.30M	UN	4,00	$ 8.435	$ 33.740	4,00	$ 33.740	4,00	$ 33.740			0,00	
2.6.1.25	Niple Pvc-S D=4" L=0.70M	UN	8,00	$ 19.095	$ 152.760	8,00	$ 152.760	8,00	$ 152.760			0,00	
2.6.1.26	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"X4"X3"	UN	10,00	$ 173.770	$ 1.737.700	10,00	$ 1.737.700	10,00	$ 1.737.700			0,00	
2.6.1.27	Suministro E Instalación De Vertedero En Fibra De Vidrio En 30°	UN	2,00	$ 1.179.408	$ 2.358.816	2,00	$ 2.358.816	2,00	$ 2.358.816			0,00	
2.6.1.28	Suministro E Instalación De Codo 45° Pvc-S D=4"	UN	4,00	$ 22.209	$ 88.836	4,00	$ 88.836	4,00	$ 88.836			0,00	
2.6.1.29	Suministro E Instalación De Codo 45° Pvc-S D=6"	UN	4,00	$ 22.209	$ 88.836	4,00	$ 88.836	4,00	$ 88.836			0,00	
2.6.1.30	Pasamuro T1 Hd D=2" L=0.15M	UN	1,00	$ 110.859	$ 110.859	1,00	$ 110.859	1,00	$ 110.859			0,00	
2.6.1.31	Pasamuro T2 Hd D=3" L=0.20M	UN	3,00	$ 121.828	$ 365.484	3,00	$ 365.484	3,00	$ 365.484			0,00	
2.6.1.32	Válvula De Mariposa Hd D4" Eb	UN	2,00	$ 1.728.797	$ 3.457.594	2,00	$ 3.457.594	2,00	$ 3.457.594			0,00	
2.6.1.33	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc-S D=2"	UN	1,00	$ 7.606	$ 7.606	1,00	$ 7.606	1,00	$ 7.606			0,00	
2.6.1.34	Grifo Roscado En Bronce D=1"	UN	2,00	$ 34.645	$ 69.290	2,00	$ 69.290	2,00	$ 69.290			0,00	
2.6.1.35	Niple Galvanizado D=1" Roscado L=0.15M	UN	2,00	$ 33.745	$ 67.490	2,00	$ 67.490	2,00	$ 67.490			0,00	
2.6.1.36	Codo Galvanizado D=1"	UN	2,00	$ 31.999	$ 63.998	2,00	$ 63.998	2,00	$ 63.998			0,00	
2.6.1.37	Adaptador Macho Pvc D=1"	UN	2,00	$ 5.112	$ 10.224	2,00	$ 10.224	2,00	$ 10.224			0,00	
2.6.1.38	Válvula De Bola Bronce D=1"	UN	2,00	$ 44.994	$ 89.988	2,00	$ 89.988	2,00	$ 89.988			0,00	
2.6.2	Filtro Dinamico												
2.6.2.1	Adaptador Hembra Pvc-P D=2"	UN	10,00	$ 20.186	$ 201.860	10,00	$ 201.860	10,00	$ 201.860			0,00	
2.6.2.3	Niple Pvc - Presión Rde 21 D=2" L=0.15M	UN	6,00	$ 9.968	$ 59.808	6,00	$ 59.808	6,00	$ 59.808			0,00	
2.6.2.4	Válvula De Compuerta Elastica 2" Con Volante Suministro E Instalación	UN	2,00	$ 435.871	$ 871.742	2,00	$ 871.742	2,00	$ 871.742			0,00	
2.6.2.5	Suministro E Instalacion De Niple Pvc U. M. Rde 21 Ø=2" L=0.45M	UN	2,00	$ 17.164	$ 34.328	2,00	$ 34.328	2,00	$ 34.328			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	070-2025	Diez (10) meses calendario	17/09/2025	24/12/2025	25/01/2026	24/02/2026	19/02/2026	17/09/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R LM SAS					Valor Inicial:	$ 1.188.804.788
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional:	$ -
	No. CDP:	2026000046 del 01/01/2025	No. RP	2026000094 del 21/04/2025					Valor Total:	$ 1.188.804.788
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de Avance:	69,29%

30/04/2026

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
2.6.2.9	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=3"	UN	3,00	$ 4.934	$ 14.802	3,00	$ 14.802	3,00	$ 14.802			0,00	
2.6.2.10	Adaptador De Limpieza Pvc-S D=3"	UN	2,00	$ 22.604	$ 45.208	2,00	$ 45.208	2,00	$ 45.208			0,00	
2.6.2.11	Pasamuro Hd D=3" L=0.15M	UN	1,00	$ 104.859	$ 104.859	1,00	$ 104.859	1,00	$ 104.859			0,00	
2.6.2.12	Adaptador Hembra Pvc-S D=3"	UN	1,00	$ 23.188	$ 23.188	1,00	$ 23.188	1,00	$ 23.188			0,00	
2.6.2.13	Compuerta En Fibra De Vidrio 0.78X0.2M	UN	2,00	$ 498.246	$ 996.492	2,00	$ 996.492	2,00	$ 996.492			0,00	
2.6.2.14	Adaptador De Limpieza Pvc-S D=2"	UN	6,00	$ 11.765	$ 70.590	6,00	$ 70.590	6,00	$ 70.590			0,00	
2.6.2.15	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=2"	UN	6,00	$ 3.682	$ 22.092	6,00	$ 22.092	6,00	$ 22.092			0,00	
2.6.2.17	Buje Pvc-S D=4" X 2"	UN	2,00	$ 13.091	$ 26.182	2,00	$ 26.182	2,00	$ 26.182			0,00	
2.6.2.18	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc-S D=4"	UN	5,00	$ 21.002	$ 105.010	5,00	$ 105.010	5,00	$ 105.010			0,00	
2.6.2.19	Niple Pvc-S D=4" L=0.30M	UN	4,00	$ 8.435	$ 33.740	4,00	$ 33.740	4,00	$ 33.740			0,00	
2.6.2.20	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"X2"	UN	4,00	$ 29.031	$ 116.124	4,00	$ 116.124	4,00	$ 116.124			0,00	
2.6.2.21	Niple Pvc-S D=4" L=0.15M	UN	3,00	$ 4.452	$ 13.356	3,00	$ 13.356	3,00	$ 13.356			0,00	
2.6.2.22	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 9.324	$ 55.944	6,00	$ 55.944	6,00	$ 55.944			0,00	
2.6.2.23	Adaptador Hembra Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 30.235	$ 181.410	6,00	$ 181.410	6,00	$ 181.410			0,00	
2.6.2.25	Niple Pvc-S D=3" L=1.35M	UN	1,00	$ 35.074	$ 35.074	1,00	$ 35.074	1,00	$ 35.074			0,00	
2.6.2.26	Niple Pvc-S D=4" L=0.40M	UN	2,00	$ 11.090	$ 22.180	2,00	$ 22.180	2,00	$ 22.180			0,00	
2.6.2.27	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"	UN	3,00	$ 259.828	$ 779.484	3,00	$ 779.484	3,00	$ 779.484			0,00	
2.6.2.28	Niple Pvc-S D=4" L=0.25M	UN	6,00	$ 7.221	$ 43.326	6,00	$ 43.326	6,00	$ 43.326			0,00	
2.6.2.29	Niple Pvc-S D=4" L=0.18M	UN	3,00	$ 5.280	$ 15.840	3,00	$ 15.840	3,00	$ 15.840			0,00	
2.6.2.30	Suministro E Instalación De Válvula Tipo Wafer Hd D= 4"	UN	4,00	$ 1.488.734	$ 5.954.936	4,00	$ 5.954.936	4,00	$ 5.954.936			0,00	
2.6.2.33	Adaptador Hembra Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 80.378	$ 80.378	1,00	$ 80.378	1,00	$ 80.378			0,00	
2.6.2.34	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 48.609	$ 48.609	1,00	$ 48.609	1,00	$ 48.609			0,00	
2.6.3	OBRAS GENERALES PARA PTAP												
2.6.3.1	Mezclador Estático En Línea Modelo Smix Para La Correcta Dilución De Productos Químicos En Acero Inoxidable Aisi 304, Conexión Brida X Brida 2" Ansi 150	UN	2,00	$ 2.847.882	$ 5.695.764	2,00	$ 5.695.764	2,00	$ 5.695.764			0,00	
2.6.3.2	Relleno Con Grava Triturada	M3	27,30	$ 154.372	$ 4.214.366	27,30	$ 4.214.366	27,30	$ 4.214.366			0,00	
2.6.3.3	Relleno Con Arena	M3	20,78	$ 129.725	$ 2.695.686	20,78	$ 2.695.686	20,78	$ 2.695.686			0,00	
2.6.3.4	Seminstre E Instalacion De Macromedidor Tipo Woltman D=3", Según Diseños Y Especificaciones En Planos	UN	2,00	$ 1.055.958	$ 2.111.916	2,00	$ 2.111.916	1,00	$ 1.055.958			0,00	
INP - 1	Cinta pvc-y-10 para sello e impermeabilización			$ 51.819			$ -	70,58	$ 3.653.249			70,58	$ 3.653.249
SUBTOTAL 2. OBRA CIVIL					$ 160.082.506,41		$ 160.185.950,41		$ 156.726.439,31		$ 69.673.691,57		$ 123.871.845,21
SUBTOTAL 2. SUMINISTROS					$ 5.048.525,00		$ 5.021.081,00		$ 5.021.081,00				
3	TANQUE DE CONTACTO DE CLORO												
3.1	PRELIMINARES												
3.2	EXCAVACIONES												
3.2.1	Excavación Manual Tierra Seca	M3	8,06	$ 27.109	$ 218.499	8,06	$ 218.499	12,92	$ 349.706			0,00	
3.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES												
3.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	539,94	$ 1.348	$ 727.838	539,94	$ 727.838	539,94	$ 727.838			0,00	
3.3.2	Disposición De Material	M3	5,64	$ 1.250	$ 7.053	5,64	$ 7.053	5,64	$ 7.053			0,00	
3.4	RELLENOS												

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SI	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2026	Días (10) meses calendario	17/06/2026	24-12/2026	23/01/2026	24/2/2026	18/03/2026	17/05/2026	17/04/2026	
	OBJETO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	-					Valor Inicial:	$ 1.199.804.788
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO		CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RUM SAS					Valor Adicional:	$ -
	No. CDP	2026000048 del 13/01/2026	No. RP	2026000854 del 21/05/2026					Valor Total:	$ 1.199.804.788
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance:	59,29%

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
3.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	2.42	$ 22.441	$ 54.262	2.42	$ 54.262	4.84	$ 108.614			0.00	
3.4.2	Relleno En Recebo Comun Compactado Mecánicamente	M3	1.61	$ 110.616	$ 178.313	1.61	$ 178.313	0.00	$ -			0.00	
3.4.3	Base granular (norma invias 330)	M3		$ 150.542			$ -	0.62	$ 93.335			0.00	
3.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
3.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0.20	$ 421.475	$ 84.295	0.20	$ 84.295	0.20	$ 84.295			0.00	
3.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	2.73	$ 863.149	$ 2.329.097	2.73	$ 2.329.097	2.85	$ 2.431.475			0.00	
3.5.4	Impermi Manto 560Xt 3Mm	M2	3.28	$ 25.563	$ 83.847	3.28	$ 83.847	0.00	$ -			0.00	
3.6	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
3.6.1	Suministro E Instalación De Niple Pasamuro Ø=2" E.B. X E.L.	UN	2.00	$ 32.633	$ 65.266	2.00	$ 65.266	2.00	$ 65.266			0.00	
3.6.2	Válvula De Compuerta Elastica 2" Con Volante. Suministro E Instalación	UN	2.00	$ 435.871	$ 871.742	2.00	$ 871.742	2.00	$ 871.742			0.00	
3.6.3	Válvula De Compuerta Elastica 3" Con Volante . (Suministro E Instalación)	UN	1.00	$ 813.606	$ 813.606	1.00	$ 813.606	1.00	$ 813.606			0.00	
3.6.4	Unión Autoportante Hd D=2"	UN	2.00	$ 458.089	$ 916.178	2.00	$ 916.178	2.00	$ 916.178			0.00	
3.6.5	Unión Autoportante Hd D=3"	UN	1.00	$ 727.658	$ 727.658	1.00	$ 727.658	1.00	$ 727.658			0.00	
3.6.6	Suministro E Instalación De Pasamuro Hd Ø=3"	UN	1.00	$ 71.448	$ 71.448	1.00	$ 71.448	1.00	$ 71.448			0.00	
INP - 1	Cinta pvc-v-10 para sello e impermeabilización			$ 51.819			$ -	6.40	$ 331.642			0.00	
SUBTOTAL 3. OBRA CIVIL					$ 8.967.917,55		$ 8.967.917,55		$ 9.283.601,66		$ 1.821.693,26		$ 1.821.693,26
SUBTOTAL 3. SUMINISTROS					$ 136.714,00		$ 136.714,00		$ 136.714,00				
4	TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
4.1	PRELIMINARES												
4.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	15.97	$ 3.842	$ 61.357	15.97	$ 61.357	15.97	$ 61.357			15.97	$ 61.357
4.2	EXCAVACIONES												
4.2.1	Excavación Manual Tierra Seca	M3	2.84	$ 27.109	$ 76.952	2.84	$ 76.952	78.10	$ 2.117.213			78.10	$ 2.117.213
4.2.2	Excavación Manual En Conglomerado	M3	6.62	$ 35.438	$ 234.720	6.62	$ 234.720	0.00	$ -			0.00	
4.2.3	Excavación Mecánica H= 0.0 A 6.0 Mts	M3	53.62	$ 11.884	$ 637.196	53.62	$ 637.196	0.00	$ -			0.00	
4.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES												
4.3.1	Retiro De Saidos En Sac	M3-KM	4225.73	$ 1.348	$ 5.696.283	4.225.73	$ 5.696.283	3.027.69	$ 4.081.272			3027.69	$ 4.081.272
4.3.2	Disposición De Material	M3	44.16	$ 1.250	$ 55.196	44.16	$ 55.196	44.16	$ 55.196			44.16	$ 55.200
4.4	RELLENOS												
4.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	18.92	$ 22.441	$ 424.673	18.92	$ 424.673	29.58	$ 663.896			0.00	
4.4.2	Base Granular (Norma Invias 330)	M3	6.31	$ 150.542	$ 949.619	6.31	$ 949.619	2.39	$ 359.795			2.39	$ 359.795
4.4.3	Sub Base Granular (Norma Invias 320)	M3	12.62	$ 141.468	$ 1.784.760	12.62	$ 1.784.760	0.00	$ -			0.00	
4.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
4.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0.84	$ 421.475	$ 364.039	0.84	$ 364.039	0.79	$ 332.966			0.79	$ 332.966
4.5.4	Impermi Manto 560Xt 3Mm	M2	15.97	$ 25.563	$ 408.241	15.97	$ 408.241	0.00	$ -			0.00	
4.6	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.6.1	Suministro E Instalación De Niple Pasamuro Ø=2" E.B. X E.L	UN	2.00	$ 32.633	$ 65.266	2.00	$ 65.266	2.00	$ 65.266			0.00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No. 2
090-2025	Dias (10) meses anteriores	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	24/02/2026	18/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R.U.H. SAS					Valor Inicial: $ 1.199.604.788	30/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional: $ -	
No. CDP:	2026000048 del 01/01/2026	No. RP:	2026000484 del 21/05/2026					Valor Total: $ 1.199.604.788	
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance: 99,29%	

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
4.6.2	Suministro E Instalación De Niple Pvc Um Rde 21 L=0.20M	UN	1,00	$ 6.098	$ 6.098	1,00	$ 6.098	1,00	$ 6.098			0,00	
4.6.3	Suministro E Instalación De Codo 90° Hd Brida Ø=2"	UN	3,00	$ 185.438	$ 556.314	3,00	$ 556.314	3,00	$ 556.314			0,00	
4.6.4	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,60M	UN	1,00	$ 67.599	$ 67.599	1,00	$ 67.599	1,00	$ 67.599			0,00	
4.6.5	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,15M	UN	3,00	$ 16.718	$ 50.154	3,00	$ 50.154	3,00	$ 50.154			0,00	
4.6.6	Suministro E Instalación De Válvula De Cierre Temporal D=2"	UN	3,00	$ 622.978	$ 1.868.934	3,00	$ 1.868.934	3,00	$ 1.868.934			0,00	
4.6.7	Suministro E Instalación De Unión De Desmontaje Dresser Hd Ø=2"	UN	3,00	$ 650.180	$ 1.950.540	3,00	$ 1.950.540	3,00	$ 1.950.540			0,00	
4.6.8	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0.18M	UN	1,00	$ 181.480	$ 181.480	1,00	$ 181.480	1,00	$ 181.480			0,00	
4.6.9	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0.90M	UN	1,00	$ 99.791	$ 99.791	1,00	$ 99.791	1,00	$ 99.791			0,00	
4.6.10	Suministro E Instalación De Brida Ajustable Pvc Ø=2"	UN	3,00	$ 121.233	$ 363.699	3,00	$ 363.699	3,00	$ 363.699			0,00	
4.6.11	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=2"	UN	1,00	$ 73.182	$ 73.182	1,00	$ 73.182	1,00	$ 73.182			0,00	
4.6.12	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=4.85M	UN	1,00	$ 123.160	$ 123.160	1,00	$ 123.160	1,00	$ 123.160			0,00	
4.6.13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc D=2"	UN	2,00	$ 45.309	$ 90.618	2,00	$ 90.618	2,00	$ 90.618			0,00	
4.6.14	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=1.78M	UN	1,00	$ 51.287	$ 51.287	1,00	$ 51.287	1,00	$ 51.287			0,00	
4.6.15	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=0.45M	UN	1,00	$ 17.164	$ 17.164	1,00	$ 17.164	1,00	$ 17.164			0,00	
4.6.16	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=3" L=0.25M	UN	1,00	$ 41.581	$ 41.581	1,00	$ 41.581	1,00	$ 41.581			0,00	
4.6.17	Suministro E Instalación De Tee Hd Ø=3"	UN	1,00	$ 432.314	$ 432.314	1,00	$ 432.314	1,00	$ 432.314			0,00	
4.6.18	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0.55M	UN	1,00	$ 60.881	$ 60.881	1,00	$ 60.881	1,00	$ 60.881			0,00	
4.6.19	Suministro E Instalacion De Niple Hd Ø=3" L=0.95M	UN	1,00	$ 156.221	$ 156.221	1,00	$ 156.221	1,00	$ 156.221			0,00	
4.6.21	Suministro E Instalación De Codo Hd Ø=3"	UN	4,00	$ 383.377	$ 1.533.508	4,00	$ 1.533.508	4,00	$ 1.533.508			0,00	
4.6.22	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=3" L=1.45M	UN	1,00	$ 240.235	$ 240.235	1,00	$ 240.235	1,00	$ 240.235			0,00	
4.6.23	Suministro E Instalación De Tee Hd Ø=2"	UN	1,00	$ 326.452	$ 326.452	1,00	$ 326.452	1,00	$ 326.452			0,00	
4.6.24	Suministro E Instalación De Brida Ajustable Pvc Ø=3"	UN	1,00	$ 189.657	$ 189.657	1,00	$ 189.657	1,00	$ 189.657			0,00	
4.6.25	Válvula De Compuerta Elastica 3" Con Volante (Suministro E Instalación)	UN	1,00	$ 813.606	$ 813.606	1,00	$ 813.606	1,00	$ 813.606			0,00	
4.6.26	Suministro E Instalación De Unión De Desmontaje Dresser Hd Ø=3"	UN	1,00	$ 161.726	$ 161.726	1,00	$ 161.726	1,00	$ 161.726			0,00	
SUBTOTAL 4. OBRA CIVIL					$ 47.281.549,04		$ 47.281.549,04		$ 52.239.755,70		$ 24.121.572,15		$ 43.358.364,62
SUBTOTAL 4. SUMINISTROS					$ 1.383.813,00		$ 1.383.813,00		$ 1.383.813,00				
5	REDES DE INTERCONEXIÓN												
5,1	PRELIMINARES												
5.1.1	Localización-Replanteo Acueducto-Alcantarillado	ML	567,93	$ 1.506	$ 855.303	567,93	$ 855.303	567,93	$ 855.303			0,00	
5.1.2	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	21,45	$ 3.842	$ 82.411	21,45	$ 82.411	21,45	$ 82.411			0,00	
5,2	EXCAVACIONES												
5.2.1	Excavacion Mecánica H= 0.0 A 6.0 Mts	M3	80,58	$ 11.884	$ 957.613	80,58	$ 957.613	0,00	$ -			0,00	
5,3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES												
5.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	5394,90	$ 1.348	$ 7.272.320	5.394,90	$ 7.272.320	1.559,22	$ 2.101.823			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SI	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2026	Diez (10) meses calendario	17/05/2026	24/12/2026	25/01/2026	24/2/2026	18/02/2026	17/08/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS					Valor Inicial:	$ 1.180.804.788
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional:	$ -
	No. CDP:	2026000048 del 01/01/2026	No. RP:	2026000084 del 21/05/2026					Valor Total:	$ 1.180.804.788
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance	55,20%

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
5.3.2	Disposición De Material	M3	56,37	$ 1.258	$ 70.486	56,37	$ 70.486	56,37	$ 70.486			0,00	
5.4	RELLENOS												
5.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	24,21	$ 22.441	$ 543.229	24,21	$ 543.229	24,21	$ 543.229			0,00	
5.4.2	Relleno En Recebo Común Compactado Mecánicamente	M3	27,22	$ 110.616	$ 3.010.968	27,22	$ 3.010.968	0,00	$ -			0,00	
5.4.3	Base Granular (Norma Invias 330)	M3	10,81	$ 150.542	$ 1.627.359	10,81	$ 1.627.359	0,00	$ -			0,00	
5.4.4	Sub Base Granular (Norma Invias 320)	M3	16,22	$ 141.468	$ 2.294.611	16,22	$ 2.294.611	0,00	$ -			0,00	
5.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
5.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	1,13	$ 421.475	$ 476.267	1,13	$ 476.267	1,13	$ 476.267			0,00	
5.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	12,25	$ 5.922	$ 72.545	12,25	$ 72.545	2.790,45	$ 16.526.045			0,00	
5.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	0,86	$ 853.149	$ 733.708	0,86	$ 733.708	4,00	$ 3.412.596			0,00	
5.5.4	Placa De Fondo Pozo D=1.7M, E=0.25M (Concreto 3000 Psi Con Refuerzo), Incluye Figurado De Canuela	UN	9,00	$ 715.154	$ 6.436.386	9,00	$ 6.436.386	9,00	$ 6.436.386			0,00	
5.5.5	Ins Cono Reduc Prefabri Cr 28Mpa Pozo	UN	9,00	$ 453.454	$ 4.081.086	9,00	$ 4.081.086	0,00	$ -			0,00	
5.5.6	Cargue Conc D1.9Mapa D0.78M Pozo Cónico	UN	9,00	$ 796.154	$ 7.165.386	9,00	$ 7.165.386	0,00	$ -			0,00	
5.5.7	Cuerpo De Pozo De Inspeccion En Concreto De 4000 Psi D=1.5084	ML	14,31	$ 990.548	$ 14.174.713	14,31	$ 14.174.713	14,31	$ 14.174.713			0,00	
5.6	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
5.6.1	Cabezal De Descarga En Concreto Reforzado 4000 Psi Medidas Según Plano	UN	1,00	$ 4.960.939	$ 4.960.939	1,00	$ 4.960.939	1,00	$ 4.960.939			0,00	
5.6.2	Instalacion De Tuberia Pvc D=2"	ML	34,04	$ 3.385	$ 115.225	34,04	$ 115.225	34,04	$ 115.225			0,00	
5.6.3	Tuberia Pvc 2" Acueducto Rde 21	ML	34,04	$ 21.172	$ 720.695	34,04	$ 720.695	34,04	$ 720.695			0,00	
5.6.4	Instalacion De Tuberia Pvc D=3"	ML	22,35	$ 3.593	$ 80.304	22,35	$ 80.304	22,35	$ 80.304			0,00	
5.6.5	Tuberia Pvc 3" Acueducto Rde 21	ML	2,11	$ 47.631	$ 100.501	2,11	$ 100.501	2,11	$ 100.501			0,00	
5.6.6	Tuberia Pvc 3" Alcantarillado	ML	20,25	$ 22.586	$ 457.367	20,25	$ 457.367	20,25	$ 457.367			0,00	
5.6.7	Instalacion De Tuberia Pvc D=4"	ML	288,96	$ 3.810	$ 1.100.900	288,96	$ 1.100.900	288,96	$ 1.100.900			0,00	
5.6.8	Tuberia Pvc 4" Acueducto Rde 21	ML	8,40	$ 85.112	$ 714.941	8,40	$ 714.941	8,40	$ 714.941			0,00	
5.6.9	Suministro De Tuberia Pvc Sanitaria D=4"	ML	115,50	$ 30.664	$ 3.541.692	115,50	$ 3.541.692	115,50	$ 3.541.692			0,00	
5.6.9	Suministro De Tuberia Pvc Perforada D=4"	ML	165,05	$ 21.350	$ 3.523.818	165,05	$ 3.523.818	81,00	$ 1.729.350			0,00	
5.6.10	Instalación De Tuberia Pvc D=6"	ML	195,54	$ 4.286	$ 837.889	195,54	$ 837.889	195,54	$ 837.889			0,00	
5.6.11	Suministro De Tuberia Pvc D=6" Perfil Abierto	ML	195,54	$ 41.267	$ 8.069.349	195,54	$ 8.069.349	195,54	$ 8.069.349			0,00	
SUBTOTAL 5. OBRA CIVIL					$ 56.433.285,18		$ 56.949.626,18		$ 55.319.918,58		$ 1.790.724,70		$ 1.790.724,70
SUBTOTAL 5. SUMINISTROS					$ 17.644.783,27		$ 17.178.342,27		$ 15.333.894,77				
6	CASETA DE OPERACIONES, CASETA DE CLORACIÓN Y CASETA DE BOMBEO												
6.1	PRELIMINARES												
6.1.1	Localizacion Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	26,78	$ 3.842	$ 102.889	26,78	$ 102.889	42,21	$ 162.171			42,21	$ 162.171
6.2	EXCAVACIONES												
6.2.1	Excavación Manual Tierra Seca	M3	2,91	$ 27.109	$ 78.887	2,91	$ 78.887	11,76	$ 318.802			11,76	$ 318.802
6.3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES												
6.4	RELLENOS												
6.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	0,87	$ 22.441	$ 19.591	0,87	$ 19.591	0,00	$ -			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SI	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
039-2025	0 Mes (10) meses calendario	17/06/2025	24/12/2025	29/01/2026	24/2/2026	18/03/2026	17/05/2026	17/04/2026	
OBJETO:	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R.U.M. SAS					Valor Inicial: $ 1.199.004.788	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional: $ -	30/03/2026
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000894 del 21/05/2025					Valor Total: $ 1.199.004.788	
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance: 99,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
6.4.2	Sub base granular (norma invias 320)	M3		$ 141.468			$ -	4,44	$ 628.118			0,00	
6,5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
6.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	3,45	$ 853.149	$ 2.943.364	3,45	$ 2.943.364	0,00	$ -			0,00	
6,6	MAMPOSTERÍA												
6,7	SISTEMA HIDRO SANITARIO												
6.7.1	Suministro E Instalación Sanitario Tanque (Incluye Grifería)	UN	1,00	$ 322.834	$ 322.834	1,00	$ 322.834	1,00	$ 322.834			0,00	
6.7.2	Suministro E Instalación De Lavamanos	UN	1,00	$ 147.522	$ 147.522	1,00	$ 147.522	2,00	$ 295.044			0,00	
6.7.3	Suministro E Instalacion De Ducha Sencilla	UN	1,00	$ 79.075	$ 79.075	1,00	$ 79.075	1,00	$ 79.075			0,00	
6.7.4	Suministro E Instalación De Lavaplatos De Sobreponer Acero Tipo Socada O Equivalente	UN	1,00	$ 361.832	$ 361.832	1,00	$ 361.832	1,00	$ 361.832			0,00	
INP - 6	Ducha de emergencia y lavaojos	UN		$ 2.678.766			$ -	1,00	$ 2.678.766			0,00	
6,8	CARPINTERÍA METÁLICA												
6,9	CUBIERTA												
6.9.2	Correa Metalica En Perfil 100X50	ML	66,15	$ 46.667	$ 3.086.361	66,15	$ 3.086.361	0,00	$ -			0,00	
6,10	MOBILIARIO												
6.10.1	Estanteria Metálica De Deposito Con Entrepaños	UN	1,00	$ 500.926	$ 500.926	1,00	$ 500.926	1,00	$ 500.926			0,00	
6.10.2	Espejo En Cristal De 5Mm De Espesor Instalado Sobre Basidor De Perfileria De Aluminio De 3/4" Anclado Mediante Chazos De Impacto	UN	1,00	$ 216.192	$ 216.192	1,00	$ 216.192	1,00	$ 216.192			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SI	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	356-2025	Diez (10) mes es calendario	17/06/2025	24/12/2025	25/01/2026	24/02/2026	15/03/2026	17/05/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AQUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R LM SAS					Valor Inicial: $ 1.199.804.755	
	CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO							Valor Adicional: $ -	30/03/2026
	No. CDP:	2025000048 del 16/01/2025	No. RP:	2025000084 del 21/05/2025					Valor Total: $ 1.199.804.755	
	SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA							Porcentaje de avance: 68,39%	

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TÉCNICA CONTABLE		MODIFICACIÓN 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
INP - 9	Suministro e instalación de bomba centrífuga 1hp, succión 1 1/2" según diseño	UN		$ 3.009.463			$ -	2,00	$ 6.018.926			0,00	
INP - 10	Suministro e instalación de tanque 500 lt, incluye dosificador de cabeza constante según diseño	UN		$ 1.116.681			$ -	1,00	$ 1.116.681			0,00	
SUBTOTAL 6. OBRA CIVIL					$ 30.692.550,27		$ 30.692.550,27		$ 61.855.282,17		$ 34.912.533,75		$ 38.493.566,41
SUBTOTAL 6. SUMINISTROS					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7	BATERÍAS SANITARIAS												
7,1	PRELIMINARES												
7,2	EXCAVACIONES												
7,3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES												
7,4	RELLENOS												
7.4.2	Relleno En Piedra Para Campo De Infiltración	M3	42,24	$ 85.521	$ 3.612.407	42,24	$ 3.612.407	1,35	$ 115.453			0,00	
7.4.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3		$ 110.616	-		$ -	5,18	$ 572.991			0,00	
7,5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS												
7.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	32,34	$ 853.149	$ 27.590.839	32,34	$ 27.590.839	0,00	$ -			0,00	
7.5.4	Concreto Ciclopeo 3000 Psi Relac 60C/40R	M3	11,56	$ 592.790	$ 6.846.725	11,56	$ 6.846.725	0,00	$ -			0,00	
7,6	MAMPOSTERIA												
7,7	TUBERIAS Y ACCESORIOS												

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP. 1	PRORROGA No. 2 SUSP. 1	REINICIO 1	OTRO SÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No. 2
030-2025	Diez (10) meses calendario	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	20/2/2026	18/02/2026	17/06/2026	17/04/2026	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R.U.M. SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.004.765
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -
No. CDP:	2025000046 del 01/01/2025	No. RP:	2025000884 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.004.765
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance:	99,29%

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
7.7.13	Instalacion De Tuberia Pvc-P D=1/2"	ML	441,40	$ 1.735	$ 767.699	441,40	$ 767.699	0,00	$ -			0,00	
7.7.14	Tubería Pvc 1/2" Acueducto Rde 9	ML	252,32	$ 4.571	$ 1.153.365	252,32	$ 1.153.365	0,00	$ -			0,00	
7.7.15	Yee Sanitaria 4"X3"X3" Pvc	UN	22,00	$ 47.567	$ 1.046.474	22,00	$ 1.046.474	0,00	$ -			0,00	
7.7.21	Suministro De Tuberia Perforada Pvc Dn4"	ML	44,00	$ 29.233	$ 1.286.252	44,00	$ 1.286.252	9,00	$ 263.097			0,00	
7.8	CARPINTERÍA METÁLICA												
7.8.2	Cristal En Aluminio	M2	9,41	$ 120.800	$ 1.136.728	9,41	$ 1.136.728	6,41	$ 774.328			0,00	
7.9	SISTEMA ELÉCTRICO												
7.10	PAISAJISMO											0,00	
7.10.1	Plántula De Eugenia U Ornamental	UN	2816,00	$ 4.862	$ 13.691.392	2.816,00	$ 13.691.392	0,00	$ -				
SUBTOTAL 7. OBRA CIVIL					$ 299.808.135,35		$ 308.162.562,55		$ 241.480.306,47		$ 202.039.202,15		$ 210.001.337,74
SUBTOTAL 7. SUMINISTROS					$ 10.361.854,71		$ 10.006.637,51		$ 5.696.317,81				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP. 1	PRORROGA No. 2 SUSP. 1	REINICIO 1	OTRO SÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No. 2
030-2025	Diez (10) meses calendario	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	20/2/2026	18/02/2026	17/06/2026	17/04/2026	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES R.U.M. SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.004.765
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -
No. CDP:	2025000046 del 01/01/2025	No. RP:	2025000884 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.004.765
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance:	99,29%

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8	SISTEMA ELECTRICO												
8.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
8.1.1	Salida Tipo Plafón Para Bombillo Led 6W, Incluye Suministro De Bombillo Y Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	8,00	$ 138.609	$ 1.108.872	8,00	$ 1.108.872	8,00	$ 1.108.872			0,00	
8.1.2	Salida Para Reflector Jeta Tipo Exterior Ip65 Adosada A La Valla Exterior , Incluye Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	4,00	$ 176.649	$ 706.596	4,00	$ 706.596	4,00	$ 706.596			0,00	
8.1.3	Salida Para Interruptor Triple	UN	1,00	$ 132.789	$ 132.789	1,00	$ 132.789	1,00	$ 132.789			0,00	
8.1.4	Salida Para Interruptor Sencillo	UN	4,00	$ 130.357	$ 521.428	4,00	$ 521.428	4,00	$ 521.428			0,00	
8.1.5	Suministro E Instalación De Cable Cu 3X12 Awg En Tubería Pvc 1", Subterráneo 75Cm De Profundidad	ML	211,00	$ 27.669	$ 5.838.159	211,00	$ 5.838.159	211,00	$ 5.838.159			0,00	
8.1.6	Suministro E Instalación De Panel Solar Monocristalino (X)172 Celdas 540W Yingli Solar YI540 Con Caja De Uniones Ip68 Con 3 Diodos De Bypass Y Conectores Mc4, Con Certificado De Producto Retie Vigente	UN	8,00	$ 1.084.686	$ 8.677.488	8,00	$ 8.677.488	8,00	$ 8.677.488			0,00	
8.1.7	Suministro E Instalación De Gabinete Para Alojamiento De Baterías: Gabinete De Piso 25U Quest Gf-2486, Formato De Montaje 19", Ancho 610 Mm, Fondo 1066 Mm, Capacidad De Carga 907Kg, Panel Frontal Con Cerradura En Marco Metálico Con Microperforaciones Hexagonales Al 80%, Ventilación Por Puerta Posterior De Doble Con Micro Perforaciones Hexagonales Al 80%	UN	1,00	$ 2.318.607	$ 2.318.607	1,00	$ 2.318.607	1,00	$ 2.318.607			0,00	
8.1.8	Suministro E Instalación De Bateria De Litio Pylontech Us5000 , 48Vdc , Capacidad Nominal 4560Wh, Capacidad Útil 4560Wh, Voltaje De Descarga 44.5-53.5 Vdc, Corriente De Carga Y Descarga Recomendada 75A Y Máxima 200A, Comunicación Rs 485, Ciclos De Vida >6000 A 25°C , Cumple Normas Iec62619, Iec63056, Ce, Un38.3,Un1973 Y Ulca, Incluye Cables De Baterías A Breakar Y Cables De Comunicacion De Baterías	UN	5,00	$ 11.768.567	$ 58.842.835	5,00	$ 58.842.835	5,00	$ 58.842.835			0,00	
8.1.9.1	Suministro E Instalación De Controlador De Carga Epever 10420, Máximo Voltaje Dc 200V, Voltaje De Baterías 48Vdc, Rango De Mppt 58-144Vdc, 1 Entrada Mppt, Máxima Eficiencia 98.6%	UN	1,00	$ 3.529.001	$ 3.529.001	1,00	$ 3.529.001	1,00	$ 3.529.001			0,00	
8.1.9.2	Suministro E Instalación De Inversor Monofásico Epever Ip4000-41-Pha, Potencia De Salida 4000W, Pico De Potencia 8000W Por 5S, Voltaje Nominal 120Vac, Voltaje De Entrada 48Vdc, Máxima Eficiencia 93%, Salida 120Vac, 60 Hz, Thd ≤5%	UN	1,00	$ 2.975.441	$ 2.975.441	1,00	$ 2.975.441	1,00	$ 2.975.441			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
630-2025	Diez (10) meses calendario	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	16/03/2026	17/06/2026	17/04/2026	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES PLAY SAS	Valor Inicial	$ 1.199.804.785
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional	$ -
No. CDP	2025000048 del 01/01/2025	No. RP	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total	$ 1.199.804.785
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	66,20%

30/03/2026

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TÉCNICA CONTABLE		MODIFICACIÓN 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8.1.10	Suministro E Instalación De Sistema De Sujeción Para Paneles Solares Sobre Teche Eterni, Con Riel Para Montaje 7R 4.7M, Vasita Roscada Acero Galvanizado M10", Uniones Para Riel De Montaje 7R, Conector Tipo End 40Mm, Conector Tipo Mid 40Mm, Grapa Para Terminal De Tierra, Base Grapa Para Lámina, Tornillo De Acero Con Tuerca Cuadrada En Aluminio, Incluye Tornillería Para Fijación	UN	1,00	$ 2.380.986	$ 2.380.986	1,00	$ 2.380.986	1,00	$ 2.380.986			0,00	
8.1.11	Suministro E Instalación De Cableado Tipo Solar 4Mm² Rojo + Negro + Cable Tipo Thhw/Thwn Verde, En Tubería Tipo Sch40 1" Desde Generador Hasta Inversor, Incluya Pares De Conectores Tipo Mc4 Y Herrajes De Fijación Y Montaje	ML	12,00	$ 52.537	$ 630.444	12,00	$ 630.444	12,00	$ 630.444			0,00	
8.1.12	Tablero String Sencillo: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Cdes, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Bipolar Feeb 32Adc 500Vdc - 1 Un, Dps Feeo 2P 300Vdc 20-40Ka - 1 Un	UN	1,00	$ 546.652	$ 546.652	1,00	$ 546.652	1,00	$ 546.652			0,00	
8.1.13	Protección Baterías: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 4 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Cdes, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Bipolar 63Adc 500Vdc - 1 Un Y Tablero Para 1 Breaker Industrial 30 X 19 X 12Cm Tercel Con Breaker Bipolar Tipo Industrial Siemens 10Ba6c 500Vdc 25Ka - 1 Un	UN	1,00	$ 1.069.695	$ 1.069.695	1,00	$ 1.069.695	1,00	$ 1.069.695			0,00	
8.1.14.1	Tablero De Distribucion Td: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 8 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Cdes, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Monopolar Atornillable 30A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable Curva D O K 20A - 2 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 5 Un	UN	1,00	$ 1.030.494	$ 1.030.494	1,00	$ 1.030.494	1,00	$ 1.030.494			0,00	
8.1.14.2	Tablero Bombas 1 Tb: Suministro E Instalacion De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Cdes Certificado De Conformidad Retie Vigente Con Breaker Monopolar Atornillable 20A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 1 Un, Guardamotor Y Caja Clint 2.5-4A - 2 Un	UN	1,00	$ 781.155	$ 781.155	1,00	$ 781.155	1,00	$ 781.155			0,00	
8.1.14.3.1	Tablero Bombas 2 Tb: Suministro E Instalacion De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Cdes Certificado De Conformidad Retie Vigente Con Breaker Monopolar Atornillable 20A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 1 Un, Guardamotor Y Caja Clint 9-14A - 2 Un	UN	1,00	$ 781.155	$ 781.155	1,00	$ 781.155	1,00	$ 781.155			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO


CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
630-2025	Diez (10) meses calendario	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	16/03/2026	17/06/2026	17/04/2026	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES PLAY SAS	Valor Inicial	$ 1.199.804.785
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional	$ -
No. CDP	2025000048 del 01/01/2025	No. RP	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total	$ 1.199.804.785
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	66,20%

30/03/2026

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TÉCNICA CONTABLE		MODIFICACIÓN 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8.1.14.3.2	Gabinete De Control De Bombas: Suministro E Instalación De Gabinete En Lámina De Acero 400X300X200 Marca Dck Con Contactor Siemens 3RT2018-1AP01 - 1 Un, Contactor Siemens 3RT2018-1AA01 - 1 Un, Plc Logo 8! Siemens, Relés De Interposición, Pulsadores, Luces De Indicación Y Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	1,00	$ 5.309.371	$ 5.309.371	1,00	$ 5.309.371	1,00	$ 5.309.371			0,00	
8.1.14.3.3	Salida Para Bomba Monofásica Con Cableado 3X12Awg, Coraza Liquid Tight 1" - 1.5M, Caja De Paso Tipo Easelor 10X10 - 1 Un, Terminales De Coraza Y Demás Accesorios	UN	4,00	$ 223.934	$ 895.736	4,00	$ 895.736	4,00	$ 895.736			0,00	
8.1.15	Suministro E Instalación De Cableado De Tierra Desnudo 8 Awg, En Tubería Tipo Conduit Pvc 1" Desde Generador Solar Hasta Puesta A Tierra Incluya Marcajes Y Herrajes De Fijación Y Montaje	ML	4,00	$ 30.256	$ 121.024	4,00	$ 121.024	4,00	$ 121.024			0,00	
8.1.16	Suministro E Instalacion De Caja De Inspección 30X30Cm Prefabricada Para Puesta A Tierra/Caja De Inspección Exterior	UN	8,00	$ 268.147	$ 2.145.176	8,00	$ 2.145.176	8,00	$ 2.145.176			0,00	
8.1.17	Suministro E Instalación De Varilla Cu 5/8"X8 Acero Para Puesta A Tierra Con Tratamiento Del Terreno	UN	4,00	$ 396.568	$ 1.586.272	4,00	$ 1.586.272	4,00	$ 1.586.272			0,00	
8.1.18	Suministro E Instalacion De Cable De Cobre Desnudo 1/0 Awg 0,8M De Profundidad Para Puesta A Tierra	UN	8,00	$ 77.594	$ 620.752	8,00	$ 620.752	8,00	$ 620.752			0,00	
8.1.19	Suministro De Elementos E Instalacion De Soldadura Exotérmica	UN	4,00	$ 58.407	$ 233.628	4,00	$ 233.628	4,00	$ 233.628			0,00	
SUBTOTAL 8. OBRA CIVIL					$ 102.783.756,00		$ 102.783.756,00		$ 102.783.756,00		$ -		$ -
SUBTOTAL 8. SUMINISTROS					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8	PUESTA EN MARCHA PTAP												
8.1	INSTALACIONES ELECTRICAS												
8.1.1	Puesta En Marcha Ptap	MES	3,00	$ 13.544.264	$ 40.632.792	3,00	$ 40.632.792	3,00	$ 40.632.792			0,00	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1	PRORROGA No. 2 SUSP 1	REINICIO 1	OTRO SI	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
200-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	25/01/2026	24/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	

OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RUM SAS	Valor Inicial	$ 1,199,604,785
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional	$ -
No. CDP	2026000048 del 01/01/2026	No. RP	2025000894 del 21/09/2025	Valor Total	$ 1,199,604,785
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	39,20%

30/03/2026

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACIÓN TÉCNICA CONTABLE		MODIFICACIÓN 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL					$ 880,767,096		$ 880,767,096		$ 345,246,768		$ 521,381,428
	ADMINISTRACIÓN		30.2%	$ 275,297,789		$ 265,991,663		$ 266,991,663		$ 104,264,523		$ 157,457,189
	IMPREVISTOS		1%	$ 8,807,671		$ 8,807,671		$ 8,807,671		$ 3,462,458		$ 5,213,814
	UTILIDAD		5%	$ 44,038,355		$ 44,038,355		$ 44,038,355		$ 17,262,338		$ 26,065,071
	IVA SOBRE UTILIDAD		0%			$ -		$ -		$ -		$ -
	AIU OBRA CIVIL			$ 328,143,825		$ 318,837,689		$ 318,837,689		$ 124,979,329		$ 188,749,074
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN											
	TOTAL COSTOS OBRA CIVIL			$ 1,208,910,921		$ 1,199,604,785		$ 1,199,604,785		$ 470,226,095		$ 710,121,494

BALANCE CONTRATO OBRA

VALOR CONTRATO	$	1,199,604,785
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	1,199,604,785 100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA 1	$	239,895,400 20,00%
VALOR EJECUTADO ACTA 2	$	470,226,095 39,20%
SALDO POR EJECUTAR	$	489,483,290 40,80%

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	$	362,670,276
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		71,968,820
AMORTIZACIÓN ACTA 1 (30%)	$	141,067,829
AMORTIZACIÓN ACTA 2 (50%)	$	149,636,628
SALDO POR AMORTIZAR		

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$	257,189,847
VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO:	$	470,226,095

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Observaciones al informe técnico:

1. Mediante Otro Si de fecha 15 de diciembre se realizó la corrección de la vinculación de la fórmula correspondiente al desglose del porcentaje de administración (30.2%) que será aplicada durante la ejecución del contrato en cada una de las actas parciales y en las facturas de la siguiente manera.

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL		$	880,767,096
ADMINISTRACIÓN	30.2%	$	265,991,663
IMPREVISTOS	1.0%	$	8,807,671
UTILIDAD	5.0%	$	44,038,355
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0.0%	$	-
AIU OBRA CIVIL		$	318,837,689
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL		$	1,199,604,785

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

José Fernando Martínez Burbano
Supervisor Contrato 030-2025

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, (abril), (09) de (2026)