REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1.	**URBANISMO PTAP**												
1,1	**PRELIMINARES**												
1.1.1	Localización y replanteo de estructuras con elementos de precisión	M2	930,24	$ 4.476	$ 4.163.754	930,24	$ 4.163.754	930,24	$ 4.163.754			930,24	$ 4.163.754
1.1.2	Localizacion - replanteo cerramiento - varios	ML	132,00	$ 1.008	$ 133.056	132,00	$ 133.056	132,00	$ 133.056	132,00	$ 133.056	132,00	$ 133.056
1,2	**EXCAVACIONES**												
1.2.1	Excavación mecánica h= 0.0 a 6.0 mts	M3	442,68	$ 11.884	$ 5.260.809	442,68	$ 5.260.809	1.134,31	$ 13.480.140			1134,31	$ 13.480.140
1,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
1.3.1	Retiro de saldos en sitio	M3-KM	40941,61	$ 1.348	$ 55.189.288	40.941,61	$ 55.189.288	59.948,93	$ 80.811.155	6.883,34	$ 9.278.748	59948,93	$ 80.811.155
1.3.2	Disposición de material	M3	427,81	$ 1.250	$ 534.765	427,81	$ 534.765	1.248,94	$ 1.561.170	300,44	$ 375.545	1248,94	$ 1.561.170
1,4	**RELLENOS**												
1.4.1	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	14,87	$ 22.441	$ 333.653	14,87	$ 333.653	173,59	$ 3.895.533			173,59	$ 3.895.533
1.4.2	Sub base granular (norma invias 320)	M3	34,69	$ 141.468	$ 4.907.808	34,69	$ 4.907.808	0,00	$ -			0,00	
1,5	**CERRAMIENTO**												
1.5.1	Cerramiento en módulos de 2 m. incluye fundación en concreto 3000 psi, tubo galvanizado 2", malla eslabonada cal. 10, 3 líneas de alambres de púas cal. 12	ML	132,00	$ 212.321	$ 28.026.372	132,00	$ 28.026.372	132,00	$ 28.026.372			0,00	
1,6	**SENDEROS PEATONALES**												
1.6.1	Anden concreto 3000 psi en sitio e=0.10m	M2	10,68	$ 73.057	$ 780.249	10,68	$ 780.249	10,68	$ 780.249			0,00	
SUBTOTAL 1. OBRA CIVIL					**$ 99.329.753,89**		**$ 99.329.753,89**		**$ 132.851.429,17**		**$ 9.787.348,71**		**$ 104.044.808,41**
SUBTOTAL 1. SUMINISTROS					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2	**PTAP**												
2,1	**PRELIMINARES**												
2.1.1	Localización y replanteo estructuras hidraulicas	M2	106,56	$ 3.842	$ 409.404	106,56	$ 409.404	104,20	$ 400.336			104,20	$ 400.336
2,2	**EXCAVACIONES**												
2.2.1	Excavación manual. tierra seca	M3	31,88	$ 27.109	$ 864.343	31,88	$ 864.343	192,96	$ 5.230.953			192,96	$ 5.230.953
2.2.2	Excavación manual en conglomerado	M3	127,54	$ 35.438	$ 4.519.621	127,54	$ 4.519.621	0,00	$ -			0,00	
2.2.3	Excavación mecánica h= 0.0 a 6.0 mts	M3	159,42	$ 11.884	$ 1.894.547	159,42	$ 1.894.547	0,00	$ -			0,00	
2,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
2.3.1	Retiro de saldos en sitio	M3-KM	24792,52	$ 1.348	$ 33.420.318	24.792,52	$ 33.420.318	11.462,88	$ 15.451.962	3.937,44	$ 5.307.669	11462,88	$ 15.451.962
2.3.2	Disposición de material	M3	259,07	$ 1.250	$ 323.831	259,07	$ 323.831	238,81	$ 298.513	82,03	$ 102.538	238,81	$ 298.513
2,4	**RELLENOS**												
2.4.1	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	59,78	$ 22.441	$ 1.341.411	59,78	$ 1.341.411	9,26	$ 207.804			9,26	$ 207.804
2.4.2	Base granular (norma invias 330)	M3	19,93	$ 150.542	$ 2.999.549	19,93	$ 2.999.549	15,63	$ 2.352.971			15,63	$ 2.352.971
2.4.3	Sub base granular (norma invias 320)	M3	39,85	$ 141.468	$ 5.637.500	39,85	$ 5.637.500	0,00	$ -			0,00	
2,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
2.5.1	Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques	M3	4,53	$ 421.475	$ 1.909.282	4,53	$ 1.909.282	5,21	$ 2.195.885			5,21	$ 2.195.885
2.5.2	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi	KG	6341,63	$ 5.922	$ 37.555.133	6.341,63	$ 37.555.133	6.865,20	$ 40.655.714	3.883,17	$ 22.996.133	6865,20	$ 40.655.714
2.5.3	Concreto estructural de 4000 psi de baja permeabilidad	M3	34,42	$ 853.149	$ 29.365.389	34,42	$ 29.365.389	58,34	$ 49.772.713	44,29	$ 37.785.969	58,34	$ 49.772.713
2.5.4	Imperm.manto 500xt 3mm.	M2	90,26	$ 25.563	$ 2.307.316	90,26	$ 2.307.316	0,00	$ -			0,00	
2,6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
2.6.1	**FILTROS LENTO, GRUESO ASCENDENTE Y DINÁMICO**												
2.6.1.1	Adaptador de limpieza pvc-s d=3"	UN	13,00	$ 22.604	$ 293.852	13,00	$ 293.852	13,00	$ 293.852			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
2.6.1.2	Suministro e instalación de unión pvc-s d=3"	UN	13,00	$ 4.934	$ 64.142	13,00	$ 64.142	13,00	$ 64.142			0,00	
2.6.1.3	Adaptador de limpieza pvc-s d=4"	UN	8,00	$ 28.860	$ 230.880	8,00	$ 230.880	8,00	$ 230.880			0,00	
2.6.1.4	Suministro e instalación de codo 90° pvc-s d=4"	UN	8,00	$ 21.002	$ 168.016	8,00	$ 168.016	8,00	$ 168.016	8,00	$ 168.016	8,00	$ 168.016
2.6.1.5	Suministro e instalación de niple pasamuro t1 hd e.b. d=6" l=0,15m	UN	1,00	$ 169.572	$ 169.572	1,00	$ 169.572	1,00	$ 169.572			1,00	$ 169.572
2.6.1.6	Suministro e instalación de válvula tipo wafer hd d= 4"	UN	2,00	$ 1.488.734	$ 2.977.468	2,00	$ 2.977.468	2,00	$ 2.977.468			0,00	
2.6.1.7	Suministro e instalación de codo 90° pvc-s d=3"	UN	2,00	$ 11.873	$ 23.746	2,00	$ 23.746	2,00	$ 23.746	2,00	$ 23.746	2,00	$ 23.746
2.6.1.8	Adaptador de limpieza pvc-s d=2"	UN	1,00	$ 11.765	$ 11.765	1,00	$ 11.765	1,00	$ 11.765			0,00	
2.6.1.9	Pasamuro t1 hd d=4" l=0.15m	UN	2,00	$ 143.359	$ 286.718	2,00	$ 286.718	2,00	$ 286.718	2,00	$ 286.718	2,00	$ 286.718
2.6.1.10	Adaptador hembra pvc-s d=4"	UN	2,00	$ 30.235	$ 60.470	2,00	$ 60.470	2,00	$ 60.470			0,00	
2.6.1.11	Adaptador hembra pvc-s d=2"	UN	2,00	$ 11.738	$ 23.476	2,00	$ 23.476	2,00	$ 23.476	2,00	$ 23.476	2,00	$ 23.476
2.6.1.12	Niple pvc-s d=6" l=0.52m	UN	1,00	$ 39.465	$ 39.465	1,00	$ 39.465	1,00	$ 39.465			0,00	
2.6.1.13	Niple perforado pvc-s d=3" l=2.50m	UN	10,00	$ 67.204	$ 672.040	10,00	$ 672.040	10,00	$ 672.040			0,00	
2.6.1.14	Niple pvc-s d=4" l=0.55m	UN	10,00	$ 15.041	$ 150.410	10,00	$ 150.410	10,00	$ 150.410			0,00	
2.6.1.15	Niple pvc-s d=3" l=1.00m	UN	2,00	$ 26.017	$ 52.034	2,00	$ 52.034	2,00	$ 52.034			0,00	
2.6.1.16	Niple pvc-s d=4" l=0.80m	UN	2,00	$ 21.710	$ 43.420	2,00	$ 43.420	2,00	$ 43.420			0,00	
2.6.1.17	Niple pvc-s d=4" l=1.32m	UN	4,00	$ 35.128	$ 140.512	4,00	$ 140.512	4,00	$ 140.512			0,00	
2.6.1.18	Suministro e instalación de regla de aforo	UN	2,00	$ 206.309	$ 412.618	2,00	$ 412.618	2,00	$ 412.618			0,00	
2.6.1.19	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 40.609	$ 40.609	1,00	$ 40.609	1,00	$ 40.609			0,00	
2.6.1.20	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 9.324	$ 55.944	6,00	$ 55.944	6,00	$ 55.944			0,00	
2.6.1.21	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=2"	UN	2,00	$ 3.682	$ 7.364	2,00	$ 7.364	2,00	$ 7.364			0,00	
2.6.1.22	Pasamuro T2 Hd D=6" L=0.15M	UN	8,00	$ 138.259	$ 1.106.072	8,00	$ 1.106.072	8,00	$ 1.106.072	8,00	$ 1.106.072	8,00	$ 1.106.072
2.6.1.23	Adaptador Hembra Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 80.378	$ 80.378	1,00	$ 80.378	1,00	$ 80.378			0,00	
2.6.1.24	Niple Pvc-S D=4" L=0.30M	UN	4,00	$ 8.435	$ 33.740	4,00	$ 33.740	4,00	$ 33.740			0,00	
2.6.1.25	Niple Pvc-S D=4" L=0.70M	UN	8,00	$ 19.095	$ 152.760	8,00	$ 152.760	8,00	$ 152.760			0,00	
2.6.1.26	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"X4"X3"	UN	10,00	$ 173.770	$ 1.737.700	10,00	$ 1.737.700	10,00	$ 1.737.700			0,00	
2.6.1.27	Suministro E Instalación De Vertedero En Fibra De Vidrio En 30°	UN	2,00	$ 1.179.408	$ 2.358.816	2,00	$ 2.358.816	2,00	$ 2.358.816			0,00	
2.6.1.28	Suministro E Instalación De Codo 45° Pvc-S D=4"	UN	4,00	$ 22.209	$ 88.836	4,00	$ 88.836	4,00	$ 88.836			0,00	
2.6.1.29	Suministro E Instalación De Codo 45° Pvc-S D=4"	UN	4,00	$ 22.209	$ 88.836	4,00	$ 88.836	4,00	$ 88.836			0,00	
2.6.1.30	Pasamuro T1 Hd D=2" L=0.15M	UN	1,00	$ 110.859	$ 110.859	1,00	$ 110.859	1,00	$ 110.859			0,00	
2.6.1.31	Pasamuro T2 Hd D=3" L=0.20M	UN	3,00	$ 121.828	$ 365.484	3,00	$ 365.484	3,00	$ 365.484			0,00	
2.6.1.32	Válvula De Mariposa Hd Ø4" Eb	UN	2,00	$ 1.728.797	$ 3.457.594	2,00	$ 3.457.594	2,00	$ 3.457.594			0,00	
2.6.1.33	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc-S D=2"	UN	1,00	$ 7.606	$ 7.606	1,00	$ 7.606	1,00	$ 7.606			0,00	
2.6.1.34	Grifo Roscado En Bronce D=1"	UN	2,00	$ 34.645	$ 69.290	2,00	$ 69.290	2,00	$ 69.290			0,00	
2.6.1.35	Niple Galvanizado D=1" Roscado L=0,15M	UN	2,00	$ 33.745	$ 67.490	2,00	$ 67.490	2,00	$ 67.490			0,00	
2.6.1.36	Codo Galvanizado D=1"	UN	2,00	$ 31.999	$ 63.998	2,00	$ 63.998	2,00	$ 63.998			0,00	
2.6.1.37	Adaptador Macho Pvc D=1"	UN	2,00	$ 5.112	$ 10.224	2,00	$ 10.224	2,00	$ 10.224			0,00	
2.6.1.38	Válvula De Bola Bronce D=1"	UN	2,00	$ 44.994	$ 89.988	2,00	$ 89.988	2,00	$ 89.988			0,00	
2.6.2	**Filtro Dinámico**												
2.6.2.1	Adaptador Hembra Pvc-P D=2"	UN	10,00	$ 20.186	$ 201.860	10,00	$ 201.860	10,00	$ 201.860			0,00	
2.6.2.2	Pasamuro T1 Hd D=2" L=0.15M	UN	4,00	$ 110.859	$ 443.436	4,00	$ 443.436	4,00	$ 443.436	4,00	$ 443.436	4,00	$ 443.436
2.6.2.3	Niple Pvc - Presión Rde 21 D=2" L=0.15M	UN	6,00	$ 9.968	$ 59.808	6,00	$ 59.808	6,00	$ 59.808			0,00	
2.6.2.4	Válvula De Compuerta Elastica 2" Con Volante. Suministro E Instalación	UN	2,00	$ 435.871	$ 871.742	2,00	$ 871.742	2,00	$ 871.742			0,00	
2.6.2.5	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=0.45M	UN	2,00	$ 17.164	$ 34.328	2,00	$ 34.328	2,00	$ 34.328			0,00	
2.6.2.6	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc D=2"	UN	2,00	$ 45.309	$ 90.618	2,00	$ 90.618	2,00	$ 90.618	2,00	$ 90.618	2,00	$ 90.618

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
2.6.2.7	Pasamuro Hd D=2"" L=0.15M	UN	2,00	$ 102.542	$ 205.084	2,00	$ 205.084	2,00	$ 205.084	2,00	$ 205.084	2,00	$ 205.084
2.6.2.8	Pasamuro Hd D=3"" L=0.15M	UN	2,00	$ 104.859	$ 209.718	2,00	$ 209.718	2,00	$ 209.718	2,00	$ 209.718	2,00	$ 209.718
2.6.2.9	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=3"	UN	3,00	$ 4.934	$ 14.802	3,00	$ 14.802	3,00	$ 14.802			0,00	
2.6.2.10	Adaptador De Limpieza Pvc-S D=3"	UN	2,00	$ 22.604	$ 45.208	2,00	$ 45.208	2,00	$ 45.208			0,00	
2.6.2.11	Pasamuro Hd D=3"" L=0.15M	UN	1,00	$ 104.859	$ 104.859	1,00	$ 104.859	1,00	$ 104.859			0,00	
2.6.2.12	Adaptador Hembra Pvc-S D=3"	UN	1,00	$ 23.188	$ 23.188	1,00	$ 23.188	1,00	$ 23.188			0,00	
2.6.2.13	Compuerta En Fbra De Vidrio 0.78X0.2M	UN	2,00	$ 498.246	$ 996.492	2,00	$ 996.492	2,00	$ 996.492			0,00	
2.6.2.14	Adaptador De Limpieza Pvc-S D=2"	UN	6,00	$ 11.765	$ 70.590	6,00	$ 70.590	6,00	$ 70.590			0,00	
2.6.2.15	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=2"	UN	6,00	$ 3.682	$ 22.092	6,00	$ 22.092	6,00	$ 22.092			0,00	
2.6.2.16	Niple Pvc-S D=2" L=0.55M	UN	6,00	$ 14.779	$ 88.674	6,00	$ 88.674	6,00	$ 88.674	4,00	$ 59.116	4,00	$ 59.116
2.6.2.17	Buje Pvc-S D=4" X 2"	UN	2,00	$ 13.091	$ 26.182	2,00	$ 26.182	2,00	$ 26.182			0,00	
2.6.2.18	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc-S D=4"	UN	5,00	$ 21.002	$ 105.010	5,00	$ 105.010	5,00	$ 105.010			0,00	
2.6.2.19	Niple Pvc-S D=4" L=0.30M	UN	4,00	$ 8.435	$ 33.740	4,00	$ 33.740	4,00	$ 33.740			0,00	
2.6.2.20	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"X2"	UN	4,00	$ 29.031	$ 116.124	4,00	$ 116.124	4,00	$ 116.124			0,00	
2.6.2.21	Niple Pvc-S D=4" L=0.15M	UN	3,00	$ 4.452	$ 13.356	3,00	$ 13.356	3,00	$ 13.356			0,00	
2.6.2.22	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 9.324	$ 55.944	6,00	$ 55.944	6,00	$ 55.944			0,00	
2.6.2.23	Adaptador Hembra Pvc-S D=4"	UN	6,00	$ 30.235	$ 181.410	6,00	$ 181.410	6,00	$ 181.410			0,00	
2.6.2.24	Pasamuro Hd D=4" L=0.25M	UN	3,00	$ 213.359	$ 640.077	3,00	$ 640.077	3,00	$ 640.077	3,00	$ 640.077	3,00	$ 640.077
2.6.2.25	Niple Pvc-S D=3" L=1.35M	UN	1,00	$ 35.074	$ 35.074	1,00	$ 35.074	1,00	$ 35.074			0,00	
2.6.2.26	Niple Pvc-S D=4" L=0.40M	UN	2,00	$ 11.090	$ 22.180	2,00	$ 22.180	2,00	$ 22.180			0,00	
2.6.2.27	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=4"	UN	3,00	$ 259.828	$ 779.484	3,00	$ 779.484	3,00	$ 779.484			0,00	
2.6.2.28	Niple Pvc-S D=4" L=0.25M	UN	6,00	$ 7.221	$ 43.326	6,00	$ 43.326	6,00	$ 43.326			0,00	
2.6.2.29	Niple Pvc-S D=4" L=0.18M	UN	3,00	$ 5.280	$ 15.840	3,00	$ 15.840	3,00	$ 15.840			0,00	
2.6.2.30	Suministro E Instalación De Válvula Tipo Wafer Hd D= 4"	UN	4,00	$ 1.488.734	$ 5.954.936	4,00	$ 5.954.936	4,00	$ 5.954.936			0,00	
2.6.2.31	Niple Pvc-S D=4" L=1.10M	UN	2,00	$ 29.613	$ 59.226	2,00	$ 59.226	2,00	$ 59.226	2,00	$ 59.226	2,00	$ 59.226
2.6.2.32	Pasamuro Hd Roscado D=6" L=0.45M	UN	1,00	$ 166.080	$ 166.080	1,00	$ 166.080	1,00	$ 166.080	1,00	$ 166.080	1,00	$ 166.080
2.6.2.33	Adaptador Hembra Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 80.378	$ 80.378	1,00	$ 80.378	1,00	$ 80.378			0,00	
2.6.2.34	Suministro E Instalación De Unión Pvc-S D=6"	UN	1,00	$ 40.609	$ 40.609	1,00	$ 40.609	1,00	$ 40.609			0,00	
2.6.3	**OBRAS GENERALES PARA PTAP**												
2.6.3.1	Mezclador Estático En Línea Modelo Smix Para La Correcta Dilución De Productos Químicos En Acero Inoxidable Aisi 304. Conexión Brida X Brida 2" Ansi 150	UN	2,00	$ 2.947.882	$ 5.895.764	2,00	$ 5.895.764	2,00	$ 5.895.764			0,00	
2.6.3.2	Relleno Con Grava Triturada	M3	27,30	$ 154.372	$ 4.214.356	27,30	$ 4.214.356	27,30	$ 4.214.356			0,00	
2.6.3.3	Relleno Con Arena	M3	20,78	$ 129.725	$ 2.695.686	20,78	$ 2.695.686	20,78	$ 2.695.686			0,00	
2.6.3.4	Suministro E Instalacion De Macromedidor Tipo Woltman D=3", Según Diseños Y Especificaciones En Planos	UN	2,00	$ 1.055.958	$ 2.111.916	2,00	$ 2.111.916	1,00	$ 1.055.958			0,00	
INP - 1	Cinta pvc v-10 para sello e impermeabilización			$ 51.819			$ -	70,50	$ 3.653.240			70,50	$ 3.653.240
SUBTOTAL 2. OBRA CIVIL					**$ 160.082.506,41**		**$ 160.109.950,41**		**$ 156.726.439,31**		**$ 69.673.691,57**		**$ 123.871.045,21**
SUBTOTAL 2. SUMINISTROS					**$ 5.048.525,00**		**$ 5.021.081,00**		**$ 5.021.081,00**				
3	**TANQUE DE CONTACTO DE CLORO**												
3,1	**PRELIMINARES**												
3.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	4,03	$ 3.842	$ 15.483	4,03	$ 15.483	4,03	$ 15.483	4,03	$ 15.483	4,03	$ 15.483
3,2	**EXCAVACIONES**												
3.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	8,06	$ 27.109	$ 218.499	8,06	$ 218.499	12,90	$ 349.706			0,00	
3,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
3.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	539,94	$ 1.348	$ 727.838	539,94	$ 727.838	539,94	$ 727.838			0,00	
3.3.2	Disposición De Material	M3	5,64	$ 1.250	$ 7.053	5,64	$ 7.053	5,64	$ 7.053			0,00	
3,4	**RELLENOS**												

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
3.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	2,42	$ 22.441	$ 54.262	2,42	$ 54.262	4,84	$ 108.614			0,00	
3.4.2	Relleno En Recebo Común Compactado Mecánicamente	M3	1,61	$ 110.616	$ 178.313	1,61	$ 178.313	0,00	$ -			0,00	
3,4,3	Base granular (norma invias 330)	M3		$ 150.542			$ -	0,60	$ 90.325			0,00	
3,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
3.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0,20	$ 421.475	$ 84.295	0,20	$ 84.295	0,20	$ 84.295			0,00	
3.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	327,60	$ 5.922	$ 1.940.047	327,60	$ 1.940.047	305,30	$ 1.807.987	305,00	$ 1.806.210	305,00	$ 1.806.210
3.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	2,73	$ 853.149	$ 2.329.097	2,73	$ 2.329.097	2,85	$ 2.431.475			0,00	
3.5.4	Imperm.Manto 500Xt 3Mm.	M2	3,28	$ 25.563	$ 83.847	3,28	$ 83.847	0,00	$ -			0,00	
3,6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
3.6.1	Suministro E Instalación De Niple Pasamuro Ø=2" E.B. X E.L	UN	2,00	$ 32.633	$ 65.266	2,00	$ 65.266	2,00	$ 65.266			0,00	
3.6.2	Válvula De Compuerta Elastica 2" Con Volante. Suministro E Instalación	UN	2,00	$ 435.871	$ 871.742	2,00	$ 871.742	2,00	$ 871.742			0,00	
3.6.3	Válvula De Compuerta Elastica 3" Con Volante . (Suministro E Instalación)	UN	1,00	$ 813.606	$ 813.606	1,00	$ 813.606	1,00	$ 813.606			0,00	
3.6.4	Unión Autoportante Hd D=2"	UN	2,00	$ 458.089	$ 916.178	2,00	$ 916.178	2,00	$ 916.178			0,00	
3.6.5	Unión Autoportante Hd D=3"	UN	1,00	$ 727.658	$ 727.658	1,00	$ 727.658	1,00	$ 727.658			0,00	
3.6.6	Suministro E Instalación De Pasamuro Hd Ø=3"	UN	1,00	$ 71.448	$ 71.448	1,00	$ 71.448	1,00	$ 71.448			0,00	
INP - 1	Cinta pvc v-10 para sello e impermeabilización			$ 51.819			$ -	6,40	$ 331.642			0,00	
SUBTOTAL 3. OBRA CIVIL					**$ 8.967.917,55**		**$ 8.967.917,55**		**$ 9.283.601,66**		**$ 1.821.693,26**		**$ 1.821.693,26**
SUBTOTAL 3. SUMINISTROS					**$ 136.714,00**		**$ 136.714,00**		**$ 136.714,00**				
4	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**												
4,1	**PRELIMINARES**												
4.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	15,97	$ 3.842	$ 61.357	15,97	$ 61.357	15,97	$ 61.357			15,97	$ 61.357
4,2	**EXCAVACIONES**												
4.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	2,84	$ 27.109	$ 76.952	2,84	$ 76.952	78,10	$ 2.117.213			78,10	$ 2.117.213
4.2.2	Excavación Manual En Conglomerado	M3	6,62	$ 35.438	$ 234.720	6,62	$ 234.720	0,00	$ -			0,00	
4.2.3	Excavación Mecánica H= 0.0 A 6.0 Mts	M3	53,62	$ 11.884	$ 637.196	53,62	$ 637.196	0,00	$ -			0,00	
4,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
4.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	4225,73	$ 1.348	$ 5.696.283	4.225,73	$ 5.696.283	3.027,65	$ 4.081.270			3027,65	$ 4.081.272
4.3.2	Disposición De Material	M3	44,16	$ 1.250	$ 55.195	44,16	$ 55.195	44,16	$ 55.195			44,16	$ 55.200
4,4	**RELLENOS**												
4.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	18,92	$ 22.441	$ 424.673	18,92	$ 424.673	29,58	$ 663.805			0,00	
4.4.2	Base Granular (Norma Invias 330)	M3	6,31	$ 150.542	$ 949.619	6,31	$ 949.619	2,39	$ 359.795			2,39	$ 359.795
4.4.3	Sub Base Granular (Norma Invias 320)	M3	12,62	$ 141.468	$ 1.784.760	12,62	$ 1.784.760	0,00	$ -			0,00	
4,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
4.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0,84	$ 421.475	$ 354.039	0,84	$ 354.039	0,79	$ 332.965			0,79	$ 332.965
4.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	1807,80	$ 5.922	$ 10.705.792	1.807,80	$ 10.705.792	3.348,00	$ 19.826.856	1.283,00	$ 7.597.926	3348,00	$ 19.826.856
4.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	20,55	$ 853.149	$ 17.532.212	20,55	$ 17.532.212	18,35	$ 15.655.284	18,35	$ 15.655.284	18,35	$ 15.655.284
4.5.4	Imperm.Manto 500Xt 3Mm.	M2	15,97	$ 25.563	$ 408.241	15,97	$ 408.241	0,00	$ -			0,00	
4,6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
4.6.1	Suministro E Instalación De Niple Pasamuro Ø=2" E.B. X E.L.	UN	2,00	$ 32.633	$ 65.266	2,00	$ 65.266	2,00	$ 65.266			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
4.6.2	Suministro E Instalación De Niple Pvc Um Rde 21 L=0.20M	UN	1,00	$ 6.098	$ 6.098	1,00	$ 6.098	1,00	$ 6.098			0,00	
4.6.3	Suministro E Instalación De Codo 90° Hd Brida Ø=2"	UN	3,00	$ 185.438	$ 556.314	3,00	$ 556.314	3,00	$ 556.314			0,00	
4.6.4	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,60M	UN	1,00	$ 67.599	$ 67.599	1,00	$ 67.599	1,00	$ 67.599			0,00	
4.6.5	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,15M	UN	3,00	$ 16.718	$ 50.154	3,00	$ 50.154	3,00	$ 50.154			0,00	
4.6.6	Suministro E Instalación De Válvula De Cierre Temporal D=2"	UN	3,00	$ 622.978	$ 1.868.934	3,00	$ 1.868.934	3,00	$ 1.868.934			0,00	
4.6.7	Suministro E Instalación De Unión De Desmontaje Dresser Hd Ø=2"	UN	3,00	$ 650.180	$ 1.950.540	3,00	$ 1.950.540	3,00	$ 1.950.540			0,00	
4.6.8	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,18M	UN	1,00	$ 181.480	$ 181.480	1,00	$ 181.480	1,00	$ 181.480			0,00	
4.6.9	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,90M	UN	1,00	$ 99.791	$ 99.791	1,00	$ 99.791	1,00	$ 99.791			0,00	
4.6.10	Suministro E Instalación De Brida Ajustable Pvc Ø=2"	UN	3,00	$ 121.233	$ 363.699	3,00	$ 363.699	3,00	$ 363.699			0,00	
4.6.11	Suministro E Instalación De Tee Pvc D=2"	UN	1,00	$ 73.182	$ 73.182	1,00	$ 73.182	1,00	$ 73.182			0,00	
4.6.12	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=4.85M	UN	1,00	$ 123.160	$ 123.160	1,00	$ 123.160	1,00	$ 123.160			0,00	
4.6.13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc D=2"	UN	2,00	$ 45.309	$ 90.618	2,00	$ 90.618	2,00	$ 90.618			0,00	
4.6.14	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=1.78M	UN	1,00	$ 51.287	$ 51.287	1,00	$ 51.287	1,00	$ 51.287			0,00	
4.6.15	Suministro E Instalación De Niple Pvc U.M. Rde 21 Ø=2" L=0.45M	UN	1,00	$ 17.164	$ 17.164	1,00	$ 17.164	1,00	$ 17.164			0,00	
4.6.16	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=3" L=0,25M	UN	1,00	$ 41.581	$ 41.581	1,00	$ 41.581	1,00	$ 41.581			0,00	
4.6.17	Suministro E Instalación De Tee Hd Ø=3"	UN	1,00	$ 432.314	$ 432.314	1,00	$ 432.314	1,00	$ 432.314			0,00	
4.6.18	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=2" L=0,55M	UN	1,00	$ 60.881	$ 60.881	1,00	$ 60.881	1,00	$ 60.881			0,00	
4.6.19	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=3" L=0,95M	UN	1,00	$ 156.221	$ 156.221	1,00	$ 156.221	1,00	$ 156.221			0,00	
4.6.20	Suministro E Instalación De Pasamuro Hd Ø=3"	UN	2,00	$ 71.448	$ 142.896	2,00	$ 142.896	2,00	$ 142.896	2,00	$ 142.896	2,00	$ 142.896
4.6.21	Suministro E Instalación De Codo Hd Ø=3"	UN	4,00	$ 383.377	$ 1.533.508	4,00	$ 1.533.508	4,00	$ 1.533.508			0,00	
4.6.22	Suministro E Instalación De Niple Hd Ø=3" L=1,45M	UN	1,00	$ 240.235	$ 240.235	1,00	$ 240.235	1,00	$ 240.235			0,00	
4.6.23	Suministro E Instalación De Tee Hd Ø=2"	UN	1,00	$ 326.452	$ 326.452	1,00	$ 326.452	1,00	$ 326.452			0,00	
4.6.24	Suministro E Instalación De Brida Ajustable Pvc Ø=3"	UN	1,00	$ 189.657	$ 189.657	1,00	$ 189.657	1,00	$ 189.657			0,00	
4.6.25	Válvula De Compuerta Elastica 3" Con Volante . (Suministro E Instalación)	UN	1,00	$ 813.606	$ 813.606	1,00	$ 813.606	1,00	$ 813.606			0,00	
4.6.26	Suministro E Instalación De Unión De Desmontaje Dresser Hd Ø=3"	UN	1,00	$ 161.726	$ 161.726	1,00	$ 161.726	1,00	$ 161.726			0,00	
INP - 1	Cinta pvc v-10 para sello e impermeabilización			$ 51.819			$ -	14,00	$ 725.466	14,00	$ 725.466	14,00	$ 725.466
SUBTOTAL 4. OBRA CIVIL					**$ 47.281.589,04**		**$ 47.281.589,04**		**$ 52.239.755,70**		**$ 24.121.572,15**		**$ 43.358.304,62**
SUBTOTAL 4. SUMINISTROS					**$ 1.303.813,00**		**$ 1.303.813,00**		**$ 1.303.813,00**				
5	**REDES DE INTERCONEXIÓN**												
5,1	**PRELIMINARES**												
5.1.1	Localización-Replanteo Acueducto-Alcantarillado	ML	567,93	$ 1.506	$ 855.303	567,93	$ 855.303	567,93	$ 855.303			0,00	
5.1.2	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	21,45	$ 3.842	$ 82.411	21,45	$ 82.411	21,45	$ 82.411			0,00	
5,2	**EXCAVACIONES**												
5.2.1	Excavación Mecánica H= 0.0 A 6.0 Mts	M3	80,58	$ 11.884	$ 957.613	80,58	$ 957.613	0,00	$ -			0,00	
5,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
5.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	5394,90	$ 1.348	$ 7.272.320	5.394,90	$ 7.272.320	1.559,22	$ 2.101.823			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
5.3.2	Disposición De Material	M3	56,37	$ 1.250	$ 70.466	56,37	$ 70.466	56,37	$ 70.466			0,00	
5,4	**RELLENOS**												
5.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	24,21	$ 22.441	$ 543.229	24,21	$ 543.229	24,21	$ 543.229			0,00	
5.4.2	Relleno En Recebo Común Compactado Mecánicamente	M3	27,22	$ 110.616	$ 3.010.968	27,22	$ 3.010.968	0,00	$ -			0,00	
5.4.3	Base Granular (Norma Invias 330)	M3	10,81	$ 150.542	$ 1.627.359	10,81	$ 1.627.359	0,00	$ -			0,00	
5.4.4	Sub Base Granular (Norma Invias 320)	M3	16,22	$ 141.468	$ 2.294.611	16,22	$ 2.294.611	0,00	$ -			0,00	
5,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
5.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	1,13	$ 421.475	$ 476.267	1,13	$ 476.267	1,13	$ 476.267			0,00	
5.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	12,25	$ 5.922	$ 72.545	12,25	$ 72.545	2.790,45	$ 16.525.045			0,00	
5.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	0,86	$ 853.149	$ 733.708	0,86	$ 733.708	4,00	$ 3.412.596			0,00	
5.5.4	Placa De Fondo Pozo D=1.7M, E=0.25M (Concreto 3000 Psi Con Refuerzo), Incluye Figurado De Cañuela	UN	9,00	$ 715.154	$ 6.436.386	9,00	$ 6.436.386	9,00	$ 6.436.386			0,00	
5.5.5	Inst Cono Reduc Prefabri Cr 28Mpa Pozo	UN	9,00	$ 453.454	$ 4.081.086	9,00	$ 4.081.086	0,00	$ -			0,00	
5.5.6	Cargue Conc D1.0Mtapa D0.70M Pozo Cónico	UN	9,00	$ 796.154	$ 7.165.386	9,00	$ 7.165.386	0,00	$ -			0,00	
5.5.7	Cuerpo De Pozo De Inspeccion En Concreto De 4000 Psi D=1.50M	ML	14,31	$ 990.546	$ 14.174.713	14,31	$ 14.174.713	14,31	$ 14.174.713			0,00	
5,6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
5.6.1	Cabezal De Descarga En Concreto Reforzado 4000 Psi Medidas Según Plano	UN	1,00	$ 4.960.939	$ 4.960.939	1,00	$ 4.960.939	1,00	$ 4.960.939			0,00	
5.6.2	Instalacion De Tuberia Pvc D=2"	ML	34,04	$ 3.385	$ 115.225	34,04	$ 115.225	34,04	$ 115.225			0,00	
5.6.3	Tubería Pvc 2" Acueducto Rde 21	ML	34,04	$ 21.172	$ 720.695	34,04	$ 720.695	34,04	$ 720.695			0,00	
5.6.4	Instalacion De Tuberia Pvc D=3"	ML	22,35	$ 3.593	$ 80.304	22,35	$ 80.304	22,35	$ 80.304			0,00	
5.6.5	Tubería Pvc 3" Acueducto Rde 21	ML	2,11	$ 47.631	$ 100.501	2,11	$ 100.501	2,11	$ 100.501			0,00	
5.6.6	Tubería Pvc 3" Alcantarillado	ML	20,25	$ 22.586	$ 457.367	20,25	$ 457.367	20,25	$ 457.367			0,00	
5.6.7	Instalacion De Tuberia Pvc D=4"	ML	288,95	$ 3.810	$ 1.100.900	288,95	$ 1.100.900	288,95	$ 1.100.900			0,00	
5.6.8	Tubería Pvc 4" Acueducto Rde 21	ML	8,40	$ 85.112	$ 714.941	8,40	$ 714.941	8,40	$ 714.941			0,00	
5.6.9	Suministro De Tuberia Pvc Sanitaria D=4"	ML	115,50	$ 30.664	$ 3.541.692	115,50	$ 3.541.692	115,50	$ 3.541.692			0,00	
5.6.9	Suministro De Tuberia Pvc Perfilada D=4"	ML	165,05	$ 21.350	$ 3.523.818	165,05	$ 3.523.818	81,00	$ 1.729.350			0,00	
5.6.10	Instalación De Tubería Pvc D=6"	ML	195,54	$ 4.285	$ 837.889	195,54	$ 837.889	195,54	$ 837.889			0,00	
5.6.11	Suministro De Tuberia Pvc D=6" Perfil Abierto	ML	195,54	$ 41.267	$ 8.069.349	195,54	$ 8.069.349	195,54	$ 8.069.349			0,00	
INP - 2	Filtro tipo frances en geotextil no tejido 2000, incluye piedra para filtro. dimensiones 30 cm x 40 cm	ML		$ 43.783			$ -	81,00	$ 3.546.423	40,90	$ 1.790.725	40,90	$ 1.790.725
SUBTOTAL 5. OBRA CIVIL					**$ 56.433.285,18**		**$ 56.949.626,18**		**$ 55.319.918,58**		**$ 1.790.724,70**		**$ 1.790.724,70**
SUBTOTAL 5. SUMINISTROS					**$ 17.644.703,27**		**$ 17.128.362,27**		**$ 15.333.894,77**				
6	**CASETA DE OPERACIONES, CASETA DE CLORACIÓN Y CASETA DE BOMBEO**												
6,1	**PRELIMINARES**												
6.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	26,78	$ 3.842	$ 102.889	26,78	$ 102.889	42,21	$ 162.171			42,21	$ 162.171
6,2	**EXCAVACIONES**												
6.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	2,91	$ 27.109	$ 78.887	2,91	$ 78.887	11,76	$ 318.802			11,76	$ 318.802
6,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
6.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	194,94	$ 1.348	$ 262.780	194,94	$ 262.780	194,94	$ 262.780	194,94	$ 262.780	194,94	$ 262.780
6.3.2	Disposición De Material	M3	2,04	$ 1.250	$ 2.546	2,04	$ 2.546	2,04	$ 2.546	2,04	$ 2.546	2,04	$ 2.546
6,4	**RELLENOS**												
6.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	0,87	$ 22.441	$ 19.591	0,87	$ 19.591	0,00	$ -			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
6,4,2	Sub base granular (norma invias 320)	M3		$ 141.468			$ -	4,44	$ 628.118			0,00	
6,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
6.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0,15	$ 421.475	$ 63.221	0,15	$ 63.221	0,93	$ 391.972	0,53	$ 223.382	0,53	$ 223.382
6.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	1078,58	$ 5.922	$ 6.387.351	1.078,58	$ 6.387.351	1.781,68	$ 10.551.104	804,06	$ 4.761.643	804,06	$ 4.761.643
6.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	3,45	$ 853.149	$ 2.943.364	3,45	$ 2.943.364	0,00	$ -			0,00	
INP - 3	Concreto de 21 mpa para cimentación y estructura	M3		$ 806.872			$ -	13,08	$ 10.553.886	8,81	$ 7.108.542	8,81	$ 7.108.542
INP - 5	Malla electrosoldada (incluye alambre de amarre, instalación y traslapo).	KG		$ 6.094			$ -	88,76	$ 540.903	88,76	$ 540.903	88,76	$ 540.903
6,6	**MAMPOSTERÍA**												
6.6.1	Muro En Tolete Común 0.12M	M2	59,07	$ 56.668	$ 3.347.379	59,07	$ 3.347.379	91,02	$ 5.157.921	57,55	$ 3.261.243	57,55	$ 3.261.243
6.6.2	Pañete Liso Sobre Muros 1:4, E=1.5Cm	M2	59,07	$ 21.110	$ 1.246.968	59,07	$ 1.246.968	91,02	$ 1.921.432	75,88	$ 1.601.827	75,88	$ 1.601.827
6.6.3	Estuco Plastico Para Muros	M2	59,07	$ 6.979	$ 412.250	59,07	$ 412.250	91,02	$ 635.229	75,88	$ 529.567	75,88	$ 529.567
6.6.4	Pintura En Vinilo 3 Manos	M2	59,07	$ 8.605	$ 508.297	59,07	$ 508.297	91,02	$ 783.227	75,88	$ 652.947	75,88	$ 652.947
6.6.5	Meson En Concreto 3000 Psi	M2	2,85	$ 133.056	$ 379.210	2,85	$ 379.210	2,85	$ 379.210	2,85	$ 379.210	2,85	$ 379.210
6,7	**SISTEMA HIDROSANITARIO**												
6.7.1	Suministro E Instalación Sanitario Tanque (Incluye Grifería)	UN	1,00	$ 322.834	$ 322.834	1,00	$ 322.834	1,00	$ 322.834			0,00	
6.7.2	Suministro E Instalación De Lavamanos	UN	1,00	$ 147.522	$ 147.522	1,00	$ 147.522	2,00	$ 295.044			0,00	
6.7.3	Suministro E Instalacion De Ducha Sencilla	UN	1,00	$ 79.075	$ 79.075	1,00	$ 79.075	1,00	$ 79.075			0,00	
6.7.4	Suministro E Instalación De Lavaplatos De Sobreponer Acero Tipo Socoda O Equivalente	UN	1,00	$ 361.832	$ 361.832	1,00	$ 361.832	1,00	$ 361.832			0,00	
6,7,5	Suministro e instalación de sistema séptico inc. (trampa de grasas 105lt, tanque séptico 1000 lt y filtro fafa 1000 lt, incluye carriers plasticos), detalles según planos	UN		$ 2.328.139			$ -	1,00	$ 2.328.139	1,00	$ 2.328.139	1,00	$ 2.328.139
INP - 6	Ducha de emergencia y lavaojos	UN		$ 2.678.766			$ -	1,00	$ 2.678.766			0,00	
6,8	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
6.8.1	Puerta Ventana. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14, Cerradura Doble Y Esmalte Sintetico	UN	1,00	$ 2.715.741	$ 2.715.741	1,00	$ 2.715.741	1,00	$ 2.715.741	1,00	$ 2.715.741	1,00	$ 2.715.741
6.8.2	Puerta Tipo P-1. Suministro E Instalación - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 - Doble Cerradura Y Esmalte Sintetico	UN	1,00	$ 2.312.436	$ 2.312.436	1,00	$ 2.312.436	1,00	$ 2.312.436	1,00	$ 2.312.436	1,00	$ 2.312.436
6.8.3	Ventana Tipo V-1. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 Y Esmalte Sintetico	UN	2,00	$ 661.745	$ 1.323.490	2,00	$ 1.323.490	2,00	$ 1.323.490	2,00	$ 1.323.490	2,00	$ 1.323.490
6.8.4	Ventana Tipo V-2. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 Y Esmalte Sintetico	UN	1,00	$ 1.209.650	$ 1.209.650	1,00	$ 1.209.650	1,00	$ 1.209.650	1,00	$ 1.209.650	1,00	$ 1.209.650
6,9	**CUBIERTA**												
6.9.1	Teja Termoacústica Incluye Correa	M2	32,14	$ 81.571	$ 2.621.757	32,14	$ 2.621.757	50,00	$ 4.078.550	43,20	$ 3.523.867	43,20	$ 3.523.867
6.9.2	Correa Metalica En Perfil 100X50	ML	66,15	$ 46.657	$ 3.086.361	66,15	$ 3.086.361	0,00	$ -			0,00	
INP - 7	Estructura metalica grado 50. incluye anticorrosivo, esmalte y soldadura. según diseño	KG		$ 21.037			$ -	181,00	$ 3.807.697	155,66	$ 3.274.619	155,66	$ 3.274.619
6,10	**MOBILIARIO**												
6.10.1	Estantería Metálica De Depósito Con Entrepaños	UN	1,00	$ 500.928	$ 500.928	1,00	$ 500.928	1,00	$ 500.928			0,00	
6.10.2	Espejo En Cristal De 5Mm De Espesor Instalado Sobre Bastidor De Perfilería De Aluminio De 3/4" Anclada Mediante Chazos De Impacto	UN	1,00	$ 216.192	$ 216.192	1,00	$ 216.192	1,00	$ 216.192			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
INP - 9	Suministro e instalación de bomba centrifuga 1hp. succión 1 1/2". según diseño	UN		$ 3.009.463			$ -	2,00	$ 6.018.926			0,00	
INP - 10	Suministro e instalación de tanque 500 lt. incluye dosificador de cabeza constante según diseño	UN		$ 1.116.681			$ -	1,00	$ 1.116.681			0,00	
SUBTOTAL 6. OBRA CIVIL					**$ 30.652.550,27**		**$ 30.652.550,27**		**$ 61.655.282,17**		**$ 36.012.533,75**		**$ 36.493.506,41**
SUBTOTAL 6. SUMINISTROS					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7	**BATERÍAS SANITARIAS**												
7,1	**PRELIMINARES**												
7.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas	M2	142,56	$ 3.842	$ 547.716	142,56	$ 547.716	97,20	$ 373.442	64,80	$ 248.962	97,20	$ 373.442
7,2	**EXCAVACIONES**												
7.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	172,74	$ 27.109	$ 4.682.809	172,74	$ 4.682.809	58,35	$ 1.581.810	42,95	$ 1.164.332	54,44	$ 1.475.814
7,3	**RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES**												
7.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	5785,63	$ 1.348	$ 7.799.024	5.785,63	$ 7.799.024	3.639,11	$ 4.905.522	2.684,45	$ 3.618.639	3401,68	$ 4.585.465
7.3.2	Disposición De Material	M3	107,34	$ 1.250	$ 134.175	107,34	$ 134.175	93,15	$ 116.438	55,93	$ 69.913	70,87	$ 88.588
7,4	**RELLENOS**												
7.4.1	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	M3	65,40	$ 22.441	$ 1.467.641	65,40	$ 1.467.641	12,30	$ 276.024	12,30	$ 276.024	12,30	$ 276.024
7.4.2	Relleno En Piedra Para Campo De Infiltración	M3	42,24	$ 85.521	$ 3.612.407	42,24	$ 3.612.407	1,35	$ 115.453			0,00	
7,4,3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3		$ 110.616			$ -	5,18	$ 572.991			0,00	
7,5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
7.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	8,56	$ 421.475	$ 3.607.826	8,56	$ 3.607.826	2,48	$ 1.045.258	2,48	$ 1.045.258	2,48	$ 1.045.258
7.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	3163,60	$ 5.922	$ 18.734.839	3.163,60	$ 18.734.839	9.444,01	$ 55.927.427	3.037,30	$ 17.986.891	4141,77	$ 24.527.562
7.5.3	Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad	M3	32,34	$ 853.149	$ 27.590.839	32,34	$ 27.590.839	0,00	$ -			0,00	
7.5.4	Concreto Ciclopeo 3000 Psi Relac 60C/40R	M3	11,55	$ 592.790	$ 6.846.725	11,55	$ 6.846.725	0,00	$ -			0,00	
INP - 3	Concreto de 21 mpa para cimentación y estructura	M3		$ 806.872			$ -	32,37	$ 26.118.447	32,37	$ 26.118.447	32,37	$ 26.118.447
INP - 4	Losa aerea en concreto de 21 mpa	M2		$ 107.723			$ -	69,00	$ 7.432.887	69,00	$ 7.432.887	69,00	$ 7.432.887
INP - 5	Malla electrosoldada (incluye alambre de amarre, instalación y traslapo).	KG		$ 6.094			$ -	325,40	$ 1.982.988	325,40	$ 1.982.988	325,40	$ 1.982.988
7,6	**MAMPOSTERÍA**												
7.6.1	Muro En Tolete Común 0.12M	M2	357,90	$ 56.668	$ 20.281.477	357,90	$ 20.281.477	178,68	$ 10.125.438	178,68	$ 10.125.438	178,68	$ 10.125.438
7.6.2	Pañete Liso Sobre Muros 1:4, E=1.5Cm	M2	715,79	$ 21.110	$ 15.110.327	715,79	$ 15.110.327	345,72	$ 7.298.149	345,72	$ 7.298.149	345,72	$ 7.298.149
7.6.3	Estuco Plastico Para Muros	M2	579,39	$ 6.979	$ 4.043.563	579,39	$ 4.043.563	345,72	$ 2.412.780	345,72	$ 2.412.780	345,72	$ 2.412.780
7.6.4	Pintura En Vinilo 3 Manos	M2	539,79	$ 8.605	$ 4.644.893	539,79	$ 4.644.893	345,72	$ 2.974.921	345,72	$ 2.974.921	345,72	$ 2.974.921
7.6.5	Baldosa Cerámica Piso-Pared Calidad Primera	M2	177,85	$ 66.439	$ 11.816.176	177,85	$ 11.816.176	126,21	$ 8.385.266	124,06	$ 8.242.422	124,06	$ 8.242.422
INP - 8	Guardaescoba ceramico calidad primera	ML		$ 16.444			$ -	48,00	$ 789.312	48,00	$ 789.312	48,00	$ 789.312
7,7	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
7.7.1	Suministro E Instalación Sanitario Tanque (Incluye Grifería)	UN	22,00	$ 322.834	$ 7.102.348	22,00	$ 7.102.348	15,00	$ 4.842.510	15,00	$ 4.842.510	15,00	$ 4.842.510
7.7.2	Instalacion De Tuberia Pvc D=4"	ML	221,54	$ 3.810	$ 844.067	221,54	$ 844.067	151,05	$ 575.501	151,05	$ 575.501	151,05	$ 575.501
7.7.3	Suministro De Tuberia Pvc Sanitaria D=4"	ML	208,34	$ 30.664	$ 6.388.538	208,34	$ 6.388.538	151,05	$ 4.631.797	151,05	$ 4.631.797	151,05	$ 4.631.797
7.7.4	Punto Sanitario 4" Pvc	UN	22,00	$ 42.991	$ 945.802	22,00	$ 945.802	15,00	$ 644.865	15,00	$ 644.865	15,00	$ 644.865
7.7.5	Punto Sanitario 3" Pvc	UN	88,00	$ 40.493	$ 3.563.384	88,00	$ 3.563.384	60,00	$ 2.429.580	45,00	$ 1.822.185	45,00	$ 1.822.185
7.7.6	Suministro E Instalacion De Ducha Sencilla	UN	22,00	$ 79.075	$ 1.739.650	22,00	$ 1.739.650	15,00	$ 1.186.125	15,00	$ 1.186.125	15,00	$ 1.186.125
7.7.7	Suministro E Instalación De Tanque 1000Lt	UN	22,00	$ 676.704	$ 14.887.488	22,00	$ 14.887.488	15,00	$ 10.150.560	15,00	$ 10.150.560	15,00	$ 10.150.560
7.7.8	Suministro E Instalación De Lavamanos	UN	22,00	$ 147.522	$ 3.245.484	22,00	$ 3.245.484	15,00	$ 2.212.830	15,00	$ 2.212.830	15,00	$ 2.212.830

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
7.7.9	Punto De Conexión Al Suministro De Agua En Pvc 1/2" Entre 5-15M	UN	22,00	$ 60.928	$ 1.340.416	22,00	$ 1.340.416	15,00	$ 913.920	15,00	$ 913.920	15,00	$ 913.920
7.7.10	Suministro E Instalacion De Punto Hidraulico 1/2"	UN	22,00	$ 70.435	$ 1.549.570	22,00	$ 1.549.570	75,00	$ 5.282.625	75,00	$ 5.282.625	75,00	$ 5.282.625
7.7.11	Suministro E Instalacion De Registro De 1/2"	UN	22,00	$ 65.234	$ 1.435.148	22,00	$ 1.435.148	15,00	$ 978.510	15,00	$ 978.510	15,00	$ 978.510
7.7.12	Suministro E Instalación De Lavadero En Granito Pulido. Incluye Tanque	UN	22,00	$ 348.884	$ 7.675.448	22,00	$ 7.675.448	15,00	$ 5.233.260	15,00	$ 5.233.260	15,00	$ 5.233.260
7.7.13	Instalacion De Tuberia Pvc-P D=1/2"	ML	441,46	$ 1.739	$ 767.699	441,46	$ 767.699	0,00	$ -			0,00	
7.7.14	Tubería Pvc 1/2" Acueducto Rde 9	ML	252,32	$ 4.571	$ 1.153.355	252,32	$ 1.153.355	0,00	$ -			0,00	
7.7.15	Yee Sanitaria 4"X3"X3" Pvc	UN	22,00	$ 47.567	$ 1.046.474	22,00	$ 1.046.474	0,00	$ -			0,00	
7.7.16	Suministro E Instalación De Sistema Séptico Inc. (Trampa De Grasas 105Lt, Tanque Séptico 1000 Lt Y Filtro Fafa 1000 Lt, Incluye Carriers Plasticos), Detalles Según Planos	UN	22,00	$ 2.328.139	$ 51.219.058	22,00	$ 51.219.058	15,00	$ 34.922.085	15,00	$ 34.922.085	15,00	$ 34.922.085
7.7.17	Caja De Inspección De 60X60 En Mamposteria	UN	44,00	$ 406.772	$ 17.897.968	44,00	$ 17.897.968	30,00	$ 12.203.160	23,00	$ 9.355.756	23,00	$ 9.355.756
7.7.18	Instalacion De Tuberia Pvc D=3"	ML	51,09	$ 3.593	$ 183.566	51,09	$ 183.566	34,83	$ 125.144	34,83	$ 125.144	34,83	$ 125.144
7.7.19	Suministro De Tubería Sanitaria Pvc D=3"	ML	51,09	$ 23.067	$ 1.178.493	51,09	$ 1.178.493	34,83	$ 803.424	34,83	$ 803.424	34,83	$ 803.424
7.7.20	Válvulas De Control Y Accesorios Menores D=1/2" Para Batería Sanitaria (Incliye Valvula De Bola 1/2")	UN	22,00	$ 91.431	$ 2.011.482	22,00	$ 2.011.482	15,00	$ 1.371.465	15,00	$ 1.371.465	15,00	$ 1.371.465
7.7.21	Suministro De Tubería Perforada Pvc D=4"	ML	44,00	$ 29.233	$ 1.286.252	44,00	$ 1.286.252	9,00	$ 263.097			0,00	
7,8	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
7.8.1	Marco Y Puerta En Lamina Cal 18, Incluye Anticorrosivo	UN	44,00	$ 536.157	$ 23.590.908	44,00	$ 23.590.908	30,00	$ 16.084.710	30,00	$ 16.084.710	30,00	$ 16.084.710
7.8.2	Celosía En Aluminio	M2	9,41	$ 120.800	$ 1.136.728	9,41	$ 1.136.728	6,41	$ 774.328			0,00	
7,9	**SISTEMA ELÉCTRICO**												
7.9.1	Instalaciones Eléctricas Internas Unidades Sanitarias	UN	22,00	$ 607.638	$ 13.368.036	22,00	$ 13.368.036	15,00	$ 9.114.570	15,00	$ 9.114.570	15,00	$ 9.114.570
7,10	**PAISAJISMO**												
7.10.1	Plántula De Eugenia U Ornamental	UN	2816,00	$ 4.862	$ 13.691.392	2.816,00	$ 13.691.392	0,00	$ -			0,00	
SUBTOTAL 7. OBRA CIVIL					**$ 299.808.135,35**		**$ 300.162.552,55**		**$ 241.480.300,47**		**$ 202.039.202,15**		**$ 210.001.337,74**
SUBTOTAL 7. SUMINISTROS					**$ 10.361.054,71**		**$ 10.006.637,51**		**$ 5.698.317,81**				

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8	**SISTEMA ELÉCTRICO**												
8,1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
8.1.1	Salida Tipo Plafón Para Bombillo Led 8W, Incluye Suministro De Bombillo Y Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	8,00	$ 138.609	$ 1.108.872	8,00	$ 1.108.872	8,00	$ 1.108.872			0,00	
8.1.2	Salida Para Reflector Jeta Tipo Exterior Ip65 Adosada A La Valla Exterior , Incluye Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	4,00	$ 176.649	$ 706.596	4,00	$ 706.596	4,00	$ 706.596			0,00	
8.1.3	Salida Para Interruptor Triple	UN	1,00	$ 132.789	$ 132.789	1,00	$ 132.789	1,00	$ 132.789			0,00	
8.1.4	Salida Para Interruptor Sencillo	UN	4,00	$ 130.357	$ 521.428	4,00	$ 521.428	4,00	$ 521.428			0,00	
8.1.5	Suministro E Instalación De Cable Cu 3X12 Awg En Tubería Pvc 1", Subterránea 75Cm De Profundidad	ML	211,00	$ 27.669	$ 5.838.159	211,00	$ 5.838.159	211,00	$ 5.838.159			0,00	
8.1.6	Suministro E Instalación De Panel Solar Monocristalino (X2)72 Celdas 540W Yingli Solar Yl540 Con Caja De Uniones Ip68 Con 3 Diodos De Bypass Y Conectores Mc4, Con Certificado De Producto Retie Vigente	UN	8,00	$ 1.084.686	$ 8.677.488	8,00	$ 8.677.488	8,00	$ 8.677.488			0,00	
8.1.7	Suministro E Instalación De Gabinete Para Alojamiento De Baterías: Gabinete De Piso 25U Quest Gf-2485, Formato De Montaje 19", Ancho 610 Mm, Fondo 1066 Mm, Capacidad De Carga 907Kg, Panel Frontal Con Cerradura En Marco Metálico Con Microperforaciones Hexágonales Al 80%, Ventilación Por Puerta Posterior De Doble Con Micro Perforaciones Hexagonales Al 80%	UN	1,00	$ 2.318.607	$ 2.318.607	1,00	$ 2.318.607	1,00	$ 2.318.607			0,00	
8.1.8	Suministro E Instalación De Batería De Litio Pylontech Us5000, 48Vdc, Capacidad Nominal 4560Wh, Capacidad Útil 4800Wh, Voltaje De Descarga 44.5-53.5 Vdc, Corriente De Carga Y Descarga Recomendada 75A Y Máxima 200A, Comunicación Rs 485, Ciclos De Vida >6000 A 25°C, Cumple Normas Iec62619, Iec63056, Ce, Un38.3,Ul1973 Y Ukca, Incluye Cables De Baterías A Breaker Y Cables De Comunicación De Baterías	UN	5,00	$ 11.768.567	$ 58.842.835	5,00	$ 58.842.835	5,00	$ 58.842.835			0,00	
8,1,9,1	Suministro E Instalación De Controlador De Carga Epever 10420, Máximo Voltaje Dc 200V, Voltaje De Baterias 48Vdc, Rango De Mppt 50-144Vdc, 1 Entrada Mppt, Máxima Eficiencia 98.6%	UN	1,00	$ 3.529.001	$ 3.529.001	1,00	$ 3.529.001	1,00	$ 3.529.001			0,00	
8,1,9,2	Suministro E Instalación De Inversor Monofásico Epever Ip4000-41-Plus, Potencia De Salida 4000W, Pico De Potencia 8000W Por 5S, Voltaje Nominal 120Vac, Voltaje De Entrada 48Vdc, Máxima Eficiencia 93%, Salida 120Vac, 60 Hz, Thd ≤ 5%	UN	1,00	$ 2.975.441	$ 2.975.441	1,00	$ 2.975.441	1,00	$ 2.975.441			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%

30/03/2026

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8,1,10	Suministro E Instalación De Sistema De Sujeción Para Paneles Solares Sobre Techo Eternit, Con Riel Para Montaje 7R 4.7M, Varilla Roscada Acero Galvanizado M10", Uniones Para Riel De Montaje 7R, Conector Tipo End 40Mm, Conector Tipo Mid 40Mm, Grapa Para Terminal De Tierra, Base Grapa Para Lámina, Tornillo De Acero Con Tuerca Cuadrada En Aluminio, Incluye Tornillería Para Fijación	UN	1,00	$ 2.380.986	$ 2.380.986	1,00	$ 2.380.986	1,00	$ 2.380.986			0,00	
8,1,11	Suministro E Instalación De Cableado Tipo Solar 4Mm² Rojo + Negro + Cable Tipo Thhn/Thwn Verde, En Tubería Tipo Sch40 1" Desde Generador Hasta Inversor, Incluye Pares De Conectores Tipo Mc4 Y Herrajes De Fijación Y Montaje	ML	12,00	$ 52.537	$ 630.444	12,00	$ 630.444	12,00	$ 630.444			0,00	
8,1,12	Tablero String Sencillo: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Ciles, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Bipolar Feeo 32Adc 500Vdc - 1 Un, Dps Feeo 2P 300Vdc 20-40Ka - 1 Un	UN	1,00	$ 546.652	$ 546.652	1,00	$ 546.652	1,00	$ 546.652			0,00	
8,1,13	Protección Baterías: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 4 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Ciles, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Bipolar 63Adc 500Vdc - 1 Un Y Tablero Para 1 Breaker Industrial 30 X 19 X 12Cm Tercol Con Breaker Bipolar Tipo Industrial Siemens 100Adc 500Vdc 25Ka - 1 Un	UN	1,00	$ 1.069.695	$ 1.069.695	1,00	$ 1.069.695	1,00	$ 1.069.695			0,00	
8,1,14,1	Tablero De Distribución Td: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 8 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Ciles, Con Certificado De Conformidad Retie Vigente, Breaker Monopolar Atornillable 30A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable Curva D O K 20A - 2 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 5 Un	UN	1,00	$ 1.030.494	$ 1.030.494	1,00	$ 1.030.494	1,00	$ 1.030.494			0,00	
8,1,14,2	Tablero Bombas 1 Tb: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Ciles Certificado De Conformidad Retie Vigente Con Breaker Monopolar Atornillable 20A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 1 Un, Guardamotor Y Caja Chint 2.5-4A - 2 Un	UN	1,00	$ 781.155	$ 781.155	1,00	$ 781.155	1,00	$ 781.155			0,00	
8,1,14,3,1	Tablero Bombas 2 Tb: Suministro E Instalación De Tablero De Breakers Dc Tipo Riel Atornillable 6 Circuitos De Incrustar O Sobreponer, Marca Ciles Certificado De Conformidad Retie Vigente Con Breaker Monopolar Atornillable 20A Curva D O K - 1 Un, Breaker Monopolar Atornillable 16A - 1 Un, Guardamotor Y Caja Chint 9-14A - 2 Un	UN	1,00	$ 781.155	$ 781.155	1,00	$ 781.155	1,00	$ 781.155			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8,1,14,3,2	Gabinete De Control De Bombas: Suministro E Instalación De Gabinete En Lámina De Acero 400X300X200 Marca Dck Con Contactor Siemens 3Rt2015-1Af01 - 1 Un, Contactor Siemens 3Rt2018-1Af01 - 1 Un, Plc Logo 8! Siemens, Relés De Interposición, Pulsadores, Luces De Indicación Y Accesorios De Fijación Y Montaje	UN	1,00	$ 5.309.371	$ 5.309.371	1,00	$ 5.309.371	1,00	$ 5.309.371			0,00	
8,1,14,3,3	Salida Para Bomba Monofásica Con Cableado 3X12Awg, Coraza Liquid Tight 1" - 1.5M, Caja De Paso Tipo Exterior 10X10 - 1 Un, Terminales De Coraza Y Demás Accesorios	UN	4,00	$ 223.934	$ 895.736	4,00	$ 895.736	4,00	$ 895.736			0,00	
8,1,15	Suministro E Instalación De Cableado De Tierra Desnudo 8 Awg, En Tubería Tipo Conduit Pvc 1" Desde Generador Solar Hasta Puesta A Tierra Incluye Marcajes Y Herrajes De Fijación Y Montaje	ML	4,00	$ 30.256	$ 121.024	4,00	$ 121.024	4,00	$ 121.024			0,00	
8,1,16	Suministro E Instalación De Caja De Inspección 30X30Cm Prefabricada Para Puesta A Tierra/Caja De Inspección Exterior	UN	8,00	$ 268.147	$ 2.145.176	8,00	$ 2.145.176	8,00	$ 2.145.176			0,00	
8,1,17	Suministro E Instalación De Varilla Cu 5/8"X8' Acero Para Puesta A Tierra Con Tratamiento Del Terreno	UN	4,00	$ 396.568	$ 1.586.272	4,00	$ 1.586.272	4,00	$ 1.586.272			0,00	
8,1,18	Suministro E Instalación De Cable De Cobre Desnudo 1/0 Awg 0,8M De Profundidad Para Puesta A Tierra	UN	8,00	$ 77.594	$ 620.752	8,00	$ 620.752	8,00	$ 620.752			0,00	
8,1,19	Suministro De Elementos E Instalación De Soldadura Exotérmica	UN	4,00	$ 58.407	$ 233.628	4,00	$ 233.628	4,00	$ 233.628			0,00	
SUBTOTAL 8. OBRA CIVIL					**$ 102.783.756,00**		**$ 102.783.756,00**		**$ 102.783.756,00**		**$ -**		**$ -**
SUBTOTAL 8. SUMINISTROS					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8	**PUESTA EN MARCHA PTAP**												
8,1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
8.1.1	Puesta En Marcha Ptap	MES	3,00	$ 13.644.264	$ 40.932.792	3,00	$ 40.932.792	3,00	$ 40.932.792			0,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	PLAZO	FECHA DE INICIO	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No. 1 SUSP 1.	PRORROGA No. 2 SUSP 1.	REINICIO 1	OTROSÍ	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE AVANCE No 2
	030-2025	Diez (10) meses calendario.	17/06/2025	24/12/2025	23/01/2026	2/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO								

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS	Valor Inicial:	$ 1.199.604.785	30/03/2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO DOMINGUILLO			Valor Adicional:	$ -	
No. CDP:	2025000048 del 01/01/2025	No. RP:	2025000854 del 21/05/2025	Valor Total:	$ 1.199.604.785	
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			Porcentaje de avance	59,20%	

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACLARACION TECNICA CONTABLE		MODIFICACION 1		AVANCE ACTA No 2		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				$ 880.767.096		$ 880.767.096		$ 880.767.096		$ 345.246.766		$ 521.381.420
	ADMINISTRACIÓN			30,2%	$ 275.297.799		$ 265.991.663		$ 265.991.663		$ 104.264.523		$ 157.457.189
	IMPREVISTOS			1%	$ 8.807.671		$ 8.807.671		$ 8.807.671		$ 3.452.468		$ 5.213.814
	UTILIDAD			5%	$ 44.038.355		$ 44.038.355		$ 44.038.355		$ 17.262.338		$ 26.069.071
	IVA SOBRE UTILIDAD			0%			$ -		$ -		$ -		$ -
	AIU OBRA CIVIL				$ 328.143.825		$ 318.837.689		$ 318.837.689		$ 124.979.329		$ 188.740.074
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN												
	TOTAL COSTOS OBRA CIVIL				$ 1.208.910.921		$ 1.199.604.785		$ 1.199.604.785		$ 470.226.095		$ 710.121.494

BALANCE CONTRATO OBRA

VALOR CONTRATO	$ 1.199.604.785	
VALOR ADICIONES	$ -	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.199.604.785	100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA 1	$ 239.895.400	20,00%
VALOR EJECUTADO ACTA 2	$ 470.226.095	39,20%
SALDO POR EJECUTAR	$ 489.483.290	40,80%

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	$ 362.673.276
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
AMORTIZACIÓN ACTA 1 (30%)	$ 71.968.620
AMORTIZACIÓN ACTA 2 (30%)	$ 141.067.829
SALDO POR AMORTIZAR	$ 149.636.828

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 257.189.646**	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.**

VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO:	**$ 470.226.095**

JULIAN LIZANDRO CASAS GONZALES
CONSORCIO DOMINGUILLO
CONTRATISTA

EVA SANDRITH PADILLA PERALTA
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS
INTERVENTORIA

JOSE FERNANDO MARTINEZ BURBANO
SUPERVISOR CONTRATO 030-2025
SUPERVISOR

Revisó: Gustavo Ledesma Jimenez / Secretario de planeación ordenamiento territorial y vivienda