

instalacion, electrica de aceros encofrado y se libera para su posterior Fundicion.
La Señalizacion Fue verificada Por SISO y La obra Fue dejada correctamente cerrada Por las Fechas naciñeñas, lo dañado Fue reparado y Todo Quedo en buen estado.
Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes 1 residente de interventoria, 2 auxiliar de obra, 56 SST




VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 24-2025
Se informa se realiza el acta de Suspencion del contrato de obra y el de interventoria, se Fondamentan en las afectaciones derivadas del orden Publico y alas condiciones minimas de Seguridad, las cuales son agenas alq voluntad de los contratistas e imPosibilitan la ejecucion normal, continua y Segura de las actividades contractuales. Por un termino de 30 dias calendario.



VEREDA LA CHAPA ENERO 23.2026-
se informa se realiza acta de Prorroga I ala Suspencion I la ampliacion alq Suspencion del contrato de Obra interventoria se sustento en la Persistencia de circunstancias ajenas ala ejecucion contractual, relacionadas con el deterioro del orden Publico y las condiciones de Seguridad en el area de influencia del Proyecto.
Las cuales se mantienen ala Fecha impiden el Reinicio normal, continuo y Seguro de las actividades Contractuales. Por un termino de 10 dias calendario.

Vereda la chapa febrero 02 de 2026
Se informa se realiza prorroga 2 de la suspensión 1 del contrato de obra, debido a las condiciones climáticas adversas presentadas en la zona del proyecto, especificamente por las fuertes lluvias que impiden el normal desarrollo de las actividades constructivas.




16 DE FEBRERO DE 2026 DIA LLUVIOSO
REINICIO de labores en obra - Nueva fecha en termino de contrato: 23 DE FEBRERO do 2026.
Se vealiza comite de obra entre contratista, en el coal Se reforman labores y se efectua una revision General del estado de avance del Proyecto, asi como de las actividades Pendientes Por ejecotar.
Se da inicio ala entrega de dotacion al Personal de obra (casco, botas, chalecos, y elementos de Proteccion Personal) La Profesional SISO realiza charla de seGuridad enfocada en uso adecuado de EPP y orden en obra.
Se evidencian la continuacion en frentes de trabajo en Pega de ladrillos en muros de baterias sanitarias y caseta de operaciones.
La interventoria, vealiza verificacion de alineamiento y Plomo de muros, liberando actividades para su continuidad.
Paralelamente se desarrollan actividades de corte y figurado de acero, correspondientes ala estructura del filtro dinamico, Incluyendo la verificacion y disposicion de tuberias asociadas al sistema, en compañia de la interventoria.

Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales, residente, SISO, director de obra, y residente director, y auxiliar de interventoria.
NOTA: se presentan lluvias que limitan el desarrollo de actividades en obra.

17 DE FEBRERO Del 2026 DIA NUBLADO
Continuacion de mampostleria en baterias Sanitarias restantes, avanzando en la conformacion de muros divisorios y cerramientos. Paralelamente se inicia excavacion manual de pozos sépticos correspondientes ala unidades Sanitarias.
Se da continuidad alas actividades de estucado y aplicacion de pinturas en las baterias Sanitarias que previamente cuentan con repello, avanzando en los acabados internos de las unidades,
la interventoria verifica actividades y autoriza continuidad de labores. Avanza la mampostleria en la caseta de operaciones.
Se da continuidad alas actividades de corte, figurado e instalacion de acero correspondiente ala estructura de filtro dinamico, de igual manera, se verifica la disposicion de las tuberias asociadas al Sistema, Actividad realizada en acompañamiento de la interventoria.
Una vez revisadas las condiciones del armado y la ubicacion de los elementos instalados, la interventoria realiza la verificacion correspondiente y autoriza la liberacion del frente de trabajo para la posterior fundicion de la estructura.
la interventoria realiza verificacion en campo de las actividades ejecutadas, revisando la correcta ubicacion de los elementos del filtro dinamico, con el fin de garantizar su-

adecuada instalacion conforme alos planos del proyecto y liberando.
Se adelanta el armado e instalación de formaletas para la posterior fundicion de los muros de la estructura de filtro dinamico, verificando en campo las condiciones para la ejecucion de esta actividad.
Se recibe visita técnica del supervisor de la Alcaldia de acueductos veredales.
Personal en obra: el mismo mencionado anteriormente.



18 DE FEBRERO DE 2026 DIA LLUVIOSO
Se avanza en excavaciones para sistemas septicos y perfilado de paredes de los pozos, en las unidades sanitarias con mam posteria terminada se realizan preparaciones para fundicion de losas.
Se finaliza la instalacion de puertas correspondientes a baño y ducha en cada bateria sanitaria. Esta actividad se ejecutó de forma simultánea con el avance de otras labores constructivas, con el fin de dejar definidas las unidades antes de la ejecucion de repello y estuco en los muros.
Se realiza la ejecucion de repello en muros de la caseta de operaciones, dando continuidad alos trabajos de acabados de la estructura.
Se realiza la fundicion de los muros correspondientes ala estructura del filtro dinamico, una vez verificado el armado de acero, formaletas y disposición de tuberias asociadas al sistema. Durante la actividad se controlan las condiciones de mezclado, vaciado y -

Vibrado del concreto para Garantizar la adecuada compactación del elemento estructural. La interventoria realiza acompañamiento y verificacion en campo de la actividad ejecutada, Constatando el cumplimiento de lo establecido en los Planos, laboratorios y especificaciones tecnicas del Proyecto. La SISO realiza charla corta de Prevención de riesgo en excavaciones. Se evidencia obra Señaliza.

Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales Siso, residente de obra, residente de interventoria

NOTA: se informa se Presentan lluvias en la zona del Proyecto, lo cual afecta el normal desarrollo de las actividades Programadas.

19 DE FEBRERO DE 2026. DIA SOLEADO

Ejecucion de fundicion de ultimas losas en baterias Sanitarias que se encontraban Pendientes. Se continua Simultaneamente con excavacion de Pozos Septicos y Preparacion de fondo para instalacion de Sistema. la interventoria revisa mezcla, nivelacion y acabado de losas, dejando registro fotografico. Se realiza distribucion de materiales de enchape y baldosa de Piso a cada una de las baterias Sanitarias faltantes, con el fin de agilizar los frentes de trabajo y dar continuidad alas actividades de instalacion de acabados. De manera Simultanea se avanza en la instalacion de enchape y Pisos en las unidades que ya cuentan con las condiciones Previas Para su ejecucion.

Personal de obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales, SISO, residente de obra y residente de

20 DE FEBRERO DE 2026 - DIA SOLEADO.
Continuan labores de repello en muros internos con otra cuadrilla de las baterias sanitarias con estructura finalizada. Paralelamente continua excavacion de pozos septicos.
Se evidencia avance en las actividades de repello y estucado en las diferentes baterias sanitarias, dando continuidad a los trabajos de acabados, en los muros de las unidades.
Paralelamente, se desarrollan actividades de mampostería en la caseta de operaciones, registrando se ademas la llegada de material correspondiente a la cubierta de la misma.
De forma simultanea se ejecuta la construcion del meson de la caseta de operaciones como parte de los elementos internos de la estructura.
Personal EN OBRA: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales SISO, residente de obra y residente de Interventoria.

21 DE FEBRERO DE 2026 - DIA NUBLADO
Continuacion de repello en muro y nivelacion de superficies para posteriores acabados.
Avance en la instalacion de tuberias sanitarias y sistema septicas.
La SISO realiza charla preventiva sobre manipulacion de herramientas y orden en obra.
Personal en obra: el mismo mencionado anteriormente

23 DE FEBRERO DE 2026 - DIA LLUVIOSO

Prorroga 2 de obra y Prorroga 1 de interventoria: hasta el 17 de marzo de 2026.
continua el estucado en superficies previamente repelladas, con el fin de preparar muros para pintura e instalacion de enchape.
Avance e instalacion de tuberias de conexion entre baterias sanitarias y sistema septico, continua excavacion de los mismos.
En las baterias sanitarias que se encuentran finalizadas en obra gris y acabados, se evidencia la instalacion de aparatos sanitarios y accesorios correspondientes, tales como lavadero, ducha, sanitario y demas elementos complementarios.
La interventoria revisa calidad de acabado y autoriza continuidad.
Personal en obra: 3 maestros 9 ayudantes 3 oficiales SISO, residente de obra y residente de interventoria
NOTA: se informa durante la jornada se presentan lluvias que limitan el desarrollo normal de las actividades en obra.

24 DE FEBRERO DE 2026 - DIA LLUVIOSO -
continua de estucado y pintura en muros internos de las baterias [illegible]. Paralelamente se avanzan conexiones de tuberia sanitaria, instalacion de sistemas septicos y adecuacion de los mismos, tanque de almacenamiento, en cada bateria sanitaria listo para instalar, se realiza la instalacion de perfiles de la cubierta de la caseta de operaciones, aseo general en obra. La interventoria realiza inspeccion general de frentes de trabajo.

Se evidencia obra de baterias y PTAP ordenada y señalizada. Se cuenta con la visita técnica del supervisor de la alcaldia para acuedactos veredales, efectuándose revisión General de las actividades ejecutadas en el Proyecto.
Personal en obra: 3 maestros 7 ayudantes 3 oficiales, SISO, residente de obra y residente de interventoria.
NOTA: Se Presentan lluvias que limitan el desarrollo de actividades en obra.

25 DE FEBRERO DE 2026 DIA NUBLADO-
Se da continuidad a la aplicación de Pintura en muros de las unidades Sanitarias que cuentan con estuco Seco y condiciones adecuadas para la ejecucion de acabados. De Manera Paralela se avanza en la instalacion de la red de tubevia Sanitaria hacia los Pozos Septicos, asi como en la colocación de elementos Sanitarios, incluyendo lavaderos. La interventoria realiza verificacion de las actividades ejecutadas en el campo y una vez revisadas las condiciones de los Frentes de trabajo, autoriza la continuidad de las actividades Subsiguientes correspondientes a enchape de muros y colocación de Piso.
Personal en obra: 4 Maestros, 9. ayudantes, 3 Oficiales, SISO residente de obra, residente de interventoria.
NOTA: Se Presentan lluvias en la zona del Proyecto

26 DE FEBRERO DE 2026 - DIA LLUVIOSO

Avanza la instalacion de enchape en muros y colocacion de Piso Ceramico en baterias sanitarias Terminadas en acabados base. la interventoria verifica alineacion, Nivel y Separacion de juntas.

De manera Paralela se desarrolla la ejecucion de los Pozos Septicos.

Se realiza la fundicion de tapas correspondientes a las Cajas de Camaras de inspeccion de las baterias Sanitarias, como Parte de las actividades asociadas al sistema Sanitario, de las unidades. Se realiza el montaje de la cobierta de la caseta de operaciones, como Parte de las actividades de Terminacion de la estructura.


Personal en obra: el mismo mencionado anteriormente

27 DE FEBRERO DE 2026 DIA SOLEADO


Se ejecuta labores de instalacion y conexion de tuberias al sistema Septico correspondiente a cada bateria Sanitaria, la Siso realiza charla de Seguridad enfocada en el manejo adecuada de materiales y cortes de ceramicas, reiterando el uso de elementos de Proteccion Personal durante estas actividades.

La interventoria realiza Verificacion en campo, evidenciando que las 15 baterias Sanitarias se encuentran en etapa final de ejecucion, contando con estucado y Pintura Terminados, Asi como la instalacion de sus respectivos accesorios y aparatos Sanitarios, se verifica que las unidades se encuentran en Proceso de conexion e instalacion de sus respectivos -

Pozos sepTicos y han sido intervenidas las 15 en esta actividad.
Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales, SISO, residente de obra y residente de interventoria.



28 DE FEBRERO DE 2026 DIA Lluvioso
AVANCE SIGNIFICATIVO en enchape, Pisos e instalacion de accesorios sanitarios, ducha, y lavadero, completando asi las 15 unidades sanitarias. Paralelamente se avanza en excavaciones Pendientes de Pozos sepTicos.
Personal DE OBRA: 3 maestros, 9 ayudantes, 3 OFICIALES, SISO, residente de obra.
NOTA: Se INFORMA durante la jornada se Presentan lluvias que limitan el desarrollo normal de las actividades en obra.



2 DE MARZO DE 2026 DIA NUBLADO.
Avance e instalación Final de tuberias de descarga hacia sistemas sepTicos.
Se Finaliza la instalacion de repello en muros de la caseta de operaciones, dando continuidad a los Trabajos de acabados de la estructura.
Paralelamente se desarrollan actividades de corte y FIGurado de acero correspondientes a la estructura del FILTRO Grueso ascendente.
De igual manera, se ejecutan labores relacionadas con la instalación de acero del mismo FILTRO.
Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 OFiciales, SISO, residente de obra residente de INTERVENTORIA

3 DE MARZO DE 2026 - DIA NUBLADO

Se recibe visita tecnica del supervisor de la alcaldia de acueductos Veredales.
Se da continuidad a las actividades de instalacion de tuberias de descarga hacia los sistemas septicos correspondientes a las baterias sanitarias.
De igual manera, se continua con la ejecucion de repello en los muros de la caseta de operaciones, avanzando en los trabajos de acabado de la estructura, Paralelamente se desarrollan labores de corte, Figurado e instalacion de acero correspondientes, a la estructura del filtro Grueso ascendente.
Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales, SISO, residente de obra y residente de interventoria.

4 DE MARZO DE 2026 - DIA NUBLADO -


Se da continuidad a las actividades de instalacion de enchapes en muros y colocacion de pisos en las unidades sanitarias, asi mismo se adelantan labores de verificacion y conexion de tuberias hacia los sistemas septicos correspondientes. La interventoria realiza inspeccion de los acabados ejecutados y revision de la correcta instalacion de las redes sanitarias.
De igual manera, se continua con la ejecución de repello en los muros de la caseta de operaciones, mientras que de forma paralela-

se desarrollan labores de instalacion de acero correspondientes ala estructura del filtro Grueso ascendente. la interventoria realiza seguimiento a los frentes de trabajo
Personal en obra: 4 Maestros, 9 ayudantes 3 oficiales, 5i SO, residente de obra y residente de interventoria.


5 DE MARZO DE 2026 - DIA NUBLADO -
Finalizacion de enchapes y Pisos en las ultimas unidades sanitarias. Se verifican conexiones de tuberia hacia los sistemas septicos La interventoria inspecciona calidad de acabados y correcta instalacion de redes Sanitarias Se da continuidad ala ejecucion de relleno en muros de la caseta de operaciones.
Paralelamente se desarrollan actividades de corte y figurado de acero correspondientes a la estructura del filtro Grueso ascendente
Personal en obra: el mismo mencionado anteriormente.

6 DE MARZO DE 2026 DIA Lluvioso -
Se realizan revisiones finales de sistemas Sépticos excavados e instalados, asi como verificacion de Pendientes y conexiones.
Se realiza la instalacion de esuco en los muros de la caseta de operaciones, como Parte de las actividades de acabado de la estructura de la nueva Paralela avanza la instalación de acero correspondiente a la estructura del filtro Grueso ascendente, actividad supervisada por la interventoria. -

Se adelanta el armado de formaletas para la posterior fundición de los muros de la estructura del filtro grueso ascendente, verificandose en campo las condiciones para la ejecución de esta actividad. La interventoría realiza verificacion del armado de la estructura y libera el frente de trabajo para la instalacion de formaletas y posterior fundicion del elemento estructural, conforme a lo establecido en los planos del proyecto. La Siso realiza charla breve de cierre de actividades y prevencion de accidentes en fase final.
Personal en obra: 4 maestros, 9 ayudantes, 3 oficiales, Siso, residente de obra y residente de interventoria.
NOTA: Se presentan lluvias que limitan el desarrollo de actividad en obra




7 DE MARZO DE 2026 DIA LLUVIOSO
Se adelanta la construcion de formaletas para la posterior fundicion de los muros de la estructura del filtro grueso ascedente, verificandose en campo las condiciones para la ejecucion de esta actividad.
Personal en obra: 2 maestros, 9 ayudantes 2 oficiales Siso, residente de obra.




9 DE MARZO DE 2026 DIA LLUVIOSO →
La profesional Siso realiza jornadas de pausas activas con el personal de obra y brinda charla tecnica relacionada. -

con seguridad y salud en el trabajo, reforzando las medidas preventivas durante la ejecución de las actividades.
Se avanza en la instalacion y ajuste de formaletas, para la posterior fundición de los muros correspondientes a la estructura del filtro grueso ascendente, verificandose las condiciones necesarias para la correcta ejecución de la actividad.
Personal en obra: 2 maestros, 9 ayudantes, 2 oficiales, SISO, residente de obra y residente de interventoria.



10 DE MARZO DE 2026 DIA Soleado→
Se da continuidad a las labores de instalación y ajuste de formaletas para la posterior fundición de los muros correspondientes ala estructura de filtro Grueso ascendente.
Se recibe visita tecnica por parte del supervisor de la Alcaldia encargado de acueductos veredales, quien realiza recorrido e inspección de las actividades ejecutadas en el Proyecto
Personal en obra: 2 maestros, 9 ayudantes, 2 oficiales, SISO, residente de obra, residente de interventoria.




11 DE MARZO DE 2026 - DIA nublado→
Se tenia Programada la actividad de fundición de los muros correspondientes ala estructura del filtro Grueso ascendente. Sin embargo, durante la Jornada se Presenta advertencia por Posible cierre de la via Panamericana en el Sector→

de Mondoñedo, Situacion que afecta la movilidad y el suministro de concreto desde la Planta concretera, motivo por el cual la empresa Proveedora cancela el despacho Programado Para la fundición.
Posteriormente, hacia horas Sercanas de medio dia, se reportan Situaciones de alteración del orden Publico en el mismo Sector, lo que impide el desplazamiento del Personal administrativo.
Las actividades quedan suspendidas de manera Preventiva, Permaneciendo el Personal ala espera de nuevas indicaciones y condiciones de Seguridad Para la continuidad de los trabajos.
Personal en obra: 1 maestro, 6 ayudantes 1 oficial

12 DE MARZO DE 2026 DIA Nublado.
Se realiza la fundicion de los muros correspondientes ala estructura del filtro Grueso ascendente, utilizando concreto suministrado mediante Carros mixer, lo cual garantiza la calidad y homogeneidad del material empleado, la actividad se ejecuta bajo la supervisión de la interventoria, verificandose en campo el adecuado vaciado, Vibrando y compactacion del concreto, asi como la correcta terminacion de los elementos fundidos. De igual manera, se realizan los respectivos ensayos y toma de muestra para el control de calidad del concreto.
Durante la jornada se Presentan lluvias intermitentes no obstante, las condiciones permitieron culminar Satisfactoriamente la actividad Programada.

Personal de obra: 3 maestros, 8 ayudantes, 2 oficiales, residente de obra y residente de interventoria




13 DE MARZO DE 2026 - DIA NUBLADO.

Se realiza verificacion en campo de las condiciones del area para la proxima ejecución de actividades correspondientes ala construcción del filtro frances y los muros del filtro lento, conforme a lo establecido en los Planos del Proyecto. La interventoria revisa el frente de trabajo y las condiciones Previas para el inicio de dichas actividades.

Se realiza el desencofre de la estructura correspondiente al filtro Grueso ascendente, una vez verificado el tiempo de fraguado del concreto.

La interventoria realiza inspeccion visual de los elementos fundidos, constatando las condiciones de acabado y estabilidad de la estructura.

Personal en obra: 3maestros, 8 ayudantes, 2 Oficiales, SISO, residente de obra y residente de interventoria.



14 DE MARZO DE 2026 DIA SOLEADO

Se da continuidad alas actividades de desencofrado de la estructura correspondiente al filtro Grueso ascendente, verificandose las condiciones de los elementos fundidos

Personal en obra: 2maestros, 9 ayudantes, 2 oficiales SISO, residente de obra.