ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTION CONTRACTUAL FORMATO
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-06 / Página 1 de 1 Versión 1 / 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	16	de	ABRIL	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	9	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	10	de	ABRIL	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACA, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA VIJAGUAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

N° Contrato	27	Fecha de firma del contrato	diciembre 9, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	mayo 15, 2026
N° CDP	2025100035	Fecha CDP	octubre 21, 2025	RP	2025120026	Fecha RP	diciembre 9, 2025
---	---	---	---	---	---	---	---
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900262051-4
Teléfono	3143939308	Dirección:	Macanal – Boyacá, Vereda Muceñito

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONVENIO	10	12	2025
PLAZO INICIAL	VEINTITRES (23) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31	12	2025
FECHA SUSPENSION 01	31	12	2025
FECHA PRORROGA 01 A SUSPENSION 01	13	1	2026
FECHA PROROGA 02 A SUSPENSION 01	2	2	2026
FECHA PROROGA 03 A SUSPENSION 01	2	3	2026
FECHA DE PRORROGA	16	3	2026
PLAZO PRORROGA	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	5	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	89.9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	89.9%	% PAGOS AUTORIZADOS	89.9%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor Pagado	$ 0.00
Valor Ejecutado	$ 32,380,871.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 32,380,871.00
Saldo:	$ 3,619,129.00
Total desembolso realizado	$ 0.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9501398115

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud			$ 218,900.00										$ 218,900.00
Pensión			$ -										$ -
ARL			$ 121,900.00										$ 121,900.00
ICBF			$ 52,600.00										$ 52,600.00
SENA			$ 35,100.00										$ 35,100.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ 428,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -						$ 428,500.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA VIJAGUAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	1	1	$ 32,380,871.00	$ 32,380,871.00
				VALOR EJECUTADO	$ 32,380,871.00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

ANEXO IMÁGENES DE OBRA RELACNADAS CON LA ACTIVIDAD, DE IGUAL FORMA CANTIDADES DE OBRA EN SABANA PRESUPUESTAL.

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 9501398115

FIRMA:

VoBo — Supervisor

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA