ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL

NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	**CONVENIO No**	27 - 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACANAL	**NIT.**	891.801.129-1
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	**NIT.**	900262051-4

ACTA DE COBRO No. :	1	DE	09/12/2025	A	15/04/2026	DE	2026	15	4	2026	
								DIA	MES	AÑO	

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			ACOMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
PRELIMINARES															
1	3.01.08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KM	0.0287	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	0.029	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	$ 0.0287	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	0.0000	$ 4,049,000.00	$ 0.00
PERFILACION VIA															
2.1	3.02.05	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	$ 37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	0.0000	$ 99,562.00	$ 0.00
2.2	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION).	KM	0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	$ 0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	0.0000	$ 1,908,123.00	$ 0.00

2.3	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	M3	17.929	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	17.93	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	$ 17.93	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	0.0000	$ 140,356.00	$ 0.00
PERFILACION VIA															
3.1	3.05.11	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO	M3	13.635	$ 855,296.00	$ 11,661,957.01	12.635	$ 855,296.00	$ 10,806,661.01	$ 12.63	$ 855,296.00	$ 10,806,661.01	1.0000	$ 855,296.00	$ 855,296.00
6	APU	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M3	6.8913	$ 944,475.00	$ 6,508,659.19	5.891	$ 944,475.00	$ 5,564,184.19	$ 5.89	$ 944,475.00	$ 5,564,184.19	1.0000	$ 944,475.00	$ 944,475.00
6	3.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	3.301	$ 602,895.00	$ 1,989,914.51	2.301	$ 602,895.00	$ 1,387,019.51	$ 2.30	$ 602,895.00	$ 1,387,019.51	1.0000	$ 602,895.00	$ 602,895.00
8	APU	SUMINISTRO INTALACION DE ACERO 3/8 (VARILLAS)	KG	677.487	$ 6,957.00	$ 4,713,276.20	570.49	$ 6,957.00	$ 3,968,877.20	$ 570.49	$ 6,957.00	$ 3,968,877.20	107.0000	$ 6,957.00	$ 744,399.00
SUBTOTAL						$ 31,304,344.15			$ 28,157,279.15			$ 28,157,279.15			$ 3,147,065.00
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA (5%)						$ 1,565,217.21			$ 1,407,863.96			$ 1,407,863.96			$ 157,353.25
ADMINISTRACION (10%)						$ 3,130,434.42			$ 2,815,727.92			$ 2,815,727.92			$ 314,706.50
TOTAL						**$ 35,999,996**			**$ 32,380,871**			**$ 32,380,871**			**$ 3,619,124.750**

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE MACANAL

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA