FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

ACTA PARCIAL DE ORBA No.1

CONTRATO DE OBRA: No. 050 de 2025

SITIO DE LA OBRA: Garzon (Huila) - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Garzón Huila."

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 051 de 2025

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **RL.** JAIRO H. SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS **RL.** MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	**$ 190.312.970,72**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 190.312.971,00**
VALOR ADICIÓN (+)	**$ -**
VALOR NO EJECUTAR (-)	**$ -**
VALOR FINAL ACTUALIZADO	**$ 190.312.971,00**
FECHA DE INICIO:	**19/09/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**18/12/2025**

VR. EJECUTADO OBRACIVIL	**$ 95.722.881,20**
VR. EJECUTADO SUMINISTRO	**$ -**
PLAZO DEL CONTRATO:	**3 MESES**
% OBRA EJECUTADA:	**50,30%**
% SUMINISTRO EJECUTADO	**0,00%**
% EJECUTADO TOTAL	**50,30%**

En el municipio de Garzon (Huila) - **19 de Noviembre de 2025**, se reunieron MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ, como representante legal de la firma ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventor y ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO, apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de ACTA 1 - CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE OBRA, SEGUN MAYORES / MENORES CANTIDADES - a fecha 15 de septiembre de 2025 en el contrato de obra No. 50 de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 15/09/2025			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 19/10/2025		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	22,00	$ 8.985	$ 197.670	-6,00	(53.910,00)	-27%	16,00	143.760,00	73%	16,00	143.760,00	100%
1.2	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO	m²	265,00	$ 9.108	$ 2.413.620	22,36	203.655,00	8%	287,36	2.617.275,00	108%	287,36	2.617.275,00	100%
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN)	un	5,00	$ 32.830	$ 164.150	3,00	98.490,00	60%	8,00	262.640,00	160%	8,00	262.640,00	100%
1.4	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)	un	25,00	$ 14.975	$ 374.375	11,00	164.725,00	44%	36,00	539.100,00	144%	28,00	419.300,00	78%
1.5	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	51,00	$ 9.883	$ 504.033	-10,69	(105.649,00)	-21%	40,31	398.384,00	79%	40,31	398.384,00	100%
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	45,00	$ 14.975	$ 673.875	199,65	2.989.733,00	444%	244,65	3.663.608,00	544%	124,84	1.869.479,00	51%
1.7	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO SC	m²	120,00	$ 14.975	$ 1.797.000	-112,86	(1.690.005,00)	-94%	7,14	106.995,00	6%	7,14	106.995,00	100%
1.8	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	91,00	$ 9.883	$ 899.353	-31,35	(309.863,00)	-34%	59,65	589.490,00	66%	20,00	197.660,00	34%
1.9	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	un	16,00	$ 30.211	$ 483.376	-9,00	(271.899,00)	-56%	7,00	211.477,00	44%	4,00	120.844,00	57%
5	**CUBIERTAS**													
5.1	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	265,00	$ 42.283	$ 11.204.995	29,16	1.232.972,00	11%	294,16	12.437.967,00	111%	294,16	12.437.967,00	100%
5.2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO	m	32,00	$ 84.967	$ 2.718.944	121,70	10.340.484,00	380%	153,70	13.059.428,00	480%	153,70	13.059.428,00	100%
5.3	CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA 6M	m	34,00	$ 47.093	$ 1.601.162	-0,34	(16.012,00)	-1%	33,66	1.585.150,00	99%	0,00	-	0%
5.4	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.	m	52,00	$ 42.056	$ 2.186.912	-29,70	(1.249.063,00)	-57%	22,30	937.849,00	43%	0,00	-	0%
5.5	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento soldadura, anticorrosivo y pintura).	glb	1,00	$ 2.104.325	$ 2.104.325	0,00	-	0%	1,00	2.104.325,00	100%	1,00	2.104.325,00	100%
6	**CIELO RASOS**													
6.1	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	m2	12,00	$ 105.543	$ 1.266.516	-12,00	(1.266.516,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%
6.2	CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE	m2	146,00	$ 63.721	$ 9.303.266	56,51	3.600.625,00	39%	202,51	12.903.891,00	139%	202,51	12.903.891,00	100%

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

ACTA PARCIAL DE ORBA No.1

CONTRATO DE OBRA: No. 050 de 2025

SITIO DE LA OBRA: Garzon (Huila) - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Garzón Huila."

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 051 de 2025

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **RL.** JAIRO H. SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS **RL.** MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	**$**	**190.312.970,72**	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL** **$** **95.722.881,20**
			VR. EJECUTADO SUMINISTRO **$** **-**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$**	**190.312.971,00**	
VALOR ADICIÓN (+)	**$**	**-**	**PLAZO DEL CONTRATO:** **3 MESES**
VALOR NO EJECUTAR (-)	**$**	**-**	
VALOR FINAL ACTUALIZADO	**$**	**190.312.971,00**	**% OBRA EJECUTADA:** **50,30%**
FECHA DE INICIO:		**19/09/2025**	**% SUMINISTRO EJECUTADO** **0,00%**
FECHA DE TERMINACIÓN:		**18/12/2025**	**% EJECUTADO TOTAL** **50,30%**

En el municipio de Garzon (Huila) - **19 de Noviembre de 2025**, se reunieron MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ, como representante legal de la firma ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventor y ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO, apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de ACTA 1 - CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE OBRA, SEGUN MAYORES / MENORES CANTIDADES - a fecha 15 de septiembre de 2025 en el contrato de obra No. 50 de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 15/09/2025			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 19/10/2025		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
7	**ENCHAPES ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS**													
7.1	ESPEJO MARCO 50X90CM	un	4,00	$ 150.228	$ 600.912	-1,00	(150.228,00)	-25%	3,00	450.684,00	75%		-	0%
7.2	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	4,00	$ 151.370	$ 605.480	-1,00	(151.370,00)	-25%	3,00	454.110,00	75%		-	0%
7.3	SUMINISTRO INST. VENTANA FIJA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD (6MM)	m²	58,00	$ 144.079	$ 8.356.582	-20,21	(2.911.548,00)	-35%	37,79	5.445.034,00	65%		-	0%
7.4	PORCELANATO PARA MURO DE BAÑO 56.6 X56.6	m²	32,00	$ 92.889	$ 2.972.448	4,12	382.517,00	13%	36,12	3.354.965,00	113%	36,12	3.355.151,00	100%

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

ACTA PARCIAL DE ORBA No.1

CONTRATO DE OBRA: No. 050 de 2025

SITIO DE LA OBRA: Garzon (Huila) - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Garzón Huila."

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 051 de 2025

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **RL.** JAIRO H. SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS **RL.** MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	**$ 190.312.970,72**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 190.312.971,00**
VALOR ADICIÓN (+)	**$ -**
VALOR NO EJECUTAR (-)	**$ -**
VALOR FINAL ACTUALIZADO	**$ 190.312.971,00**
FECHA DE INICIO:	**19/09/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**18/12/2025**

VR. EJECUTADO OBRACIVIL	**$ 95.722.881,20**
VR. EJECUTADO SUMINISTRO	**$ -**
PLAZO DEL CONTRATO:	**3 MESES**
% OBRA EJECUTADA:	**50,30%**
% SUMINISTRO EJECUTADO	**0,00%**
% EJECUTADO TOTAL	**50,30%**

En el municipio de Garzon (Huila) - **19 de Noviembre de 2025**, se reunieron MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ, como representante legal de la firma ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventor y ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO, apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de ACTA 1 - CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE OBRA, SEGUN MAYORES / MENORES CANTIDADES - a fecha 15 de septiembre de 2025 en el contrato de obra No. 50 de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 15/09/2025			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 19/10/2025		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
8	**RED SANITARIA**													
8.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	4,00	$ 77.229	$ 308.916	-1,00	(77.229,00)	-25%	3,00	231.687,00	75%	1,00	77.229,00	33%
8.2	TUBERÍA PVCS 4	m	10,00	$ 43.984	$ 439.840	14,00	615.776,00	140%	24,00	1.055.616,00	240%	6,00	263.904,00	25%
8.3	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	un	1,00	$ 53.142	$ 53.142	0,00	-	0%	1,00	53.142,00	100%		-	0%
8.4	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	2,00	$ 105.319	$ 210.638	1,00	105.319,00	50%	3,00	315.957,00	150%	1,00	105.319,00	33%
8.5	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	2,00	$ 66.109	$ 132.218	2,00	132.218,00	100%	4,00	264.436,00	200%	1,00	66.109,00	25%
8.6	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	m	28,00	$ 43.598	$ 1.220.744	-15,25	(664.870,00)	-54%	12,75	555.875,00	46%			0%
9	**RED ELECTRICA**													
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED PANEL 60X60 CM	un	24,00	$ 175.005	$ 4.200.120	9,00	1.575.045,00	38%	33,00	5.775.165,00	138%	33,00	5.775.165,00	100%
9.2	INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED	un	24,00	$ 15.222	$ 365.328	-24,00	(365.328,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%
9.3	SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.	m	48,00	$ 6.343	$ 304.464	90,96	576.959,00	190%	138,96	881.423,00	290%	64,43	408.679,00	46%
9.4	Diagnóstico, revisión de retorno, polo a tierra y neutros, para la reparación de las fallas que se están presentando en la Registraduría Especial, desde la unidad de medida, aguas abajo hasta cada punto de servicio, incluye materiales, herramientas y mano de obra.Además, incluye, la instalación del medidor nuevo, El ítem incluye material y accesorios complementario para la debida instalación del medidor y trámite ante la empresa de energía local para la instalación de sellos de seguridad, herramienta y mano de obra para esta actividad. duplicado 1	glb	1,00	$ 3.425.760	$ 3.425.760	0,00	-	0%	1,00	3.425.760,00	100%	0,00	-	0%
10	**CARPINTERIA MADERA**													
10.1	HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)	un	12,00	$ 475.370	$ 5.704.440	3,00	1.426.110,00	25%	15,00	7.130.550,00	125%	15,00	7.130.550,00	100%
11	**CARPINTERIA METALICA**													
11.1	PUERTAS VENTANAS LÁMINA	m²	16,00	$ 145.903	$ 2.334.448	-2,31	(337.036,00)	-14%	13,69	1.997.412,00	86%		-	0%
11.2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS.	un	2,00	$ 380.640	$ 761.280	-1,00	(380.640,00)	-50%	1,00	380.640,00	50%		-	0%
12	**PINTURAS**													
12.1	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	42,00	$ 38.424	$ 1.613.808	1,74	66.858,00	4%	43,74	1.680.666,00	104%	20,00	768.479,00	46%

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

ACTA PARCIAL DE ORBA No.1

CONTRATO DE OBRA: No. 050 de 2025

SITIO DE LA OBRA: Garzon (Huila) - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Garzón Huila."

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 051 de 2025

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **RL.** JAIRO H. SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS **RL.** MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	**$**	**190.312.970,72**	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL** **$** **95.722.881,20**
			VR. EJECUTADO SUMINISTRO **$** **-**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$**	**190.312.971,00**	
VALOR ADICIÓN (+)	**$**	**-**	**PLAZO DEL CONTRATO:** **3 MESES**
VALOR NO EJECUTAR (-)	**$**	**-**	
VALOR FINAL ACTUALIZADO	**$**	**190.312.971,00**	**% OBRA EJECUTADA:** **50,30%**
FECHA DE INICIO:		**19/09/2025**	**% SUMINISTRO EJECUTADO** **0,00%**
FECHA DE TERMINACIÓN:		**18/12/2025**	**% EJECUTADO TOTAL** **50,30%**

En el municipio de Garzon (Huila) - **19 de Noviembre de 2025**, se reunieron MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ, como representante legal de la firma ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventor y ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO, apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de ACTA 1 - CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE OBRA, SEGUN MAYORES / MENORES CANTIDADES - a fecha 15 de septiembre de 2025 en el contrato de obra No. 50 de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 15/09/2025			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 19/10/2025		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
12.2	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	524,00	$ 19.153	$ 10.036.172	-87,83	(1.682.162,00)	-17%	436,17	8.354.010,00	83%	0,00	-	0%
12.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	160,00	$ 21.432	$ 3.429.120	164,96	3.535.423,00	103%	324,96	6.964.543,00	203%		-	0%
12.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	25,00	$ 18.978	$ 474.450	169,79	3.222.332,00	679%	194,79	3.696.782,00	779%	0,00	-	0%
25	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**													
25.1	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 779.658	$ 779.658	-1,00	(779.658,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%
25.2	LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 772.997	$ 772.997	-1,00	(772.997,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%
25.3	COMBO SANITARIO SMART	un	3,00	$ 1.062.896	$ 3.188.688	0,00	-	0%	3,00	3.188.688,00	100%	0,00	-	0%
27	**PISOS**													
27.1	GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM	m	215,00	$ 16.143	$ 3.470.745	46,19	745.687,00	21%	261,19	4.216.432,00	121%	48,52	783.258,00	19%
27.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM duplicado 1	m²	474,00	$ 85.259	$ 40.412.766	-208,53	(17.779.007,00)	-44%	265,47	22.633.759,00	56%	93,08	7.935.908,00	35%
27.3	ALISTADO DE PISOS 4CM	m²	474,00	$ 27.218	$ 12.901.332	0,00	61,00	0%	474,00	12.901.393,00	100%	29,82	811.641,00	6%
19	**OTROS**													
19.1	Aseo General	glb	1,00	$ 399.431	$ 399.431	0,00	-	0%	1,00	399.431,00	100%		-	0%

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

ACTA PARCIAL DE ORBA No.1

CONTRATO DE OBRA: No. 050 de 2025

SITIO DE LA OBRA: Garzon (Huila) - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Garzón Huila."

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 051 de 2025

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **RL.** JAIRO H. SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS **RL.** MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	**$ 190.312.970,72**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 190.312.971,00**
VALOR ADICIÓN (+)	**$ -**
VALOR NO EJECUTAR (-)	**$ -**
VALOR FINAL ACTUALIZADO	**$ 190.312.971,00**
FECHA DE INICIO:	**19/09/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**18/12/2025**

VR. EJECUTADO OBRACIVIL	**$ 95.722.881,20**
VR. EJECUTADO SUMINISTRO	**$ -**
PLAZO DEL CONTRATO:	**3 MESES**
% OBRA EJECUTADA:	**50,30%**
% SUMINISTRO EJECUTADO	**0,00%**
% EJECUTADO TOTAL	**50,30%**

En el municipio de Garzon (Huila) - **19 de Noviembre de 2025**, se reunieron MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ, como representante legal de la firma ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventor y ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO, apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de ACTA 1 - CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE OBRA, SEGUN MAYORES / MENORES CANTIDADES - a fecha 15 de septiembre de 2025 en el contrato de obra No. 50 de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 15/09/2025			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 19/10/2025		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
COSTO DIRECTO					**$ 147.369.499**		**$ -**			**$ 147.369.499**			**$ 74.123.340**	
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 29.473.900		$ -			$ 29.473.900			$ 14.824.668	
	IMPREVISTOS	2%			$ 2.947.390		$ -			$ 2.947.390			$ 1.482.467	
	UTILIDAD	6%			$ 8.842.170		$ -			$ 8.842.170			$ 4.447.400	
	IVA	19%			$ 1.680.012		$ -			$ 1.680.012			$ 845.006	
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES					**$ 190.312.971**		**$ -**			**$ 190.312.971**			**$ 95.722.881**	50,30%

RESUMEN

VALOR OBRA CIVIL ANTES DE IVA Y AIU	**$ 147.369.499**	**$ -**	**$ 147.369.499**	**$ 74.123.340**
VALOR OBRA CIVIL INCLUYENDO IVA Y AIU	**$ 190.312.971**	**$ -**	**$ 190.312.971**	**$ 95.722.881**
OBSERVACIONES	100%	0,0%	100,0%	50,30%
VR MINUTA	**$ 190.312.971**			

NOTAS:

CONTRATISTA

RL. MARIA JOSE CUCHIMBA ORTIZ
1075322661 de Chimichagua
CONTRATISTA: ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS

INTERVENTOR

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
79.244.696 de Bogota DC
INTERVENTORIA

SUPERVISION

ARQ ELVER AUGUSTO ARDILA PARDO
APOYO SUPERVISION FRR