ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
GAF-IFR-FO-29, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] N°. 505 DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA Y SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
NÚMERO DEL CONTRATO	505 DE 2025
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
CONTRATISTA	DISCEP S.A.S. NIT: 804.000.265-1 R/L: HECTOR GONZALEZ GOMEZ
SUPERVISIÓN	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. OMAR RICARDO PATIÑO SILVA ING. JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 241.691.655)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSION Y REINICIO N°.	*Suspensión N° 1*	**Desde**	**Hasta**
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión N° 1	N/A	N/A
	Reinicio N°.1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 1		N/A	
PRÓRROGAS	*Prórroga N°. 1*	DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026	
	Prórroga N°. 2	DESDE EL 06 DE FEBRERO HASTA EL 13 DE MARZO DE 2026	
	Prórroga N°. 3	DESDE EL 14 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2026	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS	
ADICIONES	Adición N° 1	$ 97.933.821	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES		$ 97.933.821	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (04) MESES Y VENTINUEVE (29) DÍAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 339.625.476)
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO	NO APLICA

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de obra No. 505 DE 2025 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El 12 de noviembre de 2025 se suscribió el contrato de obra No. 505 DE 2025 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 241.691.655) con el contratista DISCEP S.A.S., con N.I.T. 804.000.265-1.

2. El 19 de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2025 AL CONTRATO 505 DE 2025 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

3. Que el 23 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta No. 1 MODIFICACION AL CONTRATO NO. 505 DEL 2025, PRIMERA. – MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA – literal B – ESPECIFICACION TECNICAS, SEGUNDA. – MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.

4. Que el día 31 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta No.02 PRORROGA AL CONTRATO No. 505 DE 2025, **PRIMERA**: PRORROGAR el plazo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA del contrato 505 DE 2025 hasta el 05 de febrero de 2026.

5. Que el día 05 de febrero de 2026 se suscribió el Acta No. 03 PRORROGA AL CONTRATO No. 505 DE 2025, **PRIMERA**. – PRORROGAR el plazo estipulado en la CLAUSULA TERCERA de Contrato 505. De 2025 desde el día DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2026.

6. Que el día 11 de marzo de 2026 se suscribió el Acta No. 04 MODIFICACIÓN, PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO No. 505 DE 2025, **PRIMERA**. – MODIFICAR CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TECNICAS, **SEGUNDA**: PRORROGAR el plazo estipulado en la CLAUSULA TERCERA del Contrato No. 505 de 2025 desde el 14 de MARZO DE 2026 HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2026, **TERCERA**: ADICIONAR valor de los recursos en la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($97.933.821), quedando como valor total del contrato la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($339.625.476)

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. Componentes Administrativos del contrato 505 de 2025 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
N°.	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
PENDIENTES ADMINSITRATIVOS		
1	PLANOS RÉCORD Y CRONOGRAMAS DE OBRA	• Planos Arquitectónicos. • Plano de Llaves • Cronogramas de obra entregados de acuerdo al contrato inicial y a cada una de las prórrogas suscritas.
2	FICHAS TÉCNICAS - MANUALES	• Fichas técnicas de todos los materiales y/o insumos usados durante la ejecución del contrato. • Manual de Operación y Mantenimiento de las puertas. • Manual y/o ficha de garantía de las puertas suministradas.
3	CERTIFICADOS DE GARANTÍA	• Certificado de garantía de los suministros.
4	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO	• Certificado de cumplimiento de calidad de materiales civiles.
5	INFORMES MENSUALES	• Entrega de informes mensuales de obra y de SST de los periodos desarrollados.
7	SABANA GENERAL	• Sabana general descrita acta por acta presentadas
8	INFORME FINAL DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 505 DE 2025	Informe final del contratista al contrato de obra No. 505 de 2025 que deberá contener los siguientes requisitos mínimos: COMPONENTE ADMINISTRATIVO a. Cuadro de generalidades del contrato de obra con análisis de vigencia de las garantías. b. Descripción de las actuaciones administrativas surtidas durante el periodo evaluado y relación de los anexos que se presentaron durante la ejecución del contrato (Actas, modificaciones contractuales, actas de comité de obra, entre otros). COMPONENTE TÉCNICO a. Avance de obra relacionando los ítems ejecutados versus los programados. b. Grafica de avance: Obra ejecutada versus obra programada (Nota se debe anexar la programación de obra presentada por el contratista) c. Relación del personal operativo de obra d. Relación de equipo y maquinaría utilizada en ejecución de obra. e. Planos récords arquitectónicos. RESUMEN DEL PROYECTO a. Cuadro Relación de actas de pago al contrato de obra (Si aplica). b. Cuadro de relación de informes presentados. c. Cuadro de correspondencia enviada y recibida hasta la fecha. (Se deben anexar). d. Informes mensuales. e. Relación de la personal en campo.

		REGISTRO FOTOGRAFICO a. Registro fotográfico relacionado de acuerdo con los capítulos de actividades del proyecto. Cada imagen debe tener una descripción y estar asociada al respectivo ítem ejecutado. COMPONENTE SST Informe de seguridad y salud en el trabajo de todo el periodo ejecutado del contrato.
9	PAZ Y SALVOS	Se requiere certificado de paz y salvo de cada trabajador directo y/o indirecto que efectuó labores dentro del contrato de obra No. 505 de 2025, donde se referencia que se cancelaron todas las obligaciones legales vigentes. Certificado de paz y salvo de los proveedores y/o contratistas que efectuaron actividades dentro del desarrollo del objeto contractual.
10	JUEGOS DE LLAVES	Entrega de tres (3) juego de tres (3) copias de llaves por cada acceso, debidamente rotuladas según su área o ambiente correspondiente y concordantes con la nomenclatura del plano de llaves adjunto.

2. Componentes de Obra del contrato 505 de 2025 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

AREAS	REFERENCIA HUS	OBSERVACIONES
SERVICIO DE IMAGENEOLOGIA PISO 2		
BAÑO PERSONAL	1	
COORDINACION	2	Se identifica falta de ajuste en el cierre.
CONTROL	3	
BAÑO ESTAR MEDICO	4B	
ESTAR MEDICO Y SALA DE LECTURA	4	
TOMOGRAFO 2		
CONTROL	5	
ACCESO TOMOGRAFO 2	6	Detallar pintura de riel de deslizamiento Detallar resanes en masilla y pintura de la hoja,
BAÑO TOMOGRAFO	7	
VESTIER TOMOGRAFO	8	
TOMOGRAFO 1. AQUILON		
DEPOSITO	9	
BAÑO PACIENTES	10	
AMBIENTE TRABAJO SUCIO	10A	
ACCESO	11	
CONTROL	12	
SALA DE ESPERA		

BAÑO HOMBRES	13	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
BAÑO MUJERES	14	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
ECOGRAFO 1 - CONSULTORIO 4		
ACCESO CONSULTORIO 4	15	
BAÑO CONSULTORIO 4	16	
ECOGRAFO 2 - CONSULTORIO 1		
ACCESO CONSULTORIO 1	17	
BAÑO CONSULTORIO 1	18	
ECOGRAFO 3 - CONSULTORIO 2		
BAÑO CONSULTORIO 2	19	
ACCESO CONSULTORIO 2	20	
ECOGRAFO 4		
ACCESO	21	
BAÑO	22	
PACIENTES HOSPITALIZADOS		
ACCESO	23	Detallar embone de puerta
BAÑOS PACIENTES	24	
BAÑO TECNOLOGOS RX	25	
DESCANSO TECNOLOGOS RX	26	
AREA DE ROPA SUCIA	27	
COORDINACION ENFERMERIA	28	
SALAS RAYOS X No 1 - RAYOS X IDC		
ACCESO	29	Detallar embones de muro Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco Pendiente por instalar contrachapa Se identifica que el pasador actual se encuentra fuera de servicio debido a la rotura o ausencia de la pestaña de accionamiento. Se observa que este fallo ha presentado una recurrencia técnica, lo que indica que la especificación actual no es apta para el régimen de uso de la zona, se solicita reemplazar pasador asegurando que sus dimensiones y resistencia sean superiores a las del componente reemplazado. Falta perilla tipo mariposa para accionar seguro de la cerradura
VESTIER RAYOS X IDC	30	
BAÑO RAYOS X IDC	31	

CONTROL RAYOS X IDC	32	Detallar masilla y pintura del marco.
BAÑO RAYOS X IDC	33	
SALAS RAYOS X No 2 - RAYOS X JUNO PHILIPS		
ACCESO	34	Detallar embones de muro Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco Pendiente por instalar contrachapa Se identifica que el pasador actual se encuentra fuera de servicio debido a la rotura o ausencia de la pestaña de accionamiento. Se observa que este fallo ha presentado una recurrencia técnica, lo que indica que la especificación actual no es apta para el régimen de uso de la zona, se solicita reemplazar pasador asegurando que sus dimensiones y resistencia sean superiores a las del componente reemplazado.
VESTIER	35	
CONTROL	36	
BAÑO	37	
SALA RAYOS X No 3 - RAYOS X PLESSART		
CONTROL	38	
VESTIER	39	
ACCESO	40	Detallar embones de muro Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco Pendiente por instalar contrachapa Se identifica que el pasador actual se encuentra fuera de servicio debido a la rotura o ausencia de la pestaña de accionamiento. Se observa que este fallo ha presentado una recurrencia técnica, lo que indica que la especificación actual no es apta para el régimen de uso de la zona, se solicita reemplazar pasador asegurando que sus dimensiones y resistencia sean superiores a las del componente reemplazado.
BAÑO	56	
ASEO		
ASEO	41	
RECUPERACION		
ACCESO	42	
BAÑO	43	
INSUMOS	44	
ROPA LIMPIA	45	
BAÑO HOMBRES	46	
ANGIOGRAFO		
ACCESO	47	
ACCESO 2	80	Detallar embones de muro

		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Pendiente por instalar contrachapa
		se solicita reemplazar pasador asegurando que sus dimensiones y resistencia sean superiores a las del componente reemplazado.
BAÑO	48	
CONTROL	49	
RESONADOR		
PREPARACION	50	
PREPARACION	51	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
BAÑO	52	
CONTROL	53	
ACCESO	54	
SALIDA DE EMERGENCIA		
SALIDA DE EMERGENCIA	55	
MAMOGRAFO		
ACCESO	84	Detallar pintura de riel de deslizamiento
		Detallar resanes en masilla y pintura de la hoja,
		Instalar cerradura para permitir cierre interno.
BAÑO - VESTIER	85	
PARTOS PISO 5		
ACCESO	57	
CIRCULACION PISO 5		
SECRETARIA ALTO COSTO	58	
ASEO	59	
INSUMOS	60	
ROPA SUCIA	61	
BAÑO PACIENTES HOMBRES	81	
BAÑO PACIENTES MUJERES	82	
CUARTO TECNICO COMUNICACIONES	83	
QUIROFANOS		
TRANSFER PACIENTES	62	
ACCESO QUIROFANOS	63	
PISO 5 QUEMADOS		
ACCESO	64	
BAÑO PACIENTES	65	
VESTIER HOMBRES	66	
VESTIER MUJERES	67	
BIENESTAR	68	

CIRCULACION QUEMADOS	69	
REUNIONES RESIDENTES	70	
CURACIONES AMBULATORIAS	71	
BAÑO PACIENTES INTERNOS	72	
ACCESO AREA SUCIA	73	
RESIDUOS	74	
TRABAJO SUCIO	75	
HABITACION ASLADO	76	
BAÑO HABITACION AISLADO	77	
DEPÓSITO DE EQUIPOS	78	
DEPÓSITO DE INSUMOS	79	
WC VESTIER HOMBRES	66A	
WC CIRCULACION QUEMADOS	67A	
WISCONSIN 2	150	
PISO 3 - LABORATORIO CLINICO		
UNIDAD DE APOYO TECNOLOGICO	101	
ESTADISTICA	102	
CIRCULACION RESIDUOS	103	Falta arreglar cerradura
		Remover el film protector de las puertas.
ASEO	104	Remover el film protector de las puertas.
BAÑO MUJERES	105	Embonar puerta
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
BAÑO HOMBRE	106	Embonar puerta
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
TOMAS MICROBIOLOGICAS	107	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
TOMAS SANGUINEAS	108	Detallar acabado marco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
TOMAS SANGUINEAS POSTERIOR	109	Detallar acabado marco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
CORREDOR INTERIOR	110	Mejorar acabado de contrachapa
		Remover el film protector de las puertas.

UROANALISIS	111	Pendiente nombre de ambiente en película
		Detallar acabado marco
		Verificar cierre puerta
MICROELISAS	112	Pendiente nombre de ambiente en película
		Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
BODEGA PRINCIPAL	113	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
MICROBACTERIA	114	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
MICROBIOLOGIA	115	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
CORREDOR DOBLE	121	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
BAÑO INCLUYENTE	122	Detallar acabado marco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
MUESTRAS BACILOSCOPIAS E HISOPADOS NASOFARINGEOS	123	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
JEFE LABORATORIO CLINICO	124	Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
AUXILIAR ADMINSTRATIVO	125	Detallar acabado marco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
AUTOCLAVE MATERIAL CONTAMINADO	126	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
DEPOSITO DE INSUMOS	127	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
PREPARACION DE MEDIOS	128	Detallar acabado marco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
LAVADO DE MATERIAL	129	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
		Arreglar o modificar contrachapa

DEPOSITO INTERMEDO DE INSUMOS	130	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
QUIMICA Y GASES ARTERIALES 1	131	cambiar cerradura instalada por cerradura de palanca
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Detallar acabado marco
QUIMICA Y GASES ARTERIALES 2	132	Detallar acabado marco
		La puerta arrastra al dar abertura de 90°
HEMATOLOGIA Y CUAGULACION	133	Remover el film protector de las puertas.
DEPOSITO EQUIPO MOBILIARIO	134	Remover el film protector de las puertas.
BAÑO HOMBRES	135	Detallar estuco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
		Se identifica falta de ajuste en el cierre.
CAFETERIA	136	Detallar acabado marco
		Detallar estuco
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.
ARCHIVO TRANSITORIO	137	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
RESIDUOS ORDINARIOS	138	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
		Arreglar o modificar contrachapa
RESIDUOS PELIGROSO	139	Detallar acabado marco
		Remover el film protector de las puertas.
		Arreglar o modificar contrachapa
ACCESO HEMATOLOGIA	152	Remover el film protector de las puertas.
ONCOLOGIA		
PUERTA MEDICO CONSULTORIO 1	141	
PUERTA MEDICO CONSULTORIO 2	142	
PUERTA MEDICO CONSULTORIO 3	143	
PEDIATRIA CONSULTIRO 1	144	La puerta no debe llevar visor
		Instalar cerradura
		Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
		Remover el film protector de las puertas.

AREA REVELADO	145	Detallar acabado marco Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
ESPACIO CARITAS	146	Detallar acabado marco Detallar pintura en vinilo, epóxica o antibacterial según corresponda perimetral al marco
FACHADA 1 ONCOLOGIA	147	
FACHADA 2 SALA FLEXIBLE	148	
UCI PISO 4		
ACCESO UCI PEDIATRICA	151	

El contratista de obra se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **DIECISIETE (17)** días del mes de **ABRIL** del año **2026.**

CONTRATISTA DE OBRA

Firma
HECTOR GONZALEZ GOMEZ
DISCEP S.A.S.
NIT: 804.000.265-1

SUPERVISOR

Firma
VLADIMIR LOPEZ BARON
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ESE HUS

APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

Firma
JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS
CPS – INGENIERO CIVIL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
ESE HUS

Firma
OMAR RICARDO PATIÑO SILVA
CPS – ARQUITECTO APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
ESE HUS

Original: Contratante.
Copias: Supervisor y apoyo a la supervisión.