CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA.
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	CIN-628-2025 ALCALDÍA DE SUMAPAZ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIGE INGENIERÍA CIVIL Y GEODESIA SAS.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	901.533.483-1.
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	O230117459920242696.
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2026.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	4 DE JUNIO DE 2026.
OBJETO DEL CONTRATO	LA CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma establecido para el contrato CIN-628-2025 – Alcaldía Local de Sumapaz, durante el periodo evaluado se evidencia el desarrollo progresivo de las actividades programadas, principalmente en las fases iniciales del proyecto relacionadas con la gestión administrativa, coordinación con la comunidad, actividades ambientales y ejecución de actividades de campo. Estas actividades permiten avanzar en el reconocimiento de los predios y en la recolección de información necesaria para los levantamientos técnicos.

El avance del cronograma mantiene una secuencia lógica entre las actividades de campo y las demás involucradas.

En términos generales, el cronograma presenta un avance acorde con la programación establecida, permitiendo cumplir con las metas parciales definidas para el proyecto. No obstante, es importante mantener el seguimiento permanente de las actividades programadas para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y evitar posibles retrasos en la entrega de los productos técnicos.

A continuación, se presenta el cronograma de actividades correspondiente a la semana del 02 al 07 de marzo, en el cual se relacionan las actividades programadas por componente técnico, ambiental, social y SST, permitiendo visualizar la planificación de los levantamientos topográficos y el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL

DESARROLLO DEL INFORME

El presente Informe Semanal tiene como objetivo presentar el seguimiento a las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado en el marco de la ejecución del contrato, evidenciando el estado de avance y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este documento se consolidan los aspectos técnicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (SST), financieros, administrativos y jurídicos, con el fin de brindar una visión general del desarrollo del proyecto.

A continuación, se describe el avance de las actividades ejecutadas durante la semana y el estado actual de ejecución del contrato en cada uno de sus componentes.

TÉCNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBLIGACIÓN No. 2: Adelantar el proceso de socialización con los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios.

- **06 de marzo:** Se retomó la gestión de acompañamiento técnico en campo en las veredas **Laguna Verde y Sopas**. Se coordinó con los responsables de los predios **Las Canchas (CHIP AAA0257LSCN)** y **El Hatillo (CHIP AAA0156THKL)** para la validación presencial de linderos. Esta labor de concertación social es previa a la firma de las actas de colindancia y garantiza la transparencia en la delimitación.
- **07 de marzo:** Jornada de socialización en la **Vereda Nazareth** para el predio identificado con **CHIP AAA0142TXBS**, informando al poseedor sobre el alcance del levantamiento y la importancia de la precisión geodésica en el proceso de titulación.

OBLIGACIÓN No. 4: Realizar el levantamiento topográfico de los predios (Métodos directos).

- **02 al 04 de marzo:** Se ejecutaron labores de procesamiento y post-proceso de la información recolectada en campo durante el mes de febrero. Se realizó la depuración de carteras digitales y la generación de archivos KML y Shapefile (SHP), asegurando la consistencia geométrica de los datos para la estructuración de los planos base.
- **06 de marzo:** Ejecución de levantamientos detallados mediante métodos directos en la **Vereda Laguna Verde (CHIP AAA0257LSCN)** y **Vereda Sopas (CHIP AAA0156THKL)**. Se realizó la captura de elementos físicos y colindancias fundamentales para la determinación de áreas en el proceso de saneamiento.
- **07 de marzo:** Levantamiento topográfico del predio en la **Vereda Nazareth (CHIP AAA0142TXBS)**, capturando los vértices definidos en la socialización previa.

OBLIGACIÓN No. 5: Realizar la monumentación de los puntos de control y vértices de los predios.

- **06 de marzo:** Se realizó la monumentación y posicionamiento geodésico de los puntos de control **GPS 15** (Vereda Laguna Verde) y **GPS 16** (Vereda Sopas). En ambos casos, se utilizó posicionamiento estático sobre trípode para garantizar la estabilidad y precisión de las coordenadas base.
- **07 de marzo:** En la **Vereda Nazareth**, se procedió con la materialización e instalación del punto de control **GPS 18**, vinculado al levantamiento del predio **CHIP AAA0142TXBS**. Esta actividad asegura hitos de control permanentes para futuras verificaciones.

OBLIGACIÓN No. 6: Asegurar que los levantamientos cumplan con las precisiones del IGAC y el manual GINFO-I-006.

- **Control de Calidad y Mantenimiento:** Del 02 al 04 de marzo, se verificó que los archivos procesados (Raw Data) cumplan con las tolerancias de precisión y el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional.
- **05 de marzo:** Se realizó el mantenimiento preventivo y revisión técnica de la camioneta **Suzuki (CZM824)**. Esta acción garantiza la seguridad en el transporte de los equipos Hi-Target V200 hacia las zonas de difícil acceso, mitigando riesgos operativos.

REPORTE CLIMATOLÓGICO Y CONDICIONES EN CAMPO


Durante las jornadas de campo (06 y 07 de marzo), se presentaron condiciones de nubosidad parcial con presencia de neblina intermitente en horas de la mañana (típico de la zona de páramo). A pesar de la humedad relativa alta, las condiciones permitieron el rastreo estable de constelaciones GNSS, asegurando la calidad de las sesiones estáticas en los puntos de control.

Fecha	Predio (CHIP)	Vereda	Actividad Realizada	Punto de Control	No. Vértices
02 - 04 Mar	N/A	Oficina	Procesamiento, depuración y generación SHP/DWG	N/A	N/A
05 mar	Vehículo CZM824	Taller	Mantenimiento preventivo y alistamiento	N/A	N/A
06 mar	AAA0257LSCN	Chorrerars	Levantamiento y Monumentación	GPS 15	Captura total
06 mar	AAA0156THKL	Concepcion	Levantamiento y Monumentación	GPS 16	Captura total
07 mar	AAA0142TXBS	Nueva granada	Levantamiento y Monumentación	GPS 18	Captura total

IMAGEN 2. RESUMEN DE RENDIMIENTOS Y AVANCE TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Procesamiento técnico y vinculación del registro fotográfico.



Descripción: Consolidación y clasificación del registro fotográfico capturado en campo durante el mes de febrero. La actividad consiste en la indexación de imágenes técnicas (georreferenciación, linderos y monumentación) vinculándolas a sus respectivos códigos **CHIP**.

Imagen 2. Gestión de descarga de datos crudos (Raw Data) y alistamiento de equipos GNSS.




Descripción: Se observa el estado de los equipos en sus maletas de protección, garantizando el cumplimiento de los protocolos de cuidado y calibración de herramientas de precisión para el contrato **CIN-628-2025**.

Imagen 3. Revisión mecánica y mantenimiento preventivo del vehículo de transporte técnico.

Imagen 4. Inspección de componentes y alistamiento mecánico para campo.



Descripción: Registro de las labores de mantenimiento preventivo realizadas al vehículo asignado a la comisión topográfica. Esta actividad incluye la revisión de sistemas de frenos, suspensión y niveles de fluidos, garantizando que la unidad móvil cumpla con los estándares de seguridad.



Descripción: Detalle de la inspección técnica realizada para asegurar la operatividad del vehículo.

Imagen 5. Identificación y señalización catastral – Predio CHIP: AAA0257LSCN.

Imagen 6. Monumentación y materialización de límites – Predio CHIP: AAA0257LSCN.



Descripción: Vista en detalle de la placa de identificación catastral correspondiente al predio AAA0257LSCN. Se verifica la correspondencia del código CHIP y la nomenclatura asignada para el proceso de saneamiento**.**



Descripción: Evidencia de la materialización del hito de concreto en uno de los vértices principales, garantizando la permanencia del lindero.



Imagen 7. Georreferenciación y amarre geodésico de precisión (GPS 15) – Predio CHIP: AAA0257LSCN.	**Imagen 8. Captura de detalles topográficos y linderos – Predio CHIP: AAA0257LSCN.**
	
Descripción: Receptor Hi-Target V200 en modo estático sobre trípode. Se certifica el uso de equipo de precisión para la obtención de coordenadas base.	**Descripción:** Toma de datos técnicos en el vértice (lindero) 1 del predio CHORRERAS utilizando el equipo GNSS en modo móvil (Rover). Se observa receptor de doble frecuencia en la captura de coordenadas de alta precisión.
Imagen 9. Levantamiento de infraestructura vial y accesos principales – Predio CHIP: AAA0257LSCN.	**Imagen 10. Identificación de coberturas vegetales – Predio CHIP: AAA0257LSCN**
	
Descripción: Captura de la infraestructura de transporte (vías vehiculares, caminos de herradura o servidumbres) que permiten el ingreso al predio.	**Descripción:** Registro fotográfico de la unidad de cobertura vegetal predominante en el área de estudio.

Imagen 11. IIdentificación y señalización catastral – Predio CHIP: AAA0156THKL.	**Imagen 12. Monumentación y materialización de límites – Predio CHIP: AAA0156THKL.**
	
Descripción: Registro fotográfico de la placa oficial del predio, necesaria para la trazabilidad en el sistema GINFO de la ANT.	**Descripción:** Registro del hito instalado siguiendo las especificaciones de la Agencia Nacional de Tierras para delimitación predial.
Imagen 13. Georreferenciación y amarre geodésico de precisión (GPS 16) – Predio CHIP: AAA0156THKL.	**Imagen 14. Socialización técnica y concertación de linderos – Predio CHIP: AAA0156THKL**
	
Descripción: Operación de equipo GNSS sobre punto de control monumentado. Se observa el cumplimiento de protocolos de nivelación y estabilidad.	**Descripción:** Registro de la jornada de socialización presencial con el propietario/poseedor del predio. Se realiza la explicación del alcance técnico del levantamiento y se resuelven dudas sobre el proceso.

Imagen 15. Captura de detalles topográficos y linderos – Predio CHIP: AAA0156THKL.	**Imagen 16. Captura de detalles constructivos y validación de colindancias físicas – Predio CHIP: AAA0156THKL**
	
Descripción: Registro de la toma de datos directa sobre los límites del predio, asegurando la correspondencia entre la realidad física y el plano DWG.	**Descripción:** Registro de la toma de datos mediante método directo sobre una estructura existente. Se utiliza una barra de extensión para garantizar la verticalidad y precisión del receptor GNSS, asegurando que la geometría de la construcción quede correctamente representada en los archivos **DWG** y **SHP** conforme a los manuales de la ANT.
Imagen 17. Levantamiento de infraestructura vial y accesos principales – Predio CHIP: AAA0156THKL.	**Imagen 18. Identificación de coberturas vegetales – Predio CHIP: AAA0156THKL.**
	
Descripción: Captura de la infraestructura de transporte (vías vehiculares, caminos de herradura o servidumbres) que permiten el ingreso al predio.	**Descripción:** Registro fotográfico de la unidad de cobertura vegetal predominante en el área de estudio.

Imagen 19. Identificación y señalización catastral – Predio CHIP: AAA0142TXBS.	Imagen 20. Monumentación y materialización de límites – Predio CHIP: AAA0142TXBS.
	
Descripción: Registro fotográfico de la placa de identificación que vincula el predio con el radicado del estudio topográfico.	**Descripción:** Vista de la monumentación realizada en la Nueva granada, cumpliendo con los estándares de materialización del contrato CIN-628-2025.
Imagen 21. Georreferenciación y amarre geodésico de precisión (GPS 18) – Predio CHIP: AAA0142TXBS.	**Imagen 22. Captura de detalles topográficos y linderos – Predio CHIP: AAA0142TXBS.**
	
Descripción: Captura de datos satelitales sobre el punto de control GPS 18, asegurando el cumplimiento de precisiones IGAC para el predio.	**Descripción:** Documentación de la captura de vértices perimetrales para la correcta determinación del área y cálculo de linderos.

Imagen 23. Captura de detalles constructivos y validación de colindancias físicas – Predio CHIP: AAA0142TXBS.	**Imagen 24. Levantamiento de infraestructura vial y accesos principales – Predio CHIP: AAA0142TXBS.**
	
Descripción: Registro de la toma de datos mediante método directo sobre una estructura existente. Se utiliza una barra de extensión para garantizar la verticalidad y precisión del receptor GNSS, asegurando que la geometría de la construcción quede correctamente representada en los archivos **DWG** y **SHP** conforme a los manuales de la ANT.	**Descripción:** Captura de la infraestructura de transporte (vías vehiculares, caminos de herradura o servidumbres) que permiten el ingreso al predio.
Imagen 25: Identificación – Predio CHIP: AAA0142TXBS.	**Imagen 26: Identificación de cuerpos hídricos – Predio CHIP: AAA0142TXBS.**
	
Descripción: Registro fotográfico de la unidad de cobertura vegetal predominante en el área de estudio.	**Descripción:** Documentación de fuentes hídricas (quebradas, drenajes o nacimientos) localizadas dentro o en colindancia con el predio

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL

ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se elaboraron los documentos soporte para los informes y se presentaron las actas de reunión semanales de seguimiento al avance en la ejecución y desarrollo del contrato de consultoría

Se presentó junto con la prefactura de cobro el pago, la certificación de pagos a salud, pensión y parafiscales en donde se pueda verificar claramente el periodo al que corresponde el pago.

Se remitió los documentos exigidos por la Alcaldía de Sumapaz para el trámite del primer pago, para la revisión y aprobación

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Bogotá D.C., 28 de febrero de 2026

Doctor
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Local de Sumapaz
Supervisor Contrato
Bogotá D.C.

ASUNTO: Presentación de documentos para el pago de la cuenta No. 1, correspondiente al periodo del 5 al 28 de febrero de 2026, en el marco del contrato CIN-628-2025

Cordial saludo Dr. García

De acuerdo con los requisitos establecidos por la administración de la Alcaldía de Sumapaz, en el marco de la supervisión del contrato CIN-628-2025, cuyo objeto es "**Realizar la consultoria asociada a la topografia requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la localidad de Sumapaz**" y con el fin de dar trámite a la cuenta No. 1 correspondiente al periodo comprendido del 5 al 28 de febrero de 2026, de manera atenta estamos remitiendo los siguientes documentos:

1. Oficio Remisorio
2. Informe de Actividades (GCO-GCI-F110)
3. Certificado de Cumplimiento - Personas Jurídicas (GCO-GCI-F150)
4. Informe de supervisión para los contratos con proveedores - persona juridica - Formato (GCO-GCI-F133)
5. Informe de Ejecución Financiera
6. Acta de Obra
7. Factura Electrónica o Cuenta de Cobro
8. Resolución de Facturación Vigente (DIAN)
9. Certificación Bancaria
10. Registro Único Tributario (RUT)
11. Certificación de Aportes Parafiscales, cuadro resumen planillas
12. Documentos Contractuales Iniciales, Acta de Inicio, Minuta Contractual, Certificado de Registro Presupuestario (CRP), Acuerdo de Unión Temporal o de Consorcio, donde se evidencie el porcentaje de participación por integrante (cuando se aplique)
13. Informe de Ejecución por Parte del Contratista

Por lo anterior, agradezco su atención quedando atento a sus indicaciones.

Cordialmente

CESAR PICO HERNANDEZ
Representante Legal INCIGE INGENIERIA S.A.S.

FINANCIERAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el control estricto de ejecución financiera verificando y validando los pagos a realizar por informe de Topografía entregado a la entidad, contra la cantidad totales de predios objeto de levantamiento

Se presentó para la aprobación y tramitar los pagos correspondientes a la liquidación de aportes a las prestaciones sociales y parafiscales fiscales de acuerdo con las indicaciones presentadas por el apoyo a la supervisión

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.CIN-628-2025
INCIGE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.533.493-1

OBJETO: "REALIZAR LA CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL DE LOS SALONES COMUNALES Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

VALOR CONTRATO No.CIN-628-2025	
VALOR CTO. SIN IVA	185.867.186
IVA	35.314.765
VALOR CON IVA	221.181.951
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES

% TIEMP LABORADO		
Mes	30	100
Dias Labor	26	86,67

100% SOBRE 4 MESES	25%
% Del 5 al 28 FEBRERO	86,67

PERSONAL	CANT	COD. IDU	CATEGORIA	Vr. H/M	PROYECCION CUENTAS Mes 1en %	Mes 2 en %	Mes 3 en %	Mes 4 en %	Total (en meses)	Total dedicación proyecto	COSTO ($)	COSTOS PAGO No. 1 PERIODO DEL 5 AL 28 DE FEBRERO 2026 COSTOS ($) DEL 86.67% PROPORCIONAL AL MES TRABAJADO
DIRECTOR	1	9088	6	$ 7.287.000,00	17%				0,17	0,17	$ 1.238.790	$ 1.073.618
SST - AMBIENTAL	1	9088	7	$ 5.510.000,00	33%				0,33	0,33	$ 1.818.300	$ 1.575.860
SOCIAL	1	9088	7	$ 5.510.000,00	33%				0,33	0,33	$ 1.818.300	$ 1.575.860
Topógrafo	1	9088	NA	$ 3.555.000,00	100%				1,00	1,00	$ 3.555.000	$ 3.081.000
Cadenero 1	1	9088	NA	$ 2.204.000,00	100%				1,00	1,00	$ 2.204.000	$ 1.910.133
DIBUJANTE 2	1	9087	NA	$ 2.540.000,00	50%				0,50	0,50	$ 1.270.000	$ 1.100.667
CONDUCTOR	1			$ 1.450.000,00	100%				1,00	1,00	$ 1.450.000	$ 1.256.667
SUBTOTAL 1											$ 13.354.390	$ 11.573.805
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador				2,15							$ 28.711.939	$ 24.883.680

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES												FORMA DE PAGO
EQUIPO Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	COD.	UNIDAD	VALOR	Mes 1 en %	Mes 2 en %	Mes 3 en %	Mes 4 en %	Total dedicación	Cantidad total proyecto	COSTO ($)	COSTOS ($) DEL 86.67% PROPORCIONAL AL MES TRABAJADO
TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS).	1,0	9578	mes	$ 1.199.778	100%				1,00	1,00	$ 1.199.778,00	$ 1.039.808
SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica. (Accesorios: Base, Rover, colector de datos, Antena, trípodes, baterías, flexómetro, entre otros). TARIFA DIA	1,0	13423	mes	$ 9.639.000	100%				1,00	1,00	$ 9.639.000,00	$ 8.353.800
TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	1,0	9456	MES	$ 6.264.000	100%				1,00	1,00	$ 6.264.000,00	$ 5.428.800
INSTALACIÓN DE MOJONES	26,0		UNIDAD	$ 50.000	8%				0,08	2,00	$ 100.000,00	$ 100.000
IMPRESIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS	104,0	9427	UNIDAD	$ 12.580	0%				0,00	0,00	$ -	$ -
SUBTOTAL 2											$ 17.202.778,00	$ 14.922.408
SUBTOTAL 2 x Factor Multiplicador				1							$ 17.202.778,00	$ 14.922.408

PRODUCTOS A ENTREGAR	CAT.	%
MOJONES INSTALADOS	2	8%
IMPRESIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS		0%
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2	8%

SUBTOTAL (1+2)	$ 45.914.717	$ 39.806.088
IVA (19%)	$ 8.723.796	$ 7.563.157
PRESUPUESTO TOTAL	$ 54.638.513	$ 47.369.244

(FIRMADO EN ORIGINAL FORMATO PDF)
CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ
C.C No. 13.957.607 de Velez (Santander)
REPRESENTANTE LEGAL
INCIGE INGENIERIA SAS

JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA
Apoyo a la supervisión FDRS - Contrato No CIN-628-2025

INCIGE
Ingeniería S.A.S.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **RUBI MARCELA CASTRO MARTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 52.325.428 expedida en Bogotá y con Tarjeta profesional No. 108314-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de REVISORA FISCAL de INCIGE INGENIERIA SAS., identificada con Nit No. 901.533.483-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y salarios del personal que se encuentra relacionado con el contrato de consultoria No. 628 de 2025 durante el periodo de Febrero de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2026.

TP 108314-T

RUBI MARCELA CASTRO MARTÍNEZ
CC. 52.325.428
T.P. 108314 - T

JURÍDICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se preparó la información para el informe Mensual con la elaboraron y revisión se las Actas de seguimiento semanal y se adjuntó el informe de Avance del contrato presentado en reunión virtual en el control del desarrollo del contrato..

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INCIGE	TIPO	ACTA REUNIÓN	BOGOTÁ		
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO			
TEMA:	Avance y estado de las asignaciones de predios en el marco del contrato 628 de 2025				
FECHA:	17	Febrero	2026	HORA:	2:00 p.m

ACTA No. 1

OBJETIVO	Presentación del avance en la ejecución del contrato 628 de 2025 suscrito con La Alcaldía Local de Sumapaz e INCIGE INGENIERIRA S.A.S , de acuerdo con las asignaciones realizadas para la práctica de avalúos y levantamientos topográficos.	
PARTICIPANTES	NOMBRE	CARGO
	Ivan Sebastián Saavedra	Supervisor/ Alcaldía Local Sumapaz
	Yeisel Rincón	Ingeniero
	Roger Fajardo	Ingeniero
	Angélica Rocio Ramos Aceros	Trabajadora Social
	Aceros	

ORDEN DEL DIA

1) Verificación o presentación de los asistentes
2) Socialización del objetivo de la reunión
3) Presentación de los avances por parte del contratista respecto de las asignaciones que actualmente tiene en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior
4) Intervención de la ALCALDIA SUMAPAZ por parte del equipo técnico frente al informe presentado
5) Compromisos para la próxima reunión

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1. **Verificación de asistencia**
Se procede a la verificación y presentación de los asistentes y se hace el compromiso de reuniones semanales con el equipo de base



INCIGE	TIPO	ACTA REUNIÓN	BOGOTÁ		
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2026			
TEMA:	Avance de levantamiento topográficos de predios y estado de los compromisos en el marco del contrato 628 de 2025, para la tercera semana de ejecución				
FECHA:	23	Febrero	2026	HORA:	2:00 p.m.

ACTA No. 2

OBJETIVO	Presentación del avance en la ejecución del contrato 628 de 2025 suscrito con La Alcaldía Local de Sumapaz e INCIGE INGENIERIRA S.A.S , de acuerdo con las asignaciones realizadas para la práctica de avalúos y levantamientos topográficos.	
PARTICIPANTES	NOMBRE	CARGO
	Juan Sebastián Saavedra	Apoyo a la supervisión Alcaldía Local Sumapaz
	Liliana Ruiz	Directora de Proyecto
	René Pinzón	Ingeniero
	Roger Fardo	Ingeniero
	Mauricio González	Topógrafo
	Yeneri Lisbeth León	Social
	Angélica Rocio Ramos Aceros	Apoyo Trabajadora Social
	Carmen Diaz Rodriguez	Alcaldía Sumapaz
	Javier Ramirez	Alcaldía Sumapaz
	Francy Paola Mayorga Lopez	Ingeniera Ambiental

ORDEN DEL DIA

1) Verificación o presentación del asistente
2) Socialización del objetivo de la reunión
3) Presentación de los avances por parte del contratista respecto de las asignaciones que actualmente tiene en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior
4) Intervención de la ALCALDIA SUMAPAZ por parte del equipo técnico frente al informe presentado
5) Compromisos para la próxima reunión

SOCIALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período comprendido entre el **2 y el 7 de marzo de 2026**, se desarrollaron actividades de gestión social orientadas al acompañamiento territorial de las labores técnicas programadas dentro del contrato, en articulación con las actividades de reconocimiento predial y levantamiento topográfico adelantadas en campo.

En concordancia con la programación técnica ejecutada durante la semana, se realizó acompañamiento social en territorio durante la jornada desarrollada el **6 de marzo de 2026** en las veredas **Chorreras y Concepción** así como el **7 de marzo de 2026** en la vereda **Nueva Granada**, en donde se efectuaron acciones de contacto y acercamiento con responsables prediales, facilitando el desarrollo de las actividades de validación presencial de linderos en los predios intervenidos.

Durante estas actividades se brindó información general sobre el alcance del contrato, el objeto de las visitas técnicas y la finalidad de las labores de levantamiento predial, promoviendo condiciones adecuadas de comunicación con la comunidad y fortaleciendo la disposición de los actores territoriales para el ingreso del equipo técnico.



Las acciones desarrolladas durante el periodo corresponden al programa de **información y participación ciudadana**, contemplado dentro del Plan de Gestión Social, manteniendo trazabilidad de los acercamientos realizados y articulación permanente con el componente técnico del contrato.

Trazabilidad de gestión social desarrollada en el periodo

Fecha	*Vereda*	*Actividad desarrollada*	*Resultado*
6/03/2026	Chorreras	Acompañamiento social durante validación predial	Desarrollo normal de actividad técnica
6/03/2026	Concepción	Contacto territorial y apoyo a ingreso a predio	Coordinación efectiva con responsables prediales
7/03/2026	Nueva Granada	Contacto territorial y apoyo a ingreso a predio	Coordinación efectiva con responsables prediales

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1	Imagen 2

	
Descripción: Toma de coordenadas topográficas en sector rural para validación de linderos prediales en el predio ubicado en la Vereda Chorreras-AAA0257LSCN	**Descripción:** Articulación con responsable predial durante desarrollo de actividad técnica.
Imagen 3.	**Imagen 4.**
	
Descripción: Acompañamiento social durante actividad de reconocimiento predial en campo, vereda Concepción-AAA0156THKL	**Descripción:** Acompañamiento técnico durante recorrido predial con presencia de responsable del predio.
Imagen 5.	**Imagen 6.**

	
Descripción: Toma de coordenadas en vértices representativos del predio intervenido, en la Vereda Nueva Granada - AAA0142TXBS	**Descripción:** Infraestructura existente identificada en campo – Puesto de salud, sector Nueva Granada.

AMBIENTALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana del **02 al 07 de marzo,** se realizó el seguimiento al Consolidado de Programas de Manejo Ambiental (PMA), evaluando el cumplimiento de los objetivos, medidas e indicadores establecidos para cada uno de los componentes en el marco de las labores de levantamiento topográfico desarrolladas en los predios **chorreras, nueva granada y concepción** de la localidad de sumapaz.

En cuanto al manejo de suelos, se verificó la correcta utilización de caminos existentes y la implementación de medidas para prevenir la compactación y erosión, sin registrarse afectaciones.

Respecto a la cobertura vegetal, no se evidenciaron intervenciones no autorizadas, garantizando la protección de la vegetación.

En el componente de residuos sólidos, se confirmó la adecuada separación y disposición, alcanzando el retiro del 100% de los residuos generados.

Para la prevención de contaminación, no se reportaron derrames, evidenciando la efectividad de las medidas de control implementadas.

De igual forma, en la protección del recurso hídrico no se presentaron afectaciones, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones establecidas.

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas correspondientes a las actividades de levantamiento topográfico realizadas durante la semana, en los predios de la localidad de Sumapaz.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Imagen 1.	**Imagen 2.**
	
Descripción: Levantamiento topográfico en zona de vía rural, verificando condiciones del terreno y su entorno.	**Descripción:** Levantamiento topográfico en área de quebrada, con verificación de condiciones del recurso hídrico.
Imagen 3.	**Imagen 4.**
	
Descripción: Levantamiento topográfico en zona de vía rural, verificando condiciones del terreno y su entorno.	**Descripción:** Levantamiento topográfico en área de quebrada, con verificación de condiciones del recurso hídrico.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Las principales actividades desarrolladas durante la semana fue la capacitación en Riesgo Publico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Registro de Citación Riesgo Público el día 3 de marzo 2026	

FIRMAS	
CONTRATISTA	**APOYO SUPERVISIÓN**
 Nombre: CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ Representante Legal Ingeniería Civil y Geodesia SAS Cédula: 13.957.607	 Nombre: JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA Cargo: Apoyo a la Supervisión