INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	25/02/2026	Hasta:	09/04/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN	*25*	de	*04*	de	*2026*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X_ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	CONTINT008-2026		
	FECHA DEL CONTRATO:	30	01	2026
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) KILÓMETROS DE PAVIMENTO ARTICULADO EN EL ÁREA URBANA Y UNO PUNTO CUATRO (1,4) KILÓMETROS DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO		
	CC/NIT	900.793.275-5		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($67.000.000)		
	Adiciones (Otrosí 001)	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($35.000.000)		
	Total	CIEN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($100.500.000)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	NOVENTA (90) DÍAS		
	Prorrogas (Otrosí 001)	TREINTA (30) DÍAS		
	Total	CIENTO VEINTE (120) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		25	02	2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00097		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	01	01	2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (OTROSÍ 001)	CDP NUMERO:	00098		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	01	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00128		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	30	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL (OTROSÍ 001)	CRP NUMERO:	00309		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	20	01	2026
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	JULIÁN FERNANDO ATEHORTÚA MESA Director Departamento Administrativo de Planeación			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR
Estudios Y Diseños Para La Construcción De Dos (2) Kilómetros De Pavimento Articulado En El Área Urbana Y Uno Punto Cuatro (1,4) Kilómetros De Placa Huella En El Área Rural Del Municipio De Carolina Del Príncipe, Antioquia	En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 008 de 2026, cuyo objeto corresponde a los estudios y diseños para la construcción de dos kilómetros de pavimento articulado en el área urbana y uno punto cuatro kilómetros de placa huella en el área rural del Municipio de Carolina del Príncipe, se realizó seguimiento a las actividades técnicas previstas en la tabla contractual, las cuales comprenden la elaboración de los diseños geométricos, de tránsito y de pavimento; la formulación del Plan de Manejo de Tránsito —PMT— y del Plan de Manejo Ambiental —PMA—; así como la estructuración de los estudios de suelos, topografía, estudios hidrológicos e hidráulicos, matriz de riesgos, presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y demás soportes técnicos requeridos para la adecuada formulación del proyecto. De igual manera, las actividades realizadas por el contratista incluyeron la caracterización de los tramos viales urbanos y rurales, la realización de ensayos de laboratorio para determinar las condiciones del suelo y la capacidad portante de la rasante, la elaboración de informes de geología local y estudios finales de suelos, el levantamiento topográfico con sus respectivos planos, carteras y coordenadas, así como el análisis de las condiciones hidrológicas e hidráulicas necesarias para definir las obras de drenaje y las medidas de manejo ambiental aplicables. Finalmente, dentro del alcance contractual se contempló la consolidación de los productos técnicos y financieros del proyecto, entre ellos el presupuesto general discriminado por capítulos, actividades y unidades de medida; los análisis de ítems representativos; los análisis de precios unitarios; el análisis del A.I.U.; la determinación de costos directos e

	indirectos; el valor total estimado del proyecto; y los soportes técnicos y financieros correspondientes, los cuales fueron entregados en medio físico y digital, debidamente firmados por los profesionales responsables.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato inicial	$67.000.000	------	2.3.2.02.02.005	$67.000.000	------	0%
Adiciones	$33.500.000	$0	2.3.2.02.02.009	$100.500.000	-----	0%
Anticipos	$100.500.000	$0	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.009	$100.500.000	-----	0%
Pago No.1	$100.500.000	$67.000.000	2.3.2.02.02.005	$33.500.000	25/04/2026	66.66%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						66.66%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de **CIEN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($100.500.000).**

CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará por actas de avance, según las cantidades de insumos entregadas, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación a los items realizados y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la tesorería municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual del contrato interadministrativo número 008-2026.

Porcentaje de ejecución del contrato	66.66%
Porcentaje por ejecutar	33.34%

Para constancia, se firma el presente informe:

JULIÁN FERNANDO ATEHORTÚA MESA
Director Administrativo de Planeación
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Julián Fernando Atehortúa Mesa, Director Administrativo de Planeación	Fecha:	25/04/2026
Revisó:	Julián Fernando Atehortúa Mesa, Director Administrativo de Planeación	Fecha:	25/04/2026
Aprobó:	Julián Fernando Atehortúa Mesa, Director Administrativo de Planeación	Fecha:	25/04/2026