# Datos Generales del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| **1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | 21 |
| Contrato N° | EDU-345-2022 | |
| Nombre del Supervisor | ANGELLY CRIALES ANIBAL | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | |
| Tipo de contrato | Prestación de Servicios | Otro: X |
| Nombre del contratista | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL<br>NIT: 901.638.239-0 | |
| Objeto del contrato | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | |
| Plazo | Hasta el 28 de febrero de 2026 | |

| Valor del contrato | |
|---|---|
| Contrato Inicial | $ 25.672.996.396.61 |
| Adición 1 | $ 11.800.000.000 |
| Adición 2 | $ 2.950.000.000,00 |
| Adición 3 | $ |
| Total | $ 40.422.996.396,61 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 06-12-2022 | 28-02-2026 | | |

**3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | NACIONAL DE SEGUROS S.A | 400044668 | 01/01/2026 | 28/07/2026 |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | NACIONAL DE SEGUROS S.A | 400044668 | 01/01/2026 | 28/02/2029 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | NACIONAL DE SEGUROS S.A | 400044667 | 01/01/2026 | 28/01/2026 |
| Otros: Estabilidad de la obra | NACIONAL DE SEGUROS S.A | 400044668 | 28/02/2026 | 28/02/2031 |

**4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | | $ 25.672.996.396.61 |
| Adición No. 1 | | $ 11.800.000.000,00 |
| Adición No. 2 | | $ 2.950.000.000,00 |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 40.422.996.396,61 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| **Valor Por Pagar en el Presente Informe** | | **$ 2.701.633.657,15** |
| Valor Ejecutado a la Fecha | | $ 38.295.001.904,31 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | No. CED-38 |

## Ejecución Contractual:

En concordancia con el contrato No. **EDU-345-2022**, su valor total corresponde a **$40.422.996.396,61** (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).

El cobro detallado en el presente informe se realiza en referencia a las actividades ejecutadas entre el **01 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025** por el contratista de obra en las instituciones educativas comprendidas en el alcance del contrato **No. EDU-345-2022**

| Actividades del contrato | Actividades ejecutadas por el contratista |
|---|---|
| AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**<br>• IED Carrizal- Sede 1<br>• IED Mayor de Barranquilla<br>• IED Comunitaria 7 de abril -Sede 1<br>• IED Jesús de Nazareth- Sede 2<br>• IED Nuevo Bosque – Sede 1<br>• CEB 161<br>• IED Carlos Meisel- Sede 1<br>• IED Reuven Feuerstein<br>• Escuela Normal superior del distrito<br>• IED Castillo de la Alboraya<br>• IED José Eusebio Caro<br>• IED Eduardo Santos<br>• IED La Libertad<br>• IED Sarid Arteta de Vásquez<br>• IED Inocencio Chincá<br>• IED Nuevo Bosque – Sede 2<br>• IED Manuel Elkin Patarroyo<br>• IED Juan Acosta Solera<br>• IED Dennis Herrera- Sede 2<br>• IED Calixto Álvarez<br>• Colegio Distrital Juan José Rondón.<br>• IED San Salvador<br>• IED Pablo Neruda<br>• IED Instituto Técnico de Comercio Barranquilla - Sede 1<br>• IED Instituto Técnico de Comercio Barranquilla - Sede 2<br>• IED Jorge Nicolas Abello – Sede 2 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**<br>• IED Técnico Metropolitano<br>• IED Carlos Meisel<br>• IED Ciudadela Estudiantil<br>• IED Salvador Entregas<br>• IED Maria Inmaculada<br>• IED Santa Maria<br>• IED Javier Sánchez<br>• IED Normal Superior del Distrito<br>• IED de Barranquilla CODEBA<br>• IED Carrizal<br>• IED Mayor de barranquilla<br>• IED Carrizal |

| | |
|---|---|
| • IED Para El Desarrollo Del Talento Humano – Sede 2<br>• IED Nuestra Señora de las Nieves<br>• IED Sonia Ahumada<br>• IED Ciudadela Estudiantil<br>• IED Simón Bolívar<br>• IED Santa Magdalena Sofia<br>• IED Santa Maria<br>• IED de Barranquilla CODEBA<br>• IED Hilda Muñoz<br>• IED Salvador Entregas<br>• IED Hogar Mariano<br>• IED Maria Inmaculada<br>• IED Técnico Metropolitano<br>• IED Javier Sánchez | |

Los soportes documentales de las actividades desarrolladas en las instituciones educativas mencionados anteriormente son los siguientes:

- Acta de cobro No.20 (Desde el 01 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025)
- Pre- acta No.20
- Memorias de cantidades
- Informe técnico mensual N°36
- Informe ambiental N°36
- Informe social N°36
- Informe SST N°36

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente desde el **01 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025.**

**ANGELLY CRIALES ANIBAL,** quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en la fecha de **25 de marzo** de 2026.

**ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.