EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECAILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SENA - REGIONAL CASANARE
Radicación Recibida
No: 85-1-2026-000357
26/02/2026 04:51:44 P. M.
Destinatario: REGIONAL CASANARE

Yopal, 25 de febrero de 2026

Señores
DOCTORA MIRIAM RAMIREZ - SUPERVISORA
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEDE YOPAL
La Ciudad

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE AMPLIACION A LA SUSPENSION del contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025 por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**; y así mismo, **SOLICITAR** la **AMPLIACION A LA SUSPENSION** de del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025 por el mismo plazo **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**.

REF: Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025

Respetada doctora, En ejercicio de mis funciones como interventor según contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025, y en virtud de mis funciones según minuta para el contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, y de acuerdo al oficio emitido por el contratista consultor PROINGENIARQ S.A.S, a esta interventoría el día 25 de febrero de 2026 en donde este solicita una Ampliación a la Suspensión del contrato No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025 por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**; me permito dar respuesta a dicha solicitud.

Y así mismo como contratista interventor, solicito muy amablemente una Ampliación a la Suspensión No.1 del contrato No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025 un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, siendo este el mismo plazo solicitado por el contratista consultor en diseño.

- Dado lo anterior a continuación se menciona las causales de la solicitud del contratista consultor PROINGENIARQ S.A.S, y de lo cual se *describe textualmente* al pie de la letra, dicha petición mediante oficio enviado por parte del contratista consultor en diseño, a interventoría y recibido el día 25 de febrero de 2026.

Cordial saludo,
En el marco del desarrollo de las actividades contractuales y contratadas para el Contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, que tiene por objeto: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL; me permito solicitar muy amablemente Ampliación a la Suspensión No.1 del contrato de la Referencia, de acuerdo a la siguiente causal

ANTECEDENTES

INFORMACION GENERAL DEL COTRATO DE CONSULTORÍA

INFORMACION GENERAL DEL COTRATO DE CONSULTORÍA	
CONTRATO No.	*COP1.PCCNTR.8121992 de 2025*
TIPO DE CONTRATO	*CONSULTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATAR ESTUDIOS DE DISEÑO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALA AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LA SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL"*
VALOR DEL CONTRATO	*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS SON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($255.983.803,60)*
PLAZO DEL CONTRATO	*CUATRO (04) MESES*
CONTRATISTA	*PROINGENIARQ S.A.S*
REPRESENTANTE LEGAL	*CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ*
CC o NIT	*901,388,628*
SUPERVISOR DESIGNADO	*MIRIAM RAMIREZ RINCON*
FECHA DE INICIO	*21/08/2025*
FECHA DE TERMINACION INICIAL	*20/12/2025*
PRORROGA No.1	*19/12/2025-------(10 DIAS CALENDARIO)*
TERMINACION SEGÚN PRORROGA	*30/12/2025*
FECHA DE SUSPENSION No,1	*29/12/2025--------(60 DIAS CALENDARIO)*
RECHA DE REINICIO	*26/02/2026*
FECHA DE TERMINACION	*27/02/2026*

- *El contrato se encuentra suspendido a la fecha.*
- *El contrato se encuentra amparado mediante Garantías requeridas por la Entidad a la fecha.*

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. COP1.PCCNTR.8121992 de 2025

***OBJETO**: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL.*

Con el fin de fortalecer la atención al usuario, mejorar las condiciones de bienestar institucional y optimizar los ambientes destinados al aprendizaje y la gestión administrativa, el presente proyecto contempla la realización de los estudios y diseños técnicos necesarios para la adecuación y dotación de los espacios físicos correspondientes a los proyectos del SENA en los municipios de Yopal, Monterrey y Paz de Ariporo, los cuales comprenden:

- *Punto de atención al ciudadano*
- *Salas amigas de la familia lactante y*
- *El taller de soldadura.*

El diseño proyectado para los Puntos de atención al ciudadano considera la disposición de una sala de espera, área de atención al cliente, módulo de autogestión y una zona de archivo e impresión, espacios que permitirán ofrecer un servicio ágil, ordenado y accesible para la comunidad.

Adicionalmente se desarrollará la sala amiga de la familia lactante, dotada con área de lactancia individual, cocina, sala de espera entre otras áreas, garantizando condiciones de higiene, privacidad y confort para las madres en periodo de lactancia.

De igual forma, el taller de soldadura se implementará exclusivamente en la sede Yopal, y contará con cubículos de trabajo, bodega de materiales, aula de formación, área de residuos, zona de herramientas menores y otras, orientado al fortalecimiento de las competencias prácticas en ambientes seguros y funcionales.

Los espacios relacionados anteriormente se diseñan empleando materiales de carácter industrial, manteniendo coherencia con el lenguaje arquitectónico de las instalaciones existentes del SENA y asegurando durabilidad, ventilación natural y fácil mantenimiento.

COMPONENTES TÉCNICOS CONTRACTUALES.

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT
PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3,00
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3,00
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3,00
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1,00
2.2	Diseños estructurales.	Und.	1,00
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
3	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Und.	3,00
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3,00
4	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
4.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00
AMBIENTES DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
5	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3,00
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3,00
5.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3,00
6	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1,00

6.2	Diseños estructurales.	Und.	1,00
6.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
6.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
7	TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS		
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Und.	3,00
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3,00
8	COMPONENTE PRESUPUESTAL		
8.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00
	AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL		
9	ESTUDIOS TÉCNICOS		
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	m2	900,00
9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	1,00
9.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	1,00
10	DISEÑOS DEL PROYECTO		
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	m2	600,00
10.2	Diseños estructurales.	m2	360,00
10.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
10.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
10.5	Diseño sistema de ventilación	Und.	1,00
10.6	Diseño área de operaciones dotación y equipos	Und.	1,00
11	TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS		
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Global	1,00
11.2	Tramite y pago impuesto de lineación urbana	Global	1,00
12	COMPONENTE PRESUPUESTAL		
12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00

AVANCE DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO

El progreso de las actividades en ejecución se evalúa en relación con los ítems ya ejecutados y con lo establecido en la programación general de la consultoría. De esta manera, como equipo consultor presentamos en el cuadro siguiente las actividades desarrolladas hasta la fecha correspondiente a la presente solicitud de suspensión.

A continuación, se detallan los componentes y los avances alcanzados durante el periodo:

ACTIVIDAD	EN EJECUCIÓN
Estudio y Levantamiento Topográfico	terminado
Estudio y Concepto geotécnico (Suelos)	terminado
Estudio ambiental (PMA)	terminado
Diseño Arquitectónico, Urbanismo y Paisajismo.	terminado
Diseños Estructurales.	terminado
Diseño de Instalaciones Eléctricas.	terminado
Diseño de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, agua lluvias.	terminado
Diseño Sistema de Ventilación	terminado
Diseño Área de Operaciones Dotación y Equipos.	terminado
Elaboración, Tramite y Pago de Permiso de Construcción Ante la Autoridad Competente; Incluye Elaboración y Expedición de Documentos y Planos Atinentes para Obtener la Licencia de Construcción.	En ejecución
Tramite Y Pago Impuesto de Lineación Urbana.	En ejecución
Presupuesto Detallado con APU, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra.	terminado

CAUSAL DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA CONSULTOR PROINGENIARQ S.A.S

De acuerdo al asunto de la presente solicitud, en calidad de contratistas consultores en diseño para el contrato No. CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, en su momento se solicitó Suspensión debido a la No entrega de licencias de construcción por parte de la curaduría urbana y secretaria de planeación municipal del Municipio de Yopal Casanare, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo descrito en el Ítems 7:

7	***TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS***		
7.1	*Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción*	*Und.*	*3,00*

Por lo anterior, se aclara que lo único que está pendiente a la fecha es la Entrega de las Licencias de Construcción de parte de un tercero siendo este la curaduría urbana de Yopal.

SOLICUTUD DEL CONTRATISTA CONSULTOR PROINGENIARQ S.A.S

De acuerdo a lo mencionado anteriormente solicitamos muy amablemente una ampliación a la suspensión No.1 con fecha de publicación en Secop ii el día 29 de diciembre de 2025, contando que a la fecha la Curaduría de Yopal no se ha generado aún Acto Administrativo que concede el Permito para Construir lo requerido por la Entidad, en este caso la licencia de construcción para el proyecto según objeto del Contrato de la Referencia.

- *teniendo en cuenta que las causales que suscitaron la Suspensión no se han subsanado solicitamos a la interventoría una ampliación a la suspensión por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** o hasta que se entregue documentación de licencia de construcción por parte de la entidad-(curaduría urbana), teniendo en cuenta que la licencia de construcción es un insumo documental para la terminación del contrato de consultoría y sin este documento no se podría dar terminación.*

CONCLUSIONES Y AVAL DE LA INTERVENTORIA FRENTE A SOLICITUD DEL CONTRATISTA CONSULTOR PROINGENIARQ S.A.S

- De acuerdo a la solicitud del contratista consultor PROINGENIARQ S.A.S en referencia a la solicitud de una ampliación a la suspensión por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, me permito dar respuesta a dicha solicitud:

1. De parte de interventoría y analizando el escrito radicado por parte de consultoría PROINGENIARQ S.A.S y que la causal solicitada para la ampliación a la suspensión es válida, esta interventoría **AVALA y APRUEBA** la solicitud de AMPLIACION A LA SUSPENSION por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO,** toda vez que las causales de la solicitud emitidas y conceptuadas por Proingeniarq s.a.s. son válidas desde todo punto de vista técnico y documental, teniendo en cuenta que efectivamente las resoluciones de licenciamiento de construcción son un insumo puntual para el recibo a satisfacción de las actividades contratadas según contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, y teniendo en cuenta que a la fecha no hay notificación de resolución de licencia de construcción para el proyecto.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECAILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SOLICITUD DE CONTRATISTA INTERVENTOR PARA EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8192865 DE 2025

1. De acuerdo al presente escrito, y que como interventor **AVALANDO** y **APROBANDO** la solicitud de ampliación a la suspensión para el contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025 por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**; y en concordancia con lo anterior, como contratista interventor según contrato No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025, SOLICITO el mismo plazo de ampliación a la suspensión de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, para esta interventoría.
2. Es así que dado lo anterior, solicitamos muy amablemente una ampliación a la suspensión al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025 por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, siendo este el mismo plazo solicitado por el contratista consultor, y aprobado por esta interventoría.
3. Se solicita el mismo plazo del contrato de consultoría en diseño de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO,** ya que los plazos de los contratos tanto de consultoría en diseño como el de esta interventoría, deben ser concomitantes el uno del otro, ya que la consultoría en diseño siempre debe tener seguimiento de la interventoría.
4. Dado lo anterior solicitamos muy respetuosamente la aprobación de la solicitud de ampliación de la suspensión por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** para el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025, ya señaladas las causales.

Agradezco la atención a la presente, quedare altamente agradecido por la respuesta a dicha petición.

Cordialmente,

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Ingeniero Civil – M.P. 25202-74718
Interventor Contrato No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025
ANEXO: 8 folios del comunicado de consultoría

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Yopal Casanare, febrero 25 de 2025

Ingeniero
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Interventor
Contrato No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025.

OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL.

ASUNTO: Solicitud de Ampliación a la Suspensión del contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**.

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo de las actividades contractuales y contratadas para el Contrato de consultoría No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, que tiene por objeto: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL; me permito solicitar muy amablemente Ampliación a la Suspensión No.1 del contrato de la Referencia, de acuerdo a la siguiente causal.

ANTECEDENTES

INFORMACION GENERAL DEL COTRATO DE CONSULTORÍA

INFORMACION GENERAL DEL COTRATO DE CONSULTORÍA	
CONTRATO No.	COP1.PCCNTR.8121992 de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR ESTUDIOS DE DISEÑO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALA AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LA SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS SON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($255.983.803,60)
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA	PROINGENIARQ S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ
CC o NIT	901,388,628
SUPERVISOR DESIGNADO	MIRIAM RAMIREZ RINCON
FECHA DE INICIO	21/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20/12/2025
PRORROGA No.1	19/12/2025 (10 DIAS CALENDARIO)
TERMINACION SEGÚN PRORROGA	30/12/2025
FECHA DE SUSPENSION No. 1	29/12/2025 (60 DIAS CALENDARIO)
RECHA DE REINICIO	26/02/2026
FECHA DE TERMINACION	27/02/2026

- El contrato se encuentra suspendido a la fecha
- El contrato se encuentra amparado mediante Garantías requeridas por la Entidad a la fecha.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. COP1.PCCNTR.8121992 de 2025

OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL.

Con el fin de fortalecer la atención al usuario, mejorar las condiciones de bienestar institucional y optimizar los ambientes destinados al aprendizaje y la gestión administrativa, el presente proyecto contempla la realización de los estudios y diseños técnicos necesarios para la adecuación y dotación de los espacios físicos correspondientes a los proyectos del SENA en los municipios de Yopal, Monterrey y Paz de Ariporo, los cuales comprenden:

- Punto de atención al ciudadano
- Salas amigas de la familia lactante y
- El taller de soldadura.

El diseño proyectado para los Puntos de atención al ciudadano considera la disposición de una sala de espera, área de atención al cliente, módulo de autogestión y una zona de archivo e impresión, espacios que permitirán ofrecer un servicio ágil, ordenado y accesible para la comunidad.

Adicionalmente se desarrollará la sala amiga de la familia lactante, dotada con área de lactancia individual, cocina, sala de espera entre otras áreas, garantizando condiciones de higiene, privacidad y confort para las madres en periodo de lactancia.

De igual forma, el taller de soldadura se implementará exclusivamente en la sede Yopal, y contará con cubículos de trabajo, bodega de materiales, aula de formación, área de residuos, zona de herramientas menores y otras, orientado al fortalecimiento de las competencias prácticas en ambientes seguros y funcionales.

Los espacios relacionados anteriormente se diseñan empleando materiales de carácter industrial, manteniendo coherencia con el lenguaje arquitectónico de las instalaciones existentes del SENA y asegurando durabilidad, ventilación natural y fácil mantenimiento.

COMPONENTES TÉCNICOS CONTRACTUALES.

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT
PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3,00
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3,00
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3,00
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1,00
2.2	Diseños estructurales.	Und.	1,00
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00

12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00

AVANCE DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO

El progreso de las actividades en ejecución se evalúa en relación con los ítems ya ejecutados y con lo establecido en la programación general de la consultoría. De esta manera, como equipo consultor presentamos en el cuadro siguiente las actividades desarrolladas hasta la fecha correspondiente a la presente solicitud de suspensión.

A continuación, se detallan los componentes y los avances alcanzados durante el periodo:

ACTIVIDAD	EN EJECUCIÓN
Estudio y Levantamiento Topográfico	terminado
Estudio y Concepto geotécnico (Suelos)	terminado
Estudio ambiental (PMA)	terminado
Diseño Arquitectónico, Urbanismo y Paisajismo.	terminado
Diseños Estructurales.	terminado
Diseño de Instalaciones Eléctricas.	terminado
Diseño de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, agua lluvias.	terminado
Diseño Sistema de Ventilación	terminado
Diseño Área de Operaciones Dotación y Equipos.	terminado
Elaboración, Tramite y Pago de Permiso de Construcción Ante la Autoridad Competente; Incluye Elaboración y Expedición de Documentos y Planos Atinentes para Obtener la Licencia de Construcción.	En ejecución
Tramite Y Pago Impuesto de Lineación Urbana.	En ejecución
Presupuesto Detallado con APU, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra.	terminado

CAUSAL DE LA SOLICITUD

De acuerdo al asunto de la presente solicitud, en calidad de contratistas consultores en diseño para el contrato No. CO1.PCCNTR.8121992 de 2025, en su momento se solicitó Suspensión debido a la No entrega de licencias de construcción por parte de la curaduría urbana y secretaria de planeación municipal del Municipio de Yopal Casanare, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo descrito en el Ítems 7:

7	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Und.	3,00

Por lo anterior, se aclara que lo único que está pendiente a la fecha es la Entrega de las Licencias de Construcción de parte de un tercero siendo este la curaduría urbana de Yopal.

SOLICUTUD

De acuerdo a lo mencionado anteriormente solicitamos muy amablemente una ampliación a la suspensión No.1 con fecha de publicación en Secop ii el día 29 de diciembre de 2025, contando que a la fecha la Curaduría de Yopal no se ha generado aún Acto Administrativo que concede el Permito para Construir lo requerido por la Entidad, en este caso la licencia de construcción para el proyecto según objeto del Contrato de la Referencia.

- teniendo en cuenta que las causales que suscitaron la Suspensión no se han subsanado solicitamos a la interventoría una ampliación a la suspensión por un plazo de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** o hasta que se entregue documentación de licencia de construcción por parte de la entidad-(curaduría urbana), teniendo en cuenta que la licencia de construcción es un insumo documental para la terminación del contrato de consultoría y sin este documento no se podría dar terminación.

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CONCLUSIONES

La presente solicitud de ampliación a la suspensión no genera sobrecostos o reclamaciones financieras a la entidad contratante, y de igual manera renunciamos a cualquier reclamación económica que se desprenda de esta solicitud.

De acuerdo a lo anterior quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a este comunicado,

Firma
Proingeniarq S.A.S. R/L:
CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
Cualquier inquietud o respuesta emitir al correo:
proingeniarq.sena@gmail.com
proingeniarqsas@gmail.com

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

DOMICILIO: Municipio de Yopal Departamento Casanare. DIRECCIÓN: Carrera 20 No.27 - 18 Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 320- 2253679 – 310- 4845998

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
FT-001
VERSION 00
PAG ____ de ____

ACTA Nº _____ **fecha:** **16 DE FEBRERO DE 2026**

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº	**CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº**
No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025	No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025

OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

CONTRATISTA	**PROINGENIARQ S.A.S.** **NIT 901388628-9** **R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ - C.C. 86075316**
CONTRATANTE	**SENA MUNICIPIO DE YOPAL**
INTERVENTOR	**EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ**

PROFESIONALES QUE ASISTEN A LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ	R/L PROINGENIARQ S.A.S	PROINGENIARQ S.A.S	
WILLIAM ENRUQUE CORTES DIAZ	DIRECTOR DISEÑO	PROINGENIARQ S.A.S	
JOSE EDWIN MENDIVELSO SUA	PROFESIONAL APOYO DISEÑADOR	PROINGENIARQ S.A.S	
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ	INTERVENTOR	INTERVENTORIA	
		CURADURIA URBANA No,1	

TEMAS TRATADOS

EL PROYECTO FUE RADICADO POR PARTE DE PROINGENIARQ, EN LA CURADURÍA URBANA NO.1 EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

Y DEL CUAL LA BOLETA DE RADICACIÓN FUE 85001-1-25-0653.

DE ACUERDO A ESTO LA CURADURÍA URBANA NO, 1 Y MEDIANTE ESTE COMITÉ REAFIRMA LO MANIFESTADO EN DEVOLUCIÓN

FORMAL MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EMITIDO POR LA CURADURÍA URBANA No.1 EL DÍA **5** DE **FEBRERO** DE **2026**

EN DONDE SE DEVOLVIÓ EL PRODUCTO RADICADO POR LA EMPRESA PROINGENIARQ S.A.S. Y QUE DE ACUERDO A ESTO SE

HACEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS PARA PODER AVANZAR CON LA

REVISIÓN NUEVAMENTE DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS DE LOS DISEÑOS.

OBSERVACIONES:

* ACTUALIZAR DOCUMENTOS COMO CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD, FORMATO UNICO NACIONAL,

* COPIA DE ACTA DE CREACION DE LA ENTIDAD (SENA)

* ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA DE LOS PROFESIONALES QU8E FIRMAN EL PROYECTO

* SE DEBE ACOTAR DE MEJOR MANERA TODA LA PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL.

* SE DEBE CUMPLIR CON EL LLENO TOTAL DE LOS CUADROS DE ÁREAS E ÍNDICES DE OCUPACIÓN DEL PROYECTO.

LOS CUALES DEBEN ESTAR DESCRITOS EN PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA.

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

DOMICILIO: Municipio de Yopal Departamento Casanare. DIRECCIÓN: Carrera 20 No.27 - 18 Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 320- 2253679 – 310- 4845998

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

FT-001

VERSION 00

ACTA Nº _____ **fecha:** **16 DE FEBRERO DE 2026**

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº	**CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº**
No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025	No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025

OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

CONTRATISTA	**PROINGENIARQ S.A.S.** **NIT 901388628-9** **R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ - C.C. 86075316**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YOPAL**
INTERVENTOR	**EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ**

* SE DEBEN ACOTAR DE MEJOR MANERA Y CONTINUA LOS CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

DADO LO ANTERIOR LA CURADURÍA EN CABEZA DE SU DELEGADO PARA ESTA REUNIÓN MANIFIESTA QUE SE DARÁ UN PLAZO

DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES PARA QUE LA EMPRESA PROINGENIARQ REALICE LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y

SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,

ASÍ MISMO UNA VEZ RADICADO LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, LA CURADURÍA HARÁ LA REVISIÓN NUEVAMENTE DEL

PROYECTO EN SU TOTALIDAD Y DADO ESTO EL TIEMPO PERTINENTE PARA ESTA REVISIÓN QUE SE TOMA LA CURADURÍA

URBANA NO.1, LUEGO DE LA RADICACIÓN ES DE VEINTICINCO (25) DÍAS HÁBILES.

* POR OTRO LADO LA SUMATORIA DE ESTOS TIEMPOS ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS Y QUE LA CURADURÍA URBANA PUEDA EMITIR RESOLUCIÓN DE LICENCIA

DE CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA SUBSANACIÓN DOCUMENTAL Y EL LLENO DE REQUISITOS

JURIDICOS Y TECNICOS.

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

DOMICILIO: Municipio de Yopal Departamento Casanare. DIRECCIÓN: Carrera 20 No.27 - 18 Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 320- 2253679 – 310- 4845998

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
FT-001
VERSION 00
PAG ____ de ____

ACTA Nº _____ **fecha:** **16 DE FEBRERO DE 2026**

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº	**CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº**
No: CO1.PCCNTR.8121992 de 2025	No. CO1.PCCNTR.8192865 de 2025

OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

CONTRATISTA	**PROINGENIARQ S.A.S.** **NIT 901388628-9** **R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ - C.C. 86075316**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YOPAL**
INTERVENTOR	**EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ**

VERIFICACIÓN TAREAS ANTERIORES

N.A

COMPROMISOS

ASUNTO	**RESPONSABLE**
LA EMPRESA DISEÑADORA O EL DISEÑADOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SUBSANAR TANTO TÉCNICOS COMO JURÍDICOS DESPUÉS DE QUE SE GENERE LA PRESENTE ACTA	PROINGENIARQ S.A.S

CONCLUSIONES

SE CONCLUYE QUE SE DEBEN ANEXAR LOS DOCUMENTOS A SUBSANAR Y LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERA LA CURADURÍA URBANA NO.1 , Y QUE SE DEBEN ENTREGAR POR PARTE DE PROINGENIARQ S.A.S EMPRESA EJECUTORA DEL DISEÑO PARA ASÍ PODER INICIAR EL TRÁMITE DE ENTREGA DE ESTA DOCUMENTACIÓN Y LA SUBSANACIÓN DEL PROYECTO

			DIA	**MES**	**AÑO**
PROXIMA REUNIÓN	**FECHA:**				
	HORA:				
	LUGAR:				