CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 27/02/2026 0:00
Fecha expedición: 27/02/2026 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	27/02/2026	29/03/2026	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 1.151.782.540,00	0	0%	$ 1.151.782.540,00
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 230.356.508,00	0	0%	$ 230.356.508,00
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 57.589.127,00	0	0%	$ 57.589.127,00
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 57.589.127,00	0	0%	$ 57.589.127,00
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE OBRA No. 56 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;976-2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**1.497.317.302,00**
IVA 19%	**$**	**10.941.934,00**
TOTAL FACTURA	**$**	**1.508.259.236,00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**-**
NETO A PAGAR	**$**	**1.508.259.236,00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.497.317.302,00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 27/02/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26,00	$ 1.116.814,00	$ 29.037.164,00	30,0	$ 33.504.420,00	0,12	$ 134.018,00	7,50	$ 8.376.105,00
2	(5-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2.358,00	$ 110.698,00	$ 261.025.884,00	1.870,0	$ 207.005.260,00	21,00	$ 2.324.658,00	970,98	$ 107.485.544,00
3	5-11601)	201-13		Remoción de alcantarillas	m	3.300,00	$ 66.815,00	$ 220.489.500,00	1.155,0	$ 77.171.325,00		$ -	293,00	$ 19.576.795,00
4	(5-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1.837,00	$ 4.475,00	$ 8.220.575,00	19.250,0	$ 86.143.750,00	-	$ -	0,00	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308.000,00	$ 12.579,00	$ 3.874.332.000,00	43.136,5	$ 542.613.530,00	-	$ -	14.378,82	$ 180.871.177,00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452.086,00	$ 10.642,00	$ 4.811.099.212,00	219.534,8	$ 2.336.289.129,00	733,00	$ 7.800.586,00	92.110,26	$ 980.237.387,00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264.000,00	$ 13.119,00	$ 3.463.416.000,00	60.743,0	$ 796.887.417,00	-	$ -	25.640,75	$ 336.380.999,00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44.000,00	$ 10.393,00	$ 457.292.000,00	4.093,0	$ 42.538.549,00	-	$ -	0,00	$ -
9	(7-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247.500,00	$ 7.521,00	$ 1.861.447.500,00	3.500,0	$ 26.323.500,00	-	$ -	3.014,00	$ 22.668.294,00
Subtotal						-	$ -	**$ 14.986.359.835,00**		**$ 4.148.476.880,00**	-	**$ 10.259.262,00**		**$ 1.655.596.301,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385.000,00	$ 927,00	$ 356.895.000,00	2.872.335,0	$ 2.662.654.545,00	46.722,00	$ 43.311.294,00	586.979,64	$ 544.130.126,00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60.500,00	$ 112.997,00	$ 6.836.318.500,00	65.895,0	$ 7.445.937.315,00	2.805,00	$ 316.956.585,00	64.346,11	$ 7.270.917.392,00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220.000,00	$ 70.000,00	$ 15.400.000.000,00	90.635,0	$ 6.344.450.000,00	196,00	$ 13.720.000,00	71.130,00	$ 4.979.100.000,00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102.300,00	$ 90.000,00	$ 9.207.000.000,00	39.520,0	$ 3.556.800.000,00	155,00	$ 13.950.000,00	25.569,00	$ 2.301.210.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 31.800.213.500,00**		**$ 20.009.841.860,00**		**$ 387.937.879,00**		**$ 15.095.357.518,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401.500,00	$ 2.918,00	$ 1.171.577.000,00	189.750,0	$ 553.690.500,00	-	$ -	117.951,40	$ 344.182.185,00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401.500,00	$ 1.849,00	$ 742.373.500,00	189.750,0	$ 350.847.750,00	-	$ -	98.701,20	$ 182.498.519,00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40.150,00	$ 700.000,00	$ 28.105.000.000,00	19.380,0	$ 13.566.000.000,00	79,00	$ 55.300.000,00	12.569,30	$ 8.798.510.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 30.018.950.500,00**		**$ 14.470.538.250,00**		**$ 55.300.000,00**		**$ 9.325.190.704,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO													0,00	
17	(5-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3.942,00	$ 866.832,00	$ 3.417.051.744,00	300,0	$ 260.049.600,00	-	$ -	261,00	$ 226.243.152,00
Subtotal						-	$ -	**$ 3.417.051.744,00**		**$ 260.049.600,00**		**$ -**		**$ 226.243.152,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													0,00	
18	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.345,00	$ 29.612,00	$ 276.724.140,00	16.683,0	$ 494.016.996,00	458,00	$ 13.562.296,00	13.802,21	$ 408.711.040,37
19	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1.230,00	$ 22.903,00	$ 28.170.690,00	1.005,0	$ 23.017.515,00	-	$ -	0,00	$ -
20	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2.250,00	$ 62.192,00	$ 139.932.000,00	1.007,0	$ 62.627.344,00	-	$ -	0,00	$ -
21	(5-11604)	610-13	.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607,000	$ 44.832,00	$ 251.373.024,00	2.250,0	$ 100.872.000,00	-	$ -	1.337,30	$ 59.953.834,00
22	(5-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8.000,00	$ 132.056,00	$ 1.056.448.000,00	21.233,0	$ 2.803.945.048,00	39,00	$ 5.150.184,00	8.934,00	$ 1.179.788.304,00
23	(5-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238,00	$ 881.758,00	$ 209.858.404,00	2.493,0	$ 2.198.222.694,00	18,00	$ 15.871.644,00	1.412,90	$ 1.245.835.878,00
24	(5-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7.549,00	$ 799.176,00	$ 6.032.979.624,00	6.740,0	$ 5.386.446.240,00	39,00	$ 31.167.864,00	3.724,53	$ 2.976.554.987,00
25	(5-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210,00	$ 636.742,00	$ 133.715.820,00	1.300,0	$ 827.764.600,00	1,00	$ 636.742,00	497,51	$ 316.785.512,00
26	(4-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561.826,00	$ 5.517,00	$ 3.099.594.042,00	507.733,0	$ 2.801.162.961,00	4.903,00	$ 27.049.851,00	340.765,28	$ 1.880.002.050,00
27	(5-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.076,00	$ 650.137,00	$ 699.547.412,00	2.674,0	$ 1.738.466.338,00	10,00	$ 6.501.370,00	431,00	$ 280.209.047,00
28	(5-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9.900,00	$ 683.513,00	$ 6.766.778.700,00	5,0	$ 3.417.565,00	-	$ -	-	$ -
29	(5-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6.000,00	$ 20.981,00	$ 125.886.000,00	21.890,0	$ 459.274.090,00	-	$ -	5.692,00	$ 119.423.852,00
Subtotal						-	$ -	**$ 18.821.007.856,00**		**$ 16.899.233.391,00**	-	**$ 99.939.951,00**		**$ 8.467.264.504,37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201.480,00	$ 1.794,00	$ 361.455.120,00	146.000,0	$ 261.924.000,00	-	$ -	43.389,00	$ 77.839.866,00
31	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.292,00	$ 22.076,00	$ 50.598.192,00	4.474,0	$ 98.768.024,00	-	$ -	240,00	$ 5.298.240,00
32	(7-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.791,00	$ 8.346,00	$ 140.137.686,00	14.439,0	$ 120.507.894,00	-	$ -	-	$ -
33	(4-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398,00	$ 400.552,00	$ 159.419.696,00	770,0	$ 308.425.040,00	66,00	$ 26.436.432,00	258,00	$ 103.342.416,00
34	(4-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3.500,00	$ 230.532,00	$ 806.862.000,00	3.850,0	$ 887.548.200,00	-	$ -	736,00	$ 169.671.552,00
35	(4-11607)	730-13		Sección final	u	3,00	$ 103.189,00	$ 309.567,00	154,0	$ 15.891.106,00	-	$ -	15,00	$ 1.547.835,00
36	(4-11607)	740-13		Captafaros	u	300,00	$ 22.031,00	$ 6.609.300,00	1.925,0	$ 42.409.675,00	-	$ -	184,00	$ 4.053.704,00
Subtotal						-	$ -	**$ 1.525.391.561,00**		**$ 1.735.473.939,00**		**$ 26.436.432,00**		**$ 361.753.613,00**
OBRAS VARIAS														
37	(5-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11.100,00	$ 17.838,00	$ 198.001.800,00	76.000,0	$ 1.355.688.000,00	-	$ -	-	$ -
38	(5-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127.104,00	$ 18.835,00	$ 2.394.003.840,00	126.453,0	$ 2.381.742.255,00	-	$ -	62.733,00	$ 1.181.576.055,00
Subtotal						-	$ -	**$ 2.592.005.640,00**		**$ 3.737.430.255,00**	-	**$ -**		**$ 1.181.576.055,00**
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.117.983,00	$ 1.175,00	$ 9.538.630.025,00	872.803,9	$ 1.025.544.524,00	72,00	$ 84.600,00	277.242,34	$ 325.759.750,00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27.214.000,00	$ 1.350,00	$ 36.738.900.000,00	31.583.371,4	$ 42.637.551.390,00	87.322,00	$ 117.884.700,00	24.158.148,83	$ 32.613.500.921,00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3.814.250,00	$ 1.400,00	$ 5.339.950.000,00	4.303.278,0	$ 6.024.589.200,00	19.095,00	$ 26.733.000,00	2.939.783,19	$ 4.115.696.466,00
Subtotal						-	$ -	**$ 51.617.480.025,00**		**$ 49.687.685.114,00**		**$ 144.702.300,00**		**$ 37.054.957.137,00**
ÍTEM NO PREVISTOS														
NP-1	(4-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14.692,00	$ -	1.000,0	$ 14.692.000,00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(5-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1.389,00	$ -	4.631.095,0	$ 6.432.590.955,00	-	$ -	2.758.410,72	$ 3.831.432.490,00
NP-3	(2-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46.260,00	$ -	71.375,0	$ 3.301.807.500,00	-	$ -	45.390,20	$ 2.099.750.652,00
NP-4	(5-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254.437,00	$ -	220,0	$ 55.976.163,00	-	$ -	43,50	$ 11.068.010,00
NP-5	(5-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755,00	$ -	7.421,0	$ 5.602.855,00		$ -	2.932,50	$ 2.214.038,00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1.310,00	$ -	221.875,0	$ 290.656.250,00	-	$ -	147.825,00	$ 193.650.750,00
NP-7	(5-11604)	673,2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476.859,00	$ -	13.700,0	$ 6.532.968.300,00	327,00	$ 155.932.893,00	4.326,40	$ 2.063.082.778,00
NP-8	(5-11604)	663,1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31.220,00	$ -	17.707,0	$ 552.812.540,00	613,00	$ 19.137.860,00	7.178,00	$ 224.097.160,00
NP-9	(7-11604)	673,1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7.758,00	$ -	207.750,0	$ 1.611.724.500,00	3.741,00	$ 29.022.678,00	65.257,00	$ 506.263.806,00
NP-10	(4-11604)	662,1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22.598,00	$ -	138.900,0	$ 3.138.862.200,00	-	$ -	49.069,30	$ 1.108.868.041,00
NP-11	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1.653.454,00	$ -	59,0	$ 97.553.786,00	-	$ -	45,00	$ 74.405.430,00
NP-12	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3.501.886,00	$ -	109,0	$ 381.705.574,00	-	$ -	95,00	$ 332.679.171,00
NP-13	(2-11602)		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	m³	-	$ 513.467,00	$ -	46.708,0	$ 23.983.016.636,00	923,00	$ 473.930.041,00	7.831,00	$ 4.020.960.077,00
NP-14	(6-11604)		621.1.2	Pilote de concreto vaciado in situ,de diámetro 1.2m - Hecho a mano	m	-	$ 4.647.069,00	$ -	1.050,0	$ 4.879.422.450,00	-	$ -	179,00	$ 831.825.351,00
NP-15	6-11604		630.1.3.1	Concreto reforzado resistencia 28MPa - (Para losa en puentes)	m³	-	$ 1.297.213,00	$ -	539,0	$ 699.249.696,00	-	$ -	100,00	$ 129.721.300,00
NP-16	(4-11607)		632.2P	Baranda metálica	m	-	$ 1.934.874,00	$ -	480,0	$ 928.739.520,00	-	$ -	42,00	$ 81.264.708,00
NP-17	(4-11604)		640.2P	Lamina colaborante para losa en puentes	m²	-	$ 390.937,00	$ -	2.400,0	$ 938.248.800,00	-	$ -	465,00	$ 181.785.705,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.497.317.302,00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

NP-18	(5-11604)		642.1	Apoyo elastomérico reforzado	Unidad	-	$ 1.810.490,00	$ -	72,0	$ 130.355.280,00	-	$ -	16,00	$ 28.967.840,00
NP-19	(5-11604)		642.2.2P	Sello para juntas de puentes-sello de compresión	m	-	$ 997.411,00	$ -	34,0	$ 33.911.974,00	-	(-	-	$ -
NP-20	(4-11604)		650.2	Fabricación de la estructura metálica	kg	-	$ 19.678,00	$ -	201.964,0	$ 3.974.247.592,00	-	$ -	36.583,90	$ 719.897.984,00
NP-21	(5-11604)		650.4	Montaje y pintura de estructura metálica	kg	-	$ 11.182,00	$ -	201.964,0	$ 2.258.361.448,00	8.273,00	$ 92.508.686,00	33.743,00	$ 377.314.226,00
NP-22	(5-11604)		661.1.1	Tubería de concreto reforzado,clase II de 600mm de diametro interior (m)	m	-	$ 537.379,00	$ -	300,0	$ 161.213.700,00	-	$ -	-	$ -
NP-23	(5-11606)		681.2	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 2;recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m³	-	$ 695.429,00	$ -	300,0	$ 208.628.700,00	-	$ -	36,00	$ 25.035.444,00
NP-24	(7-11607)		701.1.2P	Tachas reflectivas bidireccionales con espigo	Unidad	-	$ 11.332,00	$ -	20.000,0	$ 226.640.000,00	-	$ -	4.252,00	$ 48.183.664,00
NP-25	(5-11601)		800.4	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	-	$ 25.992,00	$ -	45.000,0	$ 1.169.640.000,00	85,00	$ 2.209.320,00	1.296,00	$ 33.685.632,00
Ajuste al peso						-	$ 53,00	$ -		$ 196,00	-	$ -	-	$ -
								$ -		**$ 62.008.628.615,00**		**$ 772.741.478,00**		**$ 16.926.154.257,00**
Subtotal														

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 154.778.460.661,00**		**$ 172.957.357.904,00**	**$ 1.497.317.302,00**	**$ 90.294.093.241,37**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 17.560.562.427,00	-	$ 17.560.562.427,00	$ -	$ 10.066.236.129,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 970.000.000,00		$ 970.000.000,00	$ -	$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 173.309.023.088,00		$ 191.487.920.331,00	$ 1.497.317.302,00	$ 100.360.329.370,37
	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1.266.489.015,00		$ 1.399.334.803,00	$ 10.941.934,00	$ 733.402.409,22
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**	**$ 174.575.512.103,00**		**$ 192.887.255.134,00**	**$ 1.508.259.236,00**	**$ 101.093.731.779,59**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$ 385.000.000,00		$ 385.000.000,00	$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 73.150.000,00		$ 73.150.000,00	$ -	$ -
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 458.150.000,00**		**$ 458.150.000,00**	**$ -**	$ -
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$ 4.349.357.466,00**		**$ 4.349.357.466,00**	**$ -**	$ 171.951.666,36
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$ 306.000.000,00**		**$ 306.000.000,00**	**$ -**	$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 179.689.019.569,00**		**$ 198.000.762.600,00**	**$ 1.508.259.236,00**	**$ 101.265.683.445,95**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27.011.743.031,00	13,64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	**$ 27.011.743.031,00**	**100,00%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ -**	**0,00%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.497.317.302,00	$ 10.941.934,00	$ 1.508.259.236,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1.497.317.302,00**	**$ 10.941.934,00**	**$ 1.508.259.236,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 10.259.262,00	$ 1.655.596.301,00
SB	$ 373.987.879,00	$ 12.794.147.518,00
B	$ 13.950.000,00	$ 2.301.210.000,00
P	$ 55.300.000,00	$ 9.551.433.856,00
OA	$ 99.939.951,00	$ 8.467.264.504,37
SCT	$ 26.436.432,00	$ 361.753.613,00
OV	$ -	$ 1.181.576.055,00
T	$ 144.702.300,00	$ 37.054.957.137,00
NP	$ 772.741.478,00	$ 16.926.154.257,00
TOTAL	**$ 1.497.317.302,00**	**$ 90.294.093.241,37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 7.934.604,00	$ 1.505.865.668,00
2 Sub-bases y bases	$ 861.867.920,00	$ 21.216.068.247,00
3 Transporte de materiales	$ 144.702.300,00	$ 37.248.607.887,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 53.486.283,00	$ 4.250.433.995,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 345.003.517,00	$ 15.126.126.219,37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ 961.546.651,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 84.322.678,00	$ 9.985.444.574,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.497.317.302,00**	**$ 90.294.093.241,37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 12.468.582,00	$ 1.689.281.933,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 861.867.920,00	$ 25.060.782.785,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 55.300.000,00	$ 9.551.433.856,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 396.542.068,00	$ 14.926.749.444,37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ 1.326.035.351,00
11607 Señalización y control de transito	$ 26.436.432,00	$ 491.201.985,00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 144.702.300,00	$ 37.248.607.887,00
TOTAL	**$ 1.497.317.302,00**	**$ 90.294.093.241,37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.497.317.302,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.497.317.302,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.508.259.236,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PERIODO MES: ENERO 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 56 (Indique el número del acta) — 56 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. --- (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.497.317.302,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27/02/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	02/03/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GOMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	02/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	02/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	03/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	Jessica — Firmado digitalmente Por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.508.259.236,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 02/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 02/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
Matrícula No. 2520234652 CND
APOYO AL PROCESO DE SUPERVISION
Fecha firma: 03/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma: RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA — Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Fecha: 2026.03.19 11:49:54 -05'00'
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784 CPAE
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 19/03/2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	x	**56**	**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORÍA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**217625**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 6.803,95**
No. COMPROMISO:	**284526**	RUBRO No.	**c-2401-0600-126-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 1.508.252.432,05**
No. COMPROMISO:	**284526**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 1.508.259.236,00**

Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976 - 2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta N°: **56** Valor básico : **$ 1.497.317.302,00** Período : DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

Valor Incluido Iva : **$ 1.508.259.236,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 1.508.259.236,00	$ -	$ -	$ 1.508.259.236,00
TOTALES			**$ 1.508.259.236,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.508.259.236,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 1.508.259.236,00	$ 1.497.317.302,00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 1.508.259.236,00**	**$ 1.497.317.302,00**

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026

PROYECTO: Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquía

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560.844.632,00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80.555.889,00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18.311.743.031,00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9.999.999.999,00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17.826.915.113,88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77.846.791,12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6.000.000.000,00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38.923.396,00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15.542.382.702,00	$ -
2024	168324	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.952.380.952,00	$ -
2024	516124	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.000.000.000,00	$ -
2024	516124	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.500.000.000,00	
2025	217625	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	
2025	217625	C-2401-0600-126-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	38.923.396,00	6.803,95
2026	244526	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	13.325.034.209,00	13.325.034.209,00
2026	244526	C-2401-0600-126-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	79.727.696,00	79.727.696,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.000.762.600,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80.555.889,00**	**$ 198.000.762.600,00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48.136.743,00	$ 351.769,00	$ 48.488.512,00	$ -	$ 48.488.512,00	$ -		$ 32.067.377,00	$ 197.952.274.088,00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696.042,00	$ 5.086,00	$ 701.128,00	$ -	$ 701.128,00	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560.844.632,00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72.683.030,37	$ 531.145,22	$ 73.214.175,59	$ -	$ 73.214.175,59	$ -		$ 518.996.705,41	$ 197.878.358.784,41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1.075.767,00	$ 7.861,00	$ 1.083.628,00	$ -	$ 1.083.628,00	$ -		$ 517.913.077,41	$ 197.877.275.156,41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131.243.615,00	$ 959.088,00	$ 132.202.703,00	$ -	$ 132.202.703,00	$ -		$ 385.710.374,41	$ 197.745.072.453,41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1.919.226,00	$ 14.025,00	$ 1.933.251,00	$ -	$ 1.933.251,00	$ -		$ 383.777.123,41	$ 197.743.139.202,41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315.715.127,00	$ 2.307.149,00	$ 318.022.276,00	$ -	$ 318.022.276,00	$ -		$ 65.754.847,41	$ 197.425.116.926,41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4.789.190,00	$ 34.998,00	$ 4.824.188,00	$ -	$ 4.824.188,00	$ -		$ 60.930.659,41	$ 197.420.292.738,41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60.488.627,00	$ 442.032,00	$ 60.930.659,00	$ -	$ 60.930.659,00	$ -		$ 0,41	$ 197.359.362.079,41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18.311.743.031,00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1.270.260.482,00	$ 9.282.673,00	$ 1.279.543.155,00	$ -	$ 1.279.543.155,00	$ -		$ 17.032.199.876,00	$ 196.079.818.924,41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20.308.433,00	$ 148.408,00	$ 20.456.841,00	$ -	$ 20.456.841,00	$ -		$ 17.011.743.035,00	$ 196.059.362.083,41				
								$ 17.011.743.032,00		$ 3,00					**GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1**
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -		$ -	$ 196.059.362.080,41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9.999.999.999,00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9.999.999.999,00		$ -					**GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS**
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17.826.915.113,88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1.572.824.961,00	$ 11.493.721,00	$ 1.584.318.682,00	$ -	$ 1.584.318.682,00	$ 27.011.743.031,00		$ 16.242.596.431,88	$ 194.475.043.398,41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3.589.754,00	$ 26.233,00	$ 3.615.987,00	$ -	$ 3.615.987,00			$ 16.238.980.444,88	$ 194.471.427.411,41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2.882.434.551,00	$ 21.063.945,00	$ 2.903.498.496,00	$ 1.787.109.422,00	$ 1.116.389.074,00	$ 25.224.633.609,00		$ 15.122.591.370,88	$ 191.567.928.915,41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5.141.261.555,00	$ 37.570.758,00	$ 5.178.832.313,00	$ 3.187.582.164,00	$ 1.991.250.149,00	$ 22.037.051.445,00		$ 13.131.341.221,88	$ 186.389.096.602,41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2.878.968.903,00	$ 21.038.619,00	$ 2.900.007.522,00	$ 1.784.960.720,00	$ 1.115.046.802,00	$ 20.252.090.725,00		$ 12.016.294.419,88	$ 183.489.089.080,41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29.042.779,00	$ 212.236,00	$ 29.255.015,00	$ -	$ 29.255.015,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.987.039.404,88	$ 183.459.834.065,41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23.256.460,00	$ 169.951,00	$ 23.426.411,00	$ -	$ 23.426.411,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.963.612.993,88	$ 183.436.407.654,41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42.325.996,00	$ 309.305,00	$ 42.635.301,00	$ -	$ 42.635.301,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.920.977.692,88	$ 183.393.772.353,41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20.104.659,00	$ 146.919,00	$ 20.251.578,00	$ -	$ 20.251.578,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.900.726.114,88	$ 183.373.520.775,41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5.943.919.503,00	$ 43.436.335,00	$ 5.987.355.838,00	$ 3.685.230.092,00	$ 2.302.125.746,00	$ 16.566.860.633,00		$ 9.598.600.368,88	$ 177.386.164.937,41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5.810.070.460,00	$ 42.458.207,00	$ 5.852.528.667,00	$ 3.602.243.685,00	$ 2.250.284.982,00	$ 12.964.616.948,00		$ 7.348.315.386,88	$ 171.533.636.270,41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5.347.302.517,00	$ 39.076.441,00	$ 5.386.378.958,00	$ 1.604.190.755,00	$ 3.782.188.203,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.566.127.183,88	$ 166.147.257.312,41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21.341.211,00	$ 155.955,00	$ 21.497.166,00	$ -	$ 21.497.166,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.544.630.017,88	$ 166.125.760.146,41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17.230.585,00	$ 125.916,00	$ 17.356.501,00	$ -	$ 17.356.501,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.527.273.516,88	$ 166.108.403.645,41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21.589.022,00	$ 157.766,00	$ 21.746.788,00	$ -	$ 21.746.788,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.505.526.728,88	$ 166.086.656.857,41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53.148.824,00	$ 388.395,00	$ 53.537.219,00	$ -	$ 53.537.219,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.451.989.509,88	$ 166.033.119.638,41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97.772.745,00	$ 714.493,00	$ 98.487.238,00	$ -	$ 98.487.238,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.353.502.271,88	$ 165.934.632.400,41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104.209.793,00	$ 761.533,00	$ 104.971.326,00	$ -	$ 104.971.326,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.248.530.945,88	$ 165.829.661.074,41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4.586.610.043,00	$ 33.517.535,00	$ 4.620.127.578,00	$ 1.605.313.515,00	$ 3.014.814.063,00	$ 9.755.112.678,00		$ 233.716.882,88	$ 161.209.533.496,41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77.846.791,12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26.664.391,00	$ 194.855,00	$ 26.859.246,00	$ -	$ 26.859.246,00	$ 9.650.822.762,00		$ 284.704.428,00	$ 161.182.674.250,41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37.333.116,00	$ 272.819,00	$ 37.605.935,00	$ -	$ 37.605.935,00	$ 9.650.822.762,00		$ 247.098.493,00	$ 161.145.068.315,41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347.633.053,00	$ 2.540.395,00	$ 350.173.448,00	$ 104.289.916,00	$ 245.883.532,00	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6.000.000.000,00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7.448.682.683,00	$ 54.432.681,00	$ 7.503.115.364,00	$ 2.234.604.805,00	$ 5.268.510.559,00	$ 7.416.217.957,00		$ 732.704.402,00	$ 153.291.779.503,41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224.221.824,00	$ 1.638.544,00	$ 225.860.368,00	$ -	$ 225.860.368,00	$ 7.416.217.957,00		$ 506.844.034,00	$ 153.065.919.135,41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151.306.140,00	$ 1.105.699,00	$ 152.411.839,00	$ -	$ 152.411.839,00	$ 7.416.217.957,00		$ 354.432.195,00	$ 152.913.507.296,41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22.276.626,00	$ 162.791,00	$ 22.439.417,00	$ -	$ 22.439.417,00	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329.584.278,00	$ 2.408.500,00	$ 331.992.778,00	$ -	$ 331.992.778,00	$ 7.416.217.957,00		$ 0,00	$ 152.559.075.101,41				

										Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	$ 8.952.380.952,00						RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)
20	Parcial	enero-2023	$ 5.162.591.111,00	$ 37.726.627,00	$ 5.200.317.738,00	$ 1.548.777.333,00	$ 3.651.540.405,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.300.840.547,00	$ 147.358.757.363,41						
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197.467.104,00	$ 1.443.029,00	$ 198.910.133,00	$ -	$ 198.910.133,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.101.930.414,00	$ 147.159.847.230,41						
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419.443.860,00	$ 3.065.166,00	$ 422.509.026,00	$ -	$ 422.509.026,00	$ 5.867.440.624,00		$ 4.679.421.388,00	$ 146.737.338.204,41						
21	Parcial	febrero-2023	$ 3.437.165.010,00	$ 25.019.462,00	$ 3.462.184.472,00	$ 1.020.121.163,00	$ 2.442.063.309,00	$ 4.847.319.461,00		$ 2.237.358.079,00	$ 143.275.153.732,41						
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283.528.654,00	$ 2.071.940,00	$ 285.600.594,00	$ -	$ 285.600.594,00	$ 4.847.319.461,00		$ 1.951.757.485,00	$ 142.989.553.138,41						
22	Parcial	marzo-2023	$ 2.747.349.774,36	$ 20.051.946,00	$ 2.767.401.720,36	$ 824.204.932,31	$ 1.943.196.788,05	$ 4.023.114.528,69		$ 8.560.696,95	$ 140.222.151.418,05						
23	Parcial	abril-2023	$ 1.816.300,00	$ 8.417,00	$ 1.824.717,00	$ -	$ 1.824.717,00	$ 4.023.114.528,69		$ 6.735.979,95	$ 140.220.326.701,05						
24	Parcial	mayo-2023	$ 34.212.210,00	$ 250.012,00	$ 34.462.222,00	$ 30.790.989,00	$ 3.671.233,00	$ 3.992.323.539,69		$ 3.064.746,95	$ 140.185.864.479,05						
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	$ 15.542.382.702,00						RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)
25	Parcial	junio-2023	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 1.845.656.537,00	$ 549.680.068,00	$ 1.295.976.469,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.249.470.979,95	$ 138.340.207.942,05						
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54.167.083,00	$ 395.837,00	$ 54.562.920,00	$ -	$ 54.562.920,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.194.908.059,95	$ 138.285.645.022,05						
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370.861.748,00	$ 2.710.144,00	$ 373.571.892,00	$ -	$ 373.571.892,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05						
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05						
24D Y 25P	Ajustes <	Mayo y Junio 2023	$ 244.286.458,00	$ 1.785.171,00	$ 246.071.629,00	$ -	$ 246.071.629,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.575.264.538,95	$ 137.666.001.501,05						
26	Parcial	julio-2023	$ 662.252.691,00	$ 4.839.539,00	$ 667.092.230,00	$ 99.337.904,00	$ 567.754.326,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.007.510.212,95	$ 136.998.909.271,05						
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1.846.266,00	$ 13.492,00	$ 1.859.758,00	$ -	$ 1.859.758,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.005.650.454,95	$ 136.997.049.513,05						
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115.175.016,00	$ 841.664,00	$ 116.016.680,00	$ -	$ 116.016.680,00	$ 3.343.305.567,69		$ 12.889.633.774,95	$ 136.881.032.833,05						
27	Parcial	agosto-2023	$ 2.824.542.432,00	$ 20.640.887,00	$ 2.845.183.319,00	$ 706.135.608,00	$ 2.139.047.711,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.750.586.063,95	$ 134.035.849.514,05						
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2.033.215,00	$ 14.858,00	$ 2.048.073,00		$ 2.048.073,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.748.537.990,95	$ 134.033.801.441,05						
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379.795.833,00	$ 2.775.431,00	$ 382.571.264,00		$ 382.571.264,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.365.966.726,95	$ 133.651.230.177,05						
28	Parcial	Septiembre	$ 3.026.729.691,00	$ 22.118.409,00	$ 3.048.848.100,00	$ 756.682.423,00	$ 2.292.165.677,00	$ 1.880.487.536,69		$ 8.073.801.049,95	$ 130.602.382.077,05						
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444.950.914,00	$ 3.251.564,00	$ 448.202.478,00		$ 448.202.478,00	$ 1.880.487.536,69		$ 7.625.598.571,95	$ 130.154.179.599,05						
29	Parcial	octubre-2023	$ 2.705.262.568,00	$ 19.769.226,00	$ 2.725.031.794,00	$ 405.789.385,00	$ 2.319.242.409,00	$ 1.474.698.151,69		$ 5.306.356.162,95	$ 127.429.147.805,05						
29P	Ajustes	octubre-2023	$ 541.061.987,00	$ 3.953.914,00	$ 545.015.901,00		$ 545.015.901,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.761.340.261,95	$ 126.884.131.904,05						
27D	Ajustes	agosto-2023	$ 10.644.622,00	$ 77.788,00	$ 10.722.410,00	$ -	$ 10.722.410,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.750.617.851,95	$ 126.873.409.494,05						
28D	Ajustes	septiembre-2023	$ 4.378.563,00	$ 31.998,00	$ 4.410.561,00	$ -	$ 4.410.561,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05						
29D	Ajuste	octubre-2023			$ -	$ -	$ -	$ 986.095.791,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05						
30	Parcial	noviembre-2023	$ 3.257.349.066,00	$ 23.803.705,00	$ 3.281.152.771,00	$ 488.602.360,00	$ 2.792.550.411,00	$ 986.095.791,69		$ 1.953.656.879,95	$ 123.587.846.162,05						
30P	Ajuste	noviembre-2023	$ 631.470.865,00	$ 4.614.595,00	$ 636.085.460,00		$ 636.085.460,00	$ 986.095.791,69		$ 1.317.571.419,95	$ 122.951.760.702,05						
31	pacial	diciembre-2023	$ 1.309.685.683,00	$ 9.570.780,00	$ 1.319.256.463,00	$ 247.399.626,00	$ 1.071.856.837,00	$ 738.696.165,69		$ 245.714.582,95	$ 121.632.504.239,05						
31P	Ajustes		$ 243.787.409,00	$ 1.781.524,00	$ 245.568.933,00		$ 245.568.933,00	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05						
32	pacial	enero-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05						

										Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08	**$ 4.952.380.952,00**						**RP N° 168324 DE 2024-03-08 (VIGENCIA 2024)**
33	pacial	febrero-2024	$ 2.043.966.618,00	$ 14.936.679,00	$ 2.058.903.297,00	$ 306.594.993,00	$ 1.752.308.304,00	$ 432.101.172,69		$ 3.200.218.297,95	$ 119.328.032.009,05						
30D Y 31D	Ajustes	Noviembre 2023 y Diciembre 2023	$ 24.568.844,00	$ 179.541,00	$ 24.748.385,00		$ 24.748.385,00	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05						
32D	Ajustes	enero-2024			$ -		$ -	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05						
33P	Ajustes	febrero-2024	$ 428.730.332,00	$ 3.133.030,00	$ 431.863.362,00		$ 431.863.362,00	$ 432.101.172,69		$ 2.743.606.550,95	$ 118.871.420.262,05						
34	pacial	marzo-2024	$ 446.084.843,00	$ 3.259.851,00	$ 449.344.694,00	$ 22.304.242,00	$ 427.040.452,00	$ 409.796.930,69		$ 2.316.566.098,95	$ 118.422.075.568,05						
33D	Ajustes	febrero-2024	$ 26.494.871,00	$ 193.616,00	$ 26.688.487,00		$ 26.688.487,00	$ 409.796.930,69		$ 2.289.877.611,95	$ 118.395.387.081,05						
34P	Ajustes	marzo-2024	$ 95.460.863,00	$ 697.598,00	$ 96.158.461,00		$ 96.158.461,00	$ 409.796.930,69		$ 2.193.719.150,95	$ 118.299.228.620,05						
35	pacial	abril-2024	$ 302.584.939,00	$ 2.204.258,00	$ 304.789.197,00	$ 3.025.849,00	$ 301.763.348,00	$ 406.771.081,69		$ 1.891.955.802,95	$ 117.994.439.423,05						
34D	Ajustes	marzo-2024	$ 961.245,00	$ 7.025,00	$ 968.270,00		$ 968.270,00	$ 406.771.081,69		$ 1.890.987.532,95	$ 117.993.471.153,05						
35P	Ajustes	abril-2024	$ 71.087.932,00	$ 519.489,00	$ 71.607.421,00		$ 71.607.421,00	$ 406.771.081,69		$ 1.819.380.111,95	$ 117.921.863.732,05						
36	pacial	mayo-2024	$ 1.549.571.053,00	$ 11.323.788,00	$ 1.560.894.841,00	$ 113.118.687,00	$ 1.447.776.154,00	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05						
35D	Ajustes	abril-2024			$ -		$ -	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05						
36P	Ajustes	mayo-2024	$ 367.182.277,00	$ 2.683.256,00	$ 369.865.533,00		$ 369.865.533,00	$ 293.652.394,69		$ 1.738.424,95	$ 115.991.103.358,05						
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	**$ 4.000.000.000,00**							**RP N° 516124 DE 2024-06-06 (VIGENCIA 2024)**
37	pacial	junio-2024	$ 1.137.390.333,00	$ 8.311.699,00	$ 1.145.702.032,00	$ 56.869.517,00	$ 1.088.832.515,00	$ 236.782.877,69		$ 2.911.167.485,00	$ 114.845.401.326,05						
37P	Ajustes	junio-2024	$ 269.314.724,00	$ 1.968.069,00	$ 271.282.793,00		$ 271.282.793,00	$ 236.782.877,69		$ 2.639.884.692,00	$ 114.574.118.533,05						
36D	Ajustes	mayo-2024	$ 7.042.817,00	$ 51.466,00	$ 7.094.283,00		$ 7.094.283,00	$ 236.782.877,69		$ 2.632.790.409,00	$ 114.567.024.250,05						
38	parcial	julio-2024	$ 1.387.081.269,00	$ 10.136.363,00	$ 1.397.217.632,00	$ 69.354.063,00	$ 1.327.863.569,00	$ 167.428.814,69		$ 1.304.926.840,00	$ 113.169.806.618,05						
37D	Ajustes	junio-2024	$ 4.689.830,00	$ 34.272,00	$ 4.724.102,00		$ 4.724.102,00	$ 167.428.814,69		$ 1.300.202.738,00	$ 113.165.082.516,05						
38P	Ajustes	julio-2024	$ 314.718.768,00	$ 2.299.868,00	$ 317.018.636,00		$ 317.018.636,00	$ 167.428.814,69		$ 983.184.102,00	$ 112.848.063.880,05						
39	parcial	agosto-2024	$ 697.685.064,00	$ 5.098.468,00	$ 702.783.532,00	$ 69.768.506,00	$ 633.015.026,00	$ 97.660.308,69		$ 350.169.076,00	$ 112.145.280.348,05						
38D	Ajustes	julio-2024			$ -		$ -	$ 97.660.308,69		$ 350.169.076,00	$ 112.145.280.348,05						
39P	Ajustes	agosto-2024	$ 136.640.496,00	$ 998.527,00	$ 137.639.023,00		$ 137.639.023,00	$ 97.660.308,69		$ 212.530.053,00	$ 112.007.641.325,05						
40	parcial	septiembre-2024	$ 246.697.821,00	$ 1.802.792,00	$ 248.500.613,00	$ 97.660.308,69	$ 150.840.304	$ -		$ 61.689.748,69	$ 111.759.140.712,05						
39D	Ajustes	agosto-2024			$ -		$ -	$ -		$ 61.689.748,69	$ 111.759.140.712,05						
40P	Ajustes	septiembre-2024	$ 38.696.244,00	$ 282.780,00	$ 38.979.024,00		$ 38.979.024,00	$ -		$ 22.710.724,69	$ 111.720.161.688,05						
41	parcial	octubre-2024	$ 15.028.601,00	$ 109.824,00	$ 15.138.425,00		$ 15.138.425	$ -		$ 7.572.299,69	$ 111.705.023.263,05						
40D	Ajustes	septiembre-2024	$ 74.094,00	$ 542,00	$ 74.636,00		$ 74.636,00	$ -		$ 7.497.663,69	$ 111.704.948.627,05						
41P	Ajustes	octubre-2024	$ 4.185.791,00	$ 30.588,00	$ 4.216.379,00		$ 4.216.379,00	$ -		$ 3.281.284,69	$ 111.700.732.248,05						
42	parcial	noviembre-2024	$ 3.888.227,00	$ 28.414,00	$ 3.916.641,00		$ 3.916.641	$ -	**Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06** **Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08**	$ - $ 1.103.068,64	$ 111.696.815.607,05						
41D	Ajustes	octubre-2024	$ 8.803,00	$ 65,00	$ 8.868,00		$ 8.868,00	$ -		$ 1.094.200,64	$ 111.696.806.739,05						
42P	Ajustes	noviembre-2024	$ 1.085.233,00	$ 7.931,00	$ 1.093.164,00		$ 1.093.164,00	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05						
43	parcial	diciembre-2024	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05						
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	**$ 4.500.000.000,00**							**RP N° 516124 DE 2024-06-06 (VIGENCIA 2024)**
44	parcial	enero-2025	$ 1.241.505.668,00	$ 9.072.541,00	$ 1.250.578.209,00		$ 1.250.578.209,00	$ -		$ 3.249.422.827,64	$ 110.445.135.366,05						
43D	Ajustes	diciembre-2024			$ -		$ -	$ -		$ 3.249.422.827,64	$ 110.445.135.366,05						
44P	Ajustes	enero-2025	$ 270.808.486,00	$ 1.978.985,00	$ 272.787.471,00		$ 272.787.471,00	$ -		$ 2.976.635.356,64	$ 110.172.347.895,05						
45	parcial	febrero-2025	$ 1.050.630.264,00	$ 7.677.683,00	$ 1.058.307.947,00		$ 1.058.307.947,00	$ -		$ 1.918.327.409,64	$ 109.114.039.948,05						
44D	Ajustes	enero-2025	$ 24.584.913,00	$ 179.659,00	$ 24.764.572,00		$ 24.764.572,00	$ -	$ 70.741.403,64	$ 1.893.562.837,64	$ 109.089.275.376,05						
45D	Ajustes	febrero-2025	$ 329.007.871,00	$ 2.404.288,00	$ 331.412.159,00		$ 331.412.159,00	$ -		$ 1.562.150.678,64	$ 108.757.863.217,05						
46	parcial	marzo-2025	$ 1.282.040.517,00	$ 9.368.758,00	$ 1.291.409.275,00		$ 1.291.409.275,00	$ -		$ 270.741.403,64	$ 107.466.453.942,05						
										$ 0,31			Afectado en acta de obra 052-septiembre 2025				

										Registro Presupuestal No.217625 DE 2025-03-28	$ 8.952.380.952,00						RP N° 217625 DE 2025-03-28 (VIGENCIA 2025)
46P	Ajustes	marzo-2025	$ 376.830.926,00	$ 2.753.765,00	$ 379.584.691,00		$ 270.741.403,33 $ 108.843.287,67	$ -		$ 0,31 $ 8.843.537.664,64	$ 107.086.869 251,05						
47	parcial	abril-2025	$ 1.253.841.297,00	$ 9.162.686,00	$ 1.263.003.983,00		$ 1.263.003.983,00	$ -		$ 7.580.533.681,64	$ 105.823.865.268,05						
46D	Ajustes	marzo-2025	$ 9.982.495,00	$ 72.949,00	$ 10.055.444,00		$ 10.055.444,00	$ -		$ 7.570.478.237,64	$ 105.813.809.824,05						
47P	Ajustes	abril-2025	$ 358.692.088,00	$ 2.621.211,00	$ 361.313.299,00		$ 361.313.299,00	$ -		$ 7.209.164.938,64	$ 105.452.496.525,05						
48	parcial	mayo-2025	$ 907.322.010,00	$ 6.630.430,00	$ 913.952.440,00		$ 913.952.440,00	$ -		$ 6.295.212.498,64	$ 104.538.544.085,05						
47D	Ajustes	abril-2025	$ 1.793.544,00	$ 13.107,00	$ 1.806.651,00		$ 1.806.651,00	$ -		$ 6.293.405.847,64	$ 104.536.737.434,05						
48P	Ajustes	mayo-2025	$ 245.840.806,00	$ 1.796.529,00	$ 247.637.335,00		$ 247.637.335,00	$ -		$ 6.045.768.512,64	$ 104.289.100.099,05						
49	parcial	junio-2025	$ 770.621.068,00	$ 5.631.462,00	$ 776.252.530,00		$ 776.252.530,00	$ -		$ 5.269.515.982,64	$ 103.512.847.569,05						
48D	Ajustes	mayo-2025	$ 5.018.333,00	$ 36.672,00	$ 5.055.005,00		$ 5.055.005,00	$ -		$ 5.264.460.977,64	$ 103.507.792.564,05						
49P	Ajustes	junio-2025	$ 248.521.063,00	$ 1.816.115,00	$ 250.337.178,00		$ 250.337.178,00	$ -		$ 5.014.123.799,64	$ 103.257.455.386,05						
50	parcial	julio-2025	$ 1.379.340.611,00	$ 10.079.797,00	$ 1.389.420.408,00		$ 1.389.420.408,00	$ -		$ 3.624.703.391,64	$ 101.868.034.978,05						
49D	Ajustes	junio-2025	$ 1.007.726,00	$ 7.364,00	$ 1.015.090,00		$ 1.015.090,00	$ -		$ 3.623.688.301,64	$ 101.867.019.888,05						
50P	Ajustes	julio-2025	$ 494.697.391,00	$ 3.615.097,00	$ 498.312.488,00		$ 498.312.488,00	$ -		$ 3.125.375.813,64	$ 101.368.707.400,05						
51	parcial	agosto-2025	$ 1.377.232.534,00	$ 9.725.916,00	$ 1.386.958.450,00		$ 1.386.958.450,00	$ -		$ 1.738.417.363,64	$ 99.981.748.950,05						
50D	Ajustes	julio-2025	$ 19.864.653,00	$ 145.164,00	$ 20.009.817,00		$ 20.009.817,00	$ -		$ 1.718.407.546,64	$ 99.961.739.133,05						
51P	Ajustes	agosto-2025	$ 384.343.565,00	$ 2.808.664,00	$ 387.152.229,00		$ 387.152.229,00	$ -		$ 1.331.255.317,64	$ 99.574.586.904,05						
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	$ 0,31							
52	parcial	septiembre-2025	$ 499.070.245,00	$ 3.647.052,00	$ 502.717.297,00		$ 0,31 $ 502.717.296,69	$ -		$ - $ 828.538.020,95	$ 99.071.869.607,05						
51D	Ajustes	agosto-2025	$ 2.841.446,00	$ 20.765,00	$ 2.862.211,00		$ 2.862.211,00	$ -		$ 825.675.809,95	$ 99.069.007.396,05						
52P	Ajustes	septiembre-2025	$ 183.257.735,00	$ 1.339.191,00	$ 184.596.926,00		$ 184.596.926,00	$ -		$ 641.078.883,95	$ 98.884.410.470,05						
53	parcial	octubre-2025	$ 311.146.103,00	$ 2.273.760,00	$ 313.419.863,00		$ 313.419.863,00	$ -		$ 327.659.020,95	$ 98.570.990.607,05						
52D	Ajustes	septiembre-2025	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 327.659.020,95	$ 98.570.990.607,05						
53P	Ajustes	octubre-2025	$ 56.430.641,00	$ 412.377,00	$ 56.843.018,00		$ 56.843.018,00	$ -		$ 270.816.002,95	$ 98.514.147.589,05						
54	parcial	noviembre-2025	$ 173.331.415,00	$ 1.266.653,00	$ 174.598.068,00		$ 174.598.068,00	$ -		$ 96.217.934,95	$ 98.339.549.521,05						
53D	Ajustes	octubre-2025	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 96.217.934,95	$ 98.339.549.521,05						
54P	Ajustes	noviembre-2025	$ 57.684.363,00	$ 421.540,00	$ 58.105.903,00		$ 58.105.903,00	$ -		$ 38.112.031,95	$ 98.281.443.618,05						
55	parcial	diciembre-2025	$ 32.430.325,00	$ 236.991,00	$ 32.667.316,00		$ 32.667.316,00	$ -		$ 5.444.715,95	$ 98.248.776.302,05						
55P	Ajustes	diciembre-2025	$ 5.398.462,00	$ 39.450,00	$ 5.437.912,00		$ 5.437.912,00	$ -		$ 6.803,95	$ 98.243.338.390,05						
									Registro Presupuestal No.284526 DE 2026-02-25	$ 13.404.761.905,00							RP N° 284526 DE 2026-02-25(VIGENCIA 2026)
56	parcial	enero-2026	$ 1.497.317.302,00	$ 10.941.934,00	$ 1.508.259.236,00		$ 1.508.259.236,00	$ -		$ 11.896.509.472,95	$ 96.735.079.154,05						
TOTALES			**$ 100.531.503.542,73**	**$ 734.179.903,22**	**$ 101.265.683.445,95**	**$ 27.011.743.031,00**	**$ 74.253.940.414,95**	**$ -**		**$ 11.896.509.472,95**	**$ 96.735.079.154,05**						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 90.294.093.241,37	$ 659.841.451,22	$ 90.953.934.692,59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 10.066.236.129,00	$ 73.560.958,00	$ 10.139.797.087,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 167.774.895,00	$ 777.494,00	$ 168.552.389,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3.399.277,36	$ -	$ 3.399.277,36
VALOR TOTAL	**$ 100.531.503.542,73**	**$ 734.179.903,22**	**$ 101.265.683.445,95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ECOVISION 190
Matrícula No.: 15202-173668YC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56	FECHA	27/02/2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18	abril	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias en los municipios del AIP	Global	14	$ 1.594.000	$ 22.316.000	x		$ 22.979.901			$ -	2,50%	$ -	$ -	4,00	$ 4.273.628,00	$ 18.706.273,00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Volantes	UNIDAD	108	$ 65.000	$ 7.020.000	x		$ 7.228.845			$ -	2,50%	$ -	$ -	3,00	$ 200.802,00	$ 7.028.043,00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Grabación y emisión de cuñas radiales	Paquete mensual	108	$ 320.000	$ 34.560.000	x		$ 35.588.160			$ -	2,50%	$ -	$ -	14,00	$ 4.427.925,00	$ 31.160.235,00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Diseño e impresión de cartillas pedagógicas	Global	1350	$ 34.000	$ 45.900.000	x		$ 47.265.525			$ -	2,50%	$ -	$ -	-	$ -	$ 47.265.525,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Perifoneo	Global	108	$ 200.000	$ 21.600.000	x		$ 22.242.600			$ -	2,50%	$ -	$ -	5,00	$ 947.370,00	$ 21.295.230,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Desarrollo Talleres Pedagógicos	Global	108	$ 357.000	$ 38.556.000	x		$ 39.703.041			$ -	2,50%	$ -	$ -	13,00	$ 3.533.072,00	$ 36.169.969,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56		FECHA	27/02/2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18		abril 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit pedagógicos	Unidad	1350	$ 35.030	$ 47.290.500	x		$ 48.697.392		$ -	2,50%	$ -	$ -	50,00	$ 1.803.607,00	$ 46.893.785,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Souvenirs para talleres pedagógicos	Global	3150	$ 15.000	$ 47.250.000	x		$ 48.655.688		$ -	2,50%	$ -	$ -	71,00	$ 3.868.771,00	$ 44.786.917,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones mensuales con el CPC	Global	108	$ 232.000	$ 25.056.000	x	%	$ 25.801.416		$ -	2,50%	$ -	$ -	30,00	$ 7.186.728,00	$ 18.614.688,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad Pedagógica	Global	3	$ 1.242.020	$ 3.726.060	x		$ 3.836.910		$ -	2,50%	$ -	$ -	1,00	$ 1.256.316,00	$ 2.580.594,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración comunitaria	Global	1	$ 10.769.100	$ 10.769.100	x		$ 11.089.481		$ -	2,50%	$ -	$ -	1,00	$ 11.051.380,00	$ 38.101,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración deportiva	Global	1	$ 9.921.000	$ 9.921.000	x		$ 10.216.150		$ -	2,50%	$ -	$ -	1,00	$ 9.558.037,00	$ 658.113,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Vallas informativas	Global	10	$ 6.568.800	$ 65.688.000	x		$ 67.642.218		$ -	2,50%	$ -	$ -	1,00	$ -	$ 67.642.218,00	
Proyectos productivos/ Obras con Participación comunitaria	PP/OPC	Global	1	$ 649.192.045	$ 649.192.045	x		$ 668.505.508		$ -	2,50%	$ -	$ -	1,00	$ 120.444.752,00	$ 548.060.756,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56		FECHA	27/02/2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18	abril	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM_X	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM_X	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 890.900.447,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 168.552.388,00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 1.059.452.835,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	15,91%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVERO
Representante Legal Consorcio DSC **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: MONICA ALEXANDRA GARCIA JAMIOY
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No. 230721110-1 Trabajadora Social

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190 **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Firma
Nombre: ANDREA ANABEL HERRERA DULCE
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No: 128932 Tarjeta Profesiona

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-I-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	27/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 56
(Debe corresponder con el No. del Acta de Pre Acta Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO [Indicar con una X] **Resolución N°** [Indicar N° de Resolución, mes y año] **NO LICENCIADO FPMA o PAGA** X

CONTRATISTA: CONSORCIO GSC **INTERVENTORIA** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSE – EL RETORNO – CALAMAR)

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ- EL RETORNO- CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2050", MODULO 4

N° CONTRATO 976 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACION** 30 de agosto del 2030

N° CONTRATO 1000 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACION** 30 de agosto del 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	174.649.914.000,00
Valor Adicional No:	$	33.111.742.457,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	290.999.743,00000
Valor Total	$	208.052.756.400,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	21.999.237.480,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	21.999.237.480,00

AIU %:	30%	
U %:	5%	

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1.271.203.246,52
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1.271.203.246,52
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° 2 Fecha 9 de diciembre del 2022												EJECUTADO EN EL MES									ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A				VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:					VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO					TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:											
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO sin IVA ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PGH-3.1-09	Programa de Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 720.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400,00	$ 720.000,00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero, Jobo y caruto (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	1200	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.200,00	$ 1.800.000,00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400,00	$ 640.000,00		
			Diseño,Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-023-22)					x	1	UNIDAD	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.300.000,00		
			Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 922.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.500,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500,00	$ 922.500,00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero y caruto Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	1000	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.537.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.537.500,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 1.537.500,00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 820.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 820.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500,00	$ 820.000,00		
			Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-328-22)					X	1	UNIDAD	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.300.000,00		
			Actividades de compensación por permisos de ocupación de cauces próximas vigencias, para los 34 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 644.551.544,52	$ 644.551.544,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.551.544,52	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 644.551.544,52		
PBSE-4.1-11	Programa de Gestión para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo del descapote y cobertura vegetal	Suministro de plantulas Nacadero y Caruto (Resolución DSGV-312-2022)					X	500	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.000,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500,00	$ 750.000,00		
			Actividades de siembra por compensación y mantenimiento por permisos de aprovechamiento próximas vigencias, para los 38 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 603.455.488,00	$ 603.455.488,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 603.455.488,00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 603.455.488,00		
DAGA-1.1-01	Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	6	Suministro de especies para la siembra comunitaria Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 1.096.000,00	$ 1.096.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.096.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.096.000,00	-	$ -		
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 60.000,00	-	$ -	Anexo 01 - Informe final de Escuelas Verdes	
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 693.664,00	$ 693.664,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 693.664,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,99	$ 686.727,36	0,01	$ 6.936,64	Anexo 02 - Registro fotográfico Anexo 03 - Acta de donación	
			Suministro de especies para la siembra comunitaria en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 685.000,00	$ 685.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 685.000,00	-	$ -	Anexo 04 - Facturas	
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 180.000,00	-	$ -		
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 691.550,00	$ 691.550,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691.550,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 691.550,00	-	$ -		
											SUBTOTAL	$ 1.271.203.246,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.271.203.246,52	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3.399.277,36		$ 1.267.803.969,18		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 1.271.203.246,52
VALOR BASICO GESTION	$ 1.271.203.246,52
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ -

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC
Contratista de obra
Matrícula No.: 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEO**
Representante Legal o Apoderado Consorcio Ecovisión 190
Interventoria
Matrícula No. 22441 Consejo Profesional de Administración de Empresas

Vo. Bo. Firma:
Nombre: GISEHT LILIANA CARDENAS TRIANA
Profesional Ambiental Contratista
Contratista de Obra
Matrícula No. 20360-286581CND

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **ROSA ELENA LOSA ORTEGA**
Profesional Ambiental Interventoria
Interventoria
Matrícula No:5423815833B NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	27/02/2026
					(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO	2026	MES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	7506		TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC			NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190			NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021				
11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	179.689.019.569,00
21. VR. ANTICIPO:	27.011.743.031,00
22. VR. ADICIÓN No:	18.311.743.031,00
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	18.311.743.031,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	198.000.762.600,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	-	$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	-	$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	-	$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	-	$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	-	$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	-	$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	-	$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	-	$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	-	$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	-	$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	-	$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	-	$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	-	$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	-	$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	-	$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	-	$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	-	$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	-	$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	-	$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	-	$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	-	$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	-	$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	-	$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	-	$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	-	$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		-		$ -
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**$ -**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO 2026	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	7506	TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190	NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021		

11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ -**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ -
64. OTROS	
65. IVA	$ -
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ -

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ -
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ -
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ -**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ -
72. GESTIÓN PREDIAL	$ -
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ -
74. OTROS	
75. IVA	$ -
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ -
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ -**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS	NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
C.C. X C.E. __	NUMERO	C.C. X C.E. __	NUMERO 79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 76202-134512	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preactas son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preactas no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preactas debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	27/02/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** ENERO 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	N.A.	**Resolución N°**	N.A. (Día)	N.A. (Mes)	N.A. (Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	

CONTRATISTA	CONSORCIO DSC	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4"
N° CONTRATO	976 - 2021	**N° CONTRATO**	1000 - 2021
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DEL 2021	**FECHA DE INICIO**	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 179.689.019.569,00
Vr. Adicional No.	$ 18.311.743.031,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 198.000.762.600,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 21.999.237.400,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 21.999.237.400,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	27/02/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** ENERO 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N° 56 DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026

(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 56 DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026

(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ____ Fecha _____												
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	27/02/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** ENERO 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	27/02/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** ENERO 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026			
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	56	DEL	01 DE ENERO 2026			AL	31 DE ENERO DEL 2026			
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre:**GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC
Contratista de obra
Matricula No. : 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Vo. Bo. Firma
Nombre: **ERIKA LISET SERRANO PRADA**
Especialista de sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No: 68238106996 STD

Vo. Bo. Firma
Nombre: KAREN ANDREA PAEZ GOMEZ
Especialista de sostenibilidad
Interventor
Matrícula No:54238408844 NTS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá – Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS,** con cédula de ciudadanía **94.063.764** de Cali del **CONSORCIO DSC** , identificada con **NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad..

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	AGOST 2025	SEPT 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025	ENE 2026
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) CAJASAN, COMCAJA, COMPENSAR.COFREM	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados

.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167684287

(415)7707212489984(8020) 000014116768428 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 8 9 2 9 6 2 8	1	3 2 2 7 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FLOREZ	LOPEZ	LINA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO