CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0,12	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)	
PR33+000	PR32+850	150,00	3,50	0,20	0,05	105,00	Desmonte para mejoramiento de via - M.Izquierdo
PR33+000	PR32+850	150,00	4,50	0,20	0,07	135,00	Desmonte para mejoramiento de via - M.Derecho
				TOTAL (Ha)	0,12	240,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-272889BY
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.12	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	COSTADO	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)
PR33+000	PR32+850	150.00	3.50	0.20	Izquierdo	0.053	105.00
PR33+000	PR32+850	150.00	4.50	0.20	derecha	0.068	135.00
TOTALES							
TOTAL AREA (Ha)						0.12	
TOTAL VOLUMEN (m3)						240.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	21,00	m3

	DIMENSIONES								
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	CANTIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	Margen	OBSERVACIONES
PR37+565	10,30	4,64		0,20			9,56	Derecho E izquierdo	Demolicion de tablero de puente existente
	10,30	0,25		0,25		2,00	1,29	Derecho E izquierdo	Demolicion bordillo de puente existente
	10,30		1,00	0,20		2,00	4,12	Derecho E izquierdo	Demolicion de vigas en puente existente
	4,64	1,00		0,25		2,00	2,32	Derecho E izquierdo	Demolicion muros de confinamiento puente existente
PR32+620		1,50	1,85	0,25	0,95		0,46	Derecho	Demolicion decabezote- descole
	2,35		1,20	0,25		2,00	1,41	Derecho	Demolicion aletas (son dos)-descole
	1,60	2,60		0,25			1,04	Derecho	Demolicion de zarpa - descole
	1,00				0,31	2,00	0,63	Derecho	Demolicion de tuberia de 36"-Descole
						TOTAL (m3)	21,00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ	
MATRICULA N°	52202-142431	15202-172889BYC	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	733,00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR33+000	PR32+990	10,00	2,54	2,89	2,72	27,20	
PR32+990	PR32+980	10,00	2,89	2,49	2,69	26,90	
PR32+980	PR32+970	10,00	2,49	2,04	2,27	22,70	Mejoramiento sub rasante M. izquierda
PR32+970	PR32+960	10,00	2,04	2,28	2,16	21,60	
PR32+960	PR32+950	10,00	2,28	6,51	4,39	43,90	
PR32+950	PR32+940	10,00	6,51	6,17	6,34	63,40	
PR32+940	PR32+930	10,00	6,17	6,50	6,33	63,30	
PR32+930	PR32+920	10,00	6,50	6,51	6,50	65,00	
PR32+920	PR32+910	10,00	6,51	6,55	6,53	65,30	
PR32+910	PR32+900	10,00	6,55	6,55	6,55	65,50	
PR32+900	PR32+890	10,00	6,55	5,28	5,92	59,20	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+890	PR32+880	10,00	5,28	6,81	6,05	60,50	
PR32+880	PR32+870	10,00	6,81	5,70	6,26	62,60	
PR32+870	PR32+860	10,00	5,70	4,25	4,98	49,80	
PR32+860	PR32+850	10,00	4,25	3,05	3,65	36,50	

TOTAL	733,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	**OSCAR EDMANDO ALVARADO DIAZ**
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	excavaciones en material comun de la explanacion y canales	733.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR33+000	PR32+990	10.00	2.54	2.89	2.72	27.20	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10.00	2.89	2.49	2.69	26.90	
PR32+980	PR32+970	10.00	2.49	2.04	2.27	22.70	
PR32+970	PR32+960	10.00	2.04	2.28	2.16	21.60	
PR32+960	PR32+950	10.00	2.28	6.51	4.39	43.90	
PR32+950	PR32+940	10.00	6.51	6.17	6.34	63.40	
PR32+940	PR32+930	10.00	6.17	6.50	6.33	63.30	
PR32+930	PR32+920	10.00	6.50	6.51	6.50	65.00	
PR32+920	PR32+910	10.00	6.51	6.55	6.53	65.30	
PR32+910	PR32+900	10.00	6.55	6.55	6.55	65.50	
PR32+900	PR32+890	10.00	6.55	5.28	5.92	59.20	
PR32+890	PR32+880	10.00	5.28	6.81	6.05	60.50	
PR32+880	PR32+870	10.00	6.81	5.70	6.26	62.60	
PR32+870	PR32+860	10.00	5.70	4.25	4.98	49.80	
PR32+860	PR32+850	10.00	4.25	3.05	3.65	36.50	
					TOTAL (m3)	**733.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	46.722,00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)		CANTIDAD (m²)	
SEPTIEMBRE						
PR10+650	PR10+750	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR10+450	PR10+510	60	1,2		72,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR10+220	PR10+260	40	1,2		48,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR10+080	PR10+150	70	1,2		84,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR09+920	PR10+080	160	1,2		192,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR09+550	PR09+650	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR09+020	PR09+120	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+900	PR09+020	120	1,2		144,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+300	PR08+400	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+250	PR08+300	50	1,2		60,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+000	PR08+020	20	1,2		24,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+020	PR08+100	80	1,2		96,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+100	PR08+160	60	1,2		72,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR06+900	PR07+100	200	1,2		240,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR07+100	PR07+250	150	1,2		180,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR07+300	PR07+370	70	1,2		84,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR06+250	PR06+350	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR06+830	PR06+900	70	1,2		84,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
OCTUBRE						
PR06+200	PR06+250	50	1,2		60,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR10+900	PR11+000	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR11+000	PR11+100	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR11+100	PR11+200	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR12+600	PR12+800	200	1,2		240,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+370	PR13+400	30	1,2		36,00	Conformacion Cuneta Margen D - I

NOVIEMBRE						
PR12+800	PR12+900	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR12+900	PR13+150	250	1,2		300,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+150	PR13+300	150	1,2		180,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+250	PR13+400	150	1,2		180,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+400	PR13+490	90	1,2		108,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+490	PR13+600	110	1,2		132,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+600	PR13+700	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+700	PR13+800	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR13+700	PR13+860	160	1,2		192,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR14+750	PR15+000	250	1,2		300,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR15+250	PR15+350	100	1,2		120,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR22+400	PR22+900	500	1,2		600,00	Conformacion Cuneta Margen D - I
ENERO						
PR33+850	PR33+980	130	10,4		1352,00	Conformacion calzada completa
PR33+620	PR33+820	200	8,74		1748,00	Conformacion calzada completa
PR32+000	PR32+650	650	9,1		5915,00	Conformacion calzada completa
PR31+000	PR32+000	1000	9,71		9710,00	Conformacion calzada completa
PR30+000	PR31+000	1000	9,6		9600,00	Conformacion calzada completa
PR29+000	PR30+000	1000	9,91		9910,00	Conformacion calzada completa
PR28+700	PR29+000	300	11,13		3339,00	Conformacion calzada completa
		0				
				TOTAL	**46722,00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.













FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO**	
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformacion calzada existente	46,722.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO		CANTIDAD (m2)	
SEPTIEMBRE						
PR10+650	PR10+750	100	1.2		120.00	
PR10+450	PR10+510	60	1.2		72.00	
PR10+220	PR10+260	40	1.2		48.00	
PR10+080	PR10+150	70	1.2		84.00	
PR09+920	PR10+080	160	1.2		192.00	
PR09+550	PR09+650	100	1.2		120.00	
PR09+020	PR09+120	100	1.2		120.00	
PR08+900	PR09+020	120	1.2		144.00	
PR08+300	PR08+400	100	1.2		120.00	
PR08+250	PR08+300	50	1.2		60.00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR08+000	PR08+020	20	1.2		24.00	
PR08+020	PR08+100	80	1.2		96.00	
PR08+100	PR08+160	60	1.2		72.00	
PR06+900	PR07+100	200	1.2		240.00	
PR07+100	PR07+250	150	1.2		180.00	
PR07+300	PR07+370	70	1.2		84.00	
PR06+250	PR06+350	100	1.2		120.00	
PR06+830	PR06+900	70	1.2		84.00	
OCTUBRE						
PR06+200	PR06+250	50	1.2		60.00	
PR10+900	PR11+000	100	1.2		120.00	
PR11+000	PR11+100	100	1.2		120.00	

Conformacion Cuneta Margen D - I

						Conformacion Cuneta Margen D - I
PR11+100	PR11+200	100	1.2		120.00	
PR12+600	PR12+800	200	1.2		240.00	
PR13+370	PR13+400	30	1.2		36.00	
NOVIEMBRE						
PR12+800	PR12+900	100	1.2		120.00	Conformacion Cuneta Margen D - I
PR12+900	PR13+150	250	1.2		300.00	
PR13+150	PR13+300	150	1.2		180.00	
PR13+250	PR13+400	150	1.2		180.00	
PR13+400	PR13+490	90	1.2		108.00	
PR13+490	PR13+600	110	1.2		132.00	
PR13+600	PR13+700	100	1.2		120.00	
PR13+700	PR13+800	100	1.2		120.00	
PR13+700	PR13+860	160	1.2		192.00	
PR14+750	PR15+000	250	1.2		300.00	
PR15+250	PR15+350	100	1.2		120.00	
PR22+400	PR22+900	500	1.2		600.00	
ENERO						
PR33+850	PR33+980	130	10.4		1352.00	Conformacion calzada completa
PR33+620	PR33+820	200	8.74		1748.00	Conformacion calzada completa
PR32+000	PR32+650	650	9.1		5915.00	Conformacion calzada completa
PR31+000	PR32+000	1000	9.71		9710.00	Conformacion calzada completa
PR30+000	PR31+000	1000	9.6		9600.00	Conformacion calzada completa
PR29+000	PR30+000	1000	9.91		9910.00	Conformacion calzada completa
PR28+700	PR29+000	300	11.13		3339.00	Conformacion calzada completa
					TOTAL (m2)	**46,722.00**

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	2.805,00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR06+200	PR06+250	50	0,49	0,49	0,49	24,64	Mantenimiento via Existente ,Octubre ,Noviembre ,Diciembre 2025
PR10+900	PR11+220	320	0,99	0,99	0,99	315,52	
PR12+550	PR12+900	350	1,18	1,18	1,18	411,67	
PR12+900	PR13+150	250	1,00	1,00	1,00	250,20	
PR13+150	PR13+860	710	0,88	0,88	0,88	622,40	
PR22+500	PR22+900	400	0,91	0,91	0,91	362,89	
PR24+990	PR25+120	130	0,86	0,86	0,86	112,00	
PR27+300	PR27+350	50	0,67	0,67	0,67	33,60	
PR28+100	PR28+350	250	0,49	0,49	0,49	123,20	
PR32+050	PR32+200	150	0,60	0,60	0,60	89,60	
PR33+000	PR32+990	10	1,57	1,62	1,60	15,96	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10	1,62	2,19	1,91	19,06	
PR32+980	PR32+970	10	2,19	2,93	2,56	25,62	
PR32+970	PR32+960	10	2,93	2,75	2,84	28,43	
PR32+960	PR32+950	10	2,75	3,01	2,88	28,80	
PR32+950	PR32+940	10	3,01	2,92	2,96	29,62	
PR32+940	PR32+930	10	2,92	3,96	3,44	34,40	
PR32+930	PR32+920	10	3,96	3,32	3,64	36,41	
PR32+920	PR32+910	10	3,32	4,52	3,92	39,21	
PR32+910	PR32+900	10	4,52	5,70	5,11	51,13	
PR32+900	PR32+890	10	5,70	4,09	4,90	48,96	
PR32+890	PR32+880	10	4,09	2,45	3,27	32,69	
PR32+880	PR32+870	10	2,45	2,69	2,57	25,69	
PR32+870	PR32+860	10	2,69	2,85	2,77	27,69	
PR32+860	PR32+850	10	2,85	0,29	1,57	15,68	
					TOTAL (m3)	2805,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	15202-172899BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	2,805.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR06+200	PR06+250	50	0.49	0.49	0.49	24.64	Mantenimiento via Existente ,Octubre ,Noviembre ,Diciembre 2025
PR10+900	PR11+220	320	0.99	0.99	0.99	315.52	
PR12+550	PR12+900	350	1.18	1.18	1.18	411.67	
PR12+900	PR13+150	250	1.00	1.00	1.00	250.20	
PR13+150	PR13+860	710	0.88	0.88	0.88	622.40	
PR22+500	PR22+900	400	0.91	0.91	0.91	362.89	
PR24+990	PR25+120	130	0.86	0.86	0.86	112.00	
PR27+300	PR27+350	50	0.67	0.67	0.67	33.60	
PR28+100	PR28+350	250	0.49	0.49	0.49	123.20	
PR32+050	PR32+200	150	0.60	0.60	0.60	89.60	
PR33+000	PR32+990	10.00	1.57	1.62	1.60	15.96	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10.00	1.62	2.19	1.91	19.06	
PR32+980	PR32+970	10.00	2.19	2.93	2.56	25.62	
PR32+970	PR32+960	10.00	2.93	2.75	2.84	28.43	
PR32+960	PR32+950	10.00	2.75	3.01	2.88	28.80	
PR32+950	PR32+940	10.00	3.01	2.92	2.96	29.62	
PR32+940	PR32+930	10.00	2.92	3.96	3.44	34.40	
PR32+930	PR32+920	10.00	3.96	3.32	3.64	36.41	
PR32+920	PR32+910	10.00	3.32	4.52	3.92	39.21	
PR32+910	PR32+900	10.00	4.52	5.70	5.11	51.13	
PR32+900	PR32+890	10.00	5.70	4.09	4.90	48.96	
PR32+890	PR32+880	10.00	4.09	2.45	3.27	32.69	
PR32+880	PR32+870	10.00	2.45	2.69	2.57	25.69	
PR32+870	PR32+860	10.00	2.69	2.85	2.77	27.69	
PR32+860	PR32+850	10.00	2.85	0.29	1.57	15.68	
					TOTAL (m3)	2805.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	196,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR39+742	PR39+512	230,00	0,15	0,15	0,15	34,50	Cubrimiento de filtro frances M.D
PR39+847	PR39+740	107,00	0,15	0,15	0,15	16,05	Cubrimiento de filtro frances M.I
PR37+600	PR37+590	10,00	2,59	2,69	2,64	26,40	SubBase granular ,Margen derecha e izquierda
PR37+590	PR37+580	10,00	2,04	2,65	2,35	23,47	
PR37+580	PR37+576	4,00	2,1	2,7	2,40	9,60	
PR37+556	PR37+550	6,00	2,70	2,69	2,69	16,16	
PR37+550	PR37+540	10,00	2,10	2,65	2,38	23,77	
PR37+540	PR37+530	10,00	2,04	2,62	2,33	23,30	
PR37+530	PR37+520	10,00	1,96	2,59	2,28	22,75	
					TOTAL (m3)	196,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	196.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR39+742	PR39+512	230.00	0.15	0.15	0.15	34.50	Cubrimiento de filtro frances M.D
PR39+847	PR39+740	107.00	0.15	0.15	0.15	16.05	Cubrimiento de filtro frances M.I
PR37+600	PR37+590	10.00	2.59	2.69	2.64	26.40	Base granular ,Margen derecha e izquierda
PR37+590	PR37+580	10.00	2.04	2.65	2.35	23.47	
PR37+580	PR37+576	4.00	2.1	2.7	2.40	9.60	
PR37+556	PR37+550	6.00	2.70	2.69	2.69	16.16	
PR37+550	PR37+540	10.00	2.10	2.65	2.38	23.77	
PR37+540	PR37+530	10.00	2.04	2.62	2.33	23.30	
PR37+530	PR37+520	10.00	1.96	2.59	2.28	22.75	
TOTAL VOLUMEN (m3)						196.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	155,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+600	PR37+567	33,00	1,00	1,00	1,00	33,00	Base granular ,Margen izquierda
PR37+600	PR37+590	10,00	1,95	2,04	2,00	19,95	
PR37+590	PR37+580	10,00	2,04	2,1	2,07	20,70	
PR37+580	PR37+576	4,00	2,1	2,16	2,13	8,52	
PR37+556	PR37+550	6,00	2,16	2,10	2,13	12,78	Base granular ,Margen derecha e izquierda
PR37+550	PR37+540	10,00	2,10	2,04	2,07	20,70	
PR37+540	PR37+530	10,00	2,04	1,96	2,00	20,00	
PR37+530	PR37+520	10,00	1,96	1,95	1,96	19,55	
					TOTAL (m3)	155,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889PTC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base Granular clase A (No incluye Transporte)	155.20	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+600	PR37+567	33.00	1.00	1.00	1.00	33.00	Base granular ,Margen izquierda
PR37+600	PR37+590	10.00	1.95	2.04	2.00	19.95	Base granular ,Margen derecha e izquierda
PR37+590	PR37+580	10.00	2.04	2.1	2.07	20.70	
PR37+580	PR37+576	4.00	2.1	2.16	2.13	8.52	
PR37+556	PR37+550	6.00	2.16	2.10	2.13	12.78	
PR37+550	PR37+540	10.00	2.10	2.04	2.07	20.70	
PR37+540	PR37+530	10.00	2.04	1.96	2.00	20.00	
PR37+530	PR37+520	10.00	1.96	1.95	1.96	19.55	
TOTAL VOLUMEN (m3)						155.20	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoría
MP: 15202-172889 BYC

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA	
	01/enero/2026	31/enero/2026	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		79,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	OBSERVACIONES
PR34+290	PR34+280	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+280	PR34+270	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+270	PR34+260	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+260	PR34+250	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+250	PR34+240	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+240	PR34+230	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+230	PR34+220	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+220	PR34+210	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+210	PR34+200	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+200	PR34+190	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+190	PR34+180	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+180	PR34+170	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+170	PR34+160	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+160	PR34+150	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+150	PR34+140	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	Instalación de mezcla asfaltica tipo MDC-19 para carpeta de rodadura Calzada M.derecho
PR34+140	PR34+130	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+130	PR34+120	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+120	PR34+110	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+110	PR34+100	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+100	PR34+090	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+090	PR34+080	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+080	PR34+070	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+070	PR34+060	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+060	PR34+050	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+050	PR34+040	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+040	PR34+030	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+030	PR34+020	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+020	PR34+010	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	
PR34+010	PR34+000	10,00	0,25	0,25	0,25	2,49	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA	
	01/enero/2026	31/enero/2026	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					79,00	m3
PR71+100	PR73+250	2150,00	0,0022	0,00	0,00	4,80	Plasteo San jose
PR71+500	PR72+800	1300,00	0,0012	0,00	0,00	1,60	Plasteo San jose

VOLUMEN TOTAL (m3)	79,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889DTC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	79.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+290	PR34+280	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	Instalación de mezcla asfaltica tipo MDC-19 para carpeta de rodadura Calzada M.derecho
PR34+280	PR34+270	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+270	PR34+260	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+260	PR34+250	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+250	PR34+240	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+240	PR34+230	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+230	PR34+220	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+220	PR34+210	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+210	PR34+200	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+200	PR34+190	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+190	PR34+180	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+180	PR34+170	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+170	PR34+160	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+160	PR34+150	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+150	PR34+140	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+140	PR34+130	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+130	PR34+120	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+120	PR34+110	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+110	PR34+100	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+100	PR34+090	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+090	PR34+080	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+080	PR34+070	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+070	PR34+060	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+060	PR34+050	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+050	PR34+040	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+040	PR34+030	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+030	PR34+020	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+020	PR34+010	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR34+010	PR34+000	10.00	0.25	0.25	0.25	2.49	
PR71+100	PR73+250	2150.00	0.0022	0.00	0.00	4.80	Plasteo San jose
PR71+500	PR72+800	1300.00	0.0012	0.00	0.00	1.60	Plasteo San jose
					TOTAL VOLUMEN (m3)	79.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoría
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		458,00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES					
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+709	PR38+440	268,60	0,76	0,76	0,76	203,60	Excavacion de filtro M. derecha
PR39+742	PR39+512	230,00	0,715	0,715	0,72	164,45	Excavacion de filtro M. derecha
PR39+847	PR39+740	107,00	0,65	0,65	0,65	69,55	Excavacion de filtro M. izquierda
PR32+620		6,00	3,36	3,36	3,36	20,16	Excavacion ODTdescole M. derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	458,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889 BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		
18	Excavaciones varias sin clasificar	458.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+709	PR38+440	268.60	0.76	0.76	0.76	203.60	Excavacion de filtro M. derecha
PR39+742	PR39+512	230.00	0.715	0.715	0.72	164.45	Excavacion de filtro M. derecha
PR39+847	PR39+740	107.00	0.65	0.65	0.65	69.55	Excavacion de filtro M. izquierda
PR32+615		6.00	3.36	3.36	3.36	20.16	Excavacion ODTdescole M. derecha
					TOTAL (m3)	458.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de Interventoria
MP: 15202-172899 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	39,00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR35+410	PR35+405	5	2,24	2,24	2,24	11,20	Lleno para acceso M.Derecha
PR33+600	PR33+595	5	5,60	5,60	5,60	28,00	lleno de ODT -Escuela Caño Raya . M izquierda
					VALOR TOTAL	39,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809 PTC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190