INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META

CONTRATO DE OBRA No: 976 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/01/2026 - 31/01/2026 **PROYECTO:** VIA ACCESO A MITÚ/CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO Y COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	87.715.228	DIRECTOR	$ 9.257.600	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 3.703.040	$ 257.800	V	SANITAS	36036047	$ 148.200	PORVENIR	36036047	$ 592.500	$ 303.500	$ 0	$ 0	
2	ALBA LISET PABON CASTILLO	1.024.528.557	RESIDENTE DE ACTAS	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		CONSORCIO DSC	$ 2.026.668	$ 70.600	V	NUEVA EPS	36036047	$ 81.200	PORVENIR	36036047	$ 324.400	$ 145.100	$ 0	$ 0	
4	DIANA PAOLA CRUZ CASTRO	1.069.434.932	RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SST)	$ 3.910.410	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 2.085.552	$ 145.200	V	NUEVA EPS	36036047	$ 83.500	PORVENIR	36036047	$ 333.700	$ 149.700	$ 0	$ 0	
5	ERYINSON ARANGO URIBE	1.122.239.833	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 246.532	$ 17.200	V	NUEVA EPS	36036047	$ 9.900	PORVENIR	36036047	$ 39.500	$ 26.800	$ 0	$ 0	
6	YILBER DANILO AVILA GAMBA	1.054.658.745	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.893.600	X	X	X	X	X																								CONSORCIO DSC	$ 1.065.150	$ 74.200	V	CAJACOPI	36036047	$ 42.700	PORVENIR	36036047	$ 170.500	$ 87.100	$ 0	$ 0	
7	LAURO LIBARDO CHAVES LOPEZ	98.345.358	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.788.400	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 756.005	$ 52.700	V	EPS SANITAS	36036047	$ 30.300	PORVENIR	36036047	$ 121.000	$ 64.400	$ 0	$ 0	
8	RAMIRO HERMEL CHAVES LOPEZ	98.345.154	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.788.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.179.249	$ 42.500	V	EMSSANAR EPS	36036047	$ 87.300	PORVENIR	36036047	$ 348.800	$ 77.000	$ 0	$ 0	
9	JHON FREDY CIFUENTES TORRES	1.006.700.519	MECANICO 3	$ 1.788.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO DSC	$ 1.486.540	$ 103.500	V	NUEVA EPS	36036047	$ 59.500	PORVENIR	36036047	$ 237.900	$ 77.100	$ 0	$ 0	
10	BAYRON ALEXANDER DELGADO CABRERA	13.069.119	SOLDADOR	$ 2.332.384	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO DSC	$ 2.582.410	$ 179.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 103.300	PORVENIR	36036047	$ 413.200	$ 117.100	$ 0	$ 0	
11	HEIMER ANTONIO ECHEVERRI ROJAS	1.006.778.451	CADENERO 1	$ 1.893.600	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 328.080	$ 22.900	V	NUEVA EPS	36036047	$ 13.200	PORVENIR	36036047	$ 52.500	$ 52.400	$ 0	$ 0	
12	DIVIER JOSE FONSECA AVILA	1.064.109.304	MECANICO 1	$ 3.008.720	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO DSC	$ 3.531.828	$ 245.900	V	NUEVA EPS	36036047	$ 141.300	PORVENIR	36036047	$ 565.100	$ 163.800	$ 0	$ 0	
13	FELIPE FORERO RIOS	1.057.596.014	SUPERVISOR DE MAQUINARI AY EQUIPOS	$ 3.883.984	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO DSC	$ 3.107.188	$ 216.300	V	NUEVA EPS	36036047	$ 124.300	PORVENIR	36036047	$ 497.200	$ 163.700	$ 0	$ 0	
14	CARLOS ANDRES HERRERA VALENCIA	1.123.162.439	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 127.252	$ 8.900	V	NUEVA EPS	36036047	$ 5.100	PORVENIR	36036047	$ 20.400	$ 30.500	$ 0	$ 0	
15	DANIEL ALVERO IZQUIERDO PANTOJA	1.087.408.771	RASTRILLERO	$ 1.662.160	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 702.640	$ 49.000	V	NUEVA EPS	36036047	$ 28.200	PORVENIR	36036047	$ 112.500	$ 28.200	$ 0	$ 0	
16	JOHAN MANJARRES BELTRAN	1.122.239.741	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 181.605	$ 12.700	V	NUEVA EPS	36036047	$ 7.300	PORVENIR	36036047	$ 29.100	$ 30.300	$ 0	$ 0	
17	LUIS FERNANDO MARTIN MUÑOZ	1.007.624.003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.680.000	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 402.818	$ 28.100	V	NUEVA EPS	36036047	$ 16.200	PORVENIR	36036047	$ 64.500	$ 43.300	$ 0	$ 0	
18	LUIS CARLOS MARTINEZ VERONA	72.293.329	ELECTRICO AUTOMOTRIZ	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO DSC	$ 3.027.819	$ 210.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 121.200	PORVENIR	36036047	$ 484.500	$ 142.200	$ 0	$ 0	
19	HERNAN DARIO MENDEZ LEON	3.100.224	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.408.908	$ 148.000	V	NUEVA EPS	36036047	$ 96.500	PORVENIR	36036047	$ 385.600	$ 89.300	$ 0	$ 0	
20	PEDRO ANGEL MICANQUER QUENAN	7.556.941	MAESTRO DE OBRA	$ 2.082.600	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 1.217.217	$ 84.700	V	E.P.S. SANITAS S.A.	36036047	$ 48.700	PORVENIR	36036047	$ 194.800	$ 91.600	$ 0	$ 0	
21	ESNEIDER OLAYA YATE	96.333.626	OPERADOR DE CONCRETO	$ 2.016.305	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 1.132.644	$ 78.900	V	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS	36036047	$ 45.400	PORVENIR	36036047	$ 181.300	$ 84.500	$ 0	$ 0	
22	JAVIER MAURICIO PALADINES CAMAYO	1.002.959.821	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 465.872	$ 32.500	V	ASMET SALUD EPS	36036047	$ 18.700	PORVENIR	36036047	$ 74.600	$ 33.900	$ 0	$ 0	
23	MICHAEL STEVEN PEREZ ARAGON	1.120.561.589	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 373.670	$ 26.100	V	SANITAS	36036047	$ 15.000	PORVENIR	36036047	$ 59.800	$ 36.500	$ 0	$ 0	
24	JORGE MARTIN PORTILLA	12.996.024	OPERADOR EXACAVADORA > 35T	$ 2.475.162	X	X	X	X	X																								CONSORCIO DSC	$ 1.321.962	$ 92.100	V	SANITAS	36036047	$ 52.900	PORVENIR	36036047	$ 211.600	$ 106.800	$ 0	$ 0	
25	EUSEBIO CELIO PRADO MAMIAN	10.305.706	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.788.400	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 786.490	$ 54.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 31.500	PORVENIR	36036047	$ 125.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	
26	EDWIN ANDRES RAMIREZ BAQUERO	1.122.239.042	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 333.228	$ 23.200	V	NUEVA EPS	36036047	$ 13.400	PORVENIR	36036047	$ 53.400	$ 31.100	$ 0	$ 0	
28	EDUARDO ROMERO PEÑA	1.122.238.977	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 341.316	$ 23.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 13.700	PORVENIR	36036047	$ 341.316	$ 37.300	$ 0	$ 0	
29	CAMILO HERNANDO SANCHEZ MONTAÑA	1.057.603.013	TOPOGRAFO	$ 3.161.933	X	X																											CONSORCIO DSC	$ 1.053.978	$ 73.400	V	NUEVA EPS	36036047	$ 42.200	PORVENIR	36036047	$ 168.700	$ 93.900	$ 0	$ 0	
30	HAMILTON ESNEIDER SARRIA BURGOS	1.122.236.318	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.541.328	$ 98.100	V	NUEVA EPS	36036047	$ 61.700	PORVENIR	36036047	$ 246.700	$ 60.200	$ 0	$ 0	
31	JUAN CARLOS SILVA PRADA	1.105.061.303	CONDUCTOR DE TRACTOMULA	$ 2.104.000	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 1.217.769	$ 84.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 48.800	PORVENIR	36036047	$ 194.900	$ 98.200	$ 0	$ 0	
32	OLVER FERNANDO SOLARTE PAZ	97.472.844	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.474.867	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 1.389.947	$ 96.800	V	NUEVA EPS	36036047	$ 55.600	PORVENIR	36036047	$ 222.400	$ 113.600	$ 0	$ 0	
33	JOVANNY ALEXANDER VALLEJO	12.746.111	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA I	$ 2.310.109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.210.023	$ 128.700	V	NUEVA EPS	36036047	$ 88.600	PORVENIR	36036047	$ 353.700	$ 80.200	$ 0	$ 0	
34	MONICA PIEDAD VARELA GRANADOS	57.446.406	ADMON DE OBRA	$ 4.263.010	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO DSC	$ 2.131.505	$ 148.400	V	SANITAS	36036047	$ 85.300	PORVENIR	36036047	$ 341.100	$ 171.500	$ 0	$ 0	
35	JOSE GABRIEL VARGAS IBAÑEZ	7.186.930	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 2.877.359	X	X	X	X	X																								CONSORCIO DSC	$ 1.520.424	$ 105.900	V	NUEVA EPS	36036047	$ 60.900	PORVENIR	36036047	$ 243.300	$ 171.500	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha DICIEMBRE a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 52202-142431

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901476773	6	CONSORCIO DSC	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
95-1	CRRERA 86 51 66	3219387767	GRUPOLHS@GRUPOLHS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36036047	E	2026-01-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.490.300	10.000	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
33	36036047	2026-01-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1122239833	ARANGO URIBE ERYINSON	1.423.500	F		X							X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	246.632	39.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	246.632	9.900	COMCAJA-CCF68	667.796	26.800	246.632	17.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	93.400	S	5429001
2	CC 1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	1.893.600	F		X							X							0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	1.065.150	170.500	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.065.150	42.700	COMCAJA-CCF68	2.176.160	87.100	1.065.150	74.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	374.500	S	5429001
3	CC 87715228	BUSTOS IBARRA EDWIN JAVIER	9.257.600	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	3.703.040	592.500	0	0	SANITAS-EPS005	3.703.040	148.200	COMCAJA-CCF68	7.586.078	303.500	3.703.040	257.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.302.000	S	5429001
4	CC 98345358	CHAVES LOPEZ LAURO LIBARDO	1.788.400	F		X							X							0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	756.005	121.000	0	0	SANITAS-EPS005	756.005	30.300	COMCAJA-CCF68	1.609.402	64.400	756.005	52.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	268.400	S	5429001
5	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F									X							0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	610.224	97.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	610.224	24.500	COMCAJA-CCF68	610.224	24.500	610.224	42.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	189.200	S	5429001
6	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F													X			0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	641.874	102.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	641.874	25.700	COMCAJA-CCF68	536.520	21.500	641.874	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	149.900	S	5429001
7	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F													L			0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	927.151	148.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	927.151	37.100	COMCAJA-CCF68	774.974	31.000	927.151	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	216.500	S	5429001
8	CC 1006700519	CIFUENTES TORRES JHON FREDY	1.788.400	F		X							X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.486.540	237.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.486.540	59.500	COMCAJA-CCF68	1.925.240	77.100	1.486.540	103.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	478.000	S	5429001
9	CC 1069434932	CRUZ CASTRO DIANA PAOLA	3.910.410	F		X							X							0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	2.085.552	333.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.085.552	83.500	COMCAJA-CCF68	3.742.050	149.700	2.085.552	145.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5429001
10	CC 13069119	DELGADO CABRERA BAYRON ALEXANDER	2.332.384	F		X							X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	2.582.410	413.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.582.410	103.300	COMCAJA-CCF68	2.927.261	117.100	2.582.410	179.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	813.400	S	5429001
11	CC 1006778451	ECHEVERRI ROJAS HEIMER ANTONIO	1.893.600	F		X							X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	328.080	52.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	328.080	13.200	COMCAJA-CCF68	1.309.278	52.400	328.080	22.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.000	S	5429001
12	CC 1064109304	FONSECA AVILA DIVIER JOSE	3.008.720	F		X							X							0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	3.531.828	565.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.531.828	141.300	COMCAJA-CCF68	4.092.540	163.800	3.531.828	245.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.116.100	S	5429001
13	CC 1057596014	FORERO RIOS FELIPE	3.883.984	F		X							X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	3.107.188	497.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.107.188	124.300	COMCAJA-CCF68	4.091.812	163.700	3.107.188	216.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.001.500	S	5429001
14	CC 1123162439	HERRERA VALENCIA CARLOS ANDRES	1.423.500	F		X							X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	127.252	20.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	127.252	5.100	COMCAJA-CCF68	762.311	30.500	127.252	8.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	64.900	S	5429001
15	CC 1087408771	IZQUIERDO PANTOJA DANIEL ALVEIRO	1.662.160	F		X							X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	702.640	112.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	702.640	28.200	COMCAJA-CCF68	1.101.651	44.100	702.640	49.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	233.800	S	5429001
16	CC 1122239741	MANJARRES BELTRAN JOHAN	1.423.500	F		X							X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	181.605	29.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	181.605	7.300	COMCAJA-CCF68	756.573	30.300	181.605	12.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	79.400	S	5429001
17	CC 1007624003	MARTIN MUÑOZ LUIS FERNANDO	1.680.000	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	402.818	64.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	402.818	16.200	COMCAJA-CCF68	1.081.334	43.300	402.818	28.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	152.100	S	5429001
18	CC 72293329	MARTINEZ VERONA LUIS CARLOS	2.600.000	F		X							X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	3.027.819	484.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.027.819	121.200	COMCAJA-CCF68	3.553.937	142.200	3.027.819	210.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	958.700	S	5429001
19	CC 3100224	MENDEZ LEON HERNAN DARIO	1.423.500	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.125.113	340.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.125.113	85.100	COMCAJA-CCF68	2.125.113	85.100	2.125.113	148.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	658.300	S	5429001
20	CC 3100224	MENDEZ LEON HERNAN DARIO	1.423.500	F													X			0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	283.795	45.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	283.795	11.400	COMCAJA-CCF68	104.993	4.200	283.795	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	61.100	S	5429001
21	CC 7556941	MICANQUER QUENAN PEDRO ANGEL	2.082.600	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	1.217.217	194.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.217.217	48.700	COMCAJA-CCF68	2.288.129	91.600	1.217.217	84.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.900	S	5429001
22	CC 96333626	OLAYA YATE ESNEIDER	2.016.305	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	1.132.644	181.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.132.644	45.400	COMCAJA-CCF68	2.111.927	84.500	1.132.644	78.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	5429001
23	CC 1024528557	PABON CASTILLO ALBA LISET	3.800.000	F		X							X							0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	1.013.334	162.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.013.334	40.600	COMCAJA-CCF68	2.612.496	104.500	1.013.334	70.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	377.900	S	5429001
24	CC 1024528557	PABON CASTILLO ALBA LISET	3.800.000	F													L			0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	1.013.334	162.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.013.334	40.600	COMCAJA-CCF68	1.013.334	40.600	1.013.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	243.400	S	5429001
25	CC 1002959821	PALADINES CAMAYO JAVIER MAURICIO	1.423.500	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	465.872	74.600	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	465.872	18.700	COMCAJA-CCF68	845.533	33.900	465.872	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	159.700	S	5429001
26	CC 1120561589	PEREZ ARAGON MICHAEL STEVEN	1.423.500	F		X							X							0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	373.670	59.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	373.670	15.000	COMCAJA-CCF68	912.283	36.500	373.670	26.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	137.400	S	5429001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMCAJA	CCF68	800231969	4	33	3.040.500	0	1.900	0	3.042.400
Gran Total					15.480.300	0	10.000	0	15.490.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 27-01-2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMGN - GRUPO JONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 55 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADO	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,07%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,07%	0,08%	0,09%	0,18%	0,21%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,19%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.655.596	$ P	$0	$17.246	$17.188	$24.297	$24.297	$51.445	$108.633	$110.149	$129.128	$120.319	$275.822	$321.878	$345.552	$66.575	$66.575	$68.515	$68.515	$70.575	$70.575	
				$ E	$0					108.016,73	211.324,36	$13.497	$7.020	$138.662	$54.904	$54.830	$92.528	$39.343	$95.905	$4.062			$135.913	
				% E	0,00%	0,00%				0,07%	0,31%	0,01%	0,00%	0,09%	0,03%	0,04%	0,07%	0,03%	0,06%	0,00%			0,09%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.880.214	20,58%	9,75%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,11%	0,39%	0,08%	0,08%	0,14%	0,42%	0,61%	0,44%	0,16%	0,13%	0,19%	0,19%	0,22%	0,42%	
	$20.089.642	12,93%	$15.095.358	$ P	$0	$54.270	$54.270	$108.540	$108.540	$162.810	$506.971	$158.524	$172.534	$214.224	$647.672	$947.985	$674.808	$253.543	$254.767	$167.814	$192.083	$335.982	$646.389	
				$ E	$0	$49.115	$0	$0	$0	$173.194	$470.847	$49.759	$306.836	$364.108	$808.868	$812.870	$476.475	$1.274.016	$1.139.656	$107.660			$1.171.965	
				% E	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,48%	0,06%	0,20%	0,36%	0,26%	0,53%	0,31%	0,72%	0,65%				0,76%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.931	19,39%	6,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,97%	0,19%	0,19%	0,29%	0,34%	0,40%	
	$14.470.538	9,35%	$9.325.191	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$83.655	$91.655	$723.168	$1.033.893	$1.496.703	$295.211	$299.351	$308.081	$308.081	$504.945	$616.313	
				$ E	$0								$85.000	$98.033	$247.835	$318.805	$690.106	$456.718		$177.010			$231.025	75%
				% E	0,00%	0,00%							0,22%	0,38%	0,19%	0,53%	0,58%	0,80%	0,00%	0,17%			0,34%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$260.050	0,17%	$236.510	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.458	$29.458	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,43%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,22%	0,24%	0,56%	0,77%	0,03%	0,12%	0,14%	0,24%	0,27%	0,21%	0,35%	
	$16.899.233	10,92%	$8.467.265	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.989	$247.976	$438.822	$863.825	$1.199.244	$39.826	$379.964	$218.893	$374.082	$411.078	$326.248	$546.823
				$ E	$0			$4.516	$4.516				$7.911	$63.158	$114.835	$118.536	$68.153	$138.36	$261.716	$5.400	$71.804			$145.813
				% E	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,04%	0,13%	0,00%	0,00%	0,09%	0,18%	0,13%	0,02%			0,08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
	$1.735.474	1,12%	$361.714	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.210	$0	$0	$0	$162.867
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.066	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$722.564	$72.564	$72.564	$72.564	$0	$10.707	$10.707	$11.019	$11.019	$29.284	$69.786	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	23,94%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,10%	0,10%	0,30%	0,35%	1,14%	1,40%	0,09%	0,27%	0,22%	0,09%	0,17%	0,02%	0,46%	
	$49.687.685	32,10%	$37.054.957	$ P	$0	$12.887	$12.887	$27.774	$27.774	$47.641	$192.782	$242.563	$460.886	$541.994	$1.762.024	$2.167.975	$1.400.230	$627.215	$1.125.395	$1.091.513	$1.680.803	$1.680.803	$2.240.212	
				$ E	$0					12.097,98	56.294,13	1993,771	$1.381.418	$2.424.212	$1.757.240	$3.882.138	$2.222.108	$2.674.040	$2.216.360				$3.880.614	
				% E	0,00%	0,00%				0,01%	0,04%	0,23%	0,89%	1,57%	1,14%	2,51%	1,44%	1,73%	1,79%				2,51%	
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	10,94%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,49%	0,72%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	0,49%	0,41%	0,52%	0,90%	
	$62.008.629	40,06%	$16.926.154	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$989.750	$759.750	$3.139.000	$1.522.044	$1.703.200	$383.731	$585.721	$703.241	$637.989	$888.250	$1.295.512	
				$ E									$1.441.611	$1.085.536	$1.278.476	$1.018.818	$1.203.330	$1.134.130	$464.464	$1.133.111			$1.646.214	
				% E									0,58%	0,50%	0,82%	0,18%	0,20%	0,81%	0,46%	0,30%	0,02%		0,24%	0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,34%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 90.294.093,2**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	0,00%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%	0,34%	0,52%	1,08%	1,48%	3,38%	4,34%	1,42%	1,07%	1,63%	1,96%	1,58%	1,02%	3,08%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	$0	$85.305	$85.305	$170.611	$170.611	$255.916	$568.359	$904.978	$1.867.881	$2.566.269	$5.847.324	$7.508.225	$2.460.866	$1.849.782	$2.794.805	$2.694.767	$2.730.391	$3.153.084	$6.000.000
	%	0,00%	0,05%	0,10%	0,20%	0,30%	0,45%	0,90%	1,43%	2,95%	4,07%	7,45%	11,80%	13,22%	14,29%	15,92%	17,86%	19,44%	20,46%	23,54%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	$0	$85.305	$170.611	$341.221	$511.832	$767.748	$1.786.107	$2.411.085	$4.478.966	$7.045.235	$12.892.559	$20.400.784	$22.860.950	$24.710.731	$27.505.537	$30.200.304	$32.930.695	$36.083.779	$42.083.779
	%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,20%	0,46%	1,02%	1,86%	3,32%	5,75%	3,45%	2,96%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	$0	$48.137	$0	$72.682	$121.244	$215.715	$1.320.745	$1.572.825	$2.482.435	$5.141.262	$2.678.945	$5.963.928	$5.810.078	$5.347.302	$4.586.410	$347.633	$0	$0	$7.440.482
	%	0,00%	0,03%	0,03%	0,08%	0,16%	0,27%	1,23%	2,24%	4,11%	7,42%	9,29%	13,13%	16,88%	20,34%	21,30%	21,52%	23,52%	23,52%	28,34%
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	$0	$48.137	$48.137	$120.820	$242.063	$457.779	$1.898.528	$3.471.353	$6.353.787	$11.495.049	$14.174.018	$20.137.937	$26.128.088	$31.475.310	$36.061.920	$36.409.553	$36.409.553	$36.409.553	$43.850.236

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 10.066.236	57,3%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000,00		
	$970.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489.015	$ 733.402	52,4%
	$1.399.334.802		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000,0	$ -	0,00%
	$385.000,0		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0	$ -	0,00%
	$73.150,0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA13%)	$4.349.357	$ 171.952	3,95%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0		
	$306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**	$ 10.971.590	6,11%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.495**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 101.265.683	56,36%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**	$ 101.265.683	51,14%

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 5

FECHA: 27/05/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 179.689.019.969,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 198.000.762.600,00
PLAZO ACUMULADO:	110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ 16.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
					ene-.-23	feb-.-23	mar-.-23	abr-.-23	may-.-23	jun-.-23	jul-.-23	ago-.-23	sep-.-23	oct-.-23	nov-.-23	dic-.-23	ene-.-24	feb-.-24	mar-.-24	abr-.-24	may-.-24	jun-.-24	jul-.-24	ago-.-24	sep-.-24	oct-.-24	nov-.-24	dic-.-24	
	$14.986.360	9,68%		% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.148.477	2,68%	$1.655.596	$ P	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$42.621	$42.621	$138.421	$138.421	$138.421	$138.421	$4.345	$4.345	$4.345	$3.225	$449	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.105	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.880.214	20,35%	$15.095.358	$ P	$84.992	$62.959	$62.959	$77.572	$77.572	$77.572	$88.132	$440.416	$380.677	$506.222	$568.171	$389.278	$20.419	$20.419	$20.419	$20.419	$512.096	$0	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	
				$ E	$84.992	$62.959	$62.959	$77.572	$77.572	$77.572	$88.132	$440.416	$380.677	$506.222	$568.171	$389.278	$20.419	$20.419	$20.419	$20.419	$512.096	$0	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	
				% E	0,54%	0,37%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,31%	0,22%	0,07%	0,23%	0,06%		0,10%	0,07%	0,08%	0,12%	0,20%	0,09%	0,06%	0,010%	0,007%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	$9.325.191	$ P	$19.389	$38.978	$57.867	$57.867	$57.867	$57.867	$73.042	$547.812	$475.456	$633.939	$632.939	$412.860	$0	$24.895	$380.889	$48.238	$0	$0	$0	$0	$133.954	$0	$0	$0
	$14.470.535	9,35%		$ E			$19.389	$38.978	$57.867	$57.867	$73.042	$547.812	$475.456	$633.939	$632.939	$412.860		$24.895	$380.889	$48.238			$0	$0	$133.954			
				% E	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,26%	0,62%	0,65%	0,31%				0,00%		0,00%	0,00%	0,026%			
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	$226.243	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.030	0,17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.996	$8.996	$8.996	$8.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$189.022											$36.408												
				% E	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%												
	$18.821.089	12,16%	$8.467.265	% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%	0,14%	0,21%	0,28%	0,28%	0,01%	0,01%	0,20%	1,67%	0,18%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$16.899.233	10,92%		$ P	$32.031	$25.602	$28.494	$52.225	$64.156	$64.156	$72.882	$295.529	$212.835	$319.238	$425.051	$425.051	$35.202	$20.128	$216.547	$2.178.950	$272.294	$950.584	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$744.062	$604.579	$132.291	$ 34.212.23	$660.607			$276.715.87	$337.232.05	$425.964.08	$215.292.43	$393.139.29		$183.823	$162.323	$3.000	$2.818	$1.362	$60.358		$27.000				
				% E	0,40%	0,42%	0,31%	0,08%	0,82%	0,41%	0,00%	0,24%	0,22%	0,28%	0,15%	0,26%		0,12%	0,11%	0,19%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%		50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	$361.764	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.733.474	1,12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240.192	$0	$0	$0	$255.220	$295.284	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E			$30.758																$30.758						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$1.358	$2.260	$2.449	$4.599	$8.749	$8.749	$19.582	$19.582	$12.776	$22.650	$45.940	$45.737		$576.389	$313.819	$66.883	$117.560	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E									$12.776	$17.564				$576.389	$313.819	$66.883	$117.560		$32.001	$16.673				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%		0,37%	0,07%	0,04%	0,08%		0,03%	0,024%					25%
	$1.617.480	33,33%	23,94%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,41%	1,07%	0,94%	1,36%	1,33%	1,02%	0,00%	0,01%	0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$50.774	$133.237	$142.421	$297.175	$297.175	$629.235	$1.650.949	$1.457.722	$2.389.828	$2.365.062	$2.302.862	$1.582.192	$0	$112.234	$375.276	$9.164	$0	$0	$0	$423.869	$0	$0	$0	$0	
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$49.687.685	32,10%	$37.054.957	$ E	$1.419.498	$1.304.994	$1.174.134	$0	$0	$0	$1.491.814	$1.217.135	$1.217.135	$1.217.135	$1.217.135	$1.217.135		$308.834	$138.834	$14.834	$14.834	$300.834	$42.834	$42.834	$42.834	$42.834	$42.834	$42.834	
				% E	1,56%	0,90%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,93%	0,90%	0,37%	0,81%	0,18%		0,23%	0,03%	0,00%	0,02%	0,13%	0,35%	0,032%	0,014%			
				% P	0,02%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,23%	0,42%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,27%	0,54%	0,09%	0,00%	0,00%	
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$76.913	$43.195	$29.433	$79.628	$79.628	$79.628	$79.628	$43.195	$358.595	$369.393	$369.393	$369.393	$369.393	$369.393	$369.393	$369.393	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$62.008.629	40,06%	$16.926.154	$ P				$47.188		$415.867	$481.098	$369.818	$378.795	$605.633				$239.360	$7.848	$88.132	$1.207.435	$688.305	$413.386	$288.139	$25.000			
				% E	0,58%	0,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,27%	0,31%	0,24%	0,24%	0,07%		0,17%	0,01%	0,06%	0,78%	0,44%	0,27%	0,166%	0,007%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,34%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 90.294.893,2**																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR	**0,15%**	**0,23%**	**0,26%**	**0,32%**	**0,33%**	**0,33%**	**0,69%**	**2,16%**	**2,16%**	**2,98%**	**3,29%**	**2,60%**	**0,83%**	**0,09%**	**0,33%**	**1,73%**	**0,40%**	**1,08%**	**0,27%**	**0,56%**	**0,48%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,02%**
		$229.065	**$337.937**	**$407.006**	**$500.593**	**$514.574**	**$514.574**	**$1.067.398**	**$3.348.413**	**$3.348.331**	**$4.611.353**	**$5.037.733**	**$4.024.381**	**$44.316**	**$84.221**	**$892.796**	**$2.669.941**	**$619.647**	**$1.675.894**	**$417.887**	**$868.111**	**$738.421**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% VALOR	**27,34%**	**27,58%**	**27,81%**	**28,14%**	**28,47%**	**28,80%**	**29,49%**	**31,65%**	**33,81%**	**36,79%**	**40,08%**	**42,68%**	**42,68%**	**42,77%**	**43,06%**	**44,79%**	**45,19%**	**46,27%**	**46,54%**	**47,10%**	**47,57%**	**47,59%**	**47,60%**	**47,62%**
		$42.312.844	**$42.650.781**	**$43.057.787**	**$43.558.381**	**$44.072.955**	**$44.587.529**	**$45.654.924**	**$49.003.337**	**$52.243.868**	**$56.955.221**	**$61.984.521**	**$66.008.912**	**$66.053.228**	**$66.137.449**	**$67.030.245**	**$69.700.186**	**$70.319.834**	**$71.995.688**	**$72.413.574**	**$73.273.686**	**$74.012.107**	**$74.036.445**	**$74.060.783**	**$74.085.121**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% VALOR	**2,34%**	**2,28%**	**1,77%**	**0,00%**	**0,02%**	**1,18%**	**0,43%**	**1,82%**	**1,76%**	**1,75%**	**2,18%**	**0,85%**	**0,00%**	**1,32%**	**0,29%**	**0,19%**	**1,08%**	**0,73%**	**0,90%**	**0,45%**	**0,16%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**
		$5.162.991	**$3.480.486**	**$2.743.958**	**$0**	**$24.212**	**$1.832.367**	**$662.795**	**$2.824.542,4**	**$3.026.729,7**	**$2.795.262,4**	**$2.257.549,1**	**$1.309.485,7**	**$0,0**	**$2.043.504,4**	**$446.084,0**	**$299.385,4**	**$1.549.571,1**	**$1.137.398**	**$1.387.082**	**$697.685,064**	**$246.457,823**	**$15.020,681**	**$3.888,127**	**$0,000**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% VALOR	**31,67%**	**33,87%**	**35,64%**	**35,64%**	**35,66%**	**36,85%**	**37,28%**	**39,10%**	**41,08%**	**42,80%**	**44,91%**	**45,75%**	**45,75%**	**47,07%**	**47,36%**	**47,56%**	**48,76%**	**49,29%**	**50,19%**	**50,64%**	**50,80%**	**50,81%**	**50,81%**	**50,81%**
		$49.820.827	**$52.421.231**	**$55.165.181**	**$55.165.181**	**$55.189.394**	**$57.021.660**	**$57.693.913**	**$60.518.456**	**$63.545.185**	**$66.250.448**	**$69.507.797**	**$70.817.483**	**$70.817.483**	**$72.861.449**	**$73.307.534**	**$73.607.521**	**$75.157.094**	**$ 76.294.485**	**$ 77.681.566**	**$ 78.379.251**	**$ 78.625.949**	**$ 78.640.970**	**$ 78.644.865,8**	**$78.644.864**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.066.236,1	57,32%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.449 / $1.398.335	$ 733.402,41	52,41%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.059**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.042.485**	$ 10.971.590	6,11%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 101.265.683	56,36%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762,6**	$ 101.265.683	51,14%

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

OBSERVACIONES:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 27/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMGN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976- 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINDOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DIC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.969,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,07%	% P	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.655.596	$ P	$0	$66.373	$66.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.290	$154.299	$154.299	$154.299	$154.299	$154.299	$154.299	$154.299	$43.896	$43.896	$43.896	$43.896	
				% E		1,60%	1,60%					3,21%	3,71%				3,72%												
				$ E		$66.373	$66.373					$133.747	$154.290				$154.290												
	$11.800.214	20,55%	9,75%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,03%	0,03%	0,03%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%		
	$20.009.842	12,93%	$15.095.358	$ P	$0	$193.153	$193.153	$193.153	$193.154	$43.287	$43.287	$43.287	$150.287	$150.287	$150.287	$150.287	$48.430	$55.218	$55.218	$55.218	$68.563	$68.563	$68.563	$68.563	$68.568	$172.778	$238.556	$243.022	$241.022
				$ E	$193.153	$193.153	$193.153	$193.154	$43.287	$43.287	$43.287	$150.287	$150.287	$150.287	$150.287	$48.430	$55.218	$55.218	$55.218	$68.563	$68.563	$68.563	$68.563	$68.568	$172.778	$238.556	$243.022	$241.022	
				% E	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,12%	0,12%	0,12%		
	$30.018.951	19,39%	6,02%	% P	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	
	$14.470.538	9,35%	$9.325.191	$ P	$0	$0	$322.766	$322.766	$322.766	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.926	$29.926	$29.926	$29.926	$89.876	$149.826	$199.504	$199.504	$199.504	75%
				$ E						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0												
				% E						0,17%	0,43%	0,12%					0,04%												
	$3.417.032	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.030	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.483	$4.483	$4.483	$4.483	
				$ E																									
				% E																									
	$16.821.008	12,16%	5,47%	% P	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,11%	0,11%	0,11%	
	$16.899.233	10,92%	$8.467.265	$ P	$0	$0	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$0	$0	$0	$0	$0	$11.845	$13.295	$34.948	$44.998	$58.247	$58.247	$69.891	$93.188	$114.494	$174.701	$232.988	$244.638	
				$ E	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$241.893	$253.738	$267.033	$301.981	$346.979	$405.226	$463.473	$533.364	$626.552	$741.046	$915.747	$1.148.735	$1.393.373		
				% E	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,16%	0,18%	0,21%	0,24%	0,28%	0,33%	0,39%	0,48%	0,60%	0,73%	
	$1.523.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.733.474	1,12%	$361.754	$ P	$0	$0	$0	$692.859	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$119.454	75%
				$ E		$0	$0					$15.215	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E		0,01%						0,01%	0,06%	0,11%		0,00%														
	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$0	$0	$0	$0	$2.976	$5.182	$7.739	$10.296	$12.482	$12.482	$12.552	$15.458	$26.611	$25.764	$38.646	$51.528	$51.584	
				$ E		$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$15.533	$20.715	$28.454	$38.750	$51.232	$63.714	$76.266	$91.724	$118.335	$144.099	$182.745	$234.273	$285.857		
				% E		0,01%						0,01%	0,06%	0,11%		0,00%														95%
	$51.617.480	33,33%	23,94%	% P	0,00%	0,20%	0,20%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,06%	0,07%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,13%	0,24%	0,38%	0,44%	0,44%	
	$49.687.685	32,10%	$37.054.957	$ P	$0	$386.185	$386.185	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$0	$0	$0	$0	$65.477	$109.017	$106.178	$162.954	$162.954	$162.954	$162.954	$179.268	$373.300	$366.820	$593.359	$681.505	$681.505	
				$ E	$386.185	$386.185	$386.185	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$364.859	$430.336													
				% E	0,21%	0,02%	0,20%	0,16%	0,18%	0,10%	0,23%	0,05%					0,09%													
	$0	0,00%	10,94%	% P	0,17%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,41%	0,54%	0,55%	0,55%	0,55%	
	$493.858	$709.176	$709.176	$709.176	$709.176	$709.176	$709.176	$553.727	$0	$0	$0	$0	$43.745	$85.491	$138.236	$138.236	$138.236	$138.236	$138.236	$213.727	$213.727	$213.727	$641.180	$854.907	$854.907	$854.907			
	$62.068.629	40,66%	$16.926.154	% E	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$1.193.230	$3772.743													
				% E	0,69%	0,59%	0,57%	0,11%	0,17%	0,190%	0,132%	0,190%	0,081%	0,137%	0,086%	0,021%	3772.743													0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,34%**																										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 90.294.093,24**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,31%	0,76%	1,17%	1,54%	1,01%	0,80%	0,78%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,12%	0,20%	0,24%	0,30%	0,31%	0,31%	0,39%	0,41%	0,98%	1,20%	1,49%	1,58%
	VALOR	$480.887.982	$1.481.647.734	$1.804.412.956	$2.410.593.328	$1.566.487.702	$1.243.721.480	$1.086.262.515	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$196.289.089	$303.525.821	$374.625.180	$461.285.712	$475.511.498	$475.511.498	$603.484.425	$631.936.805	$1.520.041.721	$2.129.060.336	$2.308.841.186	$2.442.701.044
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	47,93%	48,80%	50,05%	51,61%	52,62%	53,42%	54,13%	54,22%	54,32%	54,42%	54,52%	54,61%	54,74%	54,94%	55,18%	55,48%	55,78%	56,09%	56,48%	56,89%	57,87%	59,25%	60,74%	62,32%
	VALOR	$74.544.009	$76.467.657	$77.852.871	$80.262.464	$81.829.152	$83.072.873	$84.159.126	$84.309.412	$84.459.709	$84.609.996	$84.760.283	$84.910.570	$85.106.779	$85.410.205	$85.784.930	$86.246.216	$86.721.727	$87.197.239	$87.808.722	$88.432.659	$89.952.781	$92.081.761	$94.390.602	$96.833.303
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,48%	0,82%	0,81%	0,93%	0,50%	0,89%	0,81%	0,32%	0,30%	0,11%	0,02%	0,97%											
	VALOR	$1.241.505.668	$1.950.639.264	$1.282.040.927	$1.253.841.297	$987.322.010	$770.621.868	$1.379.240.611	$1.250.430.641	$499.870.245	$311.146.103	$173.331.415	$32.420.325	$1.497.317.302											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	51,61%	52,29%	53,12%	53,93%	54,92%	55,42%	56,31%	56,71%	57,04%	57,34%	57,45%	57,47%	58,14%											
	VALOR	$79.886.371	$80.927.002	$82.219.042	$83.472.883,52	$84.380.205,52	$85.158.826,60	$86.538.167,21	$87.788.797,85	$88.279.868,097	$88.591.014	$88.764.345,6	$88.796.775,9	$90.294.093,2											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 10.066.236,1	57,32%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 733.402,400	52,41%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0	$ -	0,00%
	$73.150,0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 171.952	3,95%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0		
	$306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.843.405**	$ 10.971.590,20	43,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 101.265.683	56,36%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.800.763**	$ 101.265.683	51,14%

100662361291

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	4	DE	5

FECHA: 27/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SNCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y trame del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 100

PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 198.000.762.609,00
PLAZO ACUMULADO:	110 (En meses según las prórrogas sus suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.980.360	9,68%	$1.655.596	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	$4.148.477	2,68%		$ P	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$73.152	$73.152	$73.152	$73.152	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$9.278	$28.135	$28.135	$28.135
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214	20,35%	$15.095.358	% P	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,19%	0,24%	0,27%	0,27%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,09%	0,10%	0,10%
	$20.009.842	12,95%		$ P	$92.039	$94.335	$94.335	$117.414	$117.414	$117.414	$117.414	$117.414	$294.644	$276.725	$411.039	$411.039	$31.886	$30.283	$36.783	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$132.325	$144.662	$158.092	$158.092
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	$9.325.191	% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,22%	0,22%	0,22%	0,08%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	$14.470.538	9,35%		$ P	$17.013	$34.022	$51.033	$51.033	$51.033	$51.033	$85.055	$85.055	$245.165	$240.220	$340.220	$340.220	$6.543	$11.083	$15.679	$19.638	$55.120	$77.626	$86.170	$92.782	$98.148	$130.854	$130.854	$130.854
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.032	2,21%	$226.243	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$260.050	0,17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.642	$7.642	$7.642	$7.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.939	$2.939	$2.939	$2.939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	$8.467.265	% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,10%	0,13%	0,19%	0,26%	0,27%	0,08%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,10%	0,10%
	$16.890.233	10,92%		$ P	$19.866	$39.732	$59.598	$79.464	$99.330	$99.330	$119.196	$158.929	$158.661	$257.991	$397.321	$417.188	$7.441	$35.282	$22.932	$30.562	$28.204	$45.845	$63.126	$76.488	$114.632	$152.816	$168.057
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.523.392	0,99%	$361.754	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.733.474	1,12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.402
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	$1.181.576	% P	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
	$3.737.430	2,41%		$ P	$4.294	$8.587	$12.181	$17.574	$21.968	$21.968	$26.361	$35.149	$42.926	$65.988	$87.872	$92.265	$1.650	$2.200	$5.070	$6.755	$8.449	$8.449	$10.139	$12.535	$16.898	$25.248	$32.797	$35.487
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	$37.054.957	% P	0,07%	0,13%	0,13%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,40%	0,63%	0,75%	0,75%	0,03%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,14%	0,23%	0,29%	0,29%
	$49.687.685	32,10%		$ P	$112.356	$170.562	$177.641	$277.890	$277.890	$277.890	$292.054	$292.054	$635.548	$1.011.823	$1.162.198	$1.162.198	$63.599	$65.683	$68.328	$106.881	$106.881	$106.881	$112.329	$112.329	$240.955	$389.162	$446.996	$446.996
				$ E																								
				% E																								
Sn ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	$9.394.493,2	% P	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,24%	0,24%	0,71%	0,94%	0,94%	0,94%	0,02%	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%
	$62.008.629	40,06%	$16.926.154	$ P	$72.895	$145.790	$210.685	$218.685	$218.685	$218.685	$364.475	$364.475	$1.093.424	$1.457.898	$1.457.898	$1.457.898	$1.457.898	$84.110	$84.110	$84.110	$84.110	$84.110	$140.183	$140.183	$420.548	$560.730	$560.730	$560.730
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**																										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**112,75%**	**$ 90.294.493,2**																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,32%**	**0,33%**	**0,41%**	**0,51%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,66%**	**0,70%**	**1,67%**	**2,35%**	**2,54%**	**2,65%**	**0,08%**	**0,13%**	**0,16%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,43%**	**0,90%**	**0,98%**	**1,04%**
	VALOR	**$334.401.107**	**$517.611.472**	**$638.859.291**	**$786.444.036**	**$816.983.485**	**$818.983.485**	**$1.029.139.473**	**$1.077.458.977**	**$2.593.171.685**	**$3.638.745.648**	**$3.937.324.499**	**$4.165.699.635**	**$128.057.733**	**$195.081.316**	**$245.714.112**	**$302.955.398**	**$311.886.033**	**$311.886.033**	**$395.872.981**	**$414.484.736**	**$956.989.109**	**$1.396.641.773**	**$1.514.369.421**	**$1.682.157.952**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42,55%**	**42,87%**	**43,28%**	**43,79%**	**44,31%**	**44,84%**	**45,50%**	**46,20%**	**47,87%**	**50,22%**	**52,76%**	**55,41%**	**55,49%**	**56,13%**	**56,87%**	**57,87%**	**58,87%**	**59,87%**	**61,13%**	**62,40%**	**64,83%**	**67,73%**	**70,71%**	**73,75%**
	VALOR	**$97.167.904**	**$97.685.516**	**$98.324.375**	**$99.111.019**	**$99.921.923**	**$100.732.826**	**$101.761.966**	**$102.859.625**	**$105.431.797**	**$109.062.545**	**$112.999.880**	**$117.165.490**	**$117.294.182**	**$117.492.264**	**$117.738.979**	**$118.041.534**	**$118.353.420**	**$118.665.306**	**$119.061.119**	**$119.475.632**	**$120.472.602**	**$121.869.044**	**$123.383.404**	**$124.985.963**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 10.003.153,3	57,32%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 720.495,8	52,41%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150	$ -	0,00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 171.952	3,95%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 10.971.590,20	43,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 101.265.683	56,36%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 101.265.683	51,14%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre.MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SACN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (En orden base de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: "CONSORCIO INC" **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7956 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (**A**): $ 179.489.015.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (**C=A+B**): $ 198.000.762.640,00

PLAZO ACUMULADO 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (*GPP*)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,07%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%
	$4.148.477	2,68%	$1.655.596	$ P	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$98.222	$98.222	$98.222	$98.222	$9.778	$9.778	$9.778	$9.778	$39.117	$39.117	$39.117	$39.117
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.880.214	20,58%	9,75%	% P	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,26%	0,33%	0,33%	0,36%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,19%	0,19%	0,19%	0,25%
	$20.089.842	12,93%	$15.606.358	$ P	$131.026	$226.605	$226.605	$157.922	$157.922	$157.922	$157.922	$157.922	$295.622	$295.622	$295.622	$551.588	$51.588	$51.588	$37.029	$49.834	$49.834	$76.442	$301.772	$301.772
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.014.951	19,39%	6,02%	% P	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,22%	0,30%	0,30%	0,30%	0,03%	0,02%	0,04%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	$14.470.538	9,38%	$9.525.191	$ P	$32.843	$45.682	$68.523	$68.523	$68.523	$68.523	$114.204	$114.204	$243.433	$406.417	$406.417	$406.417	$38.714	$37.427	$56.141	$261.098	$374.375	$374.375	$374.375	$374.375
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,13%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
	$260.030	0,17%	$376.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.262	$10.262	$10.262	$10.262	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.810	$10.811
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,47%	% P	0,02%	0,03%	0,05%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,14%	0,17%	0,26%	0,34%	0,36%	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
	$16.899.233	10,92%	$8.467.265	$ P	$32.474	$53.249	$80.823	$106.498	$132.172	$132.172	$160.047	$213.395	$264.744	$400.116	$532.488	$560.163	$32.805	$43.740	$65.564	$305.964	$427.892	$427.892	$427.892	$427.892
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.526.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
	$1.735.474	1,12%	$361.754	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$273.924	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224.427
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0.895	$13.790	$17.458	$22.305	$29.497	$29.497	$35.396	$47.194	$58.593	$88.498	$117.986	$123.888	$4.853	$3.667	$14.506	$19.133	$72.886	$130.824	$130.824	$130.824
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	23,94%	% P	0,10%	0,13%	0,15%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%	0,33%	0,54%	0,80%	1,01%	1,01%	0,07%	0,11%	0,12%	0,24%	0,70%	0,79%	0,79%	1,04%
	$49.687.685	32,10%	$37.054.957	$ P	$132.260	$229.195	$310.924	$373.136	$373.136	$373.136	$559.704	$745.273	$1.118.909	$1.491.878	$1.864.847	$1.864.847	$110.980	$173.832	$187.425	$377.688	$1.229.939	$1.229.939	$1.229.939	$1.615.928
				$ E																				
				% E																				
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,XP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	10,94%	% P	0,00%	0,13%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,32%	0,32%	0,93%	1,26%	1,26%	1,26%	0,05%	0,26%	0,36%	0,36%	0,78%	0,78%	1,30%	1,30%
	$62.008.629	40,06%	$16.926.154,3	$ P	$97.877	$195.791	$293.631	$293.631	$293.631	$293.631	$489.384	$489.384	$1.468.152	$1.957.538	$1.957.538	$1.957.538	$80.191	$488.957	$502.548	$563.748	$1.202.872	$1.202.872	$2.004.786	$2.004.786
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.661**	**100,00%**	**58,24%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 90.294.893,2**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,45%**	**0,55%**	**0,68%**	**0,70%**	**0,70%**	**0,89%**	**0,93%**	**2,25%**	**2,15%**	**3,42%**	**3,61%**	**0,18%**	**0,47%**	**0,61%**	**1,04%**	**2,36%**	**2,19%**	**2,92%**	**3,38%**
	VALOR	**$449.273.026**	**$695.863.297**	**$857.804.235**	**$1.056.236.421**	**$1.088.810.361**	**$1.088.810.361**	**$1.381.830.508**	**$1.446.705.969**	**$3.480.540.834**	**$4.875.050.855**	**$5.286.707.505**	**$5.592.215.341**	**$283.301.071**	**$725.209.468**	**$938.780.221**	**$1.611.457.844**	**$3.657.966.597**	**$3.785.900.177**	**$4.524.629.730**	**$5.224.679.888**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**80,80%**	**85,25%**	**85,80%**	**82,48%**	**83,19%**	**83,89%**	**84,78%**	**85,72%**	**87,96%**	**91,31%**	**94,53%**	**98,14%**	**98,33%**	**98,80%**	**99,40%**	**100,44%**	**102,81%**	**105,20%**	**108,12%**	**111,50%**
	VALOR	**$125.434.824**	**$126.129.838**	**$126.307.642**	**$128.043.878**	**$129.122.689**	**$130.221.499**	**$131.603.330**	**$133.050.224**	**$136.530.864**	**$141.405.915**	**$146.692.421**	**$152.285.038**	**$152.569.139**	**$153.294.344**	**$154.233.124**	**$155.844.982**	**$159.502.148**	**$163.288.049**	**$167.732.678**	**$172.957.358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 10.003.153,3	57,32%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 720.495,8	52,41%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150	$ -	0,00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 171.952	3,95%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 10.971.590,20	43,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 101.265.683	56,36%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 101.265.683	51,14%

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de noviembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO DSC,** identificado con **NIT** No **901476773** denominada **CONSORCIO DSC**, a la fecha **04/11/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	30400001208	04/22/21 (M/D/A)	ACTIVA	WORLD TRADE CENTER	304

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia