	FORMATO **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**		Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						**ACTA DE PAGO**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	**No. ___5____**	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:**	20/03/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**										**ACTA PAGO N°_5_Febrero 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**						
									NO SE EJECUTÁ		**SI SE EJECUTA**								
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 446.858.487,00**			**$ 446.858.487,00**						**$ 446.858.487,00**		**14.426.174,00**		**167.812.797,00**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)	día	225	$ 732.542	$ 164.821.950		225,00	$ 164.821.950					225	$ 164.821.950	14,00	10.255.588,00	27,00	9.523.046,00
1,2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas	m2	600	$ 267.931	$ 160.758.600		600,00	$ 160.758.600					600	$ 160.758.600		-	412,24	110.451.875,00
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	3193	$ 34.409	$ 109.867.937		3.193,00	$ 109.867.937					3.193	$ 109.867.937		-	1.279,40	44.022.876,00
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.	m2	8150	$ 1.400	$ 11.410.000		8.150,00	$ 11.410.000					8.150	$ 11.410.000	2.978,99	4.170.586,00	5.703,99	3.815.000,00
2	**DEMOLICIONES**				**$ 91.400.238,00**			**$ 91.400.238,00**						**$ 91.400.238,00**		**4.652.083,00**	-	**4.826.746,00**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.	m3	1303	$ 70.146	$ 91.400.238		1.303,00	$ 91.400.238					1.303	$ 91.400.238	66,32	4.652.083,00	135,13	4.826.746,00
3	**EXCAVACIONES**				**$ 378.509.281,00**			**$ 378.509.281,00**						**$ 378.509.281,00**		**16.148.329,00**	-	**33.391.173,00**
3,1	Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	970	$ 37.618	$ 36.489.460		970,00	$ 36.489.460					970	$ 36.489.460		-	0,60	22.571,00
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	12903	$ 26.507	$ 342.019.821		12.903,00	$ 342.019.821					12.903	$ 342.019.821	609,21	16.148.329,00	1.868,07	33.368.602,00
4	**ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS**				**$ 320.670.010,00**			**$ 320.670.010,00**						**$ 320.670.010,00**		**25.233.907,00**	-	**107.929.404,00**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	1500	$ 147.802	$ 221.703.000		1.500,00	$ 221.703.000					1.500	$ 221.703.000	169,41	25.039.137,00	890,69	106.606.627,00
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	510	$ 15.682	$ 7.997.820		510,00	$ 7.997.820					510	$ 7.997.820	12,42	194.770,00	96,77	1.322.777,00
4,3	Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	510	$ 23.407	$ 11.937.570		510,00	$ 11.937.570					510	$ 11.937.570		-	-	-
4,4	Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm.	m2	510	$ 17.420	$ 8.884.200		510,00	$ 8.884.200					510	$ 8.884.200		-	-	-
4,5	Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras	m	490	$ 13.712	$ 6.718.880		490,00	$ 6.718.880					490	$ 6.718.880		-	-	-

Área Metropolitana Valle de Aburrá	CONSORCIO RIO CM 005 2025 NIT 901984505-8	**FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN							**ACTA DE PAGO No. ___5____**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009		
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES			**FECHA:**	20/03/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**													
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**		**ACTA PAGO N°_5_Febrero 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
									NO SE EJECUTÁ		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
4,6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	490	$ 129.446	$ 63.428.540		490,00	$ 63.428.540					490	$ 63.428.540		-	-	-
5	**LLENOS Y FILTROS**				**$ 975.695.065,00**			**$ 975.695.065,00**						**$ 975.695.065,00**		**-**	-	**1.544.235,00**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	5723	$ 140.385	$ 803.423.355		5.723,00	$ 803.423.355					5.723	$ 803.423.355		-	11,00	1.544.235,00
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	17493	$ 9.430	$ 164.958.990		17.493,00	$ 164.958.990					17.493	$ 164.958.990		-	-	-
5,3	Construcción de oidos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.	m	380	$ 19.244	$ 7.312.720		380,00	$ 7.312.720					380	$ 7.312.720		-	-	-
6	**CONCRETOS**				**$ 5.557.312.035,00**			**$ 5.557.312.035,00**						**$ 5.557.312.035,00**		**117.454.243,00**	-	**52.853.218,00**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.	m3	4883	$ 740.569	$ 3.616.198.427		4.883,00	$ 3.616.198.427					4.883	$ 3.616.198.427	158,60	117.454.243,00	229,00	52.136.058,00
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	1624	$ 1.195.267	$ 1.941.113.608		1.624,00	$ 1.941.113.608					1.624	$ 1.941.113.608		-	0,60	717.160,00
7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 1.384.426.169,00**			**$ 1.384.426.169,00**						**$ 1.384.426.169,00**		**-**		**259.655,00**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	158311	$ 8.243	$ 1.304.957.573		158.311,00	$ 1.304.957.573					158.311	$ 1.304.957.573		-	31,50	259.655,00
7,2	Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	2717	$ 28.728	$ 78.053.976		2.717,00	$ 78.053.976					2.717	$ 78.053.976		-	-	-

Área Metropolitana Valle de Aburrá	**FORMATO** **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						**ACTA DE PAGO**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	**No. ___5____**	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**FECHA:**	20/03/2026	
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**									**ACTA PAGO N°_5_Febrero 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**					
									NO SE EJECUTÁ		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo	und	180	$ 7.859	$ 1.414.620		180,00	$ 1.414.620					180	$ 1.414.620		-	-	-
8	**REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO**				**$ 353.168.737,00**			**$ 353.168.737,00**						**$ 353.168.737,00**		**-**	-	**-**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.	M3	19785	$ 15.007	$ 296.913.495		19.785,00	$ 296.913.495					19.785	$ 296.913.495		-	-	-
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho	m3	2999	$ 18.758	$ 56.255.242		2.999,00	$ 56.255.242					2.999	$ 56.255.242		-	-	-
9	**ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO**				**$ 4.717.498.919,00**			**$ 4.717.498.919,00**						**$ 4.717.498.919,00**		**402.636.067,00**	-	**1.505.628.593,00**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.	m3	10116	$ 416.299	$ 4.211.280.684		10.116,00	$ 4.211.280.684					10.116	$ 4.211.280.684	967,18	402.636.067,00	4.583,88	1.505.628.593,00
9,2	Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo)	m3	3881	$ 130.435	$ 506.218.235		3.881,00	$ 506.218.235					3.881	$ 506.218.235		-	-	-
10	**COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS**				**$ 733.458.044,00**			**$ 733.458.044,00**						**$ 733.458.044,00**		**-**	-	**-**
10,1	Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2)	m3	2962	$ 212.727	$ 630.097.374		2.962,00	$ 630.097.374					2.962	$ 630.097.374		-	-	-
10,2	Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación	m3	221	$ 246.026	$ 54.371.746		221,00	$ 54.371.746					221	$ 54.371.746		-	-	-
10,3	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	197	$ 211.637	$ 41.692.489		197,00	$ 41.692.489					197	$ 41.692.489		-	-	-
10,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	15	$ 486.429	$ 7.296.435		15,00	$ 7.296.435					15	$ 7.296.435		-	-	-
11	**MANEJO DE AGUAS.**				**$ 2.308.038.345,00**			**$ 2.308.038.345,00**						**$ 2.308.038.345,00**		**269.055.306,00**	-	**664.234.796,00**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcción de ataguia	m2	22350	$ 8.102	$ 181.079.700		22.350,00	$ 181.079.700					22.350	$ 181.079.700	901,00	7.299.902,00	1.478,50	4.678.905,00
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado	und	1080	$ 200.854	$ 216.922.320		1.080,00	$ 216.922.320					1.080	$ 216.922.320	664,00	133.367.056,00	1.024,00	72.307.440,00
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado	und	1080	$ 52.526	$ 56.728.080		1.080,00	$ 56.728.080					1.080	$ 56.728.080		-	42,00	2.206.092,00
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m	1829	$ 972.639	$ 1.778.956.731		1.829,00	$ 1.778.956.731					1.829	$ 1.778.956.731	132,00	128.388.348,00	733,50	585.042.359,00

Área Metropolitana Valle de Aburrá	**FORMATO** **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

CONSORCIO RIO — CM 005 2025 — NIT 901984505-8

CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS CA — NIT. 901975915-8

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN							**ACTA DE PAGO**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	**No. ____5____**	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES			**FECHA:**	20/03/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

						MODIFICACIONES PACTADAS													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**		**ACTA PAGO N°_5_Febrero 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
									NO SE EJECUTÓ		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
11,5	Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro.	gl	3	$ 14.273.924	$ 42.821.772		3,00	$ 42.821.772					3	$ 42.821.772		-	-	-
11,6	Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio.	gl	6	$ 5.254.957	$ 31.529.742		6,00	$ 31.529.742					6	$ 31.529.742		-	-	-
12	**MICROPILOTES**				**$ 5.725.137.600**			**$ 5.725.137.600**						**$ 5.725.137.600**		**-**	-	**-**
12,1	Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción	m	14400	$ 397.579	$ 5.725.137.600		14.400,00	$ 5.725.137.600					14.400	$ 5.725.137.600		-	-	-
				COSTO DIRECTO	**$ 22.992.172.930**			**$ 22.992.172.930**						**$ 22.992.172.930**		**849.606.109,00**		**2.538.480.617,00**
AU %		**ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD**		**28,30%**	**$ 6.506.784.939**			**$ 6.506.784.939**						**$ 6.506.784.939**		**240.438.529,00**		**718.390.015,00**
				Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 9.570.000**			**$ 9.570.000**						**$ 9.570.000**		**402.125,00**		**6.320.400,00**
				Implementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 101.878.120**			**$ 101.878.120**						**$ 101.878.120**		**9.605.498,00**		**38.275.198,00**
				Implementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 100.072.668**			**$ 100.072.668**						**$ 100.072.668**		**3.794.000,00**		**37.428.180,00**
				Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 75.715.000**			**$ 75.715.000**						**$ 75.715.000**		**10.213.380,00**		**54.249.280,00**
				Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 210.309.051**			**$ 210.309.051**						**$ 210.309.051**		**-**		**138.930.897,00**
				COSTO TOTAL	**$ 29.996.502.708**			**$ 29.996.502.708**						**$ 29.996.502.708**		**1.114.059.641,00**		**4.622.119.225,00**

PAGOS REALIZADOS

PAGOS PARCIALES REALIZADOS	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**NETO PAGADO**	**% pagado**
Anticipo	5.999.300.542		5.999.300.542	20,00%
Acta de obra 1	149.724.753	29.944.951	119.779.802	0,40%
Acta de obra 2	1.694.165.142	338.833.028	1.355.332.114	4,52%
Acta de obra 3	942.144.965	188.428.993	753.715.972	2,51%
Acta de obra 4	722.024.724	144.404.945	577.619.779	1,93%
Acta de obra 5	1.114.059.641	222.811.928	891.247.713	2,97%
Acta de obra 6		0		0,00%
Acta de obra 7		0		0,00%
Acta de obra 8		0		0,00%
Acta de obra 9		0		0,00%
Acta de obra 10		0		0,00%
Acta de obra 11		0		0,00%
Acta de obra 12		0		0,00%
Acta de obra 13		0		0,00%
Acta de obra 14		0		0,00%
Acta de obra 15		0		0,00%
		0		0,00%
TOTALES	10.621.419.767	924.423.845	9.696.995.922	32,33%
Saldo por amortizar				5.074.876.697

OBSERVACIONES:
* LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR QUIENES HAN EJERCIDO CONTROL DIRECTO DEL PROYECTO EN CAMPO Y HAN REGISTRADO EN ACTAS E INFORME.

VALOR ACTA	3,71%	**1.114.059.641,00**	15,41% 4.622.119.225,00
AMORTIZACION ANTICIPO	20,00%	222.811.928,00	15,41% 924.423.845,00
VALOR NETO A PAGAR	**2,97%**	**891.247.713,00**	**12,33%** **3.697.695.380,00**

Inversion Por Municipio	**%**	**Valor Acta 5**	**Valor Acumulado**
Mun1cipio de Bello	20,11%	224.080.583,00	4,14% 1.241.072.805,00
Distrito de Medellín	41,76%	465.209.572,00	9,35% 2.804.502.462,00
Municipio de Itagüí	38,13%	424.769.486,00	1,89% 566.230.092,00
Muncipio de Envigado	0,00%	-	0,03% 9.113.866,00
Total inversion	100%	**1.114.059.641,00**	15,41% **4.620.919.225,00**

Responsables:

CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
Representante legal Contratista
Consorcio Obras Hidraulicas CA

FERNANDO MAURICIO UPEGUI
Director de Interventoría
Consorcio Rio CM 005 de 2025

Aprobo:

Subdirector de Proyectos

Revisó

Revisó

Lider de Programa Ejecución de obra

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)					Dia

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
5/02/2026	Se marcan niveles de direccionador # 1, se inicia con la localizacion de geosferas k34+220 al K34+300	5/02/2026	5/02/2026		1,00	1,00	
9/02/2026	Marcacion de puntos de referencia en placa existente de direccionador con niveles	9/02/2026	9/02/2026		1,00	1,00	
13/02/2026	Se localizan puntos de referencia del direccionador # 2 en ambos costados del rio, se loalizan puntos de geosfera faltantes	13/02/2026	13/02/2026		0,50	0,50	
14/02/2026	Localizacion de puntos de referencia para direccionador # 1, se marcan niveletas grandes, se chequea puntos para saber la profundidad donde va el direccionador # 1	14/02/2026	14/02/2026		1,00	1,00	
	Subtotal La García Bello						3,50
	AYURA - AGUACATALA						
12/02/2026	Se Inician con puntos de poligonal, se localizan puntos de Abs cada 10m y puntos de traviesa en Abs 00+620 a la 00+720				1,00	1,00	
20/02/2026	Se chequean puntos de excavacion en 00+221 hasta la 00+227, se chequea niveles y linea de tapas para liberacion de vaciado de concreto muro				1,00	1,00	
21/02/2026	Se inicia marcacion del muro existente en la Abs 00+620 hasta la 00+720				1,00	1,00	
23/02/2026	Se continua con la marcacion del muro existente en Abs 00+720 hasta la Abs 00+760 y en Abs 00+505 y 00+610				1,00	1,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						4,00
	AGUACATALA - POBLADO						
11/02/2026	Marcacion de alinemiento y niveles para excavacion llave antisocavacion Abs 00+137 a la Abs 00+200				1,00	1,00	
13/02/2026	Marcacion de alinemiento y niveles para excavacion llave antisocavacion Abs 00+137 a la Abs 00+200				0,50	0,50	
16/02/2026	Marcacion de Abs Km 700 al Km 740 costado izquierdo y marcacion de traviesa				1,00	1,00	
17/02/2026	Marcacion de Abs cada 10m desde la Abs 00+360 a la 00+460				1,00	1,00	
18/02/2026	Marcacion de Abs sobre la llave dela 00+137 hasta la 00+207				1,00	1,00	
19/02/2026	Marcacion de alinemiento y niveles para excavacion llave antisocavacion Abs 00+ 207 a la 00+220				1,00	1,00	
24/02/2026	Marcacion de la traviesa en la Abs 00+169				1,00	1,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						6,50

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)						Dia



TOTAL ACTA 5							**14,00**
TOTAL ACUMULADO							**27,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.					m2

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
6/02/2026	Roceria lado izquierdo del rio en Abs 34+108 hasta 34+179	71,00	8,69			616,99	
6/02/2026	Roceria lado izquierdo del rio en Abs 34+193 hasta 34+353	160,00	11,95			1912,00	
							2528,99
	Subtotal La García Bello						2528,99

AGUACATALA - POBLADO

21/02/2026	Roceria para despejar actividades de demolicion de losas en Abs 00+275 hasta 00+375	100,00	4,50			450,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						450,00
	TOTAL ACTA 5					**2978,99**	
	TOTAL ACUMULADO					**5703,99**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.					m3

ACTA N°5






DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+169 hasta Ab 00+181	12,00	2,50	0,20		6,00	
14/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+181 hasta Ab 00+197	16,00	2,50	0,20		8,00	
21/02/2026	Demolicion de placas sobre talud para acceso maquinaria al rio en Abs 00+368 hasta la 00+380	12,00	6,00	0,20		14,40	
21/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+197 hasta Ab 00+212	15,00	6,00	0,20		18,00	
28/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+212 hasta Ab 00+228,6	16,60	6,00	0,20		19,92	
Subtotal Aguacatala Poblado							66,32
TOTAL ACTA 5							**66,32**
TOTAL ACUMULADO							**135,13**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio					m3

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Excavacion para acceso para las mixers y la autobomba en Abs 34+110	34,50	8,82	0,25		76,07	
Subtotal La García Bello							76,07

AGUACATALA - POBLADO

14/02/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+169 hasta 00+209	40,00	2,60	2,50		260,00	
21/02/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+209 hasta 00+228,4	19,40	2,60	2,50		126,10	
21/02/2026	Excavacion para acceso maquinaria al rio en Abs 00+380	22,00	5,60	0,95		117,04	
26/02/2026	Excavacion para traviesa S9B en Abs 00+170	6,00	2,50	2,00		30,00	
Subtotal Aguacatala Poblado							533,14
TOTAL ACTA 5							**609,21**
TOTAL ACUMULADO							**1868,07**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado					m3

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - GUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL SUMATOR
14/02/2026	Lleno para adecuacion ingreso al rio en Abs 00+620	30,00	4,40	0,33		43,56
14/02/2026	Lleno con base granular para transito de maquinara de perforación y excavación por zonas verdes en Abs 00+785 a la 00+740	46,00	3,00	0,25		34,50
	Subtotal Ayura Aguacatala					78,06

AGUACATALA - POBLADO

21/02/2026	Lleno para acceso maquinaria al rio en Abs 00+380	35,00	5,60	0,35		68,60
21/02/2026	Lleno para acceso peatonal Abs 00+380	35,00	2,60	0,25		22,75
	Subtotal Aguacatala Poblado					91,35

TOTAL ACTA 5	**169,41**
TOTAL ACUMULADO	**890,69**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución					m

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL SUMATORIA
14/02/2026	Desmonte defensa metalica costado via en Ab 00+367,58 a la Ab 00+380	12,42				12,42
Subtotal Aguacatala Poblado						12,42
TOTAL ACTA 5						**12,42**
TOTAL ACUMULADO						**84,35**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.					m3

ACTA N°5







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/02/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+137 hasta Abs 00+169 ajuste segundo nivel	32,00	1,00	0,30		9,60	
7/02/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+169 hasta Abs 00+175,2	6,20	1,00	2,50		15,50	
19/02/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+175 hasta Abs 00+205	30,00	1,00	2,50		75,00	
23/02/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+205 hasta Abs 00+228,4	23,40	1,00	2,50		58,50	
Subtotal Aguacatala Poblado							158,60
TOTAL ACTA 5							**158,60**
TOTAL ACUMULADO							**229,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.						m3

ACTA N°5








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
17/02/2026	Plataforma para ingreso al rio en Abs 43+230	5,00	3,25	1,350		21,94	
17/02/2026	Plataforma de cierre para el direccionador uno en Abs 43+170	6,00	4,00	1,40		33,60	
	Subtotal La Garcia Bello						55,54

AYURA - GUACATALA

6/02/2026	Roca para carreteable maquina en Abs 00+665	10,00	4,00	1,80		72,00	
10/02/2026	Roca para conformacion de ataguia en Abs 00+665 hasta 00+685	20,00	3,20	1,80		115,20	
21/02/2026	Roca para conformacion de ataguia en Abs 00+665 hasta 00+685	20,00	3,20	1,50		96,00	
21/02/2026	Roca para plataforma Abs 00+665 hasta 00+700	35,00	3,40	1,46		173,74	
	Subtotal Ayura Aguacatala						456,94

AGUACATALA - POBLADO

14/02/2026	Carreteable ingreso maquina por talud via en Abs 00+380	32,00	7,00	1,30		291,20	
16/02/2026	Carreteable ingreso maquina por talud via en Abs 00+380	22,00	3,00	1,25		82,50	
28/02/2026	Carreteable ingreso maquina por talud via en Abs 00+380	15,00	4,00	1,35		81,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						454,70
	TOTAL ACTA 5					**967,18**	
	TOTAL ACUMULADO					**4583,88**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia					m2

ACTA N°5








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+100 - 34+121	21,00	6,00			126,00	
10/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+100 - 34+120	21,00	6,00			126,00	
11/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+120 - 34+140	21,00	6,00			126,00	
16/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+100 - 34+110	12,00	7,00			84,00	
19/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+112 - 34+120	6,00	7,00			42,00	
20/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+122 - 34+125	6,00	7,00			42,00	
20/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+125 - 34+132	6,00	7,00			42,00	
23/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+150 - 34+162	12,00	7,00			84,00	
24/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+130 - 34+135	12,00	7,00			84,00	
	Subtotal La García Bello						756,00
AYURA - GUACATALA							
16/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 00+620	20,00	5,00			100,00	
19/02/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 00+600 - 00+620	15,00	3,00			45,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						145,00
	TOTAL ACTA 5						**901,00**
	TOTAL ACUMULADO						**1478,50**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado					und

ACTA N°5








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
	LA GARCIA BELLO						
7/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+100 hasta 34+121	Esta cantidad de Jumbobags se perdieron en la creciente del rio del 14/02/2026			81,00		
9/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+100				7,00		
10/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+100 hasta 34+120				62,00		
11/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+120 hasta 34+140				32,00		
13/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+120 hasta 34+140				30,00	212,00	
16/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+100 hasta 34+110	Reposición de Jumbobags para reconfrmacion de Ataguia			45,00		
17/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+110 hasta 34+112				22,00		
19/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+112 hasta 34+122				51,00		
20/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+122 hasta 34+125				11,00		
21/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+125 hasta 34+132				32,00	161,00	
23/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+125 hasta 34+130				16,00		
24/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+130 hasta 34+135				18,00		
26/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+130 hasta 34+135				10,00		
27/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 34+135 hasta 34+138				17,00	61,00	
	Subtotal La García Bello						434,00
	AYURA - GUACATALA						
16/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia Ab 00+620				100,00		
23/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 00+600 hasta 00+620				85,00	185,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						185,00
	AGUACATALA - POBLADO						

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A		**FECHA:**	FEBRERO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado						und





14/02/2026	Instalacion de jumbobag ataguia Ab 00+140 hasta 00+165				45,00	45,00	
Subtotal Aguacatala Poblado							45,00
TOTAL ACTA 5							**664,00**
TOTAL ACUMULADO							**1024,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTA	SUMATORI
		LA GARCIA BELLO					
11/02/2026	Plataform de apoyo para maquinaria en Abs 34+140	18,00				18,00	
11/02/2026		18,00				18,00	36,00
17/02/2026	Plataforma para ingreso al rio en Abs 43+230	5,00				5,00	
17/02/2026	Plataforma de cierre para el direccionador uno en Abs 43+170	6,00				6,00	11,00
	Subtotal La García Bello						47,00
		AYURA - GUACATALA					
6/02/2026	Roca para carreteable maquina en Abs 00+665	10,00				10,00	10,00
10/02/2026	Roca para conformacion de ataguia en Abs 00+665 hasta 00+685	20,00				20,00	
21/02/2026		20,00				20,00	40,00
20/02/2026	Roca para conformacion de Carreteable en Abs 00+665 hasta 00+700	35,00				35,00	35,00
	Subtotal Ayura Aguacatala						85,00
	TOTAL ACTA 5					**132,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**733,50**	

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

	ASIGNACION DE RECURSOS PARA GESTION SOCIAL																											
	Código:		Fecha:27/10/2025																									
	Versión: 002	Elaboró: Residente Social	APROBO: Director de obra																									
1	GESTIÓN SOCIAL					CONDICIOINES ANTERIORES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS		La García - Bello		Poblado Aguacatala		Aguacatala-Ayura		Total Acta 5		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN																						
1.1.1	Lona para vehiculos	Und	12	$ 210.000	$ 2.520.000	12	$ 2.520.000	12	$ 2.520.000	24	$ 5.040.000		-		-		-	0,00	-	12,00	2.520.000,00	0,00	-
1.1.2	Volantes informativos a color de 13cm*21cm	Paq	5	$ 229.600	$ 1.148.000	5	$ 1.148.000	8	$ 1.836.800	13	$ 2.984.800		-		-		-	0,00	-	4,00	918.400,00	1,00	229.600,00
1.1.3	Diseños de litografia, Valla, volantes, ecard entre otros	Und	9	$ 150.000	$ 1.350.000	9	$ 1.350.000	8	$ 1.200.000	17	$ 2.550.000		-		-		-	0,00	-	6,00	900.000,00	3,00	450.000,00
1.1.4	Cartelera informativa de 1,20x0,80 mt corcho	Und	4	$ 120.000	$ 480.000	4	$ 480.000	4	$ 480.000	8	$ 960.000		-		-		-	0,00	-	3,00	360.000,00	1,00	120.000,00
1.1.5	Buzón metálico	Und	4	$ 52.125	$ 208.500	4	$ 208.500	4	$ 208.500	8	$ 417.000		-	1,00	52.125,00		-	1,00	52.125,00	4,00	208.500,00	0,00	-
1.1.6	Pasacalles (700x80cm)	Und	8	$ 350.000	$ 2.800.000	8	$ 2.800.000	0	$ -	8	$ 2.800.000	1,00	350.000,00		-		-	1,00	350.000,00	1,00	350.000,00	7,00	2.450.000,00
OE1	Valla Informativa Reposicion valla 12 *4 incluye estructura y lona	UND		$ 6.100.000			$ -	1	$ 6.100.000	1	$ 6.100.000				-		-			0,00	-		
TOTAL COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN					$ 8.506.500		$ 8.506.500		$ 12.345.300		$ 20.851.800		$ 350.000		$ 52.125		$ -		$ 402.125		$ 5.256.900		$ 3.249.600
1.2	PARTICIPACIÓN																						
1.2.1	Reuniones con comunidad de inicio, avance y fin de obra	Und	3	$ 354.500	$ 1.063.500	3	$ 1.063.500	16	$ 5.672.000	19	$ 6.735.500		-		-		-		-	3,00	1.063.500,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA PARTICIPACION					$ 1.063.500		$ 1.063.500		$ 5.672.000		$ 6.735.500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.063.500		$ -
TOTAL PRESUPESTO IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL					$ 9.570.000		$ 9.570.000		$ 18.017.300		$ 27.587.300		$ 350.000		$ 52.125		$ -		$ 402.125		$ 6.320.400		$ 3.249.600

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Social
ERIKA FRANCO SANCHEZ

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Social de interventoria
LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,1,1	Lona para vehiculos				UND

ACTA N°5







POBLADO-AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
10/02/2026	Lonas para volqueta				1,00	1,00	
	Subtotal POBLADO AGUACATALA						1,00
	AGUACATALA- AYURA						
17/02/2026	Lonas para volqueta				1,00	1,00	
	Subtotal AGUACATALA-AYURA						1,00
	LA GARCIA, Bello						
17/02/2026	Lonas para volqueta				1,00	1,00	
	Subtotal LA GARCIA						1,00
	TOTAL ACTA 5						**3,00**
	ACUMULADO						**12,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Social
ERIKA FRANCO SANCHEZ

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Social de interventoria
LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,1,5	Buzón en acrilico (0,35m*0,45m)				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

POBLADO-AGUACATALA

4/11/2025	Buzón metálico				1,00	1,00
Subtotal Aguacatala - Poblado						1,00

TOTAL ACTA 5	**1,00**
ACUMULADO	**4,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente Social**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente Social de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**ERIKA FRANCO SANCHEZ**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,1,6	Pasacalles 700x80cm				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCÍA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
26/02/2026	Pasacalle					1,00	
Subtotal La García Bello							1,00

TOTAL ACTA 5	**1,00**
ACUMULADO	**1,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo R
ERIKA FRANCO SANCHEZ

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Social de interventoria
LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE

	PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN
	Código:	**Fecha:27/10/2025**	
	Versión: 002 **Elaboró: Residente Social**	**APROBO: Director de obra**	**ACTA 5 FEBRERO** **BALANCE**

1	GESTIÓN AMBIENTAL					CONDICIONES ANTERIORES		PRESENTE MODIFICACION Febrero 2026		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala-Poblado		Ayurà-Aguacatala		Total Acta 5		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
1.1	**PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO**					**PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO**																**PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO**			
1.1.1	Sistema para el lavado de llantas de los vehículos	Gl	2	$ 600.000	$ 1.200.000	2,00	1.200.000,00	-2,00	- 1.200.000,00	0,00	-		-		-		-	0,00	-	0,00		0,00	-
1.1.2	Hidrolavadora	Und	2	$ 449.900	$ 899.800	2,00	899.800,00		-	2,00	899.800,00		-		-	1,00	449.900,00	1,00	449.900,00	1,00	449.900,00	1,00	449.900,00
TOTAL MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO					**$ 2.099.800**		**$ 2.099.800**		**-$ 1.200.000**		**$ 899.800**		**$ -**		**$ -**		**$ 449.900**	**0,00**	**$ 449.900**		**$ 449.900**		**$ 449.900**
1.2	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES**					**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES**																PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE		
1.2.1	A continuación, se discrimina la Señalización en vinilo o plástico requerida para los frentes de obra: - Acopio de materiales (8 unidades, 2 x frente de obra). - Ahorro de agua (8 unidades, 2 x frentes de obra) - Ahorro de energía (8 unidades, 2 x frentes de obra). - Acopio de madera (4 unidades, 1 x frente de obra) - Peligro Combustible (4 unidades, 1 x frente de obra)	Und	54	$ 25.000	$ 1.350.000	54,00	1.350.000,00		-	54,00	1.350.000,00	6,00	150.000,00	6,00	150.000,00	6,00	150.000,00	18,00	450.000,00	48,00	1.200.000,00	6,00	150.000,00
TOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					**$ 1.350.000**		**$ 1.350.000**		**$ -**		**$ 1.350.000**		**$ 150.000**		**$ 150.000**		**$ 150.000**	**0,00**	**$ 450.000**	**0,00**	**$ 1.200.000**		**$ 150.000**
1.3	**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**					**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**																	
1.3.1	Estantería en madera para almacenar aceros	Gl	2	$ 800.000	$ 1.600.000	2	1.600.000,00		-	2,00	1.600.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	2,00	1.600.000,00
1.3.2	Estibas de madera (acopio de cemento, madera, trinchos,etc)	Und	37	$ 35.000	$ 1.295.000	37	1.295.000,00		-	37,00	1.295.000,00		-		-	3,00	105.000,00	3,00	105.000,00	37,00	1.295.000,00	0,00	-
OE 1	Trincho de madera incluye estiba y tacos redondo 90*1,35	m		$ 52.000	$ -		-	40,00	2.080.000,00	40,00	2.080.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	40,00	2.080.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					**$ 2.895.000**		**$ 2.895.000**		**$ 2.080.000**		**$ 4.975.000**		**$ -**		**$ -**		**$ 105.000**	**0,00**	**$ 105.000**	**0,00**	**$ 1.295.000**		**$ 3.680.000**
1.4	**PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**																	
1.4.1	Puntos Ecológicos	Und	6	$ 399.900	$ 2.399.400	6,00	2.399.400,00	2,00	799.800,00	8,00	3.199.200,00	2,00	799.800,00	2,00	799.800,00		-	4,00	1.599.600,00	6,00	2.399.400,00	2,00	799.800,00
1.4.2	Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)	Gl	2	$ 500.000	$ 1.000.000	2,00	1.000.000,00		-	2,00	1.000.000,00		-		-		-	0,00	-	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00
1.4.3	Kit Control de derrames	Und	3	$ 315.000	$ 945.000	3,00	945.000,00	1,00	315.000,00	4,00	1.260.000,00	1,00	315.000,00		-		-	1,00	315.000,00	3,00	945.000,00	1,00	315.000,00
1.4.4	Bandeja Antiderrames de 56lts	Und	2	$ 1.249.950	$ 2.499.900	2,00	2.499.900,00		-	2,00	2.499.900,00		-		-		-	0,00	-	2,00	2.499.900,00	0,00	-
1.4.5	Disposición final de Residuos Sólidos Ordinarios (aprox. 4 costales semanales x frente de trabajo)	Gl	1	$ 8.299.880	$ 8.299.880	1,00	8.299.880,00		-	1,00	8.299.880,00	0,01	82.999,00	0,01	82.999,00		-	0,02	165.998,00	0,02	165.998,00	0,98	8.133.882,00
1.4.6	Disposición final de RESPEL	Gl	1	$ 1.244.140	$ 1.244.140	1,00	1.244.140,00		-	1,00	1.244.140,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	1,00	1.244.140,00
OE 2	Bolsas plásticas por paquetes de 100 unidades, en colores blanco, verde y negro	Un		$ 44.982			-	50,00	2.249.100,00	50,00	2.249.100,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	50,00	2.249.100,00
OE 3	Bandejas para prevención de derrames en equipos	Un		$ 60.000			-	6,00	360.000,00	6,00	360.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	6,00	360.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					**$ 16.388.320**		**$ 16.388.320**		**$ 3.723.900**		**$ 20.112.220**		**$ 1.197.799**		**$ 882.799**		**$ -**	**0,00**	**$ 2.080.598**	**0,00**	**$ 6.510.298**		**$ 13.601.922**
1.5	**PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**																						
1.5.1	Plástico negro para protección de materiales pétreos	Und	8	$ 300.000	$ 2.400.000	8,00	2.400.000,00	1,65	495.000,00	9,65	2.895.000,00		-	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	2,00	600.000,00	8,00	2.400.000,00	1,65	495.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					**$ 2.400.000**		**$ 2.400.000**		**$ 495.000**		**$ 2.895.000**		**$ -**		**$ 300.000**		**$ 300.000**		**$ 600.000**		**$ 2.400.000**		**$ 495.000**
1.6	**PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO**																						
1.6.1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello	Und	11	$ 1.600.000	$ 17.600.000	11	17.600.000,00		-	11,00	17.600.000,00	1,00	1.600.000,00		-		-	1,00	1.600.000,00	5,00	8.000.000,00	6,00	9.600.000,00
1.6.2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obraAguactala Poblado	Und	11	$ 1.600.000	$ 17.600.000	11	17.600.000,00		-	11,00	17.600.000,00		-	1,00	1.600.000,00		-	1,00	1.600.000,00	5,00	8.000.000,00	6,00	9.600.000,00
1.6.3	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Aguacatala - Ayurá	Und	10	$ 1.600.000	$ 16.000.000	10	16.000.000,00		-	10,00	16.000.000,00		-		-	1,00	1.600.000,00	1,00	1.600.000,00	2,50	4.000.000,00	7,50	12.000.000,00
1.6.4	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Pergolas - Envigado	Und	10	$ 1.600.000	$ 16.000.000	10	16.000.000,00	-4,00	- 6.400.000,00	6,00	9.600.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	6,00	9.600.000,00
1.6.5	Tanques mezcleros para lavado de bombas, concretadoras y canaletas de	Und	8	$ 30.000	$ 240.000	8	240.000,00		-	8,00	240.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	60.000,00	6,00	180.000,00
1.6.6	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias	Und	4	$ 225.000	$ 900.000	4	900.000,00	12,00	2.700.000,00	16,00	3.600.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	900.000,00	12,00	2.700.000,00
TOTAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS					**$ 68.340.000**		**$ 68.340.000**		**-$ 3.700.000**		**$ 64.640.000**		**$ 1.600.000**		**$ 1.600.000**		**$ 1.600.000**	**0,00**	**$ 4.800.000**	**0,00**	**$ 20.960.000**		**$ 43.680.000**
1.7	**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA**																						
1.7.1	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)	Und	60	$ 140.000	$ 8.400.000	60,00	8.400.000,00	-10,00	- 1.400.000,00	50,00	7.000.000,00		-		-	8,00	1.120.000,00	8,00	1.120.000,00	39,00	5.460.000,00	11,00	1.540.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE FAUNA Y FLORA					**$ 8.400.000**		**$ 8.400.000**		**-$ 1.400.000**		**$ 7.000.000**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.120.000**	**0,00**	**$ 1.120.000**		**$ 5.460.000**		**$ 1.540.000**
Ajuste decimal									**$ 1.100**		**$ 1.100**												**$ 1.100**
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					**$ 101.873.120**		**$ 101.873.120**		**$ -**		**$ 101.873.120**		**$ 2.947.799**		**$ 2.932.799**		**$ 3.724.900**		**$ 9.605.498**		**$ 38.275.198**		**$ 63.597.922**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	feb-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,1,2	Hidrolavadora					UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala							
FECHA	**DESCRIPCION**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**SUMATORIA**
16/02/2026	Hidrolavadora				1,00		
	Ayurá-Aguacatala						**1,00**
TOTAL ACTA 5						**1,00**	
ACUMULADO						**1,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	feb-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,2,1	Señalización de Frentes de Obra y sitios Temporales					UND

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
16/02/2026	Instalación de avisos				6,00		
	Ayurá-Aguacatala						6,00

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
16/02/2026	Instalación de avisos				6,00		
	Aguacatala-Poblado						6,00

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
17/02/2026	Instalación de avisos				6,00		
	La García-Bello						6,00
	TOTAL ACTA 5					**18,00**	
	ACUMULADO					**48,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,3,2	Estibas de madera (Acopios de madera, cemento, etc.)				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
9/02/2026	Acopio de madera					3,00	
Ayurá-Aguacatala							3,00
TOTAL ACTA 5						**3,00**	
ACUMULADO						**37,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	feb-25	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,4,1	Puntos Ecológicos						UND

ACTA N°5







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García -Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
2/02/2026	Puntos Ecológicos					2,00	
La García-Bello							2,00

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
2/02/2026	Puntos Ecológicos					2,00	
Aguacatala-Poblado							2,00
TOTAL ACTA 4						**4,00**	
ACUMULADO						**6,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-25
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,4,3	Kit Control de Derrames				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
2/02/2026	Kit Antiderrames					1,00	
La García-Bello							1,00
TOTAL ACTA 5						**1,00**	
ACUMULADO						**3,00**	

Vo Director de obra	**Vo Residente Ambiental**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente Ambiental de interventoría**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	feb-25
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,4,5	Disposición final de residuos sólidos ordinarios					UND

ACTA N°5







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García -Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	Recolección de residuos					1,180	
	La García Bello						0,01

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	Recolección de residuos					1,180	
	Aguacatala-Poblado						0,01

	TOTAL ACTA 5					**0,02**	
	ACUMULADO					**0,02**	

Vo Director de obra — **CARLOS CARDONA FLOREZ**

Vo Residente Ambiental — **CARLOS CUAN BLANCO**

Vo Director de interventoría — **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Vo Residente Ambiental de interventoría — **ARACÉLLY SANTOS VELASQUEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-25
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,5,1	Plástico Negro para la protección de materiales pétreos	UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
2/02/2026	Plástico negro					1,00	
Ayurá -Aguacatala							1,00

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	Plástico negro					1,00	
Aguacatala-Poblado							1,00

TOTAL ACTA 5	**2,00**
ACUMULADO	**8,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS


Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,6,1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello y Transporte de aguas residuales 6 febrero al 7 de marzo de 2026					UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCÍA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
6 de febrero de 2026	Alquiler de 2 baños móviles	Mes de Febrero			1,00	1,00	1,00
Subtotal La García Bello							1,00
TOTAL ACTA 5						**1,00**	
ACUMULADO						**5,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6,2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra 4 sur y Transporte de aguas residuales del 5 de febrero al 6 de marzo del 2026				UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
5/02/2026	Alquiler de 2 baños móviles	Mes de Febrero			1,00	1,00	
Subtotal Aguacatala-Poblado							1,00
TOTAL ACTA 5						**1,00**	
ACUMULADO						**5,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Reside
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,6,3	Alquiler de 1 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Ayurá-Aguacatala y Transporte de aguas residuales 6 de Febrero al 7 de marzo de 2026. Alquiler de 1 Baño Móvil x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA Frente de Obra Aguacatala-Ayurá y Transporte de aguas residuales del 10 de febrero al 11 de marzo de 2026	UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
6/02/2026	Alquiler de 1 baños móviles	Mes de febrero			1,00	1,00	
Ayurá -Aguacatala							1,00

TOTAL ACTA 5	**1,00**
ACUMULADO	**2,50**

Vo Director de obra **CARDONA FLOREZ**

Vo Residente Ambiental **JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

CARLOS

Vo Director de interventoría **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Vo Residente Ambiental de interventoría **ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	feb-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,7,1	Protecciòn de individuos arboreos					UND

ACTA N°5









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurà-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
					8,00	8,00	
Subtotal Ayurà-Aguacatala							8,00
TOTAL ACTA 5							**8,00**
ACUMULADO							**39,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoria
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

	PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO TRANSITO																										
	Código:		Fecha:18/03/2026																								
	Versión: 002	Elaboró: Residente Civil		APROBO: Director de obra																							
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO							CONDICIONES ANTERIORES		PRESENTE MODIFICACION FEBRERO DE 2026		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Poblado Aguacatala		Aguacatala Ayura		Total Acta 5		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1. DISPOSITIVOS DE CONTROL																								
1.1	Cinta de seguridad X 500M	Und	15,00	15,00	$ 30.000,00	$ 450.000,00	15,00	$ 450.000,00		$ -	15,00	$ 450.000,00		-		-		-	0,00	-	8,00	240.000,00	7,00	210.000,00
1.2	Malla Naranja separador Rollo	Und	30,00	15,00	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00	30,00	$ 3.000.000,00	-20,00	-$ 2.000.000,00	10,00	$ 1.000.000,00		-		-		-	0,00	-	8,00	800.000,00	2,00	200.000,00
	TOTAL EQUIPOS DE CONTROL					**$ 3.450.000,00**		**$ 3.450.000,00**		**-$ 2.000.000,00**		**$ 1.450.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.040.000,00**		**$ 410.000,00**
2. SEÑALIZACION																								
2.1	Señalización Vertical (Velocidad 60KM/H, angostamiento a la derecha, angostamiento a la izquierda,auxiliar de transito,Maquinaria en la via, trabajos en la via,Velocidad 20KM/H,Velocidad 40KM/H)	und	16,00	15,00	$ 250.000,00	$ 4.000.000,00	16,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 500.000,00	18,00	$ 4.500.000,00		-		-		-	0,00	-	18,00	4.500.000,00	0,00	-
2.2	Señalizacion vertical (inico de obra, entrada y salida de volquetas,Fin de obra,	und	15,00	15,00	$ 350.000,00	$ 5.250.000,00	15,00	$ 5.250.000,00	8,00	$ 2.800.000,00	23,00	$ 8.050.000,00		-		-		-	0,00	-	23,00	8.050.000,00	0,00	-
2.3	Señalizacion Balizas	und	80,00	15,00	$ 65.000,00	$ 5.200.000,00	80,00	$ 5.200.000,00	-50,00	-$ 3.250.000,00	30,00	$ 1.950.000,00		-		-		-	0,00	-	20,00	1.300.000,00	10,00	650.000,00
2.4	Conos(0,90mdealtura,materialplásticocolor naranja)	und	100,00	15,00	$ 100.000,00	$ 10.000.000,00	100,00	$ 10.000.000,00	-65,00	-$ 6.500.000,00	35,00	$ 3.500.000,00		-		-		-	0,00	-	30,00	3.000.000,00	5,00	500.000,00
	TOTAL SEÑALIZACIÓN					**$ 24.450.000,00**		**$ 24.450.000,00**		**-$ 6.450.000,00**		**$ 18.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 16.850.000,00**		**$ 1.150.000,00**
3. EQUIPOS VARIOS																								
3.1	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm	und	50,00	15,00	$ 315.000,00	$ 15.750.000,00	50,00	$ 15.750.000,00		$ -	50,00	$ 15.750.000,00		-	10,00	3.150.000,00		-	10,00	3.150.000,00	50,00	15.750.000,00	0,00	-
3.2	Barricada metalica con reflectivo grado ingenieria	und	12,00	15,00	$ 551.880,00	$ 6.622.560,00	12,00	$ 6.622.560,00	-10,00	-$ 5.518.800,00	2,00	$ 1.103.760,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	2,00	1.103.760,00
3.3	Cepillos Industriales o Cepillos Carreteros	Und	16,00	15,00	$ 15.000,00	$ 240.000,00	16,00	$ 240.000,00		$ -	16,00	$ 240.000,00		-		-		-	0,00	-	10,00	150.000,00	6,00	90.000,00
3.4	Palas Carboneras	Und	20,00	15,00	$ 81.045,00	$ 1.620.900,00	20,00	$ 1.620.900,00	-10,00	-$ 810.450,00	10,00	$ 810.450,00		-		-		-	0,00	-	4,00	324.180,00	6,00	486.270,00
3.5	Comunicaciones, radios	und	8,00	15,00	$ 250.000,00	$ 2.000.000,00	8,00	$ 2.000.000,00		$ -	8,00	$ 2.000.000,00		-		-	2,00	500.000,00	2,00	500.000,00	6,00	1.500.000,00	2,00	500.000,00
3.6	Flascher solar	und	10,00	15,00	$ 95.000,00	$ 950.000,00	10,00	$ 950.000,00		$ -	10,00	$ 950.000,00		-		-		-	0,00	-	10,00	950.000,00	0,00	-
	TOTAL EQUIPOS VARIOS					**$ 27.183.460,00**		**$ 27.183.460,00**		**-$ 6.329.250,00**		**$ 20.854.210,00**		**$ -**		**$ 3.150.000,00**		**$ 500.000,00**		**$ 3.650.000,00**		**$ 18.674.180,00**		**$ 2.180.030,00**
4. PERSONAL																								
4.1	Auxiliares de tránsito 2026	Mes	15,60	5,20	$ 2.847.322,00	$ 44.418.223,00	15,60	$ 44.418.223,00	-11,38	-$ 32.402.524,00	4,22	$ 12.015.699,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	4,22	12.015.699,00
4.2	Paletas pare y siga	un	8,00	15,00	$ 72.000,00	$ 576.000,00	8,00	$ 576.000,00	4,00	$ 288.000,00	12,00	$ 864.000,00	1,00	72.000,00		-	1,00	72.000,00	2,00	144.000,00	12,00	864.000,00	0,00	-
	TOTAL AUXILIARES DE TRÁNSITO					**$ 44.994.223,00**		**$ 44.994.223,00**		**-$ 32.114.524,00**		**$ 12.879.699,00**		**$ 72.000,00**		**$ -**		**$ 72.000,00**		**$ 144.000,00**		**$ 864.000,00**		**$ 12.015.699,00**
5. Elaboracion Tramite y Pagos PMT - Permisos Espacio Publico																								
5.1	Elaboración PMT	un			$ 8.300.000,00			$ -	3,00	$ 24.900.000,00	3,00	$ 24.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3	$ 24.900.000,00
5.2	Pago PMT Municipio	globa			$ 8.300.000,00			$ -	2,00	$ 16.600.000,00	2,00	$ 16.600.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 16.600.000,00
5.3	Elaboración permiso de intervención espacio publico	un			$ 1.800.000,00			$ -	3,00	$ 5.400.000,00	3,00	$ 5.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3	$ 5.400.000,00
	TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES					**$ -**		**$ -**		**$ 46.900.000,00**		**$ 46.900.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0	**$ 46.900.000,00**
	Ajuste por Decimal					**-$ 5.015,00**		**-$ 5.015,00**		**-$ 6.226,00**		**-$ 11.241,00**												**-$ 11.241,00**
	TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT					**$ 100.072.668,00**		**$ 100.072.668,00**		**$ -**		**$ 100.072.668,00**		**$ 72.000**		**$ 3.150.000**		**$ 572.000**		**$ 3.794.000**		**$ 37.428.180**		**$ 62.644.488**

$ 100072668
-

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
LAURA MELISSA ASPRILLA

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LÓPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
3.1	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA-POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm				10,00	10,00	
Subtotal Aguacatala-Poblado							10,00
TOTAL ACTA 5						**10,00**	
ACUMULADO						**50,00**	

Vo Director de obra **CARLOS CARDONA FLOREZ**

Vo Residente Civil **Laura Melissa Asprilla**

Vo Director de interventoría **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Vo Residente Civil de interventoria **Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
3.5	Comunicaciones, radios				UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA-AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Radios de comunicación				2,00	2,00	
	Subtotal Ayurá-Aguacatala						2,00
	TOTAL ACTA 5					**2,00**	
	ACUMULADO					**6,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Civil
Laura Melissa Asprilla

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Civil de interventoria
Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-/	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
4.2	Paletas pare y siga				UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCÍA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Paletas pare y siga				1,00	1,00	
Subtotal La García Bello							1,00

AYURA-AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Paletas pare y siga				1,00	1,00	
Subtotal Ayurá-Aguacatala							1,00

TOTAL ACTA 5							**2,00**
ACUMULADO							**12,00**

Vo Director de obra — **CARLOS CARDONA FLOREZ**

Vo Residente Civil — **Laura Melissa Asprilla**

Vo Director de interventoría — **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Vo Residente Civil de interventoria — **Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez**

ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST.

Código: SGSST-FT 017	**Fecha:27/10/2025**	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN
Versión: 002	**Elaboró: Residente SG-SST** / **APROBO: Director de obra**	**ACTA 5 FEBRERO 2026** / ACUMULADO

Criterio	Actividad Puntual	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Fecha	Comentarios	Cantidades anteriores		Presente Modificacion		Condiciones actualizadas		La García - Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá - Aguacatala		Total acta 5		Total acumulado		Saldo por ejecutar	
							CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDA	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTID	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
ITM	**Seguimiento al Sistema**																							
1,1		Botiquín móviles tipo B	4	770.000,00	3.080.000,00	15 meses	Uno para cada frente de trabajoa intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado)	4	3.080.000,00		-	4,00	3.080.000,00		-		-		-	0,00	-	3,00	2.310.000,00	1,00	770.000,00
1,2		Camilla Primeros Auxilios	6	175.000,00	1.050.000,00	15 meses	4 frente de trabajo intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado) 2 container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	6	1.050.000,00		-	6,00	1.050.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	700.000,00	2,00	350.000,00
1,3		Extintores ABC de 10 Lb oficina	8	55.000,00	440.000,00	15 meses	2 para cada frente de trabajo	8	440.000,00	4,00	220.000,00	12,00	660.000,00		-		-		-	0,00	-	10,00	550.000,00	2,00	110.000,00
1,4	**Emergencia**	Recarga de extintores	8	30.000,00	240.000,00	15 meses	la proxima recarga de los exintonres seria para octubre 2026	8	240.000,00		-	8,00	240.000,00		-		-		-	0	-	0,00	-	8,00	240.000,00
1,5		Botiquín móviles tipo A	4	147.000,00	588.000,00	15 meses	Para container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	4	588.000,00		-	4,00	588.000,00		-		-		-	0,00	-	3,00	441.000,00	1,00	147.000,00
1,6		kit Lava ojos 17oz*2	4	763.980,00	3.055.920,00	15 meses	Elementos de emergencia	4	3.055.920,00	- 1,00	- 763.980,00	3,00	2.291.940,00		-	1,00	763.980,00		-	1,00	763.980,00	2,00	1.527.960,00	1,00	763.980,00
1,7		Alarma sonora	4	120.000,00	480.000,00	15 meses	De acuerdo al plan de emergencia	4	480.000,00		-	4,00	480.000,00		-		-	1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	3,00	360.000,00	1,00	120.000,00
1,8		Kit Dotacion brigadistas	18	86.700,00	1.560.600,00	15 meses	Kit brigadistas (brazalete, riñonera tipo botiquín)	18	1.560.600,00	- 8,00	- 693.600,00	10,00	867.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	346.800,00	6,00	520.200,00
AE1		AE Chaleco brigadista		80.000,00	-	16 meses	Elemento para dotacion de la brigada de emergencia	0	-	8,00	640.000,00	8,00	640.000,00				-		-	0,00	-	0,00	-	8,00	640.000,00
AE2		AE Aro Salvavidas		121.848,00	-		Elemento de kit de emergencia para rescate acuatico	0	-	4,00	487.392,00	4,00	487.392,00				-		-	0,00	-	0,00	-	4,00	487.392,00
	TOTAL EMERGENCIAS				**10.494.520,00**				**10.494.520,00**		**- 110.188,00**		**10.384.332,00**		**-**		**763.980,00**		**120.000,00**		**883.980,00**		**6.235.760,00**		**3.021.180,00**
	Señalizacion preventiva												-											-
2,1		señalizacion riesgo de caida a distinto nivel	10	35.000,00	350.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrílico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	10	350.000,00	- 8,00	- 280.000,00	2,00	70.000,00		-		-		-	0	-	0,00	-	2,00	70.000,00
	Señalizacion reglamentaria												-											-
3,1		Señalizacion uso obligatorio de los EPP	10	25.000,00	250.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrílico, reflectiva, con medidas de 90*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir, se piden 15 pensando en dos puntos de encuentro por frente de trabajo y en caso de reposicion	10	250.000,00	- 4,00	- 100.000,00	6,00	150.000,00		-		-		-	0,00	-	5,00	125.000,00	1,00	25.000,00
3,2	**Señalizacion**	Señalizacion prohibido fumar	8	16.760,00	134.080,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrílico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	8	134.080,00		-	8,00	134.080,00		-		-		-	0,00	-	4,00	67.040,00	4,00	67.040,00
	Señalizacion Informativa												-											-
4,1		Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin	120	15.000,00	1.800.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrílico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	120	1.800.000,00	- 70,00	- 1.050.000,00	50,00	750.000,00		-	1,00	15.000,00	4,00	60.000,00	5,00	75.000,00	35,00	525.000,00	15,00	225.000,00
4,2		señalizacion Sendero peatonales, Señalizacion Punto de encuentro	25	25.000,00	625.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrílico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	25	625.000,00	- 23,00	- 575.000,00	2,00	50.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	50.000,00	0,00	-
	TOTAL SEÑALIZACION				**3.159.080,00**	11.808,00			**3.159.080,00**		**- 2.005.000,00**		**1.154.080,00**		**-**		**15.000,00**		**60.000,00**		**75.000,00**		**767.040,00**		**387.040,00**
5,1		Controladores viales 2	21,08	2.277.600,00	48.011.808,00	10,5	Personal de apoyo como controlador vial	21,08	48.011.808,00	- 0,36	- 819.936,00	20,72	47.191.872,00	1,00	2.277.600,00	2,00	4.555.200,00	1,00	2.277.600,00	4,00	9.110.400,00	16,00	36.441.600,00	4,72	10.750.272,00
5,2	**Recurso físico**	Radios de comunicación Vigias	6	192.150,00	1.152.900,00	15 meses	Suministro a vigias ubicados de acuerdo al plan de emergencia aguas arriba	6	1.152.900,00		-	6,00	1.152.900,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.152.900,00	0,00	-
5,3		Pitos	25	8.260,00	206.500,00	15 meses	Dotacion de pito para el personal de la brigada de la brigada, pensando en ingresos nuevos a la brigada y reposicion	25	206.500,00		-	25,00	206.500,00		-		-		-	0,00	-	23,00	189.980,00	2,00	16.520,00
	TOTAL RECURSOS FISICOS				**49.371.208,00**				**49.371.208,00**		**- 819.936,00**		**48.551.272,00**		**2.277.600,00**		**4.555.200,00**		**2.277.600,00**		**9.110.400,00**		**37.784.480,00**		**10.766.792,00**
6,1		Curso certificacion trabajo en alturas	9	190.000,00	1.710.000,00	15 meses	Capacitacion de personal para certificacion en permisos de trabajo en alturas	9	1.710.000,00		-	9,00	1.710.000,00		-		-		-	0,00	-	9,00	1.710.000,00	0,00	-
6,2		Arnes de seguridad dielectrico cuerpo entero	4	180.000,00	720.000,00	15 meses		4	720.000,00	4,00	720.000,00	8,00	1.440.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	720.000,00	4,00	720.000,00
6,3	**Trabajo en alturas**	linea de vida con hojal de anclaje de 30m	8	380.000,00	3.040.000,00	15 meses		8	3.040.000,00		-	8,00	3.040.000,00		-		-		-	0,00	-	5,00	1.900.000,00	3,00	1.140.000,00
6,4		Mosquetones	15	40.000,00	600.000,00	15 meses	equipos para realizar trabajos en alturas	15	600.000,00		-	15,00	600.000,00		-		-		-	0,00	-	15,00	600.000,00	0,00	-
6,5		Frenos	8	260.000,00	2.080.000,00	15 meses		8	2.080.000,00		-	8,00	2.080.000,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.560.000,00	2,00	520.000,00
6,6		Puño ascendedor	8	240.000,00	1.920.000,00	15 meses		8	1.920.000,00		-	8,00	1.920.000,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.440.000,00	2,00	480.000,00
6,7		Eslinga con absobedor en "Y"	4	350.000,00	1.400.000,00	15 meses		4	1.400.000,00	4,00	1.400.000,00	8,00	2.800.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	700.000,00	6,00	2.100.000,00
6,8		Eslinga con absorbedor de posionamiento	4	200.000,00	800.000,00	15 meses		4	800.000,00	4,00	800.000,00	8,00	1.600.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	400.000,00	6,00	1.200.000,00
6,9		Taloff	6	72.000,00	432.000,00	15 meses		6	432.000,00		-	6,00	432.000,00		-		-	2,00	144.000,00	2,00	144.000,00	6,00	432.000,00	0,00	-
AE3		AE cursos de Espacios confinados vigia	0	200.000,00			Capacitacion de personal para certificacion en permisos de espacios confinados	0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
AE4	**Espacios confinados**	AE cursos de Espacios confinados entrante	0	400.000,00				0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
AE5		AE cursos de Espacios confinados supervisor	0	900.000,00				0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
	TOTAL TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS				**-**				**12.702.000,00**		**2.920.000,00**		**15.622.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**9.462.000,00**		**6.160.000,00**
	Recursos emergencia				**10.494.520,00**				**10.494.520,00**		**- 110.188,00**		**10.384.332,00**		**-**		**763.980,00**		**120.000,00**		**883.980,00**		**6.235.760,00**		**3.021.180,00**

	ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST.																								
	Código: SGSST-FT 017			Fecha:27/10/2025																					
	Versión: 002		Elaboró: Residente SG-SST			APROBO: Director de obra																			
	Criterio	Actividad Puntual	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Fecha	Comentarios	Cantidades anteriores		Presente Modificacion		Condiciones actualizadas		La García - Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá - Aguacatala		Total acta 5		Total acumulado		Saldo por ejecutar	
								CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDA	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTID	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
		Recurso señalizacion			3.159.080,00				3.159.080,00		- 2.005.000,00		1.154.080,00		-		15.000,00		60.000,00		75.000,00		767.040,00		387.040,00
		Recursos fisicos			49.371.208,00				49.371.208,00		- 819.936,00		48.551.272,00		2.277.600,00		4.555.200,00		2.277.600,00		9.110.400,00		37.784.480,00		10.766.792,00
		capacitaciones			12.702.000,00				12.702.000,00		2.920.000,00		15.622.000,00		-		-		144.000,00		144.000,00		9.462.000,00		6.160.000,00
		AJUSTE DECIMAL			- 11.808,00				- 11.808,00		15.124,00		3.316,00												3.316,00
		TOTAL IMPLEMENTACIÓN SST			75.715.000,00				75.715.000,00		-		75.715.000,00		2.277.600,00		5.334.180,00		2.601.600,00		10.213.380,00		54.249.280,00		20.338.328,00
									-																
									-																

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6	kit Lava ojos 17oz*2				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Kit Lavaojos 17 oz*2				1,00	1,00	
	Subtotal Aguacatala - Poblado						1,00
	TOTAL ACTA 5						**1,00**
	ACOMULADO						**2,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente S
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,7	Alarma sonora				UND

ACTA N°5





AYURA - AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL SUMATORIA
19/02/2026	Alarma sonora				1,00	1,00
	Subtotal Ayura - Aguacatala					1,00

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
4,1	Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin				UND

ACTA N°5







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - AGUACATALA						
20/02/2026	Rutas de evacuacion hacia la derecha				3,00	3,00
11/02/2026	Señalizacion extintor				1,00	1,00
Subtotal Ayura - Aguacatala						4,00
AGUACATALA - POBLADO						
21/10/2025	Señalizacion lavaojos				1,00	1,00
Subtotal Aguacatala - Poblado						1,00
TOTAL ACTA 5						**5,00**
ACOMULADO						**35,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:** CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
5,1	Controladores viales				UND

ACTA N°5





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
28/02/2026	Angie Patricia Solorzano				0,50	0,50	
	Shirley Mosquera				0,50	0,50	
	Subtotal Ayura - Aguacatala						1,00

AGUACATALA - POBLADO

28/02/2026	Kateri Piñeiro				1,00	1,00	
	Maryuri Perez				1,00	1,00	
	Subtotal Poblado - Aguacatala						2,00

LA GARCÍA BELLO

28/02/2026	Edwin Medrano				0,50	0,50	
	Nancy Yulieth Zapata				0,50	0,50	
	Subtotal Poblado - Aguacatala						1,00
	TOTAL ACTA 5						**4,00**

POBLADO

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SS
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	FEBRERO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
6,9	#¡REF!				UND

ACTA N°5



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - AGUACATA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL SUMATORIA
21/02/2026	Taioff				2,00	2,00
	Subtotal Ayura - Aguacatala					2,00
	TOTAL ACTA 5					**2,00**
	ACOMULADO					**6,00**

Vo Director de obra **Vo Residente S**
CARLOS CARDONA FLOREZ **ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Dina García M.
Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Sabaneta, Abril 06 De 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellin, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Por medio de la presente me permito certificar que **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS - CA** de la cual soy Representante Legal, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar. Dichos Pagos se han realizado desde la creación de la Empresa.

Atentamente,

NOMBRE: **CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO**

FIRMA: 

CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**

Dirección: Calle 53 D Sur # 41 – 148 Sabaneta – Antioquia
Telefax: 5472670 E-mail: licitacionesconingeconsas@gmail.com

CERTIFICADO APORTES FIC

Sabaneta, Abril 06 De 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Por medio de la presente me permito certificar que **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS - CA** de la cual soy Representante Legal, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, desde el mes de Septiembre de 2025 hasta la fecha, los cuales son cancelados en el SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

Atentamente,

NOMBRE: **CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO**

FIRMA: 

CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**

Dirección: Calle 53 D Sur # 41 – 148 Sabaneta – Antioquia
Telefax: 5472670 E-mail: licitacionesconingeconsas@gmail.com

Sabaneta, Abril 06 De 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El suscrito **REPRESENTANTE LEGAL** de **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS - CA**, certifica que a la fecha **Abril 06 de 2026** y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.
De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los Pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus Empleados	SI ( )	No ( )	SI (**X**)	No ( )

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

NOMBRE: **CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO**

FIRMA: 

CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**

Dirección: Calle 53 D Sur # 41 – 148 Sabaneta – Antioquia
Telefax: 5472670 E-mail: licitacionesconingeconsas@gmail.com

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Sabaneta, Abril 06 de 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín, Antioquia

Por medio de la presente me permito certificar que **CONINGECON SAS** la Empresa de la cual soy Revisora Fiscal, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar. Dichos Pagos se han realizado desde la creación de la Empresa.

Atentamente,

NOMBRE: **MADELEINE CANO LONDOÑO**

FIRMA: Madeleine Cano L.
_____

CARGO: **REVISORA FISCAL**

CERTIFICADO APORTES FIC

Sabaneta, Abril 06 de 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellin, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Por medio de la presente me permito certificar que **CONINGECON SAS** la Empresa de la cual soy Revisora Fiscal, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, desde el mes de Septiembre de 2025 hasta la fecha, los cuales son cancelados en el SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

Atentamente,

NOMBRE: **MADELEINE CANO LONDOÑO**

FIRMA: Madeleine Cano L.

CARGO: **REVISORA FISCAL**

Sabaneta, Abril 06 de 2026

Señores
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellin, Antioquia

ASUNTO: **CARTA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

El suscrito **REVISORA FISCAL** de **CONINGECON SAS**, certifica que a la fecha **Abril 06 De 2026** y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.
De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los Pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus Empleados	SI ( )	No ( )	SI (**X**)	No ( )

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

NOMBRE: **MADELEINE CANO LONDOÑO**

FIRMA: Madeleine Cano L.

CARGO: **REVISORA FISCAL**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B1C0B4673C0C9362

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MADELEINE CANO LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39175522 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 167385-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

TARJETA PROFESIONAL



MADELEINE CANO LONDOÑO
Revisora Fiscal

CEDULA DE CIUDADANIA





MADELEINE CANO LONDOÑO
Revisora Fiscal

Itagüí, 6 de abril de 2026

ANEXO

REFERENCIA: PAGO PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El suscrito certifica a la Empresa AREA DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. CON NIT: 900.815.726-1, liquida y cancela oportunamente los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Pensión, Riesgos Profesionales y Salud) y aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación, de los trabajadores con los que tiene una relación laboral, exigidos por la Ley 13 de mayo de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, certifico que se han efectuado los pagos dentro de los meses correspondientes.

La empresa ha cumplido con esta obligación desde su fecha de constitución hasta la fecha, siempre que surge la obligación.

Atentamente,

John Mario López R.

Revisor fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EE2A9700DCE81ABA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN MARIO LOPEZ RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98535156 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 127439-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



UNICAMENTE VALIDO PARA

:

CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA

901975915-6

PARA

Consorcio Río CM 005 de 2025

10 DE NOVIEMBRE DE 2025





ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
SAS
NIT 9000815726-1
PARA
Consorcio Río CM 005 de 2025
10 DE NOVIEMBRE DE 2025



ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON FIRMA ORIGINAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505	6042774953	RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36603127	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	69.733.300	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
80	36603127	2026-03-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.697.184	271.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.697.184	67.900	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.697.184	67.900	1.697.184	118.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	525.600	S	5429001
2	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
3	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	2.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.800	S	5429001
4	CC 98640182	AGUIRRE JARAMILLO JUAN CARLOS	1.750.905	F	X									X						0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	175.091	21.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	175.091	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	175.091	0	175.091	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	21.100	S	5429001
5	CC 98640182	AGUIRRE JARAMILLO JUAN CARLOS	1.750.905	F		X							X							0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	293.143	47.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	293.143	11.800	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	293.143	11.800	293.143	20.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	91.100	S	5429001
6	CC 1001376321	ALVAREZ LONDOÑO JOSE MIGUEL	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
7	CC 1001376321	ALVAREZ LONDOÑO JOSE MIGUEL	1.750.905	F		X							X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	1.007.235	161.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.007.235	40.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.007.235	40.300	1.007.235	70.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	312.000	S	5429001
8	CC 78324479	ARCIA LOBO IVAN DARIO	2.400.000	F									X							0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	1.615.909	258.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.615.909	64.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.615.909	64.700	1.615.909	112.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	500.500	S	5429001
9	CC 78324479	ARCIA LOBO IVAN DARIO	2.400.000	F	X									X						0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	80.000	9.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	80.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	0	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.600	S	5429001
10	CC 1020454334	ASPRILLA MUÑOZ LAURA MELISA	13.523.250	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	13.523.250	2.163.800	67.700	67.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	13.523.250	541.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	13.523.250	541.000	13.523.250	941.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.322.500	S	5429001
11	CC 1110447047	AYRAM ZAMORA JESUS DAVID	5.500.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	1.466.667	234.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.466.667	58.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.466.667	58.700	1.466.667	102.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	454.200	S	5429001
12	CC 1028023670	BEJARANO SANTOS JOSE ENRIQUE	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	14.100	0	0	EPS SURA-EPS010	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
13	CC 1028023670	BEJARANO SANTOS JOSE ENRIQUE	1.750.905	F		X							X							0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	279.879	44.800	0	0	EPS SURA-EPS010	279.879	11.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	279.879	11.200	279.879	19.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	86.700	S	5429001
14	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F									X							0			21	21	21	21	COLPENSIONES-25-14	1.595.181	255.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.595.181	63.900	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.595.181	63.900	1.595.181	111.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	494.200	S	5429001
15	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
16	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	116.727	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
17	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
18	CC 39448678	CARDENAS TORRES DIANA MARCELA	4.585.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.585.000	733.600	0	0	EPS SURA-EPS010	4.585.000	183.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.585.000	183.400	4.585.000	319.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.419.600	S	5429001
19	CC 71584322	CARDONA FLOREZ CARLOS ALBERTO	14.230.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	14.230.000	2.276.800	71.200	71.200	EPS SURA-EPS010	14.230.000	569.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	14.230.000	569.200	14.230.000	990.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.548.100	S	5429001
20	CC 98482115	CARRILLO YUFRED ALBERTO	1.750.905	F																0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	1.108.907	177.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.108.907	44.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.108.907	44.400	1.108.907	77.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	343.500	S	5429001
21	CC 98482115	CARRILLO YUFRED ALBERTO	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	58.364	7.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
22	CC 1027803057	CASTILLO VILLADA MIGUEL ALEJANDRO	1.750.905	F																0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	408.545	16.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	408.545	16.400	408.545	28.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	126.700	S	5429001
23	CC 1027803057	CASTILLO VILLADA MIGUEL ALEJANDRO	1.750.905	F	X									X						0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	233.454	28.100	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	233.454	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	233.454	0	233.454	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	28.100	S	5429001
24	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F									X							0			16	16	16	16	COLPENSIONES-25-14	1.322.954	211.700	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.322.954	53.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.322.954	53.000	1.322.954	92.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	409.800	S	5429001
25	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F	X									X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	80.000	9.600	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	0	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.600	S	5429001

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505		6042774953			RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36711715	N	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.800	500	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	36711715	2026-03-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 8127525	GOMEZ CARDONA FRANK ALEXANDER	5.500.000	F								A								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	0	0	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	1.702.800	S	5429001
2	CC 8127525	GOMEZ CARDONA FRANK ALEXANDER	5.500.000	F							X	C								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.694.000	911.100	0	0	EPS SURA-EPS010	5.694.000	227.800	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.694.000	227.800	5.694.000	396.400	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	1.763.100	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505		6042774953			RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36711715	N	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.800	500	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	36711715	2026-03-05	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
194.000	194.000	194.000	194.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	31.100	0	200	0	31.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	31.100	0	200	0	31.300
EPS(Administradoras: 1)				1	7.800	0	100	0	7.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	7.800	0	100	0	7.900
ARP(Administradoras: 1)				1	13.600	0	100	0	13.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	13.600	0	100	0	13.700
CCF(Administradoras: 1)				1	7.800	0	100	0	7.900
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	7.800	0	100	0	7.900

Gran Total	60.300	0	500	0	60.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900815726	1	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS	B	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CLL 51 50 66	2774953	AINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36620554	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.241.400	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	36620554	2026-03-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 42015974	CALVO HENAO DIANA LUCERO	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.900.000	304.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.900.000	76.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1692001
2	CC 1045498564	CASTAÑEDA MARTINEZ YESICA LORENA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
3	CC 1036606679	GARCIA MACHADO PAULA ANDREA	6.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	6.000.000	960.000	0	0	EPS SURA-EPS010	6.000.000	240.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	6.000.000	240.000	6.000.000	417.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.857.600	S	5439001
4	CC 1039759316	LONDOÑO HERNANDEZ LINA YULIET	3.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.400.000	544.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.400.000	136.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	3.400.000	136.000	3.400.000	17.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	833.800	S	1692001
5	CC 43573163	PENAGOS QUINTERO DAIDY MARIA	2.207.520	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.207.520	353.300	0	0	EPS SURA-EPS010	2.207.520	88.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.207.520	88.400	2.207.520	11.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	541.700	S	1692001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900815726	1	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS	B	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CLL 51 50 66		2774953			AINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36620554	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.241.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36620554	2026-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.258.425	15.258.425	15.258.425	15.258.425	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	2.441.500	0	0	0	2.441.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	544.000	0	0	0	544.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	657.300	0	0	0	657.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	1.240.200	0	0	0	1.240.200
EPS(Administradoras: 2)				5	610.500	0	0	0	610.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	540.400	0	0	0	540.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				5	578.900	0	0	0	578.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	578.900	0	0	0	578.900
CCF(Administradoras: 1)				5	610.500	0	0	0	610.500
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	5	610.500	0	0	0	610.500
Gran Total					4.241.400	0	0	0	4.241.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900815726	1	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS	B	019	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CLL 51 50 66	2774953	AINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36628038	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.382.600	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
41	36628038	2026-03-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 8177644	ALVAREZ ESPINOSA HERNAN DARIO	1.750.905	F											X					0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	116.727	18.700	0	0	EPS SURA-EPS010	116.727	4.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	5429001
2	CC 8177644	ALVAREZ ESPINOSA HERNAN DARIO	1.750.905	F		X							X							0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	698.372	111.800	0	0	EPS SURA-EPS010	698.372	28.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	698.372	28.000	698.372	48.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.500	S	5429001
3	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F																0			5	5	5	5	COLPENSIONES-25-14	291.818	46.700	0	0	EPS SURA-EPS010	291.818	11.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	291.818	11.700	291.818	20.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	90.500	S	5429001
4	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	58.364	9.400	0	0	EPS SURA-EPS010	58.364	2.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.800	S	5429001
5	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F											X					0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	350.181	56.100	0	0	EPS SURA-EPS010	350.181	14.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	350.181	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.200	S	5429001
6	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F											X					0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	350.181	56.100	0	0	EPS SURA-EPS010	350.181	14.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	350.181	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.200	S	5429001
7	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F											X					0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	350.181	56.100	0	0	EPS SURA-EPS010	350.181	14.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	350.181	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.200	S	5429001
8	CC 71755870	ALVAREZ GIL LUIS ALFONSO	1.750.905	F											X					0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	350.181	56.100	0	0	EPS SURA-EPS010	350.181	14.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	350.181	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.200	S	5429001
9	CC 1214741128	ARBOLEDA RUSBEN ALBERTO	1.750.905	F									X							0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.676.292	268.300	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.676.292	67.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.676.292	67.100	1.676.292	116.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	519.200	S	5429001
10	CC 1214741128	ARBOLEDA RUSBEN ALBERTO	1.750.905	F													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	58.364	2.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	5429001
11	CC 1214741128	ARBOLEDA RUSBEN ALBERTO	1.750.905	F											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	175.091	7.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	175.091	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	35.200	S	5429001
12	CC 98762514	ARENAS VALLEJO ELKIN DE JESUS	2.250.000	F										X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.646.903	423.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.646.903	105.900	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.646.903	105.900	2.646.903	184.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	819.700	S	5429001
13	CC 70525934	ARRIETA YANEZ LUIS CARLOS	1.850.000	F										X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.962.121	314.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.962.121	78.500	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.962.121	78.500	1.962.121	136.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	607.600	S	5429001
14	CC 1036669731	ARROYAVE LONDOÑO ESTEFANIA	2.600.000	F		X														0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	1.906.667	305.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.906.667	76.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.906.667	76.300	1.906.667	132.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	590.500	S	5429001
15	CC 8363336	ASPRILLA RENTERIA JOHN FREDY	2.100.000	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	70.000	8.400	0	0	EPS SURA-EPS010	70.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	70.000	0	70.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.400	S	5429001
16	CC 8363336	ASPRILLA RENTERIA JOHN FREDY	2.100.000	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	70.000	8.400	0	0	EPS SURA-EPS010	70.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	70.000	0	70.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.400	S	5429001
17	CC 8363336	ASPRILLA RENTERIA JOHN FREDY	2.100.000	F		X								X						0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	2.100.556	336.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.100.556	84.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.100.556	84.100	2.100.556	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.500	S	5429001
18	CC 1001672949	BAILARIN CARUPIA JHON JAIRO	1.750.905	F										X						0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	1.781.413	285.100	0	0	EPS SURA-EPS010	1.781.413	71.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.781.413	71.300	1.781.413	124.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	551.700	S	5429001
19	CC 1001672949	BAILARIN CARUPIA JHON JAIRO	1.750.905	F										X						0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	58.364	7.100	0	0	EPS SURA-EPS010	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
20	CC 1001672949	BAILARIN CARUPIA JHON JAIRO	1.750.905	F										X						0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	58.364	7.100	0	0	EPS SURA-EPS010	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
21	CC 1076382778	CAICEDO URRUTIA DARLINSON	1.750.905	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.857.020	297.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.857.020	74.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.857.020	74.300	1.857.020	129.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	575.100	S	5429001
22	CC 1036624779	CARDONA MARIN YESSICA CRISTINA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	7.000.000	1.120.000	0	0	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	7.000.000	280.000	7.000.000	487.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.167.200	S	5429001
23	CC 1079290527	CORDOBA RAGA BLADIMIR	1.750.905	F										X						0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.856.158	297.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.856.158	74.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.856.158	74.300	1.856.158	129.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	574.800	S	5429001
24	CC 1079290527	CORDOBA RAGA BLADIMIR	1.750.905	F											X					0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	116.727	18.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	116.727	4.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	5429001
25	CC 1001673252	CUÑAPA CARUPIA LISARDO	1.750.905	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.914.720	306.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.914.720	76.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.914.720	76.600	1.914.720	133.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	592.900	S	5429001

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900815726	1	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS	B	016	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CLL 51 50 66 OF 505		2774953			AINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36620569	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.597.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36620569	2026-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 43533222	CUELLO DIAZ ANA CRISTINA	4.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.500.000	180.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	673.200	S	5429001
2	CC 1000896759	LADINO GALEANO ANGIE TATIANA	3.100.000	F																0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	2.583.334	413.400	0	0	EPS SURA-EPS010	2.583.334	103.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.583.334	103.400	2.583.334	179.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	800.100	S	5429001
3	CC 1000896759	LADINO GALEANO ANGIE TATIANA	3.100.000	F													X			0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	516.667	82.700	0	0	EPS SURA-EPS010	516.667	20.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	516.667	20.700	516.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	124.100	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900815726	1	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS	B	016	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CLL 51 50 66 OF 505		2774953			AINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36620569	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.597.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36620569	2026-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.100.001	7.600.001	7.600.001	7.600.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	496.100	0	0	0	496.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	496.100	0	0	0	496.100
EPS(Administradoras: 1)				2	304.100	0	0	0	304.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	304.100	0	0	0	304.100
ARP(Administradoras: 1)				2	493.100	0	0	0	493.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	493.100	0	0	0	493.100
CCF(Administradoras: 1)				2	304.100	0	0	0	304.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	2	304.100	0	0	0	304.100
Gran Total					1.597.400	0	0	0	1.597.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900247365	9	CONINGECON SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-631	CALLE 53D SUR N 41 148		5472670			ADMONCONINGECON@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36600866	E	2026-03-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.285.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36600866	2026-03-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 43600203	CANO VALLEJO CLAUDIA JANETH	7.150.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.150.000	1.144.000	35.800	35.800	EPS SURA-EPS010	7.150.000	286.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	7.150.000	286.000	7.150.000	497.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.285.300	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900247365	9	CONINGECON SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-631	CALLE 53D SUR N 41 148		5472670			ADMONCONINGECON@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36600866	E	2026-03-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.285.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36600866	2026-03-16	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	1.215.600	0	0	0	1.215.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.215.600	0	0	0	1.215.600
EPS(Administradoras: 1)				1	286.000	0	0	0	286.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	286.000	0	0	0	286.000
ARP(Administradoras: 1)				1	497.700	0	0	0	497.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	497.700	0	0	0	497.700
CCF(Administradoras: 1)				1	286.000	0	0	0	286.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	286.000	0	0	0	286.000
Gran Total					2.285.300	0	0	0	2.285.300