INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/4/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META

CONTRATO DE OBRA No: 976 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/03/2026 - 31/03/2026 **PROYECTO:** VIA ACCESO A MITÚ/CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO Y COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	87.715.228	DIRECTOR	$ 9.729.738	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 9.729.738	$ 677.200	V	SANITAS	36715268	$ 389.200	PORVENIR	36356610	$ 1.556.800	$ 389.200	$ 0	$ 0	
2	ALBA LISET PABON CASTILLO	1.024.528.557	RESIDENTE DE ACTAS	$ 3.993.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.993.800	$ 278.000	V	NUEVA EPS	36715268	$ 159.800	PORVENIR	36356610	$ 639.100	$ 159.800	$ 0	$ 0	
3	DIANA PAOLA CRUZ CASTRO	1.069.434.932	RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SST)	$ 4.109.841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 4.109.841	$ 286.100	V	NUEVA EPS	36715268	$ 164.400	PORVENIR	36356610	$ 657.600	$ 164.400	$ 0	$ 0	
4	MONICA ALEXANDRA GARCIA JAMIOY	1.124.849.853	RESIDENTE SOCIAL	$ 4.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 4.200.000	$ 292.400	V	NUEVA EPS	36715268	$ 168.000	PORVENIR	36356610	$ 672.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	
5	GISEHT LILIANA CARDENAS TRIANA	1.014.227.238	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 3.369.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.369.600	$ 17.600	V	SANITAS	9501503904	$ 134.800	PORVENIR	9501503904	$ 539.200	$ 134.800	$ 0	$ 0	
6	YILBER DANILO AVILA GAMBA	1.054.658.745	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.036.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.253.915	$ 226.500	V	CAJACOPI	36715268	$ 130.200	PORVENIR	36715268	$ 520.700	$ 130.200	$ 0	$ 0	
7	LAURO LIBARDO CHAVES LOPEZ	98.345.358	MAESTRO DE OBRA	$ 1.788.400													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.141.323	$ 79.500	V	EMSSANAR EPS	36715268	$ 45.700	PORVENIR	36715268	$ 182.700	$ 45.700	$ 0	$ 0	
8	RAMIRO HERMEL CHAVES LOPEZ	98.345.154	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.879.608	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.879.608	$ 130.900	V	EMSSANAR EPS	36715268	$ 75.200	PORVENIR	36715268	$ 300.800	$ 75.200	$ 0	$ 0	
9	JHON FREDY CIFUENTES TORRES	1.006.700.519	MECANICO 3	$ 1.879.608	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.660.500	$ 185.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 106.500	PORVENIR	36715268	$ 425.700	$ 106.500	$ 0	$ 0	
10	HEIMER ANTONIO ECHEVERRI ROJAS	1.006.778.451	CADENERO 1	$ 1.893.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.357.532	$ 164.100	V	NUEVA EPS	36715268	$ 94.400	PORVENIR	36715268	$ 377.300	$ 94.400	$ 0	$ 0	
11	FELIPE FORERO RIOS	1.057.596.014	SUPERVISOR DE MAQUINARI AY EQUIPOS	$ 4.082.067	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 4.055.594	$ 246.300	V	NUEVA EPS	36715268	$ 141.600	PORVENIR	36715268	$ 64.900	$ 141.600	$ 0	$ 0	
12	MARYURI GARZON MARTINEZ	1.122.239.712	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA	$ 1.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.726.667	$ 120.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 69.100	PORVENIR	36715268	$ 276.300	$ 69.100	$ 0	$ 0	
13	CARLOS ANDRES HERRERA VALENCIA	1.123.162.439	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.323.133	$ 161.700	V	NUEVA EPS	36715268	$ 93.000	PORVENIR	36715268	$ 371.800	$ 93.000	$ 0	$ 0	
14	JOHN HARVY LOPEZ RIAÑO	80.010.711	MECANICO 1	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 4.621.326	$ 321.700	V	NUEVA EPS	36715268	$ 184.900	PORVENIR	36715268	$ 739.500	$ 184.900	$ 0	$ 0	
15	LUIS EDUARDO LORA VARGAS	1.052.082.642	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.947.484	$ 135.600	V	NUEVA EPS	36715268	$ 77.900	PORVENIR	36715268	$ 311.600	$ 77.900	$ 0	$ 0	
16	LUIS FERNANDO LORA VARGAS	1.052.084.468	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.931.170	$ 122.300	V	NUEVA EPS	36715268	$ 77.400	PORVENIR	36715268	$ 309.100	$ 70.300	$ 0	$ 0	
17	JOHAN MANJARRES BELTRAN	1.122.239.741	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.967.381	$ 108.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 78.800	PORVENIR	36715268	$ 314.900	$ 78.800	$ 0	$ 0	
18	LUIS FERNANDO MARTIN MUÑOZ	1.007.624.003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.879.700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.965.141	$ 136.800	V	NUEVA EPS	36715268	$ 78.700	PORVENIR	36715268	$ 314.500	$ 78.700	$ 0	$ 0	
19	YAMIT MEDINA CALDERON	86.015.149	CONDUCTOR DE TRACTOMULA	$ 2.211.300									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.671.988	$ 186.000	V	NUEVA EPS	36715268	$ 106.900	PORVENIR	36715268	$ 427.600	$ 106.900	$ 0	$ 0	
20	HERNAN DARIO MENDEZ LEON	3.100.224	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.853.185	$ 268.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 154.200	PORVENIR	36715268	$ 616.600	$ 154.200	$ 0	$ 0	
21	ESNEIDER OLAYA YATE	96.333.626	OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO	$ 2.100.739											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.530.198	$ 106.600	V	SANITAS	36715268	$ 61.300	PORVENIR	36715268	$ 244.900	$ 61.300	$ 0	$ 0	
22	JAVIER MAURICIO PALADINES CAMAYO	1.002.959.821	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.501.534	$ 104.600	V	SANITAS	36715268	$ 60.100	PORVENIR	36715268	$ 240.300	$ 60.100	$ 0	$ 0	
23	MICHAEL STEVEN PEREZ ARAGON	1.120.561.589	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.947.484	$ 135.600	V	SANITAS	36715268	$ 77.900	PORVENIR	36715268	$ 311.600	$ 77.900	$ 0	$ 0	
24	JHON ALEXANDER PIÑEROS	18.236.131	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905																		X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 896.676	$ 62.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 35.900	PORVENIR	36715268	$ 143.500	$ 35.900	$ 0	$ 0	
25	JORGE MARTIN PORTILLA	12.996.024	OPERADOR EXCAVADORA >35T	$ 2.732.600		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.576.809	$ 249.000	V	NUEVA EPS	36715268	$ 143.100	PORVENIR	36715268	$ 572.300	$ 143.100	$ 0	$ 0	
26	EUSEBIO CELIO PRADO MAMIAN	10.305.706	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.036.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.263.171	$ 227.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 130.600	PORVENIR	36715268	$ 522.200	$ 130.600	$ 0	$ 0	
27	EDWIN ANDRES RAMIREZ BAQUERO	1.122.239.042	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.716.607	$ 115.300	V	NUEVA EPS	36715268	$ 66.300	PORVENIR	36715268	$ 274.700	$ 66.300	$ 0	$ 0	
28	RICARDO ALEXIS ROBAYO SUAREZ	1.090.175.636	RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.800.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.400.000	$ 97.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 56.000	PORVENIR	36715268	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	
29	LUIS CARLOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	5.661.294	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.074.228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 3.699.669	$ 257.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 148.000	PORVENIR	36715268	$ 592.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	
30	ALVARO LUIS ROMERO NAVAS	1.064.111.156	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.100.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.089.660	$ 145.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 83.600	PORVENIR	36715268	$ 334.400	$ 83.600	$ 0	$ 0	
31	EDUARDO ROMERO PEÑA	1.122.238.977	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.013.542	$ 140.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 80.600	PORVENIR	36715268	$ 322.200	$ 80.600	$ 0	$ 0	
32	JHON FREDDY RUEDA TRUJILLO	1.098.626.400	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.229.945	$ 814.000	V	NUEVA EPS	36715268	$ 46.800	PORVENIR	36715268	$ 196.900	$ 46.800	$ 0	$ 0	
33	BEATRIZ NATALIA SALINAS GUERRERO	1.122.676.657	AUXILIAR DE ACTAS	$ 3.000.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.400.000	$ 97.500	V	NUEVA EPS	36715268	$ 56.000	PORVENIR	36715268	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	
34	BLADIMIR SANCHEZ AGUIRRE	79.705.018	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 1.207.064	$ 84.100	V	NUEVA EPS	36715268	$ 48.300	PORVENIR	36715268	$ 193.200	$ 48.300	$ 0	$ 0	
35	CAMILO HERNANDO SANCHEZ MONTAÑA	1.057.603.013	TOPOGRAFO	$ 3.323.192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO DSC	$ 2.990.873	$ 208.200	V	NUEVA EPS	36715268	$ 132.900	PORVENIR	36715268	$ 531.000	$ 124.200	$ 0	$ 0	
36	HAMILTON ESNEIDER SARRIA BURGOS	1.122.236.318	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					CONSORCIO DSC	$ 2.043.388	$ 134.100	V	NUEVA EPS	36715268	$ 81.900	PORVENIR	36715268	$ 327.100	$ 81.900	$ 0	$ 0	
37	OSCAR SERRANO DURAN	9.692.118	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905																	X	X	X	X	X	X	X	X					CONSORCIO DSC	$ 866.831	$ 60.400	V	NUEVA EPS	36715268	$ 34.700	PORVENIR	36715268	$ 138.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901476773	6	CONSORCIO DSC	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
95-1	CRRERA 86 51 66	3219387767	GRUPOLHS@GRUPOLHS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36715268	E	2026-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	36.755.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
45	36715268	2026-03-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	2.036.300	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.253.915	520.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	3.253.915	130.200	COMCAJA-CCF68	3.253.915	130.200	3.253.915	226.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.007.600	S	5429001
2	CC 87715228	BUSTOS IBARRA EDWIN JAVIER	9.729.738	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.729.738	1.556.800	48.700	48.700	SANITAS-EPS005	9.729.738	389.200	COMCAJA-CCF68	9.729.738	389.200	9.729.738	677.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	3.109.800	S	5429001
3	CC 98345358	CHAVES LOPEZ LAURO LIBARDO	2.183.400	F	X								X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	1.141.323	182.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.141.323	45.700	COMCAJA-CCF68	1.141.323	45.700	1.141.323	79.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.600	S	5429001
4	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.879.608	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.879.608	300.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.879.608	75.200	COMCAJA-CCF68	1.879.608	75.200	1.879.608	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.100	S	5429001
5	CC 1006700519	CIFUENTES TORRES JHON FREDY	1.879.608	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.660.500	425.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.660.500	106.500	COMCAJA-CCF68	2.660.500	106.500	2.660.500	185.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	823.900	S	5429001
6	CC 1069434932	CRUZ CASTRO DIANA PAOLA	4.109.841	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.109.841	657.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.109.841	164.400	COMCAJA-CCF68	4.109.841	164.400	4.109.841	286.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.272.500	S	5429001
7	CC 1006778451	ECHEVERRI ROJAS HEIMER ANTONIO	1.893.600	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.357.532	377.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.357.532	94.400	COMCAJA-CCF68	2.357.532	94.400	2.357.532	164.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	730.200	S	5429001
8	CC 1057596014	FORERO RIOS FELIPE	4.082.067	F							X									0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	3.537.792	566.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.537.792	141.600	COMCAJA-CCF68	3.537.792	141.600	3.537.792	246.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.095.600	S	5429001
9	CC 1057596014	FORERO RIOS FELIPE	4.082.067	F										X						0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	517.865	82.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	517.865	0	COMCAJA-CCF68	544.276	0	517.865	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	82.900	S	5429001
10	CC 1124849853	GARCIA JAMIOY MONICA ALEXANDRA	4.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.200.000	672.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.200.000	168.000	COMCAJA-CCF68	4.200.000	168.000	4.200.000	292.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.300.400	S	5429001
11	CC 1122239712	GARZON MARTINEZ MARYURY	1.850.000	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.726.667	276.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.726.667	69.100	COMCAJA-CCF68	1.726.667	69.100	1.726.667	120.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	534.700	S	5429001
12	CC 1123162439	HERRERA VALENCIA CARLOS ANDRES	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.323.133	371.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.323.133	93.000	COMCAJA-CCF68	2.323.133	93.000	2.323.133	161.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	719.500	S	5429001
13	CC 80010711	LOPEZ RIANO JOHN HARVY	3.500.000	F	X								X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	4.621.326	739.500	0	0	EPS SURA-EPS010	4.621.326	184.900	COMCAJA-CCF68	4.621.326	184.900	4.621.326	321.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.431.000	S	5429001
14	CC 1052082642	LORA VARGAS LUIS EDUARDO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.947.484	311.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.947.484	77.900	COMCAJA-CCF68	1.947.484	77.900	1.947.484	135.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	603.000	S	5429001
15	CC 1052084468	LORA VARGAS LUIS FERNANDO	1.750.905	F									X							0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	1.756.079	281.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.756.079	70.300	COMCAJA-CCF68	1.756.079	70.300	1.756.079	122.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	543.900	S	5429001
16	CC 1052084468	LORA VARGAS LUIS FERNANDO	1.750.905	F																3			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	175.091	28.100	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	175.091	7.100	COMCAJA-CCF68	175.091	0	175.091	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	35.200	S	5429001
17	CC 1122239741	MANJARRES BELTRAN JOHAN	1.750.905	F									X							0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.558.836	249.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.558.836	62.400	COMCAJA-CCF68	1.558.836	62.400	1.558.836	108.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	482.800	S	5429001
18	CC 1122239741	MANJARRES BELTRAN JOHAN	1.750.905	F													L			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	408.545	16.400	COMCAJA-CCF68	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	5429001
19	CC 1007624003	MARTIN MUÑOZ LUIS FERNANDO	1.879.700	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.965.141	314.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.965.141	78.700	COMCAJA-CCF68	1.965.141	78.700	1.965.141	136.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	608.700	S	5429001
20	CC 1120926138	MARTINEZ GARCIA DAVID	2.211.300	F	X									X						0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	442.260	70.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	442.260	0	COMCAJA-CCF68	442.260	0	442.260	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.800	S	5429001
21	CC 86015149	MEDINA CALDERON YAMIT	2.211.300	F	X								X							0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	2.671.988	427.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.671.988	106.900	COMCAJA-CCF68	2.671.988	106.900	2.671.988	186.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	827.400	S	5429001
22	CC 3100224	MENDEZ LEON HERNAN DARIO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.853.185	616.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.853.185	154.200	COMCAJA-CCF68	3.853.185	154.200	3.853.185	268.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.193.200	S	5429001
23	CC 96333626	OLAYA YATE ESNEIDER	2.100.739	F	X								X							0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.530.198	244.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.530.198	61.300	COMCAJA-CCF68	1.530.198	61.300	1.530.198	106.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	474.100	S	5429001
24	CC 1024528557	PABON CASTILLO ALBA LISET	3.993.800	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.993.800	639.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.993.800	159.800	COMCAJA-CCF68	3.993.800	159.800	3.993.800	278.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.236.700	S	5429001
25	CC 1002959821	PALADINES CAMAYO JAVIER MAURICIO	1.750.905	F	X								X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.501.534	240.300	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.501.534	60.100	COMCAJA-CCF68	1.501.534	60.100	1.501.534	104.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	465.100	S	5429001

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901476773	6	CONSORCIO DSC	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
95-1	CRRERA 86 51 66		3219387767			GRUPOLHS@GRUPOLHS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36715268	E	2026-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	36.755.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
45	36715268	2026-03-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
119.355.101	119.355.101	119.355.101	119.410.075	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				45	19.197.100	0	0	0	19.197.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.362.500	0	0	0	1.362.500
PORVENIR	230301	800224808	8	35	15.221.200	0	0	0	15.221.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	138.700	0	0	0	138.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	2.474.700	0	0	0	2.474.700
EPS(Administradoras: 8)				45	4.731.000	0	0	0	4.731.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	130.200	0	0	0	130.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	840.900	0	0	0	840.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	233.200	0	0	0	233.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	111.700	0	0	0	111.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	26	2.655.200	0	0	0	2.655.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	622.300	0	0	0	622.300
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	77.400	0	0	0	77.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	60.100	0	0	0	60.100
ARP(Administradoras: 1)				45	8.111.300	0	0	0	8.111.300
COLMENA	14-25	800226175	3	45	8.111.300	0	0	0	8.111.300
CCF(Administradoras: 1)				44	4.716.300	0	0	0	4.716.300
COMCAJA	CCF68	800231969	4	44	4.716.300	0	0	0	4.716.300
Gran Total					36.755.700	0	0	0	36.755.700

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 04:32:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079556285

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 09/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DIAMANTES DEL SUR	**Nombre Sucursal**	EL RETORNO GUAVIARE	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900400139	**Dirección**	VÍA 0 #0 - 0 VEREDA EL CARMELO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102165311		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SANTA ROSA	**Departamento**	CAUCA		
Representante Legal	GUAMANGA ZEMANATE JOSE DAVID	**Identificación**	CC 4763950		
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049641269	OSCAR EDUARDO VALENCIA BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.600
CC 1120583340	JAVIER ALFONSO VALENCIA BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 2	$ 560.400	$ 140.200	$ 152.400	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.200	$ 0	$ 853.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado de Aportes

Se certifica que GISEHT LILIANA CARDENAS TRIANA identificado(a) con CC 1014227238 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SIMA INGENIERIA SAS NI 900671273

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	146768008	9501503904	E	2026-03-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,369,600	$539,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	0.522%	$3,369,600	$17,600
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,369,600	$134,800
EPS	SANITAS	30	4%	$3,369,600	$134,800

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 08:49.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 3/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMGN - GRUPO JONA ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 55 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC — **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADO	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																					
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,10%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,07%	0,08%	0,09%	0,18%	0,21%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,19%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.707.918	$ P	$0	$17.146	$17.146	$24.297	$24.297	$51.445	$108.633	$110.149	$129.128	$130.319	$275.022	$321.878	$42.352	$66.475	$66.475	$68.515	$68.515	$68.515	$79.375	
				$ E	$0					108.016,73	211.372,86	$13.497	$7.022	$138.662	$54.908	$54.830	$42.528	$39.343	$95.905	$4.082			$135.913	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%			0,07%	0,31%	0,01%	0,00%	0,09%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,06%	0,00%			0,09%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.880.214	20,58%	9,91%	% P	0,00%	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%	0,11%	0,39%	0,08%	0,08%	0,14%	0,42%	0,61%	0,44%	0,16%	0,13%	0,19%	0,22%	0,42%	6,42%	
	$20.089.642	12,93%	$15.344.032	$ P	$0	$54.271	$54.270	$108.540	$108.540	$162.810	$906.971	$58.524	$123.534	$214.224	$647.672	$947.985	$674.808	$253.543	$234.767	$167.814	$252.083	$335.582	$646.389	
				$ E	$0	$95.151	$0	$0	$0	$121.918	$678.847	$58.756	$306.836	$364.108	$808.960	$812.836	$472.366	$1.274.416	$1.139.656	$107.660			$1.171.965	
				% E	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,48%	0,06%	0,20%	0,36%	0,26%	0,53%	0,31%	0,72%	0,65%	0,06%			0,76%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.931	19,39%	6,05%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,97%	0,19%	0,19%	0,29%	0,29%	0,34%	5,40%	
	$14.470.538	9,35%	$9.326.591	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$83.655	$91.655	$723.168	$1.033.893	$1.496.703	$295.211	$299.351	$308.081	$308.081	$554.945	$616.313	
				$ E	$0								$83.655	$91.655	$267.855	$318.805	$690.106	$456.718		$177.010			$231.025	75%
				% E	0,00%	0,00%							0,22%	0,38%	0,19%	0,53%	0,58%	0,80%	0,00%	0,17%			0,34%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	
	$260.050	0,17%	$236.510	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.498	$29.498	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,34%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,22%	0,28%	0,56%	0,77%	0,03%	0,12%	0,14%	0,28%	0,27%	0,21%	0,35%	
	$16.899.233	10,92%	$8.573.514	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.989	$247.976	$438.823	$863.825	$1.199.244	$39.826	$375.964	$218.893	$374.082	$411.078	$526.248	$546.823
				$ E	$0				$4.536	$4.536			$7.812	$63.158	$114.835	$118.536	$68.153	$138.96	$261.716	$5.400	$73.004			$145.813
				% E	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,04%	0,09%	0,15%	0,13%	0,02%			0,08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,10%	
	$1.735.474	1,12%	$361.774	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.288	$0	$0	$0	$162.867
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,70%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$2.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$722.564	$722.564	$722.564	$0	$0	$10.707	$10.707	$11.019	$11.019	$297.284	$69.786
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	24,14%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,10%	0,10%	0,30%	0,35%	1,14%	1,40%	0,09%	0,27%	0,22%	0,09%	0,07%	0,02%	0,46%	
	$49.687.685	32,10%	$37.366.375	$ P	$0	$12.887	$12.887	$17.774	$17.774	$47.641	$152.752	$242.563	$460.886	$541.994	$1.762.024	$2.367.975	$1.440.230	$429.215	$3.125.395	$1.891.513	$3.680.803	$3.680.803	$2.240.212	
				$ E	$0					12.097,00	56.294,13	1993,771	$1.381.430	$2.424.212	$1.757.240	$3.882.130	$2.222.160	$2.674.040	$2.216.360				$3.889.014	
				% E	0,00%	0,00%				0,01%	0,04%	0,23%	0,89%	1,57%	1,14%	2,51%	1,44%	1,73%	1,79%				2,51%	
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	11,80%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,49%	0,72%	0,72%	1,14%	1,14%	0,41%	0,38%	0,38%	0,45%	0,41%	0,52%	0,90%	
	$62.008.629	40,06%	$18.259.039	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$600.750	$758.750	$1.516.500	$1.522.041	$1.703.203	$2.503.731	$585.721	$763.241	$6.07.095	$808.250	$1.295.512			
				$ E							$45.641	$107.206	$1.078.536	$218.678	$180.618	$0	$0	$164.430					$146.214	
				% E							0,04%	0,06%	0,58%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%				0,24%	0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**59,66%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 92.347.639,3**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,15%**	**0,54%**	**0,52%**	**1,08%**	**1,48%**	**3,38%**	**4,34%**	**5,42%**	**1,07%**	**1,63%**	**1,96%**	**1,58%**	**1,02%**	**3,08%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$85.305**	**$170.611**	**$170.611**	**$255.916**	**$938.359**	**$904.978**	**$1.867.881**	**$2.566.269**	**$5.847.324**	**$7.508.225**	**$2.460.866**	**$1.849.782**	**$2.794.805**	**$2.694.767**	**$2.730.391**	**$3.153.084**	**$6.000.000**
	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,41%**	**1,50%**	**1,51%**	**2,59%**	**4,07%**	**7,45%**	**11,80%**	**17,22%**	**18,29%**	**19,92%**	**21,88%**	**23,46%**	**24,48%**	**27,55%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$170.611**	**$341.221**	**$511.832**	**$767.748**	**$1.706.107**	**$2.611.085**	**$4.478.966**	**$7.045.235**	**$12.892.559**	**$20.400.784**	**$22.860.950**	**$24.710.731**	**$27.505.537**	**$30.200.304**	**$32.930.695**	**$36.083.779**	**$42.083.779**
	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,20%**	**0,86%**	**1,02%**	**1,86%**	**3,32%**	**1,86%**	**3,84%**	**3,75%**	**3,45%**	**2,96%**	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**4,81%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$0**	**$72.682**	**$121.244**	**$215.715**	**$1.330.745**	**$1.572.825**	**$2.882.435**	**$5.141.262**	**$2.878.905**	**$5.963.928**	**$5.810.078**	**$5.247.302**	**$4.586.610**	**$347.633**	**$0**	**$0**	**$7.440.482**
	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,04%**	**0,16%**	**0,27%**	**1,23%**	**2,24%**	**4,11%**	**7,42%**	**9,29%**	**13,13%**	**16,88%**	**20,34%**	**23,30%**	**23,52%**	**23,52%**	**23,52%**	**28,34%**
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$48.137**	**$120.820**	**$242.063**	**$457.779**	**$1.898.528**	**$3.471.353**	**$6.353.787**	**$11.495.049**	**$14.374.018**	**$20.317.937**	**$26.128.088**	**$31.475.310**	**$36.061.920**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$43.850.226**

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.895.744	62,0%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000,00 / $970.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489.015 / $1.399.334.802	$ 754.471	53,92%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000,0 / $385.000,0	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA13%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**	$ 11.822.167	6,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 104.169.806	57,97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**	$ 104.169.806	52,61%

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 5

FECHA: 3/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (No debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.969,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.800.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
					ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	$1.707.915	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	$4.148.477	2,68%		$ P	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$42.621	$42.621	$138.421	$138.421	$138.421	$138.421	$4.345	$4.345	$4.345	$3.225	$449	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$18.738	$13.817	$0	$14.738	$0	$0	$19.738	$0	$14.411	$0	$0	$18.161	$0	$0	$0	$0	$4.118	$0	$34.824	$7.000	$0	$4.000	$0	$0	
				% E	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,02%	0,03%	0,00%		0,000%	0,002%	0,003%	0,042%	0,02%	0,00%		0,002%				
	$31.880.214	20,35%	$15.344.052	% P	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,27%	0,27%	0,31%	0,30%	0,20%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,31%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)				$ P	$54.992	$62.939	$62.939	$77.572	$77.572	$77.572	$88.132	$440.416	$380.677	$506.222	$560.171	$389.278	$20.419	$20.419	$20.419	$20.419	$512.096	$0	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338		
	$20.009.842	12,93%		$ E	$18.738	$13.817	$0	$14.738	$0	$0	$19.738	$0	$14.411	$0	$0	$18.161	$0	$0	$0	$0	$4.118	$0	$34.824	$7.000	$0	$4.000	$0	$0	
				% E	0,34%	0,37%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,31%	0,22%	0,07%	0,23%	0,01%		0,10%	0,07%	0,08%	0,12%	0,20%	0,039%	0,042%	0,010%	0,007%			
	$30.018.951	19,39%	$9.326.991	% P	0,01%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,31%	0,31%	0,47%	0,27%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)				$ P	$19.389	$38.978	$57.867	$57.867	$57.867	$57.867	$73.042	$547.812	$475.456	$633.939	$632.939	$412.868	$0	$24.895	$380.889	$48.238	$0	$0	$0	$0	$133.954	$0	$0	$0	
	$14.470.538	9,35%		$ E			$14.738	$0	$0	$0	$19.738	$0	$14.411	$0	$0	$18.161	$0	$4.118	$0	$0	$4.118	$0	$34.824	$7.000	$0	$4.000	$0	$0	75%
				% E	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,20%	0,42%	0,31%		0,13%		0,04%			0,001%	0,00%	0,026%				
	$3.417.052	2,21%	$226.243	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.996	$8.996	$8.996	$8.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$260.030	0,17%		$ E	$1.000.000										$36.408														
				% E	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%													
	$18.821.089	12,16%	$8.873.514	% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%	0,14%	0,21%	0,28%	0,28%	0,01%	0,01%	0,20%	1,67%	0,18%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)				$ P	$32.031	$25.602	$28.494	$52.225	$64.156	$64.156	$72.882	$295.529	$212.835	$319.238	$425.051	$425.050	$35.202	$20.128	$216.547	$2.578.950	$272.294	$950.584	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$16.899.233	10,92%		$ E	$744.062	$666.879	$132.291	$ 34.212.23	$660.607		$276.753,87	$337.332,05	$429.964,08	$235.292,43	$393.139,29			$168.623	$162.223	$3.000	$2.818	$1.362	$60.358		$2.000				
				% E	0,40%	0,42%	0,81%	0,00%	0,02%	0,41%	0,00%	0,24%	0,22%	0,28%	0,35%	0,36%		0,12%	0,14%	0,09%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	0,00%			
	$1.525.392	0,99%	$361.754	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$1.733.474	1,12%		$ E			$1.000									$240.192						$209.284							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						$30.908							
	$2.592.006	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)				$ P	$1.358	$2.260	$2.449	$4.999	$8.749	$8.749	$10.881	$39.582	$27.779	$42.650	$42.949	$45.737													
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ E									$77.744,25					$576.389,84	$313.819,31	$66.883,09	$117.560,8		$32.081	$16.039				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%		0,37%	0,07%	0,04%	0,08%		0,01%	0,024%					
	$51.617.480	33,35%	$37.366.575	% P	0,00%	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,41%	1,07%	0,94%	1,36%	1,33%	1,02%	0,00%	0,01%	0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)				$ P	$50.774	$133.237	$142.421	$257.175	$297.175	$629.235	$1.659.949	$1.457.722	$2.109.828	$2.365.062	$1.982.192	$0	$122.234	$375.276	$9.164	$0	$0	$0	$0	$0	$423.869	$0	$0	$0	
	$49.687.685	32,10%	$37.366.575	$ E	$1.419.000	$1.304.000	$1.174.738				$1.491.814		$1.317.117	$1.127.000	$1.125.000	$1.278.000		$308.834	$138.000	$14.000	$14.000	$14.000	$42.000	$14.000	$14.000	$14.000	$14.000	$14.000	
				% E	1,56%	0,90%	0,64%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,93%	0,90%	0,37%	0,81%	0,18%		0,25%	0,03%	0,00%	0,02%	0,13%	0,35%	0,032%	0,014%				
	$0	0,00%	11,80%	% P	0,02%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,19%	0,23%	0,42%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,27%	0,54%	0,09%	0,00%	0,00%	
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$76.911.913	$43.195.5	$29.423.1	$79.438	$79.438	$79.438	$79.438	$79.438	$358.595	$369.883	$643.464	$963.463	$963.463	$910.563	$363.563	$0	$0	$13.150	$13.150	$0	$417.981	$534.995	$216.995	$0	$0	$0	
	$62.008.629	40,06%	$18.259.439	$ E			$47.188				$415.867		$481.098	$369.818	$374.795	$305.833		$29.365	$7.648	$88.432	$1.207.438		$418.386	$248.139	$25.000				
				% E	0,18%	0,30%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%		0,31%	0,24%	0,24%	0,07%		0,17%	0,01%	0,06%	0,78%	0,44%	0,27%	0,160%	0,007%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**55,66%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 92.347.639,3**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR	0,15%	0,23%	0,26%	0,32%	0,33%	0,33%	0,49%	2,16%	2,16%	2,98%	3,29%	3,29%	0,83%	0,89%	0,33%	1,73%	0,40%	1,08%	0,27%	0,56%	0,48%	0,02%	0,02%	0,02%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	$229.065	$337.937	$407.806	$508.935	$514.574	$514.574	$1.867.398	$3.348.413	$3.348.331	$4.611.353	$5.037.733	$4.024.381	$44.316	$84.221	$892.796	$2.669.941	$619.647	$1.675.894	$417.887	$868.111	$738.421	$24.338	$24.338	$24.338
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	27,33%	27,54%	27,81%	28,14%	28,47%	28,80%	29,49%	31,65%	33,81%	36,79%	40,05%	42,65%	42,70%	43,06%	44,79%	45,19%	46,54%	46,57%	46,54%	47,15%	47,57%	47,59%	47,60%	47,62%
	VALOR	$42.312.844	$42.450.781	$43.057.787	$43.558.381	$44.072.955	$44.587.529	$45.654.924	$49.003.537	$52.243.868	$56.955.221	$61.984.521	$66.808.932	$66.885.228	$66.137.449	$67.030.245	$69.700.186	$70.319.834	$71.995.688	$72.413.574	$73.273.686	$74.012.107	$74.036.445	$74.060.783	$74.085.121
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,34%	2,28%	1,77%	0,00%	0,02%	1,18%	0,43%	1,82%	1,76%	1,75%	2,18%	0,85%	0,00%	1,32%	0,29%	0,19%	1,08%	0,73%	0,90%	0,45%	0,16%	0,01%	0,00%	0,00%
	VALOR	$5.162.991	$3.480.486	$2.743.958	$0	$24.212	$1.832.367	$662.755	$2.824.543,4	$3.026.725,7	$2.795.262,4	$2.257.549,1	$1.309.485,7	$0,0	$2.043.504,6	$644.084,8	$299.385,4	$1.545.973,1	$1.127.398	$1.387.082	$697.485,064	$246.457,823	$15.920,681	$3.888,237	$0,000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31,67%	33,87%	35,64%	35,64%	35,66%	36,85%	37,28%	39,10%	41,06%	42,80%	44,91%	45,79%	45,79%	47,07%	47,36%	47,56%	48,56%	49,29%	50,19%	50,64%	50,80%	50,81%	50,81%	50,81%
	VALOR	$49.820.827	$52.421.231	$55.165.181	$55.165.181	$55.190.394	$57.031.660	$57.693.913	$60.518.456	$63.545.185	$66.250.448	$69.507.707	$70.817.482	$70.817.482	$72.861.449	$73.307.534	$73.607.521	$75.157.494	$ 76.284.485	$ 77.681.566	$ 78.379.251	$ 78.625.949	$ 78.640.970	$ 78.644.865,8	$78.644.864

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.895.744,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.264.449 / $1.398.335	$ 754.470,88	53,92%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.059**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**	$ 11.822.167	6,58%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 104.169.806	57,97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762,6**	$ 104.169.806	52,61%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPUMN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	3	DE	5
FECHA	3/04/2026 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13 (En este línea de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1040 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 175.689.019.569,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ 18.311.743.011,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 198.000.762.600,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millos de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millos de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millos de pesos		ene-.25	feb-.25	mar-.25	abr-.25	may-.25	jun-.25	jul-.25	ago-.25	sep-.25	oct-.25	nov-.25	dic-.25	ene-.26	feb-.26	mar-.26	abr-.26	may-.26	jun-.26	jul-.26	ago-.26	sep-.26	oct-.26	nov-.26	dic-.26	
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,10%	% P	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	100%
				$ P	$0	$46.373	$46.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.299	$14.299	$12.908	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$42.896	$42.896	$42.896	$42.896	
	$4.148.477	2,68%	$1.707.915	% E		0,03%	0,03%					5,21%	9,71%																
				$ E		$46.373	$46.373					$777.852	$1.450.225																
				% E		0,03%	0,03%			0,00%	0,00%	0,50%	0,92%				0,00%	0,02%	0,01%										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214	20,55%	9,91%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,03%	0,03%	0,03%	0,18%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,11%	0,34%	0,16%	0,16%	
				$ P	$0	$191.934	$191.934	$191.934	$45.267	$11.267	$45.267	$150.187	$150.187	$150.187	$150.187	$150.187	$45.492	$45.318	$141.173	$68.568	$68.568	$68.568	$68.568	$68.568	$172.778	$258.156	$241.832	$241.832	
	$20.009.842	12,93%	$15.344.052	$ E	$15.344.052	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.492	$45.318	$141.173										
				% E	0,09%	0,03%	0,04%	0,03%	0,31%	0,20%	0,01%	0,06%	0,11%	0,07%	0,00%	0,00%	0,25%	0,07%	0,09%										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	6,05%	% P	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,10%	0,13%	0,13%	0,13%	
				$ P	$0	$0	$322.766	$322.766	$322.766	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.875	$19.598	$0	$29.926	$29.926	$29.926	$49.876	$49.876	$149.628	$199.504	$199.504	$199.504	
	$14.470.538	9,35%	$9.326.991	$ E	$9.326.991	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.875	$19.598	$0										
				% E	0,06%	0,02%	0,03%	0,02%	0,22%	0,14%	0,01%	0,04%	0,08%	0,05%	0,00%	0,00%	0,06%	0,13%	0,00%										
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,35%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.481	$4.481	$4.481	$4.481	
	$260.050	0,17%	$226.243	$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,34%	% P	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,10%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,13%	0,13%	0,16%	
				$ P	$0	$0	$91.000	$91.000	$91.000	$91.000	$91.000	$0	$0	$0	$0	$0	$173.447	$173.447	$541.170	$181.998	$358.747	$358.747	$358.747	$693.198	$930.494	$1.274.741	$1.737.988	$2.014.838	
	$16.899.233	10,92%	$8.575.514	$ E	$8.575.514	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$173.447	$173.447	$541.170										
				% E	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$693.039	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$115.506	
	$1.733.474	1,12%	$361.764	$ E		$361.764																							
				% E		0,01%																							
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.392.606	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	
				$ P	$0	$23.557	$23.557	$23.557	$23.557	$23.557	$23.557	$0	$0	$0	$0	$0	$5.474	$5.353	$7.863	$10.386	$12.892	$17.482	$15.458	$20.611	$25.764	$38.646	$59.528	$54.194	
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ E	$1.181.576	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.474	$5.353	$7.863										
				% E																									
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.417.480	33,33%	24,14%	% P	0,00%	0,20%	0,20%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,06%	0,20%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,24%	0,38%	0,44%	0,44%	
				$ P	$0	$306.105	$306.105	$264.839	$264.839	$264.839	$264.839	$0	$0	$0	$0	$0	$66.422	$100.017	$310.804	$162.954	$162.954	$162.954	$172.268	$257.268	$366.828	$593.329	$681.595	$681.595	
	$49.687.685	32,10%	$37.366.975	$ E	$37.366.975	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$66.422	$100.017	$310.804										
				% E	0,23%	0,02%	0,20%	0,16%	0,18%	0,10%	0,23%	0,00%					0,09%		0,28%										
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	11,80%	% P	0,31%	0,40%	0,40%	0,40%	0,46%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,14%	0,14%	0,41%	0,35%	0,59%	0,35%	
				$ P	$480.889	$789.176	$789.176	$789.176	$789.176	$789.176	$553.787	$0	$0	$0	$0	$0	$342.045	$385.471	$232.748	$128.236	$128.236	$128.236	$213.727	$213.727	$648.188	$884.907	$554.587	$854.992	
	$62.808.629	40,66%	$18.239.459	$ E	$18.239.459	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$342.045	$385.471	$232.748										
				% E	0,40%	0,99%	0,52%	0,11%	0,13%	0,10%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154.778.661	100,00%	59,66%														$372.741	$671.624	$1.424.000										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172.957.358	111,75%	$ 92.347.639,38																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-.26	feb-.26	mar-.26	abr-.26	may-.26	jun-.26	jul-.26	ago-.26	sep-.26	oct-.26	nov-.26	dic-.26	ene-.26	feb-.26	mar-.26	abr-.26	may-.26	jun-.26	jul-.26	ago-.26	sep-.26	oct-.26	nov-.26	dic-.26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,31%	0,56%	1,47%	1,56%	1,01%	0,80%	0,70%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,13%	0,29%	0,36%	0,20%	0,21%	0,21%	0,29%	0,41%	0,58%	1,38%	1,49%	1,58%
	VALOR	$488.887.984	$1.481.647.734	$1.804.413.956	$2.410.593.328	$1.566.487.702	$1.243.721.480	$1.086.262.515	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$150.286.826	$196.209.089	$303.525.821	$866.862.599	$461.205.712	$479.511.498	$475.511.498	$603.484.429	$630.556.001	$1.520.041.721	$2.129.860.136	$2.308.841.186	$2.442.703.044
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	%	47,93%	48,89%	50,05%	51,61%	52,62%	53,43%	54,13%	54,23%	54,32%	54,42%	54,52%	54,61%	54,74%	54,94%	55,58%	55,79%	56,10%	56,41%	56,80%	57,21%	58,15%	59,56%	61,06%	62,63%
	VALOR	$74.566.009	$76.047.657	$77.852.073	$80.262.664	$81.829.152	$83.072.873	$84.159.136	$84.309.423	$84.459.709	$84.609.996	$84.760.282	$84.910.570	$85.106.779	$85.410.205	$86.276.268	$86.737.054	$87.213.165	$87.688.676	$88.292.161	$88.924.097	$90.444.139	$92.573.199	$94.882.040	$97.324.744
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,80%	0,68%	0,83%	0,81%	0,59%	0,50%	0,00%	0,01%	0,32%	0,20%	0,11%	0,02%	0,07%	0,55%	0,78%									
	VALOR	$1.241.509.468	$1.050.630.764	$1.282.840.517	$1.753.841.597	$997.122.018	$779.621.868	$1.379.340.441	$1.250.630.641	$699.070.245	$311.146.103	$173.331.415	$32.430.225	$1.497.317.302	$851.388.664	$1.202.157.198									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	51,41%	52,29%	53,13%	53,93%	54,52%	55,01%	55,91%	56,71%	57,06%	57,26%	57,37%	57,37%	58,36%	58,89%	59,66%									
	VALOR	$79.886.371	$80.937.802	$82.219.842	$83.472.883,52	$84.380.205,53	$85.150.826,40	$86.530.167,21	$87.780.797,85	$88.279.868,097	$88.591.014	$88.764.345,6	$88.796.775,9	$90.294.993,2	$91.145.481,9	$92.347.659,2									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.895.744,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.469 / $1.399.335	$ 754.470,882	53,92%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA(19%))	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,96%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.495**	$ 11.822.166,82	47,21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$175.689.020**	$ 104.169.806	57,97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**	$ 104.169.806,1	52,61%

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	4	DE	5

FECHA: 3/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SNCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VERSIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y trame del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVITIÓN 100

PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 198.000.762.609,00
PLAZO ACUMULADO:	110 (En meses según las prórrogas sus suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.980.360	9,68%	1,10%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.707.915	$ P	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$73.152	$73.152	$73.152	$73.152	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$28.135	$28.135	$28.135	$28.135	
				$ E																									
				% E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214	20,35%	9,91%	% P	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,19%	0,24%	0,27%	0,27%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,09%	0,10%	0,10%	
	$20.009.842	12,95%	$15.344.052	$ P	$82.698	$94.335	$94.335	$117.414	$117.414	$117.414	$117.414	$117.414	$294.644	$376.725	$411.039	$411.039	$31.886	$30.283	$36.783	$45.234	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$132.325	$144.662	$158.092	$158.092	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	6,03%	% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$14.470.538	9,35%	$9.326.591	$ P	$17.013	$34.022	$51.033	$51.033	$51.033	$51.033	$51.033	$85.055	$205.055	$340.220	$340.220	$340.220	$4.641	$13.000	$18.120	$19.620	$19.620	$27.000	$27.000	$27.000	$58.143	$58.143	$58.143	$58.143	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.032	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.050	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.642	$7.642	$7.642	$7.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.939	$2.939	$2.939	$2.939	
				$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,34%	% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,10%	0,13%	0,19%	0,26%	0,27%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,10%	0,10%	
	$16.890.233	10,92%	$8.573.514	$ P	$19.866	$39.732	$59.598	$79.464	$99.330	$99.330	$139.196	$158.929	$198.661	$297.991	$397.321	$417.188	$7.441	$35.282	$22.932	$30.562	$28.204	$28.204	$45.845	$63.126	$76.488	$114.632	$152.816	$160.457	
				$ E																									
				% E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.523.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.733.474	1,12%	$361.754	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.402	
				$ E																									
				% E																									
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,70%	% P	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$4.294	$8.587	$12.181	$17.574	$21.968	$26.361	$35.149	$42.936	$65.904	$87.872	$92.265	$1.650	$2.200	$5.070	$6.755	$8.449	$8.449	$10.139	$12.539	$16.898	$25.348	$32.797	$35.487		
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	24,14%	% P	0,07%	0,13%	0,13%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,40%	0,63%	0,75%	0,75%	0,03%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,14%	0,23%	0,29%	0,29%	
	$49.687.685	32,10%	$37.366.575	$ P	$112.376	$170.562	$177.041	$277.890	$277.890	$277.890	$292.054	$292.054	$635.548	$1.011.823	$1.162.198	$1.162.198	$63.599	$65.603	$68.328	$106.881	$106.881	$106.881	$122.329	$112.329	$240.955	$289.162	$446.996	$446.996	
				$ E																									
				% E																									
Sn ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	11,80%	% P	0,05%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,24%	0,24%	0,71%	0,94%	0,94%	0,94%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,09%	0,09%	0,27%	0,36%	0,36%	0,38%	
	$62.008.629	40,06%	$18.290.459	$ P	$72.895	$145.790	$218.685	$218.685	$218.685	$218.685	$364.475	$364.475	$1.093.424	$1.457.898	$1.457.898	$1.457.898	$29.027	$90.073	$84.110	$84.110	$84.110	$84.110	$140.183	$140.183	$420.548	$560.730	$560.730	$560.730	
				$ E																									
				% E																									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**59,66%**																										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 92.347.629,3**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,32%**	**0,33%**	**0,41%**	**0,51%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,66%**	**0,70%**	**1,67%**	**2,35%**	**2,54%**	**2,65%**	**0,08%**	**0,13%**	**0,16%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,43%**	**0,90%**	**0,98%**	**1,04%**
	VALOR	**$334.601.107**	**$517.611.472**	**$638.899.291**	**$786.444.036**	**$816.503.485**	**$818.903.485**	**$1.029.139.673**	**$1.077.458.977**	**$2.593.171.685**	**$3.638.748.648**	**$3.937.324.499**	**$4.165.689.635**	**$128.057.733**	**$195.881.316**	**$245.715.132**	**$302.955.398**	**$311.886.833**	**$311.886.833**	**$395.822.951**	**$414.484.736**	**$956.589.109**	**$1.396.641.772**	**$1.514.395.621**	**$1.682.157.952**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42.85%**	**43.19%**	**43.60%**	**44.11%**	**44.63%**	**45.15%**	**45.82%**	**46.52%**	**48.19%**	**50.54%**	**53.08%**	**55.73%**	**55.81%**	**55.94%**	**56.10%**	**56.30%**	**76.54%**	**76.74%**	**76.94%**	**77.20%**	**77.63%**	**77.91%**	**78.81%**	**79.79%**	**80.82%**
	VALOR	**$97.659.342**	**$98.176.954**	**$98.815.813**	**$99.602.457**	**$100.412.361**	**$101.224.264**	**$102.253.404**	**$103.331.063**	**$105.923.235**	**$109.553.983**	**$113.491.318**	**$117.656.957**	**$117.785.628**	**$117.984.781**	**$118.230.417**	**$118.532.972**	**$118.844.858**	**$119.156.744**	**$119.552.567**	**$119.967.051**	**$120.964.040**	**$122.360.482**	**$123.874.841**	**$125.476.999**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	**VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE EJECUCIÓN**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.003.153,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 / $1.399.335	$ 720.495,8	53,92%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150 / $73.150	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000 / $306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 11.822.166,82	47,21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 104.169.806	57,97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 104.169.806	52,61%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre.MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MIPS-MNI-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 DE 5

FECHA: 3/06/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SACN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (En orden base de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: "CONSORCIO INC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7956 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.489.015.969,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.640,00


PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos																					
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,18%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%
	$4.148.477	2,68%	$1.707.915	$ P	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$32.741	$98.222	$98.222	$98.222	$98.222	$9.778	$9.778	$9.778	$9.778	$39.117	$39.117	$39.117	$39.117
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.880.214	20,58%	9,97%	% P	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,26%	0,33%	0,33%	0,36%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,19%	0,19%	0,19%	0,25%
	$20.089.842	12,93%	$15.344.052	$ P	$131.026	$226.605	$326.665	$357.922	$357.922	$357.922	$357.922	$357.922	$295.222	$295.222	$295.222	$551.388	$51.388	$37.029	$49.834	$49.834	$75.442	$301.772	$301.772	$301.772	$391.404
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.014.951	19,39%	6,03%	% P	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,22%	0,30%	0,30%	0,30%	0,03%	0,02%	0,04%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	$14.470.538	9,38%	$9.536.591	$ P	$32.843	$45.682	$68.523	$68.523	$68.523	$68.523	$114.204	$114.204	$243.433	$404.457	$456.457	$456.457	$38.714	$37.427	$56.141	$261.992	$374.375	$374.375	$374.375	$374.375
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,13%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
	$260.030	0,17%	$256.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.262	$10.262	$10.262	$10.262	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.835	$10.835
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,54%	% P	0,02%	0,03%	0,05%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,14%	0,17%	0,26%	0,34%	0,36%	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
	$16.899.233	10,92%	$8.573.514	$ P	$32.474	$53.249	$80.822	$106.698	$132.572	$132.572	$160.047	$212.295	$244.744	$400.116	$532.488	$560.163	$41.855	$43.709	$65.564	$305.964	$427.892	$427.892	$427.892	$427.892
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
	$1.735.474	1,12%	$361.754	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$253.934	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$232.027
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,70%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0.895	$13.788	$17.458	$22.305	$29.497	$29.497	$35.196	$47.194	$58.985	$88.498	$117.986	$123.888	$4.853	$9.667	$14.506	$19.333	$72.886	$130.834	$130.834	$130.834
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,33%	24,14%	% P	0,10%	0,13%	0,15%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%	0,33%	0,54%	0,80%	1,01%	1,01%	0,07%	0,11%	0,12%	0,24%	0,70%	0,79%	0,79%	1,04%
	$49.687.685	32,10%	$37.366.575	$ P	$137.369	$179.037	$210.424	$273.136	$293.136	$293.136	$293.136	$397.195	$839.931	$1.258.584	$1.560.487	$1.565.047	$110.980	$173.832	$187.425	$277.688	$1.229.939	$1.229.939	$1.229.939	$1.615.928
				$ E																				
				% E																				
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,XP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	11,80%	% P	0,00%	0,13%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,32%	0,32%	0,93%	1,26%	1,26%	1,26%	0,05%	0,26%	0,36%	0,36%	0,78%	0,78%	1,30%	1,30%
	$62.008.629	40,06%	$18.259.430,4	$ P	$97.877	$195.751	$293.631	$293.631	$293.631	$293.631	$489.384	$489.384	$1.468.153	$1.957.538	$1.957.538	$1.957.538	$80.191	$404.957	$563.348	$563.348	$1.202.872	$1.202.872	$2.004.786	$2.004.786
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.661**	**100,00%**	**99,66%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 92.347.639,3**																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,45%**	**0,55%**	**0,68%**	**0,78%**	**0,78%**	**0,89%**	**0,93%**	**2,25%**	**2,35%**	**3,42%**	**3,61%**	**0,18%**	**0,47%**	**0,61%**	**1,84%**	**2,36%**	**2,39%**	**2,92%**	**3,28%**
	VALOR	**$449.273.026**	**$695.863.297**	**$857.804.235**	**$1.056.236.421**	**$1.088.810.361**	**$1.088.810.361**	**$1.381.830.508**	**$1.446.985.969**	**$3.480.540.834**	**$4.875.050.855**	**$5.286.707.505**	**$5.592.215.341**	**$283.301.071**	**$725.209.468**	**$938.780.221**	**$1.611.457.844**	**$3.657.966.597**	**$3.705.960.177**	**$4.524.629.730**	**$5.224.679.888**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**81,11%**	**81,56%**	**82,12%**	**82,80%**	**83,50%**	**84,21%**	**85,10%**	**86,03%**	**88,28%**	**91,42%**	**94,84%**	**98,46%**	**98,64%**	**99,11%**	**99,72%**	**101,57%**	**103,92%**	**106,31%**	**109,24%**	**112,52%**
	VALOR	**$125.536.272**	**$126.621.275**	**$127.479.080**	**$128.535.216**	**$129.624.127**	**$130.712.937**	**$132.094.175**	**$133.541.761**	**$137.022.302**	**$141.897.353**	**$147.184.061**	**$152.777.176**	**$153.060.377**	**$153.785.782**	**$154.724.562**	**$156.336.020**	**$159.993.986**	**$163.699.486**	**$168.224.116**	**$173.448.796**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 10.003.153,3	62,05%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 720.495,8	53,92%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150	$ -	0,00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 171.952	3,95%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 11.822.166,82	47,21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 104.169.806	57,97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 104.169.806	52,61%

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de noviembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO DSC,** identificado con **NIT** No **901476773** denominada **CONSORCIO DSC**, a la fecha **04/11/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	30400001208	04/22/21 (M/D/A)	ACTIVA	WORLD TRADE CENTER	304

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia