BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIONES

ACTA DE COMITE No. 04

TEMA:	SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA N° 296 DE 2023		
FECHA:	2 DE AGOSTO DE 2023	**Hora de inicio:**	
LUGAR:	RENOBO		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia / Entidad	Firma
GUSTAVO FRANCO CARDOZO	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERSA S.A	
JUAN POSADA	GERENTE	RENOBO	
Angela Cristina Rodriguez	Ing. RENOBO SUPERVISION	RENOBO	
José Luis Cano	Director de Obra	COZADEL SAS	
Yeimmy R. Martinez	Residente	cozadel S.A.S	

I. ORDEN DEL DÍA

1. Firma Acta de Inicio Interventoría
2. Estado de la actualización de pólizas contratista
3. Hojas de Vida Contratista e Interventoría entregadas en correspondencia de RENOBO
4. Actividades realizadas por el contratista e interventoría
   - Entrega de Formulario Único Nacional para tramite licencia y documentos respectivos, de los RT 54505, RT 54522, RT 54523 y RT 54524. Fueron entregados el 31 de julio y 1 de agosto de 2023.

- Entrega de Formulario Único Nacional para tramite licencia y documentos respectivos, de los RT 54517, RT 54520, RT 54534, RT 54535, RT 54538, RT 54541, RT 54542, RT54547 y RT 54563 para revisión previa por parte de interventoría.
- El IDU nos acaba de confirmar visita para dos RT para este viernes 4 de agosto: RT 54523 y 54540
- El IDU confirmó que se puede realizar visita el martes 8 de agosto a los siguientes predios en los horarios siguientes, así:
  RT 54517: 8:00 a. m. a 10 a. m.
  RT 54547: 10: 30 a. m. a 12:30 p.m.
- Observaciones a Cronograma y/o Programación de Obra, presupuesto y análisis de precios unitarios.
- Acta de entrega de predios al Contratista de Obra.
- Actividades de Tapiado cuando se iniciaran
- Cuál es el estado de programación socialización con comunidad y volante.

5. La documentación entregada por el contratista Plan de Calidad, Plan de comunicaciones y Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, se encuentra en evaluación por parte de interventoría.
6. Documentación pendiente de entrega por parte del contratista Plan de Manejo Ambiental y Plan de Residuos de Construcción y Demolición RCD.
7. Plan de Manejo de Trafico
8. Formatos de Calidad.
   FT-41 Ficha de Contrato V2
   FT-42 Acta de entrega o recibo de predios V2
   FT-43 Informe de obra V2_0
   FT-136 Rev_Inf_Obra_Interv V1_0

II. DESARROLLO

→ La entidad el día de ayer 1 agosto envió el acta de inicio del contrato 320 de 2023
→ El contratista cargo la póliza actualizada el día 26 de julio en la plataforma SECOP (Revisar por interventoría)
→ La interventoría radicó las H/V del contratista e interventoría el día 31 de julio. a la entidad.
→ El contratista presenta la valla predio a predio (informativa) para registro fotográfico el cual hace parte del tramite ante Curaduría.

→ El día viernes 04 de Agosto y 08 de Agosto se confirma visita para revisión interna (mediciones) RT 54523/54540/ 54517/54547.

- El día de mañana 03 de agosto se iniciarán las actividades de Tapiado y desmantelación del predio 54522 con el acompañamiento de la interventoría
- El día martes se aclara si para la solicitud del PMT se requiere la Licencia de Demolición por parte del contratista
- Se le solicita al contratista presentar el informe mensual
- El periodo contractual son del 10 al 09 de cada mes para presentar los informes y acta parcial. de acuerdo a los tiempos contractuales relacionados en el anexo técnico.
- Los elementos que hacen parte del desmantelamiento se deben entregar y disponer a la entidad competente generando una certificación, estos elementos se deben disponer a las empresas autorizadas

RENOBO SOLICITA QUE LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DESMONTADOS SE REALICE CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Radicacion de Registro fotografico ante Curaduria	CONTRATISTA	8/08/23
2. Plan de manejo Ambiental y el plan de RCD	CONTRATISTA	11/08/23
3. Revision del Plan SST	Interventoria	04/08/23
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Siendo las (3:40PM), se da por terminada la reunión.

NOMBRE: GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Cargo: Director de Interventoría